Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«05» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Айтжанова С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №4 имени Ю.А. Гагарина для маломобильных групп населения Республика Казахстан. г.Атырау ул. Макатаева, 61**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А. Гагарина», Директор Қадым Ә.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»;**

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Elegant Design Solution», Гос.лицензия №12011607 15.08.2012, Турсынбаева Н.А.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А. Гагарина»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	
Площадь застройки	$м^2$	
Строительный объем	$м^3$	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 24,37 м2;

- устройство щебеночного покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм - 24,37м2;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 4,9 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,395 т;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,1264 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октября 2016г.;**
месяц, год
окончание работ **ноября 2016г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**
фактически, месяц:**1 (один);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №4 имени Ю.А. Гагарина для маломобильных групп населения** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласногарантийного срока всоответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»

Директор Айтжанов С. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Генеральный Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КурылысТаймКонтракт"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт входной группы здания средней общеобразовательной школы №4 для маломобильных групп населения

А К Т
Выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта	24,37	112,13	2,62	2733	64	345	0,07	2				
		м2		10,51	0,99	256	24	123	-	-				
2	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных толщ.250мм	1,24	3010,45	-	3733	-	728	2,99	4				
				477	-	591	-	123	-	-				
		м3												
3	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	24,37	688,62	24,55	16782	598	1470	0,26	6				
				39,83	9,2	971	224	123	0,04	1				
		м2												
4	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-с/с В20, толщ.100мм	4,9	12156,94	196,62	59569	963	1783	1,79	9				
				272,25	74,27	1334	364	105	0,36	2				
		м3												
5	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,9735	376	-	1870	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,9735	438	-	2178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,9735	132	-	657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03413	68200	-	2328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,395	67700	-	26742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0462	65900	-	3045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1264	175710,1	1826,1	22210	231	1556	42,7	5
				8100	690,75	1024	87	140	3,37	-
12	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,20672	20,36	0,02	228	-	42	0,02	-
				4,16	-	47	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			142073	1857	26
	Тенге			4223	700	3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142073	-	-
Материалы -	Тенге			33851	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	4922	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32114	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			70028	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5811	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			156875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5811	-		-

СН РК 8.02-02-2002	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	382 353
СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	7 647
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	390 000
Решения Правительства	-НДС (12%)	46 800
	ВСЕГО ПО АКТУ	436 800

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»: Айтжанов С. М.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»: Донбаев С.К.