Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«05» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Айтжанова С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №7 имени М.Ауезова для маломобильных групп населения Республика Казахстан. г.Атырау Химпоселок , улица Сырдария, 1 А**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Ауезова», Директор Байбатыров М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»;**

Наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «А&К-Али company», Гос.лицензия №003402, Директор Амангалиев А.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Ауезова»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	22,9
Площадь застройки	$м^2$	22,9
Строительный объем	$м^3$	25,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 0,8 м3;

- устройство щебеночного основания под фундаменты- 0,8 м3;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 3,2 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,275 т;

- устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток- 9 м2;

- наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен- 10 м2;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,177 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**
фактически, месяц:**1 (один);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №7 имени М.Ауезова для маломобильных групп населения** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласногарантийного срока всоответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»

Директор Айтжанов С. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Генеральный Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КурылысТаймКонтракт"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт входной группы здания
Средней общеобразовательной школы №7 имени М.Ауэзова для маломобильных групп населения

ФОРМА 2

А К Т
Выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

НА Ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0157-2-7	-Разборка покрытия лестниц из керамических плиток	4	116,63	10,56	467	42	477	0,7	3
		1м2		106,07	1,67	424	7	110,7	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		467	42			3
				Тенге		424	7			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		467	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	431	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		477	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	72	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		57	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	503	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	503	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Пандус								
2	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,8	21,55 17,03	4,52 -	17 14	4 -	13 97	0,11 -	- -
3	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,8	3335,27 123,75	100,89 38,25	2668 99	81 31	153 118	0,85 0,18	1 -
4	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх м3	3,2	12872,98 625,5	353,46 133,52	41194 2002	1131 427	2550 105	3,64 0,65	12 2
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,2	132 -	- -	422 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,275	52400 -	- -	14410 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	9	284,13 111,6	16,79 6,28	2557 1004	151 57	1305 123	0,73 0,03	7 -
8	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ. 17608-91/, толщина 50 мм м2	9	710 -	- -	6390 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен м2	10	2403,68 420,75	2,56 0,97	24037 4208	26 10	4428 105	2,55 -	26 -
10	С11011-542	-Плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные цветные /однотонные/ м2	10	1360 -	- -	13600 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц,	0,177	22247,56	8912,18	3938	1577	1935	54,3	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перил, трапов								
				10170	1974,78	1800	350	90	7,58	1
		т								
12	Е0109-62-3	-Изготовление перил	0,177	27935,09	9375,11	4945	1659	2945	91	16
				16380	2107,33	2899	373	90	7,36	1
		т								
13	С130806-317 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм	60	417	-	25020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С11011-624	-Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	0,011	115400	-	1269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	92	13,33	-	1226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		141693	4629		70
	Тенге		12025	1247		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		107791	-	-	-
Материалы -	Тенге		21982	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	7850	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		30506	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		46585	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		8449	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1267	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6974	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		123215	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	51
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9118	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		8882	-	-	-
Материалы -	Тенге		946	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5422	-	-
Накладные расходы -	Тенге		4880	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	732	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		826	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		14588	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6154	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25020	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25020	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26521	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			164324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15271	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Лестничная площадка								
16	E0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	2,7	12872,98	353,46	34757	954	2152	3,64	10
				625,5	133,52	1689	361	105	0,65	2
			м3							
17	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7	132	-	356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
18	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	52400	-	3354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
19	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,061	53000	-	3233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
20	E0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	11,6	284,13	16,79	3296	195	1682	0,73	8
				111,6	6,28	1295	73	123	0,03	-
			м2							
21	C143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	11,6	710	-	8236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
22	E0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими	1	2403,68	2,56	2404	3	443	2,55	3
				420,75	0,97	421	1	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цветными плитками стен								
23	С11011-542	-Плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные цветные /однотонные/ м2	1	1360 -	- -	1360 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов м2	0,08	22247,56 10170	8912,18 1974,78	1780 814	713 158	874 90	54,3 7,58	4 1
25	Е0109-62-3	-Изготовление перил т	0,08	27935,09 16380	9375,11 2107,33	2235 1310	750 169	1331 90	91 7,36	7 1
26	С130806-317-0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм т	18	417 -	- -	7506 -	- -	- -	- -	- -
27	С130806-316-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм м	24	179 -	- -	4296 -	- -	- -	- -	- -
28	С11011-624	-Поковки оцинкованные из квадратных заготовок м	0,004	115400 -	- -	462 -	- -	- -	- -	- -
29	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм. шт	24	13,33 -	- -	320 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге		73594 5528	2615 761			32 3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		57777	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2959	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3838	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8728	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		41534	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	641	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4480	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4015	-	-		-
		Материалы -	Тенге			428	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2451	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			373	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2781	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11802	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11802	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12510	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7261	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			215754	7286			105
			Тенге			17978	2014			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24940	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12120	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39234	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			88120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1980	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14100	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12897	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7872	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8935	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36822	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36822	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39031	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			250204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23035	-		-
	СН РК 8.02-02-2002	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				590196				
	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				11804				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				602000				
	Решения Правительства	-НДС (12%)				72240				
		ВСЕГО ПО АКТУ				674240				

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»: Айтжанов С. М.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»: Донбаев С.К.