Генподрядчик ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Субподрядчик - ТОО "Құрылыс-2015"
Наименование объекта - Капитальный ремонт административного здания по улице Кабышева, 2 в селе Мойынкум, Мойынкумского района, Жамбылской области
Основание: Договор №1 от 05.05.2021 г.

АКТ
выполненных работ за июнь 2021 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТА 2-1-2 Водопровод и канализация					
		Раздел 1. Водопровод					
1	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110		2843.85	312823.5
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1321)	чел-ч	0.553	60.83	1321	80356.43
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0106	1.166	1333.02	1554.3
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		729.75	80272.5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285.89	31447.9
		Сметная стоимость:				**3859.49**	**424543.9**
2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып.18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	170		1492.38	253704.6
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1321)	чел-ч	1.129	191.930	1296	248741.28
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.017	1600	27.2
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1434.2	243814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234.13	39802.1
		Сметная стоимость:				**3160.71**	**537320.7**
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	290		84.07	24380.3
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1641)	чел-ч	0.0501	14.529	1641.00	23842.1
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		80.57	23365.3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.17	3819.3
		Сметная стоимость:				**177.81**	**51564.90**
6	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.29		57553.78	16690.60
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1085)	чел-ч	51.5	14.935	1085	16204.48
		Накладные расходы (Н12=98)	%	99		55318.72	16042.43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9029.80	2618.64
		Сметная стоимость:				**121902.30**	**35351.67**
7	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4		21464.96	85859.84
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0.3	1.2	1296.00	1555.20
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		381.02	1524.08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747.68	6990.72
		Сметная стоимость:				**23593.66**	**94374.64**
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт	32		2137.88	68412.16
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	1.47	47.04	1191.00	56024.64
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.32	1296.00	414.72
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1728.46	55310.72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309.31	9897.92
		Сметная стоимость:				**4175.65**	**133620.80**
12	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35		617.38	21608.3
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	0.211	7.385	1346.00	9940.2
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	0.875	1296.00	1134.0
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		240.47	8416.5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68.63	2402.05
		Сметная стоимость:				**926.5**	**32426.8**
13	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связывающем ГОСТ 23208-2003	м3	3.8		34368	130598.4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2749.44	10447.87
		Сметная стоимость:				**37117.44**	**141046.27**
14	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	36.4		877.29	31933.36
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1149)	чел-ч	0.646	23.514	1149.00	27018.05
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.01456	1250.00	18.20
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		594.20	21628.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117.72	4285.01
		Сметная стоимость:				**1589.21**	**57847.24**
18	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	водомерный узел счетчик	1		39643.65	39643.65
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1255)	чел-ч	0.41	0.41	1255.00	514.55
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.01	1296.00	12.96
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		516.96	516.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3212.85	3212.85
		Сметная стоимость:				**43373.46**	**43373.46**
19	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт	2		2164.82	4329.64
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	1.47	2.94	1191.00	3501.54
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.04	1296.00	51.84
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1741.16	3482.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312.48	624.96
		Сметная стоимость:				**4218.46**	**8436.92**
22	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып.17	Монометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2502.16	2502.16
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	0.2266	0.2266	1346.00	305.00
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		298.90	298.90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224.09	224.09
		Сметная стоимость:				**3025.15**	**3025.15**
23	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	1		2137.88	2137.88
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	1.47	1.47	1191.00	1750.77
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.01	1296.00	12.96
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1728.46	1728.46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309.31	309.31
		Сметная стоимость:				**4175.65**	**4175.65**
25	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50мм. Установка	вставка	1		10650.52	10650.52
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1234)	чел-ч	1.071	1.071	1234.00	1321.61
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0072	0.0072	1536.11	11.06
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1306.26	1306.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		956.54	956.54
		Сметная стоимость:				**12913.32**	**12913.32**
26	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1		2164.82	2164.82
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	1.47	1.47	1191.00	1750.77
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.02	1296.00	25.92
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1741.16	1741.16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312.48	312.48
		Сметная стоимость:				**4218.46**	**4218.46**
28	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	1		2137.88	2137.88
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	1.47	1.47	1191.00	1750.77
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.01	1296.00	12.96
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1728.46	1728.46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309.31	309.31
		Сметная стоимость:				**4175.65**	**4175.65**
31	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып.18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт	6		23380.45	140282.70
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1128)	чел-ч	0.7923	4.754	1128.00	5362.29
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0044	0.0264	1295.45	34.2
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		881.42	5288.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1940.95	11645.70
		Сметная стоимость:				**26202.82**	**157216.92**
32	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып.19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6		25630.01	153780.06
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0.9	5.4	1296.00	6998.40
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03	0.18	1296.00	233.28
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1181.17	7087.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2144.89	12869.34
		Сметная стоимость:				**28956.07**	**173736.42**
33	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 14 КГ	шт	12		8834	106008

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706.72	8480.64
		Сметная стоимость:				9540.72	114488.64
		Раздел 2. Канализация					
34	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	200		762.56	152512.00
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	0.56	112	1346.00	150752.00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.14	1457.14	204.00
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		739.68	147936.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120.18	24036.00
		Сметная стоимость:				1622.42	324484.00
36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90		789.79	71081
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	0.584	52.56	1346.0	70745.8
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.027	1466.67	39.6
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		770.77	69369.3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.84	11235.60
		Сметная стоимость:				**1685.40**	**151686**
38	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	290		84.88	24615.2
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1641)	чел-ч	0.0501	14.529	1641.00	23842.1
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		80.57	23365.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.24	3839.6
		Сметная стоимость:				**178.69**	**51820.1**
48	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	12		2302.10	27625.2
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	1.49	17.88	1296.00	23172.48
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.032	0.384	1210.31	464.76
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1930.37	23164.4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338.60	4063.20
		Сметная стоимость:				**4571.07**	**54852.84**
51	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	13		3542.55	46053.15
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1277)	чел-ч	2.22	28.86	1277.00	36854.22
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.071	0.923	1200.85	1108.38
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2861.80	37203.40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512.35	6660.55
		Сметная стоимость:				**6916.70**	**89917.1**
53	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центрабежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		**20724.45**	**41448.90**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1277)	чел-ч	13.39	26.78	1234.00	33046.52
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0824	0.1648	1643.51	270.85
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		16325.51	32651.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2964.00	5928.00
		Сметная стоимость:				**40013.96**	**80027.92**
55	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт	4		2164.82	8659.28

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	1.47	5.88	1191.00	7003.08
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.08	1296.00	103.68
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1741.16	6964.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312.48	1249.92
		Сметная стоимость:				**4218.46**	**16873.84**
58	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып.17	**Монометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2		2502.16	5004.32
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	0.2266	0.4532	1346.00	610.01
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		298.90	597.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224.09	448.18
		Сметная стоимость:				**3025.15**	**6050.30**
		СМЕТА 2-1-3 Отопление и вентиляция					
		Раздел 1. Отопление					
1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных и неоцинкованных труб, диаметр до 15мм. Прокладка	м трубопровода	6		1474.14	8844.84
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0.297	1.782	1296	2309.472
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	0.03	1374	41.22
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		383.94	2303.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148.65	891.90
		Сметная стоимость:				**2006.73**	**12040.38**
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных и неоцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка	м трубопровода	344		1600.37	550527.28
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0.297	102.168	1296	132409.73
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	1.72	1374	2363.28
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		383.94	132075.36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158.75	54610.00
		Сметная стоимость:				**2143.06**	**737212.64**
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	19		1297.68	24655.92
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0.297	5.643	1296	7313.33
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	0.095	1374	130.53
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		383.94	7294.86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134.53	2556.07
		Сметная стоимость:				**1816.15**	**34506.85**
4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9		1891.23	17021.07
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0.297	2.673	1296	3464.208
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	0.045	1374	61.83
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		383.94	3455.46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**182.01**	**1638.09**
		Сметная стоимость:					
5	С123-040501-0209 2304-0501-0209 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7 КГ	шт	2		1436	2872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114.88	229.76
		Сметная стоимость:				**1550.88**	**3101.76**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ	шт	3		818	2454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65.44	196.32
		Сметная стоимость:				**883.44**	**2650.32**
8	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	6		76528.26	459169.56
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1397)	чел-ч	0.4268	2.561	1397.00	3577.44
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0024	1425.00	3.42
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		584.87	3509.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6169.05	37014.30
		Сметная стоимость:				**83282.18**	**499693.08**
9	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Краны воздушные. Установка	шт	6		281.83	1690.98
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1397)	чел-ч	0.1236	0.7416	1397.00	1036.02
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		169.22	1015.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36.08	216.48
		Сметная стоимость:				**487.13**	**2922.78**
10	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	10		19716.49	197164.90
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1170)	чел-ч	0.7025	7.025	1170.00	8219.25
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0624	0.624	1219.32	760.86
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		880.01	8800.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1647.72	16477.20
		Сметная стоимость:				**22244.22**	**222442.20**
11	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	24		877.29	21054.96
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1149)	чел-ч	0.646	15.504	1149.00	17814.10
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0096	1250.00	12.00
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		594.20	14260.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117.72	2825.28
		Сметная стоимость:				**1589.21**	**38141.04**
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/ кронштейны,планки,хомуты/	кг	4		537	2148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42.96	171.8
		Сметная стоимость:				**579.96**	**2319.8**
13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп.вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	368		84.07	30937.8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1641)	чел-ч	0.0501	18.4368	1641.00	30254.8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		80.57	29649.8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.17	4846.6
		Сметная стоимость:				**177.81**	**65434.1**
14	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2		10421.69	20843.4
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1128)	чел-ч	7.875	15.75	1128.00	17766.0
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.147	0.294	1494.56	439.4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		8920.65	17841.3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1547.39	3094.78
		Сметная стоимость:				**20889.73**	**41779.5**
15	СТ Прайс лист	Тепловые завесы ТЗ-3кВт; 220В; 490 куб. М/ч	шт	2		47500	95000
		Раздел 2. Вентиляция					
16	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	6.25		7235.94	45224.63
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1128)	чел-ч	1.617	10.106	1128	11399.85
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0136	0.085000	1524.08	129.55
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1807.81	11298.81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		723.5	4521.88
		Сметная стоимость:				**9767**	**61045**
17	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	2.826		7435.51	21012.75
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1128)	чел-ч	1.617	4.57	1128	5154.56
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0139	0.039281	1510.89	59.35
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1808.08	5109.63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739.49	2089.80
		Сметная стоимость:				**9983.08**	**28212.18**
18	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8		1663.89	13311.12
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1170)	чел-ч	1.123	8.984	1170	10511.28
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.084	1296	108.86
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1301.54	10412.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237.23	1897.84
		Сметная стоимость:				**3202.66**	**25621.28**
19	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	3		33464.13	100392.39
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1085)	чел-ч	2.709	8.127	1085.00	8817.80
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0021	0.0063	1295.24	8.16
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2883.14	8649.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2907.78	8723.34
		Сметная стоимость:				**39255.05**	**117765.15**
20	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0.1708		74368.42	12702.13
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1321)	чел-ч	18.85	3.22	1321.00	4253.07
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.64	0.109312	1296.02	141.67
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		19555.02	3340.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7513.88	1283.37
		Сметная стоимость:				**101437.32**	**17325.5**
		СМЕТА 2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение					
		Шкафы					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	5		3773.48	18867.4
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	2	10	1346	13460
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.1	1574	157.4
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1960.91	9804.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458.75	2293.75
		Сметная стоимость:				**6193.14**	**30965.7**
4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	19		2643.08	50218.52
	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,9=1277)	чел-ч	1	19	1277.00	24263.00
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		919.44	17469.36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285.00	5415.00
		Сметная стоимость:				**3847.52**	**73102.88**
7	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт	21		3597	75537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287.76	6042.96
		Сметная стоимость:				**3884.76**	**81579.96**
8	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	20		406.26	8125.20
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	0.29	5.8	1346.00	7806.80
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.016	1575.00	25.20
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		281.95	5639.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55.06	1101.20
		Сметная стоимость:				**743.27**	**14865.40**
10	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	180		1027.95	185031
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	0.68	122.4	1346.00	164750.4
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0024	0.432	1575.00	680.4
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		661.72	119109.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135.17	24330.60
		Сметная стоимость:				**1824.8**	**328471**
11	С123-070220-0501 2307-	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих	шт	180		326	58680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.08	4694.4
		Сметная стоимость:				**352.08**	**63374.4**
12	С123-061707-0201 2306-	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 0,04 КГ	шт	207		100	20700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8	1656
		Сметная стоимость:				**108**	**22356**
13	С123-070202-0801 2307-	Коробки монтажные с клеемными колодками для разводки проводов при	шт	105		479	50295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38.32	4023.6
		Сметная стоимость:				**517.32**	**54318.6**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С123-070202-0519 2307-	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной	шт	254		450	114300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36	9144
		Сметная стоимость:				**486**	**123444**
15	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	54		406.26	21938.04
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	0.29	15.66	1346.00	21078.36
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0432	1575.00	68.04
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		281.95	15225.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55	2973.24
		Сметная стоимость:				**743**	**40137**
18	С123-070102-1336 2307-	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-71-4х18-581/Верона ПРА	шт	142		6891	978522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551.28	78281.76
		Сметная стоимость:				**7442.28**	**1056803.8**
19	С123-070104-0109 2307-	Лампы люминисцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 /1хTLD36/	шт	568		373	211864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29.84	16949.12
		Сметная стоимость:				**402.84**	**228813.12**
21	С123-070102-1332 2307-	Светильники для люминисцентных ламп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82	шт	36		2748	98928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219.84	7914.24
		Сметная стоимость:				**2967.84**	**106842.24**
33	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.19	**Трубы полимерные диаметром до 25мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	648		281.56	182450.9
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	0.2235	144.828	1191	172490
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.0648	1000	64.8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		191.73	124241.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37.86	24533.28
		Сметная стоимость:				**511.15**	**331225.2**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				5,394,132.21
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1110420.10
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10152.40
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
		- перевозка грузов	Тенге				
		- оборудование	Тенге				0.00
		Накладные расходы	Тенге				1,365,309.17
		ИТОГО:	Тенге				6759441.39
		Сметная прибыль	Тенге				795866.86
		ИТОГО по смете:	Тенге				7555308.24
	НДЗ РК 8.04.-05-2015	Временные здания и сооружения	2.32%				175283.1513
		Итого:					7730591.40

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДЗ РК 8.04.-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,9%				69575,32256
		Итого:					7956170,05
		В том числе в текущих ценах на 2021 г	1,050036				8354264,977

Генподрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Есбосынов Н.

Субподрядчик :ТОО "Құрылыс-2015"

Абильдаев С.