Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«29» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Айтжанова С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №12 имени Ф.Досымовой для маломобильных групп населения Республика Казахстан. г.Атырау Махамбета, 111**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 имени Ф.Досымовой», Директор Қашаубай Е.Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»;**

Наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «А&К-Али company», Гос.лицензия №003402, Директор Амангалиев А.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени Ф.Досымовой»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	23,0
Площадь застройки	$м^2$	23,0
Строительный объем	$м^3$	38,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 1,2 м3;

- устройство щебеночного основания под фундаменты- 1,2 м3;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 8 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,249 т;

- устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток- 20 м2;

- наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен- 30 м2;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,4 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**
фактически, месяц:**1 (один);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №12 имени Ф.Досымовой для маломобильных групп населения** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласногарантийного срока всоответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»

Директор Айтжанов С. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО КурылысТаймКонтракт КТК

Генеральный Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КурылысТаймКонтракт"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт входной группы для здания средней общеобразовательной школы №12 для маломобильных групп населения

ФОРМА 2

А К Т
Выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

НА Ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
1	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,2	21,55	17,03	4,52	-	26	20	5	-	20	0,11	-	-	-
2	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,2	3335,27	123,75	100,89	38,25	4002	149	121	46	229	0,85	118	1	-
3	E0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх м3	8	12872,98	625,5	353,46	133,52	102984	5004	2828	1068	6376	3,64	105	29	5
4	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	8	132	-	-	-	1056	-	-	-	-	-	-	-	-
5	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,249	52400	-	-	-	13048	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
6	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	20	284,13	16,79	5683	336	2900	0,73	15
				111,6	6,28	2232	126	123	0,03	1
		м2								
7	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	20	710	-	14200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен	30	2403,68	2,56	72110	77	13284	2,55	77
				420,75	0,97	12623	29	105	-	-
		м2								
9	С11011-542	-Плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные цветные /однотонные/, толщина 9 мм	30	1360	-	40800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов	0,4	22247,56	8912,18	8899	3565	4372	54,3	22
				10170	1974,78	4068	790	90	7,58	3
		т								
11	Е0109-62-3	-Изготовлениеперил	0,4	27935,09	9375,11	11174	3750	6655	91	36
				16380	2107,33	6552	843	90	7,36	3
		т								
12	С130806-317 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм	100	417	-	41700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С11011-624	-Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	0,017	115400	-	1962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	136	13,33	-	1813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			319456	10682			179
			Тенге			30647	2902			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61534	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21296	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57622	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			115133	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3421	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24718	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20073	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12253	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13907	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41700	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41700	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44202	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			374490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38625	-		-
	СН РК 8.02-02-2002	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				887255				
	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				17745				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				905000				
	Решения Правительства	-НДС (12%)				108600				
		ВСЕГО ПО АКТУ				1013600				

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»: Айтжанов С. М.

ТОО КурылысТаймКонтракт КТК

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»: Донбаев С.К.