Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«05» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Айтжанова С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитального ремонта входной группы здания школы-лицей №17 для маломобильных групп населения Республика Казахстан. г.Атырау Бауыржан Момышулы, 31**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное коммунальное учреждение «Школа-лицей №17 Атырауского городского отдела образования», Директор БалтабековаД.К,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»;**

Наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация)**Товарищество с ограниченной ответственностью «A&K-Али company», Гос.лицензия №003402, Директор Амангалиев А.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКУ «Школа-лицей №17 Атырауского городского отдела образования»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	19,2
Площадь застройки	$м^2$	16,5
Строительный объем	$м^3$	7,65

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 1 м3;

- устройство щебеночного основания под фундаменты- 1 м3;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 3,8 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,205 т;

- устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток- 14 м2;

- наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен- 13 м2;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,21 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октября 2016г.;**
месяц, год
окончание работ **ноября 2016г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**
фактически, месяц:**1 (один);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитального ремонта входной группы здания школы-лицей №17 для маломобильных групп населения** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласногарантийного срока всоответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»

Директор Айтжанов С. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Генеральный Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КурылысТаймКонтракт"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Работа "Капитальный ремонт входной группы здания школы-лицей №17 для маломобильных групп населения"

А К Т

Выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

НА Ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-				
				17,03	-	17	-	97	-	-				
		м3												
2	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1	3335,27	100,89	3335	101	191	0,85	1				
				123,75	38,25	124	38	118	0,18	-				
		м3												
3	E0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	3,8	12872,98	353,46	48917	1343	3028	3,64	14				
				625,5	133,52	2377	507	105	0,65	2				
		м3												
4	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,8	132	-	502	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
5	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,205	52400	-	10742	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	004 Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	14	284,13	16,79	3978	235	2030	0,73	10
				111,6	6,28	1562	88	123	0,03	-
7	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм м2 м2	14	710	-	9940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен	13	2403,68	2,56	31248	33	5756	2,55	33
				420,75	0,97	5470	13	105	-	-
9	С11011-542	-Плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные цветные /однотонные/ м2	13	1360	-	17680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов т	0,21	22247,56	8912,18	4672	1872	2295	54,3	11
				10170	1974,78	2136	415	90	7,58	2
11	Е0109-62-3	-Изготовление перил т	0,21	27935,09	9375,11	5866	1969	3494	91	19
				16380	2107,33	3440	443	90	7,36	2
12	С130806-3170 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм м	71	417	-	29607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-624	-Поковки оцинкованные из квадратных заготовок т	0,014	115400	-	1616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм шт	112	13,33	-	1493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			169617	5557			89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---			---	---			---
			Тенге			15125	1503			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129472	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28303	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10196	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31531	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58371	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1653	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11849	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6433	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7301	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29607	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29607	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1776	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31383	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			197615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19151	-		-

СН РК 8.02-02-2002	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	484314
СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	9686
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	473000
Решения Правительства	-НДС (12%)	56760
	ВСЕГО ПО АКТУ	529760

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»: Айтжанов С. М.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»: Донбаев С.К.

ТОО КурылысТаймКонтракт КТК