Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«29» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Айтжанова С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитального ремонта входной группы здания школы-гимназии №19 имени К.Сатпаева для маломобильных групп населения Республика Казахстан. г.Атырау Микрорайон Авангард 2, строение №19А**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное коммунальное учреждение «Школа-гимназии №19 имени К.Сатпаева Атырауского городского отдела образования», Директор Мырзагалиев А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»;**

Наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «A&K-Али company», Гос.лицензия №003402, Директор Амангалиев А.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКУ «Школа-гимназии №19 имени К.Сатпаева Атырауского городского отдела образования»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	23,14
Площадь застройки	$м^2$	21,1
Строительный объем	$м^3$	31,3
Объем демонтажа бетонной площадки	$м^3$	7,4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 1 м3;

- устройство щебеночного основания под фундаменты- 1 м3;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 6,2 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,262 т;

- устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток- 16,5 м2;

- наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен- 15 м2;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,263 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октября 2016г.;**
месяц, год
окончание работ **ноября 2016г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**
фактически, месяц:**1 (один);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитального ремонта входной группы здания школы-гимназии №19 имени К.Сатпаева для маломобильных групп населения** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласногарантийного срока всоответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»

Директор Айтжанов С. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО КурылысТаймКонтракт КТК

ФОРМА 2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)
Генеральный Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КурылысТаймКонтракт"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт входной группы здания школа-гимназия №19 имени К.Сатпаева Атырауского городского отдела образования для маломобильных групп населения

А К Т
Выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

НА Ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0146-35-2	-Разборка монолитных железобетонных перекрытий м3	7,4	3437,46	1725,21	25437	12767	17499	10,48	78
				1712,25	652,5	12671	4829	100	3,18	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25437	12767			78
			Тенге			12671	4829			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25437	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17499	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2625	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость - .	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20124	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Пандус								
2	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-
				17,03	-	17	-	97	-	-
		м3								
3	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1	3335,27	100,89	3335	101	191	0,85	1
				123,75	38,25	124	38	118	0,18	-
		м3								
4	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных	6,2	12872,98	353,46	79812	2191	4941	3,64	23
				625,5	133,52	3878	828	105	0,65	4
		м3								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,2	132	-	818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,262	52400	-	13729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	16,5	284,13	16,79	4688	277	2392	0,73	12
				111,6	6,28	1841	104	123	0,03	1
		м2								
8	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	16,5	710	-	11715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен	15	2403,68	2,56	36055	38	6642	2,55	38
				420,75	0,97	6311	15	105	-	-
		м2								
10	С11011-542	-Плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные цветные /однотонные/	15	1360	-	20400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц,перил, трапов	0,263	22247,56	8912,18	5851	2344	2875	54,3	14
				10170	1974,78	2675	519	90	7,58	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12	E0109-62-3 -Изготовление перил	0,263	27935,09	9375,11	7347	2466	4376	91	24
			---	---	---	---	---	---	---
		т	16380	2107,33	4308	554	90	7,36	2
13	C130806-317-Трубы стальные сварные	90	417	-	37530	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.16 водогазопроводные ГОСТ		---	---	---	---	---	---	---
	3262-75 оцинкованные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК обыкновенные, DN 40,толщина								
	8.02-04-20 стенки 3,5 мм								
	02								
		м							
14	C11011-624 -Поковки оцинкованные из	0,017	115400	-	1962	-	-	-	-
	квадратных заготовок		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
15	C11011-2098-Анкерный болт стальной	136	13,33	-	1813	-	-	-	-
	Изм. и оцинкованный M10x12x100 мм		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.12		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	шт							
	8.02-04-20								
	02, СН РК								
	8.02-03-2002								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	225077	7422			112
	---	---	---			---
	Тенге	19154	2058			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	174349	-	-		-
Материалы -	Тенге	32941	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13156	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37903	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	88721	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14183	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2128	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11312	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	199845	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		86
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15283	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	13198	-	-		-
Материалы -	Тенге	1406	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8056	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7251	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1088	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1227	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	21676	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		46
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9144	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	37530	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37530	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2252	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	39782	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	261302	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		131
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24427	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			250515	20188			190
			Тенге			31825	6886			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199787	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32941	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30655	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37903	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			88721	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4752	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35407	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8056	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1088	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9144	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37530	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37530	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2252	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39782	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			306815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44551	-		-
СН РК 8.02-02-2002		-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				725490				
СН РК 8.02-02-2002		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				14510				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				740000				
Решения Правительства		-НДС (12%)				88800				
		ВСЕГО ПО АКТУ				828800				

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»: Айтжанов С. М.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»: Донбаев С.К.