Форма 3

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Генподрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Субподрядчик : ТОО "Карат-Z"

Строительство сетей водоснабжения д/о "Ащыбулак" г. Талдыкорган
договор: №54 от 21.09.2022г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№54	21.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения д/о "Ащыбулак" г. Талдыкорган	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	500 000	446 429							**53 571**	**500 000**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"

_____ **Момбеков Ж.А.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z"**

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о "Ащыбулак" г. Талдыкорган**

Объект : **Водоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№54** от **21.09.2022**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1 Водоснабжение работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	E11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	125	266,61	251,63	33327	31454	0	7317	43895
					14,98	66,32	1872	8290		3251	
2	E11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2936,32	0	35236	0	0	25370	65454
					2936,32	0	35236	0		4848	
3	E11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,5	1397,12	0	4890	0	0	3521	9084
					1397,12	0	4890	0		673	
		Итого по разделу: 1.									118433
		Раздел: 2. Трубопроводы									
4	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,22	3265,98	163,7	49708	2491	29767	18047	73176
					1146,48	51,24	17449	780		5420	
5	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	382674,59	109313,15	30614	8745	234	24073	59062
					270436	33515,84	21635	2681		4375	
6	C123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,8	1359		109807		109807		118592
										8785	
7	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	337134,94	86303,22	10114	2589	39	8188	19766
					249526	26147,7	7486	784		1464	
8	C123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	453		13726		13726		14824
										1098	
9	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	488038,28	72353,18	4392	651	84	3866	8919
					406318	27568,16	3657	248		661	
10	C123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1228		11096		11096		11984
										888	

11	E11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,009	967383,08	36826,92	8706	331	5784	2566	12174
			км трубопровода		287854	146,4	2591	1		902	
12	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,11	71366,87	0	7850	0	905	6876	15904
			км трубопровода		63139	0	6945	0		1178	
13	E11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	3242,66	143,1	3243	143	318	2826	6554
			задвижка или клапан		2781,1	73,2	2781	73		485	
14	C123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002		1	57297		57297		57297		61881
			шт.							4584	
15	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1343,98	28,62	1344	29	173	1145	2688
			задвижка или клапан		1142,24	14,64	1142	15		199	
16	C123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002		1	27038		27038		27038		29201
			шт.							2163	
17	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2399,94	123,39	4800	247	596	3935	9434
			шт.		1978,62	29,28	3957	59		699	
18	C123-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005		3	3928		12315,8512		12315,8512		13301
			шт.							985	
		Итого по разделу: 2. Трубопроводы									457460
		ИТОГО:					488378	71428	281589	140842	575893
							135361	20658		50337	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		8834				7487
		Итого с временными									583380
		Зимние удорожания			2,07 %		14250				12076
		Итого с зимними удорожаниями									595456
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		14053				11909
		Итого с непредвиденными работами и затратами									607365
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									637755
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,7									446428
		НДС			12 %		53571				53571
		Итого с НДС									500000

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Карат-Z"

Директор Нупбаева Ж.Д.

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.

Место печати (при наличии)