Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«05» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Айтжанова С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитального ремонта входной группы здания «Бесиктинская средняя общеобразовательная школа-интернат» для маломобильных групп населения Республика Казахстан. г.Атырау ул. К НУРЖАНОВА, д. 100, оф.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Бесиктинская средняя общеобразовательная школа-интернат», Директор Дюсенгалиев Б.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»;**

Наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация)**Товарищество с ограниченной ответственностью «А&К-Али company», Гос.лицензия №003402, Директор Амангалиев А.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ«Бесиктинская средняя общеобразовательная школа-интернат»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	6.58
Площадь застройки	$м^2$	6.58
Строительный объем	$м^3$	5.9

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 0,28 м3;

- устройство щебеночного основания под фундаменты- 0,28 м3;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 1,2 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,073 т;

- устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток- 5 м2;

- наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен- 5 м2;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,096 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**
фактически, месяц:**1 (один);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитального ремонта входной группы здания Бесиктинская средняя общеобразовательная школа-интернат для маломобильных групп населения** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласногарантийного срока всоответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»

Директор Айтжанов С. М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

КурылысТаймКонтракт
КТК

Генеральный Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КурылысТаймКонтракт"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт входной группы здания
Бесиктинской средней общеобразовательной школы-интернат школы для маломобильных групп населения

ФОРМА 2

А К Т
Выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

НА Ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,28	21,55	4,52	6	1	5	0,11	-						
				17,03	-	5	-	97	-	-						
2	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,28	3335,27	100,89	934	28	54	0,85	-						
				123,75	38,25	35	11	118	0,18	-						
3	E0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх м3	1,2	12872,98	353,46	15448	424	956	3,64	4						
				625,5	133,52	751	160	105	0,65	1						
4	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,2	132	-	158	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,073	52400	-	3825	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	004 Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	5	284,13 111,6	16,79 6,28	1421 558	84 31	725 123	0,73 0,03	4 -
7	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм м2	5	710 -	- -	3550 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен м2	5	2403,68 420,75	2,56 0,97	12018 2104	13 5	2214 105	2,55 -	13 -
9	С11011-542	-Плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные цветные /однотонные/ м2	5	1360 -	- -	6800 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов т	0,096	22247,56 10170	8912,18 1974,78	2136 976	856 190	1049 90	54,3 7,58	5 1
11	Е0109-62-3	-Изготовление перил т	0,096	27935,09 16380	9375,11 2107,33	2682 1572	900 202	1597 90	91 7,36	9 1
12	С130806-3170 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм м	35	417 -	- -	14595 -	- -	- -	- -	- -
13	С11011-624	-Поковки оцинкованные из квадратных заготовок т	0,006	115400 -	- -	692 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм шт	48	13,33 -	- -	640 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			64905	2306			35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---			---	---			---
			Тенге			6001	599			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45492	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3659	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11957	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19082	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4252	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4818	-	-		-
		Материалы -	Тенге			513	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2941	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	397	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			448	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3338	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14595	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14595	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15471	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			75795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7590	-		-
СН РК 8.02-02-2002		-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				172549				
СН РК 8.02-02-2002		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				3451				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				176000				
Решения Правительства		-НДС (12%)				21120				
		ВСЕГО ПО АКТУ				197120				

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»: Айтжанов С. М.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»: Донбаев С.К.