Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		226/22	27.07.2022г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы	1 698 475,36	1 516 495,86							181 979,50	
Акт №1	**1 698 475,36**	1 516 495,86							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 698 475,36**	1 516 495,86							181 979,50	**1 698 475,36**
К оплате	***(Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят пять тенге) 36 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (2020.4)

Цены Акмолинская региона обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 226/22от 27.07. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.08.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартел 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	39	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	5	549,11	7,01	2746	35	0	1957	5079
			НР - 72%; СП - 8%			542,10	1,48	2711	7	0	376	
			Д-1									
2	46	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,68	1398,09	224,83	2349	378	0	1549	4210
			НР - 72%; СП - 8%			1173,26	107,93	1971	181	0	312	
			Д-3									

3	53	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,5	1444,96	97,92	2167	147	0	1503	3964
			НР - 72%; СП - 8%			1347,04	44,56	2021	67	0	294	
			Д-4									
4	58	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,52	1444,96	97,92	5086	345	0	3527	9302
			НР - 72%; СП - 8%			1347,04	44,56	4742	157	0	689	
			Д-6									
5	67	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,41	1444,96	97,92	2037	138	0	1413	3726
			НР - 72%; СП - 8%			1347,04	44,56	1899	63	0	276	
			1 ЭТАЖ									
			ПОТОЛОК									
6	72	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	78	1573,63	38,69	122743	3018	0	87937	227534
			НР - 72%; СП - 8%			1534,94	30,90	119725	2410	0	16854	
7	73	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,6	708,23	6,11	3258	28	0	2336	6042
			НР - 72%; СП - 8%			702,12	3,05	3230	14	0	448	
			СТЕНЫ									
8	76	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	3,5	1791,90	43,73	6272	153	0	4460	11591
			НР - 72%; СП - 8%			1748,17	21,59	6119	76	0	859	
			ПОЛЫ									
			ТИП-1									

9	78	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,3	1431,41	167,86	10449	1225	0	7048	18897
			НР - 72%; СП - 8%			1263,55	77,45	9224	565	0	1400	
10	79	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,3	443,35	36,34	3236	265	0	2236	5910
			НР - 72%; СП - 8%			407,01	18,34	2971	134	0	438	
11	80	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	7,3	134,46	75,81	982	553	0	500	1601
			НР - 72%; СП - 8%			58,65	36,38	428	266	0	119	
12	81	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,3	6138,92	2189,36	44814	15982	0	25746	76205
			НР - 72%; СП - 8%			3949,56	948,75	28832	6926	0	5645	
			ТИП-2									
13	84	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,19	443,35	36,34	2301	189	0	1589	4201
			НР - 72%; СП - 8%			407,01	18,34	2112	95	0	311	
14	85	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,19	134,46	75,81	698	393	0	355	1137
			НР - 72%; СП - 8%			58,65	36,38	304	189	0	84	
15	86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,112	6138,92	2189,36	6826	2435	0	3922	11608
			НР - 72%; СП - 8%			3949,56	948,75	4392	1055	0	860	
			ТИП-3									
16	87	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,2	370,91	2,08	1558	9	0	1118	2890
			НР - 72%; СП - 8%			368,83	1,04	1549	4	0	214	

17	88	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,6	1558,51	94,49	7169	435	0	4995	13137
			НР - 72%; СП - 8%			1464,02	44,25	6734	204	0	973	
			ПОЛЫ									
			ТИП-1									
18	105	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1,58	346,02	16,45	547	26	0	382	1003
			НР - 72%; СП - 8%			329,57	5,84	521	9	0	74	
			ТИП-2									
19	109	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3,1	105,24	2,84	326	9	0	230	600
			НР - 72%; СП - 8%			102,40	1,12	317	3	0	44	
			ТИП-3									
20	113	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,8	370,91	2,08	2522	14	0	1811	4680
			НР - 72%; СП - 8%			368,83	1,04	2508	7	0	347	
21	114	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13	1558,51	94,49	20261	1228	0	14117	37128
			НР - 72%; СП - 8%			1464,02	44,25	19032	575	0	2750	
			СПОРТЗАЛ									
22	140	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,12	9642,78	1990,70	1157	239	0	702	2008
			НР - 72%; СП - 8%			7652,08	477,65	918	57	0	149	
23	144	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	5,8	1333,76	8,68	7736	50	0	5551	14350
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	7685	25	0	1063	

24	146	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо прим. /Утеплитель пенополистирол/	м2 утепляемого покрытия	5,8	568,32	169,84	3296	985	0	1892	5603
			НР - 72%; СП - 8%			398,48	54,69	2311	317	0	415	
25	151	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,4	43,45	3,40	365	29	0	251	665
			НР - 72%; СП - 8%			40,05	1,53	336	13	0	49	
26	152	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3	1129,96	73,29	339	22	0	235	620
			НР - 72%; СП - 8%			1056,67	33,02	317	10	0	46	
27	153	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	1308,73	17,67	1570	21	0	1120	2905
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	1549	6	0	215	
28	154	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,8	2442,74	126,20	14168	732	0	9824	25911
			НР - 72%; СП - 8%			2316,54	35,78	13436	208	0	1919	
29	155	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	1,2	408,72	14,70	490	18	0	344	901
			НР - 72%; СП - 8%			394,02	3,82	473	5	0	67	
30	157	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	6	682,70	30,87	4096	185	0	2850	7502
			НР - 72%; СП - 8%			651,83	7,96	3911	48	0	556	
31	160	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	5,8	1333,76	8,68	7736	50	0	5551	14350

			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	7685	25	0	1063	
			СТОЛОВАЯ									
32	162	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,12	9642,78	1990,70	10800	2230	0	6556	18744
			НР - 72%; СП - 8%			7652,08	477,65	8570	535	0	1388	
33	166	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	1333,76	8,68	2134	14	0	1531	3958
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	2120	7	0	293	
34	168	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо прим. /Утеплитель пенополистирол/	м2 утепляемого покрытия	1,6	568,32	169,84	909	272	0	523	1547
			НР - 72%; СП - 8%			398,48	54,69	638	88	0	115	
35	170	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,16	29683,62	1803,36	4749	289	0	3298	8691
			НР - 72%; СП - 8%			27880,26	749,25	4461	120	0	644	
36	171	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /мауэрлат, стойка, прогон, кобылка/	м3 древесины в конструкции	0,067	30197,95	1321,45	2023	89	0	1423	3722
			НР - 72%; СП - 8%			28876,50	621,00	1935	42	0	276	
37	172	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Устройство карнизов прим. /лобовая доска/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,3	1930,87	31,47	579	9	0	414	1072
			НР - 72%; СП - 8%			1899,40	15,52	570	5	0	79	

38	173	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,9	43,45	3,40	343	27	0	236	625
			НР - 72%; СП - 8%			40,05	1,53	316	12	0	46	
39	174	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,83	1129,96	73,29	938	61	0	651	1716
			НР - 72%; СП - 8%			1056,67	33,02	877	27	0	127	
40	175	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,5	1308,73	17,67	7198	97	0	5131	13315
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	7101	26	0	986	
41	176	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1,6	2442,74	126,20	3908	202	0	2709	7146
			НР - 72%; СП - 8%			2316,54	35,78	3706	57	0	529	
42	177	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	2	682,70	30,87	1365	62	0	950	2500
			НР - 72%; СП - 8%			651,83	7,96	1304	16	0	185	
43	180	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	1333,76	8,68	2134	14	0	1531	3958
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	2120	7	0	293	
44	195	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7	1308,73	17,67	9161	124	0	6530	16946
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	9037	33	0	1255	

ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ

45	202	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	18	112,87	29,89	2032	538	0	1182	3471
			НР - 72%; СП - 8%			82,98	8,23	1494	148	0	257	
46	204	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	10,68	58,03	3,04	620	32	0	426	1130
			НР - 72%; СП - 8%			54,99	0,34	587	4	0	84	
47	205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2 З=ННР-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,68	66,47	4,30	710	46	0	483	1288
			НР - 72%; СП - 8%			62,17	0,69	664	7	0	95	
			Канализационный вентиляционный стояк									
48	206	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	927,75	4,25	1856	9	0	1332	3443
			НР - 72%; СП - 8%			923,50	1,36	1847	3	0	255	
49	209	1112-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 З=ННР-1401	Примыкания к трубам. Устройство	1 примыкание	1	506,13	4,61	506	5	0	361	936
			НР - 72%; СП - 8%			501,52	0,00	502	0	0	69	
			водосток									
50	212	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	22	383,92	14,67	8446	323	0	5923	15519
			НР - 72%; СП - 8%			369,25	4,68	8124	103	0	1150	
51	214	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	8,5	1685,22	113,77	14324	967	0	9814	26069
			НР - 72%; СП - 8%			1571,45	32,28	13357	274	0	1931	
			РАЗДЕЛ 9.Отмостка, крыльцо									
			ОТМОСТКА									
52	226	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,72	6138,92	2189,36	4420	1576	0	2539	7516
			НР - 72%; СП - 8%			3949,56	948,75	2844	683	0	557	

			КРЫЛЬЦО								
53	229	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2	538,73	121,92	1077	244	0	667	1884
			НР - 72%; СП - 8%			416,81	46,66	834	93	0	140	
			Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация									
54	7	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровод а	5	1212,55	2,57	6063	13	0	4357	11254
			НР - 72%; СП - 8%			1209,98	0,13	6050	1	0	834	
55	9	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	4328,15	48,32	4328	48	0	3095	8017
			НР - 72%; СП - 8%			4279,83	18,34	4280	18	0	594	
56	11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1957,60	92,17	3915	184	0	2706	7151
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	3731	28	0	530	
57	17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1957,60	92,17	3915	184	0	2706	7151
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	3731	28	0	530	
58	24	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровод а	5,5	1205,39	2,03	6630	11	0	4766	12308
			НР - 72%; СП - 8%			1203,36	0,30	6618	2	0	912	
59	26	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровод а	2,5	1171,47	4,27	2929	11	0	2102	5433
			НР - 72%; СП - 8%			1167,20	0,47	2918	1	0	402	

60	29	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,7	838,85	1,39	3104	5	0	2233	5764
			НР - 72%; СП - 8%			837,46	0,47	3099	2	0	427	
61	31	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	806,44	3,40	9677	41	0	6947	17954
			НР - 72%; СП - 8%			803,04	1,08	9636	13	0	1330	
62	41	1215-0101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	4521,17	20,03	9042	40	0	6496	16781
			НР - 72%; СП - 8%			4501,14	10,14	9002	20	0	1243	
63	45	1215-0101-0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	2725,33	35,05	5451	70	0	3900	10099
			НР - 72%; СП - 8%			2690,28	17,74	5381	35	0	748	
64	47	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Смесители. Установка	шт.	1	966,13	0,13	966	0	0	696	1795
			НР - 72%; СП - 8%			966,00	0,00	966	0	0	133	
Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция												
65	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,9	88,70	1,18	701	9	0	498	1295
			НР - 72%; СП - 8%			87,52	0,00	691	0	0	96	
66	35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	791,12	1,06	6725	9	0	4839	12489
			НР - 72%; СП - 8%			790,06	0,53	6716	5	0	925	

67	36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,86	88,70	1,18	1229	16	0	873	2270
			НР - 72%; СП - 8%			87,52	0,00	1213	0	0	168	
			П1									
68	46	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1455,91	56,03	1456	56	0	1018	2672
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	1400	14	0	198	
			П2									
69	54	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1455,91	56,03	1456	56	0	1018	2672
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	1400	14	0	198	
			В1									
70	64	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	350,74	3,23	351	3	0	251	650
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	348	0	0	48	
			В2									
71	74	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	350,74	3,23	351	3	0	251	650
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	348	0	0	48	
			В3									
			В5									
72	104	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	350,74	3,23	351	3	0	251	650
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	348	0	0	48	

73	106	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,76	1823,44	45,36	3209	80	0	2272	5919
			НР - 72%; СП - 8%			1778,08	14,55	3129	26	0	438	
			В6									
74	115	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	350,74	3,23	701	6	0	501	1298
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	695	1	0	96	
			В7									
75	126	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	350,74	3,23	701	6	0	501	1298
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	695	1	0	96	
			ВЕ1-ВЕ11/300х150,11 шт./									
76	134	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1455,91	56,03	2912	112	0	2037	5345
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	2800	29	0	396	
77	150	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44	428,31	18,45	18846	812	0	13216	34627
			НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	18034	322	0	2565	
78	151	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,6	547,16	33,80	2517	155	0	1747	4605
			НР - 72%; СП - 8%			513,36	14,21	2361	65	0	341	
79	159	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7,6	371,99	69,42	2827	528	0	1845	5046
			НР - 72%; СП - 8%			302,57	34,50	2300	262	0	374	

80	48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	1383,44	24,44	20752	367	0	14677	38263
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	0,00	20385	0	0	2834	
81	51	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	3	2966,55	1145,37	8900	3436	0	5587	15646
			НР - 72%; СП - 8%			1821,18	765,21	5464	2296	0	1159	
82	52	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2167,37	991,49	4335	1983	0	2670	7565
			НР - 72%; СП - 8%			1175,88	678,04	2352	1356	0	560	
83	64	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	419,14	3,28	2934	23	0	2102	5439
			НР - 72%; СП - 8%			415,86	1,34	2911	9	0	403	
84	70	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	8	993,50	18,38	7948	147	0	5640	14675
			НР - 72%; СП - 8%			975,12	4,02	7801	32	0	1087	
		Локальная смета 7-1 - Благоустройство территории										
85	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45,21	6,96	6,96	315	315	0	63	408
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	1,95	0	88	0	30	
86	2	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	33,99	84,34	76,98	2867	2617	0	1131	4318
			НР - 72%; СП - 8%			7,36	38,85	250	1321	0	320	
87	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,2	50,74	50,74	112	112	0	30	153
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	18,98	0	42	0	11	

88	7	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,2	1817,49	1592,63	3998	3504	0	941	5334
			НР - 72%; СП - 8%			224,86	368,93	495	812	0	395	
89	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	2414,38	1108,93	5795	2661	0	2688	9162
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	3133	600	0	679	
90	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4	823,51	31,98	3294	128	0	2316	6059
			НР - 72%; СП - 8%			791,53	12,58	3166	50	0	449	
91	11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,599	50,74	50,74	81	81	0	22	111
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	18,98	0	30	0	8	
92	12	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5	4176,66	1007,26	6265	1511	0	3870	10946
			НР - 72%; СП - 8%			3169,40	414,00	4754	621	0	811	
93	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,2	1195,76	1048,45	239	210	0	55	318
			НР - 72%; СП - 8%			147,31	238,36	29	48	0	24	
94	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	2414,38	1108,93	555	255	0	258	878
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	300	58	0	65	
95	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	823,51	31,98	9882	384	0	6947	18175
			НР - 72%; СП - 8%			791,53	12,58	9498	151	0	1346	
96	17	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,41	4176,66	1007,26	1712	413	0	1058	2992

			НР - 72%; СП - 8%			3169,40	414,00	1299	170	0	222	
97	18	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,2	1817,49	1592,63	363	319	0	86	485
			НР - 72%; СП - 8%			224,86	368,93	45	74	0	36	
98	29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,68	50,74	50,74	237	237	0	64	325
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	18,98	0	89	0	24	
99	31	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8	4176,66	1007,26	7518	1813	0	4644	13135
			НР - 72%; СП - 8%			3169,40	414,00	5705	745	0	973	
100	32	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	1195,76	1048,45	2152	1887	0	500	2864
			НР - 72%; СП - 8%			147,31	238,36	265	429	0	212	
101	33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1,4	823,51	31,98	1153	45	0	811	2121
			НР - 72%; СП - 8%			791,53	12,58	1108	18	0	157	
		1 ЭТАЖ										
		ПОТОЛОК										
102	7	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхн.	3,34	647,80	6,03	2164	20	0	1549	4010
						641,77	1,98	2144	7	0	297	
		СТЕНЫ										
103	8	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	28,53	1066,37	28	30424	799	0	21781	56381
						1038,37	21,94	29625	626	0	4176	
104	9	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних	м2	15,15	826,46	9,41	12521	143	0	8946	23184

			оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе - финишный слой НР = 72 %	отделываемой поверхн.		817,05	3,1	12378	47	0	1717	
105		10	1115-0405-0105 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхн.	4,75	334,75 331	3,75 1,87	1590 1572	18 9	0 0	1138 218	2946
			ПОЛЫ									
			ТИП-1									
106	11		1111-0101-0204 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,125	6138,92 3949,56	2189,36 948,75	767 494	274 119	0 0	441 97	1305
			ТИП-2									
107		13	1111-0101-2101 Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	0,819	1033,19 843,87	189,32 163,17	846 691	155 134	0 0	594 115	1555
			ТИП-3									
108	14		1111-0101-0204 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,6	6138,92 3949,56	2189,36 948,75	3683 2370	1314 569	0 0	2116 464	6263
			2 ЭТАЖ									
			СТЕНЫ									
109		17	1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе - финишный слой НР = 72 %	м2 отделываемой поверхн.	3,71	826,46 817,05	9,41 3,1	3066 3031	35 12	0 0	2191 421	5678
110		18	1115-0405-0105 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхн.	3,71	334,75 331	3,75 1,87	1242 1228	14 7	0 0	889 170	2301
111		19	1110-0405-0201 Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных проемов НР = 72	м уголка	3,45	407,94 407,16	0,78 0,29	1407 1405	3 1	0 0	1012 194	2613
112		20	1211-0101-0701 Штукатурка откосов внутри здания по	м2	3,89	4825,46	25,87	18771	101	0	13480	34831

			камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %			4799,59	13,4	18670	52	0	2580	
113	21	1211-0101-0111	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	3,89	2019,42 1977,74	41,68 34,76	7856 7693	162 135	0 0	5636 1079	14571
		ПОЛЫ ТИП-2										
114	23	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гетерогенн., 3,5мм) НР = 72 %	м2 покрытия	49,78	509,03 481,91	27,12 13,68	25340 23989	1350 681	0 0	17762 3448	46550
115	24	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	49,78	1033,19 843,87	189,32 163,17	51432 42008	9424 8123	0 0	36094 7002	94528
116	26	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка (вертикальной проекции проемов) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	9,5	639,31 587,94	51,37 25,53	6073 5585	488 243	0 0	4196 822	11091
117	27	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	20,5	2406,69 2388,96	17,73 3,35	49337 48974	363 69	0 0	35311 6772	91420
118	30	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %	м	2,7	1762,43 1748,89	13,54 2,09	4759 4722	37 6	0 0	3404 653	8816
119	31	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	2,9	549,13 542,11	7,02 1,48	1592 1572	20 4	0 0	1135 218	2945

		ОТМОСТКА										
120	32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонной отмостки НР = 72 % К=0,100;	м3	5,6	2887,43 1501,27	1386,16 312,74	16170 8407	7762 1751	0 0	7314 1879	25363
		КРЫЛЬЦО										
121	44	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	2	838,57 811,46	27,11 10,28	1677 1623	54 21	0 0	1184 229	3090
122	46	1112-0101-1001	Подшивка потолка и обрамление металлосайдингом НР = 72 %	м2 покрытия	5	1308,74 1291,06	17,68 4,66	6544 6455	88 23	0 0	4664 897	12105
		Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция										
123	55	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	0,76	807,65 787,67	19,98 7,01	614 599	15 5	0 0	435 84	1133
		Локальная смета 7-1 - Благоустройство территории										
124	60	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	5,1	1520,80 1358,39	162,41 48,82	7756 6928	828 249	0 0	5167 1034	13957
125	62	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,5	4176,66 3169,40	1007,26 414,00	6265 4754	1511 621	0 0	3870 811	10946
126	63	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания	1	1195,76 147,31	1048,45 238,36	1196 147	1048 238	0 0	277 118	1591
127	15	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания	0,15	1525,61 169,41	1356,2 310,54	229 25	203 47	0 0	52 22	303
128	16	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением	м3 подстилающего слоя	0,21	4176,66 3169,4	1007,26 414	877 666	212 87	0 0	542 114	1533
129	17	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	2,1	1520,80 1358,39	162,41 48,82	3194 2853	341 103	0 0	2128 426	5748

Итого	**1 501 778**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	216 869
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 257
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0

- накладные расходы, тенге	559 615
в т.ч. зарплата, тенге	239 960
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 128
Всего	**1 501 778**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 036**
Итого в текущих ценах с 05.10.20г.	**1 531 814**
понижающий коэф.к=0,9	1378632,60
Генподрядные 10%	137 863,26
Итого	**1516495,86**
НДС (12 %)	181979,50
Итого	**1 698 475,36**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)