Генподрядчик : ТОО "Терезе"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Карла Маркса с выходом на Алматинскую трассу. Корректировка 2"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	15.07.2021			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце август 2021 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	137 208 827	122 507 881	116 674 172	116 674 172			90 043 998		14 700 946	137 208 827
Всего к оплате										137 208 827

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Терезе"
Ж.Б.Казанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
Д.К. Абдрахманов

Генподрядчик : ТОО "Терезе"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра, 97/2
БИН/ИИН010740001450, ИИК KZ10821HVAYZ10000001, БИК KINCKZKA АО "Банк Bank RBK"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул. Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Договор: № 44 от 15.07.2021г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Карла Маркса с выходом на Алматинскую трассу. Корректировка 2"

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 2-2-1 Дорожное покрытие основной трассы											
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды											
1	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	8009,85	1803,59	129,1	14446477	1034085	13014078	724421	16384570	0,0336	269,13096
					49,73	34,01	398314	272446	–	1213672		0,01677	134,32518
2	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 12см НР = 108 % К=16,000;	м2 покрытия	128157,6	203,74	0,02	26111445	2614	26091760	18437	28220273	0,00009	11,53418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,13	–	17071	–	–	2090391		–	–
3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные сечением 100.30.15. Установка НР = 108 %	м бортового камня	742	4387,49	32,89	3255514	24408	2601320	690982	4262216	0,698	517,916
					848,77	13,49	629786	10012	–	315720		0,0065	4,823
4	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	8009,85	1846,59	129,34	14790941	1036026	13356601	725353	16757598	0,0336	269,13096
					49,73	34,12	398314	273309	–	1241304		0,01683	134,80578
5	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 10см НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	96118,2	208,4	0,02	20030573	1961	20015809	13827	21647952	0,00009	8,65064
					0,13	–	12803	–	–	1603552		–	–
6	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	808,35	2001,63	129,34	1618014	104555	1473261	73203	1826514	0,0336	27,16056
					49,73	34,12	40198	27583	–	135297		0,01683	13,60453
7	1127-0602-0402	Покрытия из щебеночно-мастичных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 до 5см НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1616,7	228,23	0,02	368981	33	368733	232	398750	0,00009	0,1455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,13	–	215	–	–	29537		–	–
		Раздел 3 Тротуары											
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные сечением 100.20.8. Установка НР = 108 %	м бортового камня	1486,75	2690,05	32,89	3999431	48906	2688619	1384524	5814671	0,698	1037,7515
					848,77	13,49	1261906	20061	–	430716		0,0065	9,66388
9	1127-0602-0305	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2416,5	2053,94	129,34	4963355	312560	4530627	218834	5596764	0,0336	81,1944
					49,73	34,12	120168	82456	–	414575		0,01683	40,6697
		Итого по ЛС 2-2-1					**100 909 308**						**2 223**
													338
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 878 775						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 565 148						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					685 867						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					84 140 808						
		- накладные расходы, тенге					3 849 813						
		в т.ч. зарплата, тенге					346 483						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 474 764						
		Всего по ЛС 2-2-1					**100 909 308**						
		Локальная смета № 2-3-1 Наружные сети канализации											
		Раздел 3 Ливневая канализация К2											
72	11-220501-0114	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка НР = 62,1 %	км трубопровода	0,25	1566108,67	552693,4	391527	138173	52063	160376	596055	919	229,75
					805164,29	227857,7	201291	56964	–	44152		264,88	66,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	23-010503-0210	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 800 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	252,5	23070,69		5825349		5825349		6291377		
									–	466028			
		Итого по ЛС 2-3-1					**6 887 432**						**230**
													66
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					201 291						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					138 173						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 964						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 877 412						
		Накладные расходы, тенге					160 376						
		в т.ч. зарплата, тенге					14 434						
		Сметная прибыль (8 %), тенге					510 180						
		Всего по ЛС 2-3-1					**6 887 432**						
		Локальная смета №2-4-1 Наружные сети электроснабжения											
		Раздел 2 Кабели и кабельные изделия											
9	13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее НР=62,1%	м кабеля	40	1149,35	418,23	45974	16729	5149	19049	70225	0,18	7,20
					602,4	164,47	24096	6579	–	5202		0,0826	3,3040
		Раздел 4 Электромонтажные изделия											
15	1308-0201-3512	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	311019,72	43184,8	622039	86370	20629	393929	1097245	174	348
					257520	16042,1	515040	32084	–	81277		7,69	15,38
		Итого по ЛС 2-4-1					**1 167 470**						**355**
													19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					539 136						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 099						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 663						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 778						
		Накладные расходы, тенге					412 978						
		в т.ч. зарплата, тенге					37 168						
		Сметная прибыль (8 %), тенге					86 479						
		Всего по ЛС 2-4-1					**1 167 470**						
		Итого по акту					**108 964 210**						**2 808**
													423
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 619 202						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 806 420						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					781 494						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					90 043 998						
		- накладные расходы, тенге					4 423 167						
		в т.ч. зарплата, тенге					398 085						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 071 423						
		Всего по акту					**108 964 210**						
		Временные здания и сооружения (3,9 %), К=0,8					3 399 683						
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)					2 022 550						
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 287 729**						
		Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.					**116 674 172**						
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**122 507 881**						
		НДС (12 %)					14 700 946						
		Всего по акту с учетом НДС					**137 208 827**						

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Терезе"

Ж.Б.Казанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Д.К. Абдрахманов