Генподрядчик : ТОО "Терезе"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Каныша Сатпаева с выходом на Самарское шоссе в городе Усть-Каменогорск. Корректировка"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	24.06.2020г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	448 852 526	400 761 184	381 677 318	381 677 318			283 963 428		48 091 342	448 852 526
Всего к оплате										448 852 526

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Терезе"
_____ **Ж.Б.Казанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ **Д.К. Абдрахманов**

Генподрядчик : ТОО "Терезе"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра, 97/2
БИН/ИИН010740001450, ИИК KZ10821HVAYZ10000001, БИК KINCKZKA АО "Банк Bank RBK"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Рейша,12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор: №21 от 24.06.2020 года

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Каныша Сатпаева с выходом на Самарское шоссе в городе Усть-Каменогорск. Корректировка"

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			на един.	всего
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 2-1-1 Дорожное покрытие основной трассы											
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды											
40	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	4659,57	3217,69	1081,49	14993065	5039291	9266021	1996267	18348479	0,144	670,97808
					147,6	249,09	687753	1160642	–	1359147		0,143	666,31851
41	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство НР = 108 % К=0,150; прим:	м3 материала основания в плотном теле	3287,925	4980,85	1588,44	16376653	5222683	10412530	2114184	19970104	0,216	710,1918
					225,5	369,88	741440	1216138	–	1479267		0,1972	648,37881
42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	13,14	93888,43	1822,91	1233694	23953	1209741	13613	1347092	–	–
					–	959,28	–	12605	–	99785		0,58	7,6212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	1127-0602-0306												
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	21127,92	1598,91	100,16	33781620	2116248	30682873	1786631	38413711	0,0336	709,89811
					46,5	31,8	982499	671789	–	2845460		0,01677	354,31522
44	1127-0602-0406												
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 14 см НР = 108 % К=20,000;	м2 покрытия	422558,4	182,1	0,02	76947926	8620	76886672	56845	83165153	0,00009	38,03026
					0,12	–	52634	–	–	6160382		–	–
45	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	6,33	93888,47	1822,91	594314	11539	582775	6558	648942	–	–
					–	959,24	–	6072	–	48070		0,58	3,6714
46	1127-0602-0303												
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	21127,92	1688,6	100,4	35676709	2121202	32573008	1788933	40462893	0,0336	709,89811
					46,5	31,9	982499	673920	–	2997251		0,01683	355,58289
47	1127-0602-0403												
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 10 см НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	253535,04	192,69	0,02	48853691	5172	48816939	34106	52798821	0,00009	22,81815
					0,12	–	31580	–	–	3911024		–	–
48	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	6,33	93888,47	1822,91	594314	11539	582775	6558	648942	–	–
					–	959,24	–	6072	–	48070		0,58	3,6714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	1127-0602-0302												
		Покрытия толщиной 4 см из горячих щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	21184,5	1908,25	100,4	40425310	2126884	37313296	1793723	45596556	0,0336	711,7992
					46,5	31,9	985130	675725	–	3377523		0,01683	356,53514
50	1127-0602-0402												
		Покрытия из горячих щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 до 5 см НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	42369	220,61	0,02	9346831	864	9340690	5699	10100732	0,00009	3,81321
					0,12	–	5277	–	–	748202		–	–
51	1127-0201-1002												
		Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	1093,77	4175,28	31,88	4566798	34872	3663882	952388	5960721	0,698	763,45146
					793,63	12,61	868044	13797	–	441535		0,0065	7,10951
52	1127-0401-0102												
		Устройство присыпных обочин из ПГС. НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	909,66	3217,69	1081,49	2927006	983790	1808950	389720	3582064	0,144	130,99104
					147,6	249,09	134266	226586	–	265338		0,143	130,08138
53	1127-0401-0104												
		Укрепление обочин щебнем . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	205,92	4980,84	1588,44	1025655	327091	652128	132409	1250709	0,216	44,47872
					225,51	369,88	46436	76165	–	92645		0,1972	40,60742
		Раздел 3 Устройство тротуаров											
54	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка БР 100.20.08 НР = 108 %	м бортового камня	2189,88	2541,4	31,88	5565354	69818	3757590	1906812	8069939	0,698	1528,53624
					793,63	12,61	1737946	27621	–	597773		0,0065	14,23422
55	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство с добавлением цемента НР = 108 %	м2 покрытия	3520,41	708,78	130,43	2495200	459153	1063389	1217468	4009681	0,243	855,45963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					276,29	43,92	972658	154627	–	297013		0,0292	102,79597
56	1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 до 20 см НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	28163,28	36,74	4,56	1034798	128509	733372	228847	1364737	0,0054	152,08171
					6,14	1,38	172917	38978	–	101092		0,001	28,16328
57	2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	124,2	20214		2510579		2510579		2711425		
58	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	3520,41	3084,56	38,28	10858912	134764	9010222	1911326	13791857	0,458	1612,34778
					486,85	15,86	1713926	55820	–	1021619		0,0097	34,14798
59	1111-0101-2502	Покрытия из тактильных плиток. Устройство на цементном растворе . НР = 94 %	м2 покрытия	3,24	2266,05	179,32	7342	581	1986	4647	12948	1,18	3,8232
					1473,77	52,16	4775	169	–	959		0,0377	0,12215
60	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	3,24	7476		24222		24222		26160		
									–	1938			
		Итого по ЛС 2-1-1					**352 281 666**						**8 669**
													2 753

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 119 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 826 573
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 016 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге	280 893 640
Накладные расходы, тенге	16 346 734
в т.ч. зарплата, тенге	1 471 206
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 094 939
Всего по ЛС 2-1-1	**352 281 666**

Локальная смета № 2-3-1 Наружные сети канализации

Раздел 3 Ливневая канализация К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	11-220501-0114												
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка НР = 62,1 %	км трубопровода	0,13	1566108,67	552693,4	203594	71850	27073	83396	309949	919	119,47
					805164,29	227857,7	104671	29622	–	22959		264,88	34,4344
70	23-010503-0210												
		Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 800 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	131,3	23070,69		3029182		3029182		3271516		
									–	242335			
		Итого по ЛС 2-3-1					**3 581 465**						**119**
													34
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 671						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 850						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 622						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 056 255						
		Накладные расходы, тенге					83 396						
		в т.ч. зарплата, тенге					7 506						
		Сметная прибыль (8 %), тенге					265 294						
		Всего по ЛС 2-3-1					**3 581 465**						
		Локальная смета №2-4-1 Наружные сети электроснабжения											
		Раздел 2 Кабели и кабельные изделия											
7	13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее НР=62,1%	м кабеля	25	1149,35	418,23	28734	10456	3218	11906	43891	0,18	4,50
					602,4	164,47	15060	4112	–	3251		0,0826	2,0650
		Раздел 4 Электромонтажные изделия											
12	1308-0201-3512	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	311019,72	43184,8	311020	43185	10315	196965	548624	174	174
					257520	16042,1	257520	16042	–	40639		7,69	7,69
		Итого по ЛС 2-4-1					**592 515**						**179**
													10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					272 580						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 641						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 154						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 533						
		Накладные расходы, тенге					208 871						
		в т.ч. зарплата, тенге					18 798						
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 890						
		Всего по ЛС 2-4-1					**592 515**						
		Итого по акту					**356 455 646**						**8 967**
													2 798
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 497 031						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 952 064						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 066 502						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					283 963 428						
		Накладные расходы, тенге					16 639 001						
		в т.ч. зарплата, тенге					1 497 510						
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 404 123						
		Всего по акту					**356 455 646**						
		Временные здания и сооружения (3,9 %), K=0,8					11 121 416						
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)					6 616 387						
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**7 483 869**						
		Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					**381 677 318**						
		Итого в текущих и прогнозных ценах					**400 761 184**						
		НДС (12 %)					48 091 342						
		Всего по акту с учетом НДС					**448 852 526**						

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Терезе"

_____ **Ж.Б.Казанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Д.К. Абдрахманов**