Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"20" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕРЕЗЕ», БИН 010740001450, Республика Казахастан, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, дом № 97/2, 505
наименование организации, юридический адрес

в лице Казанова Жанболата Байрахметовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Каныша Сатпаева с выходом на Самарское шоссе в городе Усть-Каменогорск. Корректировка», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», Кенесбаев Д.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями: ТОО «Элхон», ГСЛ № 03-0045 от 07.03.2007
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Тумашинова Лукбека Шабдановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Service СМУ», ГСЛ №14010808 от 21.02.2014
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Шкибаев Руслан Кхалымбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Алтайстрой», ГСЛ №001822 от 16.11.2000
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Абдрахманов Даурен Кумурзакович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «СП «OST-проект», № 0-003-19-АД
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом Государственного учреждения «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» ВКО РК от 14.06.2019 года № 28

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	км	2,916		2,916	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность автомобильной дороги – 2916,246 м.

Технические характеристики автомобильной дороги

№ п/п	Наименование	Расчётные параметры ПК0+00,00 – ПК29+16,246 СП РК 3.01-101-2013 принятые рабочим проектом
1	Категория автомобильной дороги	**Магистральная дорога зональная регулируемого движения** Магистральная дорога зональная регулируемого движения
2	Расчётная скорость, км/час	**100** 100
3	Количество полос движения	**2-4** 4-6
4	Ширина полосы движения, м	**3,75** 4,0
5	Ширина тротуара, м	**3,0** -
6	Ширина укрепления краевой полосы	**0** 0
7	Ширина проезжей части, м	**7,5-15,0** 16,0 – 24,0
8	Ширина дорожной одежды, м	**16,0-24,0** 20,0 – 28,0
9	Наименьший радиус кривых в плане, м	**400** 400
10	Наибольший продольный уклон ‰	**60** 50
11	Поперечный уклон проезжей части ‰	**20** 20
12	Ширина разделительной полосы, м	**4** 4

Наружное освещение

Напряжение сети электроснабжения принято 380/220В, система с глухо заземлённой нейтралью.

Размещение светильников принято двухрядным прямоугольным.

Для освещения дороги и тротуара приняты не силовые прямостоечные граненные опоры освещения с высотой наземной части 9 м.

На опоре проектом предусматривается установка светильников типа GALAD на односветильниковых кронштейнах .

Для освещения велодорожки проектом приняты парковые-декоративные опоры освещения с высотой наземной части 5 м.

Ливневая канализация

Предусмотрен сброс ливневых вод в проектируемые дождеприемники и сброс в существующий коллектор по пр. Сатпаева □1200мм. Подключение дождеприемных колодцев предусмотрено в сущ. колодцы на коллекторе.

Самотечная сеть ливневой канализации из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбом по ГОСТ Р 54475-2011 □200-1200мм.

Колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных элементов по т. пр. 902-09-22.84, дождеприемные колодцы - по т. пр. 902-09-46.88

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ____ март 2018 года;
месяц, год
окончание работ__ октябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__19__
фактически, месяц:__31__ *по факту финансирования*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; ДА

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); ДА

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению._____ДА

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Мусинова Альмира Аскерхановна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Каныша Сатпаева с выходом на Самарское шоссе в городе Усть-Каменогорск. Корректировка»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Казанов Ж.Б.**

подпись, М.П. Ф.И.О.