Генподрядчик : ТОО "Востоквзрывпром"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 250мест по ул. Революционная, 2/2 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Инженерные сети и благоустройство"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код	Код	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	20.07.2020			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	9 590 960	8 563 357	2 669 413	2 669 413		36 178	2 062 367		1 027 603	9 590 960
Всего к оплате										9 590 960

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"
Д.О.Сомов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
Д.К. Абдрахманов

Генподрядчик : ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2
БИН010840001711, ИИК KZ329470398990696833, БИК ALFAKZKA АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул. Б.Рейша,12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: № 38 от 20.07.2020г.

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 250мест по ул. Революционная, 2/2 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Инженерные сети и благоустройство"

Акт № 1
выполненных работ за август 2020 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1 Сети электроснабжения								
1	Ц8-184-1	Кабель 110кВ и выше с платмассовой изоляцией	143	10003	19,9	1 430 429	2 846	4 782	0,19	27
		м кабеля		30,6	4,6	4 376	658	95	0,027	4
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	151	36,7	27,8	5 542	4 198	2 252	0,06	9
		м кабеля		8,8	6,9	1 329	1 042	95	0,04	6
3	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	151	11,2	7,9	1 691	1 193	760	0,02	3
		м кабеля		3,3	2	498	302	95	0,011	2
4	30-8-92	Песок природный	5,04	606		3 054				
		м3								
5	Ц8-177-12	Муфта для силового кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110кВ концевая	2	81890	37560	163 780	75 120	72 675	9	18
		шт		32400	5850	64 800	11 700	95	3,827	8
		Всего прямые затраты				**1 604 496**	**83 356**			**57**
						71 003	**13 702**			**19**
		Стоимость: материалов, тенге				1 450 137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				80 469				
		- заработная плата, тенге				12 070				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101 098				
		Всего по смете				**1 786 063**				
		Локальная смета № 6-1-1 Сети водоснабжения В1								
31	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм.	0,0006	268907,88	115634,5	161	69	133	662	–
		км трубопровода		126000	43681,5	76	26	130	213,34	–
32	8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,6	6372		3823				
		м								
35	11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	1	11371		11371				
		комплект								
36	Е14-13-1	Изготовление и настилка крышки КД	0,38465	1471,38	15,01	566	6	27	0,404	–
		м2 щитов		58,5	5,63	23	2	106	0,0274	–
37	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,835	34671,4	2104,76	63622	3862	7123	13,9	26
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	4335	1144	130	2,475	5
		Всего прямые затраты				**79543**	**3937**			**26**
						4434	**1172**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				71 172				
		Накладные расходы, тенге				7 123				
		- заработная плата, тенге				1 068				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 200				
		Всего по смете				**91 866**				
		Локальная смета № 6-2-1 Сети канализации К1								
16	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,014	58881,69	25695,31	824	360	726	194	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
				33075	6813,45	463	95	130	26,38	0
17	8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 325 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	14,14	580		8201				
		м								
19	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	9,365	21365,07	1686,97	200084	15798	30423	11,16	105
		м3 конструкций колодцев								
				1867,05	631,8	17485	5917	130	3,085	29
20	11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	4	11371		45484				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**254594**	**16158**			**108**
						17948	**6012**			**29**
		Стоимость: материалов, тенге				220 488				
		Накладные расходы, тенге				260				
		- заработная плата, тенге				39				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 291				
		Всего по смете				**270 145**				

Локальная смета № 6-3-1 Сети теплоснабжения

Раздел 2 Прокладка трубопровода

1	Е24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 350 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,143	468757,59	46177,71	67032	6603	16918	420	60
		км трубопровода								
				74025	16979,25	10586	2428	130	88,2	13
7	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект								
				40,5	–	81	–	128	–	–
8	Ц12-699-1	Отборное устройство	2	200	69,6	400	139	235	1	2
		шт								
				128	2,3	256	5	90	0,013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц12-698-1	Бобышки, для термометра	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт								
				133	–	266	–	90	–	–
10	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	–	126	–	138	0,31	1
		комплект								
				54	–	108	–	128	–	–
11	12-5-5	Термометры с футляром	2	541		1082				
		шт								
21	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,93	8002,68	1879,87	7442	1748	2387	8,86	8
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	1335	501	130	2,061	2
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	2,7	4773		12887				
		м								
23	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,1	23900		2390				
		м3								
24	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	0,6	3209		1925				
		м								
25	30-18-70	Кольцо опорное	0,02	20400		408				
		м3								
		Всего прямые затраты				**96 283**	**8 531**			**72**
						12 632	**2 934**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				75 120				
		Накладные расходы, тенге				20 021				
		- заработная плата, тенге				3 003				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 978				
		Всего по смете				**123 282**				

Локальная смета № 7-3-1 Благоустройство

Раздел 2 Покрытие тип 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	48,45	655,46	73,75	31757	3573	2129	0,144	7
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1036	565	133	0,041	2
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	323	697,15	15,35	225179	4958	4725	0,0336	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	1919	1634	133	0,01766	6
		Всего прямые затраты				**256 936**	**8 531**			**18**
						2 955	**2 199**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				245 450				
		Накладные расходы, тенге				6 854				
		- заработная плата, тенге				1 028				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 827				
		Всего по смете				**279 617**				
		Всего прямые затраты по акту				**2 291 852**	**120 513**			**281**
						108 972	**26 019**			**76**
		Стоимость: материалов, тенге				2 062 367				
		Накладные расходы, тенге				114 727				
		- заработная плата, тенге				17 209				
		- трудоемкость, чел-ч				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				144 395				
		Всего по акту				**2 550 974**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				33 163				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				85 277				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				25 841				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10 337				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 705 591**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах				**8 395 448**				
		Налог (2 %)				167 909				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8 563 357**				
		НДС (12 %)				1 027 603				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9 590 960**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Д.К. Абдрахманов**