Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Востоквзрывпром» г. Усть-Каменогорск, улица Свинцовая 2/2.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора ТОО «Востоквзрывпром» Сомова Дмитрия Олеговича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство детского сада на 250 мест по улице Революционная 2/2 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Инженерные сети и благоустройство, РК, Восточно-Казахстанской области, улица Қалихан Ысқақ, 2/2**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Казахстан - 27, руководитель Кенесбаев Дидар Мухтарбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

1. ПК «ПромСтройАвтоматика» государственная лицензия №14005841 от 25.04.2014г.
2. ТОО «ПромСтройБезопасность» государственная лицензия №17016834 от.09.2017г.
3. ТОО «KazStroyProjectLTD» государственная лицензия №17017148 от 04.10.2017г.
4. ТОО «VSE» государственная лицензия №08-01932 от 24.10.2016г.
5. ТОО «DK BUILD» государственная лицензия №200110313 от 17.07.2020г.
6. ТОО «DK Energy» государственная лицензия №20006212 от 20.04.2020г.
7. ТОО «DK Proekt» государственная лицензия № 20009944 от 10.07.2020г.
8. ТОО «ИНДУСТРОЙ-2» государственная лицензия № 20007170 от 22.05.2020г.
9. ТОО «Service СМУ» государственная лицензия № 14010808 от 21.02.2014г.
10.ТОО «Алтайстрой» государственная лицензия № 001822 от 16.11.2000г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокоблпроект» № 21-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Государственным учреждением «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Восточно-Казахстанская область. приказ №19 от 11.07.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м$^{2)}$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м$^{3)}$		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными;

Генеральный план

- при организации рельефа учтено условие устройства подпорной стенки из ФБС 192,5м в местах перепада грунта вдоль отведённой территории

На территории детского сада предусмотрено устройство:

- бетонной площадки для установки мусоросборного контейнера
- проездов с асфальтобетонным покрытием и бортовым камнем
- площадок и дорожек с плиточным покрытием и бортовым камнем
- групповых площадок с теневыми верандами, покрытие площадок принято частично тровянное, частично грунтовое, на площадках устанавливаются малые архитектурные формы
- металлического ограждения с воротами и калитками
- предусмотрена посадка деревьев хвойных и лиственных пород, кустарников, устройство газонов и цветников

Наружные тепловые сети

Подключение тепловой сети выполненно от существующей тепловой камеры ТК 858-8 и зведено в тепловую камеру УТ1. От тепловой камеры УТ1 ввод тепловых сетей в детский сад выполнен двухтрубной тупиковой схемой в подземном исполнении в ж/б лотках. Трубы применены стальные диаметром 377мм с предварительной полеуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Трубопроводы оснащаются системой оперативного дистанционного контроля импульсного типа для определения наличия повреждения теплоносителя.

Наружное водоснабжение и канализация

Хозяйственно-противопожарный водопровод (В1) выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR17 ф355*21,1 мм. На водопроводной сети установлены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов ф-1500 мм. В колодцах установлена арматура и пожарный гидрант.

Пожаротушение осуществляется одновременно от двух пожарных гидрантов; от проектируемого ПГ-1, и на существующей водопроводной сети ф-300мм на точке подключения в существующем колодце, возле дома №15 по ул. Виноградова.

Хозяйственно-бытовая канализация (К1) выполнена из гофрированных двухслойных труб с раструбом ф-300 мм. На канализационных сетях запроектированы канализационные колодцы из сборных ж/б элементов ф-1500 мм. Сброс хозяйственно-бытовой канализации из здания производится отдельными выпусками с предварительной отчисткой производственных стоков в жироуловителе и далее в существующие магистральные сети в точку врезки существующего колодца по ул. Виноградова.

Жироуловитель

Очистка жиросодержащих стоков столовой от жира предусмотрена на жироуловителе, расположенном за пределами здания, жироуловитель представляет собой прямоугольное сооружение закрытого типа из монолитного железобетона объёмом 3м^3 с горловиной из сборных железобетонных колец диаметром 700 мм. Перед выходом стоков из проточной части предусмотрено устройство для сбора и удаления жира, всплывшего на верхний уровень. Жир, по трубопроводу направляется в подземную емкость накопитель жиросборный колодец из сборных железобетонных колец диаметром 1000 мм с горловиной из сборных железобетонных колец диаметром 700 мм. Откуда, по мере наполнения емкости, жир вывозится в места, согласованные с СЭС.

Резервуар для сбора очищенных стоков (полезная емкость 15 м^3)

Емкость для сбора очищенных стоков представляет собой прямоугольное сооружение из монолитного железобетона с люком, для откачки стоков, и вентиляционной шахтой с дефлектором, для проветривания емкости.

Полезный объём резервуара 15м^3 обеспечивает хранение стоков в среднем 12 суток. По мере заполнения стоки вывозятся по договору со специализированными организациями. На канализационных ливневых сетях предусмотрены колодцы из сборных ж/б элементов ф-1000мм.

Наружные сети электроснабжения

Проектом предусмотрено присоединение объекта от:

ввод №1-от РУ-0,4кВ ТП-84-2, рубильник №3, ЛЭП-6 кВ Л-906 ПС-39,

ввод №2-от РУ-0,4кВ ТП-84-9, рубильник №13, ЛЭП-6 кВ Л-11 ПС-39

От рубильников №3 и №13 ТП-84-2 до ВРУ-0,4кВ объекта проложен кабель марки АВБбШв-4х185,0 мм.кв в земляной траншее.

В ячейках трансформаторов Т-1 и Т-2 ТП-84-2 предусмотрена установка силовых трансформаторов ТМ-1600/35/0,4кВ.

В РУ-0,4кВ ТП-84-2 предусмотрена установка рубильников №3 и №13 типа РПС250А.

В РУ-0,4кВ ТП-84-2 предусмотрена ошиновка рубильников №3 и №13 от 1СШ и 2СШ с применением алюминиевой шины сечением 8х80 мм.

Для учета применяются ШУ, установленные в ТП-84-2 в РУ-0,4кВ с вводными автоматами на номинальный ток 250А.

Шкафы учета комплектуются многотарифными трехфазными счетчиками активной и реактивной энергии СА4У-Э721 TX PLC IP П RS 5(7,5)А.

Наружное электроосвещение выполнено с применением светодиодных светильников Galad Стандарт LED, установленных на металлических опорах НПГ высотой 8 метров, а также кронштейнах на стене по периметру здания.

Освещение групповых площадок выполнено с применением светодиодных светильников Galad Селена LED, установленных на металлических опорах НПГ высотой 8 метров

Наружные сети связи

Прокладка оптического кабеля ОКСЛ-М2П-А2-2,5 выполнена в земле от ОМ 22/05(17-27)/001в колодце №73362 (ул. Севастопольская, 16) до колодца №6406. Прокладка одноотверстной телефонной канализации выполнена из одного канала полиэтиленовых труб диаметром 110мм, с установкой железобетонных смотровых устройств ККС-2.

В существующей ОМ 22/05(17-27)/001 (колодец №7362 выполнена разварка существующего 91-го волокна в кабеле ОКБ-96 (PON 22/05/(17-27) и 1-го волокна во вновь проложенном кабеле ОКСЛ-М2П-А2-2,5.

Ввод в здание интерната предусмотрен по фасаду от проектируемого смотрового устройства ККС-2 в трубе ПЭ D=40мм, в качестве протяжных коробок приняты коробки КПЭ-06. Внутри здания детского сада ОКСЛ-М2П-А2-2,5 проложен в трубе ПЭ до оптической распределительной коробки ОРКсп-1.

В существующем ОРШ 22/ 04 (АТС-52) предусмотрена установка сплитгера 1:4

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;
фактически, 19 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрен

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Строительство детского сада на 250 мест по улице Революционная, 2/2 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Инженерные сети и благоустройство
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Востоквзрывпром» Сомов Дмитрий. Олегович
(фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись)
М.П.