Заказчик ТОО "СК Алатауинжстрой" Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства :Сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания общеобразовательной школы 114 ул.Коунрадская 12А. Алатауского района г. Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
				специфика					
							Дополнительные затраты		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	50 541 274.00									
в том числе за отчетный месяц		50 541 274.00							5 415 136.50	50 541 274.00
Итого к оплате:										

Заказчик ТОО "СК Алатауинжстрой"

директор Е. Закариянов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Бекпауов

Цены региона

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания общеобразовательной школы 114 ул.Коунрадская 12А. Алатауского района г. Алматы

Договор

АКТ №1
выполненных строительно монтажных работ от 29 АВГУСТА 2019 года
Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 1 этаж										
				10240.7399							
1	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементным -песчаным раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14.91	1171.16	73,31	17462	1093	4053	9539	29161
					826,02	62,58	12316	933	–	2160	
		Итого по разделу 1					**29 161**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 316				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 093				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					933				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 053				
		Накладные расходы, тенге					9 539				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 160				

	Раздел 2 Перегородки										
2	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /в основной смете без стоимости кирпича/ НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1109	2774.13	313,99	3076515	348220	620039	1832230	5301445
					1901,04	72,85	2108256	80788	–	392700	
3	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	116	2783.58	1630,26	322895	189110	3532	184263	547731
					1122,87	372,87	130253	43253	–	40573	
4	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2.552	57873		147692		147692	–	159507
					–		–		–	11815	
		Итого по разделу 2					**6 008 683**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 238 509				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					537 330				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					124 041				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					771 263				
		Накладные расходы, тенге					2 016 493				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					445 088				
	Раздел 3 Проемы										
5	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	41.7312	3700.85	216,77	154441	9046	81297	55526	226764
					1535,97	106,71	64098	4453	–	16797	

6	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	493.31	3128.82	215,64	1543477	106378	739821	607954	2323545
					1413,47	108,01	697278	53283	–	172114	
7	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	5.086	3986.24	208,61	20274	1061	9504	8298	30858
					1908,97	105,19	9709	535	–	2286	
8	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	41.7312	22305		930814		930814	–	1005279
9	2109-0201-0907	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	465.4	26249		12216285		12216285	–	13193588
10	2109-0201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	27.904	22062		615618		615618	–	664867

						–		–		–	49249	
11	2109-0201-0906	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5.086	17802		90541		90541	–	97784
						–		–		–	7243	
12	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	424.3	2632.96	6,23	1117167	2645	994994	97906	1312279
					281,71	3,17	119528	1344	–	97206	
		Итого по разделу 3					**18 854 964**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					890 613				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					119 130				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59 615				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 678 874				
		Накладные расходы, тенге					769 684				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 396 663				
13	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	2063.34	1303.4	5,88	2689362	12137	854083	1316817	4326673
					883,59	2,8	1823142	5770	–	320494	
14	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	2063.34	846.53	2,41	1746670	4979	524744	1020671	2988728
					589,79	1,21	1216947	2493	–	221387	
		Итого по разделу 4					**7 315 401**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 040 089				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 116					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 263					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 378 827					
		Накладные расходы, тенге					2 337 488					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					541 881					
15	1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР = 72 %	м	499.2	3560.51	9,14	1777406	4565	906709	562683	2527296	
					1735,04	4,42	866132	2206	–	187207		
16	1208-0101-2303	Обрешетка с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше. Смена НР = 72 %	м2	390	1753.98	13,96	684054	5444	360111	208132	963561	
					816,66	6,91	318499	2693	–	71375		
17	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1202.18	5785.57	124,05	6955293	149130	4018904	2343494	10042690	
					2318,5	35,81	2787259	43048	–	743903		
18	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	73.4895	10325.48	71,04	758814	5221	675873	64920	889633	
					1057,57	33,04	77720	2428	–	65899		
19	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1202.18	359.59	3,3	432290	3962	380177	40496	510609	
					40,05	1,53	48151	1844	–	37823		
		Итого по разделу 5					**14 933 789**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 097 761					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					168 322					

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52 219					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 341 774					
		Накладные расходы, тенге				3 219 725					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 106 207					
		Итого по смете				**47 141 998**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 279 288					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				842 991					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				245 071					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 174 791					
		Накладные расходы, тенге				8 352 929					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 491 999					
		Итого по акту				**47 141 998**					
		-временные здания и сооружения 2,4% к=0,8				905 126					
		Итого				48 047 124					
		- Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,31%				**1 109 889**					
		Итого				49 157 013					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				983 140					
		Итого				**50 140 153**					
		Договорной коэффициент 0,9				**45 126 138**					
		Итого				**45 126 138**					
		Налог на добавленную стоимость 12%				5 415 137					
		Итого по акту				**50 541 274**					

Заказчик ТОО "СК Алатауинжстрой"

директор Е. Закариянов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Бекпауов