Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Актприемкиобъекта в эксплуатацию

" 18 " октября2019 года

Заказчик **ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, 060010, Атырау, Атырау, Айтекеби, 77**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 27 » сентября 2019 года, ТОО «Лайгэ», директор ЖумашевНуртайСапиевич, 090000, ЗКО, г.Уральск, мкр.Северо-Восток, 28**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 14 » октября 2019 года, ТОО «Стройнадзор», эксперт Жумагулов М.Н.аттестаты эксперта KZ08VJE00035846, KZ35VJE00035845, KZ78VJE00035847,06 марта 2018года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 16 » октября 2019года, ТОО «Алстройпроект», Зинулаев Ф.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Газоснабжение села ЕсмаханМахамбетского района Атырауской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область, Махамбетский район, с.Есмахан**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 09.04.2018 года No11.Баксайскийсельскийокруг;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-

строительного контроля Атырауской области», KZ09REA00130396 20.05.2019

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алстройпроект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, No142-ө от 02.07.2018**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4;

фактически, месяц:4,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления из труб полиэтиленовых Д110х10SDR11	м	13054,25		13054,25	
Газопровод низкого давления из труб полиэтиленовых Д110х6,6 SDR17	м	531,26		531,26	
Газопровод низкого давления из труб полиэтиленовых Д 63х3,8SDR17 - 625,19 м	м	625,19		625,19	
Газорегуляторный пункт шкафной с узлом учета ГРПШ-400 – 1 шт.	шт	1	-	1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод высокого давления из труб полиэтиленовых Д110х10SDR11 - 13054,25 м
Газорегуляторный пункт шкафной с узлом учета ГРПШ-400 – 1 шт.
Газопровод низкого давленияиз труб полиэтиленовых Д110х6,6SDR17 - 531,26 м
Газопровод низкого давленияиз труб полиэтиленовых Д 63х3,8SDR17 -625,19 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 130 691,89тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 99 914,7тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря145,63тысяч тенге; прочие затраты 30 631,56

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 100 860,812тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 88 707,948 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 145,625тысяч тенге;

прочие затраты 12 007,239 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и

требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Газоснабжение села Есмахан Махамбетского района Атырауской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Игалиев М. Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Жумагулов М.Н**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Зинулаев Ф.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жумашев Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

М.П.

РЕШИЛ: **«Газоснабжение села Есмахан Махамбетского района Атырауской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Игалиев М. Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Жумагулов М.Н**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Зинулаев Ф.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жумашев Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

М.П.

Приложение №15

к акту приемки объекта

в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

(газопровод, нефтепровод)

№ п п	Наименование	Еденица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность/длина газопровода	м	14 210,7	
	1)на эстакадах	м	-	
	2)на опорах	м	98	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность/длина подземной прокладки	м	14 112,7	
	1) В проходных каналах	м	-	
	2) В полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов (выходов)	шт	21	
5	Количество задвижек, в том числе	шт	21	
	d=100мм	шт	1	
	d=50мм	шт	20	
6	Вентили (клапан)d=	шт	-	
7	Кран шаровый d=50мм	шт	1	
	Кран шаровый d=110мм	ш	5	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники (переходы)	шт	-	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки-качалки (тип___,марка____)	шт	-	
	-//-- (тип_____, марка_____)	шт	-	

	-//-- (тип_____, марка_____)	шт	-	

Заказчик _____Игалиев М. Ж._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,М.П.

Авторский надзор ____Зинулаев Ф._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,М.П.