Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
«17» июня 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СтройЭлитРиэлти»***
наименование организации, юридический адрес

в лице директора ***Айтенова Пернехана Болатовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Малосемейное общежитие молодым специалистам в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 33/1)»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорск» Руководитель Кудияров Бауыржана Мамутхановича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),
государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Кокторгаев», ТОО «СтройДомСервис»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Востокагропромпроект» № 06-0323/13 от 01.11.2013года***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» от 01.11.2013 года № 62***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	4415,36	4415,36
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	15733	15733
В том числе подземной части	$м^3$	2157	2157
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	70	2866,69	1628,89	2866,69	1628,89	
однокомнатных	23	733,86	333,45	733,86	333,45	
двухкомнатных	47	2132,83	1295,44	2132,83	1295,44	
трехкомнатных	нет					
четырехкомнатных и более	нет					
пожарный пост	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Конструктивная схема здания – продольно-стеновая.
Фундаменты – сборные железобетонные.
Несущие стены выполнены из кирпича КУРПу 1,4НФ/100/ ГОСТ 530—2007 , усилены вертикальными монолитными сердечниками.
Наружные стены выполнены из кирпича КУРПу 1,4НФ/100/ толщиной 510 мм с утеплителем из стекловаты «Isover OL-E» и наружной отделкой профилированным оцинкованным листом. Внутренние стены выполнены из кирпича КУРПу 1,4НФ/100/ толщиной 380 мм.
Перегородки выполнены из кирпича КУРПу 1,4НФ/100/ толщиной 120 мм с армированием сеткой.
Межкомнатные перегородки выполнены из ГКЛ по металлическому каркасу, тип С111.
Перемычки монолитные.
Перекрытие и покрытие –из сборных железобетонных многопустотных плит.
Лестницы-сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.
Крыша чердачная, кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке.
Окна- из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами,
Двери квартирные – металлические утепленные, тамбурные – из ПВХ профилей.
Полы в квартирах выполнены из линолеума, в санузлах из керамической плитки, в коридорах общего пользования – из керамогранита.
Цоколь здания отделан штукатуркой «под шубу».
По периметру здания устроена бетонная отмостка толщиной 150мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование:
Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-43 -1шт., ВРУ 1-25 – 1шт.
Насос циркуляционный Willo TOP-S 50/7 PN 6/10 -2шт.
в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октября 2014г.***
месяц, год
окончание работ ***июня 2016г***.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: ***20***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Малосемейное общежитие молодым специалистам в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 33/1)»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СтройЭлитРиэлти»***
Директор Айтенов Пернехан Болатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.