"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик : ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"

Наименование стройки: "Реконструкция административного здания по ул. Пермитина, 15 г. Усть-Каменогорск, ВКО

Договор: № 1 от 15.03.2018

Акт № 1
выполненных работ за апрель 2018г.

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Стены							
	1.1 Усиление внутренних и наружних стен ОБ-1							
1	**11-460101-0402**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т		**45,88208**	**202209,77**	**9277805**	**50,8** / **4121231**
2	**21-050201-0127**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т		**25,126**	**184129**	**4626425**	**–**
3	**21-050101-0116**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т		**20,10777**	**192639,41**	**3873549**	**–**

4 21-050304-0111	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	**0,61342**	**164441,91**	**100872**	**–**
5 21-130201-0304	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	**34,89**	**593,64**	**20712**	**–**
6 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**1238,82**	**74,75**	**92605**	**54,2**
						23561
7 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	м2	**2477,64**	**68,3**	**169231**	**54,2**

Итого прямые затраты по разделу 1	**18 161 199**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 859 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 116 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	350 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 184 644
Накладные расходы I уровня, тенге	4 173 929
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 335 128
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	947 009
Итого, тенге	23 282 137
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 862 571
Итого по разделу на подряд, тенге	**25 144 708**
НДС (12 %)	3 017 364,96
Всего по акту с учетом НДС	**28 162 072,96**

Заказчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ П.Б.Айтенов

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"
_____ А.Т.Нурсолтанов