Заказчик : ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"
Наименование объекта: «Реконструкция здания под поликлинику на 212 посещений в смену по ул. Дружбы народов»
Договор № 2/п от 28.04.2017г.

Акт
выполненных работ за август 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС №2-1-1Общестроительные работы (остаточные объемы работ)								
		РАЗДЕЛ 1.Узлы усиления колонн с ригелями								
1	Е0109-49-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	1878	23,18	0,29	43540	540	35001	0,14	257
		шт		22,90	0,11	43000	211	81	--	1
2	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	1,49176	149300,00	--	222720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Окна								
		Смотровое окно								
3	Е0109-44-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Монтаж рентгенозащитного окна**	1,09	1151,07	253,64	1255	276	833	4,38	5
		м2		879,75	64,00	959	70	81	0,22	--
		ЛС№ см.2-1д-1 Усиление кровли								
		Соединительные элементы МС12,МС13,МС14								
1	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС12)**	0,18557	33697,62	304,24	6253	56	6467	198,00	37
		1т		33075,00	114,75	6138	21	105	0,56	--

2	С11011-4486 Изм. и доп. вып. 26 прим	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,18557	58485,00	--	10853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4	0,21163	93997,62	304,24	19893	64	7375	198,00	42
		1т		33075,00	114,75	7000	24	105	0,56	--
4	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,21163	40200,00	--	8508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			5,01	16,36	0,05	82	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
6	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			10,02	16,58	0,02	166	--	38	0,02	--
		м2		4,16	--	42	--	90	--	--
7	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб								
			0,00972	34695,88	7958,00	337	77	310	138,00	1
		т		24750,00	2981,25	241	29	115	14,55	--
8	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
			0,00972	70685,00	--	687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-29-1	Монтаж стремянки ЛВ6.18								
			0,07224	13686,56	5475,87	989	396	429	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	364	112	90	5,46	--
10	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка ЛВ6.18								
			0,07224	147105,00	--	10627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			3,9	16,58	0,02	65	--	15	0,02	--
		м2		4,16	--	16	--	90	--	--
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,234	33697,62	304,24	7885	71	8155	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	7740	27	105	0,56	--

13	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,234	136500,00	--	31941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок Ум1								
14	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,26	9741,31	241,10	12274	304	1817	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1616	115	105	0,44	1
15	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01458	70685,00	--	1031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1269	69537,00	--	8824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
17	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	6	59,11	28,22	355	169	249	0,18	1
		отверст.		30,89	10,67	185	64	100	0,05	--
18	Е0109-24-1	Монтаж швеллеров для обрамления отверстий	0,2771	13859,99	4022,39	3841	1115	2534	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2519	297	90	3,81	1
19	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров	0,2771	95337,00	--	26418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,48	16,36	0,05	122	--	39	0,03	--
		м2		5,81	0,02	43	--	90	--	--
21	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	14,96	16,58	0,02	248	--	56	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
		Фундамент под оборудование								

22	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,51396	13859,99	4022,39	7123	2067	4701	56,50	29
		т		9090,00	1071,86	4672	551	90	3,81	2
23	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,51396	95337,00	--	48999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00384	172357,31	536,06	662	2	192	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	182	1	105	0,99	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,981	16,36	0,05	229	1	73	0,03	--
		м2		5,81	0,02	81	--	90	--	--
26	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	27,962	16,58	0,02	464	1	105	0,02	1
		м2		4,16	--	116	--	90	--	--
27	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,43	5894,04	196,62	2534	85	156	1,79	1
		м3		272,25	74,27	117	32	105	0,36	--
28	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02653	86434,00	--	2293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	8,5	146,64	15,94	1246	135	411	0,24	2
		м2		34,65	5,96	295	51	119	0,03	--
30	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8,5	167,62	4,90	1425	42	57	0,03	--
		м2		3,85	1,75	33	15	119	--	--
		Помещения под вентилятор								
31	Е0109-24-1	Перемычки из уголков.Монтаж	0,08105	13859,99	4022,39	1123	326	741	56,50	5
		т		9090,00	1071,86	737	87	90	3,81	--

32	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из уголков	0,05768	95337,00	--	5499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,023364	86434,00	--	2019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,19	16,36	0,05	36	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
35	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4,38	16,58	0,02	73	--	16	0,02	--
		м2		4,16	--	18	--	90	--	--
36	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей ДП3.07	0,22	14806,01	1133,15	3257	249	2632	82,10	18
		т		12892,50	398,25	2836	88	90	1,95	--
37	Е0107-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	8,3	83,02	52,19	689	433	587	0,18	2
		м		30,83	19,71	256	164	140	0,10	1
38	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Двери противопожарные металлические ДП3.07	0,22	99810,00	--	21958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0126-28-3	Огнезащитная изоляция дверей вспученным перлитом	0,2	20974,98	395,93	4195	79	683	17,32	3
		м3		3267,00	148,50	653	30	100	9,22	2
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	23,76	16,58	0,02	394	--	89	0,02	1

		м2		4,16	--	99	--	90	--	--
42	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,892	8020,68	335,84	39237	1643	4767	4,54	22
		м3		699,75	126,00	3423	616	118	0,61	3
45	Е0109-24-1	Монтаж уголков (перекрытий).	0,3728	13859,99	4022,39	5167	1500	3410	56,50	21
		т		9090,00	1071,86	3389	400	90	3,81	1
46	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из уголков	0,3728	95337,00	--	35542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,066	16,36	0,05	165	1	53	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	--
48	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	20,132	16,58	0,02	334	--	75	0,02	--
		м2		4,16	--	84	--	90	--	--
49	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	14,8	121,68	8,30	1801	123	1679	0,57	8
		м2		94,18	1,17	1394	17	119	--	--
50	С11011-3784 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	17,02	595,00	--	10127	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Металлические включения								
51	Е0109-24-1		0,39936	13859,99	4022,39	5535	1606	3652	56,50	23
		т		9090,00	1071,86	3630	428	90	3,81	2

52	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров	0,39936	95337,00	--	38074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,783	16,36	0,05	176	1	57	0,03	--
		м2		5,81	0,02	63	--	90	--	--
54	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	21,566	16,58	0,02	358	--	81	0,02	--
		м2		4,16	--	90	--	90	--	--

ЛС №5-1-1 Наружные сети телефонизации (ОСТАТОЧНЫЕ ОБЬЕМЫ РАБОТ)

1	Е0101-162-1 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/(Т-1)	11,52	155,34	--	1790	--	2022	1,00	12
		м3		155,34	--	1790	--	113	--	--
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,68	122,18	--	938	--	1060	0,89	7
		м3		122,18	--	938	--	113	--	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	64	36,70	27,80	2349	1779	955	0,06	4
		м		8,80	6,90	563	442	95	0,04	3
4	С143008-92 Изм. и доп. вып. 30	Песок природный	3,84	819,00	--	3145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-103-1 прим.	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий(диам.110мм,63мм)	0,073	621603,38	--	45377	--	1669	133,00	10
		кан.-км		20790,00	--	1518	--	110	--	--
6	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	3877	73,65	31,82	285541	123366	207947	0,19	737
		м кабеля		40,67	8,09	157678	31365	110	0,05	182

7	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	73	59,83	28,70	4368	2095	2993	0,14	10
		м кабеля		29,97	7,30	2188	533	110	0,04	3
8	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	1	2861,67	2498,77	2862	2499	622	1,50	2
		участок		362,90	202,70	363	203	110	1,18	1
9	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	7481,40	575,55	7481	576	1475	6,91	7
		колодец		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
10	С143018-28 Изм. и доп. вып. 30	Колодцы и коробки железобетонные телефонные(ККС-2-80)	0,564	18767,00	--	10585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-61-1прим.	Монтаж железобетонных опорных колец под люки чугунные	0,05	1892,22	564,43	95	28	53	3,33	--
		м3		567,00	195,49	28	10	140	0,75	--
12	СС143018-33 К=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/КО-2	0,1	3587,50	--	359	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151803-38 прим.	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	2	213,00	--	426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-40 прим.	Болт консольный	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	1816-34 прим.	Кассета настенная КС-1(Кассета высокой плотности)	1	8690,00	--	8690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

16	С151804-1861 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Оптический сплиттер 1:2 SPL2-SHC/in250/out900/SC/APC	1	3515,00	--	3515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка кабеля по подвалу								
17	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	16	147,30	73,00	2357	1168	1031	0,29	5
		м		49,50	18,30	792	293	95	0,11	2
18	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	6,14704	650,00	--	3996	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
		м		19,70	0,50	315	8	95	--	--
20	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	9	72,90	--	656	--	432	0,33	3
		м		53,30	--	480	--	90	--	--
21	С151802-13 прим	Коробка протяжная этажная КПЭ-01	4	526,00	--	2104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Доукомплектования существующих колодцев								
22	С151803-63 прим.	Кронштейн для установки консолей ККП-60	138	583,00	--	80454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151803-38	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	138	213,00	--	29394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151803-40 прим.	Болт консольный	276	284,00	--	78384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	**1 112 685**	**142907**	432528	**1348**
	260041	**36450**		**206**
В том числе стоимость: материалов, тенге	721534			
Накладные расходы, тенге	432528			
- заработная плата, тенге	434837			
- трудоемкость, чел-ч	2248			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	92713			
Всего	**1 637 926**			
Временные здания и сооружения (1,8 %)	23586			
- сметная заработная плата, тенге	3326			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	36553			
- сметная заработная плата, тенге	16815			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	102			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16615			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6646			
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	21910			
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	52595			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1795831**			
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**5 572 465**			
- материалы, тенге	2 238 920			
- сметная заработная плата, тенге	2635174			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2391			
Налог (2 %)	111 449			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 683 914**			
НДС (12 %)	682 070			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 365 984**			

Заказчик
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ Г.Б. Айтенов

Подрядчик
Директор ТОО "СтройДомСервис"
_____ А.Т. Нурсолтанов