Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куандык и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 4**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 4**

Договор №60 от 18.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 4

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	145,63		151,38	3,54	22045,47	515,53	--	15713,36	40779,54
		НР - 72%, СП - 8%				147,84	2,02	21529,94	294,17		3020,71	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
2	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	112		48,93	--	5480,16	--	--	3945,72	10179,95
		НР - 72%, СП - 8%				48,93	--	5480,16	--		754,07	
3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	8,4		1485,27	210,99	12476,27	1772,32	--	9838,39	24099,84
		НР - 84%, СП - 8%				1274,28	120,05	10703,95	1008,42		1785,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах									
4	Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**									
			м2	**57,18**	**870,91**	**4,84**	**49798,63**	**276,75**	**18984,33**	**22096,55**	**77646,79**
		НР - 72%, СП - 8%			**534,06**	**2,66**	**30537,55**	**152,10**		**5751,61**	
5	Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**									
			м2	**13,8**	**801,31**	**4,84**	**11058,08**	**66,79**	**4533,17**	**4676,28**	**16993,11**
		НР - 72%, СП - 8%			**467,98**	**2,66**	**6458,12**	**36,71**		**1258,75**	
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
			Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	**513,84**	**296,20**	**--**	**152199,41**	**--**	**--**	**127847,50**	**302450,67**
		НР - 84%, СП - 8%			**296,20**	**--**	**152199,41**	**--**		**22403,75**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки									
7	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**									
			м2 облицовки	**110,5**	**1049,11**	**66,12**	**115926,65**	**7306,26**	**--**	**81056,52**	**212741,83**
		НР - 72%, СП - 8%			**982,99**	**35,82**	**108620,40**	**3958,11**		**15758,65**	
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели									
8	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**									
			м2	**10,05**	**1441,92**	**7,69**	**14491,32**	**77,29**	**--**	**11561,05**	**28136,56**
		НР - 80%, СП - 8%			**1434,23**	**3,71**	**14414,03**	**37,29**		**2084,19**	
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**383475,99**	**10014,94**	**23517,50**	**276735,37**	**713028,27**
							349943,56	**5486,80**	**--**	**52816,91**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**383475,99**				
	Материалы		Тенге				**23517,49**				
	Всего заработная плата		Тенге					**355430,36**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				276735,37				
		Сметная прибыль	Тенге				52816,90				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				713028,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262,72
		Сметная заработная плата	Тенге					355430,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				713028,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262,72
		Сметная заработная плата	Тенге					355430,36			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
9	**Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**									
			м2 покрытия	**145,63**	**1680,17**	**198,15**	**244683,16**	**28856,59**	**72351,89**	**158860,66**	**435827,33**
		НР - 94%; СП - 8%			**985,20**	**175,28**	**143474,68**	**25526,03**		**32283,51**	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Устройство однослойного покрытия									
		3. Шлифовка поверхности									
		4. Просеивание песка									
		5. Приготовление полимерцементного состава									
10	**Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**									
			м2 покрытия	**145,63**	**19570,01**	**28,09**	**2849980,56**	**4090,75**	**2751849,24**	**90481,64**	**3175699,17**
		НР - 94%; СП - 8%			**645,75**	**15,22**	**94040,57**	**2216,49**		**235236,98**	
		Состав работ:									
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища									
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
11	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**									
			м плинтусов	**112**	**315,22**	**2,72**	**35304,64**	**304,64**	**21618,24**	**12706,24**	**51851,75**
		НР - 94%; СП - 8%			**119,48**	**1,21**	**13381,76**	**135,52**		**3840,87**	
		Состав работ:									
		1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам									
		2. Сверление отверстий									
		3. Установка дюбелей									
		4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами									
		5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек									
12	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**									
			м2	**8,4**	**2178,46**	**96,51**	**18299,06**	**810,68**	**4282,07**	**12247,50**	**32990,29**
		НР - 94%; СП - 8%			**1572,18**	**47,86**	**13206,31**	**402,02**		**2443,73**	
		Состав работ:									
		1. Установка блоков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка приборов									
13	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	8,4	20527,00	--	172426,80	--	172426,80	--	186220,94
		СП - 8%			--	--	--	--		13794,14	
14	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	5	3481,00	--	17405,00	--	17405,00	--	18797,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1392,40	
15	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручка раздельная**	пара	5	3663,00	--	18315,00	--	18315,00	--	19780,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1465,20	
16	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	10	520,00	--	5200,00	--	5200,00	--	5616,00
		СП - 8%			--	--	--	--		416,00	
17	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	14,4	115,47	1,41	1662,77	20,31	40,03	1451,78	3363,71
		НР - 96%; СП - 8%			111,28	0,74	1602,43	10,66		249,16	
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление наличников									
18	С1223-503-0103 223-503-0103 РСНБ РК 2015	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88**	м	14,4	547,00	--	7876,80	--	7876,80	--	8506,94
		СП - 8%			--	--	--	--		630,14	
19	Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м2	16,39	877,53	0,35	14382,72	5,73	1668,68	9152,23	25417,74
		НР - 72%; СП - 8%			775,37	0,19	12708,31	3,11		1882,80	
20	Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м2	5,43	932,88	0,35	5065,54	1,90	569,66	3236,41	8966,10
		НР - 72%; СП - 8%			827,62	0,19	4493,98	1,03		664,16	
21	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	110,5	4648,44	19,30	513652,62	2132,65	230831,19	225396,13	798172,65
		НР - 80%; СП - 8%			2540,17	9,56	280688,78	1056,38		59123,90	
		Состав работ:									
		1. Грунтование поверхности									
		2. Приготовление клея из сухой смеси									
		3. Облицовка поверхности с подрезкой плит									
		4. Заполнение швов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
22	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**356,1**	**1433,42**	**21,40**	**510440,86**	**7620,54**	**169574,82**	**268929,57**	**841720,06**
		НР - 80%, СП - 8%			**935,82**	**8,19**	**333245,50**	**2916,46**		**62349,63**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
23	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**356,1**	**843,19**	**5,82**	**300259,96**	**2072,50**	**65981,77**	**186644,83**	**525857,17**
		НР - 80%, СП - 8%			**652,08**	**3,09**	**232205,69**	**1100,35**		**38952,38**	
24	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м2**	**10,05**	**7415,67**	**9,62**	**74527,48**	**96,68**	**56413,26**	**14451,26**	**96097,04**
		НР - 80%, СП - 8%			**1792,79**	**4,63**	**18017,54**	**46,53**		**7118,30**	
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка									
25	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**86,76**	**1012,07**	**5,48**	**87807,19**	**475,45**	**23565,74**	**51160,64**	**150085,25**
		НР - 80%, СП - 8%			**734,97**	**2,13**	**63766,00**	**184,80**		**11117,43**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4877290,16**	**46488,42**	**3619970,19**	**1034718,88**	**6384969,76**
							1210831,55	**33599,38**	**--**	**472960,72**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4836370,16**				
	Материалы		Тенге				**3398746,59**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1244430,93**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**180303,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**1034718,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**469687,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6340776,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1244430,93			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40920,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40920,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3273,60				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44193,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6384969,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1244430,93			
		РАЗДЕЛ 3.ЭО									
26	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	247,81 245,63	2,18 1,24	4212,77 4175,71	37,06 21,08	--	3021,69 578,76	7813,22
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов									
27	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	**Светильники для ламп светодиодных. Демонтаж в помещениях с нормальными условиями среды**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	61,64 60,25	1,39 0,68	678,06 662,77	15,29 7,48	--	482,58 92,85	1253,49
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет									
28	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	19	494,69 337,45	157,24 73,58	9399,15 6411,59	2987,56 1398,02	--	5622,92 1201,77	16223,83
		Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам									
29	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	60	125,40 125,13	0,27 0,16	7524,00 7507,80	16,20 9,60	--	5412,53 1034,92	13971,45
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб									
30	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	3389,99 2025,13	27,73 13,50	30509,91 18226,17	249,57 121,50	12034,17	13210,32 3497,62	47217,85
		Состав работ: 1. Установка штырей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание									
31	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma** *СП - 8%*	шт.	9	9669,00 --	-- --	87021,00 --	-- --	87021,00	-- 6961,68	93982,68
32	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	шт.	8	2809,09 1453,47	18,49 9,00	22472,72 11627,76	147,92 72,00	10697,04	8423,83 2471,72	33368,27
33	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma** *СП - 8%*	шт.	6	8382,00 --	-- --	50292,00 --	-- --	50292,00	-- 4023,36	54315,36
34	С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011** *СП - 8%*	шт.	2	3091,00 --	-- --	6182,00 --	-- --	6182,00	-- 494,56	6676,56
35	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	шт.	11	742,53 669,46	4,62 2,25	8167,83 7364,06	50,82 24,75	752,95	5319,94 1079,02	14566,80
36	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	2	4543,00 --	-- --	9086,00 --	-- --	9086,00	-- 726,88	9812,88
37	С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	1	1294,00 --	-- --	1294,00 --	-- --	1294,00	-- 103,52	1397,52
38	С1247-102-0120 247-102-0120 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	5	8295,00 --	-- --	41475,00 --	-- --	41475,00	-- 3318,00	44793,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**									
			шт.	1	3798,00	--	3798,00	--	3798,00	--	4101,84
		СП - 8%			--	--	--	--		303,84	
40	С1247-102-0128 247-102-0128 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**									
			шт.	2	5011,00	--	10022,00	--	10022,00	--	10823,76
		СП - 8%			--	--	--	--		801,76	
41	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**									
			шт.	2	955,62	19,27	1911,24	38,54	13,10	1351,87	3524,16
		НР - 72% СП - 8%			929,80	9,00	1859,60	18,00		261,05	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка указателей 3. Проверка сети на свет									
42	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**									
			шт.	2	763,00	--	1526,00	--	1526,00	--	1648,08
		СП - 8%			--	--	--	--		122,08	
43	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стартер для люминесцентных ламп на 220 В ST 111 4-80W**									
			шт.	50	107,46	--	5373,00	--	5373,00	--	5802,84
		СП - 8%			--	--	--	--		429,84	
44	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 18 Вт**									
			шт.	36	291,43	--	10491,48	--	10491,48	--	11330,80
		СП - 8%			--	--	--	--		839,32	
45	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 36 Вт**									
			шт.	14	245,89	--	3442,46	--	3442,46	--	3717,86
		СП - 8%			--	--	--	--		275,40	
46	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 6 Вт**									
			шт.	2	229,50	--	459,00	--	459,00	--	495,72
		СП - 8%			--	--	--	--		36,72	
47	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 7 Вт**									
			шт.	1	409,82	--	409,82	--	409,82	--	442,61
		СП - 8%			--	--	--	--		32,79	
48	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 9 Вт**									
			шт.	5	409,82	--	2049,10	--	2049,10	--	2213,03
		СП - 8%			--	--	--	--		163,93	
49	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 18 Вт**									
			шт.	1	746,79	--	746,79	--	746,79	--	806,53
		СП - 8%			--	--	--	--		59,74	
50	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 24 Вт**									
			шт.	2	1311,43	--	2622,86	--	2622,86	--	2832,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		209,83	
51	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Крюк Л249У3**	**шт.**	**24**	**151,18**	**--**	**3628,32**	**--**	**3628,32**	**--**	**3918,59**
		СП - 8%			--	--	--	--		290,27	
52	**Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**16**	**410,42**	**--**	**6566,72**	**--**	**--**	**4728,04**	**12198,34**
		НР - 72%, СП - 8%			**410,42**	**--**	**6566,72**	**--**		**903,58**	
		Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток									
53	**С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**16**	**345,00**	**--**	**5520,00**	**--**	**5520,00**	**--**	**5961,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		441,60	
54	**С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**3**	**411,00**	**--**	**1233,00**	**--**	**1233,00**	**--**	**1331,64**
		СП - 8%			--	--	--	--		98,64	
55	**С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	**шт.**	**4**	**829,00**	**--**	**3316,00**	**--**	**3316,00**	**--**	**3581,28**
		СП - 8%			--	--	--	--		265,28	
56	**С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	**шт.**	**15**	**129,00**	**--**	**1935,00**	**--**	**1935,00**	**--**	**2089,80**
		СП - 8%			--	--	--	--		154,80	
57	**С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	**шт.**	**19**	**479,00**	**--**	**9101,00**	**--**	**9101,00**	**--**	**9829,08**
		СП - 8%			--	--	--	--		728,08	
58	**Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**60**	**493,61**	**2,71**	**29616,60**	**162,60**	**2611,20**	**19341,50**	**52874,75**
		НР - 72%, СП - 8%			**447,38**	**0,34**	**26842,80**	**20,40**		**3916,65**	
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**									
			км	0,02	468325,00	--	9366,50	--	9366,50	--	10115,82
		СП - 8%			--	--	--	--		749,32	
60	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**									
			км	0,04	301095,00	--	12043,80	--	12043,80	--	13007,30
		СП - 8%			--	--	--	--		963,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**403493,13**	**3705,56**	**308542,59**	**66915,22**	**508041,02**
							91244,98	**1692,83**	--	**37632,67**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**291833,28**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7809,61**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**282434,13**				
		Накладные расходы	Тенге				**5622,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23796,51**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**321252,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7809,61**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111659,85**				
	Материалы		Тенге				**26108,46**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85128,20**			
		Накладные расходы	Тенге				**61292,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13836,17**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**186788,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85128,20**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**508041,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92937,81**			

РАЗДЕЛ 4.Прочие работы

61	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**									
			т	9,00306	2781,87	--	25045,34	--	--	18032,65	46524,23
		НР - 72%, СП - 8%			2781,87	--	25045,34	--		3446,24	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)									
62	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**									
			т	9,00306	891,00	--	8021,73	--		--	8663,47
		СП - 8%			--	--	--	--		641,74	
63	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**									
			т·км	270,0918	51,00	--	13774,68	--		--	14876,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1101,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**46841,75**	--	--	**18032,65**	**70064,35**
							25045,34	--	--	**5189,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46841,75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25045,34**			
	Транспортные расходы		Тенге				**21796,41**				
		Накладные расходы	Тенге				**18032,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5189,95**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70064,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25045,34**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**70064,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25045,34**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 676 104**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**								**92 113**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**								**7 768 217**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									**170 901**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									**7 939 118**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**158 782**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**8 097 900**
		НДС 12%	**Тенге**								**971 748**
		Итого с НДС	**Тенге**								**9 069 648,43**
		Итого со скидкой к-0,99114111 с НДС	**Тенге**								**8 991 750,01**

Заказчик:

Директор ТОО "Tuberia Construction" _____ Бирманов К.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Куандык и К" _____ Жаманшалов Б.Ш.