Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Казыгуртская районная детско-юношеская спортивная школа №3» управления физической культуры и спорта Туркестанская область
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СервисЦентр-2007"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бак-Ерке строй"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "НПТЦ.САМИ"
Основание: Дополнительное соглашение №11/1 от 18.11.2022 г. к договору о государственных закупках работ №11 от 08.08.2022г.
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания КГУ «Детско -юношеская спортивная школа №3» расположенной по ул. Р.Ханали 15, селе Жанабазар, Казыгуртский район, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2022 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих работ не входящих в в состав СМР	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	208 215 353,81	208 215 353,81	19 249 730,16							2 309 967,62	21 559 697,78
Итого к оплате	208 215 353,81	208 215 353,81	19 249 730,16							2 309 967,62	21 559 697,78

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Казыгуртская районная детско-юношеская спортивная школа №3» управления физической культуры и спорта Туркестанская область
_____ Кошиков Н.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Бак-Ерке строй"
_____ Бекбауов М.К .

Авторский надзор:
Директор ТОО "НПТЦ.САМИ"
_____ Сирнебаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор по строительству объе
ТОО "СервисЦентр-2007"
_____ Жандабаев Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Казыгуртская районная детско-юношеская спортивная школа №3» управления физической культуры и спорта Туркестанская область**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СервисЦентр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Бак-Ерке строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "НПТЦ.САМИ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Капитальный ремонт здания КГУ «Детско -юношеская спортивная школа №3» расположенной по ул. Р.Ханали 15, селе Жанабазар, Казыгуртский район, Туркестанской области»**

(наименование)

Акт выполненных работ
за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.АР									
		РАЗДЕЛ 1.Водосточная труба /АС-24/									
1	Е12-080101-1902 1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**	м труб	90	1404,49	508,71	126404	45784	18481	60936	202327
		НР - 72%; СП - 8%			690,44	249,94	62139	22494		14987	
2	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	93,8	914,68	14,63	85797	1372	50509	24730	119369
		НР - 72%; СП - 8%			361,58	4,59	33916	430		8842	
3	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,14814	775725,13	8984,65	114916	1331	102993	7811	132546
		НР - 72%; СП - 8%			71496,88	1739,41	10592	258		9818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				327117	48487	171983	93477	454242
							106647	23182	--	33647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327117				
	Материалы		Тенге				171982				
	Всего заработная плата		Тенге					129829			
		Накладные расходы	Тенге				93477				
		Сметная прибыль	Тенге				33647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					129829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				454241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					129829			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ /АС-28/									
		ПОЛЫ 1-этаж									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ПО ТИПУ 2 - S=106,86м2									
4	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**50**	**3545,62**	**26,90**	**177281**	**1345**	**152345**	**17467**	**210328**
		НР - 72%; СП - 8%			**471,81**	**13,39**	**23591**	**669**		**15580**	
5	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**84,5**	**386,10**	**1,03**	**32626**	**86**	**20511**	**8692**	**44624**
		НР - 72%; СП - 8%			**142,36**	**0,51**	**12029**	**43**		**3305**	
		ПО ТИПУ 3 - S=194,67м2									
6	**Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**100**	**1693,12**	**24,56**	**169312**	**2457**	**108716**	**42615**	**228881**
		НР - 72%; СП - 8%			**581,39**	**10,48**	**58139**	**1048**		**16954**	
7	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**100**	**5108,86**	**60,74**	**510886**	**6073**	**426644**	**58393**	**614821**
		НР - 72%; СП - 8%			**781,69**	**29,33**	**78169**	**2932**		**45542**	
8	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**194,67**	**900,15**	**4,34**	**175232**	**844**	**44541**	**93790**	**290543**
		НР - 72%; СП - 8%			**667,01**	**2,14**	**129847**	**416**		**21522**	
9	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**57,6**	**401,18**	**2,75**	**23108**	**159**	**17218**	**4182**	**29474**
		НР - 72%; СП - 8%			**99,50**	**1,35**	**5731**	**78**		**2183**	
				ПОЛЫ 2-этаж							
		ПО ТИПУ 1 - S=267,72м2									
10	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**267,72**	**900,15**	**4,34**	**240988**	**1161**	**61255**	**128984**	**399570**
		НР - 72%; СП - 8%			**667,01**	**2,14**	**178572**	**572**		**29598**	
11	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**90**	**401,18**	**2,75**	**36106**	**247**	**26904**	**6535**	**46052**
		НР - 72%; СП - 8%			**99,50**	**1,35**	**8955**	**121**		**3411**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1365539**	**12372**	**858134**	**360658**	**1864293**
							495033	**5879**	**--**	**138095**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1365539**				
	Материалы		Тенге				**858131**				
	Всего заработная плата		Тенге					**500912**			
		Накладные расходы	Тенге				**360658**				
		Сметная прибыль	Тенге				**138095**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1864292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**416**
		Сметная заработная плата	Тенге					**500912**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1864292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**416**
		Сметная заработная плата	Тенге					**500912**			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-26/									
		Потолок									
12	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	607,08	841,15	6,05	510645	3673	89623	301797	877438
		НР - 72%; СП - 8%			687,47	2,99	417349	1814		64995	
		Стены и перегородки									
13	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	598,45	687,82	5,71	411627	3419	80754	236979	700494
		НР - 72%; СП - 8%			547,17	2,81	327454	1683		51888	
14	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	87,12	919,64	4,06	80119	354	21530	42055	131948
		НР - 72%; СП - 8%			668,45	2,00	58235	174		9774	
15	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	123,66	3478,85	43,61	430194	5393	213143	154276	631227
		НР - 72%; СП - 8%			1711,61	21,14	211658	2614		46758	
16	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	66	687,82	5,71	45396	377	8906	26135	77254
		НР - 72%; СП - 8%			547,17	2,81	36113	186		5723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1477981	13216	413956	761242	2418361
							1050809	6471	--	179138	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1477981				
		Материалы	Тенге				413957				
		Всего заработная плата	Тенге					1057280			
		Накладные расходы	Тенге				761242				
		Сметная прибыль	Тенге				179138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2418361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								858
		Сметная заработная плата	Тенге					1057280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2418361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								858
		Сметная заработная плата	Тенге					1057280			
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ /АС-29/									
17	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	31,01	1883,37	97,63	58403	3028	14473	30423	95933
		НР - 72%; СП - 8%			1318,99	43,63	40902	1353		7106	
18	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,46	3022,44	64,38	16502	352	2330	10057	28684
		НР - 72%; СП - 8%			2531,15	27,05	13820	148		2125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				74905	3380	16803	40480	124617
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54722	1501	--	9231	
							58403				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				14474				
	Всего заработная плата		Тенге					42255			
		Накладные расходы	Тенге				30423				
		Сметная прибыль	Тенге				7106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					42255			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16502				
	Материалы		Тенге				2331				
	Всего заработная плата		Тенге					13968			
		Накладные расходы	Тенге				10057				
		Сметная прибыль	Тенге				2125				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				124616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					56223			
		РАЗДЕЛ 5.ФАСАД /АС-13,23/									
19	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов /+парапет и цоколь/**	м2 поверхности облицовки	22	3951,07	17,93	86923	394	35090	37088	133932
		НР - 72%; СП - 8%			2338,12	3,28	51439	72		9921	
20	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	20	3673,64	13,59	73473	272	38968	24678	106003
		НР - 72%; СП - 8%			1711,67	2,05	34233	41		7852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				160396	666	74058	61766	239935
							85672	113	--	17773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160396				
	Материалы		Тенге				74058				
	Всего заработная плата		Тенге					85785			
		Накладные расходы	Тенге				61766				
		Сметная прибыль	Тенге				17773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					85785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				239935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					85785			
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ /АС-33/									
21	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,6325	41652,68	1309,01	26345	828	7645	13144	42649
		НР - 72%; СП - 8%			28255,50	607,95	17872	385		3159	
22	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной40-75 мм, III сорта**	м3	0,6325	25051,00	--	15845	--	15845	--	17113
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	м2	23	2823,60	19,30	64943	444	53429	8127	78916
		НР - 72%; СП - 8%			481,32	9,46	11070	218		5846	
24	С121-070203-0303 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	0,115	45767,00	--	5263	--	5263	--	5684
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
25	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	0,7475	8567,28	52,54	6404	39	4464	1381	8408
		НР - 72%; СП - 8%			2542,51	23,16	1901	17		623	
26	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных решеток**	м2	23,92	967,27	3,03	23137	73	4888	13112	39149
		НР - 72%; СП - 8%			759,85	1,49	18176	36		2900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**141937**	**1384**	**91534**	**35764**	**191919**
							49019	**656**	--	**14217**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141937**				
	Материалы		Тенге				**70428**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49675**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21108**				
		Накладные расходы	Тенге				**35764**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14217**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**191918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49675**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**191918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49675**			

РАЗДЕЛ 7.КРЫЛЬЦЫ И КОЗЫРЬКИ

Крыльцо Кр-1 /АС-36/

27	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,2	24583,88	1262,56	29501	1515	21945	4746	36987
		НР - 72%; СП - 8%			5033,94	459,48	6041	551		2740	
28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0167	17770,46	1757,78	297	30	--	201	538
		НР - 72%; СП - 8%			15981,32	757,53	267	13		40	
29	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0167	308407,00	--	5150	--	5150	--	5562
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
30	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	4	5366,83	166,71	21467	667	15849	3783	27270
		НР - 72%; СП - 8%			1237,72	75,83	4951	303		2020	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7	4376,08 3714,50	46,05 38,18	3063 2600	33 27	430	1891 396	5351
32	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	1,1	12963,10 624,73	101,35 42,69	14259 687	112 47	13460	529 1183	15971
33	С121-060208-0705 2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм *СП - 8%*	м	1,1	26998,00 --	-- --	29698 --	-- --	29698	-- 2376	32074
34	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки *СП - 8%*	шт.	8	500,00 --	-- --	4000 --	-- --	4000	-- 320	4320
		Пандус Пн-1 /АС-36/									
35	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,3	19826,86 1261,63	1500,59 343,83	25775 1640	1951 447	22184	1503 2182	29460
36	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,02419	17770,46 15981,32	1757,78 757,53	430 387	42 18	1	292 58	779
37	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02419	308407,00 --	-- --	7460 --	-- --	7460	-- 597	8057
38	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,6	5366,83 1237,72	166,71 75,83	24687 5694	767 349	18226	4350 2323	31361
39	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	4376,08 3714,50	46,05 38,18	3501 2972	37 31	492	2162 453	6116
40	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	7,5	12963,10 624,73	101,35 42,69	97223 4685	760 320	91778	3604 8066	108893
41	С121-060208-0705 2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм *СП - 8%*	м	7,5	26998,00 --	-- --	202485 --	-- --	202485	-- 16199	218684
42	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки *СП - 8%*	шт.	34	500,00 --	-- --	17000 --	-- --	17000	-- 1360	18360
		Стойка Ст-1 /2шт/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,05272	30240,88 13591,16	14437,76 4074,51	1594 717	761 215	116	671 181	2446
44	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0464	553075,00 --	-- --	25663 --	-- --	25663	-- 2053	27716
45	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,00632	497846,00 --	-- --	3146 --	-- --	3146	-- 252	3398
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1,52888	168,02 60,84	4,30 0,68	257 93	7 1	157	68 26	351
		Стойка Ст-2 /2шт/									
47	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,04972	30240,88 13591,16	14437,76 4074,51	1504 676	718 203	110	632 171	2307
48	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0434	553075,00 --	-- --	24003 --	-- --	24003	-- 1920	25923
49	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,00632	497846,00 --	-- --	3146 --	-- --	3146	-- 252	3398
50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1,44188	168,02 60,84	4,30 0,68	242 88	6 1	148	64 24	330
		Стойка Ст-3 /2шт/									
51	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,05192	30240,88 13591,16	14437,76 4074,51	1570 706	750 212	114	660 178	2409
52	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0456	553075,00 --	-- --	25220 --	-- --	25220	-- 2018	27238
53	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя массасборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,00632	497846,00 --	-- --	3146 --	-- --	3146	-- 252	3398

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,50568	168,02	4,30	253	6	155	67	345
		НР - 72%; СП - 8%			60,84	0,68	92	1		26	
		Стойка Ст-4 /2шт/									
55	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,04972	30240,88	14437,76	1504	718	110	632	2307
		НР - 72%; СП - 8%			13591,16	4074,51	676	203		171	
56	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0434	553075,00	--	24003	--	24003	--	25923
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
57	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00632	497846,00	--	3146	--	3146	--	3398
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,44188	168,02	4,30	242	6	148	64	330
		НР - 72%; СП - 8%			60,84	0,68	88	1		24	
59	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /МН-1/. Установка	т	0,0568	739265,20	1660,80	41990	95	37190	3417	49040
		НР - 72%; СП - 8%			82841,40	716,51	4705	41		3633	
		Водосточная труба									
60	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	1665,48	113,61	11991	818	99	8137	21739
		НР - 72%; СП - 8%			1538,10	31,60	11074	228		1610	
61	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7,2	2005,00	--	14436	--	14436	--	15591
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
62	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,24	3245,75	17,68	20254	110	12255	5700	28031
		НР - 72%; СП - 8%			1264,23	4,56	7889	28		2076	
63	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01546	775725,13	8984,65	11993	139	10749	815	13833
		НР - 72%; СП - 8%			71496,88	1739,41	1105	27		1025	
		Каркас козырька									
64	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,1667	63101,64	21673,11	10519	3613	1726	4447	16164
		НР - 72%; СП - 8%			31073,00	5981,33	5180	997		1197	
65	С121-060406-0101 2106-0406-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т	0,1667	556575,00	--	92781	--	92781	--	100203
		СП - 8%			--	--	--	--		7422	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/Фартук	м2 покрытия	12,435	3245,75	17,68	40361	220	24420	11360	55858
		НР - 72%; СП - 8%			1264,23	4,56	15721	57		4138	
67	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	12,5	728,89	209,40	9111	2617	1135	4419	14613
		НР - 72%; СП - 8%			428,71	62,33	5359	779		1082	
68	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,5	2682,00	--	33525	--	33525	--	36207
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
		Каркас парапета									
69	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,32508	63101,64	21673,11	20513	7045	3367	8673	31521
		НР - 72%; СП - 8%			31073,00	5981,33	10101	1944		2335	
70	С121-060406-0101 2106-0406-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т	0,32508	556575,00	--	180931	--	180931	--	195406
		СП - 8%			--	--	--	--		14475	
		Крыльцо Кр-2 /АС-39/									
71	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	24583,88	1262,56	34417	1767	25602	5537	43151
		НР - 72%; СП - 8%			5033,94	459,48	7048	643		3196	
72	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01756	17770,46	1757,78	312	31	--	212	566
		НР - 72%; СП - 8%			15981,32	757,53	281	13		42	
73	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01756	308407,00	--	5416	--	5416	--	5849
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
74	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,7	5366,83	166,71	35958	1117	26548	6337	45678
		НР - 72%; СП - 8%			1237,72	75,83	8293	508		3384	
75	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	4376,08	46,05	2188	23	308	1351	3822
		НР - 72%; СП - 8%			3714,50	38,18	1857	19		283	
76	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,85	12963,10	101,35	11019	86	10402	408	12342
		НР - 72%; СП - 8%			624,73	42,69	531	36		914	
77	С121-060208-0705 2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	0,85	26998,00	--	22948	--	22948	--	24784
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
78	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	8	500,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		Стойка Ст-1,2 /4шт/									
79	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,09944	30240,88	14437,76	3007	1436	219	1265	4614
		НР - 72%; СП - 8%			13591,16	4074,51	1352	405		342	
80	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0868	553075,00	--	48007	--	48007	--	51848
		СП - 8%			--	--	--	--		3841	
81	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01264	497846,00	--	6293	--	6293	--	6796
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,88376	168,02	4,30	485	12	298	128	662
		НР - 72%; СП - 8%			60,84	0,68	175	2		49	
83	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /МН-1/. Установка	т	0,0568	739265,20	1660,80	41990	95	37190	3417	49040
		НР - 72%; СП - 8%			82841,40	716,51	4705	41		3633	
		Водосточная труба									
84	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	1665,48	113,61	11991	818	99	8137	21739
		НР - 72%; СП - 8%			1538,10	31,60	11074	228		1610	
85	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7,2	2005,00	--	14436	--	14436	--	15591
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
86	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,36	3245,75	17,68	10906	59	6599	3069	15093
		НР - 72%; СП - 8%			1264,23	4,56	4248	15		1118	
87	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01384	775725,13	8984,65	10736	124	9622	730	12383
		НР - 72%; СП - 8%			71496,88	1739,41	990	24		917	
		Каркас козырька									
88	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,2101	63101,64	21673,11	13258	4554	2176	5605	20372
		НР - 72%; СП - 8%			31073,00	5981,33	6528	1257		1509	
89	С121-060406-0101 2106-0406-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т	0,2101	556575,00	--	116936	--	116936	--	126291
		СП - 8%			--	--	--	--		9355	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/Фартук**	м2 покрытия	4,48	3245,75	17,68	14541	79	8798	4093	20124
		НР - 72%; СП - 8%			1264,23	4,56	5664	20		1491	
91	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	9	728,89	209,40	6560	1885	817	3182	10521
		НР - 72%; СП - 8%			428,71	62,33	3858	561		779	
92	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	9	2682,00	--	24138	--	24138	--	26069
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
		Каркас парапета									
93	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,16273	63101,64	21673,11	10269	3527	1685	4341	15779
		НР - 72%; СП - 8%			31073,00	5981,33	5057	973		1169	
94	С121-060406-0101 2106-0406-0101 РСНБ РК 2015	**Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг**	т	0,16273	556575,00	--	90571	--	90571	--	97817
		СП - 8%			--	--	--	--		7246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1633422	39156	1438411	120699	1894457
							155855	11789	--	140331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626890				
	Материалы		Тенге				395156				
	Всего заработная плата		Тенге					119685			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104561				
		Накладные расходы	Тенге				86172				
		Сметная прибыль	Тенге				57045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				770107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					119685			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1006532				
	Материалы		Тенге				11577				
	Всего заработная плата		Тенге					47959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				927123				
		Накладные расходы	Тенге				34527				
		Сметная прибыль	Тенге				83286				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1124345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					47959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1894452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					167644			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				5181297	118661	3064879	1474086	7187824
			ОТДЕЛ 2.Водопровод и Канализацию								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
95	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	36	1441,51	16,64	51894	599	422	36631	95608
		НР - 72%; СП - 8%			1413,15	0,10	50873	4		7082	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
96	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,64	173,00	--	6166	--	6166	--	6659
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
97	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1556,31	20,02	46689	601	326	32952	86013
		НР - 72%; СП - 8%			1525,41	0,16	45762	5		6371	
98	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	29,7	278,00	--	8257	--	8257	--	8918
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
99	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	87,51	1,30	5776	86	36	4071	10635
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	5654	--		788	
100	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,066	60194,20	--	3973	--	129	2768	7280
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	--	3844	--		539	
101	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	15	8,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
102	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	15	10,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
103	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	58	630,98	68,72	36597	3986	15429	13782	54409
		НР - 72%; СП - 8%			296,24	33,78	17182	1959		4030	
104	С121-110404-1405 2111-0404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	63,8	322,00	--	20544	--	20544	--	22187
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
		Фитинги									
105	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	5	12,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
106	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	10	18,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
107	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	3	17,00	--	51	--	51	--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
108	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	20	15,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
109	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
110	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	10	26,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
111	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	2	46,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		Арматура для трубопроводов									
112	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1163,00	--	12793	--	12793	--	13816
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
113	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
114	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	978,10	0,15	3912	1	128	2724	7166
		НР - 72%; СП - 8%			945,70	--	3783	--		531	
115	С123-030102-3333 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8703,00	--	34812	--	34812	--	37597
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
116	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	15	161,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
117	С123-020401-0804 2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	2	182,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
118	С123-020401-4303 2302-0401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	9	1192,00	--	10728	--	10728	--	11586
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
		РАЗДЕЛ 8.Трубопроводы горячей воды (Т3,Т4)									
119	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1441,51	16,64	21623	249	177	15263	39837
		НР - 72%; СП - 8%			1413,15	0,10	21197	1		2951	
120	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	14,85	437,00	--	6489	--	6489	--	7008
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
121	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1556,31	20,02	7782	100	55	5492	14336
		НР - 72%; СП - 8%			1525,41	0,16	7627	1		1062	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4,95	635,00	--	3143	--	3143	--	3394
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
123	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	87,51	1,30	1750	26	11	1234	3222
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	1713	--		239	
124	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	60194,20	--	1204	--	39	839	2206
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	--	1165	--		163	
125	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	10	8,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
126	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	4	10,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
127	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	11	630,98	68,72	6941	756	2926	2614	10319
		НР - 72%; СП - 8%			296,24	33,78	3259	372		764	
128	С121-110404-1405 2111-0404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	322,00	--	3896	--	3896	--	4208
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
		Фитинги									
129	С123-020501-0403 2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	1068,00	--	3204	--	3204	--	3460
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
130	С123-020501-0405 2302-0501-0405 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 26x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	1621,00	--	3242	--	3242	--	3501
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
131	С123-020502-0207 2302-0502-0207 РСНБ РК 2015	Переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	1173,00	--	3519	--	3519	--	3801
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
132	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	1748,00	--	3496	--	3496	--	3776
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
133	С123-020501-0503 2302-0501-0503 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	2429,00	--	4858	--	4858	--	5247
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
134	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	2320,00	--	13920	--	13920	--	15034
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
135	С123-020501-1103 2302-0501-1103 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 25x20x25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	2	3464,00	--	6928	--	6928	--	7482
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		Арматура для трубопроводов									
136	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	1163,00	--	11630	--	11630	--	12560
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
137	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
138	С123-040902-2201 2304-0902-2201 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые стальные для воды стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	5274,00	--	21096	--	21096	--	22784
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				127047	1131	206981	118370	533316
							34961	374	--	39502	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12041				
	Материалы		Тенге				2965				
	Всего заработная плата		Тенге					4796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3896				
		Накладные расходы	Тенге				3453				
		Сметная прибыль	Тенге				1239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4796			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				115006				
	Материалы		Тенге				241				
	Всего заработная плата		Тенге					30539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83851				
		Накладные расходы	Тенге				21989				
		Сметная прибыль	Тенге				10959				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				147954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					30539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				164687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					35335			
		РАЗДЕЛ 9.Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
139	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	29	823,65	1,39	23886	40	68	17130	44297
		НР - 72%; СП - 8%			819,94	0,46	23778	13		3281	
140	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	м	28,942	319,00	--	9232	--	9232	--	9971
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
141	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	794,85	3,38	19871	84	131	14171	36766

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			786,24	1,06	19656	26		2723	
142	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	м	24,95	550,00	--	13722	--	13722	--	14820
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
143	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	27	630,98	68,72	17036	1855	7183	6416	25328
		НР - 72%; СП - 8%			296,24	33,78	7998	912		1876	
144	С121-110404-1410 2111-0404-1410 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019**	м	16,5	577,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
145	С121-110404-1517 2111-0404-1517 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019**	м	13,2	1637,00	--	21608	--	21608	--	23337
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
146	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	58	38,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
147	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	50	122,00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
148	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упор бетонный/. Устройство**	м3	0,351	20190,45	1010,05	7087	355	5196	1199	8949
		НР - 72%; СП - 8%			4377,34	367,58	1536	129		663	
		Фасонные части									
149	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	7	247,00	--	1729	--	1729	--	1867
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
150	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	7	81,00	--	567	--	567	--	612
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
151	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	5	300,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
152	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	6	84,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
153	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	7	236,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
154	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	67,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
155	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	466,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
156	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	131,00	--	131	--	131	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
157	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	545,00	--	2725	--	2725	--	2943
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
158	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	155,00	--	775	--	775	--	837
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
159	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	654,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
160	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	714,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
161	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
162	С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	888,00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
163	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	39,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
164	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	111,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
165	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	9	176,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		Приборы									
166	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	2941,56	89,65	11766	359	869	7715	21040
		НР - 72%; СП - 8%			2634,45	44,42	10538	178		1559	
167	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	8814,00	--	35256	--	35256	--	38076
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
168	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	4	9372,00	--	37488	--	37488	--	40487
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
169	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
170	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	1	2503,18	67,66	2503	68	327	1542	4368
		НР - 72%; СП - 8%			2107,56	33,62	2108	34		324	
171	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1	4594,00	--	4594	--	4594	--	4962
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
172	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
173	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	3666,29	178,58	7333	357	1066	4383	12653
		НР - 72%; СП - 8%			2954,82	88,88	5910	178		937	
174	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	2	20731,00	--	41462	--	41462	--	44779
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
175	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	8696,17	34,15	17392	68	16081	919	19776
		НР - 72%; СП - 8%			621,46	16,90	1243	34		1465	
176	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка**	комплект	4	1820,05	221,52	7280	886	1044	4168	12364
		НР - 72%; СП - 8%			1337,49	109,78	5350	439		916	
177	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	4	9972,00	--	39888	--	39888	--	43079
		СП - 8%			--	--	--	--		3191	
178	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	4	10610,74	28,09	42443	112	28929	9688	56302
		НР - 72%; СП - 8%			3350,48	13,51	13402	54		4171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				403727	4184	308024	67331	508742
							91519	1997	--	37684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55251				
	Материалы		Тенге				12379				
	Всего заработная плата		Тенге					10575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31128				
		Накладные расходы	Тенге				7615				
		Сметная прибыль	Тенге				5030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67896				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10575			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				348476				
	Материалы		Тенге				48516				
	Всего заработная плата		Тенге					82941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216002				
		Накладные расходы	Тенге				59716				
		Сметная прибыль	Тенге				32654				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				440846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					82941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				508742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					93516			
		РАЗДЕЛ 10.Противопожарный водопровод жилого дома (В2)									
179	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	3	27872,88	119,08	83619	358	79613	2714	93239
		НР - 72%; СП - 8%			1215,90	40,53	3648	122		6907	
180	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	3	966,87	16,52	2901	50	56	2025	5320
		НР - 72%; СП - 8%			931,74	5,94	2795	18		394	
181	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	шт.	3	21129,00	--	63387	--	63387	--	68458
		СП - 8%			--	--	--	--		5071	
182	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТРК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	6	8834,00	--	53004	--	53004	--	57244
		СП - 8%			--	--	--	--		4240	
183	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметромдо 65 мм. Установка**	шт.	9	1501,62	54,98	13515	495	2960	7418	22608
		НР - 72%; СП - 8%			1117,80	27,02	10060	243		1675	
184	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30чббр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	9	11417,00	--	102753	--	102753	--	110973
		СП - 8%			--	--	--	--		8220	
185	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1096,00	--	8768	--	8768	--	9469
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
186	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0072	1037550,09	513822,74	7470	3699	135	3404	11744
		НР - 72%; СП - 8%			505010,50	151716,34	3636	1092		870	
187	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	6	742,00	--	4452	--	4452	--	4808

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
188	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	**470,00**	**--**	**1880**	**--**	**1880**	**--**	**2030**
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Трубопроводы									
189	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**3057,04**	**36,51**	**122282**	**1460**	**97423**	**17279**	**150726**
		НР - 72%; СП - 8%			**584,98**	**15,00**	**23399**	**600**		**11165**	
190	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**40**	**87,51**	**1,30**	**3500**	**52**	**21**	**2467**	**6445**
		НР - 72%; СП - 8%			**85,67**	**--**	**3427**	**--**		**477**	
191	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2**	**537,00**	**--**	**1074**	**--**	**1074**	**--**	**1160**
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
192	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раз**	**м2**	**6**	**231,92**	**4,87**	**1392**	**29**	**820**	**393**	**1928**
		НР - 72%; СП - 8%			**90,50**	**0,54**	**543**	**3**		**143**	
193	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	**м2**	**6**	**236,42**	**2,00**	**1419**	**12**	**1305**	**75**	**1614**
		НР - 72%; СП - 8%			**17,02**	**0,41**	**102**	**2**		**120**	
194	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**40**	**630,98**	**68,72**	**25239**	**2749**	**10640**	**9505**	**37523**
		НР - 72%; СП - 8%			**296,24**	**33,78**	**11850**	**1351**		**2780**	
195	С121-110404-1413 2111-0404-1413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019**	**м**	**44**	**776,00**	**--**	**34144**	**--**	**34144**	**--**	**36876**
		СП - 8%			--	--	--	--		2732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**530799**	**8904**	**462435**	**45280**	**622165**
							59460	**3431**	--	**46087**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**116391**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**116391**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9311**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**125702**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69664**				
	Материалы		Тенге				**12899**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18579**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34144**				
		Накладные расходы	Тенге				**13377**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6645**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**89686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18579**			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				344744				
	Материалы		Тенге				180074				
	Всего заработная плата		Тенге					44312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118927				
		Накладные расходы	Тенге				31903				
		Сметная прибыль	Тенге				30131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				406778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					44312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				622166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					62891			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1309970**	**19492**	**977440**	**230981**	**1664223**
		ОТДЕЛ 3.ОВ									
		РАЗДЕЛ 11.Отопление									
196	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**947**	**87,51**	**1,30**	**82872**	**1231**	**512**	**58413**	**152588**
		НР - 72%; СП - 8%			**85,67**	**--**	**81129**	**--**		**11303**	
197	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,947**	**60194,20**	**--**	**57004**	**--**	**1845**	**39715**	**104456**
		НР - 72%; СП - 8%			**58246,50**	**--**	**55159**	**--**		**7737**	
198	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**20**	**707,30**	**16,55**	**14146**	**331**	**--**	**10028**	**26108**
		НР - 72%; СП - 8%			**690,75**	**5,65**	**13815**	**113**		**1934**	
199	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**32**	**288,92**	**--**	**9245**	**--**	**3486**	**4146**	**14463**
		НР - 72%; СП - 8%			**179,96**	**--**	**5759**	**--**		**1071**	
200	**Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**32**	**283,51**	**0,55**	**9072**	**18**	**287**	**6319**	**16622**
		НР - 72%; СП - 8%			**273,98**	**0,27**	**8767**	**9**		**1231**	
201	**Е11-180201-0104 1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка**	**водоподогреватель**	**2**	**76717,60**	**4991,30**	**153435**	**9982**	**78886**	**49291**	**218944**
		НР - 72%; СП - 8%			**32283,50**	**1946,15**	**64567**	**3892**		**16218**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**325774**	**11562**	**85016**	**167912**	**533181**
							229196	**4014**	**--**	**39494**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57004				
	Материалы		Тенге				1844				
	Всего заработная плата		Тенге					55159			
		Накладные расходы	Тенге				39715				
		Сметная прибыль	Тенге				7737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					55159			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				268770				
	Материалы		Тенге				83171				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					178051			
	Сдача и испытание		Тенге				2751				
		Накладные расходы	Тенге				128197				
		Сметная прибыль	Тенге				31757				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				428724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					178051			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				533180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					233210			
		РАЗДЕЛ 12.Вентиляция									
		Система П-3									
202	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	61773,21	3212,70	61773	3213	5339	38977	108810
		НР - 72%; СП - 8%			53220,72	913,95	53221	914		8060	
		Узел ввода									
203	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	10	2515,11	--	25151	--	21970	2291	29637
		НР - 72%; СП - 8%			318,15	--	3181	--		2195	
204	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	5	477,41	--	2387	--	297	1505	4203
		НР - 72%; СП - 8%			417,96	--	2090	--		311	
205	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	2	1812,71	319,75	3625	640	44	2269	6365
		НР - 72%; СП - 8%			1470,28	105,36	2941	211		472	
206	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	4046,10	295,32	8092	591	1043	4736	13854
		НР - 72%; СП - 8%			3229,20	59,83	6458	120		1026	
207	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2222,86	99,24	8891	397	1191	5297	15323
		НР - 72%; СП - 8%			1825,74	13,51	7303	54		1135	
208	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2452,46	301,39	4905	602	135	3198	8751
		НР - 72%; СП - 8%			2083,81	137,17	4168	274		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				114824	5443	30019	58273	186943
							79362	1573	--	13847	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114824				
	Материалы		Тенге				30022				
	Всего заработная плата		Тенге					80935			
	Сдача и испытание		Тенге				3084				
		Накладные расходы	Тенге				58273				
		Сметная прибыль	Тенге				13847				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				186944				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					80935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				186944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					80935			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**440598**	**17005**	**115035**	**226185**	**720124**
		ОТДЕЛ 4.Электрооборудование и электроосвещение									
		ВРУ-1									
209	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4265,76**	**1360,88**	**4266**	**1361**	**97**	**2401**	**7200**
		НР - 72%; СП - 8%			**2808,00**	**526,89**	**2808**	**527**		**533**	
210	**С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Щит автоматического переключение резерва, ЩАП 43 50А УХЛ5 IP54**	**шт.**	**1**	**54796,00**	**--**	**54796**	**--**	**54796**	**--**	**59180**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4384**	
		ВРУ-2									
211	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4265,76**	**1360,88**	**4266**	**1361**	**97**	**2401**	**7200**
		НР - 72%; СП - 8%			**2808,00**	**526,89**	**2808**	**527**		**533**	
212	**С123-070201-0417 2307-0201-0417 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**9994,00**	**--**	**9994**	**--**	**9994**	**--**	**10794**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**800**	
213	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**4955,39**	**113,90**	**29732**	**684**	**13076**	**11642**	**44683**
		НР - 72%; СП - 8%			**2662,00**	**32,81**	**15972**	**197**		**3310**	
214	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**1**	**2701,85**	**27,25**	**2702**	**27**	**1344**	**958**	**3953**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,00**	**--**	**1331**	**--**		**293**	
215	**С123-070204-0930 2307-0204-0930 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**7513,00**	**--**	**7513**	**--**	**7513**	**--**	**8114**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**601**	
216	**С123-070204-0928 2307-0204-0928 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5**	**7241,00**	**--**	**36205**	**--**	**36205**	**--**	**39101**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2896**	
217	**С123-070204-0903 2307-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**2437,00**	**--**	**2437**	**--**	**2437**	**--**	**2632**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**195**	
218	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1328,35**	**81,25**	**1328**	**81**	**26**	**903**	**2410**
		НР - 72%; СП - 8%			**1221,48**	**32,81**	**1221**	**33**		**179**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
219	С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25818,00	--	25818	--	25818	--	27883
		СП - 8%			--	--	--	--		2065	
		ЩО-1									
220	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
221	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
222	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	2701,85	27,25	29720	300	14779	10542	43482
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	14641	--		3221	
223	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
224	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	473,00	--	2838	--	2838	--	3065
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
225	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
		ЩАО-1									
226	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
227	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
228	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2701,85	27,25	10807	109	5374	3833	15812
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	5324	--		1171	
229	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
230	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		ЩО-2									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
231	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
232	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
233	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	6655	--		1464	
234	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
235	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
236	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		ЩВ-1									
237	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
238	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
239	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	8	2701,85	27,25	21615	218	10749	7667	31624
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	10648	--		2343	
240	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
241	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	1460,00	--	2920	--	2920	--	3154
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
242	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
243	С123-070208-0133 2307-0208-0133 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	1	4538,00	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%			--	--	--	--		363	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
244	С123-070208-0204 2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	9013,00	--	9013	--	9013	--	9734
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
245	ТОО "Электрокомплект " стр.102	Симисторный регулятор ~220В., 1А. СРМ/1А	шт	3	16392,86	--	49179	--	49179	--	53113
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
246	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	97	2838,04	23,27	275290	2257	129700	103887	409511
		НР - 72%; СП - 8%			1477,66	9,84	143333	954		30334	
247	С123-070102-1338 2307-0102-1338 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/R-4x18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	97	8692,00	--	843124	--	843124	--	910574
		СП - 8%			--	--	--	--		67450	
248	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	21	2413,18	15,52	50677	326	28079	16135	72157
		НР - 72%; СП - 8%			1060,55	6,56	22272	138		5345	
249	С123-070102-1323 2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.	20	15305,00	--	306100	--	306100	--	330588
		СП - 8%			--	--	--	--		24488	
250	С123-070102-1341 2307-0102-1341 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/R-2x36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	1	8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
251	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	560,59	3,88	2242	16	273	1411	3945
		НР - 72%; СП - 8%			488,28	1,64	1953	7		292	
252	С123-070101-2601 2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	11454,00	--	45816	--	45816	--	49481
		СП - 8%			--	--	--	--		3665	
253	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	14	701,29	16,42	9818	230	92	6904	18059
		НР - 72%; СП - 8%			678,32	6,56	9496	92		1338	
254	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники аварийного освещения,модели URAN 6521-8/EFS70, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	7	22228,00	--	155596	--	155596	--	168044
		СП - 8%			--	--	--	--		12448	
255	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1949,00	--	13643	--	13643	--	14734
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
256	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	388	226,00	--	87688	--	87688	--	94703
		СП - 8%			--	--	--	--		7015	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
257	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36-80 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	46	373,00	--	17158	--	17158	--	18531
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
258	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1815,37	80,13	3631	161	234	2377	6489
		НР - 72%; СП - 8%			1617,92	32,81	3236	66		481	
259	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
260	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
261	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ЛОН-60	шт.	2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
262	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	73	228,32	0,19	16667	14	2468	10218	29035
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	14185	7		2151	
263	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,24	285,00	--	3488	--	3488	--	3767
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
264	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012шт.	шт.	16,32	303,00	--	4945	--	4945	--	5341
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
265	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	45,9	393,00	--	18039	--	18039	--	19482
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
266	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	184,37	0,19	369	--	20	251	670
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	349	--		50	
267	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	235,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2280980	12725	2000791	195926	2675054
							267464	4656	--	198152	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1922286				
	Материалы		Тенге				52650				
	Всего заработная плата		Тенге					76032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1787277				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				54743				
		Сметная прибыль	Тенге				158161				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2135190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					76032			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				358694				
	Материалы		Тенге				160868				
	Всего заработная плата		Тенге					196088			
		Накладные расходы	Тенге				141183				
		Сметная прибыль	Тенге				39991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				539868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					196088			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2675058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					272120			
		ОТДЕЛ 5.ПС									
		РАЗДЕЛ 13.Пожарная сигнализация									
268	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	8	2452,61	0,24	19621	2	525	13748	36038
		НР - 72%; СП - 8%			2386,80	--	19094	--		2670	
269	С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1	24241,00	--	24241	--	24241	--	26180
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
270	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	2702,00	--	2702	--	--	1945	5019
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	2702	--		372	
271	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
272	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	шт.	1	9371,00	--	9371	--	9371	--	10121
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
273	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	1390,69	0,90	2781	2	77	1945	5105
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	--	2702	--		378	
274	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3**	шт.	2	613,00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
275	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтажоборудования**	шт.	38	2772,13	2,40	105341	91	2574	73927	193609
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	102676	--		14341	
276	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	38	1502,00	--	57076	--	57076	--	61642

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4566	
277	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтажоборудования**	шт.	4	2772,13	2,40	11089	10	271	7782	20380
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	10808	--		1510	
278	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10**	шт.	4	1064,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
279	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования**	шт.	10	15298,87	1,95	152989	20	1499	109058	283011
		НР - 72%; СП - 8%			15147,00	--	151470	--		20964	
280	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010**	шт.	10	1201,00	--	12010	--	12010	--	12971
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
281	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава**	м	395	84,84	0,81	33512	320	7339	18708	56397
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	25853	130		4178	
282	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,325	23748,00	--	7718	--	7718	--	8335
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
283	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	177812,00	--	12447	--	12447	--	13443
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
284	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам иколоннам с креплением скобами**	м	70	359,95	15,39	25196	1078	3959	14696	43084
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	20159	253		3191	
285	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	70	71,00	--	4970	--	4970	--	5368
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
286	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	325	235,68	2,29	76596	744	5386	50762	137546
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	70466	36		10189	
287	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	325	46,00	--	14950	--	14950	--	16146
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
288	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 195 УХЛ3**	шт.	5	42,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
289	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм.	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	1	699,42	--	699	--	11	496	1290
		НР - 72%; СП - 8%			688,50	--	688	--		96	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
290	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				581373	2267	2173279	488993	
							406618	419	--	268108	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				576403				
	Материалы		Тенге				21643				
	Всего заработная плата		Тенге					407037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145877				
		Накладные расходы	Тенге				293067				
		Сметная прибыль	Тенге				69558				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				939028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					407037			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4970				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4970				
		Сметная прибыль	Тенге				398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				944396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					407037			

РАЗДЕЛ 14.Видеонаблюдение

291	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	5	4243,06	5,77	21215	29	--	15254	39387
		НР - 72%; СП - 8%			4237,29	--	21186	--		2918	
292	С123-080501-2144 2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели DS-T203P, типа EverFocus**	шт.	5	14183,00	--	70915	--	70915	--	76588
		СП - 8%			--	--	--	--		5673	
293	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	2	4946,11	10,54	9892	21	--	7107	18359
		НР - 72%; СП - 8%			4935,57	--	9871	--		1360	
294	С123-080501-2149 2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели DS-T200P, типа EverFocus**	шт.	2	10341,00	--	20682	--	20682	--	22337
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
295	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	1570,84	439,84	1571	440	--	970	2744
		НР - 72%; СП - 8%			1131,00	216,16	1131	216		203	
296	С123-080502-0420 2308-0502-0420 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 8-канальный модели DS-H308Q, типа EverFocus**	шт.	1	46091,00	--	46091	--	46091	--	49778
		СП - 8%			--	--	--	--		3687	
297	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
298	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ**	шт.	2	27102,00	--	54204	--	54204	--	58540

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
299	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	17925,15	2008,16	17925	2008	1382	10893	31124
		НР - 72%; СП - 8%			14535,00	594,44	14535	594		2305	
300	С123-080505-0509 2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood**	шт.	1	9878,00	--	9878	--	9878	--	10668
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
301	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава**	м	159	84,84	0,81	13490	128	2955	7530	22702
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	10407	52		1682	
302	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1PVC CAT5E /Кабель для видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,75 мм2/**	км	0,159	88017,00	--	13995	--	13995	--	15115
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
303	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	159	235,68	2,29	37473	364	2635	24834	67292
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	34474	17		4985	
304	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм**	м	159	62,00	--	9858	--	9858	--	10647
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				393073	2990	298479	66588	496436
							91604	879	--	36774	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				393073				
	Материалы		Тенге				6971				
	Всего заработная плата		Тенге					92483			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291507				
		Накладные расходы	Тенге				66588				
		Сметная прибыль	Тенге				36774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				496435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					92483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				496435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					92483			

РАЗДЕЛ 15.Оборудование поставляемое подрядчиком

305	Прайс-лист	**Стол офисный; Габариты,мм: 1400x700x750**	шт	1	16785,71	--	16786	--		--	16786
					--	--	--	--	16786	--	
306	Прайс-лист	**Кресло руководителя**	шт	1	34000,00	--	34000	--		--	34000
					--	--	--	--	34000	--	
307	Прайс-лист	**Стол приставной, габ. 1200x700x750**	шт	1	58928,57	--	58929	--		--	58929
					--	--	--	--	58929	--	
308	Прайс-лист	**Стул полумягкий; габариты,мм:400x450x700**	шт	8	5357,14	--	42857	--		--	42857
					--	--	--	--	42857	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
309	Прайс-лист	Стул офисный; габ.,мм: 450x500x700	шт	9	5357,14	--	48214	--		--	48214
					--	--	--	--	48214	--	
310	Прайс-лист	Стол письменный однотумбовый; Габариты, мм:1200x600x750	шт	7	16785,71	--	117500	--		--	117500
					--	--	--	--	117500	--	
311	Прайс-лист	Шкаф для одежды; габ.мм:1000x600x2000	шт	2	30803,57	--	61607	--		--	61607
					--	--	--	--	61607	--	
312	Прайс-лист	Шкаф для документов и файлов; Габариты,мм:600x400x2000	шт	3	37928,57	--	113786	--		--	113786
					--	--	--	--	113786	--	
313	Прайс-лист	Шкаф секционный для одежды и обуви; габ.мм, 457x457x1950	шт	56	22901,79	--	1282500	--		--	1282500
					--	--	--	--	1282500	--	
314	Прайс-лист	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря; габ.,мм: 1250x350x1900(h)	шт	5	48214,29	--	241071	--		--	241071
					--	--	--	--	241071	--	
315	Прайс-лист	Скамейка для раздевалок и гардеробных без спинки; габ. мм: 1200x320x400 (h)	шт	16	18169,64	--	290714	--		--	290714
					--	--	--	--	290714	--	
316	Прайс-лист	Корзина для мечей; габ.мм 800x800x1000(h)	шт	1	5357,14	--	5357	--		--	5357
					--	--	--	--	5357	--	
317	Прайс-лист	Щиты баскетбольные тренировочные; Габариты.мм:1200x800	шт	2	111607,14	--	223214	--		--	223214
					--	--	--	--	223214	--	
318	Прайс-лист	Стенка гимнастическая(шведская)	шт	4	32857,14	--	131429	--		--	131429
					--	--	--	--	131429	--	
319	Прайс-лист	Волейбольная сетка	компл	1	35678,57	--	35679	--		--	35679
					--	--	--	--	35679	--	
320	Прайс-лист	Скамейка гимнастическая 2м	шт	8	18169,64	--	145357	--		--	145357
					--	--	--	--	145357	--	
321	Прайс-лист	Подвес для боксерской груши	шт	1	7680,36	--	7680	--		--	7680
					--	--	--	--	7680	--	
322	Прайс-лист	Подвес для боксерской груши (угловой)	шт	1	10915,14	--	10915	--		--	10915
					--	--	--	--	10915	--	
323	Прайс-лист	Груша боксерская (кожа) резиновая крошка мешок (груша)-10кг	шт	1	22227,86	--	22228	--		--	22228
					--	--	--	--	22228	--	
324	Прайс-лист	Груша боксерская (кожа) резиновая крошка мешок (груша)-5кг	шт	1	15360,71	--	15361	--		--	15361
					--	--	--	--	15361	--	
325	Прайс-лист	Манекен борцовский	шт	6	23482,14	--	140893	--		--	140893
					--	--	--	--	140893	--	
326	Прайс-лист	Лапа боксерская	компл	8	8035,71	--	64286	--		--	64286
					--	--	--	--	64286	--	
327	Прайс-лист	Будо-маты из материла EVA габ. 1,0x1,0x0.25м	шт	60	8583,93	--	515036	--		--	515036

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	515036	--	
328	Прайс-лист	Маты-татами для дзюдо габ. 1,0х1,0м зоны борьби 9х9м зона безопасности 1м ORDASPORT	шт	68	12198,21	--	829478	--		--	829478
					--	--	--	--	829478	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4454877	--	--	--	4454877
							--	--	4454877	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				4454877				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4454877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4454877				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				5429323	5257	470967	359655	5895706
							498222	1298	4454877	106730	
	Стоимость оборудования		Тенге				4454877				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4454877				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				969476				
	Материалы		Тенге				28614				
	Всего заработная плата		Тенге					499520			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437384				
		Накладные расходы	Тенге				359655				
		Сметная прибыль	Тенге				106332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1435463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					499520			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4970				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4970				
		Сметная прибыль	Тенге				398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5368				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				5895708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					499520			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18577489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3385039				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173140			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6629126		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4454877		
		- Накладные расходы	Тенге							2486833	
		- Сметная прибыль	Тенге							1013928	
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге								18 577 489
		Стоимость оборудования:	Тенге								4 454 877
		СМР									14 122 612
		Временные здания и сооружнеия 2,32%	Тенге	0,0232							327 645
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								18 905 134
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге	0,007							101 152
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								19 006 285
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								291 028
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								19 297 313

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								20 262 874
		Понижающий коэф К=0,95		95%							19 249 730
		НДС на 2021 год 12%	Тенге								2 309 968
		Всего по сметному расчету	Тенге								21 559 697,78

Авторский надзор:
Директор ТОО "НПТЦ.САМИ"
_____ Сирнебаев Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СервисЦентр-2007" _____ Жандабаев Б.

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО "НПТЦ.САМИ"
_____ Жанаев А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Бак-Ерке строй" _____ Бекбауов М.К .
Инженер эксперт
_____ Бухарбаев А.Е.