Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куандык и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 2**

Договор №65 от 18.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 2

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м2**	**41,05**		**870,91**	**4,84**	**35750,86**	**198,68**	**13629,02**	**15863,30**	**55743,29**
						534,06	**2,66**	**21923,16**	**109,19**		**4129,13**	
2	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м2**	**331,2**		**801,31**	**4,84**	**265393,87**	**1603,01**	**108795,88**	**112230,70**	**407834,53**
						467,98	**2,66**	**154994,98**	**880,99**		**30209,97**	
3	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м2**	**88,26**		**151,38**	**3,54**	**13360,80**	**312,45**	**--**	**9523,18**	**24714,70**
		Состав работ:				**147,84**	**2,02**	**13048,36**	**178,29**		**1830,72**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
4	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**									
		НР - 72%, СП - 8%	м	74	48,93 48,93	-- --	3620,82 3620,82	-- --	--	2606,99 498,22	6726,04
5	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**									
		НР - 80%, СП - 8%	м2	15,46	1441,92 1434,23	7,69 3,71	22292,11 22173,23	118,89 57,36	--	17784,47 3206,13	43282,70
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка									
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
		НР - 84%, СП - 8%	м2	50,73	296,20 296,20	-- --	15026,23 15026,23	-- --	--	12622,03 2211,86	29860,12
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки									
7	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 облицовки	27,8	1049,11 982,99	66,12 35,82	29165,26 27327,12	1838,14 995,80	--	20392,50 3964,62	53522,38
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**384609,95**	**4071,17**	**122424,90**	**191023,16**	**621683,76**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**258113,90**	**2221,63**	--	**46050,65**	
	Материалы		Тенге				**384609,95**				
	Всего заработная плата		Тенге				**122424,90**				
		Накладные расходы	Тенге					**260335,53**			
		Сметная прибыль	Тенге				**191023,17**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46050,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**621683,77**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**171,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**260335,53**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**621683,77**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**171,07**
								260335,53			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж АС

отделка помещений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**									
		НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство двухслойного покрытия 3. Шлифовка поверхности 4. Просеивание песка 5. Приготовление полимерцементного состава	**м2 покрытия**	88,26	3550,24 1766,79	585,09 520,79	313344,18 155936,89	51640,05 45964,93	105767,24	189787,70 40250,55	543382,43
9	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**									
		НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	**м2 покрытия**	88,26	19570,01 645,75	28,09 15,22	1727249,08 56993,90	2479,23 1343,32	1667776,00	54836,98 142566,89	1924652,94
10	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**									
		НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек	**м плинтусов**	74	315,22 119,48	2,72 1,21	23326,28 8841,52	201,28 89,54	14283,48	8395,20 2537,72	34259,19
11	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**									
		НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка	**м2**	15,46	7415,67 1792,79	9,62 4,63	114646,26 27716,53	148,73 71,58	86781,00	22230,49 10950,14	147826,89
12	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	50,73	1012,07	5,48	51342,31	278,00	13779,28	29914,47	87757,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			734,97	2,13	37285,03	108,05		6500,54	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
13	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	27,8	4648,44	19,30	129226,63	536,54	58073,36	56706,00	200807,24
		НР - 80%, СП - 8%			2540,17	9,56	70616,73	265,77		14874,61	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
14	**Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	6,2	932,88	0,35	5783,86	2,17	650,45	3695,34	10237,54
		НР - 72%, СП - 8%			827,62	0,19	5131,24	1,18		758,34	
15	**Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	11,62	877,53	0,35	10196,90	4,07	1183,03	6488,65	18020,39
		НР - 72%, СП - 8%			775,37	0,19	9009,80	2,21		1334,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2375115,50	55290,07	1948293,79	372054,82	2966943,94
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371531,64	47846,58	--	219773,63	
	Материалы		Тенге				2375115,50				
	Всего заработная плата		Тенге				1948293,81				
		Накладные расходы	Тенге					419378,22			
		Сметная прибыль	Тенге				372054,83				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				219773,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2966944,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								257,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					419378,22			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2966944,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								257,53
								419378,22			
		Демонтаж		**РАЗДЕЛ 3.ЭО**							
16	**Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	22	247,81	2,18	5451,82	47,96	--	3910,42	10111,22
		НР - 72%, СП - 8%			245,63	1,24	5403,86	27,28		748,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов									
17	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	**Светильники для ламп светодиодных. Демонтаж в помещениях с нормальными условиями среды**									
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	шт.	12	61,64 60,25	1,39 0,68	739,70 723,02	16,68 8,16	--	526,45 101,29	1367,44
18	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам	шт.	24	494,69 337,45	157,24 73,58	11872,61 8098,85	3773,76 1765,92	--	7102,63 1518,02	20493,26
19	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	м	90	125,40 125,13	0,27 0,16	11286,00 11261,70	24,30 14,40	--	8118,79 1552,38	20957,18
		Монтаж									
20	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	шт.	17	3389,99 2025,13	27,73 13,50	57629,83 34427,21	471,41 229,50	22731,21	24952,83 6606,61	89189,27
21	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**									
		СП - 8%	шт.	17	9669,00 --	-- --	164373,00 --	-- --	164373,00	-- 13149,84	177522,84
22	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка штырей	шт.	5	2809,09 1453,47	18,49 9,00	14045,45 7267,35	92,45 45,00	6685,65	5264,89 1544,83	20855,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание									
23	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma**									
		СП - 8%	шт.	3	8382,00 --	-- --	25146,00 --	-- --	25146,00	-- 2011,68	27157,68
24	С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011**									
		СП - 8%	шт.	2	3091,00 --	-- --	6182,00 --	-- --	6182,00	-- 494,56	6676,56
25	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**									
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	шт.	12	742,53 669,46	4,62 2,25	8910,36 8033,52	55,44 27,00	821,40	5803,57 1177,11	15891,05
26	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	шт.	8	4543,00 --	-- --	36344,00 --	-- --	36344,00	-- 2907,52	39251,52
27	С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	шт.	2	1294,00 --	-- --	2588,00 --	-- --	2588,00	-- 207,04	2795,04
28	С1247-102-0120 247-102-0120 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	шт.	2	8295,00 --	-- --	16590,00 --	-- --	16590,00	-- 1327,20	17917,20
29	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стартер для люминесцентных ламп на 220 В ST 111 4-80W**									
		СП - 8%	шт.	76	107,46 --	-- --	8166,96 --	-- --	8166,96	-- 653,36	8820,32
30	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 18 Вт**									
		СП - 8%	шт.	68	291,43 --	-- --	19817,24 --	-- --	19817,24	-- 1585,38	21402,62
31	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 36 Вт**									
		СП - 8%	шт.	8	245,89 --	-- --	1967,12 --	-- --	1967,12	-- 157,37	2124,49
32	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 6 Вт**									
		СП - 8%	шт.	8	229,50 --	-- --	1836,00 --	-- --	1836,00	-- 146,88	1982,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							2150
33	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 7 Вт**									
		СП - 8%	шт.	5	409,82 --	-- --	2049,10 --	-- --	2049,10	-- 163,93	2213,03
34	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 9 Вт**									
		СП - 8%	шт.	5	409,82 --	-- --	2049,10 --	-- --	2049,10	-- 163,93	2213,03
35	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крюк Л249У3**									
		СП - 8%	шт.	28	151,18 --	-- --	4233,04 --	-- --	4233,04	-- 338,64	4571,68
36	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели, розетки. Смена**									
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток	шт.	34	410,42 410,42	-- --	13954,28 13954,28	-- --	--	10047,08 1920,11	25921,47
37	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**									
		СП - 8%	шт.	24	345,00 --	-- --	8280,00 --	-- --	8280,00	-- 662,40	8942,40
38	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**									
		СП - 8%	шт.	10	411,00 --	-- --	4110,00 --	-- --	4110,00	-- 328,80	4438,80
39	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**									
		СП - 8%	шт.	8	829,00 --	-- --	6632,00 --	-- --	6632,00	-- 530,56	7162,56
40	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**									
		СП - 8%	шт.	16	129,00 --	-- --	2064,00 --	-- --	2064,00	-- 165,12	2229,12
41	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**									
		СП - 8%	шт.	34	479,00 --	-- --	16286,00 --	-- --	16286,00	-- 1302,88	17588,88
42	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**									
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей	м	100	493,61 447,38	2,71 0,34	49361,00 44738,00	271,00 34,00	4352,00	32235,84 6527,75	88124,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Прокладка кабелей с креплением									
		4. Установка монтажных коробок									
		5. Ввод концов кабелей									
		6. Прозвон и соединение жил кабелей									
43	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**									
		СП - 8%	км	0,06	301095,00	--	18065,70	--	18065,70	--	19510,96
					--	--	--	--		1445,26	
44	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**									
		СП - 8%	км	0,04	468325,00	--	18733,00	--	18733,00	--	20231,64
					--	--	--	--		1498,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**538763,31**	**4753,00**	**400102,52**	**97962,52**	**687663,89**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**133907,79**	**2151,26**	--	**50938,07**	
		Всего заработная плата	Тенге				**377384,87**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**9864,77**			
		Накладные расходы	Тенге				**365512,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7102,63**				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				**30759,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**415246,51**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**15,83**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9864,77**			
		Материалы	Тенге				**161378,44**				
		Всего заработная плата	Тенге				**34590,26**				
		Накладные расходы	Тенге					**126194,28**			
		Сметная прибыль	Тенге				**90859,87**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20179,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**272417,37**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**78,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**126194,28**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**687663,88**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**94,05**
								136059,05			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы									
45	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**									
		НР - 72%, СП - 8%	т	2,02234	2781,87	--	5625,89	--	--	4050,64	10450,65
		Состав работ:			2781,87	--	5625,89	--		774,12	
		1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м									
		2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости)									
		3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)									
46	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**									
		СП - 8%	т	2,02234	891,00	--	1801,90	--		--	1946,05
					--	--	--	--		144,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							2150
47	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**									
		СП - 8%	т·км	60,6702	51,00	--	3094,18	--		--	3341,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		--	--	--	--		247,53	
		Стоимость общестроительных работ					10521,97	--	--	4050,64	15738,42
		Всего заработная плата	Тенге				5625,89	--	--	1165,81	
		Транспортные расходы	Тенге				10521,97				
		Накладные расходы	Тенге					5625,89			
		Сметная прибыль	Тенге				4896,09				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				4050,64				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1165,80				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				15738,41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								4,33
		Нормативная трудоемкость	Тенге					5625,89			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				15738,41				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4,33
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**					5625,89			
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**								4 292 030
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									51 504
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									4 343 534
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								95 558
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								4 439 092
		НДС 12%	**Тенге**								88 782
		Итого с НДС	**Тенге**								4 527 874
		Итого со скидкой к-0,99135931 с НДС	**Тенге**								543 345
											5 071 219
											5 027 400,00

Заказчик:

Директор ТОО "Tuberia Construction" _____ Бирманов К.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Куандык и К" _____ Жаманашалов Б.Ш.