Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куандык и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 1**

Договор №64 от 18.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 1

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2**	**6,52**		**870,91**	**4,84**	**5678,33**	**31,55**	**2164,71**	**2519,58**	**8853,74**
						534,06	**2,66**	**3482,07**	**17,34**		**655,83**	
2	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2**	**11,6**		**801,31**	**4,84**	**9295,20**	**56,15**	**3810,48**	**3930,79**	**14284,06**
						467,98	**2,66**	**5428,57**	**30,86**		**1058,08**	
3	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**										
		НР - 84%; СП - 8%	**м2**	**124,66**		**296,20**	**--**	**36924,29**	**--**	**--**	**31016,41**	**73375,95**
		Состав работ:				**296,20**	**--**	**36924,29**	**--**		**5435,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Отбивка штукатурки									
4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
		НР - 84%, СП - 8%	м2	380,2	296,20	--	112615,24	--	--	94596,80	223789,00
		Состав работ:			296,20	--	112615,24	--		16576,96	
		1. Отбивка штукатурки									
5	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**									
		НР - 80%, СП - 8%	м2	11,61	1441,92	7,69	16740,71	89,28	--	13355,61	32504,02
		Состав работ:			1434,23	3,71	16651,43	43,07		2407,71	
		1. Разметка потолка									
		2. Крепление подвесов к потолку									
		3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам									
		4. Установка поперечных профилей									
		5. Укладка потолочных плит в каркас потолка									
6	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 облицовки	46	1049,11	66,12	48259,06	3041,52	--	33742,99	88562,21
		Состав работ:			982,99	35,82	45217,54	1647,72		6560,16	
		1. Разборка облицовки из плит и плиток									
		2. Очистка годных плиток от раствора									
		3. Укладка плит в штабели									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				229512,83	3218,50	5975,19	179162,16	441368,99
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220319,14	1738,99	--	32694,00	
	Материалы		Тенге				229512,83				
	Всего заработная плата		Тенге				5975,19				
		Накладные расходы	Тенге					222058,13			
		Сметная прибыль	Тенге				179162,18				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				32694,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				441369,01				
		Сметная заработная плата	Тенге								165,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					222058,13			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				441369,01				
		Сметная заработная плата	Тенге								165,60
								222058,13			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж

		отделка помещений									
7	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**									
		НР - 80%, СП - 8%	м2	11,61	7415,67	9,62	86095,93	111,68	65169,96	16694,44	111013,60
		Состав работ:			1792,79	4,63	20814,29	53,75		8223,23	
		1. Разметка потолка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка									
8	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	124,66	1012,07	5,48	126164,65	683,14	33860,15	73509,51	215648,09
		НР - 80%, СП - 8%			734,97	2,13	91621,36	265,53		15973,93	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
9	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,2	1433,42	21,40	544986,28	8136,28	181051,24	287130,08	898685,67
		НР - 80%, СП - 8%			935,82	8,19	355798,76	3113,84		66569,31	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
10	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	380,2	843,19	5,82	320580,84	2212,77	70447,25	199276,51	561445,93
		НР - 80%, СП - 8%			652,08	3,09	247920,82	1174,82		41588,59	
11	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6	1298,62	77,36	15063,99	897,38	2985,37	9568,24	26602,81
		НР - 80%, СП - 8%			963,90	67,16	11181,24	779,06		1970,58	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
12	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	11,6	353,30	3,08	4098,28	35,72	1385,98	2156,49	6755,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			230,74	1,64	2676,58	19,02		500,38	
13	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	46	4648,44	19,30	213828,24	887,80	96092,62	93830,06	332270,97
		НР - 80%, СП - 8%			2540,17	9,56	116847,82	439,76		24612,66	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
14	Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	10,5	932,88	0,35	9795,24	3,68	1101,55	6258,24	17337,76
		НР - 72%, СП - 8%			827,62	0,19	8690,01	2,00		1284,28	
15	Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	19,27	877,53	0,35	16910,00	6,74	1961,88	10760,43	29884,06
		НР - 72%, СП - 8%			775,37	0,19	14941,38	3,66		2213,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1337523,45	12975,19	454056,00	699184,00	2199644,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				870492,26	5851,44	--	162936,60	
	Материалы		Тенге				1337523,45				
	Всего заработная плата		Тенге				454056,01				
		Накладные расходы	Тенге					876343,70			
		Сметная прибыль	Тенге				699184,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162936,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2199644,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								523,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					876343,70			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2199644,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								523,94
								876343,70			
		РАЗДЕЛ 3.ЭО									
16	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	23	247,81	2,18	5699,63	50,14	--	4088,17	10570,82
		НР - 72%, СП - 8%			245,63	1,24	5649,49	28,52		783,02	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов									
17	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	**Светильники для ламп светодиодных. Демонтаж в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	6	61,64	1,39	369,85	8,34	--	263,23	683,72
		НР - 72%, СП - 8%			60,25	0,68	361,51	4,08		50,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет									
18	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам	шт.	13	494,69 337,45	157,24 73,58	6431,00 4386,88	2044,12 956,54	--	3847,26 822,26	11100,52
19	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	м	90	125,40 125,13	0,27 0,16	11286,00 11261,70	24,30 14,40	--	8118,79 1552,38	20957,18
20	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	шт.	23	3389,99 2025,13	27,73 13,50	77969,77 46577,99	637,79 310,50	30753,99	33759,71 8938,36	120667,84
21	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**									
		СП - 8%	шт.	21	9669,00 --	-- --	203049,00 --	-- --	203049,00	-- 16243,92	219292,92
22	С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011**									
		СП - 8%	шт.	2	3091,00 --	-- --	6182,00 --	-- --	6182,00	-- 494,56	6676,56
23	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**									
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	шт.	6	742,53 669,46	4,62 2,25	4455,18 4016,76	27,72 13,50	410,70	2901,79 588,56	7945,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	шт.	4	4543,00 --	-- --	18172,00 --	-- --	18172,00	-- 1453,76	19625,76
25	С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	шт.	2	1294,00 --	-- --	2588,00 --	-- --	2588,00	-- 207,04	2795,04
26	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стартер для люминесцентных ламп на 220 В ST 111 4-80W**									
		СП - 8%	шт.	86	107,46 --	-- --	9241,56 --	-- --	9241,56	-- 739,32	9980,88
27	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 18 Вт**									
		СП - 8%	шт.	84	291,43 --	-- --	24480,12 --	-- --	24480,12	-- 1958,41	26438,53
28	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 36 Вт**									
		СП - 8%	шт.	2	245,89 --	-- --	491,78 --	-- --	491,78	-- 39,34	531,12
29	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 6 Вт**									
		СП - 8%	шт.	4	229,50 --	-- --	918,00 --	-- --	918,00	-- 73,44	991,44
30	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 7 Вт**									
		СП - 8%	шт.	2	409,82 --	-- --	819,64 --	-- --	819,64	-- 65,57	885,21
31	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крюк Л249У3**									
		СП - 8%	шт.	27	151,18 --	-- --	4081,86 --	-- --	4081,86	-- 326,55	4408,41
32	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели, розетки. Смена**									
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток	шт.	34	410,42 410,42	-- --	13954,28 13954,28	-- --	--	10047,08 1920,11	25921,47
33	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**									
		СП - 8%	шт.	17	345,00 --	-- --	5865,00 --	-- --	5865,00	-- 469,20	6334,20
34	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**									
		СП - 8%	шт.	17	411,00 --	-- --	6987,00 --	-- --	6987,00	-- 558,96	7545,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	шт.	3	829,00	--	2487,00	--	2487,00	--	2685,96
		СП - 8%			--	--	--	--		198,96	
36	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	10	129,00	--	1290,00	--	1290,00	--	1393,20
		СП - 8%			--	--	--	--		103,20	
37	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт.	34	479,00	--	16286,00	--	16286,00	--	17588,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1302,88	
38	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	90	493,61	2,71	44424,90	243,90	3916,80	29012,26	79312,13
		НР - 72%, СП - 8%			447,38	0,34	40264,20	30,60		5874,97	
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей									
39	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,06	301095,00	--	18065,70	--	18065,70	--	19510,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1445,26	
40	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,03	468325,00	--	14049,75	--	14049,75	--	15173,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1123,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				499645,02	3036,31	370135,90	92038,28	639017,97
							126472,81	1358,14	--	47334,66	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				341485,41				
	Всего заработная плата		Тенге					5343,42			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335054,41				
		Накладные расходы	Тенге				3847,26				
		Сметная прибыль	Тенге				27626,61				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				372959,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,58
		Сметная заработная плата	Тенге					5343,42			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				158159,61				
	Материалы		Тенге				35081,49				
	Всего заработная плата		Тенге					122487,53			
		Накладные расходы	Тенге				88191,03				
		Сметная прибыль	Тенге				19708,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266058,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					122487,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				639017,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84,27
		Сметная заработная плата	Тенге					127830,95			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы									
41	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**									
			т	6,52642	2781,87	--	18155,65	--	--	13072,07	33725,94
		НР - 72%, СП - 8%			2781,87	--	18155,65	--		2498,22	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)									
42	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**									
			т	6,52642	891,00	--	5815,04	--		--	6280,24
		СП - 8%			--	--	--	--		465,20	
43	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**									
			т·км	195,7926	51,00	--	9985,42	--		--	10784,25
		СП - 8%			--	--	--	--		798,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				33956,11	--	--	13072,07	50790,43
							18155,65	--	--	3762,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33956,11				
	Всего заработная плата		Тенге					18155,65			
	Транспортные расходы		Тенге				15800,46				
		Накладные расходы	Тенге				13072,07				
		Сметная прибыль	Тенге				3762,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50790,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,99
		Сметная заработная плата	Тенге					18155,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				50790,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,99
		Сметная заработная плата	Тенге					18155,65			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 330 821**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**								**39 970**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**								**3 370 791**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									**74 157**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									**3 444 948**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**68 899**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**3 513 847**
		НДС 12%	**Тенге**								**421 662**
		Итого с НДС	**Тенге**								**3 935 509**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой к-0,9913966 с НДС	**Тенге**									**3 901 650,01**

Заказчик:

Директор ТОО "Tuberia Construction" _____ Бирманов К.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Куандык и К" _____ Жаманашлов Б.Ш.