Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

Основание: договор №42 от 24.04.2018 года

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		42	24.04.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области	14 369 580,80	12 829 982,86					1 539 597,94	14 369 580,80

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Кенжебеков А.Ж. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н.С._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор о государственных закупках работ №42 от 24.04.2018 года

Наименование стройки: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за июль 2018г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ на 2018.	Выполнено с начала года	Выполнено в 2018г. За июль
1	Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области	141 904 000	14 369 580,80	14 369 580,80
2				
3	**ИТОГО:**		14 369 580,80	14 369 580,80

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Нургалиев А.С.

Директор ТОО "Лайгэ" _____ Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор: №42 от 24.04.2018 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4226,1800**		**90,77**	**383612,10**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00888	37,528	765,48	28727,30
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	81,565	1267,10	103351,36
		Итого оплата труда:				**31,25**	**132078,66**
1. 3	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	81,565	4350,93	354884,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	81,565	1267,10	103351,01
		Итого эксплуатация машин:				**83,97**	**354884,80**
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	78058,49
		НР второго уровня	%	3,8		4,15	17543,48
		Накладные расходы	%	--		22,62	95601,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,07	38337,13
		Сметная стоимость:				**122,46**	**517551,19**
2	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**224,0000**		**1520,22**	**340529,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,21793	2992,40	652,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,21793	1087,90	237,09
5. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	24,605	128,75	3167,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	2,446	1290,21	3156,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	2,446	944,68	2310,69
5. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	1,195	1893,09	2262,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	1,195	944,68	1128,89
		Итого эксплуатация машин:				**119466,76**	**83985,13**
5. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	2,411	215,22	518,96
5. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	52,022	316,72	16476,41
5.10	250404 С (С123-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	710,03	--	--
		Итого материалов:				**24175,48**	**16995,37**
		НР первого уровня	%	62,1		186457,64	131079,72
		НР второго уровня	%	3,8		22342,93	15707,08
		Накладные расходы	%	--		208800,57	146786,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48825,18	34324,10
		Сметная стоимость:				**659139,89**	**463375,34**
6	**С123-010502-0916 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 225х25,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**805,8000**		**11760,70**	**9476772,06**
		НР второго уровня	%	3,8		446,91	360117,34
		Накладные расходы	%	--		446,91	360117,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,61	786951,15
		Сметная стоимость:				**13184,22**	**10623840,55**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11090646,09**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1016509,42
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				508811,24
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				151992,23
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9493767,43
		- перевозка грузов	Тенге				71558,01
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				711461,29
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11802107,38
	Накладные расходы II уровня		Тенге				448480,08
	ИТОГО:		Тенге				12250587,46
	Сметная прибыль		Тенге				980047,00
	ИТОГО по смете:		Тенге				13230634,46
Всего							13230634,46
Временные здания м сооружения 1,3%							171998,25
Всего с временными зданиями и сооружениями							13402632,71
В текущих ценах на 2018 год к=1,0599383							14205962,92
Понижающий коэффициент к договору К=0,903140669							12829982,86
НДС (12%)							1539597,94
Всего по акту с учктом НДС (12%)							14369580,80

Директор ТОО "Лайгэ": _____ **Жумашев Н.С.**

Тех.надзор ТОО "Строй Проф": _____ **Акнуров Н.А.**

Зам. руководителя: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ **Нургалиев А.С.**