Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

Основание: договор №42 от 24.04.2018 года, дополнительное соглашение №1 от 04.10.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		42	24.04.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области	84 980 250,00	63 045 240,36					7 565 428,84	70 610 669,20

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Кенжебеков А.Ж. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н.С._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор о государственных закупках работ №42 от 24.04.2018 года, дополнительное соглашение №1 от 04.10.2018 года

Наименование стройки: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за октябрь 2018г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ на 2018.	Выполнено с начала года	Выполнено в 2018г. За июль	Выполнено в 2018г. За октябрь
1	Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области	141 904 000	84 980 250,00	14 369 580,80	70 610 669,20
2					
3	**ИТОГО:**		84 980 250,00	14 369 580,80	70 610 669,20

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Нургалиев А.С.

Директор ТОО "Лайгэ" _____ Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Договор: №42 от 24.04.2018 года, дополнительное соглашение №1 от 04.10.2018 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области
Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2164,2900**		**90,77**	**196453,49**
		Итого оплата труда:				**31,25**	**67639,46**
		Итого эксплуатация машин:				**83,97**	**181741,81**
		Накладные расходы	%	--		22,62	48959,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,07	19633,02
		Сметная стоимость:				**122,46**	**265045,71**
2	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**115,5000**		**1520,22**	**175585,44**
		Итого оплата труда:				**1520,22**	**175585,44**
		Накладные расходы	%	--		990,36	114386,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,85	23197,76
		Сметная стоимость:				**2711,43**	**313169,73**
		Трубопроводы					
3	**С341-020104-1005 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**309,0000**		**118,67**	**36669,03**
		Накладные расходы	%	--		4,51	1393,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,85	3045,00
		Сметная стоимость:				**133,03**	**41107,45**
4	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**4,5650**		**401514,14**	**1832912,06**
		Итого оплата труда:				**300253,85**	**1370658,81**
		Итого эксплуатация машин:				**119466,76**	**545365,75**
		Итого материалов:				**24175,48**	**110361,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		208800,57	953174,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48825,18	222886,93
		Сметная стоимость:				**659139,89**	**3008973,58**
5	**С123-010502-0916 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 225х25,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4656,0000**		**11760,70**	**54757819,20**
		Накладные расходы	%	--		446,91	2080797,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,61	4547089,31
		Сметная стоимость:				**13184,22**	**61385705,64**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**56999439,22**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1367482,34**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**727107,56**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**246401,37**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**54868180,29**
		- перевозка грузов	Тенге				**36669,03**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**994925,04**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**57994364,26**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2203785,84**
	ИТОГО:		Тенге				**60198150,10**
	Сметная прибыль		Тенге				**4815852,01**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**65014001,87**
Всего							**65014001,87**
Временные здания м сооружения 1,3%							**845182,02**
Всего с временными зданиями и сооружениями							**65859183,89**
В текущих ценах на 2018 год к=1,0599383							**69806667,46**
Понижающий коэффициент к договору К=0,903140669							**63045240,36**
НДС (12%)							**7565428,84**
Всего по акту с учктом НДС (12%)							**70610669,20**

Директор ТОО "Лайт": _____ Жумашев Н.С.

Тех.надзор ТОО "Строй Проф": _____ Акнуров Н.А.

Зам. руководителя: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Нургалиев А.С.