Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

Основание: договор №42 от 24.04.2018 года, дополнительное соглашение №1 от 04.10.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		42	24.04.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области	134 808 800,01	44 489 776,79					5 338 773,21	49 828 550,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Кенжебеков А.Ж._____

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н.С._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор: №42 от 24.04.2018 года, дополнительное соглашение №1 от 04.10.2018 года, дополнительное соглашение №2 от 13.12.2018 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области
Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2,3300**		**90,77**	**211,50**
		Итого оплата труда:				**31,25**	**72,82**
		Итого эксплуатация машин:				**83,97**	**195,66**
		Накладные расходы	%	--		22,62	52,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,07	21,14
		Сметная стоимость:				**122,46**	**285,34**
2	**Е11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5114,2400**		**24,77**	**126691,40**
		Итого оплата труда:				**7,73**	**39529,55**
		Итого эксплуатация машин:				**24,77**	**126691,40**
		Накладные расходы	%	--		5,68	29063,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	12460,43
		Сметная стоимость:				**32,89**	**168215,82**
3	**Е11-010104-0508**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5114,2400**		**11,94**	**61061,10**
		Итого оплата труда:				**3,73**	**19051,95**
		Итого эксплуатация машин:				**11,94**	**61061,10**
		Накладные расходы	%	--		2,74	14007,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,17	6005,52
		Сметная стоимость:				**15,85**	**81074,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5114,2400**		**129,75**	**663562,25**
		Итого оплата труда:				**100,99**	**516502,08**
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	**273882,32**
		Накладные расходы	%	--		66,89	342067,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,73	80450,40
		Сметная стоимость:				**212,36**	**1086080,34**
				Трубопроводы			
5	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,2900**		**401514,14**	**919467,39**
		Итого оплата труда:				**300253,85**	**687581,31**
		Итого эксплуатация машин:				**119466,76**	**273578,88**
		Итого материалов:				**24175,48**	**55361,86**
		Накладные расходы	%	--		208800,57	478153,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48825,18	111809,65
		Сметная стоимость:				659139,89	**1509430,34**
6	**С123-010502-0916 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 225x25,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2247,2000**		**11760,70**	**26428645,04**
		Накладные расходы	%	--		446,91	1004288,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,61	2194634,68
		Сметная стоимость:				13184,22	**29627568,24**
7	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0150**		**329349,75**	**4940,25**
		Итого оплата труда:				255204,25	**3828,06**
		Итого эксплуатация машин:				91344,94	**1370,17**
		Итого материалов:				15297,26	**229,46**
		Накладные расходы	%	--		177019,44	2655,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40509,54	607,64
		Сметная стоимость:				546878,72	**8203,18**
8	**С123-010501-1613 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 160x17,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**15,0150**		**5942,38**	**89224,84**
		Накладные расходы	%	--		225,81	3390,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,46	7409,23
		Сметная стоимость:				**6661,65**	**100024,61**
9	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**46,0000**		**910,20**	**41869,07**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**25684,61**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**24899,72**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	--		394,51	18147,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,38	4801,31
		Сметная стоимость:				**1409,08**	**64817,65**
10	**С123-020304-0616 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**45404,10**	**136212,30**
		Накладные расходы	%	--		1725,36	5176,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3770,36	11311,07
		Сметная стоимость:				**50899,81**	**152699,44**
11	**С123-020304-0816 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**61790,74**	**185372,22**
		Накладные расходы	%	--		2348,05	7044,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5131,10	15393,31
		Сметная стоимость:				**69269,89**	**207809,67**
12	**С123-020304-1016 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**61793,51**	**370761,06**
		Накладные расходы	%	--		2348,15	14088,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5131,33	30788,00
		Сметная стоимость:				**69273,00**	**415637,98**
13	**С123-020303-0512 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6215,93**	**6215,93**
		Накладные расходы	%	--		236,21	236,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,17	516,17
		Сметная стоимость:				**6968,31**	**6968,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С123-020303-5865 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**34428,66**	**68857,32**
		Накладные расходы	%	--		1308,29	2616,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2858,96	5717,91
		Сметная стоимость:				**38595,91**	**77191,81**
15	С123-020303-5852 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**8384,75**	**8384,75**
		Накладные расходы	%	--		318,62	318,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		696,27	696,27
		Сметная стоимость:				**9399,64**	**9399,64**
16	С123-020304-2616 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30,0000**		**10837,53**	**325125,90**
		Накладные расходы	%	--		411,83	12354,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		899,95	26998,45
		Сметная стоимость:				**12149,30**	**364479,14**
17	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1341,47**	**5365,87**
		Итого оплата труда:				**823,54**	**3294,16**
		Итого эксплуатация машин:				**797,03**	**3188,12**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	--		581,83	2327,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,86	615,45
		Сметная стоимость:				**2077,16**	**8308,63**
18	С123-020303-4243 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 450x315x450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**98859,06**	**197718,12**
		Накладные расходы	%	--		3756,64	7513,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8209,26	16418,51
		Сметная стоимость:				**110824,96**	**221649,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С123-020303-4161 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x180x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**23064,29**	**46128,58**
		Накладные расходы	%	--		876,44	1752,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1915,26	3830,52
		Сметная стоимость:				**25855,99**	**51711,98**
20	**Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**971904,67**	**5831,43**
		Итого оплата труда:				**643897,01**	**3863,38**
		Итого эксплуатация машин:				**449565,16**	**2697,39**
		Итого материалов:				**56713,81**	**340,28**
		Накладные расходы	%	--		451987,10	2711,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113911,34	683,47
		Сметная стоимость:				**1537803,11**	**9226,82**
21	**С123-010201-0232 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0240**		**7915,55**	**47683,27**
		Накладные расходы	%	--		300,79	1811,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,31	3959,62
		Сметная стоимость:				**8873,65**	**53454,86**
22	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0090**		**745141,66**	**6706,27**
		Итого оплата труда:				**556819,83**	**5011,38**
		Итого эксплуатация машин:				**254238,56**	**2288,15**
		Итого материалов:				**41543,80**	**373,89**
		Накладные расходы	%	--		387240,33	3485,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90590,56	815,32
		Сметная стоимость:				**1222972,55**	**11006,75**
23	**С123-010201-0220 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,0360**		**4336,56**	**39185,16**
		Накладные расходы	%	--		164,79	1489,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,11	3253,94
		Сметная стоимость:				**4861,46**	**43928,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-240106-0105 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**13892,94**	**27785,88**
		Итого оплата труда:				**9078,47**	**18156,95**
		Итого эксплуатация машин:				**6259,08**	**12518,16**
		Итого материалов:				**393,87**	**787,75**
		Накладные расходы	%	--		6379,90	12759,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,83	3243,65
		Сметная стоимость:				**21894,67**	**43789,34**
25	**С123-040203-0205 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**280837,78**	**561675,56**
		Накладные расходы	%	--		10671,84	21343,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23320,77	46641,54
		Сметная стоимость:				**314830,38**	**629660,77**
26	**С123-021101-0133 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0020**		**255061,43**	**510,12**
		Накладные расходы	%	--		9692,33	19,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21180,30	42,36
		Сметная стоимость:				**285934,07**	**571,87**
27	**Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**9625,62**	**28876,85**
		Итого оплата труда:				**6308,04**	**18924,13**
		Итого эксплуатация машин:				**4229,23**	**12687,68**
		Итого материалов:				**309,63**	**928,89**
		Накладные расходы	%	--		4431,92	13295,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1124,60	3373,81
		Сметная стоимость:				**15182,14**	**45546,43**
28	**С123-040203-0204 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**171506,04**	**514518,12**
		Накладные расходы	%	--		6517,23	19551,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14241,86	42725,58
		Сметная стоимость:				**192265,13**	**576795,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-021101-0126 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0030**		**163975,42**	**491,93**
		Накладные расходы	%	--		6231,07	18,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13616,52	40,85
		Сметная стоимость:				**183823,00**	**551,47**
30	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0143**		**985572,98**	**14093,69**
		Итого оплата труда:				**442461,65**	**6327,20**
		Итого эксплуатация машин:				**303618,50**	**4341,74**
		Итого материалов:				**341768,15**	**4887,28**
		Накладные расходы	%	--		322661,67	4614,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104658,77	1496,62
		Сметная стоимость:				**1412893,42**	**20204,38**
31	**С123-020101-0636 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**8313,68**	**8313,68**
		Накладные расходы	%	--		315,92	315,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690,37	690,37
		Сметная стоимость:				**9319,97**	**9319,97**
32	**С123-020103-3538 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**1,0000**		**15375,22**	**15375,22**
		Накладные расходы	%	--		584,26	584,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1276,76	1276,76
		Сметная стоимость:				**17236,24**	**17236,24**
				Установка задвижки Д200 в ограждениии 3х2х1,75			
33	**Е11-240106-0105 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**13892,94**	**13892,94**
		Итого оплата труда:				**9078,47**	**9078,47**
		Итого эксплуатация машин:				**6259,08**	**6259,08**
		Итого материалов:				**393,87**	**393,87**
		Накладные расходы	%	--		6379,90	6379,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,83	1621,83
		Сметная стоимость:				**21894,67**	**21894,67**
34	**С123-040203-0205 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**280837,78**	**280837,78**
		Накладные расходы	%	--		10671,84	10671,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23320,77	23320,77
		Сметная стоимость:				**314830,38**	**314830,38**
35	**С123-021101-0133 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0010**		**255061,43**	**255,06**
		Накладные расходы	%	--		9692,33	9,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21180,30	21,18
		Сметная стоимость:				**285934,07**	**285,93**
36	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**745141,66**	**2980,57**
		Итого оплата труда:				**556819,83**	**2227,28**
		Итого эксплуатация машин:				**254238,56**	**1016,95**
		Итого материалов:				**41543,80**	**166,18**
		Накладные расходы	%	--		387240,33	1548,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90590,56	362,36
		Сметная стоимость:				**1222972,55**	**4891,89**
37	**С123-010201-0219 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0160**		**3935,89**	**15806,53**
		Накладные расходы	%	--		149,56	600,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,84	1312,57
		Сметная стоимость:				**4412,29**	**17719,76**
38	**Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**971904,67**	**3887,62**
		Итого оплата труда:				**643897,01**	**2575,59**
		Итого эксплуатация машин:				**449565,16**	**1798,26**
		Итого материалов:				**56713,81**	**226,86**
		Накладные расходы	%	--		451987,10	1807,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113911,34	455,65
		Сметная стоимость:				**1537803,11**	**6151,21**
39	**С123-010201-0232 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0160**		**7915,55**	**31788,85**
		Накладные расходы	%	--		300,79	1207,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,31	2639,75
		Сметная стоимость:				**8873,65**	**35636,57**
40	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0263**		**985572,98**	**25920,57**
		Итого оплата труда:				**442461,65**	**11636,74**
		Итого эксплуатация машин:				**303618,50**	**7985,17**
		Итого материалов:				**341768,15**	**8988,50**
		Накладные расходы	%	--		322661,67	8486,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104658,77	2752,53
		Сметная стоимость:				**1412893,42**	**37159,10**
41	**С123-020101-0233 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**2673,72**	**2673,72**
		Накладные расходы	%	--		101,60	101,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,03	222,03
		Сметная стоимость:				**2997,35**	**2997,35**
42	**С123-020101-0259 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**5539,85**	**5539,85**
		Накладные расходы	%	--		210,51	210,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,03	460,03
		Сметная стоимость:				**6210,39**	**6210,39**
43	**С123-020101-1114 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3919,05**	**3919,05**
		Накладные расходы	%	--		148,92	148,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,44	325,44
		Сметная стоимость:				**4393,41**	**4393,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С121-050106-2401 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0126		194207,93	2447,02
		Накладные расходы	%	--		7379,90	92,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16127,03	203,20
		Сметная стоимость:				217714,86	2743,21
				Ограждение задвижки 3х3х1,75(Н)			
45	Е11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	12,0000		2473,78	29685,39
		Итого оплата труда:				1594,19	19130,29
		Итого эксплуатация машин:				723,97	8687,64
		Итого материалов:				423,39	5080,69
		Накладные расходы	%	--		1121,62	13459,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,63	3451,58
		Сметная стоимость:				3883,03	46596,37
46	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,0800		3757,02	300,56
		Итого оплата труда:				1202,83	96,23
		Итого эксплуатация машин:				1209,45	96,76
		Итого материалов:				1866,34	149,31
		Накладные расходы	%	--		777,02	62,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,72	29,02
		Сметная стоимость:				4896,77	391,74
47	С121-020101-2701 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,5000		30955,55	15477,77
		Накладные расходы	%	--		1176,31	588,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2570,55	1285,27
		Сметная стоимость:				34702,41	17351,20
48	С123-010201-0171 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11,2500		1926,38	21671,78
		Накладные расходы	%	--		73,20	823,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,97	1799,62
		Сметная стоимость:				2159,55	24294,93

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С121-050101-0502 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0041**		**208627,57**	**852,24**
		Накладные расходы	%	--		7927,85	32,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17324,43	70,77
		Сметная стоимость:				**233879,85**	**955,40**
50	С121-050201-0502 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0932**		**190413,29**	**17740,81**
		Накладные расходы	%	--		7235,71	674,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15811,92	1473,20
		Сметная стоимость:				**213460,91**	**19888,15**
51	С121-50301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0752**		**194481,14**	**14632,76**
		Накладные расходы	%	--		7390,28	556,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16149,71	1215,10
		Сметная стоимость:				**218021,14**	**16403,91**
52	С121-050106-2401 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0019**		**194207,93**	**377,35**
		Накладные расходы	%	--		7379,90	14,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16127,03	31,33
		Сметная стоимость:				**217714,86**	**423,02**
53	С121-050308-0232 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**17,0300**		**832,80**	**14182,58**
		Накладные расходы	%	--		31,65	538,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,16	1177,72
		Сметная стоимость:				**933,60**	**15899,24**
54	С121-130211-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Навесы для калитки**	**шт.**	**2,0000**		**280,79**	**561,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,67	21,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,32	46,63
		Сметная стоимость:				**314,78**	**629,55**
55	**Е11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**5803,79**	**6964,55**
		Итого оплата труда:				**3004,10**	**3604,92**
		Итого эксплуатация машин:				**1243,53**	**1492,23**
		Итого материалов:				**2075,74**	**2490,88**
		Накладные расходы	%	--		2119,56	2543,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,87	760,64
		Сметная стоимость:				**8557,22**	**10268,66**
56	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21,0000**		**63,20**	**1327,17**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**651,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**22,30**
		Итого материалов:				**31,31**	**657,57**
		Накладные расходы	%	--		19,85	416,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,64	139,52
		Сметная стоимость:				**89,69**	**1883,52**
57	**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**21,0000**		**110,42**	**2318,83**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**805,08**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**35,46**
		Итого материалов:				**70,77**	**1486,22**
		Накладные расходы	%	--		25,76	541,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,89	228,79
		Сметная стоимость:				**147,08**	**3088,67**
				Опора под задвижку Д200			
58	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0016**		**745141,66**	**1192,23**
		Итого оплата труда:				**556819,83**	**890,91**
		Итого эксплуатация машин:				**254238,56**	**406,78**
		Итого материалов:				**41543,80**	**66,47**
		Накладные расходы	%	--		387240,33	619,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90590,56	144,94
		Сметная стоимость:				**1222972,55**	**1956,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С123-010201-0220 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,6064		4336,56	6966,25
		Накладные расходы	%	--		164,79	264,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,11	578,48
		Сметная стоимость:				4861,46	7809,44
60	С123-010201-0232 в ценах IV квартала 2017 года	**Ложмент из труб стальных электросварных прямошовных, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,1500		7915,55	1187,33
		Накладные расходы	%	--		300,79	45,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,31	98,60
		Сметная стоимость:				8873,65	1331,05
61	С121-050106-2401 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0038		194207,93	734,11
		Накладные расходы	%	--		7379,90	27,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16127,03	60,96
		Сметная стоимость:				217714,86	822,96
62	С121-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0041		194663,29	795,00
		Накладные расходы	%	--		7397,21	30,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16164,84	66,02
		Сметная стоимость:				218225,33	891,23
63	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,0160		5803,79	92,86
		Итого оплата труда:				3004,10	48,07
		Итого эксплуатация машин:				1243,53	19,90
		Итого материалов:				2075,74	33,21
		Накладные расходы	%	--		2119,56	33,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,87	10,14
		Сметная стоимость:				8557,22	136,92
64	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,1000		37641,86	3764,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4288,51**	**428,85**
		Итого эксплуатация машин:				**713,35**	**71,33**
		Итого материалов:				**32828,49**	**3282,85**
		Накладные расходы	%	--		3589,36	358,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3298,50	329,85
		Сметная стоимость:				**44529,72**	**4452,97**
				Установка задвижки Д150 в ограждении 3х2х1,75			
65	**Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**9625,62**	**9625,62**
		Итого оплата труда:				**6308,04**	**6308,04**
		Итого эксплуатация машин:				**4229,23**	**4229,23**
		Итого материалов:				**309,63**	**309,63**
		Накладные расходы	%	--		4431,92	4431,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1124,60	1124,60
		Сметная стоимость:				**15182,14**	**15182,14**
66	**С123-040203-0204 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**171506,04**	**171506,04**
		Накладные расходы	%	--		6517,23	6517,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14241,86	14241,86
		Сметная стоимость:				**192265,13**	**192265,13**
67	**С123-021101-0126 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0010**		**163975,42**	**163,98**
		Накладные расходы	%	--		6231,07	6,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13616,52	13,62
		Сметная стоимость:				**183823,00**	**183,82**
68	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**745141,66**	**2980,57**
		Итого оплата труда:				**556819,83**	**2227,28**
		Итого эксплуатация машин:				**254238,56**	**1016,95**
		Итого материалов:				**41543,80**	**166,18**
		Накладные расходы	%	--		387240,33	1548,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90590,56	362,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1222972,55**	**4891,89**
69	**С123-010201-0219 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0160**		**3935,89**	**15806,53**
		Накладные расходы	%	--		149,56	600,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,84	1312,57
		Сметная стоимость:				**4412,29**	**17719,76**
70	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**0,0061**		**910,20**	**5,55**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**3,41**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**3,30**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		394,51	2,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,38	0,64
		Сметная стоимость:				**1409,08**	**8,60**
71	**С123-020101-0233 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**2673,72**	**2673,72**
		Накладные расходы	%	--		101,60	101,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,03	222,03
		Сметная стоимость:				**2997,35**	2997,35
72	**С121-050106-2401 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0038**		**194207,93**	**734,11**
		Накладные расходы	%	--		7379,90	27,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16127,03	60,96
		Сметная стоимость:				**217714,86**	**822,96**
73	**С123-020103-3629 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**1,0000**		**10998,76**	**10998,76**
		Накладные расходы	%	--		417,95	417,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		913,34	913,34
		Сметная стоимость:				**12330,05**	**12330,05**
				Ограждение задвижки 3х2х1,75м			

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**Е11-070111-0111**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**10,0000**		**2473,78**	**24737,83**
		Итого оплата труда:				**1594,19**	**15941,91**
		Итого эксплуатация машин:				**723,97**	**7239,70**
		Итого материалов:				**423,39**	**4233,91**
		Накладные расходы	%	--		1121,62	11216,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,63	2876,32
		Сметная стоимость:				**3883,03**	**38830,30**
75	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0800**		**3757,02**	**300,56**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**96,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1209,45**	**96,76**
		Итого материалов:				**1866,34**	**149,31**
		Накладные расходы	%	--		777,02	62,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,72	29,02
		Сметная стоимость:				**4896,77**	**391,74**
76	**С121-020101-2701 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**30955,55**	**15477,77**
		Накладные расходы	%	--		1176,31	588,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2570,55	1285,27
		Сметная стоимость:				**34702,41**	**17351,20**
77	**С123-010201-0171 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,2500**		**1926,38**	**21671,78**
		Накладные расходы	%	--		73,20	823,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,97	1799,62
		Сметная стоимость:				**2159,55**	**24294,93**
78	**С121-050101-0502 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0041**		**208627,57**	**852,24**
		Накладные расходы	%	--		7927,85	32,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17324,43	70,77
		Сметная стоимость:				**233879,85**	**955,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	С121-050201-0502 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0835		190413,29	15897,61
		Накладные расходы	%	--		7235,71	604,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15811,92	1320,14
		Сметная стоимость:				213460,91	17821,85
80	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0673		194481,14	13092,47
		Накладные расходы	%	--		7390,28	497,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16149,71	1087,20
		Сметная стоимость:				218021,14	14677,18
81	С121-050106-2401 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0017		194207,93	335,98
		Накладные расходы	%	--		7379,90	12,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16127,03	27,90
		Сметная стоимость:				217714,86	376,65
82	С121-050308-0232 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	м2	13,8900		832,80	11567,59
		Накладные расходы	%	--		31,65	439,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,16	960,57
		Сметная стоимость:				933,60	12967,73
83	С121-130211-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Навесы для калитки**	шт.	2,0000		280,79	561,58
		Накладные расходы	%	--		10,67	21,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,32	46,63
		Сметная стоимость:				314,78	629,55
84	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,2000		5803,79	6964,55
		Итого оплата труда:				3004,10	3604,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1243,53**	**1492,23**
		Итого материалов:				**2075,74**	**2490,88**
		Накладные расходы	%	--		2119,56	2543,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,87	760,64
		Сметная стоимость:				**8557,22**	**10268,66**
85	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,5000**		**63,20**	**1105,97**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**542,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**18,58**
		Итого материалов:				**31,31**	**547,98**
		Накладные расходы	%	--		19,85	347,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,64	116,27
		Сметная стоимость:				**89,69**	**1569,60**
86	**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**17,5000**		**110,42**	**1932,36**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**670,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**29,55**
		Итого материалов:				**70,77**	**1238,52**
		Накладные расходы	%	--		25,76	450,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,89	190,66
		Сметная стоимость:				**147,08**	**2573,89**
				Опора под задвижку Д150			
87	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0016**		**541729,74**	**866,77**
		Итого оплата труда:				434507,70	695,21
		Итого эксплуатация машин:				171455,43	274,33
		Итого материалов:				12413,52	19,86
		Накладные расходы	%	--		300668,53	481,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67391,86	107,83
		Сметная стоимость:				**909790,13**	**1455,66**
88	**С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6064**		**2354,65**	**3782,51**
		Накладные расходы	%	--		89,48	143,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,53	314,10
		Сметная стоимость:				**2639,66**	**4240,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	С123-010201-0220 в ценах IV квартала 2017 года	**Ложмент из труб стальных электросварных прямошовных, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,1500		4336,56	650,48
		Накладные расходы	%	--		164,79	24,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,11	54,02
		Сметная стоимость:				4861,46	729,22
90	С121-050106-2401 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0038		194207,93	734,11
		Накладные расходы	%	--		7379,90	27,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16127,03	60,96
		Сметная стоимость:				217714,86	822,96
91	С121-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0041		194663,29	795,20
		Накладные расходы	%	--		7397,21	30,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16164,84	66,03
		Сметная стоимость:				218225,33	891,45
92	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,0160		5803,79	92,86
		Итого оплата труда:				3004,10	48,07
		Итого эксплуатация машин:				1243,53	19,90
		Итого материалов:				2075,74	33,21
		Накладные расходы	%	--		2119,56	33,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,87	10,14
		Сметная стоимость:				8557,22	136,92
93	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,1000		37641,86	3764,19
		Итого оплата труда:				4288,51	428,85
		Итого эксплуатация машин:				713,35	71,33
		Итого материалов:				32828,49	3282,85
		Накладные расходы	%	--		3589,36	358,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3298,50	329,85
		Сметная стоимость:				44529,72	4452,97

1	2	3	4	5	6	7	8
				Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли пэ/ст 225х219			
94	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,8000**		**2143,34**	**3858,02**
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**3858,02**
		Накладные расходы	%	--		1396,30	2513,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,17	509,71
		Сметная стоимость:				**3822,81**	**6881,07**
95	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0300**		**10597,57**	**317,93**
		Итого оплата труда:				**910,55**	**27,32**
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**21,15**
		Итого материалов:				**9267,27**	**278,02**
		Накладные расходы	%	--		882,85	26,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,43	27,55
		Сметная стоимость:				**12398,85**	**371,97**
96	Е11-220301-0208 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0013**		**1228958,31**	**1597,65**
		Итого оплата труда:				**835137,85**	**1085,68**
		Итого эксплуатация машин:				**554873,19**	**721,34**
		Итого материалов:				**56978,57**	**74,07**
		Накладные расходы	%	--		585028,60	760,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145118,95	188,65
		Сметная стоимость:				**1959105,87**	**2546,84**
97	С123-010201-0244 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3052**		**14432,36**	**18837,12**
		Накладные расходы	%	--		548,43	715,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,46	1564,23
		Сметная стоимость:				**16179,25**	**21117,16**
98	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0013**		**3792154,63**	**4949,52**
		Итого оплата труда:				**366294,44**	**478,09**
		Итого эксплуатация машин:				**189241,70**	**247,00**
		Итого материалов:				**3273469,76**	**4272,53**
		Накладные расходы	%	--		380214,54	496,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333789,53	435,66
		Сметная стоимость:				**4506158,70**	**5881,44**
99	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0013**		**401514,14**	**521,97**
		Итого оплата труда:				**300253,85**	**390,33**
		Итого эксплуатация машин:				**119466,76**	**155,31**
		Итого материалов:				**24175,48**	**31,43**
		Накладные расходы	%	--		208800,57	271,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48825,18	63,47
		Сметная стоимость:				**659139,89**	**856,88**
100	**С123-010502-0820 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,3130**		**9642,31**	**12660,35**
		Накладные расходы	%	--		366,41	481,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		800,70	1051,32
		Сметная стоимость:				**10809,42**	**14192,76**
101	**С123-010502-0822 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,3000**		**14874,74**	**4462,42**
		Накладные расходы	%	--		565,24	169,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1235,20	370,56
		Сметная стоимость:				**16675,18**	**5002,55**
102	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**910,20**	**1820,39**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**1116,72**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**1082,60**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	--		394,51	789,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,38	208,75
		Сметная стоимость:				**1409,08**	**2818,16**
103	**С123-020303-1912 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**11640,82**	**11640,82**
		Накладные расходы	%	--		442,35	442,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		966,65	966,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13049,82**	**13049,82**
104	**С123-020201-4029 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неразъеное соединениеПЭ/СТ Д225/Д200 PE100 SDR11**	**шт.**	**1,0000**		**53640,57**	**53640,57**
		Накладные расходы	%	--		2038,34	2038,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4454,31	4454,31
		Сметная стоимость:				**60133,22**	**60133,22**
105	**Е11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0256**		**78388,58**	**2009,88**
		Итого оплата труда:				**65872,55**	**1688,97**
		Итого эксплуатация машин:				**6094,89**	**156,27**
		Итого материалов:				**6711,68**	**172,09**
		Накладные расходы	%	--		44619,57	1144,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9840,65	252,31
		Сметная стоимость:				**132848,80**	**3406,24**
106	**С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок Дн 233мм,Двн**	**т**	**0,0013**		**196484,72**	**263,29**
		Накладные расходы	%	--		7466,42	10,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16316,09	21,86
		Сметная стоимость:				**220267,23**	**295,16**
107	**С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок Дн 333мм,Двн**	**т**	**0,0065**		**196484,72**	**1273,22**
		Накладные расходы	%	--		7466,42	48,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16316,09	105,73
		Сметная стоимость:				**220267,23**	**1427,33**
108	**С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пластина L0,1м (4шт) из полосовой стали,шириной 50мм,толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0006**		**196484,72**	**122,80**
		Накладные расходы	%	--		7466,42	4,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16316,09	10,20
		Сметная стоимость:				**220267,23**	**137,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**С121-050106-2403 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косынка 5х150х160 мм(4шт) из полосовой стали,шириной 150мм,толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0018**		**196484,43**	**345,81**
		Накладные расходы	%	--		7466,41	13,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16316,07	28,72
		Сметная стоимость:				**220266,91**	**387,67**
110	**С121-050101-0502 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита 5х600х600 мм(1шт) из листовой стали обыкновенного качества толщиной 5мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0125**		**208627,57**	**2601,59**
		Накладные расходы	%	--		7927,85	98,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17324,43	216,04
		Сметная стоимость:				**233879,85**	**2916,48**
111	**С121-050101-0502 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крышка ДН 325мм,Двн**	**т**	**0,0030**		**208627,57**	**617,68**
		Накладные расходы	%	--		7927,85	23,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17324,43	51,29
		Сметная стоимость:				**233879,85**	**692,45**
112	**С121-130201-0103 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**500459,66**	**148,14**
		Накладные расходы	%	--		19017,47	5,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41558,17	12,30
		Сметная стоимость:				**561035,30**	**166,07**
113	**С121-130809-1001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м2**	**0,0700**		**736,44**	**51,55**
		Накладные расходы	%	--		27,98	1,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,15	4,28
		Сметная стоимость:				**825,58**	**57,79**
114	**С121-100502-1901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,0000**		**982,77**	**982,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37,35	37,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,61	81,61
		Сметная стоимость:				**1101,72**	**1101,72**
115	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,5000**		**63,20**	**410,79**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**201,58**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**6,90**
		Итого материалов:				**31,31**	**203,53**
		Накладные расходы	%	--		19,85	129,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,64	43,18
		Сметная стоимость:				**89,69**	**582,99**
116	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,5000**		**55,21**	**358,87**
		Итого оплата труда:				**19,17**	**124,60**
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**5,49**
		Итого материалов:				**35,39**	**230,01**
		Накладные расходы	%	--		12,88	83,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,45	35,41
		Сметная стоимость:				**73,54**	**478,01**
				Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли пэ/ст 160х159			
117	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,8000**		**2143,34**	**3858,02**
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**3858,02**
		Накладные расходы	%	--		1396,30	2513,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,17	509,71
		Сметная стоимость:				**3822,81**	**6881,07**
118	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0300**		**10597,57**	**317,93**
		Итого оплата труда:				**910,55**	**27,32**
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**21,15**
		Итого материалов:				**9267,27**	**278,02**
		Накладные расходы	%	--		882,85	26,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,43	27,55
		Сметная стоимость:				**12398,85**	**371,97**
119	**Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0013**		**1076970,61**	**1400,06**
		Итого оплата труда:				739434,46	961,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**466934,45**	**607,01**
		Итого материалов:				**56978,57**	**74,07**
		Накладные расходы	%	--		517562,85	672,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127562,68	165,83
		Сметная стоимость:				**1722096,15**	**2238,72**
120	**С123-010201-0236 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3052**		**8299,81**	**10832,91**
		Накладные расходы	%	--		315,39	411,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		689,22	899,57
		Сметная стоимость:				**9304,42**	**12144,13**
121	**Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0013**		**3218914,97**	**4201,33**
		Итого оплата труда:				**331209,92**	**432,30**
		Итого эксплуатация машин:				**171014,19**	**223,21**
		Итого материалов:				**2749833,15**	**3589,08**
		Накладные расходы	%	--		335816,02	438,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284378,48	371,17
		Сметная стоимость:				**3839109,47**	**5010,81**
122	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0013**		**329349,75**	**428,15**
		Итого оплата труда:				**255204,25**	**331,77**
		Итого эксплуатация машин:				**91344,94**	**118,75**
		Итого материалов:				**15297,26**	**19,89**
		Накладные расходы	%	--		177019,44	230,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40509,54	52,66
		Сметная стоимость:				**546878,72**	**710,94**
123	**С123-010502-0913 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160x17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,3130**		**5941,90**	**7801,71**
		Накладные расходы	%	--		225,79	296,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,42	647,85
		Сметная стоимость:				**6661,11**	**8746,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**С123-010502-0916 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок труб полиэтиленовой для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 225х25,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,3000**		**11760,70**	**3528,21**
		Накладные расходы	%	--		446,91	134,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,61	292,98
		Сметная стоимость:				**13184,22**	**3955,26**
125	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**910,20**	**1820,39**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**1116,72**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**1082,60**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	--		394,51	789,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,38	208,75
		Сметная стоимость:				**1409,08**	**2818,16**
126	**С123-020303-1909 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4830,63**	**4830,63**
		Накладные расходы	%	--		183,56	183,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,14	401,14
		Сметная стоимость:				**5415,33**	**5415,33**
127	**С123-020201-4021 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неразъемное соединение ПЭ/СТ Д160/Д159 РЕ100 SDR9**	**шт.**	**1,0000**		**29983,56**	**29983,56**
		Накладные расходы	%	--		1139,38	1139,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2489,83	2489,83
		Сметная стоимость:				**33612,77**	**33612,77**
128	**Е11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0256**		**78388,58**	**2009,88**
		Итого оплата труда:				**65872,55**	**1688,97**
		Итого эксплуатация машин:				**6094,89**	**156,27**
		Итого материалов:				**6711,68**	**172,09**
		Накладные расходы	%	--		44619,57	1144,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9840,65	252,31
		Сметная стоимость:				**132848,80**	**3406,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок Дн 168мм,Двн**	**т**	**0,0017**		**196484,72**	**327,15**
		Накладные расходы	%	--		7466,42	12,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16316,09	27,17
		Сметная стоимость:				**220267,23**	**366,74**
130	**С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок Дн 281мм,Двн**	**т**	**0,3270**		**196484,72**	**64250,50**
		Накладные расходы	%	--		7466,42	2441,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16316,09	5335,36
		Сметная стоимость:				**220267,23**	**72027,38**
131	**С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пластина L0,1м (4шт) из полосовой стали,шириной 50мм,толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0006**		**196484,72**	**122,80**
		Накладные расходы	%	--		7466,42	4,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16316,09	10,20
		Сметная стоимость:				**220267,23**	**137,67**
132	**С121-050106-2403 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косынка 5х150х160 мм(4шт) из полосовой стали,шириной 150мм,толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0018**		**196484,43**	**345,81**
		Накладные расходы	%	--		7466,41	13,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16316,07	28,72
		Сметная стоимость:				**220266,91**	**387,67**
133	**С121-050101-0502 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита 5х600х600 мм(1шт) из листовой стали обыкновенного качества толщиной 5мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0125**		**208627,57**	**2601,59**
		Накладные расходы	%	--		7927,85	98,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17324,43	216,04
		Сметная стоимость:				**233879,85**	**2916,48**
134	**С121-050101-0502 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крышка ДН 273мм,Двн**	**т**	**0,0030**		**208627,57**	**617,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7927,85	23,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17324,43	51,29
		Сметная стоимость:				**233879,85**	**692,45**
135	**С121-130201-0103 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**500459,66**	**148,14**
		Накладные расходы	%	--		19017,47	5,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41558,17	12,30
		Сметная стоимость:				**561035,30**	**166,07**
136	**С121-130809-1001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м2**	**0,0700**		**736,44**	**51,55**
		Накладные расходы	%	--		27,98	1,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,15	4,28
		Сметная стоимость:				**825,58**	**57,79**
137	**С121-100502-1901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,0000**		**982,77**	**982,77**
		Накладные расходы	%	--		37,35	37,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,61	81,61
		Сметная стоимость:				**1101,72**	**1101,72**
138	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,5000**		**63,20**	**284,39**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**139,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**4,78**
		Итого материалов:				**31,31**	**140,91**
		Накладные расходы	%	--		19,85	89,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,64	29,90
		Сметная стоимость:				**89,69**	**403,61**
139	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,5000**		**55,21**	**248,45**
		Итого оплата труда:				**19,17**	**86,26**
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**3,80**
		Итого материалов:				**35,39**	**159,24**
		Накладные расходы	%	--		12,88	57,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,45	24,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				73,54	330,93
				Информационно-опознавательные и предупредительные знаки			
140	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**59,4000**		**2143,34**	**127314,63**
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**127314,63**
		Накладные расходы	%	--		1396,30	82940,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,17	16820,38
		Сметная стоимость:				**3822,81**	**227075,15**
141	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,6500**		**2162,96**	**3568,88**
		Итого оплата труда:				**247,75**	**408,79**
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	**182,04**
		Итого материалов:				**1839,99**	**3035,98**
		Накладные расходы	%	--		238,80	394,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,14	317,03
		Сметная стоимость:				**2593,90**	**4279,94**
142	**Е11-060101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**4,9500**		**37641,86**	**186327,21**
		Итого оплата труда:				**4288,51**	**21228,14**
		Итого эксплуатация машин:				**713,35**	**3531,07**
		Итого материалов:				**32828,49**	**162501,01**
		Накладные расходы	%	--		3589,36	17767,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3298,50	16327,56
		Сметная стоимость:				**44529,72**	**220422,09**
143	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**95,7000**		**751,34**	**71903,32**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**19132,21**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**1253,13**
		Итого материалов:				**540,22**	**51698,80**
		Накладные расходы	%	--		133,97	12820,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,82	6777,93
		Сметная стоимость:				**956,13**	**91502,06**
144	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**52,8000**		**726,90**	**38380,35**
		Итого оплата труда:				**726,90**	**38380,35**
		Накладные расходы	%	--		473,55	25003,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,04	5070,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1296,48**	**68454,21**
145	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,6095**		**421050,64**	**256634,58**
		Итого оплата труда:				43751,16	26666,77
		Итого эксплуатация машин:				5473,13	3335,93
		Итого материалов:				372799,37	227224,94
		Накладные расходы	%	--		44201,84	26941,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37220,20	22686,08
		Сметная стоимость:				502472,67	306262,12
146	**С121-050204-0801 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,5118**		**234051,68**	**119794,67**
		Накладные расходы	%	--		8893,96	4552,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19435,65	9947,75
		Сметная стоимость:				262381,30	134294,62
147	**С121-050103-0104 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0977**		**1344099,99**	**131291,69**
		Накладные расходы	%	--		51075,80	4989,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111614,06	10902,46
		Сметная стоимость:				1506789,85	147183,23
148	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**28,0500**		**63,20**	**1772,71**
		Итого оплата труда:				31,01	869,90
		Итого эксплуатация машин:				1,06	29,78
		Итого материалов:				31,31	878,33
		Накладные расходы	%	--		19,85	556,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,64	186,36
		Сметная стоимость:				89,69	2515,84
149	**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,0500**		**110,42**	**3097,29**
		Итого оплата труда:				38,34	1075,35
		Итого эксплуатация машин:				1,69	47,36
		Итого материалов:				70,77	1985,17
		Накладные расходы	%	--		25,76	722,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,89	305,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**147,08**	**4125,57**
150	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3767,13**	**15068,53**
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**11420,79**
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**2947,16**
		Итого материалов:				**352,77**	**1411,09**
		Накладные расходы	%	--		1930,26	7721,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,79	1823,17
		Сметная стоимость:				**6153,18**	**24612,73**
151	**С124-010202-0713 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**4,0000**		**6258,10**	**25032,40**
		Накладные расходы	%	--		237,81	951,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,67	2078,69
		Сметная стоимость:				**7015,58**	**28062,32**
152	**С124-010201-0104 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**7678,43**	**15356,86**
		Накладные расходы	%	--		291,78	583,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		637,62	1275,23
		Сметная стоимость:				**8607,83**	**17215,65**
153	**С124-010201-0110 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**6833,55**	**13667,10**
		Накладные расходы	%	--		259,67	519,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		567,46	1134,92
		Сметная стоимость:				**7660,68**	**15321,37**
				Узел защиты подземного кабеля-5шт			
154	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0200**		**246958,26**	**4939,17**
		Итого оплата труда:				**199708,89**	**3994,18**
		Итого эксплуатация машин:				**64189,99**	**1283,80**
		Итого материалов:				**5795,66**	**115,91**
		Накладные расходы	%	--		138116,37	2762,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30805,97	616,12
		Сметная стоимость:				**415880,60**	**8317,61**
155	**С123-010501-1610 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 110x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**20,2000**		**2807,46**	**56710,69**
		Накладные расходы	%	--		106,68	2155,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,13	4709,26
		Сметная стоимость:				**3147,27**	**63574,95**
156	**Ц13-080206-2206**	**Затягивание первого в проложенные трубы:Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2**	**м**	**25,0000**		**189,72**	**4743,03**
		Итого оплата труда:				**153,18**	**3829,48**
		Итого эксплуатация машин:				**14,67**	**366,72**
		Итого материалов:				**27,40**	**685,07**
		Накладные расходы	%	--		75,26	1881,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,20	529,97
		Сметная стоимость:				**286,18**	**7154,53**
157	**С121-050307-0110 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**1,0000**		**261,80**	**261,80**
		Накладные расходы	%	--		9,95	9,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,74	21,74
		Сметная стоимость:				**293,49**	**293,49**
158	**С121-050107-0202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74**	**т**	**0,0015**		**172782,99**	**259,17**
		Накладные расходы	%	--		6565,75	9,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14347,90	21,52
		Сметная стоимость:				**193696,64**	**290,54**
159	**Е11-270602-0901**	**Заливка битумного покрытия**	**т**	**0,2500**		**120808,10**	**30202,03**
		Итого оплата труда:				**630,98**	**157,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**319,10**
		Итого материалов:				**119531,71**	**29882,93**
		Накладные расходы	%	--		4985,65	1246,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10063,50	2515,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				135857,25	33964,31
160	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,1360		702737,52	95572,30
		Итого оплата труда:				479165,38	65166,49
		Итого эксплуатация машин:				218474,12	29712,48
		Итого материалов:				83930,80	11414,59
		Накладные расходы	%	--		335573,07	45637,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83064,85	11296.82
		Сметная стоимость:				1121375,43	152507,06
161	С123-010502-0825 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	137,3600		30366,89	4171196,00
		Накладные расходы	%	--		1153,94	158505,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2521,67	346376,12
		Сметная стоимость:				34042,50	4676077,58
162	Е11-220301-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0320		1580486,67	50575,57
		Итого оплата труда:				1070611,86	34259,58
		Итого эксплуатация машин:				728444,10	23310,21
		Итого материалов:				64138,81	2052,44
		Накладные расходы	%	--		750172,76	24005,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186452,75	5966,49
		Сметная стоимость:				2517112,18	80547,59
163	С123-010201-0258 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,1280		24841,36	798103,21
		Накладные расходы	%	--		943,97	30327,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2062,83	66274,49
		Сметная стоимость:				27848,16	894705,63
164	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0320		5147120,77	164707,86
		Итого оплата труда:				480693,87	15382,20
		Итого эксплуатация машин:				483756,27	15480,20
		Итого материалов:				4327663,86	138485,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		505444,89	16174,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452205,25	14470,57
		Сметная стоимость:				**6104770,92**	**195352,67**
165	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**14,0000**		**5672,82**	**79419,53**
		Итого оплата труда:				**3062,55**	**42875,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1445,29**	**20234,06**
		Итого материалов:				**1699,03**	**23786,48**
		Накладные расходы	%	--		2189,68	30655,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,00	8806,01
		Сметная стоимость:				**8491,51**	**118881,08**
166	**Ц13-100904-0101 К=0,3**	**Прокладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**8,0000**		**18915,19**	**151321,56**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**73681,62**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**101540,47**
		Накладные расходы	%	--		4810,54	38484,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,06	15184,47
		Сметная стоимость:				**25623,79**	**204990,34**
167	**С121-130809-1101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм**	**м2**	**1600,0000**		**505,92**	**809472,00**
		Накладные расходы	%	--		19,22	30759,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,01	67218,55
		Сметная стоимость:				**567,16**	**907450,49**
168	**С123-061001-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**2,6696**		**93619,51**	**249924,77**
		Накладные расходы	%	--		3557,54	9497,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7774,16	20753,75
		Сметная стоимость:				**104951,22**	**280175,67**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**39768421,91**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1553900,70**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1049971,35**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**379125,50**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**37164549,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1157049,34
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				40925471,25
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1555167,91
		ИТОГО:	Тенге				42480639,16
		Сметная прибыль	Тенге				3398451,13
		ИТОГО по смете:	Тенге				45879090,29
		Всего					45879090
		Временные здания м сооружения 1,3%					596428
		Всего с временными зданиями и сооружениями					46475518
		В текущих ценах на 2018 год к=1,0599383					49261182
		Понижающий коэффициент к договору К=0,903140669					44489776,79
		НДС (12%)					5338773,21
		Всего по акту с учетом НДС (12%)					49828550

Директор ТОО "Лайгэ": _____ **Жумашев Н.С.**

Тех.надзор ТОО "Строй Проф": _____ **Акпуров Н.А.**

Зам. руководителя: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ **Нургалиев А.С.**