Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

Основание: договор №42 от 24.04.2018 года, дополнительное соглашение №1 от 04.10.2018 года, дополнительное соглашение №2 от 13.12.2018 года

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		42	24.04.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области	141 904 000,00	6 334 999,99					760 200,00	7 095 199,99

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Кенжебеков А.Ж. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н.С. _____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор: №42 от 24.04.2018 года, дополнительное соглашение №1 от 04.10.2018 года, дополнительное соглашение №2 от 13.12.2018 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области
Наименование объекта: Строительство соединительного газопровода с. Махамбет - с.Жалгансай в Атырауской области

АКТ
приемки выполненных работ за март 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Укладка сигнальной ленты					
1	С123-061001-0101 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**5,3304**		**93619,51**	**499029**
		Накладные расходы	%	--		3557,54	18963,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7774,16	41439,40
		Сметная стоимость:				**104951,22**	**559431,96**
		Протекторная защита футляра (ЭХЗ)					
2	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**2,0000**		**25589,72**	**51179**
		Итого оплата труда:				**18783,40**	**37566,81**
		Итого эксплуатация машин:				**2540,53**	**5081,05**
		Итого материалов:				**5533,55**	**11067,10**
		Накладные расходы	%	--		12417,25	24834,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3040,56	6081,12
		Сметная стоимость:				**41047,53**	**82095,06**
3	С124-010107-1001	**Колонка контрольно-измерительная ГОСТ 15150-69**	**шт.**	**2,0000**		**31320,00**	**62640**
		Накладные расходы	%	--		1190,16	2380,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2600,81	5201,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**35110,97**	**70221,95**
4	**Е11-250129-0401**	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**6,0000**		**22488,56**	**134931**
		Итого оплата труда:				**12513,92**	**75083,51**
		Итого эксплуатация машин:				**6949,41**	**41696,45**
		Итого материалов:				**5675,21**	**34051,27**
		Накладные расходы	%	--		8479,37	50876,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,43	14864,61
		Сметная стоимость:				**33445,37**	**200672,22**
5	**С124-040207-3999 в ценах IV квартала 2017 года**	**Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**11315,88**	**67895**
		Накладные расходы	%	--		430,00	2580,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,67	5638,02
		Сметная стоимость:				**12685,55**	**76113,32**
6	**Е11-250129-0501**	**Протектор. Установка опознавательного знака**	**знак**	**6,0000**		**2102,03**	**12612**
		Итого оплата труда:				**1358,31**	**8149,88**
		Итого материалов:				**743,72**	**4462,30**
		Накладные расходы	%	--		907,51	5445,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,76	1444,58
		Сметная стоимость:				**3250,30**	**19501,79**
7	**С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0021**		**196484,72**	**420**
		Накладные расходы	%	--		7466,42	15,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16316,09	34,87
		Сметная стоимость:				**220267,23**	**470,71**
8	**С121-050201-0502 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0058**		**190413,29**	**1104**
		Накладные расходы	%	--		7235,71	41,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15811,92	91,71
		Сметная стоимость:				**213460,91**	**1238,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С123-051401-0502 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок диодно-резисторный, одноканальный на ток 10А, типа БДРМ-10-2- 21**	**шт.**	**2,0000**		**32871,00**	**65742**
		Накладные расходы	%	--		1249,10	2498,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2729,61	5459,22
		Сметная стоимость:				**36849,71**	**73699,41**
10	**С123-051206-1001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Медно-сульфатный электрод сравнения с датчиком потенциала**	**шт.**	**2,0000**		**5350,00**	**10700**
		Накладные расходы	%	--		203,30	406,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,26	888,53
		Сметная стоимость:				**5997,56**	**11995,13**
11	**С123-070202-1101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка прямоугольная КМТ 1-1**	**шт.**	**2,0000**		**17172,42**	**34345**
		Накладные расходы	%	--		652,55	1305,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,00	2852,00
		Сметная стоимость:				**19250,97**	**38501,94**
12	**С124-040207-3806 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,0200**		**25087,92**	**502**
		Накладные расходы	%	--		953,34	19,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,30	41,67
		Сметная стоимость:				**28124,56**	**562,49**
13	**С123-060128-0207 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**283506,11**	**5670**
		Накладные расходы	%	--		10773,23	215,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23542,35	470,85
		Сметная стоимость:				**317821,69**	**6356,43**
14	**С123-060128-0108 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**392768,38**	**7855**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14925,20	298,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32615,49	652,31
		Сметная стоимость:				**440309,06**	**8806,18**
15	**С121-010103-0401 в ценах IV квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**1,0000**		**242,86**	**243**
		Накладные расходы	%	--		9,23	9,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,17	20,17
		Сметная стоимость:				**272,26**	**272,26**
16	**С121-020101-2701 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0600**		**30955,55**	**1857**
		Накладные расходы	%	--		1176,31	70,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2570,55	154,23
		Сметная стоимость:				**34702,41**	**2082,14**
17	**С121-130104-0702 в ценах IV квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	**т**	**0,0200**		**60982,30**	**1220**
		Накладные расходы	%	--		2317,33	46,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5063,97	101,28
		Сметная стоимость:				**68363,60**	**1367,27**
		Контроль сварных соединений					
18	**Е11-250126-0201**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом**	**км трубопровода**	**7,5880**		**59204,70**	**449245**
		Итого оплата труда:				**26402,97**	**200345,71**
		Итого эксплуатация машин:				**39140,19**	**296995,75**
		Итого материалов:				**5813,03**	**44109,24**
		Накладные расходы	%	--		18337,26	139143,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6203,36	47071,08
		Сметная стоимость:				**83745,33**	**635459,54**
19	**Е11-250127-0301**	**Трубопровод диаметром 200 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**7,5730**		**331689,45**	**2511884**
		Итого оплата труда:				**138889,74**	**1051812,00**
		Итого эксплуатация машин:				**205071,70**	**1553008,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**34838,56**	**263832,43**
		Накладные расходы	%	--		97230,55	736326,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34313,60	259856,89
		Сметная стоимость:				**463233,60**	**3508068,00**
20	**Е11-250127-0301**	**Трубопровод диаметром 200 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0150**		**331689,45**	**4975**
		Итого оплата труда:				**138889,74**	**2083,35**
		Итого эксплуатация машин:				**205071,70**	**3076,08**
		Итого материалов:				**34838,56**	**522,58**
		Накладные расходы	%	--		97230,55	1458,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34313,60	514,70
		Сметная стоимость:				**463233,60**	**6948,50**
21	**Ц13-390101-0104**	**Трубопроводы диаметром до 250 мм. Очистка поверхности металлическими щетками**	**стык**	**140,0000**		**377,87**	**52902**
		Итого оплата труда:				**377,87**	**52902,08**
		Накладные расходы	%	--		173,60	24304,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,12	6176,54
		Сметная стоимость:				**595,60**	**83383,32**
22	**Ц13-390201-0104**	**Трубопроводы, диаметр до 250 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**140,0000**		**217,58**	**30461**
		Итого оплата труда:				**217,58**	**30461,20**
		Накладные расходы	%	--		99,96	13994,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,40	3556,47
		Сметная стоимость:				**342,95**	**48012,40**
23	**Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 273х6,3 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**10,0000**		**18091,61**	**180916**
		Итого оплата труда:				**5964,00**	**59640,02**
		Итого эксплуатация машин:				**16249,48**	**162494,83**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	--		4321,38	43213,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,04	17930,39
		Сметная стоимость:				**24206,03**	**242060,32**
24	**Ц13-390201-0514**	**Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 25,2 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**130,0000**		**1214,50**	**157885**
		Итого оплата труда:				**1058,98**	**137667,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**54,85**	**7129,98**
		Итого материалов:				**100,67**	**13087,30**
		Накладные расходы	%	--		492,43	64016,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,55	17752,10
		Сметная стоимость:				**1843,49**	**239653,29**
		Рекультивация					
25	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**400,0000**		**127,37**	**50950**
		Итого оплата труда:				**43,68**	**17473,07**
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**47817,81**
		Итого материалов:				**0,30**	**119,26**
		Накладные расходы	%	--		31,64	12655,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,72	5088,41
		Сметная стоимость:				**171,73**	**68693,50**
26	**С341-020104-1010 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**640,0000**		**204,16**	**130662**
		Накладные расходы	%	--		7,76	4965,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,95	10850,21
		Сметная стоимость:				**228,87**	**146477,78**
27	**Е11-010105-0502**	**Устройство насыпей бульдозерами сперемещение грунтов 2 группы до 20 м**	**м3 грунта**	**400,0000**		**53,02**	**21207**
		Итого оплата труда:				**18,12**	**7247,81**
		Итого эксплуатация машин:				**53,02**	**21207,01**
		Накладные расходы	%	--		13,13	5252,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	2116,73
		Сметная стоимость:				**71,44**	**28575,84**
28	**Е11-010107-0102**	**Обваловка трассы высотой 0,5 м. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3. Грунт группы 2**	**м3 грунта**	**3779,0000**		**63,91**	**241507**
		Итого оплата труда:				**25,87**	**97763,66**
		Итого эксплуатация машин:				**60,65**	**229183,54**
		Накладные расходы	%	--		18,30	69151,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	24852,62
		Сметная стоимость:				**88,78**	**335510,43**
29	**С121-010103-0401 в ценах IV квартала 2017 года**	**Насыпной грунт суглинок при пересечении с нефтепроводом**	**м3**	**134,4000**		**242,86**	**32640**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9,23	1240,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,17	2710,46
		Сметная стоимость:				**272,26**	**36591,18**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4802173,44**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1194882,68**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2435346,94**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**632407,90**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2222513,44**
		- перевозка грузов	Тенге				**130662,40**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1025297,00**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5827470,44**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**221443,87**
ИТОГО:			Тенге				**6048914,32**
Сметная прибыль			Тенге				**483913,15**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6532827,47**
		Всего					**6532827,47**
		Временные здания м сооружения 1,3%					**84926,76**
		Всего с временными зданиями и сооружениями					**6617754,23**
		В текущих ценах на 2018 год к=1,0599383					**7014411,17**
		Понижающий коэффициент к договору К=0,903140669					**6334999,99**
		НДС (12%)					**760200,00**
		Всего по акту с учктом НДС (12%)					**7095199,99**

Директор ТОО "Лайгэ": _____ **Жумашев Н.С.**

Тех.надзор ТОО "Строй Проф": _____ **Акнуров Н.А.**

Зам. руководителя: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ **Нургалиев А.С.**