Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Наименование объекта - Реконструкция водопровода с.Мереке и с.Калмак Мерекенского сельского округа Таскалинского района ЗКО
Договор: №8 от 27.02.2019 года

Акт приемки выполненных работ за июнь 2020

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В1										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**10716,76**		**203,50**	**192,57**	**2180856**	**2063727**	**--**	**458023**	**2849989**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,93**	**48,43**	**117130**	**519013**		**211110**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1090,332**		**1988,45**	**--**	**2168068**	**--**	**--**	**1561009**	**4027404**
		НР - 72%; СП - 8%				**1988,45**	**--**	**2168068**	**--**		**298326**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**337,8504**		**864,11**	**--**	**291940**	**--**	**--**	**210197**	**542308**
		НР - 72%; СП - 8%				**864,11**	**--**	**291940**	**--**		**40171**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10985,16**		**35,10**	**35,10**	**385579**	**385579**	**--**	**101397**	**525935**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,82**	**--**	**140830**		**38958**	
5	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход**	**1382,6**		**1,52**	**1,52**	**2102**	**2101**	**--**	**557**	**2872**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,56**	**--**	**774**		**213**	
6	**Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,66464**		**430977,48**	**124123,04**	**286445**	**82497**	**5213**	**220020**	**546982**
		НР - 99%; СП - 8%				**299012,00**	**35368,57**	**198735**	**23507**		**40517**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	671,2864	2091,00	--	1403660	--	1403660	--	1515953
		СП - 8%			--	--	--	--		112293	
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3,12046	357255,12	106551,68	1114800	332490	15307	853418	2125676
		НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	767003	95036		157457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3273,2	1101,00	--	3603793	--	3603793	--	3892096
		СП - 8%			--	--	--	--		288303	
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	3,68528	294988,98	74426,82	1087117	274284	5053	876517	2120725
		НР - 99%; СП - 8%			219191,00	21054,25	807780	77591		157091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	39,4506	558,00	--	22013	--	22013	--	23774
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
12	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	55,7318	158,00	--	8806	--	8806	--	9510
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
13	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3626,9504	139,00	--	504146	--	504146	--	544478
		СП - 8%			--	--	--	--		40332	
14	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0.3	**Прокладка опознавательного провода**	км кабеля	7,06738	14027,76	5157,36	99140	36449	--	46229	156998
		НР - 61%; СП - 8%			8870,40	1852,75	62690	13094		11629	
15	С121-130809-1618 2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2**	м	7068,88	92,00	--	650337	--	650337	--	702364
		СП - 8%			--	--	--	--		52027	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28468996**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5331756**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8744409**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2365769**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6218327**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6065688**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2108813**	
		Временные здания и сооружения 1,6%									**455503,94**
		Итого с временными									**28924500,23**
		Дополнительные затраты при производстве СМП в зимнее время 2,97%									**859057,66**
		Итого с зимними									**29783557,89**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**595671,16**
		Итого с непредвиденными									**30379229,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе и в текущих ценах на 2019 год к=1,050036									
		Понижающий коэфициент по договору									**31899284,15**
		НДС 12%									**2780107,27**
		Итого с НДС									**3336129,27**
											31137206,54

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО
_____ Губаев Б.М.

Технадзор: ТОО "Комплеке инжиниринговых услуг в строительстве"
_____ Умбеталиев М.Д.

Авторский надзор: ТОО "СэттіСәулет"
_____ Беккалиев С.Р.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
_____ Жумашев Н.С.

N1