Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта **Реконструкция водопровода с.Мереке и с.Калмак Мерекенского сельского округа Таскалинского района ЗКО**

Договор: №8 от 27.02.2019 года

Акт приемки выполненных работ за июль 2020

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В1										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2,**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**7447,24**		**203,50**	**192,57**	**1515510**	**1434115**	**--**	**318287**	**1980501**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,93**	**48,43**	**81395**	**360670**		**146704**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**668,268**		**1988,45**	**--**	**1328816**	**--**	**--**	**956748**	**2468409**
		НР - 72%; СП - 8%				**1988,45**	**--**	**1328816**	**--**		**182845**	
3	**Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,40736**		**430977,48**	**124123,04**	**175563**	**50563**	**3194**	**134851**	**335247**
		НР - 99%; СП - 8%				**299012,00**	**35368,57**	**121806**	**14408**		**24833**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**411,4336**		**2091,00**	**--**	**860308**	**--**	**860308**	**--**	**929133**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**68825**	
5	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,91254**		**357255,12**	**106551,68**	**683265**	**203785**	**9381**	**523063**	**1302834**
		НР - 99%; СП - 8%				**245798,00**	**30455,73**	**470099**	**58248**		**96506**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1810,13**		**1101,00**	**--**	**1992953**	**--**	**1992953**	**--**	**2152389**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**159436**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,25872	294988,98	74426,82	666298	168110	3097	537220	1299800
		НР - 99%; СП - 8%			219191,00	21054,25	495091	47556		96281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,1794	558,00	--	13492	--	13492	--	14571
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
9	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,1582	158,00	--	5397	--	5397	--	5829
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
10	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2222,9696	139,00	--	308993	--	308993	--	333712
		СП - 8%			--	--	--	--		24719	
11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0.3	Прокладка опознавательного провода	км кабеля	4,33162	14027,76	5157,36	60763	22339	--	28334	96224
		НР - 61%; СП - 8%			8870,40	1852,75	38423	8025		7128	
12	С121-130809-1618 2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	4330,12	92,00	--	398371	--	398371	--	430241
		СП - 8%			--	--	--	--		31870	
Колодцы водопроводные Ду 1500мм-81шт											
13	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	122,99	24521,12	9256,75	3015853	1138488	615502	1705864	5099454
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	1261863	461232		377737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	81	29425,00	--	2383425	--	2383425	--	2574099
		СП - 8%			--	--	--	--		190674	
15	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	162	24762,00	--	4011444	--	4011444	--	4332360
		СП - 8%			--	--	--	--		320916	
16	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	81	23541,00	--	1906821	--	1906821	--	2059367
		СП - 8%			--	--	--	--		152546	
17	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	81	3919,00	--	317439	--	317439	--	342834
		СП - 8%			--	--	--	--		25395	
Колодцы канализационные Ду 2000мм-10шт											
18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,89	24521,12	9256,75	585810	221143	119558	331353	990536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**10259,88**	**3750,16**	**245109**	**89591**		**73373**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10**	**43872,00**	**--**	**438720**	**--**	**438720**	**--**	**473818**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35098**	
20	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20**	**37318,00**	**--**	**746360**	**--**	**746360**	**--**	**806069**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59709**	
21	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10**	**4069,00**	**--**	**40690**	**--**	**40690**	**--**	**43945**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3255**	
22	**С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10**	**53083,00**	**--**	**530830**	**--**	**530830**	**--**	**573296**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42466**	
Переход через дорогу											
23	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(рабочий и приемный котлован)**	**м3 грунта**	**1319,925**	**154,17**	**145,89**	**203493**	**192564**	**--**	**42737**	**265928**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,28**	**36,69**	**10929**	**48428**		**19698**	
24	**Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	**м продавливания**	**7**	**8881,51**	**6387,89**	**62171**	**44716**	**72**	**42439**	**112979**
		НР - 99%; СП - 8%			**2483,31**	**3640,65**	**17383**	**25485**		**8369**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**177**	**9610,97**	**6981,23**	**1701142**	**1235678**	**1899**	**1135883**	**3063987**
		НР - 99%; СП - 8%			**2619,01**	**3863,23**	**463565**	**683792**		**226962**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	**Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	**м продавливания**	**38**	**11244,42**	**8190,48**	**427288**	**311238**	**542**	**285210**	**769498**
		НР - 99%; СП - 8%			**3039,68**	**4541,67**	**115508**	**172583**		**57000**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**23,5**	**6906,00**	**--**	**162291**	**--**	**162291**	**--**	**175274**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12983**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36798035**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4804751**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7749548**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2655791**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14870780**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6647176**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2725780**	
		Временные здания и сооружения 1,6%									**588768,56**
		Итого с временными									**37386803,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМП в зимнее время 2,97%									**1110388,07**
		Итого с зимними									**38497191,85**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**769943,84**
		Итого с непредвиденными									**39267135,68**
		В том числе и в текущих ценах на 2019 год к=1,050036									**41231906,08**
		Понижающий коэфициент по договору									**35934706,30**
		НДС 12%									**4312164,76**
		Итого с НДС									**40246871,05**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО
_____Губаев Б.М.

Технадзор: ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"
_____Умбеталиев М.Д.

Авторский надзор: ТОО "СәттіСәулет"
_____Беккалиев С.Р.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
_____Жумашев Н.С.