Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	Из графы № 1						Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	Из них		За отчетный месяц всего	Дополнительные затраты		
				Оборудование и мебель			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области	76 982 296	68 734 193				76 982 296	68 734 193		
В том числе НДС	8 248 103					8 248 103			
Возврат аванса 30%	23 094 689					23 094 689			
Удержание 5%	3 849 115					3 849 115			
Итого к оплате:	50 038 492					50 038 492			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

и.о. Руководитель _____ **Жатканбаев К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Нуртаалиев Г.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети. Поселковая сеть
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2022 год

на 2-1 Наружные сети, Поселковая сеть

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1									
			ТРУБОПРОВОДЫ									
1	10	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2550	1304,00	–	3325200	–	3325200	–	3 591 216
			СН - 8%			–	–	–	–		266016	
2	12	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	8,8	23216,00	–	204301	–	204301	–	220 645
			СН - 8%			–	–	–	–		16344	
3	14	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	21	115395,00	–	2423295	–	2423295	–	2 617 159
			СН - 8%			–	–	–	–		193864	
4	23	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	–	12284	–	12284	–	13 267
			СН - 8%			–	–	–	–		983	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	25	242-402-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50	шт.	1	269782,00	--	269782	--	269782	--	291 365
			СН - 8%			--	--	--	--		21583	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм (М.К)-1шт									
6	33	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29311,00	--	29311	--	29311	--	31 656
			СН - 8%			--	--	--	--		2345	
7	34	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19483,00	--	58449	--	58449	--	63 125
			СН - 8%			--	--	--	--		4676	
8	35	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4231,00	--	4231	--	4231	--	4 569
			СН - 8%			--	--	--	--		338	
9	36	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25993,00	--	25993	--	25993	--	28 072
			СН - 8%			--	--	--	--		2079	
10	37	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2595,00	--	2595	--	2595	--	2 803
			СН - 8%			--	--	--	--		208	
11	38	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4314,00	--	4314	--	4314	--	4 659
			СН - 8%			--	--	--	--		345	
12	39	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20 450
			СН - 8%			--	--	--	--		1515	
13	40	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16 373
			СН - 8%			--	--	--	--		1213	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -23шт									
14	47	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	23	29311,00	--	674153	--	674153	--	728 085
			СН - 8%			--	--	--	--		53932	
15	48	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	46	19483,00	--	896218	--	896218	--	967 915
			СН - 8%			--	--	--	--		71697	
16	49	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	23	25993,00	--	597839	--	597839	--	645 666
			СН - 8%			--	--	--	--		47827	
17	50	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23	2595,00	--	59685	--	59685	--	64 460
			СН - 8%			--	--	--	--		4775	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	51	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	23	4314,00	--	99222	--	99222	--	107 160
			СП - 8%			--	--	--	--		7938	
19	52	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	16	18935,00	--	302960	--	302960	--	327 197
			СП - 8%			--	--	--	--		24237	
20	53	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	30272,00	--	211904	--	211904	--	228 856
			СП - 8%			--	--	--	--		16952	
21	56	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4669	887579,00	--	414411	--	414411	--	447 564
			СП - 8%			--	--	--	--		33153	
22	61	245-405-2806 РСНБ РК 2015	Адаптер, DN от 80 до 125	шт.	48	49658,00	--	2383584	--	2383584	--	2 574 271
			СП - 8%			--	--	--	--		190687	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЕ									
23	64	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	81,27	385,12	263,32	31299	21400	--	16102	51 193
			ПР - 108%, СП - 8%			121,80	61,65	9899	5010		3792	
24	65	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	81,27	3131,24	1300,69	254476	105707	--	212115	503 918
			ПР - 108%, СП - 8%			1830,55	586,12	148769	47634		37327	
25	70	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	364,554	117,00	--	42653	--		--	46 065
			СП - 8%			--	--	--	--		3412	
26	71	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т^км	5468,31	30,00	--	164049	--		--	177 173
			СП - 8%			--	--	--	--		13124	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЕ									
27	72	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ГРАВИЙ. Разборка	м3 конструкции	108,54	385,12	263,32	41801	28580	--	21505	68 370
			ПР - 108%, СП - 8%			121,80	61,65	13220	6691		5064	
28	73	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1085,4	621,21	117,68	674261	127730	517041	71823	805 770
			ПР - 108%, СП - 8%			27,17	34,10	29490	37012		59687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								14 649 022
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОВОД									

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	145	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	808	1304,00	--	1053632	--	1053632	--	1 137 923
			СП - 8%			--	--	--	--		84291	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 137 923
			ИТОГО:	Тенге								15 786 945
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		457 821				
			Итого с временными									16 244 766
			Зимние удорожания			1,17%		190 064				
			Итого с зимними удорожаниями									16 434 830
			Непредвиденные работы и затраты			2%		328 697				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 763 526
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									17 602 564
			НДС			12%		2 112 308				
			Итого с НДС									19 714 872
			Итого со скидкой подрядчика									18 729 128

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

и.о. Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Р.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Бурение скважин**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь месяц 2022 год

на 2-7 Бурение скважин

Составлен(а) в т екущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1104-0101-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	2	3114,94	1808,06	6230	3616	913	2675	9 618
			НР - 85%, СП - 8%			850,58	723,14	1701	1446		712	
2	2	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение рот орное с прямой промывкой станками с дизельным двиг ателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметро м свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к за тратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м б урения	35,8	8995,77	4658,05	322048	166758	73385	121690	479 237

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 85%, СП - 8%			2287,85	1711,17	81905	61260		35499	
3	3	1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Гр унты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 25 0 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам тру да - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к ра сходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	84,2	19794,89	9617,01	1666730	809752	444078	585298	2 432 190
			НР - 85%, СП - 8%			4903,80	3274,18	412900	275686		180162	
4	4	1104-0201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при ротором бурении. Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, п рименены коэффициенты к затратам труда-1,0; к вр емени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленно й сква жины	122	1615,56	825,95	197098	100766	1698	104832	326 085
			НР - 85%, СП - 8%			775,69	235,23	94634	28698		24154	
5	5	1104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения иц ементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400кг или более 400 к г	колонна	2	1933019,68	1377255,68	3866039	2754511	--	1650657	5 958 032
			НР - 85%, СП - 8%			555764,00	415210,98	1111528	830422		441336	
6	6	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем с вободные в трубах большего диаметра при вращательн ом бурении буровыми установками и агрегатами на ба зе автомобилей грузоподъемностью 12,5т	м спуска и ли подъема труб	233	484,15	298,35	112807	69515	3822	49443	175 230
			НР - 85%, СП - 8%			169,40	80,25	39470	18698		12980	
7	7	241-110-0104 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	123	21791,00	--	2680293	--	2680293	--	2 894 716
			СП - 8%			--	--	--	--		214423	
8	8	241-102-0172 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	110	5592,00	--	615120	--	615120	--	664 330
			СП - 8%			--	--	--	--		49210	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	9	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	110	990,00	–	108900	–	108900	–	117 612
			СП - 8%			–	–	–	–		8712	
10	10	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20	1195,05	744,95	23901	14899	656	10689	37 357
			НР - 55%, СП - 8%			417,31	211,45	8346	4229		2767	
11	11	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	460	4,01	0,05	1845	23	–	1312	3 410
			НР - 72%, СП - 8%			3,96	–	1822	–		253	
12	12	242-404-0111 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый DN 150	шт.	2	108241,00	–	216482	–	216482	–	233 801
			СП - 8%			–	–	–	–		17319	
13	13	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутк и откачки	6	478266,16	381543,76	2869597	2289262	–	1212012	4 408 138
			НР - 85%, СП - 8%			96722,40	140927,06	580334	845562		326529	
14	14	216-101-0701 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	4,2	25892,00	–	108746	–	108746	–	117 446
			СП - 8%			–	–	–	–		8700	
15	15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,5	19798,89	1231,39	89095	5541	78124	6180	102 897
			НР - 91%, СП - 8%			1206,68	302,55	5430	1361		7622	
			ИТОГО :	Тенге								17 960 097
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		520 843				
			Итого с временными									18 480 940
			Зимние удорожания			1,17%		216 227				
			Итого с зимними удорожаниями									18 697 167
			Непредвиденные работы и затраты			2%		373 943				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 071 110
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									20 025 646
			НДС			12%		2 403 078				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									22 428 723
			Итого со скидкой подрядчика									21 307 287

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

и.о. Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

1030

Форма по приложению 5-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар емк.100м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 3

за сентябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы л.с. 2-6-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80	51,75	51,75	4140	4140	–	1177	5 743
			НР - 22%; СП - 8%			–	20,44	–	1635		425	
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	180	44,28	44,28	7970	7970	–	2267	11 056
			НР - 22%; СП - 8%			–	17,49	–	3148		819	
3	3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	722,112	321,18	321,18	231928	231928	–	30862	283 814
			НР - 22%; СП - 8%			–	59,36	–	42865		21023	

1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	160	353,29	353,29	56526	56526	--	7521	69 171
			НР - 72%, СП - 8%			--	65,29	--	10446		5124	
5	5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	80	1700,62	--	136049	--	--	97955	252 725
			НР - 72%, СП - 8%			1700,62	--	136049	--		18720	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	470	36,27	36,27	17047	17046	--	4846	23 644
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,32	--	6730		1751	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	180	1849,54	--	332917	--	--	239700	618 427
			НР - 72%, СП - 8%			1849,54	--	332917	--		45809	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	470	173,82	79,75	81695	37483	--	45034	136 868
			НР - 72%, СП - 8%			94,07	39,01	44213	18335		10138	
9	9	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	48	1615,00	1615,00	77520	77520	--	36661	123 316
			НР - 72%, СП - 8%			--	1060,80	--	50918		9134	
			МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ									
10	20	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	93,2121	7717,88	1842,99	719400	171789	217910	381530	1 189 004
			НР - 94%, СП - 8%			3537,10	817,30	329701	76182		88074	
11	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,84	17737,56	1136,42	156800	10046	134331	13472	183 894
			НР - 91%, СП - 8%			1405,35	269,41	12423	2382		13622	
12	22	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	82,4	49601,45	5740,84	4087159	473045	2133130	1513201	6 048 389
			НР - 91%, СП - 8%			17973,11	2207,21	1480984	181874		448029	
13	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2319	349485,00	--	81046	--	81046	--	87 530
			СП - 8%			--	--	--	--		6484	
14	24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,2112	346394,00	--	1805128	--	1805128	--	1 949 538
			СП - 8%			--	--	--	--		144410	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	25	214-210-0202 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2526	335138,00	–	84656	–	84656	–	91 428
			СП - 8%			–	–	–	–		6772	
16	26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1084	991365,50	7371,12	107464	799	99254	8940	125 717
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	7411	166		9312	
17	27	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01448	638397,86	13226,10	9244	191	5112	4678	15 035
			НР - 118%; СП - 8%			272170,00	1590,02	3941	23		1114	
18	28	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	14	6868,62	1534,32	96161	21481	35285	53702	161 852
			НР - 118%; СП - 8%			2813,96	436,76	39395	6115		11989	
19	29	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ст РК 937-92	м3	16,06	72217,00	–	1159805	–	1159805	–	1 252 589
			СП - 8%			–	–	–	–		92784	
20	30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00192	991365,50	7371,12	1903	14	1758	158	2 226
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	131	3		165	
21	31	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13896	108313,00	–	15051	–	15051	–	16 255
			СП - 8%			–	–	–	–		1204	
22	32	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,58	9188,06	4666,77	23705	12040	1099	18015	45 058
			НР - 118%; СП - 8%			4095,27	1822,20	10566	4701		3338	
23	33	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,58	32686,00	–	84330	–	84330	–	91 076
			СП - 8%			–	–	–	–		6746	
24	34	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,8	34693,22	4213,56	62448	7584	44839	10627	78 921
			НР - 91%; СП - 8%			5569,30	918,48	10025	1653		5846	
			ИТОГО:	Тенге								12 863 270
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			2,9%		373 035				13 236 305
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17%		154 865				13 391 170
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		267 823				13 658 993
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									14 342 645
			НДС			12%		1 721 117				
			Итого с НДС									16 063 762
			Итого со скидкой подрядчика									15 260 574

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

и.о. Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 4

за сентябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы Л.С. 7-1

Составлен(а) в т екущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ/	м3 грунта	490	51,75	51,75	25358	25358	–	7211	35 175
			НР - 72%; СП - 8%			–	20,44	–	10016		2605	
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перем ещения грунта	м3 грунта	490	177,12	177,12	86789	86789	–	24675	120 381
			НР - 72%; СП - 8%			–	69,94	–	34271		8917	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/	м3 грунта	908	51,75	51,75	46989	46989	–	13363	65 180
			НР - 72%; СП - 8%			–	20,44	–	18560		4828	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перем ещения грунта	м3 грунта	908	177,12	177,12	160825	160825	–	45724	223 073

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			--	69,94	--	63506		16524	
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ/	м3 г рунта	2000	51,75	51,75	103500	103500	--	29434	143 568
			НР - 72%, СП - 8%			--	20,44	--	40880		10635	
6	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перем ещения грунта	м3 грунта	2000	177,12	177,12	354240	354240	--	100714	491 350
			НР - 72%, СП - 8%			--	69,94	--	139880		36396	
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ИЗБЫТОК ГРУНТА/	м3 грунта	418	51,75	51,75	21632	21632	--	6152	30 006
			НР - 72%, СП - 8%			--	20,44	--	8544		2223	
8	8	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимо стью 1 м3=ИЗБЫТОК ГРУНТА	м3 грунта	418	186,22	181,04	77840	75675	--	10549	95 460
			НР - 72%, СП - 8%			5,18	29,87	2165	12486		7071	
9	9	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	тжм	10972,5	37,00	--	405982	--		--	438 461
			СП - 8%			--	--	--	--		32479	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1 642 654**
			РАЗДЕЛ 2. Ограждение									
10	19	8601-0602-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (вид ам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сет ки с квадратными ячейками, с металлическими стойка ми тип 2ПМ - 30.16	секция	118,333333	63760,00	6187,00	7544933	732128	5003607	1858898	10 156 195
			НР - 15709 Тенге, СП - 6358 Тенге			15289,00	2140,00	1809198	253233		752363	
			Ж/Б ОГРАДА Б6В-1 - 394м (3.017-3)									
11	20	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	394	3380,39	1710,27	1331874	673847	61294	1027678	2 548 316
			НР - 118%, СП - 8%			1514,55	695,89	596733	274181		188764	
12	21	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс а В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	25,08	32686,00	--	819765	--	819765	--	885 346
			СП - 8%			--	--	--	--		65581	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	22	261-101-0379 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	66	42736,00	–	2820576	–	2820576	–	3 046 222
			СН - 8%			–	–	–	–		225646	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16 636 079
			ИТОГО :	Тенге								18 278 733
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения		2,9%		530 083					
			Итого с временными									18 808 816
			Зимние удорожания		1,17%		220 063					
			Итого с зимними удорожаниями									19 028 879
			Непредвиденные работы и затраты		2%		380 578					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 409 457
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									20 380 927
			НДС		12%		2 445 711					
			Итого с НДС									22 826 639
			Итого со скидкой подрядчика									21 685 307

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

и.о. Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Т.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)