Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня 50м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 24

за ноябрь месяц 2022 год

на Технологическая часть, Л.С. 2-5-2

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1312-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на откры тых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	0,002	2461,32	1131,55	5	3	1	2	8
			НР - 61%; СП - 8%			1306,19	333,24	3	1		1	
2	2	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на откры тых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	0,001	2526,12	1134,18	3	1	1	1	4
			НР - 61%			1355,23	333,77	1	–		–	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм . Монтаж из готовых узлов в помещениях или на откр ытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,045	2790,02	1323,94	126	59	1	51	191
			НР - 61%; СП - 8%			1457,77	384,89	66	17		14	
4	4	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 м м. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на отк рытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,014	2919,31	1345,78	41	18	1	17	62
			НР - 61%; СП - 8%			1560,30	390,63	22	5		5	
5	5	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 48х2,5 мм	м	2,008	1353,00	--	2717	--	2717	--	2934
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
6	6	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 57х3,5 мм	м	1,004	2184,00	--	2193	--	2193	--	2368
			СП - 8%			--	--	--	--		175	
7	7	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	45,18	2994,00	--	135269	--	135269	--	146091
			СП - 8%			--	--	--	--		10822	
8	8	241-102-0184 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	14,056	5560,00	--	78151	--	78151	--	84403
			СП - 8%			--	--	--	--		6252	
9	9	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионно й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци и	км трубопровода	0,002	988945,28	36045,32	1978	72	1322	579	2761
			НР - 99%; СП - 8%			292117,00	148,60	584	--		205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионно й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци и	км трубопровода	0,06	1585457,96	38083,28	95127	2285	75142	17539	121679
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	17700	16		9013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	586193,15	117624,29	586	117	29	481	1153
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	440	46		85	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	261-304-0105 РСНБ РК 2015	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6 , с продувочным и отключающим устройством, d=80 мм	шт.	1	21874,00	--	21874	--	21874	--	23624
			СП - 8%			--	--	--	--		1750	
13	13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установк а	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462	189	585	3739	8857
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	3688	89		656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	242-106-0105 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	2	22549,00	--	45098	--	45098	--	48706
			СП - 8%			--	--	--	--		3608	
15	15	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2178,38	94,62	2178	95	292	1817	4315
			НР - 99%; СП - 8%			1791,12	44,58	1791	45		320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	242-106-0104 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, у плотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	1	16914,00	--	16914	--	16914	--	18267
			СП - 8%			--	--	--	--		1353	
17	17	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2178,38	94,62	4357	189	586	3635	8631
			НР - 99%; СП - 8%			1791,12	44,58	3582	89		639	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	242-306-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180° С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	42940,00	--	85880	--	85880	--	92750
			СП - 8%			--	--	--	--		6870	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								566 805
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения	**2,9%**			**16 437**					
			Итого с временными									**583 242**
			Зимние удорожания	**1,17%**			**6 824**					
			Итого с зимними удорожаниями									**590 066**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**11 801**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**601 868**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**631 992**
			НДС	**12%**			**75 839**					
			Итого с НДС									**707 831**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**672 439**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Ержигитов Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар емк.100м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 25

за ноябрь месяц 2022 год

на Автоматизация, Л.С. 2-6-3

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3270,26	--	3270	--	89	2385	6108
			НР - 75%; СП - 8%			3180,64	--	3181	--		452	
2	2	прайс-лист	Датчик для измерения давления Sitrans p 7MPS1570-1BA01b комплекте кабельн ая каробка,кабельный зажим,гидрометрический кабель ,кронштейн для монтажа	к-т	1	145195,54	--	145196	--		--	145196
						--	--	--	--	145196	--	
3	3	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	806,48	--	1613	--	69	1158	2993
			НР - 75%; СП - 8%			772,00	--	1544	--		222	
4	4	прайс-лист	Прибор управления электроприводом САУ-М6	шт	2	21785,71	--	43571	--		--	43571

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	43571	--	
5	5	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1645,47	--	8227	--	275	5964	15326
			НР - 75%; СП - 8%			1590,32	--	7952	--		1135	
6	6	прайс-лист	Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.2 0,25МПа	шт	5	5778,57	--	28893	--	28893	--	31204
			СП - 8%			--	--	--	--		2311	
7	7	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительны м основаниям	м	20	397,73	16,13	7955	322	2740	3580	12458
			НР - 72%; СП - 8%			244,63	3,97	4893	79		923	
8	8	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строител ьным основаниям	м	6	659,28	23,12	3956	139	2436	1024	5379
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	6,86	1381	41		398	
9	9	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. З атягивание первого в проложенные трубы и металличе ские рукава	м	10	91,49	0,87	915	9	186	521	1550
			НР - 72%; СП - 8%			71,95	0,36	720	4		115	
10	10	261-302-0415 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,01	53084,00	--	531	--	531	--	573
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
11	11	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	6	240,64	104,56	1444	627	282	538	2140
			НР - 72%; СП - 8%			89,16	35,35	535	212		159	
12	12	243-102-0107 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х10-0,66	^	0,006	427706,00	--	2566	--	2566	--	2771
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
13	13	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимо в до 10. Установка на конструкции на стене или кол онне	шт.	2	7108,77	49,06	14218	98	5486	6216	22069
			НР - 72%; СП - 8%			4317,00	--	8634	--		1635	
14	14	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод :IP54	шт.	2	7277,00	--	14554	--	14554	--	15718
			СП - 8%			--	--	--	--		1164	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,001	537,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
16	16	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальны ми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1377452,68	--	8265	--	6982	975	9979
			НР - 76%; СП - 8%			213850,00	--	1283	--		739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	838,13	54,79	8381	547	3661	3062	12358
			НР - 72%; СП - 8%			417,31	7,94	4173	79		915	
18	18	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	238,00	--	2380	--	2380	--	2570
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								331964
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								188 767
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения	**2,9%**			**4 153**					
			Итого с временными									**336 117**
			Зимние удорожания	**1,17%**			**1 724**					
			Итого с зимними удорожаниями									**337 841**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**2 981**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**340 822**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**357 881**
			НДС	**12%**			**42 946**					
			Итого с НДС									**400 827**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**380 785**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Ержигитов Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 26

за ноябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы, Л.С. 3-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
1	14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трех створчатых (в том числе при наличии створок глухог о остекления)**	м2	5,4813	2735,14	196,36	14992	1077	6662	6987	23737
			НР - 90%; СП - 8%			1323,26	92,98	7253	510		1758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	15	223-102-0307 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя по воротными створками**	м2	5,4813	25914,00	–	142042	–	142042	–	153405

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11363	
			ПОДОКОННАЯ ДОСКА									
3	**16**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**3,75**	**1278,29**	**5,70**	**4794**	**21**	**3785**	**899**	**6148**
			НР - 90%; СП - 8%			**263,60**	**2,73**	**988**	**10**		**455**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**17**	**223-501-0114 РСНБ РК 2015**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**3,75**	**1616,00**	**--**	**6060**	**--**	**6060**	**--**	**6545**
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
5	**18**	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**3,6**	**1898,50**	**5,92**	**6835**	**22**	**4986**	**1465**	**8964**
			НР - 80%; СП - 8%			**507,50**	**1,27**	**1827**	**5**		**664**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
6	**19**	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,89**	**3014,00**	**569,95**	**5696**	**1077**	**2256**	**2395**	**8739**
			НР - 90%; СП - 8%			**1250,51**	**157,67**	**2363**	**298**		**647**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**20**	**261-104-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**1,89**	**14743,00**	**--**	**27864**	**--**	**27864**	**--**	**30093**
			СП - 8%			--	--	--	--		2229	
8	**21**	**1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2**	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,89**	**2652,42**	**6,16**	**5013**	**12**	**648**	**3487**	**9180**
			НР - 80%; СП - 8%			**2303,08**	**2,92**	**4353**	**6**		**680**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
9	**22**	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,89**	**3993,51**	**123,01**	**7548**	**233**	**4398**	**2724**	**11093**
			НР - 90%; СП - 8%			**1543,30**	**57,95**	**2917**	**110**		**822**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	23	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТРК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П , ДГ 21-10П	м2	1,89	5812,00	--	10985	--	10985	--	11864
			СП - 8%			--	--	--	--		879	
11	24	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	2652,42	6,16	5013	12	648	3487	9180
			НР - 80%; СП - 8%			2303,08	2,92	4353	6		680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								278948
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ												
12	68	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,2	792,54	26,63	10462	352	7166	2765	14285
			НР - 92%; СП - 8%			223,04	4,61	2944	61		1058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,2	1000,83	54,30	13211	717	4706	7330	22184
			НР - 92%; СП - 8%			589,99	13,61	7788	180		1643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	70	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,90344	43126,00	--	82088	--	82088	--	88655
			СП - 8%			--	--	--	--		6567	
15	71	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,2	792,54	26,63	10462	352	7166	2765	14285
			НР - 92%; СП - 8%			223,04	4,61	2944	61		1058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	72	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,2	725,28	111,48	9574	1472	4763	3422	14036
			НР - 92%; СП - 8%			252,96	28,83	3339	381		1040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	73	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	13,2	206,96	16,49	2732	218	2390	168	3132

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			9,40	4,46	124	59		232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	74	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,702	184826,05	1546,81	499400	4180	424698	65040	609595
			НР - 90%; СП - 8%			26100,10	645,37	70522	1744		45155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	75	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,702	8947,77	63,90	24177	173	21330	2476	28785
			НР - 90%; СП - 8%			989,82	28,45	2674	77		2132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	76	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	43,26	857,28	22,61	37086	978	3232	30598	73099
			НР - 92%; СП - 8%			759,97	8,85	32876	383		5415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	77	224-102-0408 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	32,58276	4662,00	--	151901	--	151901	--	164053
			СП - 8%			--	--	--	--		12152	
22	78	224-102-0409 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	13,8	5273,00	--	72767	--	72767	--	78588
			СП - 8%			--	--	--	--		5821	
23	79	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	43,26	311,97	2,96	13496	128	11746	1511	16208
			НР - 90%; СП - 8%			37,50	1,32	1622	57		1201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,007104	84053,50	7371,12	597	52	59	586	1278
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	486	11		95	
25	81	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4О0) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007104	346394,00	--	2461	--	2461	--	2658
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1130841

РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
26	**82**	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,73**	**2508,86**	**38,67**	**139819**	**2155**	**48516**	**72132**	**228908**
			НР - 80%; СП - 8%			**1599,65**	**18,25**	**89148**	**1017**		**16956**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**83**	**1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**55,73**	**59,47**	**0,67**	**3314**	**38**	**350**	**2354**	**6121**
			НР - 80%; СП - 8%			**52,50**	**0,30**	**2926**	**17**		**453**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	**84**	**1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,43**	**907,37**	**3,51**	**10371**	**40**	**8879**	**1177**	**12472**
			НР - 80%; СП - 8%			**127,07**	**1,63**	**1452**	**19**		**924**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**85**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,9**	**1348,63**	**34,64**	**6608**	**169**	**1990**	**3676**	**11107**
			НР - 80%; СП - 8%			**907,95**	**29,86**	**4449**	**146**		**823**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**86**	**1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,9**	**907,37**	**3,51**	**4446**	**17**	**3806**	**505**	**5347**
			НР - 80%; СП - 8%			**127,07**	**1,63**	**623**	**8**		**396**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - ПОТОЛОК									
31	**87**	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемо й поверхности**	**9,94**	**750,27**	**7,27**	**7458**	**72**	**1495**	**4742**	**13176**
			НР - 80%; СП - 8%			**592,65**	**3,73**	**5891**	**37**		**976**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**88**	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 о крашиваемой поверхности**	**9,94**	**510,78**	**3,40**	**5077**	**34**	**1575**	**2787**	**8494**
			НР - 80%; СП - 8%			**348,92**	**1,61**	**3468**	**16**		**629**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - СТЕНЫ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	89	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,33	1327,60	82,37	56197	3486	15126	32309	95586
			НР - 80%; СП - 8%			887,90	66,18	37585	2801		7081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,33	713,89	5,22	30219	221	7843	17808	51869
			НР - 80%; СП - 8%			523,38	2,48	22155	105		3842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - ПОЛЫ									
35	91	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,94	2569,46	159,57	25540	1586	20919	3384	31238
			НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	3035	565		2314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7952	23744,38	7,68	18882	6	15555	3122	23764
			НР - 94%; СП - 8%			4176,06	–	3321	–		1760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,94	811,55	32,22	8067	320	3922	3743	12755
			НР - 94%; СП - 8%			384,84	15,80	3825	157		945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	94	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	9,94	3308,24	24,25	32884	241	28159	4325	40186
			НР - 94%; СП - 8%			451,14	11,78	4484	117		2977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	95	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9	17454,84	1819,08	15709	1638	10220	4149	21447
			НР - 94%; СП - 8%			4279,36	625,14	3851	563		1589	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	96	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	11,8	350,58	0,95	4137	11	2519	1516	6105
			НР - 94%; СП - 8%			136,20	0,45	1607	5		452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КРЫЛЬЦО									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	97	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,35	22071,96	1752,44	7725	613	6333	847	9258
			НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	779	152		686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	98	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066	441876,00	--	2916	--	2916	--	3149
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
43	99	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,04	26298,33	1231,39	1052	49	955	55	1195
			НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	48	12		89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОТМОСТКА									
44	100	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,455	14376,01	1842,99	20917	2681	12857	6174	29258
			НР - 94%; СП - 8%			3696,84	817,30	5379	1189		2167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	101	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	14,55	1210,50	78,87	17613	1148	13922	2801	22047
			НР - 94%; СП - 8%			174,75	30,02	2543	437		1633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	102	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11 11-0101-1903	м2 покрытия	14,55	206,23	3,91	3001	57	2587	362	3632
			НР - 94%; СП - 8%			24,56	1,93	357	28		269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								637114
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2046903
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения	2,9%			59 360					2 106 263
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	1,17%			24 643					2 130 906
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	2%			42 618					2 173 525
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**2 282 313**
			НДС	**12%**			**273 878**					
			Итого с НДС									**2 556 190**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**2 428 381**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Ержигитов Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 27

за ноябрь месяц 2022 год

на Отопление и вентиляция, Л.С. 3-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
1	1	ПРАЙС-ЛИСТ	Печи электрические отопительные ПЭТ-4	шт	2	10803,57	--	21607	--		--	21607
						--	--	--	--	21607	--	
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Печи электрические отопительные ПЭТ-1	шт	1	10803,57	--	10804	--		--	10804
						--	--	--	--	10804	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								32411
РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ10												

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	6990,55	58,17	13981	117	9682	4145	19576
			НР - 98%; СП - 8%			2090,78	23,76	4182	48		1450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1914,67	37,09	1915	37	370	1493	3680
			НР - 98%; СП - 8%			1507,74	15,60	1508	16		273	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	735,94	78,85	736	79	331	276	1093
			НР - 76%; СП - 8%			325,78	37,15	326	37		81	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	234-304-0106 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Л ст 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, фактор ц больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	1,1	5003,00	–	5503	–	5503	–	5943
			СП - 8%			–	–	–	–		440	
7	7	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9568,42	63,62	9568	64	8379	1117	11540
			НР - 98%; СП - 8%			1124,62	15,60	1125	16		855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				31703	297	24265	7031	41832
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								74244
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								32 411
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения	**2,9%**			1 213					75 457
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	**1,17%**			504					75 961
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			871					76 832
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												80 677
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									
			НДС	**12%**			9 681					

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									90 359
			Итого с учетом скидки подрядчика									85 841

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Ержигитов Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 28

за ноябрь месяц 2022 год

на Электроосвещение, Л.С. 3-1-3

Составлен(а) в те кущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный. Монтаж обору дования**	шт.	1	53626,23	–	53626	–	1466	31818	92279
			НР - 61%; СП - 8%			52160,00	–	52160	–		6836	
2	2	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 1Р31**	шт.	1	5018,00	–	5018	–	5018	–	5419
			СП - 8%			–	–	–	–		401	
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5770,48	118,76	5770	119	2723	2134	8537
			НР - 72%; СП - 8%			2928,00	36,09	2928	36		632	
4	4	247-204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2030,00	–	2030	–	2030	–	2192
			СП - 8%			–	–	–	–		162	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне	шт.	4	3103,62	25,78	12414	103	6455	4216	17961
			НР - 72%; СП - 8%			1464,00	--	5856	--		1330	
6	6	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "Б"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
7	7	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
8	8	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "Б"	шт.	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								129147
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
9	9	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	53626,23	--	53626	--	1466	31818	92279
			НР - 61%; СП - 8%			52160,00	--	52160	--		6836	
10	10	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 1Р31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
11	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стен е или колонне	шт.	2	3103,62	25,78	6207	52	3227	2108	8980
			НР - 72%; СП - 8%			1464,00	--	2928	--		665	
12	12	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
13	13	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "Б"	шт.	1	655,00	--	655	--	655	--	707
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								108057
			РАЗДЕЛ 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормал ьными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5	2290,00	729,06	11450	3646	4639	4188	16889
			НР - 72%; СП - 8%			633,04	530,34	3165	2652		1251	
15	15	247-101-0108 РСНБ РК 2015	светильник потолочный LED PANEL	шт	4	11201,00	–	44804	–	44804	–	48388
			СП - 8%			–	–	–	–		3584	
16	16	247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный ЛБО85 TABLETTE	шт.	1	17423,00	–	17423	–	17423	–	18817
			СП - 8%			–	–	–	–		1394	
17	17	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1496,89	147,53	1497	147	84	941	2633
			НР - 72%; СП - 8%			1266,08	40,42	1266	40		195	
18	18	248-304-0108 РСНБ РК 2015	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	1	1756,00	–	1756	–	1756	–	1896
			СП - 8%			–	–	–	–		140	
19	19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодные трубки 220В 40Вт Т8	шт	8	2458,93	–	19671	–	19671	–	21245
			СП - 8%			–	–	–	–		1574	
20	20	261-303-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сет и 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	331,00	–	331	–	331	–	357
			СП - 8%			–	–	–	–		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								110225
			РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
21	21	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	463,98	3,50	928	7	25	647	1701
			НР - 72%; СП - 8%			447,76	1,44	896	3		126	
22	22	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В , от 4 А до 10 А, 1Р20	шт.	2	421,00	–	842	–	842	–	909
			СП - 8%			–	–	–	–		67	
23	23	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель однoклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	463,98	3,50	464	3	13	323	850
			НР - 72%; СП - 8%			447,76	1,44	448	1		63	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В , от 4 А до 10 А, 1Р20	шт.	1	401,00	–	401	–	401	–	433
			СП - 8%			–	–	–	–		32	
25	25	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	553,63	3,50	3322	21	151	2274	6044
			НР - 72%; СП - 8%			524,96	1,44	3150	9		448	
26	26	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP 20	шт.	6	476,00	–	2856	–	2856	–	3084
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
27	27	247-202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У19 7 УХЛ3	шт.	3	1384,00	–	4152	–	4152	–	4484
			СП - 8%			–	–	–	–		332	
28	28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	81	351,35	157,74	28459	12777	3645	11664	43333
			НР - 72%; СП - 8%			148,60	51,40	12037	4163		3210	
29	29	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОС Т 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	301095,00	–	7527	–	7527	–	8129
			СП - 8%			–	–	–	–		602	
30	30	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОС Т 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,018	468325,00	–	8430	–	8430	–	9104
			СП - 8%			–	–	–	–		674	
31	31	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОС Т 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,018	1095503,00	–	19719	–	19719	–	21297
			СП - 8%			–	–	–	–		1578	
32	32	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОС Т 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,02	1240322,00	–	24806	–	24806	–	26791
			СП - 8%			–	–	–	–		1985	
33	33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкция м, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	68	393,08	15,77	26729	1072	4130	15694	45817

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			316,58	3,97	21527	270		3394	
34	34	241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	20	27,00	–	540	–	540	–	583
			СП - 8%			–	–	–	–		43	
35	35	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	30	32,00	–	960	–	960	–	1037
			СП - 8%			–	–	–	–		77	
36	36	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	18	45,00	–	810	–	810	–	875
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		–	–	–	–		65	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								174471
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									521900
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения	2,9%			15 135					
			Итого с временными									537 035
			Зимние удорожания	1,17%			6 283					
			Итого с зимними удорожаниями									543 318
			Непредвиденные работы и затраты	2%			10 866					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									554 185
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									581 923
			НДС	12%			69 831					
			Итого с НДС									651 753
			Итого с учетом скидки подрядчика									619 166

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Ержигитов Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 29

за ноябрь месяц 2022 год

на Пожарная сигнализация, Л.С. 3-1-4

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	1	248-303-0701 РСНБ РК 2015	**Клавиатура С2000**	шт.	1	11667,00	–	11667	–	11667	–	12600
			СП - 8%			–	–	–	–		933	
2	2	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	36527,25	2,24	36527	2	346	22069	63284
			НР - 61%; СП - 8%			36179,00	–	36179	–		4688	
3	3	248-303-0221 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD**	шт.	1	17594,00	–	17594	–	17594	–	19002
			СП - 8%			–	–	–	–		1408	
4	4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	19637,29	2253,68	19637	2254	1390	10155	32175
			НР - 61%; СП - 8%			15993,00	653,84	15993	654		2383	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок индикации С2000 БИ	шт	1	24460,58	--	24461	--		--	24461
						--	--	--	--	24461	--	
6	6	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	3907,33	2,66	15629	11	290	9350	26977
			НР - 61%; СП - 8%			3832,00	--	15328	--		1998	
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатели дымовые ДИП-212-45	шт	1	1515,29	--	1515	--		--	1515
						--	--	--	--	1515	--	
8	8	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	3	943,00	--	2829	--	2829	--	3055
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
9	9	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
10	10	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
11	11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован ия	шт.	1	1874,37	349,52	1874	349	39	1174	3292
			НР - 72%; СП - 8%			1486,00	144,36	1486	144		244	
12	12	248-304-0306 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 BLиE	шт.	1	1321,00	--	1321	--	1321	--	1427
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
13	13	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19637,29	2253,68	19637	2254	1390	10155	32175
			НР - 61%; СП - 8%			15993,00	653,84	15993	654		2383	
14	14	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания 12В-3А	шт.	1	12078,00	--	12078	--	12078	--	13044
			СП - 8%			--	--	--	--		966	
15	15	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3286,48	--	3286	--	314	2140	5860
			НР - 72%; СП - 8%			2972,00	--	2972	--		434	
16	16	248-306-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
			СП - 8%			--	--	--	--		161	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	70	696,82	78,96	48777	5527	11695	20219	74516
			НР - 61%; СП - 8%			450,78	22,74	31555	1592		5520	
18	18	243-303-0411 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель КРВПМ 2х2х0,5	км	0,05	26765,00	–	1338	–	1338	–	1445
			СП - 8%			–	–	–	–		107	
19	19	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,01	73786,00	–	738	–	738	–	797
			СП - 8%			–	–	–	–		59	
20	20	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,01	102442,00	–	1024	–	1024	–	1106
			СП - 8%			–	–	–	–		82	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								319400
			РАЗДЕЛ 2. ОХРАННО-ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
21	21	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1526,12	0,84	6104	3	157	3626	10508
			НР - 61%; СП - 8%			1486,00	–	5944	–		778	
22	22	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатели оптико-электронный пассивной DG 467	шт	4	9907,66	–	39631	–		–	39631
						–	–	–	–	39631	–	
23	23	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	20	696,82	78,96	13936	1579	3341	5777	21290
			НР - 61%; СП - 8%			450,78	22,74	9016	455		1577	
24	24	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02	102442,00	–	2049	–	2049	–	2213
			СП - 8%			–	–	–	–		164	
25	25	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	20	388,61	2,62	7772	53	3114	3331	11991
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	1,08	4605	22		888	
26	26	243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	к м	0,02	41293,00	–	826	–	826	–	892
			СП - 8%			–	–	–	–		66	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**86525**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**405925**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								**65 607**
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения	**2,9%**			**9 869**					**415 794**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	**1,17%**			**4 097**					**419 891**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**7 086**					**426 977**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												448 348
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									
												502 150
			НДС	**12%**			**53 802**					**477 042**
			Итого с НДС									
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Ержигитов Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 30

за ноябрь месяц 2022 год

на Благоустройство и озеленение территории, Л.С. 7-1

Составлен(а) в т екущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Озеленение												
1	14	1147-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном г рунте**	ямa	51	2845,05	–	145098	–	–	127686	294 607
			НР - 88%; СП - 8%			2845,05	–	145098	–		21823	
2	15	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	51	2925,32	944,33	149191	48161	5995	98028	266 996
			НР - 88%; СП - 8%			1863,44	320,78	95035	16360		19778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	16	254-103-1401 РСНБ РК 2015	**Ива белая**	шт.	51	6628,00	–	338028	–	338028	–	365 070
			СП - 8%			–	–	–	–		27042	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	17	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без в несения растительной земли	м2	6626	42,84	1,79	283858	11860	--	243672	569 733
			НР - 88%; СП - 8%			41,05	0,74	271997	4903		42202	
5	18	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,6626	579658,19	4781,45	384082	3169	380332	1664	416 605
			НР - 88%; СП - 8%			876,74	1976,38	581	1310		30860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1 913 011**
			РАЗДЕЛ 2. Ограждение									
6	23	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг (насадки М11-100шт)	т	0,26928	970984,26	7161,10	261467	1928	246002	16455	300 156
			НР - 118%; СП - 8%			50271,40	1515,72	13537	408		22234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,80912	164,14	3,81	1282	30	798	317	1 727
			НР - 69%; СП - 8%			58,20	0,59	454	5		128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	25	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Натягивание колючей проволоки	м	394	34,93	0,32	13762	126	425	13137	29 051
			НР - 99%; СП - 8%			33,53	0,15	13211	59		2152	
9	26	214-209-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3963,64	489,00	--	1938220	--	1938220	--	2 093 278
			СП - 8%			--	--	--	--		155058	
10	27	1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	24752,40	12331,06	24752	12331	556	19950	48 278
			НР - 118%; СП - 8%			11865,23	5041,37	11865	5041		3576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	28	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	17154,87	9626,70	17155	9627	275	13197	32 780
			НР - 118%; СП - 8%			7253,46	3930,04	7253	3930		2428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	29	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные констру ктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22585	818975,00	--	184966	--	184966	--	199 763
			СП - 8%			--	--	--	--		14797	
13	30	225-108-0101 РСНБ РК 2015	Колонна для резервуаров высотой 3,6 и 4,8 м ГОСТ 13015-2012	м3	0,288	80485,00	--	23180	--	23180	--	25 034
			СП - 8%			--	--	--	--		1854	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**2 730 067**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 643 079**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения	**2,9%**			**134 649**					**4 777 728**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	**1,17%**			**55 899**					**4 833 628**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**96 673**					**4 930 300**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**5 177 069**
			НДС	**12%**			**621 248**					**5 798 317**
			Итого с НДС									**5 508 401**
			Итого с учетом скидки подрядчика									

3

3120

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Ержигитов Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)