Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	Из графы № 1						Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	Из них		За отчетный месяц всего	Дополнительные затраты		
				Оборудование и мебель			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области	304 773 630,45	272 119 312,90		19 626 378		21 077 545,45	18 819 237		0
В том числе НДС	32 654 317,55					2 258 308,44			
Возврат аванса 30%	91 432 089,14					6 323 263,64			
Удержание 5%	15 238 681,52					1 053 877,27			
Итого к оплате:	198 102 859,79					13 700 404,54			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Жатканбаев К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети. Поселковая сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 31

за декабрь месяц 2022 год

на Наружные сети, Л.С. 2-2

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5918	31,10	31,10	184 050	184 050	-	52 325	255 284,80
			НР - 72%; СП - 8%			-	12,28	-	72 673		18 910	
2	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5918	173,82	79,75	1 028 667	471 961	-	567 049	1 723 372,76
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	556 706	230 861		127 657	
3	7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	122	44,28	44,28	5 402	5 402	-	1 536	7 493,16
			НР - 72%; СП - 8%			-	17,49	-	2 134		555	
4	8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	122	41,00	41,00	5 002	5 002	-	1 422	6 938,00
			НР - 72%; СП - 8%			-	16,19	-	1 975		514	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
5	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,6075	386465,97	109673,25	621 244	176 300	3 669	490 985	1 201 207,05
			НР - 90%; СП - 8%			274510,00	34009,30	441 275	54 670		88 978	
6	11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0088	1653344,45	728772,53	14 549	6 413	906	9 369	25 831,43
			НР - 99%; СП - 8%			821520,00	253921,74	7 229	2 235		1 913	

7	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=ППТФ 100х100	т фасонных частей	0,046	1441954,94	527328,76	66 330	24 257	16 512	32 907	107 175,93
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	25 561	7 679		7 939	
8	16	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	22	2952,69	198,84	64 959	4 374	10 774	51 207	125 459,18
			НР - 99%; СП - 8%			2264,08	87,04	49 810	1 915		9 293	
9	18	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	22	962,14	-	21 167	-	2 283	20 395	44 887,08
			НР - 108%; СП - 8%			858,36	-	18 884	-		3 325	
10	19	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт .	0,22	115334,00	-	25 373	-	25 373	-	27 403,48
			СП - 8%			-	-	-	-		2 030	
11	20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4 462	189	585	3 739	8 857,12
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	3 688	89		656	
12	21	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, ма рки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39086,00	0,00	78 172	-	78 172	-	84 426,00
			СП - 8%			-	-	-	-		6 254	
13	22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4 789	279	245	4 222	9 732,16
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	-	4 265	-		721	
14	24	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2464,59	63,08	2 465	63	189	2 220	5 059,59
			НР - 99%; СП - 8%			2212,92	29,72	2 213	30		375	
15	26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ ВНЕ КОЛОДЦА	м3	0,32	25094,44	1047,03	8 030	335	6 154	1 520	10 314,22
			НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	1 541	129		764	
16	27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1508,93	943,41	24 143	15 095	-	13 423	40 570,88
			НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	9 048	4 511		3 005	
17	28	241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1842,00	-	9 210	-	9 210	-	9 947,00
			СП - 8%			-	-	-	-		737	
18	29	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	1772,00	-	19 492	-	19 492	-	21 051,00
			СП - 8%			-	-	-	-		1 559	
19	31	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	28,2	4928,00	-	138 970	-	138 970	-	150 087,60
			СП - 8%			-	-	-	-		11 118	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм (М.К)-1шт									
20	32	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	24372,37	9914,28	45 576	18 540	5 613	28 961	80 500,33
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	21 423	7 831		5 963	
21	41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	991,25	1,19	491	1	70	337	893,99
			НР - 80%; СП - 8%			850,78	0,57	421	-		66	

22	42	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,43	991,42	257,47	5 383	1 398	3 780	691	6 560,41
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	204	436		486	
23	43	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс /см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127 -0403-0103	м2 основания	5,43	-264,62	-50,74	- 1 437	- 276	- 1 161	- 96	- 1 655,89
			НР - 108%; СП - 8%			-	-16,35	-	- 89		- 123	
24	44	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,43	1399,36	3,21	7 599	17	6 476	1 202	9 504,52
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	1 106	- 6		704	
25	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02772	991365,50	7371,12	27 481	204	25 382	2 286	32 147,65
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	1 895	42		2 381	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -23шт									
26	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	25,4538	24372,37	9914,28	620 369	252 356	76 415	394 210	1 095 745,43
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	291 598	106 594		81 166	
27	54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м3	2,79	25094,44	1047,03	70 013	2 921	53 659	13 251	89 925,49
			НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	13 433	1 128		6 661	
28	55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,64584	991365,50	7371,12	640 263	4 761	591 351	53 265	749 010,49
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	44 151	989		55 482	
29	57	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,5401	991,25	1,19	13 422	16	1 886	9 222	24 454,62
			НР - 80%; СП - 8%			850,78	0,57	11 520	8		1 811	
30	58	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	124,9	991,42	257,47	123 828	32 158	86 968	15 898	150 904,36
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	4 702	10 018		11 178	
31	59	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	124,9	-264,62	-50,74	- 33 051	- 6 337	- 26 714	- 2 205	- 38 077,04
			НР - 108%; СП - 8%			-	-16,35	-	- 2 042		- 2 821	
32	60	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	124,9	1399,36	3,21	174 780	401	148 929	27 643	218 617,06
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	25 450	146		16 194	
33	62	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	46	595,00	-	27 370	-	27 370	-	29 560,00
			СП - 8%			-	-	-	-		2 190	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
34	63	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,1075	70600,77	-	289 993	-	26 842	260 520	594 553,66
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	-	263 151	-		44 041	

			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЕ									
35	66	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1161	991,42	257,47	1 151 039	298 923	808 404	147 782	1 402 726,62
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	43 712	93 124		103 906	
36	67	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70мм. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс /см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127 -0403-0103**	м2 основания	1161	-264,62	-50,74	- 307 224	- 58 909	- 248 315	- 20 501	- 353 942,82
			НР - 108%; СП - 8%			-	-16,35	-	- 18 982		- 26 218	
37	68	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покр ытия	1161	1694,27	198,10	1 967 047	229 994	1 707 982	65 264	2 194 896,47
			НР - 108%; СП - 8%			25,04	27,01	29 071	31 359		162 585	
38	69	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 по крытия	1161	1731,79	209,57	2 010 608	243 311	1 738 226	64 449	2 241 062,19
			НР - 108%; СП - 8%			25,04	26,36	29 071	30 604		166 005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**12 392 486**
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1-ПОДВОД ВОДОПРОВОДА К ПОТРЕБИТЕЛЯМ									
39	76	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	5	1300,67	174,62	6 503	873	72	5 720	13 201,35
			НР - 98%; СП - 8%			1111,63	55,75	5 558	279		978	
40	77	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	8	1296,87	168,76	10 375	1 350	132	9 091	21 022,96
			НР - 98%; СП - 8%			1111,63	47,88	8 893	383		1 557	
41	78	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	7	1591,00	246,17	11 137	1 723	130	9 647	22 447,00
			НР - 98%; СП - 8%			1326,28	80,03	9 284	560		1 663	
42	79	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	6	1598,64	251,75	9 592	1 511	123	8 268	19 288,84
			НР - 98%; СП - 8%			1326,28	79,80	7 958	479		1 429	
43	80	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	2	1982,52	342,08	3 965	684	45	3 398	7 952,04
			НР - 98%; СП - 8%			1617,77	115,89	3 236	232		589	
44	82	242-404-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 3 2**	шт.	5	17625,00	-	88 125	-	88 125	-	95 175,00
			СП - 8%			-	-	-	-		7 050	
45	89	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	1345,09	31,54	10 761	252	1 237	9 297	21 662,72
			НР - 99%; СП - 8%			1158,96	14,86	9 272	119		1 605	
46	90	242-101-0601 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50/63/**	шт.	8	21534,00	-	172 272	-	172 272	-	186 054,00

			СП - 8%			-	-	-	-		13 782	
47	91	242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	7	3032,00	-	21 224	-	21 224	-	22 922,00
			СП - 8%			-	-	-	-		1 698	
48	92	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	2131,00	-	17 048	-	17 048	-	18 412,00
			СП - 8%			-	-	-	-		1 364	
49	93	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	1457,00	-	7 285	-	7 285	-	7 868,00
			СП - 8%			-	-	-	-		583	
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
50	98	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02888	1101715,94	527328,76	31 818	15 229	541	20 660	56 675,67
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	16 048	4 821		4 198	
51	99	241-213-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка диаметром 20 мм	шт.	76	823,00	-	62 548	-	62 548	-	67 552,00
			СП - 8%			-	-	-	-		5 004	
52	100	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1365	321932,53	76494,45	43 944	10 441	88	36 258	86 617,79
			НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	33 415	3 209		6 416	
53	101	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0105	340780,39	86475,03	3 578	908	11	2 909	7 006,19
			НР - 99%; СП - 8%			253285,00	26532,35	2 659	279		519	
54	107	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03287	1101715,94	527328,76	36 213	17 333	615	23 514	64 505,40
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	18 265	5 487		4 778	
			ГИЛЬЗЫ									
55	117	241-201-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x9,6 мм	м	0,8	4208,00	0,00	3 366	-	3 366	-	3 635,40
			СП - 8%			-	-	-	-		269	
			ФУТЛЯРЫ									
56	118	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	384287,97	109673,25	3 074	877	1	2 443	5 958,30
			НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	2 196	272		441	
57	119	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	461745,83	127701,11	6 464	1 788	1	5 176	12 571,44
			НР - 99%; СП - 8%			333940,00	39495,44	4 675	553		931	
58	120	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	600843,40	202201,06	7 210	2 426	9	5 480	13 705,12
			НР - 99%; СП - 8%			397826,00	63481,95	4 774	762		1 015	
59	124	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1422,55	8,49	48 367	289	5 436	42 301	97 920,70

Дильхонбаев

			НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	42 642	86		7 253	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
60	125	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,147	65706,64	-	9 659	-	241	9 324	20 501,88
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	-	9 418	-		1 519	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -28шт									
61	126	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,16	24372,37	9914,28	1 003 167	408 072	123 567	637 457	1 771 873,75
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	471 528	172 368		131 250	
62	133	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,88144	991365,50	7371,12	873 829	6 497	807 074	72 696	1 022 247,21
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	60 258	1 349		75 722	
63	134	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,47824	887579,00	0,00	424 476	-	424 476	-	458 433,78
			СП - 8%			-	-	-	-		33 958	
64	135	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,86896	991,25	1,19	13 748	17	1 932	9 446	25 048,61
			НР - 80%; СП - 8%			850,78	0,57	11 799	8		1 855	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЕ									
65	136	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	9,18	385,12	263,32	3 535	2 417	-	1 819	5 782,40
			НР - 108%; СП - 8%			121,80	61,65	1 118	566		428	
66	137	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6,426	3131,24	1300,69	20 121	8 358	-	16 772	39 844,35
			НР - 108%; СП - 8%			1830,55	586,12	11 763	3 766		2 951	
67	138	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	91,8	991,42	257,47	91 012	23 636	63 921	11 685	110 913,36
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	3 456	7 363		8 216	
68	139	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс /см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127 -0403-0103	м2 основания	91,8	-264,62	-50,74	- 24 292	- 4 658	- 19 634	- 1 621	- 27 986,12
			НР - 108%; СП - 8%			-	-16,35	-	- 1 501		- 2 073	
69	140	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покр ытия	91,8	1694,27	198,10	155 534	18 186	135 049	5 160	173 549,99
			НР - 108%; СП - 8%			25,04	27,01	2 299	2 480		12 856	
70	141	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 по крытия	91,8	1731,79	209,57	158 978	19 239	137 440	5 096	177 200,32
			НР - 108%; СП - 8%			25,04	26,36	2 299	2 420		13 126	
71	142	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	28,8252	117,00	-	3 373	-		-	3 642,55
			СП - 8%			-	-	-	-		270	

72	143	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т^км	432,378	30,00	-	12 971	-		-	14 009,34
						-	-	-	-		1 038	
			СП - 8%									4 647 215
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОВОД									
73	144	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,8	386465,97	109673,25	309 173	87 739	1 827	244 347	597 801,78
			НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	219 608	27 207		44 282	
74	146	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8	70600,77	-	56 481	-	5 228	50 740	115 798,62
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	-	51 253			8 578	
75	147	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	962,14	-	3 849	-	416	3 708	8 161,56
			НР - 108%; СП - 8%			858,36	-	3 433			605	
76	148	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	115334,00	-	4 613	-	4 613	-	4 982,36
			СП - 8%				-	-			369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								726 744,31
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17 766 445,65
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения		2,9%			515 227				18 281 672,58
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		1,17%			213 896				18 495 568,15
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2%			369 911				18 865 479,51
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												19 809 723,17
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									
			НДС		12%			2 377 167				22 186 889,95
			Итого с НДС									21 077 545,45
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Ержигитов Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)