Заказчик	**КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
Подрядчик	**ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
Наименование строительства и его адрес:	Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области
Договор подряда (контракт)	№ 76 от 17.08.2022г.

РЕЕСТР актов выполненных работ за ноябрь 2022г.

№ п.п.	№ смет	Наименование смет	номера актов	**Сумма**	в том числе оборудование
1	2-1	Поселковая сеть	9	16 973 049	
2	2-2	Наружные сети. Водозаборные сооружения	10	10 966 912	
3	2-3-1	Насосная станция I подъема. Общ.	11	2 744 724	
4	2-3-2	Насосная станция I подъема. ТХ	12	2 935 430	1 745 794
5	2-3-3	Насосная станция I подъема. ЭЛ	13	678 628	416 358
6	2-4-1	Насосная станция II подъема. Общ.	14	3 882 847	
7	2-4-2	Насосная станция II подъема. ТХ	15	3 950 783	2 224 676
8	2-4-3	Насосная станция II подъема. ЭЛ	16	5 568 229	3 441 584
9	2-5-1	Водонапорная башня 50м3	17	3 098 180	
10	2-5-2	Водонапорная башня 50м3.ТЧ	18	672 439	
11	2-6-1	Резервуар. Общ.	19	15 225 208	
12	2-6-2	Резервуар. Общ.	20	3 045 667	
13	3-1-1	Проходная. Общ.	21	5 427 595	
14	3-1-2	Проходная. ОВ	22	85 841	38 117
15	3-1-3	Проходная. ЭЛ.	23	619 166	
16	3-1-4	Проходная. ПС	24	477 042	77 158
17	4-1	Сети электроснабжения 10/0,4кВ и наружное освещение	25	22 151 465	16 514 835
18	7-1	Благоустройство	26	9 122 650	
		Всего с учетом НДС 12%		**107 625 855**	**24 458 523**

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	Из графы № 1						Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	Из них		За отчетный месяц всего	Дополнительные затраты		
				Оборудование и мебель			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области	319 742 022	285 483 948		30 112 122		107 625 855	96 094 513		24 458 523
В том числе НДС	34 258 074					11 531 342			
Возврат аванса 30%	95 922 607					32 287 757			
Удержание 5%	15 987 101					5 381 293			
Итого к оплате:	207 832 314					69 956 806			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель_____**Жатканбаев К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор_____**Ниеткалиев Г.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети. Посельковая сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 9

за ноябрь месяц 2022 год

на 2-1 Наружные сети, Поселковая сеть

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7585	31,10	31,10	235894	235894	--	67064	327 194
						--	12,28	--	93144		24237	
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7585	173,82	79,75	1318425	604904	--	726776	2 208 818
						94,07	39,01	713521	295891		163616	
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	392,68	44,28	44,28	17388	17388	--	4945	24 120
						--	17,49	--	6868		1787	
4	4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	392,68	41,00	41,00	16100	16099	--	4577	22 332

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	16,19	--	6357		1654	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
5	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	6,1605	386465,97	109673,25	2380824	675642	14063	1881627	4 603 447
						274510,00	34009,30	1691119	209514		340996	
6	11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0214	1653344,45	728772,53	35382	15596	2205	22784	62 820
						821520,00	253921,74	17581	5434		4653	
7	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=ППТФ 100х100	т фасонных частей	0,138	1441954,94	527328,76	198990	72772	49536	98722	321 529
						555667,90	166933,81	76682	23037		23817	
8	16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=КПТФ 100х100	т фасонных частей	0,092	1441954,94	527328,76	132660	48514	33025	65815	214 353
						555667,90	166933,81	51121	15358		15878	
9	17	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	31	2952,69	198,84	91533	6164	15183	72156	176 784
						2264,08	87,04	70186	2698		13095	
10	19	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	31	962,14	--	29826	--	3217	28738	63 249
						858,36	--	26609	--		4685	
11	20	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,31	115334,00	--	35754	--	35754	--	38 614
						--	--	--	--		2860	
12	21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2231,06	94,62	17848	757	2341	14956	35 428
						1843,80	44,58	14750	357		2624	
13	22	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	39086,00	--	312688	--	312688	--	337 703
						--	--	--	--		25015	
14	23	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1197,29	69,84	19157	1117	981	16889	38 929
						1066,20	--	17059	--		2884	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	25	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	2464,59	63,08	7394	189	566	6661	15 179
						2212,92	29,72	6639	89		1124	
16	27	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ ВНЕ КОЛОДЦА	м3	0,06	25094,44	1047,03	1506	63	1154	285	1 934
						4814,68	404,44	289	24		143	
17	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1508,93	943,41	4527	2830	--	2517	7 607
						565,52	281,92	1697	846		563	
18	29	241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1842,00	--	3684	--	3684	--	3 979
						--	--	--	--		295	
19	30	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1772,00	--	1772	--	1772	--	1 914
						--	--	--	--		142	
20	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0230031	1101715,94	527328,76	25343	12130	431	16456	45 143
						555667,90	166933,81	12782	3840		3344	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм (М.К)-4шт									
21	33	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,48	47130,61	10023,06	352537	74973	130444	176803	571 688
						19668,50	4207,07	147120	31469		42347	
22	34	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	29311,00	--	117244	--	117244	--	126 624
						--	--	--	--		9380	
23	35	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	19483,00	--	233796	--	233796	--	252 500
						--	--	--	--		18704	
24	36	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	4231,00	--	16924	--	16924	--	18 278
						--	--	--	--		1354	
25	37	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	25993,00	--	103972	--	103972	--	112 290
						--	--	--	--		8318	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	38	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2595,00	--	10380	--	10380	--	11 210
						--	--	--	--		830	
27	39	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4314,00	--	17256	--	17256	--	18 636
						--	--	--	--		1380	
28	40	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	--	75740	--	75740	--	81 799
						--	--	--	--		6059	
29	41	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06832	887579,00	--	60639	--	60639	--	65 490
						--	--	--	--		4851	
30	42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	991,25	1,19	1964	2	276	1349	3 578
						850,78	0,57	1686	1		265	
31	43	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	21,73	991,42	257,47	21544	5595	15131	2766	26 255
						37,65	80,21	818	1743		1945	
32	44	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	21,72	-264,62	-50,74	-5748	-1102	-4646	-384	- 6 622
						--	-16,35	--	-355		-490	
33	45	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,72	1399,36	3,21	30394	69	25899	4807	38 017
						203,76	1,17	4426	25		2816	
34	46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11088	991365,50	7371,12	109923	818	101525	9145	128 593
						68362,70	1530,58	7580	170		9525	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -49шт									
35	47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,17	24372,37	9914,28	394101	160314	48544	250430	696 093
						11455,98	4187,75	185243	67716		51562	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м3	6,03	25094,44	1047,03	151319	6314	115972	28639	194 355
						4814,68	404,44	29033	2439		14397	
37	58	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28,8463	991,25	1,19	28594	34	4018	19647	52 100
						850,78	0,57	24542	16		3859	
38	59	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности н а сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	266,07	991,42	257,47	263787	68505	185264	33868	321 467
						37,65	80,21	10018	21341		23812	
39	60	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вы читается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с п ределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 к гс/см2). исключать на каждый 1см изменения толщин ы слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 11 27-0403-0103	м2 основания	266,07	-264,62	-50,74	-70407	-13500	-56907	-4698	- 81 114
						–	-16,35	–	-4350		-6008	
40	61	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобето нной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	266,07	1399,36	3,21	372328	854	317260	58888	465 713
						203,76	1,17	54214	311		34497	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм -1шт									
41	64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройст во в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	24372,37	9914,28	57275	23298	7055	36395	101 164
						11455,98	4187,75	26922	9841		7494	
42	71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02808	991365,50	7371,12	27838	207	25711	2316	32 566
						68362,70	1530,58	1920	43		2412	
43	72	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	887579,00	–	18018	–	18018	–	19 459
						–	–	–	–		1441	
44	73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,5887	991,25	1,19	584	–	83	401	1 064
						850,78	0,57	501	–		79	

6

6000

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	74	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,86	991,42	257,47	10767	2796	7562	1382	13 121
						37,65	80,21	409	871		972	
46	75	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	10,86	-264,62	-50,74	-2874	-551	-2323	-192	- 3 311
						--	-16,35	--	-178		-245	
47	76	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,86	1399,36	3,21	15197	35	12949	2404	19 009
						203,76	1,17	2213	13		1408	
48	77	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00	--	1190	--	1190	--	1 285
						--	--	--	--		95	
49	78	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2969,00	--	2969	--	2969	--	3 207
						--	--	--	--		238	
50	79	242-304-0503 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	30479,00	--	60958	--	60958	--	65 835
						--	--	--	--		4877	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
51	80	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	10,1605	70600,77	--	717339	--	66396	644433	1 470 714
						64066,00	--	650943	--		108942	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЕ									
52	81	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	12,42	385,12	263,32	4783	3271	--	2461	7 823
						121,80	61,65	1513	766		580	
53	82	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	8,694	3131,24	1300,69	27223	11308	--	22691	53 908
						1830,55	586,12	15915	5096		3993	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	83	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	124,2	991,42	257,47	123134	31978	86480	15809	150 059
						37,65	80,21	4676	9962		11115	
55	84	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	124,2	-264,62	-50,74	-32866	-6302	-26564	-2193	- 37 864
						--	-16,35	--	-2031		-2805	
56	85	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	124,2	1694,27	198,10	210428	24604	182714	6982	234 803
						25,04	27,01	3110	3355		17393	
57	86	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	124,2	1731,79	209,57	215088	26029	185949	6895	239 741
						25,04	26,36	3110	3274		17759	
58	87	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	38,9988	117,00	--	4563	--		--	4 928
						--	--	--	--		365	
59	88	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т^км	584,982	30,00	--	17549	--		--	18 953
						--	--	--	--		1404	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЕ									
60	89	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ГРАВИЙ. Разборка	м3 конструкции	29,03	385,12	263,32	11180	7644	--	5752	18 286
						121,80	61,65	3536	1790		1355	
61	90	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижнийслой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	290,3	621,21	117,68	180337	34162	138288	19210	215 510
						27,17	34,10	7887	9899		15964	
62	91	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	46,448	117,00	--	5434	--		--	5 869
						--	--	--	--		435	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	92	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов с амосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т.км	696,72	30,00	--	20902	--		--	22 574
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		1672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									14 306 730
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		414 895				
			Итого с временными									############
			Зимние удорожания			1,17%		172 243				
			Итого с зимними удорожаниями									############
			Непредвиденные работы и затраты			2%		297 877				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									############
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									############
			НДС			12%		1 914 254				
			Итого с НДС									############
			Итого с учетом скидки подрядчика									############

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

6010

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети. Водозаборные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 10

за ноябрь месяц 2022 год

на 2-2 Наружные сети. Водозаборные сооружения

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПД									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	146,47	252,97	252,97	37053	37053	--	4273	44632
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,52	--	5935		3306	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,53	1700,62	--	7704	--	--	5547	14311
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	--	7704	--		1060	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	45,3	173,82	79,75	7874	3613	--	4341	13192
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	4261	1767		977	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	15	878,80	--	13182	--	--	9491	24487
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	13182	--		1814	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	136	31,10	31,10	4230	4230	--	1202	5867
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	1670		435	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	136	173,82	79,75	23640	10846	--	13031	39605
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	12794	5305		2934	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
7	7	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2231,06	94,62	8924	378	1171	7478	17714
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	7375	178		1312	
8	8	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	39086,00	--	156344	--	156344	--	168852
			СП - 8%			--	--	--	--		12508	
9	9	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5384,00	--	5384	--	5384	--	5815
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
10	10	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0885	586193,15	117624,29	51878	10410	2519	42607	102044
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	38949	4089		7559	
11	11	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	88,854	4928,00	--	437873	--	437873	--	472903
			СП - 8%			--	--	--	--		35030	
12	12	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0885	1585457,96	38083,28	140313	3371	110835	25869	179477
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	26107	24		13295	
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,053352	1101715,94	527328,76	58779	28134	999	38167	104701
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	29646	8906		7756	
14	14	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,2	4928,00	--	25626	--	25626	--	27676

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2050	
15	15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	8	1197,29	69,84	9578	559	489	8444	19464
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	–	8530	–		1442	
16	16	241-116-0310 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	8	3071,00	–	24568	–	24568	–	26533
			СП - 8%			–	–	–	–		1965	
17	17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	624,68	34,92	1249	70	42	1126	2565
			НР - 99%; СП - 8%			568,64	–	1137	–		190	
18	18	241-116-0306 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	2	1422,00	–	2844	–	2844	–	3072
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
19	19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ**	м3	0,02	25094,44	1047,03	502	21	385	95	645
			НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	96	8		48	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -2шт									
20	20	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	24372,37	9914,28	71655	29148	8826	45533	126563
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	33681	12312		9375	
21	21	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	29311,00	–	58622	–	58622	–	63312
			СП - 8%			–	–	–	–		4690	
22	22	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	19483,00	–	77932	–	77932	–	84167
			СП - 8%			–	–	–	–		6235	
23	23	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	25993,00	–	51986	–	51986	–	56145
			СП - 8%			–	–	–	–		4159	
24	24	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	2595,00	–	5190	–	5190	–	5605
			СП - 8%			–	–	–	–		415	
25	25	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	4314,00	–	8628	–	8628	–	9318
			СП - 8%			–	–	–	–		690	
26	26	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)**	комплект	2	18935,00	–	37870	–	37870	–	40900

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
27	27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616	991365,50	7371,12	55675	414	51422	4632	65131
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	3839	86		4825	
28	28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,68	991,42	257,47	10588	2750	7436	1359	12903
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	402	857		956	
29	29	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	10,68	-264,62	-50,74	-2826	-542	-2284	-189	-3256
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-175		-241	
30	30	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1399,36	3,21	14945	34	12735	2364	18693
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	2176	12		1385	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
31	31	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0885	70600,77	--	6248	--	578	5613	12810
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	5670	--		949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1414058	130489	1088020	220983	1765846
			РАЗДЕЛ 2. СП									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
32	32	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	26,19	252,97	252,97	6625	6625	--	764	7980
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,52	--	1061		591	
33	33	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,81	1700,62	--	1377	--	--	992	2558
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	--	1377	--		190	
34	34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,1	173,82	79,75	1408	646	--	776	2359
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	762	316		175	
35	35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,5	878,80	--	3076	--	--	2215	5714

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	–	3076	–		423	
36	36	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,5	31,10	31,10	731	731	–	208	1014
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,28	–	289		75	
37	37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,5	173,82	79,75	4085	1874	–	2252	6844
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	2211	917		507	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
38	38	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462	189	585	3739	8857
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	3688	89		656	
39	39	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39086,00	–	78172	–	78172	–	84426
			СП - 8%			–	–	–	–		6254	
40	40	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	586193,15	117624,29	8207	1647	399	6740	16143
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	6161	647		1196	
41	41	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,056	4928,00	–	69268	–	69268	–	74809
			СП - 8%			–	–	–	–		5541	
42	42	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	1585457,96	38083,28	22196	533	17533	4092	28391
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	4130	4		2103	
43	43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0689472	1101715,94	527328,76	75960	36358	1290	49323	135306
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	38312	11510		10023	
44	44	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,72	4928,00	–	33116	–	33116	–	35765
			СП - 8%			–	–	–	–		2649	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1101715,94	527328,76	5509	2637	94	3577	9813
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	2778	835		727	
46	46	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
			СП - 8%			--	--	--	--		263	
47	47	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	--	4265	--		721	
48	48	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	--	12284	--	12284	--	13267
			СП - 8%			--	--	--	--		983	
49	49	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2952,69	198,84	5905	398	979	4655	11405
			НР - 99%; СП - 8%			2264,08	87,04	4528	174		845	
50	50	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	43327,00	--	86654	--	86654	--	93586
			СП - 8%			--	--	--	--		6932	
51	51	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	962,14	--	1924	--	207	1854	4080
			НР - 108%; СП - 8%			858,36	--	1717	--		302	
52	52	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	115334,00	--	2307	--	2307	--	2492
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
53	53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	1101715,94	527328,76	87917	42081	1494	57087	156604
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	44342	13321		11600	
54	54	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395,00	--	230790	--	230790	--	249253
			СП - 8%			--	--	--	--		18463	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -4шт									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	24372,37	9914,28	143310	58296	17653	91065	253125
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	67361	24624		18750	
56	56	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	29311,00	--	117244	--	117244	--	126624
			СП - 8%			--	--	--	--		9380	
57	57	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	19483,00	--	155864	--	155864	--	168333
			СП - 8%			--	--	--	--		12469	
58	58	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	25993,00	--	103972	--	103972	--	112290
			СП - 8%			--	--	--	--		8318	
59	59	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2595,00	--	10380	--	10380	--	11210
			СП - 8%			--	--	--	--		830	
60	60	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4314,00	--	17256	--	17256	--	18636
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
61	61	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	--	75740	--	75740	--	81799
			СП - 8%			--	--	--	--		6059	
62	62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11232	991365,50	7371,12	111350	828	102844	9263	130263
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	7678	172		9649	
63	63	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	21,36	991,42	257,47	21177	5499	14874	2719	25808
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	804	1713		1912	
64	64	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	21,36	-264,62	-50,74	-5652	-1084	-4568	-377	-6512
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-349		-482	
65	65	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из дитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,36	1399,36	3,21	29890	69	25469	4727	37387
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	4352	25		2769	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	70600,77	--	988	--	91	888	2026
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	897	--		150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1531565	157606	1175520	250781	1924934
			РАЗДЕЛ 3. ОТ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
67	67	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	113,49	252,97	252,97	28710	28710	--	3311	34583
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,52	--	4599		2562	
68	68	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,51	1700,62	--	5969	--	--	4298	11088
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	--	5969	--		821	
69	69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,1	173,82	79,75	6101	2799	--	3363	10221
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	3302	1369		757	
70	70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,6	878,80	--	10194	--	--	7340	18936
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	10194	--		1403	
71	71	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	105,4	31,10	31,10	3278	3278	--	932	4547
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	1294		337	
72	72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,4	173,82	79,75	18321	8406	--	10099	30694
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	9915	4112		2274	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
73	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462	189	585	3739	8857
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	3688	89		656	
74	74	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39086,00	--	78172	--	78172	--	84426
			СП - 8%			--	--	--	--		6254	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	75	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,069	586193,15	117624,29	40447	8116	1964	33219	79560
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	30367	3188		5893	
76	76	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	69,276	4928,00	--	341392	--	341392	--	368703
			СП - 8%			--	--	--	--		27311	
77	77	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,069	1585457,96	38083,28	109397	2627	86415	20169	139932
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	20355	18		10365	
78	78	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим и спытанием	км трубопровода	0,004	508814,64	73595,76	2035	294	91	1744	4081
			НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	1650	112		302	
79	79	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 40х2,0 мм	м	4,016	978,00	--	3928	--	3928	--	4242
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
80	80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 -250 мм. Установка	т фасонных частей	0,063612	1101715,94	527328,76	70082	33544	1191	45506	124836
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	35347	10619		9247	
81	81	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГО СТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,2	4928,00	--	30554	--	30554	--	32998
			СП - 8%			--	--	--	--		2444	
82	82	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	--	4265	--		721	
83	83	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	--	12284	--	12284	--	13267
			СП - 8%			--	--	--	--		983	
84	84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014	1101715,94	527328,76	1542	739	25	1002	2747
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	778	234		204	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	85	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	959,00	--	1918	--	1918	--	2071
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
86	86	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м3	0,04	25094,44	1047,03	1004	42	769	190	1289
			НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	193	16		96	
87	87	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2952,69	198,84	5905	398	979	4655	11405
			НР - 99%; СП - 8%			2264,08	87,04	4528	174		845	
88	88	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	43327,00	--	86654	--	86654	--	93586
			СП - 8%			--	--	--	--		6932	
89	89	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	962,14	--	1924	--	207	1854	4080
			НР - 108%; СП - 8%			858,36	--	1717	--		302	
90	90	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт .	0,02	115334,00	--	2307	--	2307	--	2492
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
91	91	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	1101715,94	527328,76	87917	42081	1494	57087	156604
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	44342	13321		11600	
92	92	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395,00	--	230790	--	230790	--	249253
			СП - 8%			--	--	--	--		18463	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -4шт									
93	93	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	24372,37	9914,28	143310	58296	17653	91065	253125
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	67361	24624		18750	
94	94	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	29311,00	--	117244	--	117244	--	126624
			СП - 8%			--	--	--	--		9380	
95	95	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	19483,00	--	155864	--	155864	--	168333
			СП - 8%			--	--	--	--		12469	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	96	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	25993,00	--	103972	--	103972	--	112290
			СП - 8%			--	--	--	--		8318	
97	97	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2595,00	--	10380	--	10380	--	11210
			СП - 8%			--	--	--	--		830	
98	98	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4314,00	--	17256	--	17256	--	18636
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
99	99	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	--	75740	--	75740	--	81799
			СП - 8%			--	--	--	--		6059	
100	100	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11232	991365,50	7371,12	111350	828	102844	9263	130263
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	7678	172		9649	
101	101	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	21,36	991,42	257,47	21177	5499	14874	2719	25808
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	804	1713		1912	
102	102	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	21,36	-264,62	-50,74	-5652	-1084	-4568	-377	-6512
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-349		-482	
103	103	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,36	1399,36	3,21	29890	69	25469	4727	37387
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	4352	25		2769	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
104	104	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,069	70600,77	--	4871	--	450	4376	9987
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	4421	--		740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1975478	195110	1519142	314503	2473180
			РАЗДЕЛ 4. ПР									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
105	105	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	43,65	252,97	252,97	11042	11042	--	1273	13301

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,52	--	1769		985	
106	106	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,35	1700,62	--	2296	--	--	1653	4265
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	--	2296	--		316	
107	107	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,5	173,82	79,75	2347	1077	--	1294	3932
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	1270	527		291	
108	108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,8	878,80	--	4218	--	--	3037	7836
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	4218	--		580	
109	109	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,2	31,10	31,10	1250	1251	--	355	1734
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	494		128	
110	110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,2	173,82	79,75	6988	3206	--	3852	11707
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	3782	1568		867	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
111	111	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0265	586193,15	117624,29	15534	3117	754	12758	30556
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	11663	1224		2263	
112	112	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	26,606	4928,00	--	131114	--	131114	--	141603
			СП - 8%			--	--	--	--		10489	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм -3шт									
113	113	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	25139,64	9914,28	74916	29544	11233	46152	130754
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	34139	12479		9685	
114	114	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	14054,00	--	42162	--	42162	--	45535
			СП - 8%			--	--	--	--		3373	
115	115	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	12302,00	--	36906	--	36906	--	39858
			СП - 8%			--	--	--	--		2952	
116	116	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	12885,00	--	38655	--	38655	--	41747

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3092	
117	117	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2595,00	--	20760	--	20760	--	22421
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
118	118	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935,00	--	56805	--	56805	--	61349
			СП - 8%			--	--	--	--		4544	
119	119	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08424	991365,50	7371,12	83513	621	77133	6948	97697
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	5759	129		7237	
120	120	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16,02	991,42	257,47	15883	4125	11155	2039	19356
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	603	1285		1434	
121	121	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	16,02	-264,62	-50,74	-4239	-813	-3426	-283	-4884
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-262		-362	
122	122	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16,02	1399,36	3,21	22418	52	19102	3546	28041
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	3264	19		2077	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
123	123	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0265	70600,77	--	1871	--	173	1681	3836
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	1698	--		284	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				564439	53222	442526	84305	700644
			РАЗДЕЛ 5. ВО									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
124	124	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	373,45	252,97	252,97	94472	94471	--	10895	113797
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,52	--	15132		8429	
125	125	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Раз работка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,55	1700,62	--	19642	--	--	14142	36487
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	--	19642	--		2703	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	126	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,5	173,82	79,75	20076	9211	--	11067	33634
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	10865	4506		2491	
127	127	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,5	878,80	--	25046	--	--	18033	46525
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	25046	--		3446	
128	128	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	356,5	31,10	31,10	11087	11087	--	3152	15378
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	4378		1139	
129	129	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	356,5	173,82	79,75	61967	28431	--	34159	103816
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	33536	13907		7690	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
130	130	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2231,06	94,62	13386	567	1756	11217	26571
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	11063	267		1968	
131	131	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	39086,00	--	234516	--	234516	--	253277
			СП - 8%			--	--	--	--		18761	
132	132	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5384,00	--	10768	--	10768	--	11629
			СП - 8%			--	--	--	--		861	
133	133	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0935	586193,15	117624,29	54809	10998	2662	45015	107810
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	41149	4320		7986	
134	134	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм	м	93,874	4928,00	--	462611	--	462611	--	499620
			СП - 8%			--	--	--	--		37009	
135	135	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1955	1585457,96	38083,28	309957	7445	244840	57147	396472
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	57672	52		29368	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	136	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1197,29	69,84	14367	838	735	12666	29196
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	--	12794	--		2163	
137	137	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	3071,00	--	36852	--	36852	--	39800
			СП - 8%			--	--	--	--		2948	
138	138	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	624,68	34,92	2499	140	84	2252	5131
			НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	2275	--		380	
139	139	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1422,00	--	5688	--	5688	--	6143
			СП - 8%			--	--	--	--		455	
140	140	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м3	0,1	25094,44	1047,03	2509	104	1924	475	3223
			НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	481	40		239	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -1шт									
141	141	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	24372,37	9914,28	35827	14574	4413	22766	63281
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	16840	6156		4687	
142	142	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29311,00	--	29311	--	29311	--	31656
			СП - 8%			--	--	--	--		2345	
143	143	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19483,00	--	38966	--	38966	--	42083
			СП - 8%			--	--	--	--		3117	
144	144	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25993,00	--	25993	--	25993	--	28072
			СП - 8%			--	--	--	--		2079	
145	145	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2595,00	--	2595	--	2595	--	2803
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
146	146	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4314,00	--	4314	--	4314	--	4659
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм -1шт									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	147	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,107	25139,64	9914,28	78109	30803	11712	48119	136326
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	35594	13011		10098	
148	148	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	55842,00	--	55842	--	55842	--	60309
			СП - 8%			--	--	--	--		4467	
149	149	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2595,00	--	2595	--	2595	--	2803
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
150	150	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	30719,00	--	61438	--	61438	--	66353
			СП - 8%			--	--	--	--		4915	
151	151	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	41964,00	--	41964	--	41964	--	45321
			СП - 8%			--	--	--	--		3357	
152	152	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4314,00	--	4314	--	4314	--	4659
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
153	153	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
154	154	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616	991365,50	7371,12	55675	414	51422	4632	65131
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	3839	86		4825	
155	155	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,68	991,42	257,47	10588	2750	7436	1359	12903
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	402	857		956	
156	156	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	10,68	-264,62	-50,74	-2826	-542	-2284	-189	-3256
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-175		-241	
157	157	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1399,36	3,21	14945	34	12735	2364	18693
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	2176	12		1385	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	158	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1955	70600,77	--	13802	--	1277	12400	28298
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	12525	--		2096	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1891574	211325	1394349	311671	2379503
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9244105
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		268 079				
			Итого с временными									9 512 184
			Зимние удорожания			1,17%		111 293				
			Итого с зимними удорожаниями									9 623 477
			Непредвиденные работы и затраты			2%		192 470				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 815 946
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									##########
			НДС			12%		1 236 870				
			Итого с НДС									##########
			Итого с учетом скидки подрядчика									##########

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

6020

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 11

за ноябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы, Л.С. 2-3-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.									
1	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимост ью 0,5 м3**	м3 грунта	35,89	341,16	341,16	12244	12244	--	1629	14983
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,05	--	2263		1110	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,11	1849,54	--	2053	--	--	1478	3814
			НР - 72%; СП - 8%			1849,54	--	2053	--		282	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,9	36,27	36,27	939	940	--	267	1303
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	371		97	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,1	965,20	--	10714	--	--	7714	19902
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	10714	--		1474	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,9	173,82	79,75	4502	2065	--	2482	7542
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	2436	1010		559	
			РАЗДЕЛ 2.Фм-1									
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,04	2569,46	159,57	38645	2400	31653	5120	47266
			НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	4592	854		3501	
7	7	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	9,18	22300,59	529,10	204719	4857	167554	31097	254682
			НР - 91%; СП - 8%			3519,36	203,18	32308	1865		18865	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0223	349485,00	--	7794	--	7794	--	8417
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
9	9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4	346394,00	--	138558	--	138558	--	149643
			СП - 8%			--	--	--	--		11085	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,84	908,16	20,27	30732	686	19543	9861	43841
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	10503	101		3247	
			Приямок									
11	11	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0756	918405,61	9988,32	69431	755	64464	4177	79497
			НР - 93%; СП - 8%			55709,10	3700,14	4212	280		5889	
12	12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,1	24367,94	1347,61	2437	135	1906	392	3055
			НР - 91%; СП - 8%			3956,58	349,59	396	35		226	
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,735	908,16	20,27	667	15	424	214	952
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	228	2		71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				492983	8848	431896	50861	587353
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,23	32445,58	2991,64	429255	39580	294877	97962	569395
			НР - 93%; СП - 8%			7165,40	796,50	94798	10538		42177	
15	15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	653,60	249,30	1961	748	640	886	3075
			НР - 118%; СП - 8%			191,11	59,29	573	178		228	
16	16	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,066	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,004	349485,00	--	1398	--	1398	--	1510
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
18	18	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4342,81	936,15	13028	2808	7369	4106	18505
			НР - 118%; СП - 8%			950,33	209,67	2851	629		1371	
19	19	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	9	9274,00	--	83466	--	83466	--	90143
			СП - 8%			--	--	--	--		6677	
20	20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита покрытия П1	шт	1	1428,57	--	1429	--	1429	--	1543
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
21	21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,072	14935,45	7827,40	1075	563	35	813	2039
			НР - 118%; СП - 8%			6620,09	2949,32	477	212		151	
22	22	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4314,00	--	4314	--	4314	--	4659
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
23	23	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2595,00	--	2595	--	2595	--	2803
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
24	24	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 2 (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
25	25	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,38	1296,00	--	492	--	492	--	531

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			Кровля									
26	26	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	1,161	38289,77	1597,98	44454	1855	38212	4497	52867
			НР - 92%; СП - 8%			3778,83	430,94	4387	500		3916	
27	27	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,61	739,80	111,48	8589	1295	4357	3010	12527
			НР - 92%; СП - 8%			252,96	28,83	2937	335		928	
28	28	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на к аждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-170 1**	м2 стяжки	11,61	108,33	8,25	1258	96	1107	74	1439
			НР - 92%; СП - 8%			4,70	2,23	55	26		107	
29	29	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисе птированной мастике. Устройство**	м2 кровли	11,61	3578,05	132,21	41541	1535	35612	4247	49451
			НР - 92%; СП - 8%			378,46	19,13	4394	222		3663	
			Дверные проемы									
30	30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,89	3014,00	569,95	5696	1077	2256	2395	8739
			НР - 90%; СП - 8%			1250,51	157,67	2363	298		647	
31	31	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,89	40727,00	--	76974	--	76974	--	83132
			СП - 8%			--	--	--	--		6158	
			Полы									
32	32	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	9,18	466,07	34,46	4279	316	3212	819	5505
			НР - 94%; СП - 8%			81,79	13,08	751	120		408	
33	33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающ его слоя	0,98	23744,38	7,68	23269	8	19168	3847	29285
			НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	4093	--		2169	
34	34	1111-0101-2803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красител ем на битумной мастике. Устройство**	м2 покрытия	9,18	4837,54	45,33	44409	416	27551	15534	64739
			НР - 94%; СП - 8%			1791,04	9,15	16442	84		4795	
35	35	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	9,8226	1548,53	14,12	15211	138	12041	2896	19556
			НР - 94%; СП - 8%			308,66	5,03	3032	49		1449	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Наружная отделка									
36	**36**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**54,74**	**1348,63**	**34,64**	**73824**	**1897**	**22226**	**41069**	**124084**
			НР - 80%; СП - 8%			**907,95**	**29,86**	**49701**	**1635**		**9191**	
37	**37**	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,74**	**770,27**	**3,85**	**42165**	**210**	**31731**	**8257**	**54456**
			НР - 80%; СП - 8%			**186,78**	**1,78**	**10224**	**97**		**4034**	
38	**38**	**1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,7**	**168,77**	**--**	**1637**	**--**	**205**	**1146**	**3005**
			НР - 80%; СП - 8%			**147,62**	**--**	**1432**	**--**		**223**	
			Отделка									
39	**39**	**1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**9,18**	**97,39**	**2,67**	**894**	**25**	**157**	**580**	**1592**
			НР - 80%; СП - 8%			**77,58**	**1,37**	**712**	**13**		**118**	
40	**40**	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой о снове**	**м2 отделываемой поверхности**	**9,18**	**1180,04**	**7,91**	**10833**	**73**	**3578**	**5765**	**17926**
			НР - 80%; СП - 8%			**782,35**	**2,68**	**7182**	**25**		**1328**	
41	**41**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,18**	**865,13**	**5,53**	**7942**	**51**	**1854**	**4849**	**13814**
			НР - 80%; СП - 8%			**657,58**	**2,63**	**6037**	**24**		**1023**	
42	**42**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**34,7**	**1555,58**	**87,70**	**53979**	**3044**	**13984**	**31474**	**92289**
			НР - 80%; СП - 8%			**1064,86**	**68,92**	**36951**	**2392**		**6836**	
43	**43**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе т олщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**34,7**	**1246,90**	**19,88**	**43267**	**690**	**16513**	**21033**	**69445**
			НР - 80%; СП - 8%			**751,12**	**6,57**	**26064**	**228**		**5144**	
44	**44**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,8**	**713,89**	**5,22**	**12707**	**93**	**3298**	**7488**	**21811**
			НР - 80%; СП - 8%			**523,38**	**2,48**	**9316**	**44**		**1616**	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	45	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,9	613,34	6,06	10365	103	2177	6510	18225
			НР - 80%; СП - 8%			478,41	3,11	8085	53		1350	
46	46	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном раст воре по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	23	4923,92	22,19	113250	511	48753	51388	177809
			НР - 80%; СП - 8%			2782,00	10,82	63986	249		13171	
47	47	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,02	7429,94	1070,64	7579	1092	3007	3698	12180
			НР - 94%; СП - 8%			3411,59	445,80	3480	455		902	
48	48	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,68	21274,17	1752,44	14466	1192	11760	1646	17401
			НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	1514	295		1289	
49	49	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГО СТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0054	402152,00	--	2172	--	2172	--	2346
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
50	50	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	1163,78	106,27	2095	191	1202	728	3049
			НР - 94%; СП - 8%			390,24	40,19	702	72		226	
51	51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Ус тройство	м3 материала основания в плотном теле	1,71	3511,91	1127,28	6005	1927	3807	787	7335
			НР - 108%; СП - 8%			158,54	267,47	271	457		543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1226808	61534	802464	327504	1678660
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2313552
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		67 093				
			Итого с временными									2 380 645
			Зимние удорожания			1,17%		27 854				
			Итого с зимними удорожаниями									2 408 499
			Непредвиденные работы и затраты			2%		48 170				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 456 669
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1.0500514									2 579 628

7

6020

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НДС			12%		309 555				
			Итого с НДС									2 889 184
			Итого с учетом скидки подрядчика									2 744 724

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)