Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар емк.150м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 19

за ноябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы, Л.С. 2-6-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимос тью 0,65 м3	м3 грунта	177,5	245,22	236,34	43527	41950	146	6971	54 538
			НР - 72%; СП - 8%			8,06	46,49	1431	8252		4040	
2	2	412-101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т •км	4659,375	125,00	–	582422	–		–	629 016
			СП - 8%			–	–	–	–		46594	
3	3	1101-0105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	450	171,98	169,13	77391	76109	–	18050	103 076
			НР - 72%; СП - 8%			2,85	52,86	1282	23787		7635	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	450	53,25	53,25	23962	23963	--	5929	32 283
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,30	--	8235		2391	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	450	173,82	79,75	78219	35887	--	43118	131 044
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	42332	17554		9707	
6	6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	360	245,22	236,34	88279	85082	295	14139	110 612
			НР - 72%; СП - 8%			8,06	46,49	2902	16736		8193	
7	7	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	тжм	9450	50,00	--	472500	--		--	510 300
			СП - 8%			--	--	--	--		37800	
8	8	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	312	114,62	109,07	35761	34030	--	6636	45 789
			НР - 72%; СП - 8%			5,55	23,99	1732	7485		3392	
9	9	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	312	393,59	0,26	122800	81	10745	80621	219 695
			НР - 72%; СП - 8%			358,89	--	111974	--		16274	
10	10	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	312	129,00	113,67	40248	35465	462	8853	53 029
			НР - 72%; СП - 8%			13,85	25,56	4321	7975		3928	
			МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ									
11	11	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00192	991365,50	7371,12	1903	14	1758	158	2 226
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	131	3		165	
12	12	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13896	108313,00	--	15051	--	15051	--	16 255
			СП - 8%			--	--	--	--		1204	
13	13	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,58	9188,06	4666,77	23705	12040	1099	18015	45 058

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			4095,27	1822,20	10566	4701		3338	
14	14	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	2,58	32686,00	--	84330	--	84330	--	91 076
			СП - 8%			--	--	--	--		6746	
15	15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	1,8	34693,22	4213,56	62448	7584	44839	10627	78 921
			НР - 91%; СП - 8%			5569,30	918,48	10025	1653		5846	
16	16	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,19576	81677,18	27256,49	15989	5336	2512	6881	24 700
			НР - 69%; СП - 8%			41587,10	9358,53	8141	1832		1830	
17	17	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,19576	887579,00	--	173752	--	173752	--	187 652
			СП - 8%			--	--	--	--		13900	
18	18	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,712	109458,00	5143,51	77934	3662	1554	51220	139 486
			НР - 69%; СП - 8%			102132,40	2125,05	72718	1513		10332	
19	19	222-506-0901 РСНБ РК 2015	**Лазы круглые**	т	0,712	931429,00	--	663177	--	663177	--	716 231
			СП - 8%			--	--	--	--		53054	
20	20	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	6	931,22	377,97	5587	2267	--	3705	10 035
			НР - 84%; СП - 8%			553,25	181,89	3320	1091		743	
21	21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0576	991365,50	7371,12	57103	424	52741	4751	66 802
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	3938	88		4948	
			ОТВОДЯЩИЙ И СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
22	22	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на от крытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	12,56	3426,29	1602,86	43034	20132	318	17273	65 132
			НР - 61%; СП - 8%			1798,06	456,47	22584	5733		4825	
23	23	241-102-0217 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм**	м	12,56	5748,00	--	72195	--	72195	--	77 971
			СП - 8%			--	--	--	--		5776	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,66	537,00	–	354	–	354	–	382
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
25	25	1113-0301-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	432	608,62	3,31	262924	1430	227245	23808	309 670
			НР - 69%; СП - 8%			79,28	0,59	34249	255		22939	
26	26	1113-0501-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	м2	432	7940,73	165,66	3430395	71565	2654670	513991	4 259 937
			НР - 69%; СП - 8%			1630,00	94,34	704160	40755		315551	
27	27	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	445,6	1655,09	260,11	737508	115905	100474	435982	1 267 369
			НР - 79%; СП - 8%			1169,50	69,00	521129	30746		93879	
28	28	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	186	1938,34	370,86	360531	68980	62756	195223	600 214
			НР - 79%; СП - 8%			1230,08	98,51	228795	18323		44460	
29	29	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,12632	97928,83	7682,49	12370	971	10540	1065	14 510
			НР - 79%; СП - 8%			6803,94	3869,39	859	489		1075	
30	30	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	11,9466	92048,51	7343,89	1099667	87735	869725	125968	1 323 685
			НР - 79%; СП - 8%			11903,54	1443,59	142207	17246		98051	
31	31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	186	725,28	111,48	134902	20735	67116	48220	197 772
			НР - 92%; СП - 8%			252,96	28,83	47051	5362		14650	
32	32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	186	103,49	8,25	19249	1535	16840	1186	22 070
			НР - 92%; СП - 8%			4,70	2,23	874	415		1635	
33	33	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	63	936,00	–	58968	–	58968	–	63 685
			СП - 8%			–	–	–	–		4717	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	25,2	2477,22	15,99	62426	403	54583	6928	74 902
			НР - 92%; СП - 8%			295,24	3,57	7440	90		5548	
35	35	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	145,6	3345,50	95,81	487105	13949	326013	105764	640 299
			НР - 69%; СП - 8%			1010,60	42,16	147143	6138		47430	
36	36	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	84	704,68	208,07	59193	17478	21635	33902	100 543
			НР - 118%; СП - 8%			239,05	102,98	20080	8650		7448	
37	37	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	106,4	553,01	46,01	58840	4895	20104	39932	106 674
			НР - 118%; СП - 8%			318,05	–	33841	–		7902	
38	38	1113-0301-0407 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз	м2	44	335,57	2,99	14765	132	12959	1169	17 208
			НР - 69%; СП - 8%			38,04	0,45	1674	20		1275	
39	39	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	220	342,30	1,90	75306	418	70682	2948	84 514
			НР - 69%; СП - 8%			19,12	0,30	4206	66		6260	
40	40	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200	206,99	2,84	41398	568	23186	16300	62 314
			НР - 91%; СП - 8%			88,22	1,34	17644	268		4616	
41	41	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	200	392,81	0,95	78562	190	41380	33745	121 291
			НР - 91%; СП - 8%			184,96	0,45	36992	90		8985	
			ВЕНТУСТРОЙСТВО ВУ1									
42	42	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	1956668,29	97806,08	7827	392	5782	1760	10 354
			НР - 99%; СП - 8%			413127,00	31413,60	1653	126		767	
43	43	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка надшахтами	зонт	2	5492,84	53,03	10986	106	9449	1433	13 413
			НР - 98%; СП - 8%			715,67	15,60	1431	31		994	
44	44	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	3,1	33440,71	4213,56	103666	13062	73339	18302	131 725
			НР - 91%; СП - 8%			5569,30	918,48	17265	2847		9757	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 833 460
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**372 170**				**13 205 630**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,17%**		**154 506**				**13 360 136**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**267 203**				**13 627 339**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**14 309 406**
			НДС			**12%**		**1 717 129**				**16 026 535**
			Итого с НДС									**15 225 208**
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар емк.150м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 20

за ноябрь месяц 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
1	1	1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружн ый 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях ил и на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	2,98	5558,71	2012,97	16565	5998	471	7208	25 675
			НР - 61%; СП - 8%			3388,08	577,24	10096	1720		1902	
2	2	241-102-0250 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросвар ная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10 705-80 размерами 426х6,0 мм**	м	2,98	31156,00	–	92845	–	92845	–	100 273
			СП - 8%			–	–	–	–		7428	
3	3	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части сталь ные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасо нных частей	0,0605	1072127,80	456946,38	64864	27646	21339	23918	95 885
			НР - 99%; СП - 8%			262462,90	136869,93	15879	8281		7103	
4	4	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полос овой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,01	65521,37	2737,29	655	27	48	404	1 143
			НР - 69%; СП - 8%			57970,40	537,10	580	5		85	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальн ые решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0, 1 т	т	0,01	868671,00	–	8687	–	8687	–	9 382
			СП - 8%			–	–	–	–		695	
6	6	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр на ружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровод а	3,476	10137,17	7076,01	35237	24597	–	12704	51 776
			НР - 61%; СП - 8%			3061,16	2930,29	10641	10186		3835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								284 134
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
7	7	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Мо нтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровод а	3,5	4829,41	1725,21	16903	6038	463	7365	26 209
			НР - 61%; СП - 8%			2972,00	477,57	10402	1671		1941	
8	8	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прям ошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 р азмерами 325х6,0 мм	м	3,5	23216,00	–	81256	–	81256	–	87 756
			СП - 8%			–	–	–	–		6500	
9	9	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ПРИМ	Фасонные части сталь ные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасо нных частей	0,076	1072127,80	456946,38	81482	34728	26807	30046	120 450
			НР - 99%; СП - 8%			262462,90	136869,93	19947	10402		8922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	241-114-0226 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 1 7378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	1	25811,00	–	25811	–	25811	–	27 876
			СП - 8%			–	–	–	–		2065	
11	11	261-301-1035 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесш овные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М 2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенк и 9 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	321309,00	–	321309	–	321309	–	347 014
			СП - 8%			–	–	–	–		25705	
12	12	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровод а	4,58	10137,17	7076,01	46428	32408	–	16739	68 220
			НР - 61%; СП - 8%			3061,16	2930,29	14020	13421		5053	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								677 525

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
13	13	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Мо нтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,2	2919,31	1345,78	3503	1615	16	1428	5 326
			НР - 61%; СП - 8%			1560,30	390,63	1872	469		395	
14	14	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 108х4,0 мм	м	1,2	4928,00	–	5914	–	5914	–	6 387
			СП - 8%			–	–	–	–		473	
15	15	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	4,58	10137,17	7076,01	46428	32408	–	16739	68 220
			НР - 61%; СП - 8%			3061,16	2930,29	14020	13421		5053	
16	16	1312-1001-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 108 мм. П ротравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	1,2	2207,71	1434,99	2649	1722	–	1001	3 942
			НР - 61%; СП - 8%			772,72	595,36	927	714		292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58494	35745	5930	19168	83 875
			РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД									
17	17	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 м м. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	6	10137,17	7076,01	60823	42456	–	21929	89 372
			НР - 61%; СП - 8%			3061,16	2930,29	18367	17582		6620	
18	18	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монт аж из готовых узлов в помещениях или на открытых п лощадках в пределах цехов	м трубопровода	4	4829,41	1725,21	19318	6901	529	8417	29 954
			НР - 61%; СП - 8%			2972,00	477,57	11888	1910		2219	
19	19	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные част и стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,154	1072127,80	456946,38	165108	70370	54319	60882	244 069
			НР - 99%; СП - 8%			262462,90	136869,93	40419	21078		18079	
20	20	241-114-0226 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 1 7378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	1	25811,00	–	25811	–	25811	–	27 876
			СП - 8%			–	–	–	–		2065	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	261-301-1035 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесш овные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М 2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенк и 9 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**3**	**321309,00**	**--**	**963927**	**--**	**963927**	**--**	**1 041 041**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77114**	
22	22	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубы, диаметр наружный 219-426 м м. Протравка и промывка различными реактивами**	**м тр убопровода**	**6**	**10137,17**	**7076,01**	**60823**	**42456**	**--**	**21929**	**89 372**
			НР - 61%; СП - 8%			**3061,16**	**2930,29**	**18367**	**17582**		**6620**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**1 521 684**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 567 219**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**74 449**				**2 641 668**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,17%**		**30 908**				**2 672 576**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**53 452**				**2 726 027**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												2 862 469
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									
						12%		**343 496**				
			НДС									**3 205 965**
			Итого с НДС									**3 045 667**
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 21

за ноябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы, Л.С. 3-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	25,40202	267,65	267,65	6799	6799	–	905	8320
			НР - 72%; СП - 8%			–	49,47	–	1257		616	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,91198	2219,45	–	4244	–	–	3055	7883
			НР - 72%; СП - 8%			2219,45	–	4244	–		584	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,9545	36,27	36,27	506	506	–	144	702
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,32	–	200		52	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,6515	965,20	–	4490	–	–	3233	8340
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	4490	–		618	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,9545	173,82	79,75	2426	1113	–	1337	4064
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	1313	544		301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18465	8418	–	8674	29309
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,08	5138,93	319,15	51800	3217	42427	6863	63356
			НР - 94%; СП - 8%			610,68	113,62	6156	1145		4693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,7	23328,84	1392,69	179632	10723	141354	27447	223645
			НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	27555	2606		16566	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	6	1845,11	15,49	11071	93	6739	4003	16279
			НР - 94%; СП - 8%			706,55	3,12	4239	19		1206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бу товой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,48	908,16	20,27	34946	780	22223	11213	49852
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	11943	114		3693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				277449	14813	212743	49526	353132
			РАЗДЕЛ 3. ВЫШЕ 0,000									
			СТЕНЫ									
10	10	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладк а при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,253356	15628,46	2531,94	379043	61408	128223	190566	615177
			НР - 93%; СП - 8%			7809,72	638,98	189412	15497		45569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,2826646	46609,00	–	339438	–	339438	–	366593
			СП - 8%			–	–	–	–		27155	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	12,488101	50750,00	–	633771	–	633771	–	684473
			СП - 8%			–	–	–	–		50702	
13	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,97	5009,62	274,95	29907	1641	16643	11208	44405
			НР - 93%; СП - 8%			1946,97	71,77	11623	428		3289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1382159	63049	1118075	201774	1710648
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
14	14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухог о остекления)	м2	5,4813	2735,14	196,36	14992	1077	6662	6987	23737
			НР - 90%; СП - 8%			1323,26	92,98	7253	510		1758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя по воротными створками	м2	5,4813	25914,00	–	142042	–	142042	–	153405
			СП - 8%			–	–	–	–		11363	
			ПОДОКОННАЯ ДОСКА									
16	16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,75	1278,29	5,70	4794	21	3785	899	6148
			НР - 90%; СП - 8%			263,60	2,73	988	10		455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	3,75	1616,00	–	6060	–	6060	–	6545
			СП - 8%			–	–	–	–		485	
18	18	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,6	1898,50	5,92	6835	22	4986	1465	8964
			НР - 80%; СП - 8%			507,50	1,27	1827	5		664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,89	3014,00	569,95	5696	1077	2256	2395	8739
			НР - 90%; СП - 8%			1250,51	157,67	2363	298		647	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	261-104-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	1,89	14743,00	–	27864	–	27864	–	30093
			СП - 8%			–	–	–	–		2229	
21	21	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	2652,42	6,16	5013	12	648	3487	9180
			НР - 80%; СП - 8%			2303,08	2,92	4353	6		680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
22	22	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных не рубленных стенах. Установка блоков**	м2	1,89	3993,51	123,01	7548	233	4398	2724	11093
			НР - 90%; СП - 8%			1543,30	57,95	2917	110		822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТРК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	1,89	5812,00	–	10985	–	10985	–	11864
			СП - 8%			–	–	–	–		879	
24	24	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	2652,42	6,16	5013	12	648	3487	9180
			НР - 80%; СП - 8%			2303,08	2,92	4353	6		680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				236842	2454	210334	21444	278948
			РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ, МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
			МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МП-1									
25	25	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,13	56916,01	4521,42	7399	587	4651	2085	10243
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	2161	130		759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	349485,00	–	559	–	559	–	604
			СП - 8%			–	–	–	–		45	
27	27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00801	22108,03	1411,99	177	11	3	152	355
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	163	3		26	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4О0) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00675	346394,00	–	2338	–	2338	–	2525
			СП - 8%			–	–	–	–		187	
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00126	349485,00	–	440	–	440	–	475
			СП - 8%			–	–	–	–		35	
			МОНОЛИтНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МП-2									
30	30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,42	56916,01	4521,42	23905	1899	15024	6737	33093
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	6982	421		2451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	349485,00	–	2013	–	2013	–	2174
			СП - 8%			–	–	–	–		161	
32	32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,027396	22108,03	1411,99	606	39	8	519	1215
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	559	12		90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02286	346394,00	–	7919	–	7919	–	8552
			СП - 8%			–	–	–	–		633	
34	34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004536	349485,00	–	1585	–	1585	–	1712
			СП - 8%			–	–	–	–		127	
			МОНОЛИтНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МП-001									
35	35	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,023	56916,01	4521,42	1309	104	823	369	1812
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	382	23		134	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0008	349485,00	–	280	–	280	–	302
			СП - 8%			–	–	–	–		22	
37	37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м	т	0,00334	22108,03	1411,99	74	4	2	63	148
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	68	1		11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00172	346394,00	–	596	–	596	–	644
			СП - 8%			–	–	–	–		48	
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00162	349485,00	–	566	–	566	–	611
			СП - 8%			–	–	–	–		45	
			МОНОЛИтНЫЙ сЕРДЕЧНИК Мс-1									
40	40	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,215	37756,71	2754,24	8118	592	5286	2161	11101
			НР - 91%; СП - 8%			10418,49	627,37	2240	135		822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,009331	22108,03	1411,99	206	13	3	177	414
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	190	4		31	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007654	346394,00	–	2651	–	2651	–	2863
			СП - 8%			–	–	–	–		212	
43	43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001677	349485,00	–	586	–	586	–	633
			СП - 8%			–	–	–	–		47	
			МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2									
44	44	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,05568	37756,71	2754,24	2102	153	1369	560	2875
			НР - 91%; СП - 8%			10418,49	627,37	580	35		213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0087232	22108,03	1411,99	193	13	2	165	387
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	178	4		29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0082592	346394,00	--	2861	--	2861	--	3090
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000464	349485,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
			сЕтКА ГОРИЗОНтАЛЬНАЯ сГ-1									
48	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0437325	22108,03	1411,99	967	62	13	829	1940
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	892	19		144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	49	214-403-0101 РСНБ РК 2015	сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0437325	441876,00	--	19324	--	19324	--	20870
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
			сЕтКА ГОРИЗОНтАЛЬНАЯ сГ-01									
50	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0034755	22108,03	1411,99	77	4	2	66	154
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	71	1		11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	51	214-403-0101 РСНБ РК 2015	сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0034755	441876,00	--	1536	--	1536	--	1659
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
			ДЕтАЛЬ М2									
52	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001804	991365,50	7371,12	1788	14	1651	149	2092
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	123	3		155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ									
53	53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,065	25413,80	2089,83	1652	136	1208	308	2117
			НР - 91%; СП - 8%			4741,20	463,27	308	30		157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014768	346394,00	–	512	–	512	–	553
			СП - 8%			–	–	–	–		41	
55	55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-i (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017316	349485,00	–	605	–	605	–	653
			СП - 8%			–	–	–	–		48	
56	56	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3207,28	791,06	12829	3165	6528	4555	18775
			НР - 118%; СП - 8%			783,97	181,14	3136	725		1391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	57	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОст 9561-2016	м2	13,6136	10894,00	–	148307	–	148307	–	160172
			СП - 8%			–	–	–	–		11865	
			УЗЕЛ I									
58	58	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,97344	37320,26	2754,24	36329	2681	23506	9785	49803
			НР - 91%; СП - 8%			10418,49	627,37	10142	611		3689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036504	349485,00	–	1276	–	1276	–	1378
			СП - 8%			–	–	–	–		102	
60	60	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0200096	22108,03	1411,99	442	28	6	379	887
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	408	8		66	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0167648	346394,00	–	5807	–	5807	–	6272
			СП - 8%			–	–	–	–		465	
62	62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0032448	349485,00	–	1134	–	1134	–	1225
			СП - 8%			–	–	–	–		91	
			УЗЕЛ II									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,08984	37320,26	2754,24	40673	3002	26317	10955	55758
			НР - 91%; СП - 8%			10418,49	627,37	11354	684		4130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066824	349485,00	--	2335	--	2335	--	2522
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
65	65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0528668	22108,03	1411,99	1169	74	16	1002	2345
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	1079	22		174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	66	214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0474176	346394,00	--	16425	--	16425	--	17739
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	
67	67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054492	349485,00	--	1904	--	1904	--	2056
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				361736	12581	308139	41016	434973
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
68	68	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,2	792,54	26,63	10462	352	7166	2765	14285
			НР - 92%; СП - 8%			223,04	4,61	2944	61		1058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,2	1000,83	54,30	13211	717	4706	7330	22184
			НР - 92%; СП - 8%			589,99	13,61	7788	180		1643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	70	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом с вязующем П 120-130	м3	1,90344	43126,00	--	82088	--	82088	--	88655
			СП - 8%			--	--	--	--		6567	
71	71	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,2	792,54	26,63	10462	352	7166	2765	14285

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			223,04	4,61	2944	61		1058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	72	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	13,2	725,28	111,48	9574	1472	4763	3422	14036
			НР - 92%; СП - 8%			252,96	28,83	3339	381		1040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	73	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщ ины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	13,2	206,96	16,49	2732	218	2390	168	3132
			НР - 92%; СП - 8%			9,40	4,46	124	59		232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	74	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,702	184826,05	1546,81	499400	4180	424698	65040	609595
			НР - 90%; СП - 8%			26100,10	645,37	70522	1744		45155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	75	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,702	8947,77	63,90	24177	173	21330	2476	28785
			НР - 90%; СП - 8%			989,82	28,45	2674	77		2132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	76	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	43,26	857,28	22,61	37086	978	3232	30598	73099
			НР - 92%; СП - 8%			759,97	8,85	32876	383		5415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	77	224-102-0408 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	32,58276	4662,00	--	151901	--	151901	--	164053
			СП - 8%			--	--	--	--		12152	
78	78	224-102-0409 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	13,8	5273,00	--	72767	--	72767	--	78588
			СП - 8%			--	--	--	--		5821	
79	79	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	43,26	311,97	2,96	13496	128	11746	1511	16208
			НР - 90%; СП - 8%			37,50	1,32	1622	57		1201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,007104	84053,50	7371,12	597	52	59	586	1278

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	486	11		95	
81	81	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4О0) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007104	346394,00	--	2461	--	2461	--	2658
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				930414	8622	796473	116661	1130841
			РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА									
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
82	82	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,73	2508,86	38,67	139819	2155	48516	72132	228908
			НР - 80%; СП - 8%			1599,65	18,25	89148	1017		16956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	83	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	55,73	59,47	0,67	3314	38	350	2354	6121
			НР - 80%; СП - 8%			52,50	0,30	2926	17		453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	84	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	11,43	907,37	3,51	10371	40	8879	1177	12472
			НР - 80%; СП - 8%			127,07	1,63	1452	19		924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	85	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,9	1348,63	34,64	6608	169	1990	3676	11107
			НР - 80%; СП - 8%			907,95	29,86	4449	146		823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	86	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	907,37	3,51	4446	17	3806	505	5347
			НР - 80%; СП - 8%			127,07	1,63	623	8		396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - ПОТОЛОК									
87	87	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемо й поверхности	9,94	750,27	7,27	7458	72	1495	4742	13176
			НР - 80%; СП - 8%			592,65	3,73	5891	37		976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	88	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9,94	510,78	3,40	5077	34	1575	2787	8494
			НР - 80%; СП - 8%			348,92	1,61	3468	16		629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - СТЕНЫ									
89	89	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,33	1327,60	82,37	56197	3486	15126	32309	95586
			НР - 80%; СП - 8%			887,90	66,18	37585	2801		7081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,33	713,89	5,22	30219	221	7843	17808	51869
			НР - 80%; СП - 8%			523,38	2,48	22155	105		3842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - ПОЛЫ									
91	91	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,94	2569,46	159,57	25540	1586	20919	3384	31238
			НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	3035	565		2314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7952	23744,38	7,68	18882	6	15555	3122	23764
			НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	3321	--		1760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,94	811,55	32,22	8067	320	3922	3743	12755
			НР - 94%; СП - 8%			384,84	15,80	3825	157		945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	94	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	9,94	3308,24	24,25	32884	241	28159	4325	40186
			НР - 94%; СП - 8%			451,14	11,78	4484	117		2977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	95	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9	17454,84	1819,08	15709	1638	10220	4149	21447
			НР - 94%; СП - 8%			4279,36	625,14	3851	563		1589	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	96	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	11,8	350,58	0,95	4137	11	2519	1516	6105
			НР - 94%; СП - 8%			136,20	0,45	1607	5		452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КРЫЛЬЦО									
97	97	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,35	22071,96	1752,44	7725	613	6333	847	9258
			НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	779	152		686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	98	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0066	441876,00	--	2916	--	2916	--	3149
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
99	99	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,04	26298,33	1231,39	1052	49	955	55	1195
			НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	48	12		89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОТМОСТКА									
100	100	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,455	14376,01	1842,99	20917	2681	12857	6174	29258
			НР - 94%; СП - 8%			3696,84	817,30	5379	1189		2167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	101	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	14,55	1210,50	78,87	17613	1148	13922	2801	22047
			НР - 94%; СП - 8%			174,75	30,02	2543	437		1633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	102	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11 11-0101-1903**	м2 покрытия	14,55	206,23	3,91	3001	57	2587	362	3632
			НР - 94%; СП - 8%			24,56	1,93	357	28		269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				421952	14582	210444	167968	637114
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4574967
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		132 674				
			Итого с временными									4 707 641
			Зимние удорожания			1,17%		55 079				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									**4 762 720**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**95 254**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 857 975**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**5 101 123**
			НДС			**12%**		**612 135**				
			Итого с НДС									**5 713 258**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**5 427 595**

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 22

за ноябрь месяц 2022 год

на отопление и вентиляция, Л.С. 3-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1	ПРАЙС-ЛИСТ	Печи электрические отоп ительные ПЭТ-4	шт	2	10803,57	--	21607	--		--	21607
						--	--	--	--	21607	--	
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Печи электрические отоп ительные ПЭТ-1	шт	1	10803,57	--	10804	--		--	10804
						--	--	--	--	10804	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					--	--	--	32411
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ10									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодо в	2	6990,55	58,17	13981	117	9682	4145	19576
			НР - 98%; СП - 8%			2090,78	23,76	4182	48		1450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а	решетка	1	1914,67	37,09	1915	37	370	1493	3680
			НР - 98%; СП - 8%			1507,74	15,60	1508	16		273	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровод а	1	735,94	78,85	736	79	331	276	1093
			НР - 76%; СП - 8%			325,78	37,15	326	37		81	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	234-304-0106 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Л ст 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, фактор ц больше или р авно 7000 толщиной 19 мм	м2	1,1	5003,00	--	5503	--	5503	--	5943
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
7	7	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Устан овка над шахтами	зонт	1	9568,42	63,62	9568	64	8379	1117	11540
			НР - 98%; СП - 8%			1124,62	15,60	1125	16		855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31703	297	24265	7031	41832
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74244
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								32 411
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		1 213				
			Итого с временными									75 457
			Зимние удорожания			1,17%		504				
			Итого с зимними удорожаниями									75 961
			Непредвиденные работы и затраты			2%		871				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76 832

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									80 677
			НДС			**12%**		**9 681**				
			Итого с НДС									90 359
			Итого с учетом скидки подрядчика									85 841

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 23

за ноябрь месяц 2022 год

на Электроосвещение, Л.С. 3-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный. Монтаж обору дования**	шт.	1	53626,23	--	53626	--	1466	31818	92279
			НР - 61%; СП - 8%			52160,00	--	52160	--		6836	
2	2	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 1Р31**	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5770,48	118,76	5770	119	2723	2134	8537
			НР - 72%; СП - 8%			2928,00	36,09	2928	36		632	
4	4	247-204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
			СП - 8%			--	--	--	--		162	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне	шт.	4	3103,62	25,78	12414	103	6455	4216	17961
			НР - 72%; СП - 8%			1464,00	--	5856	--		1330	
6	6	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "Б"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
7	7	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
8	8	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "Б"	шт.	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								129147
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
9	9	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	53626,23	--	53626	--	1466	31818	92279
			НР - 61%; СП - 8%			52160,00	--	52160	--		6836	
10	10	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 1Р31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
11	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стен е или колонне	шт.	2	3103,62	25,78	6207	52	3227	2108	8980
			НР - 72%; СП - 8%			1464,00	--	2928	--		665	
12	12	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
13	13	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	655,00	--	655	--	655	--	707
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								108057
			РАЗДЕЛ 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5	2290,00	729,06	11450	3646	4639	4188	16889
			НР - 72%; СП - 8%			633,04	530,34	3165	2652		1251	
15	15	247-101-0108 РСНБ РК 2015	светильник потолочный LED PANEL	шт.	4	11201,00	--	44804	--	44804	--	48388
			СП - 8%			--	--	--	--		3584	
16	16	247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный ЛБО85 TABLETTE	шт.	1	17423,00	--	17423	--	17423	--	18817
			СП - 8%			--	--	--	--		1394	
17	17	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1496,89	147,53	1497	147	84	941	2633
			НР - 72%; СП - 8%			1266,08	40,42	1266	40		195	
18	18	248-304-0108 РСНБ РК 2015	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	1	1756,00	--	1756	--	1756	--	1896
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
19	19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодные трубки 220В 40Вт Т8	шт	8	2458,93	--	19671	--	19671	--	21245
			СП - 8%			--	--	--	--		1574	
20	20	261-303-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сет и 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	331,00	--	331	--	331	--	357
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								110225
			РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
21	21	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленно го типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	463,98	3,50	928	7	25	647	1701
			НР - 72%; СП - 8%			447,76	1,44	896	3		126	
22	22	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В , от 4 А до 10 А, 1Р20	шт.	2	421,00	--	842	--	842	--	909
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
23	23	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	463,98	3,50	464	3	13	323	850
			НР - 72%; СП - 8%			447,76	1,44	448	1		63	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В , от 4 А до 10 А, 1Р20	шт.	1	401,00	--	401	--	401	--	433
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
25	25	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	553,63	3,50	3322	21	151	2274	6044
			НР - 72%; СП - 8%			524,96	1,44	3150	9		448	
26	26	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитньми шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP 20	шт.	6	476,00	--	2856	--	2856	--	3084
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
27	27	247-202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У19 7 УХЛ3	шт.	3	1384,00	--	4152	--	4152	--	4484
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
28	28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	81	351,35	157,74	28459	12777	3645	11664	43333
			НР - 72%; СП - 8%			148,60	51,40	12037	4163		3210	
29	29	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОС Т 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	301095,00	--	7527	--	7527	--	8129
			СП - 8%			--	--	--	--		602	
30	30	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОС Т 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,018	468325,00	--	8430	--	8430	--	9104
			СП - 8%			--	--	--	--		674	
31	31	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОС Т 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,018	1095503,00	--	19719	--	19719	--	21297
			СП - 8%			--	--	--	--		1578	
32	32	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОС Т 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,02	1240322,00	--	24806	--	24806	--	26791
			СП - 8%			--	--	--	--		1985	
33	33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкция м, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	68	393,08	15,77	26729	1072	4130	15694	45817

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			316,58	3,97	21527	270		3394	
34	34	241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	20	27,00	--	540	--	540	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
35	35	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	30	32,00	--	960	--	960	--	1037
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
36	36	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	18	45,00	--	810	--	810	--	875
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								174471
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								521900
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		15 135				
			Итого с временными									537 035
			Зимние удорожания			1,17%		6 283				
			Итого с зимними удорожаниями									543 318
			Непредвиденные работы и затраты			2%		10 866				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									554 185
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									581 923
			НДС			12%		69 831				
			Итого с НДС									651 753
			Итого с учетом скидки подрядчика									619 166

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 24

за ноябрь месяц 2022 год

на Пожарную сигнализацию, Л.С. 3-1-4

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	1	248-303-0701 РСНБ РК 2015	**Клавиатура С2000**	шт.	1	11667,00	--	11667	--	11667	--	12600
			СП - 8%			--	--	--	--		933	
2	2	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	36527,25	2,24	36527	2	346	22069	63284
			НР - 61%; СП - 8%			36179,00	--	36179	--		4688	
3	3	248-303-0221 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD^t.**	шт.	1	17594,00	--	17594	--	17594	--	19002
			СП - 8%			--	--	--	--		1408	
4	4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	19637,29	2253,68	19637	2254	1390	10155	32175
			НР - 61%; СП - 8%			15993,00	653,84	15993	654		2383	
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	**Блок индикации С2000 БИ**	шт	1	24460,58	--	24461	--		--	24461
						--	--	--	--	24461	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	3907,33	2,66	15629	11	290	9350	26977
			НР - 61%; СП - 8%			3832,00	--	15328	--		1998	
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатели дымовые ДИП-212-45	шт	1	1515,29	--	1515	--		--	1515
						--	--	--	--	1515	--	
8	8	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП101-1А-А1	шт.	3	943,00	--	2829	--	2829	--	3055
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
9	9	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
10	10	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
11	11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован ня	шт.	1	1874,37	349,52	1874	349	39	1174	3292
			НР - 72%; СП - 8%			1486,00	144,36	1486	144		244	
12	12	248-304-0306 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 BLиE	шт.	1	1321,00	--	1321	--	1321	--	1427
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
13	13	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19637,29	2253,68	19637	2254	1390	10155	32175
			НР - 61%; СП - 8%			15993,00	653,84	15993	654		2383	
14	14	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания 12В-3А	шт.	1	12078,00	--	12078	--	12078	--	13044
			СП - 8%			--	--	--	--		966	
15	15	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3286,48	--	3286	--	314	2140	5860
			НР - 72%; СП - 8%			2972,00	--	2972	--		434	
16	16	248-306-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
17	17	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	70	696,82	78,96	48777	5527	11695	20219	74516
			НР - 61%; СП - 8%			450,78	22,74	31555	1592		5520	
18	18	243-303-0411 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель КРВПМ 2х2х0,5	км	0,05	26765,00	--	1338	--	1338	--	1445
			СП - 8%			--	--	--	--		107	

6160

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скр ученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,01	73786,00	--	738	--	738	--	797
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
20	20	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,01	102442,00	--	1024	--	1024	--	1106
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				222403	10397	66524	75262	319400
			РАЗДЕЛ 2. ОХРАННО-ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
21	21	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1526,12	0,84	6104	3	157	3626	10508
			НР - 61%; СП - 8%			1486,00	--	5944	--		778	
22	22	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатели оптико-электронный пассивной DG 467	шт	4	9907,66	--	39631	--		--	39631
						--	--	--	--	39631	--	
23	23	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	20	696,82	78,96	13936	1579	3341	5777	21290
			НР - 61%; СП - 8%			450,78	22,74	9016	455		1577	
24	24	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02	102442,00	--	2049	--	2049	--	2213
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
25	25	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	20	388,61	2,62	7772	53	3114	3331	11991
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	1,08	4605	22		888	
26	26	243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	к м	0,02	41293,00	--	826	--	826	--	892
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70318	1635	9487	12734	86525
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								405925
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								65 607
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		9 869				
			Итого с временными									415 794
			Зимние удорожания			1,17%		4 097				
			Итого с зимними удорожаниями									419 891
			Непредвиденные работы и затраты			2%		7 086				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									426 977
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									448 348

65607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12%		53 802				
		Итого с НДС									502 150
		Итого с учетом скидки подрядчика									477 042

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения 10/0,4кВ и наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 25

за ноябрь месяц 2022 год

на Сети электроснабжения 10/0,4к В и наружное освещение, Л.С. 4-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование на напряжение до 1000В									
1	74	1308-0301-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка**	шт.	1	155218,86	83046,19	155219	83046	19677	63061	235743
			НР - 72%; СП - 8%			52496,00	35088,92	52496	35089		17462	
2	75	515-103-0101 РСНБ РК 2015	**Дизель-генератор типа TJ135JD5A^t.**	шт.	1	14042540,00	--	14042540	--		--	14042540
						--	--	--	--	14042540	--	
3	76	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1457,57	87,38	2915	175	53	1986	5293
			НР - 72%; СП - 8%			1343,28	36,09	2687	72		392	
4	77	247-301-0308 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 АИТ-01 PQRS IN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, Л/К-1,0/2,0**	шт.	2	25818,00	--	51636	--	51636	--	55767
			СП - 8%			--	--	--	--		4131	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								14339343
			РАЗДЕЛ 2. Внутриплощадочные сети 0,4кВ									
5	104	1101-0101-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	279,72	157,70	157,70	44112	44112	--	4062	52028
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,17	--	5642		3854	
6	105	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	119,88	2269,89	--	272114	--	--	195922	505479
			НР - 72%; СП - 8%			2269,89	--	272114	--		37443	
7	106	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) п ри перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	279,72	36,27	36,27	10145	10146	--	2884	14071
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	4006		1042	
8	107	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	119,88	965,20	--	115708	--	--	83310	214939
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	115708	--		15921	
9	108	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1380	525,19	436,03	724762	601721	--	267527	1071672
			НР - 72%; СП - 8%			89,16	180,09	123041	248524		79383	
10	109	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабел я	1380	394,25	166,81	544065	230197	88293	216197	821083
			НР - 72%; СП - 8%			163,46	54,13	225575	74699		60821	
11	114	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокла дка в траншее	км кабеля	1,955	31403,20	21493,30	61393	42020	--	17627	85341
			НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	19374	9523		6322	
12	115	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" р азмерами 100 м х 0,15 м	м	1955	38,00	--	74290	--	74290	--	80233
			СП - 8%			--	--	--	--		5943	
13	116	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, п о стенам и колоннам с креплением скобами	м	1955	513,91	35,40	1004694	69207	119646	604170	1737573
			НР - 72%; СП - 8%			417,31	11,91	815841	23284		128709	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	117	241-207-0206 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	1955	269,00	–	525895	–	525895	–	567967
			СП - 8%			–	–	–	–		42072	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5150386
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19489729
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								14 042 540
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		157 968				
			Итого с временными									19 647 697
			Зимние удорожания			1,17%		65 580				
			Итого с зимними удорожаниями									19 713 278
			Непредвиденные работы и затраты			2%		113 415				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 826 693
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									20 819 046
			НДС			12%		2 498 286				
			Итого с НДС									23 317 332
			Итого с учетом скидки подрядчика									22 151 465

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 26

за ноябрь месяц 2022 год

на Благоустройство и озеленение территории, Л.С. 7-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Покрытие									
			Покрытие Тип-1									
1	10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	179,6	4136,81	1086,02	742971	195049	519448	80528	889379
			НР - 108%; СП - 8%			158,54	256,62	28474	46089		65880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	179,6	3511,91	1127,28	630739	202460	399805	82632	770441
			НР - 108%; СП - 8%			158,54	267,47	28474	48038		57070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Покрытие Тип-2									
3	**12**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**89,8**	**3511,91**	**1127,28**	**315370**	**101230**	**199903**	**41316**	**385221**
			НР - 108%; СП - 8%			**158,54**	**267,47**	**14237**	**24019**		**28535**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**13**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,45**	**4136,81**	**1086,02**	**92871**	**24381**	**64931**	**10066**	**111172**
			НР - 108%; СП - 8%			**158,54**	**256,62**	**3559**	**5761**		**8235**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2156213**
			РАЗДЕЛ 2. Озеленение									
5	**14**	**1147-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**63**	**2845,05**	**--**	**179238**	**--**	**--**	**157730**	**363925**
			НР - 88%; СП - 8%			**2845,05**	**--**	**179238**	**--**		**26957**	
6	**15**	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**63**	**2925,32**	**944,33**	**184295**	**59493**	**7405**	**121093**	**329819**
			НР - 88%; СП - 8%			**1863,44**	**320,78**	**117397**	**20209**		**24431**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**16**	**254-103-1401 РСНБ РК 2015**	**Ива белая**	**шт.**	**63**	**6628,00**	**--**	**417564**	**--**	**417564**	**--**	**450969**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33405**	
8	**17**	**1147-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**8215**	**42,84**	**1,79**	**351931**	**14705**	**--**	**302108**	**706362**
			НР - 88%; СП - 8%			**41,05**	**0,74**	**337226**	**6079**		**52323**	
9	**18**	**1147-0112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0,8215**	**579658,19**	**4781,45**	**476189**	**3928**	**471541**	**2063**	**516512**
			НР - 88%; СП - 8%			**876,74**	**1976,38**	**720**	**1624**		**38260**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**2367587**
			РАЗДЕЛ 3. Ограждение									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	23	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг (насадки М11-100шт)**	т	0,31008	970984,26	7161,10	301083	2221	283274	18949	345634
			НР - 118%; СП - 8%			50271,40	1515,72	15588	470		25603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	8,99232	164,14	3,81	1476	34	919	365	1988
			НР - 69%; СП - 8%			58,20	0,59	523	5		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	25	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Натягивание колючей проволоки**	м	454	34,93	0,32	15858	145	490	15138	33475
			НР - 99%; СП - 8%			33,53	0,15	15223	68		2480	
13	26	214-209-0110 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	кг	4567,24	489,00	--	2233380	--	2233380	--	2412050
			СП - 8%			--	--	--	--		178670	
14	27	1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных**	шт.	1	24752,40	12331,06	24752	12331	556	19950	48278
			НР - 118%; СП - 8%			11865,23	5041,37	11865	5041		3576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	28	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных**	шт.	1	17154,87	9626,70	17155	9627	275	13197	32780
			НР - 118%; СП - 8%			7253,46	3930,04	7253	3930		2428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	29	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,22585	818975,00	--	184966	--	184966	--	199763
			СП - 8%			--	--	--	--		14797	
17	30	225-108-0101 РСНБ РК 2015	**Колонна для резервуаров высотой 3,6 и 4,8 м ГОСТ 13015-2012**	м3	1,056	80485,00	--	84992	--	84992	--	91791
			СП - 8%			--	--	--	--		6799	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3165759
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7689561
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		222 997				
			Итого с временными									7 912 558
			Зимние удорожания			1,17%		92 577				
			Итого с зимними удорожаниями									8 005 135

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**160 103**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 165 238**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**8 573 919**
			НДС			**12%**		**1 028 870**				
			Итого с НДС									**9 602 790**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**9 122 650**

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)