Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция частного жилого дома под клуб по улице Жастар, д.16, кв. 1 в селе Баратай Зерендинского

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка КС-3

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		19	27.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция частного жилого дома под клуб по улице Жастар, д.16, кв. 1 в селе Баратай Зерендинского района Акмолинской области	**25 959 620,96**	**21 190 958,16**							**2 542 914,98**	**23 733 873,14**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жумабеков Р. А.**
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
БИН 060140008148

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "AiRi"
БИН 160740019502

_____ **Камалов Ш.Б.**
ИИН 860907350015
№ KZ32VJE00072662 № KZ81VJE00073720

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

БИН 060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58 тел 87163222893

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А тел +7(777)100-06-30

Наименование объекта: Реконструкция частного жилого дома под клуб по улице Жастар, д.16, кв. 1 в селе Баратай Зерендинского района Акмолинской области

Договор подряда №19 от 27 июля 2022г.

Акт выполненных работ №2
за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные и ремонтные работы											
10	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	м борозд	5,2	470,25	186,89	2445	972	--	1637	4409
		НР - 84%; СП - 8%			283,36	91,40	1473	475		327	
11	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,08	101220,46	22477,28	8098	1798	230	4559	13670
		НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	6070	537		1013	
12	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,08	416359,00	--	33309	--	33309	--	35974
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,64	196,72	5,41	519	15	231	190	765

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			103,48	0,62	273	2		57	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,64	166,48	3,85	440	11	269	111	595
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	160	2		44	
15	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,2004	23207,01	903,96	4651	181	--	3269	8554
		НР - 72%; СП - 8%			22303,05	352,96	4470	71		634	
16	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	8,64	117,00	--	1011	--		--	1092
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
17	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	43,2	50,00	--	2160	--		--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
21	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	34,608	33855	--	1171654	--	1171654	--	1265386
		СП - 8%			--	--	--	--		93732	
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	253,2	98,43	5,23	24922	1324	--	22255	50952
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	2,34	23598	592		3774	
23	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	278,52	91,00	--	25345	--	25345	--	27373
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
26	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка анкеров А1	т стальных элементов	0,262791	700593,20	13857,44	184110	3641	106131	88232	294129
		НР - 118%; СП - 8%			282880,00	1652,08	74338	434		21787	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09724	87047,39	7674,91	8464	747	808	8335	18143
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	6909	155		1344	
28	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09647	416359,00	--	40166	--	40166	--	43379
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02232	78727,71	7674,91	1757	171	--	1913	3964
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	1586	35		294	
30	217-101-0304 РСНБ РК 2015 прим	Болты самоанкерующиеся распорные М22х250 ГОСТ 28778-90	шт.	36	171,00	--	6156	--	6156	--	6648
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
32	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,575	97782,07	1474,48	56225	848	43125	11366	72998
		НР - 90%; СП - 8%			21307,20	655,14	12252	377		5407	
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,73425	8987,28	65,19	33561	243	29479	3554	40085
		НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	3839	110		2969	
36	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	226	313,48	3,02	70846	683	61360	8201	85371
		НР - 90%; СП - 8%			38,95	1,37	8803	310		6324	
	Слуховое окно СО-1										
41	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,515	807,32	33,03	61772	2527	28628	29961	99071
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	30617	1256		7339	
64	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	102,76	3326,74	24,79	341856	2547	291104	46496	419420
		НР - 94%; СП - 8%			469,10	12,25	48205	1259		31068	
65	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	70,38	295,20	2,55	20776	179	13585	6658	29629
		НР - 94%; СП - 8%			99,63	1,01	7012	71		2195	
		ТИп 2. Тамбур, коридор, топочная									
66	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,732	11091,32	1881,21	8119	1377	3929	3228	12255
		НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	2813	622		908	
67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5856	29407,71	8,16	17221	5	14674	2389	21179
		НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	2542	--		1569	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0158112	17469,56	1557,80	276	25	--	238	556
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	251	11		41	
69	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0158112	408331,00	--	6456	--	6456	--	6972
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,32	807,32	33,03	5910	242	2739	2866	9478
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	2929	120		702	
		ТИп 2. Тамбур, коридор, топочная									
72	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33	388,70	1,93	12827	64	917	11164	25909

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			358,96	0,93	11846	31		1919	
73	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,52	1797,00	--	2731	--	2731	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
75	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	519,53	3,47	3741	25	1106	2098	6306
		НР - 80%; СП - 8%			362,44	1,67	2610	12		467	
77	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	114,9	667,15	5,20	76656	597	31207	36045	121717
		НР - 80%; СП - 8%			390,36	1,77	44852	203		9016	
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	114,9	465,89	3,47	53531	399	16133	29753	89946
		НР - 80%; СП - 8%			322,01	1,67	36999	192		6663	
79	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	16,1615	6401,93	28,76	103465	465	16218	62657	179400
		НР - 72%; СП - 8%			5369,69	15,00	86782	242		13290	
80	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,1615	1324,89	23,33	21412	377	2112	15240	39584
		НР - 80%; СП - 8%			1170,88	7,84	18923	127		2932	
81	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16,1615	465,89	3,47	7529	56	2269	4185	12651
		НР - 80%; СП - 8%			322,01	1,67	5204	27		937	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
	Тамбур, крыльцо и пандус									
84	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	8,748	3894,98	0,32	34073	2	–	24532	63293
		НР - 72%; СП - 8%			3894,66	0,15	34070	1		4688	
85	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8475	7305,52	1850,62	28108	7120	17109	6677	37568
		НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	3879	3301		2783	
86	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10	29171,95	1410,86	291720	14109	240443	37023	355042
		НР - 91%; СП - 8%			3716,76	351,68	37168	3517		26299	
87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,58	922,09	20,50	13444	299	8444	4414	19287
		НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	4701	45		1429	
90	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,484	300,83	35,08	3154	367	1896	972	4456
		НР - 94%; СП - 8%			84,99	13,59	891	142		330	
91	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,37	30971,37	8,16	73402	19	63095	9670	89718
		НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	10288	--		6646	
92	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08332	17469,56	1557,80	1456	130	2	1257	2930
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	1323	58		217	
93	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08332	408331,00	--	34022	--	34022	--	36744
		СП - 8%			--	--	--	--		2722	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00928	929426,52	1472,52	8625	14	7847	701	10072
	НР - 91%; СП - 8%			82360,00	655,14	764	6		476	
1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,006	1344,90	109,47	18837	1533	4817	12419	33756
	НР - 94%; СП - 8%			891,53	51,76	12487	725		2500	
255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	14,28612	1713,94	--	24486	--	24486	--	26445
	СП - 8%			--	--	--	--		1959	
1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,444	1410,62	36,14	3448	88	1054	1905	5781
	НР - 80%; СП - 8%			943,38	31,03	2306	76		428	
1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,3	794,94	92,52	8983	1045	923	8798	19203
	НР - 118%; СП - 8%			620,84	39,04	7015	441		1422	

Локальная смета 2-1-2 - Отопление, вентиляцию

РАЗДЕЛ 1.Топочная

1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24134,76	482,62	24135	483	3969	19447	47069
	НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	19683	161		3487	
511-402-0101 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	1	43743,00	--	43743	--		--	43743
				--	--	--	--	43743	--	

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1996,90	38,08	1997	38	393	1551	3832
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	1566	16		284	
33	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	2090,92	38,08	20909	381	4866	15508	39330
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	15662	162		2913	
34	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6215,33	249,32	6215	249	49	5885	13068
		НР - 98%; СП - 8%			5917,38	88,01	5917	88		968	
35	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218,00	--	42218	--	42218	--	45595
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	
36	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3085,07	21,53	3085	22	1459	1155	4579
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	1604	--		339	
37	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	7072,69	59,46	6365	53	4358	1937	8966
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	1954	22		664	
38	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,12	6877,04	47,22	131489	903	92569	37619	182637
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	19,38	38017	371		13529	
39	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4046,75	54,43	8094	109	6498	1489	10350
		НР - 98%; СП - 8%			743,45	16,21	1487	32		767	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-3 - Электроосвещение										
ЩУР Щит учетно-распределительный										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
					3208,00	602,18	3208	602		601	
2	247-201-0307 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14776	--	14776	--	14776	--	15958
					--	--	--	--		1182	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1616,95	--	17786	--	142	12704	32929
					1604,00	--	17644	--		2439	
4	247-204-3406 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	13716	--	13716	--	13716	--	14813
					--	--	--	--		1097	
5	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--		210	
6	247-204-2805 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	шт.	3	5358	--	16074	--	16074	--	17360
					--	--	--	--		1286	
7	247-204-2801 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	3	5358	--	16074	--	16074	--	17360
					--	--	--	--		1286	
Осветительная арматура. Источники света											
8	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	28	857,72	9,26	24016	259	1097	16391	43640
					809,29	3,75	22660	105		3233	
9	ТЭЛЕКТРОЦЕНТР	Светильник STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	шт	15	21165,18	--	317478	--	317478	--	342876

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		25398	
11	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	3	1749,79	68,17	5249	205	3020	1521	7312
					674,56	29,62	2024	89		542	
19	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода (кабели) установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	384	191,41	0,77	73501	296	14587	42221	124980
					152,65	0,06	58618	23		9258	
20	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода (кабели) установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах в трубах	м	634	227,49	2,23	144229	1413	14799	92204	255348
					201,92	0,07	128017	44		18915	
21	241-207-0202 РСНБ РК 2015 к=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	640,34	72,00	--	46104	--	46104	--	49792
					--	--	--	--		3688	
22	243-105-0503 РСНБ РК 2015 к=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,255	341689,00	--	87131	--	87131	--	94101
					--	--	--	--		6970	
23	243-105-0501 РСНБ РК 2015 к=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,39168	220596,00	--	86403	--	86403	--	93315
					--	--	--	--		6912	
24	243-105-0701 РСНБ РК 2015 к=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,39168	267301,00	--	104696	--	104696	--	113072
					--	--	--	--		8376	
		Электроустановочные изделия									
25	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	27	256,21	0,23	6918	6	914	4321	12138
					222,14	0,11	5998	3		899	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
					--	--	--	--		28	
27	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368,00	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--		88	
28	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1004,00	--	3012	--	3012	--	3253
					--	--	--	--		241	
29	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP44	шт.	20	342,00	--	6840	--	6840	--	7387
					--	--	--	--		547	
30	247-202-0602 РСНБ РК 2015 прим	Коробка ответвительная для твердых стен типа КУВ-1мухлз, КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	31,00	--	310	--	310	--	335
					--	--	--	--		25	
31	247-202-0417 РСНБ РК 2015 прим	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа У409, КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	333,00	--	3996	--	3996	--	4316
					--	--	--	--		320	
32	247-202-0603 РСНБ РК 2015 прим	Коробка ответвительная для твердых стен типа У197, КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	89,00	--	712	--	712	--	769
					--	--	--	--		57	
33	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная протяжная коробка У272, У994	шт.	6	717,00	--	4302	--	4302	--	4646
					--	--	--	--		344	
		Выравнивание потенциалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	405,45	16,29	32436	1304	4802	19195	55761
					329,12	4,12	26330	330		4130	
35	241-207-0202 РСНБ РК 2015 к=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	81,6	72,00	--	5875	--	5875	--	6345
					--	--	--	--		470	
36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	359,84	160,44	28787	12836	3599	11970	44018
					154,40	53,42	12352	4274		3261	
37	243-106-0110 РСНБ РК 2015 к=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х16 (мк)-0,66	км	0,0816	920373,00	--	75102	--	75102	--	81110
					--	--	--	--		6008	
38	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	797,95	--	6384	--	88	3841	11042
					787,00	--	6296	--		818	
39	247-202-0417 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа У409, КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	333,00	--	2664	--	2664	--	2877
					--	--	--	--		213	
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4648,77	176,68	18595	707	13699	3167	23503
					1047,20	52,50	4189	210		1741	
41	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	68	946,10	26,00	64335	1768	48325	10658	80993

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					209,44	8,25	14242	561		5999	
42	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	123	410,09	16,68	50441	2052	17108	22887	79195
					254,32	4,12	31281	507		5866	

Итого по локальным сметам: 6 104 219

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные и ремонтные работы

1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (смета=25,94м2; факт=38,2м2) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,26	2037,87 1825,72	212,15 103,76	24984 22383	2601 1272	0	17032 3361	45377
2	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (смета=2шт; факт=5шт) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2367,91 2242,58	125,33 61,30	7104 6728	376 184	0	4977 966	13047
3	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	122	40,79 40,79	– –	4976 4976	– –	– –	3583 685	9244
4	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	132,4	384,87 363,55	21,32 11,12	50957 48134	2823 1472	– –	35716 6934	93607
5	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	132,4	82,99 82,99	– –	10988 10988	– –	– –	7911 1512	20411
6	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	132,4	154,29 154,29	– –	20428 20428	– –	– –	14708 2811	37947
7	1212-0104-0501	Стены и потолок топочной. Очистка вручную от краски НР=72 % (стены=147,3м2; потолок = 7,2м2)	м2	7,2	192,6 192,6	– –	1387 1387	– –	– –	999 191	2577
8	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (разборка облицовки фасада) НР=72 %	м2	98	2037,87 1825,72	212,15 103,76	199711 178921	20791 10168	–	136144 26868	362723

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	346	312,83 311,08	1,75 –	108239 107634	606 –	– –	77496 14859	200594
10 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	346	191,01 170,4	20,61 7,1	66089 58958	7131 2457	– –	44219 8825	119133
11 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок (частично) НР=72 %	м2 кровли	173	277,21 264,22	12,99 4,48	47957 45710	2247 775	– –	33469 6514	87940
12 1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утеплителя из сыпучих материалов НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	75,9	3867,31 2345,78	1521,53 419,96	293529 178045	115484 31875	– –	193126 38932	525587
13 414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка (смета=8,64т; факт=63т) *СП - 8%*	т	54,36	117 --	-- --	6360 --	-- --		-- 509	6869
14 412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	271,8	50 --	-- --	13590 --	-- --		-- 1087	14677
	РАЗДЕЛ 2.Кровля									
15 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % (S клуба)	м2	168	371,45 93,2	13,25 3,58	62404 15658	2226 601	44520	14958 6189	83551
16 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита насухо НР=92 % (S клуба)	м2	168	654,73 612,96	41,77 14,13	109995 102977	7017 2374	1	96923 16553	223471
17 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита насухо, на каждый последующий слой НР=92 % (S клуба)	м2	168	516,32 474,55	41,77 14,13	86742 79724	7017 2374	1	75530 12982	175254
18 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство защитного фартука под слуховым окном НР=92 %	м2	2,5	5253,22 1256,8	14,91 4,17	13133 3142	37 10	9954 –	2900 1283	17316

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2	10,3	3662,62 1848,99	29,2 13,9	37725 19045	301 143	18380 –	17269 4400	59394
20 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство облицовки карниза НР=92 %	м2	20,64	1298,23 1256,8	14,91 4,17	26795 25940	308 86	547 –	23944 4059	54798
21 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	20,64	2098 –		43303 –		43303 –	– 3464	46767
22 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством, металлочерепица 0,5мм (S кровли клуба) НР=92 %	м2 кровли	278	5970,34 2253,78	106,45 32,03	1659755 626551	29593 8904	1003611 –	584619 179550	2423924
23 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1692 –		60912 –		60912 –	– 4873	65785
24 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей, металлочерепица 0,5мм НР=92 %	м2 кровли	3,9	4899,78 1950,64	106,45 32,03	19109 7607	415 125	11087 –	7113 2098	28320
	РАЗДЕЛ 3.Проемы									
Окна 25 223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (клуб)	м2	12,11	27177 –		329113 –		329113 –	– 26329	355442
26 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов (клуб) НР=72 %	м	9	1813,99 337,73	2,46 1,24	16326 3040	22 11	13264 –	2197 1482	20005
27 1134-0108-0703	Оконный откос. Облицовка сендвич-панелью (клуб) НР=76 %	м2	4,55	4033,24 1093,68	10,84 3,4	18351 4976	49 15	13326 –	3793 1772	23916

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление (клуб) НР=90 %	м коробок	26,9	421,62 92,75	1,29 0,62	11342 2495	35 17	8812 –	2261 1088	14691
29 217-206-0305	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	26,9	502 –		13504 –		13504 –	– 1080	14584
30 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (клуб) НР=90 %	м	9,006	1288,8 273,99	5,82 2,84	11607 2468	52 26	9087 –	2245 1108	14960
Двери 31 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	1,45	1908,74 1309,83	89,37 39,89	2768 1899	130 58	739	1761 362	4891
32 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	6,72	7622 –		51220 –		51220 –	– 4098	55318
33 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	20	421,62 92,75	1,29 0,62	8432 1855	26 12	6552 –	1680 809	10921
34 223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	4094 –		4094 –		4094 –	– 328	4422
35 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа	шт.	4	5262 –		21048 –		21048 –	– 1684	22732
36 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520 –		1040 –		1040 –	– 83	1123
	РАЗДЕЛ 4.Полы									
37 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (смета=20,435м3; факт=66,1572м3) *НР - 94%; СП - 8%*	м3	45,7222	11091,32 3842,64	1881,21 849,20	507120 175694	86013 38827	245413	201650 56702	765472
38 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	102,76	1070,83 421,16	17,33 4,88	110038 43278	1781 501	64979 –	41152 12095	163285

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР=94 %									
	ТИп 2. Тамбур, коридор, топочная									
39 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (смета=0,732м3; факт=17,78м3) *НР - 94%; СП - 8%*	м3	17,052	11091,32 3842,64	1881,21 849,20	189129 65525	32078 14481	91526	75206 21147	285482
40 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство (смета=0,5856м3; факт=2,37м3) *НР - 94%; СП - 8%*	м3	1,7856	29407,71 4340,76	8,16 0,00	52510 7751	15 0	44744	7286 4784	64580
41 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04821	17469,56 15880,40	1557,80 692,64	842 766	75 33	1	727 126	1695
42 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04821	408331 --	-- --	19686 --	-- --	19686	-- 1575	21261
43 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (смета=7,32м2; факт=29,64м2) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,32	807,32 400,14	33,03 16,42	18019 8931	737 366	8351	8739 2141	28899
44 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2	29,64	5714,49 1229,91	152,99 69,34	169377 36455	4535 2055	128388 –	36199 16446	222022
	РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
45 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	7,2	2595,82 1493,61	34,55 27,67	18690 10754	249 199	7687 –	7886 2126	28702
46 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 %	м2	120,2	1700,61 1533,4	167,21 80,55	204413 184315	20099 9682	– –	155198 28769	388380
47 232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм (за вычетом S светильников)	м2	110,12	3122 –		343795 –		343795 –	– 27504	371299
48 261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	364	554 –		201656 –		201656 –	– 16132	217788

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49 1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка декорпанелью НР=76 %	м2	5	4181,71 1242,15	10,84 3,4	20909 6211	54 17	14644 –	4733 2051	27693
50 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	154,5	3189,32 2670,92	16,61 8,66	492750 412657	2566 1338	77527	298076 63266	854092
51 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2	147,3	1626,44 1107,04	91,09 71,63	239575 163067	13418 10551	63090	138894 30278	408747
52 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	301,8	1395,09 1161,61	31,24 24,57	421038 350574	9428 7415	61036	257752 54303	733093
53 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % (смета=114,9м2; факт=301,8м2)	м2	186,9	667,15 390,36	5,2 1,77	124690 72958	972 331	50760	58631 14666	197987
54 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % (смета=114,9м2; факт=301,8м2)	м2	186,9	465,89 322,01	3,47 1,67	87075 60184	649 312	26242	48397 10838	146310
55 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов. Обшика коробов НР=90 %	м2 стен	6	2744,11 1121,09	15,84 6,37	16465 6727	95 38	9643 –	6089 1804	24358
56 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР=90 %	м уголка	20	518,8 396,18	0,69 0,26	10376 7924	14 5	2439 –	7136 1401	18913

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружная отделка										
57 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов (S клуба) НР=80 %	м2 поверхности	150	4012,35 2324,54	15,18 3	601853 348681	2277 450	250895 –	279305 70493	951651
58 214-204-0607	Металлосайдинг толщиной стали 0,45 мм (прим.) К=1,100;	м2	165	3190 –		526350 –		526350 –	– 42108	568458
59 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,050;	м3	7,875	23746 –		187000 –		187000 –	– 14960	201960
60 1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=80 %	м	26,9	3647,08 1701,73	11,32 1,87	98106 45777	305 50	52025 –	36662 10782	145550
	РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
Тамбур, крыльцо и пандус										
61 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1,2	9745,94 4902,96	2783,88 679,36	11695 5884	3341 815	2470	6230 1434	19359
62 213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	1,2	28823 –		34588 --	-- --	34588	-- 2767	37355
63 222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	11,3	10061 –		113689 –		113689 –	– 9095	122784
Отмостка										
64 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР=93 % К=0,100;	м3 основания	5,13	2863,07 1008,1	1850,62 857,92	14688 5172	9494 4401	22	8903 1887	25478
65 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91 %	м3	6,156	23934,84 1460,7	1151,21 279,93	147343 8992	7087 1723	131264	9751 12568	169662
66 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,12684	17469,56 15880,4	1557,8 692,64	2216 2014	198 88	4	1913 330	4459
67 214-403-	Сетки арматурная сварная из арматурной	т	0,12684	408331		51793	--	51793	--	55936

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			–		--	--		4143	
Забор										
68 1110-0113-0102	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР=90 % К=1,200;	м2 забора	82,8	3787,82 1665,32	29,46 8,8	313631 137888	2439 729	173304 –	124755 35071	473457
69 1110-0113-0202	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР=90 % К=1,200;	м2 калиток	2,4	10802,49 4301,91	150,38 52,3	25926 10325	361 126	15240 –	9406 2827	38159
70 1110-0113-0302	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР=90 %	м2 ворот	3	9595,24 3883,14	75,74 25,48	28786 11649	227 76	16909 –	10553 3147	42486
Локальная смета 2-1-2 Отопление, вентиляцию										
	РАЗДЕЛ 1.Топочная									
71 1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка НР=98 %	водоподогреватель	2	33811,37 19698	2148,83 816,18	67623 39396	4298 1632	23929 –	40207 8626	116456
72 580-000-0001 (об)	Котел электрический 12кВт	шт	1	44642,86 –		44643 --	-- --	44643	-- --	44643
73 580-000-0002 (об)	Котел электрический 15кВт	шт	1	49553,57 –		49554 --	-- --	49554	-- --	49554
74 242-207-1203	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2631 –		2631 –		2631 –	– 210	2841
75 242-207-1204	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	3381 –		13524 –		13524 –	– 1082	14606
76 242-207-1305	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8305 –		16610 –		16610 –	– 1329	17939
77 290-000-	Кран шаровой d25 PP-R	шт.	1	1200,89		1201		1201	–	1297

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000				–		–		–	96	
78 290-000-0000	Кран шаровой d32 PP-R	шт.	1	1517,86 –		1518 –		1518 –	– 121	1639
79 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка (10л.) НР=98 %	бак	1	5749,18 4969,47	696,56 253,66	5749 4969	697 254	83 –	5119 869	11737
80 261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3 (10л.)	шт.	1	10259 –		10259 –		10259 –	– 821	11080
81 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	0,7	1578,11 1409,05	16,51 0,19	1105 986	12 –	107 –	966 166	2237
82 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	3	1980,49 1516,98	19,17 0,3	5941 4551	58 1	1333 –	4461 832	11234
83 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	3,8	2031,47 1662,42	22,51 0,45	7720 6317	86 2	1317 –	6193 1113	15026
	РАЗДЕЛ 2.Отопление									
84 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	48	2031,47 1662,42	22,51 0,45	97511 79796	1080 22	16634 –	78222 14059	189792
85 241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	18	98 –		1764 –		1764 –	– 141	1905
86 241-601-0707	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 25x20 мм	шт.	18	1173 –		21114 –		21114 –	– 1689	22803
87 1118-0301-	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).	кВт	14,4	1231,02	17,54	17727	253	6440	10902	30919

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0104	Установка НР=98 % К=0,160;			766,28	6,28	11034	90	–	2290	
88 245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	90	2155 –		193950 –		193950 –	– 15516	209466
89 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	9	218,22 199,68	– –	1964 1797	– –	167 –	1761 298	4023
90 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	278 –		2502 –		2502 –	– 200	2702
91 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	18	2465,55 2087,4	103,97 15,44	44380 37573	1871 278	4935 –	37094 6518	87992
92 242-207-2302	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	3299 –		59382 –		59382 –	– 4751	64133
Локальная смета 2-1-3 Электроосвещение										
93 ТЭЛЕКТРОЦЕНТР	Осветительная арматура. Источники света Светильник STANDARD.OPL LED 595 4000К G2	шт.	13	21165,18 --	-- --	275147 --	-- --	275147	-- 22012	297159
94 247-102-0118	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3281 –		9843 –		9843 –	– 787	10630
95 1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	9395,48 8670	– –	9395 8670	– –	725 –	6242 1251	16888
96 247-103-0924	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	1	5176 –		5176 –		5176 –	– 414	5590
97 297-102-0118	Бензиновый генератор Alteco standart APG 9800E	шт.	1	375000,00 --	-- --	375000 --	-- --	375000	-- --	375000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1511,4 1395,48	89,01 37,5	1511 1395	89 38	27 –	1032 203	2746
99 247-301-0305	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993 –		21993 –		21993 –	– 1759	23752
Прочие работы										
100 1133-0204-0104	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80 %	км линии	0,024	188514,55 75069,43	667,22 282,39	4524 1802	16 7	2707 –	1447 478	6449
101 243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x25-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,02448	484864 –		11869 –		11869 –	– 950	12819
Итого по акту замены:										14 753 187
Итого по акту:										20 857 406
в том числе:										
- Зарплата рабочих строителей, тенге						4 989 019				
- Затраты на эксплуатацию машин, тенге							478 193			
- в том числе зарплата машинистов, тенге							184 546			
- Материалов, изделий и конструкций, тенге								9 033 985		
- Оборудование, тенге								512 940		
- Перевозка, тенге								19 950		
- Накладные расходы, тенге									4 316 589	
- Сметная прибыль, тенге									1 506 730	

Всего	20 857 406
Временные здания и сооружения (2,32%)	471 992
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	549 554
Итого	21 878 952
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	427 320

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого в текущих ценах 2021г.	**22 306 272**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-1 115 313,84
Итого в текущих ценах	**21 190 958,16**
НДС (12 %)	2 542 914,98
Итого	**23 733 873,14**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор_____ Курмангожин Б. Е.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "AiRi"
БИН 160740019502

Эксперт_____ Камалов Ш.Б.
ИИН 860907350015
аттестаты №KZ32VJE00072662 №KZ81VJE00073720

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района",
БИН 060140008148

Руководитель _____ Жумабеков Р. А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Дизайн Центр"; БИН 000440000806

Эксперт _____ Баттал М. Ж.
Приказ №27-п от 19.09.2022г.