Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г. , доп.соглашение № 1 от 18.03.2021 г., доп.соглашение № 2 от 30.06.2021 г., доп.соглашение № 3 от 01.02.2022 г., доп.соглашение № 4 от 29.06.2022 г., доп.соглашение № 5 от 02.11.2022 г.,доп.соглашение №6 от 05.12.2022 г.

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 07.12. 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №7	11 294 106 116	3 299 116 193
	Итого	11 294 106 116	3 299 116 193
	НДС 12%	1 355 292 734	395 893 943
	Итого	**12 649 398 850**	**3 695 010 136**
	Удержание аванса	3 720 398 028	1 034 081 414
	Всего к оплате	**8 929 000 822**	**2 660 928 722**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.Жумадилов**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Казанов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., доп.соглашение № 1 от 18.03.2021 г., доп.соглашение № 2 от 30.06.2021 г., доп.соглашение № 3 от 01.02.2022 г., доп.соглашение № 4 от 29.06.2022 г., доп.соглашение № 5 от 02.11.2022 г., доп.соглашение №6 от 05.12.2022 г.

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

АКТ №7 от 07.12.2022г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на СООРУЖЕНИЕ ОПОР

РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ №2-20

		Свайные работы									
67	**241-107-0154 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 1420х16,0 мм**	**м**	**2707,6**	**386316,00**	**--**	**1045989201**	**--**	**1045989201**	**--**	**1129668337**
		СП - 8%			--	--	--	--		**83679136**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1045989201**	**--**	**1045989201**	**--**	**1129668337**
							--	--	--	**83679136**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1045989201**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1045989201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83679136**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1129668337**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1129668337**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1129668337**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1045989201**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**83679136**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ											
1	**ТПЕРЕЧЕНЬ п.1**	**Стоимость металлического пролетного строения**	**т**	**691,9183762**	**2377520,09**	**--**	**1645049840**	**--**	**1645049840**	**--**	**1776653827**
		СП - 8%			--	--	--	--		131603987	
2	**217-101-0203 РСНБ РК 2022**	**Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 10.9**	**т**	**13,846577**	**1007886,00**	**--**	**13955771**	**--**	**13955771**	**--**	**15072233**
		СП - 8%			--	--	--	--		1116462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1659005611**	**--**	**1659005611**	**--**	**1791726060**
							--	--	--	132720449	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1659005611				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1659005611				
		Сметная прибыль	Тенге				132720449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1791726060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1791726060				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1791726060**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1659005611		
		- Сметная прибыль	Тенге							132720449	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2921394397**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2704994812		
		- Сметная прибыль	Тенге							216399585	

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2 921 394 397**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2 704 994 812**				
		- Сметная прибыль	Тенге				**216 399 585**				

Всего по акту:	**2 921 394 397**
в том числе	
Стоимость общестроительных работ -	**2 921 394 397**
Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	
Временные здания и сооружения (8,9%)	**260 004 101**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,47%)	**46 766 558**
Затраты по снегоборьбе 0,3%	**9 544 195**
Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом	**0**
Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом (корректировка сентябрь-1837469,октябрь-894780,ноябрь-614994)	**-3 347 243**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**64 754 185**

						строителей	листов	строителей	листов		тенге		
Итого								3 299 116 193					
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022год К=1								**3 299 116 193**					
Итого в текущих ценах на 2022год К дог цены=1,0								**3 299 116 193**					
Итого в текущих ценах на 2022год с учетом корректировки дог цены								**3 299 116 193**					
НДС (12%)								**395 893 943**					
Всего по акту с учетом НДС(12%)								**3 695 010 136**					

Работу принял:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.Жумадилов**

Управление проектом:ТОО"Управления Проектами"
Директор ТОО "Центр Управления Проектами" _____ **Р.Кабеков**

Тех.надзор
Директор ТОО "ТОО "Восток Инжиниринг"" _____ **С.Кудашев**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж. Казанов**