Справка КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлКұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Новомарковского сельского клуба расположенного по адресу: Акмолинская область, Ерейментауский район,

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		4	27.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Новомарковского сельского клуба расположенного по адресу: Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Новомарковка, ул. Киселева, д.20А	**78 023 658,67**	**69 663 980,95**							**8 359 677,72**	**78 023 658,67**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Садибеков Б. К.**
Директор ТОО "Иман"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлКұрылыс"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41, тел 87475309644 29550

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

БИН 070240017539, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 179А тел 8 (777) 100-06-30

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Новомарковского сельского клуба расположенного по адресу: Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Новомарковка, ул. Киселева, д.20А

Договор субподряда №4 от 27 июля 2022г.

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2022 года

Составлен(а) редакция 2020.3.1

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 - АР											
РАЗДЕЛ 2.РП											
Внутренная отделка											
Подвал											
17	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,7	1228,02	21,26	151906	2630	14751	97499	269358
					1087,51	7,20	134525	891		19952	
1-этаж											
21	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	551	4822,61	167,21	2657258	92133	1720222	640282	3561343
					1533,40	80,54	844903	44378		263803	
25	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	76,6	5027,76	22,68	385126	1737	162015	160010	588747

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2890,00	11,25	221374	862		43611	
42	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	39,2	777,53	3,94	30479	155	22718	5529	38888
					194,04	1,85	7606	73		2881	
43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,6	166,48	3,84	8757	202	5373	2315	11957
					60,50	0,62	3182	33		886	
44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,6	98,35	2,70	5173	142	2309	1971	7716
					51,74	0,31	2722	16		572	
		Заполнение проемов									
47	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28,56	1908,74	89,37	54514	2552	14553	27755	88851
					1309,83	39,89	37409	1139		6582	
49	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,46	1581,12	205,96	8633	1125	2056	4319	13988
					998,52	100,12	5452	547		1036	
56	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,12	2790,73	200,78	42196	3036	18379	16015	62867
					1374,43	96,63	20781	1461		4657	
58	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,2	1288,80	5,82	9279	42	7264	1435	11571
					273,99	2,83	1973	20		857	
59	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	31,2	8528,04	533,64	266075	16650	202	185399	487591
					7987,92	265,22	249223	8275		36118	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Полы									
		1-й этаж									
		тип 1									
60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,9	844,25	33,03	73365	2870	35723	26063	107383
					400,14	16,42	34772	1427		7954	
61	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	86,9	226,13	11,20	19651	973	17818	959	22259
					9,90	5,43	860	472		1649	
		тип 2									
64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	642,3	844,25	33,03	542262	21216	264036	192641	793695
					400,14	16,42	257010	10547		58792	
65	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	642,3	226,13	11,20	145243	7194	131690	7089	164519
					9,90	5,43	6359	3488		12187	
66	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	496	3845,21	26,23	1907224	13010	1723669	127010	2196973
					343,84	11,81	170545	5858		162739	
67	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	280	295,20	2,55	82656	714	54046	20289	111181
					99,63	1,01	27896	283		8236	
		тип 3									
68	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,4	200,12	0,64	2481	8	1920	401	3113
					44,61	0,31	553	4		231	
69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,4	844,25	33,03	10469	410	5097	3719	15323
					400,14	16,42	4962	204		1135	
70	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,4	226,13	11,20	2804	139	2542	137	3176
					9,90	5,43	123	67		235	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-й этаж									
		тип 5									
73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,5	844,25	33,03	23217	909	11304	8248	33982
					400,14	16,42	11004	452		2517	
74	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,5	226,13	11,20	6219	308	5639	304	7044
					9,90	5,43	272	149		522	
		тип 6									
77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,9	844,25	33,03	29464	1153	14346	10467	43126
					400,14	16,42	13965	573		3195	
78	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	34,9	226,13	11,20	7892	391	7155	385	8939
					9,90	5,43	346	190		662	
79	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	34,9	3845,21	26,23	134198	915	121283	8937	154586
					343,84	11,81	12000	412		11451	
80	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	53,5	295,20	2,55	15793	136	10327	3877	21243
					99,63	1,01	5330	54		1574	
		тип 7									
81	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,56	26226,43	8,16	303178	94	252905	36129	366452
					4340,76	--	50179	--		27145	
82	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,332928	17438,20	1557,80	5806	519	--	3973	10561
					15880,40	692,64	5287	231		782	
83	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,332928	337503,00	--	112364	--	112364	--	121353

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8989	
84	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	115,6	1679,45	88,28	194144	10205	93435	66341	281324
					782,91	14,15	90504	1636		20839	
85	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	115,6	1042,16	44,04	120474	5091	60776	39989	173300
					472,38	8,07	54607	933		12837	
86	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	115,6	395,69	36,04	45742	4166	--	31388	83300
					359,65	17,46	41576	2018		6170	
87	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115,6	844,25	33,03	97595	3818	47521	34671	142847
					400,14	16,42	46256	1898		10581	
88	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	115,6	226,13	11,20	26141	1295	23702	1276	29610
					9,90	5,43	1144	628		2193	
		Отмостка									
89	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	126	875,50	261,04	110313	32891	72490	11111	131138
					39,14	83,34	4932	10501		9714	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	126	-225,58	-51,45	-28423	-6482	-21941	-1540	-32361
					--	-16,98	--	-2139		-2397	
		Пандус									
96	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,35	6292,37	1850,62	2202	647	1202	470	2886
					1008,10	857,92	353	300		214	
97	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	23829,78	1151,21	7149	345	6366	376	8127
					1460,70	279,93	438	84		602	
98	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,6	1193,37	108,19	716	65	408	193	982
					405,76	41,77	243	25		73	
99	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,28938	267997,00	--	345550	--	345550	--	373194
					--	--	--	--		27644	
		Ограждения Ог-2									
100	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0299209	88113,65	25756,67	2636	770	314	1325	4278
					51875,50	9636,11	1552	288		317	
101	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0299209	680682,00	--	20367	--	20367	--	21996
					--	--	--	--		1629	
		Сцена									
102	Е11-100212-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка	м2 горизонтальной проекции лестниц	4,5	2745,00	223,91	12352	1007	462	8159	22152
					2418,39	99,86	10883	449		1641	
103	Е11-100213-0102 Изм. и доп. вып. 16	Террасы. Сборка	м2 пола	93	1833,94	46,92	170556	4364	37187	94130	285861

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1387,15	18,62	129005	1732		21175	
104	Е11-100207-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки. Сборка	м2 перекрытия	93	1895,08	128,56	176242	11956	9843	114883	314415
					1660,68	55,01	154443	5116		23290	
105	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,02	69663,00	--	349708	--	349708	--	377685
					--	--	--	--		27977	
106	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,11	68867,00	--	7575	--	7575	--	8181
					--	--	--	--		606	
107	С1233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,64	64712,00	--	41416	--	41416	--	44729
					--	--	--	--		3313	
108	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,061	70707,00	--	357848	--	357848	--	386476
					--	--	--	--		28628	
110	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	93	11223,89	26,23	1043822	2439	1009406	23814	1153047
					343,84	11,81	31977	1098		85411	
	Козырек К-1										
111	Е11-090305-0201 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,12358	44916,91	13850,39	5551	1712	1024	2367	8551
					22776,80	3823,51	2815	473		633	
112	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12358	330422,00	--	40834	--	40834	--	44101
					--	--	--	--		3267	
113	Е11-120101-0717 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия кровельные из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин) с обустройством обрешетки. Устройство	м2 кровли	3	5772,76	11,22	17318	34	14224	2211	21091
					1020,04	3,35	3060	10		1562	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2,4	706,52	16,22	1696	39	285	993	2904
					571,55	3,04	1372	7		215	
115	С1224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2,4	856,00	--	2054	--	2054	--	2218
					--	--	--	--		164	
116	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	4,5	2934,24	9,28	13204	41	6332	4924	19579
					1517,98	1,88	6831	8		1450	
117	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,07647	83,24	1,92	423	10	259	112	577
					30,25	0,31	154	2		43	
118	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,07647	98,35	2,70	499	14	222	190	744
					51,74	0,31	263	2		55	
119	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	2,4	2512,18	12,51	6029	30	5136	628	7190
					359,45	4,19	863	10		533	
120	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	2,4	1638,00	--	3931	--	3931	--	4245
					--	--	--	--		314	
	Ограждения Ог-1										
126	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	5,867	199123,33	14744,42	1168257	86506	30948	769977	2093293
					179104,00	3171,96	1050803	18610		155059	

Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция

	РАЗДЕЛ 1.Отопление										
3	Е11-181001-0101 прим.	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13922,41	180,32	13922	180	12586	874	15979
					1155,66	57,94	1156	58		1184	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13922,41	180,32	13922	180	12586	874	15979
					1155,66	57,94	1156	58		1184	
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00402	1471509,51	535307,03	5915	2152	1442	2173	8735
					577244,20	173416,42	2321	697		647	
6	С1245-506-0103	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10	шт.	2	16500,00	--	33000	--	33000	--	35640
					--	--	--	--		2640	
7	С1245-506-0104	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	2	18235,00	--	36470	--	36470	--	39388
					--	--	--	--		2918	
8	С1242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	24281,00	--	48562	--	48562	--	52447
					--	--	--	--		3885	
9	С1242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	28274,00	--	113096	--	113096	--	122144
					--	--	--	--		9048	
11	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	100,82	1631,25	1,21	164463	122	75179	64240	246999
					884,37	0,59	89162	59		18296	
14	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	22	2100,10	287,73	46202	6330	1615	29668	81940
					1738,96	134,04	38257	2949		6070	
15	С1245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	22	3259,00	--	71698	--	71698	--	77434
					--	--	--	--		5736	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	92	2465,54	103,97	226830	9565	25224	139292	395412
					2087,40	15,44	192041	1420		29290	
17	С1242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	46	6707,00	--	308522	--	308522	--	333204
					--	--	--	--		24682	
19	С1242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	46	4125,00	--	189750	--	189750	--	204930
					--	--	--	--		15180	
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
24	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,2	7876,69	59,46	135479	1023	97104	27199	175692
					2171,63	24,69	37352	425		13014	
25	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,8	7681,04	47,22	167447	1030	123072	31513	214877
					1988,31	19,38	43345	423		15917	
26	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,8	9196,27	44,02	568329	2720	459289	77353	697336
					1720,38	18,04	106320	1115		51655	
27	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	13	2792,99	63,91	36309	831	15118	14811	55210
					1566,16	16,21	20360	211		4090	
28	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	8	2792,99	63,91	22344	512	9303	9114	33975
					1566,16	16,21	12529	130		2517	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	3045,43	63,91	36545	767	16984	13672	54234
					1566,16	16,21	18794	195		4017	
30	С1261-302-0124 прим.	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	7,3	38129,00	--	278342	--	278342	--	300609
					--	--	--	--		22267	

Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2350,05	633,15	11750	3166	142	9233	22662
					1688,31	196,00	8442	980		1679	
2	С1241-201-0907	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	0,996	372,00	--	371	--	371	--	401
					--	--	--	--		30	
3	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3289,31	41,16	49340	617	38695	10080	64173
					668,55	17,14	10028	257		4754	
4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2397,54	23,34	11988	117	9269	2597	15751
					520,33	9,57	2602	48		1167	
5	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2135,82	23,34	8543	93	6369	2077	11470
					520,33	9,57	2081	38		850	
6	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1774,19	19,88	5323	60	33	5126	11285
					1743,33	0,19	5230	1		836	
7	С1241-205-1202	Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	2,97	209,00	--	621	--	621	--	671
					--	--	--	--		50	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1642,47	16,55	8212	83	54	7914	17416
					1615,02	0,11	8075	1		1290	
9	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	4,95	122,00	--	604	--	604	--	652
					--	--	--	--		48	
10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2465,54	103,97	4931	208	548	4122	9777
					2087,40	15,44	4175	31		724	
11	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
					--	--	--	--		231	
12	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953,00	--	953	--	953	--	1029
					--	--	--	--		76	
		РАЗДЕЛ 2.Система Т3									
17	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1642,47	16,55	11497	116	76	11080	24383
					1615,02	0,11	11305	1		1806	
18	С1241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	7	257,00	--	1799	--	1799	--	1943
					--	--	--	--		144	
19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	4889
					2087,40	15,44	2087	15		362	
20	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953,00	--	953	--	953	--	1029

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		76	
21	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	12341,10	515,13	12341	515	52	11775	26045
					11773,52	241,79	11774	242		1929	
22	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724,00	--	53724	--		--	53724
					--	--	--	--	53724	--	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
23	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	906,24	3,60	9062	36	44	8814	19306
					898,24	1,21	8982	12		1430	
24	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	940,21	1,49	18804	30	39	18371	40149
					936,74	0,53	18735	11		2974	
25	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	10	967,00	--	9670	--	9670	--	10444
					--	--	--	--		774	
26	С1241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	20	544,00	--	10880	--	10880	--	11750
					--	--	--	--		870	
27	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773
					--	--	--	--		205	
		РАЗДЕЛ 4.Санфаянсы									
28	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	4115,98	205,29	16464	821	2137	13634	32506
					3376,62	101,59	13506	406		2408	
29	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	8879,00	--	35516	--	35516	--	38357
					--	--	--	--		2841	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876,00	--	35504	--	35504	--	38344
					--	--	--	--		2840	
31	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372,00	--	5488	--	5488	--	5927
					--	--	--	--		439	
32	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3332,86	103,41	9999	310	657	9000	20519
					3010,80	50,78	9032	152		1520	
33	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1113,62	0,15	3341	0	99	3177	7039
					1080,80	0,00	3242	0		521	
34	С1244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	3	10810,00	--	32430	--	32430	--	35024
					--	--	--	--		2594	
35	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	3	3977,00	--	11931	--	11931	--	12885
					--	--	--	--		954	
36	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	3	10780,00	--	32340	--	32340	--	34927
					--	--	--	--		2587	
37	С1244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	3	1268,00	--	3804	--	3804	--	4108
					--	--	--	--		304	
38	С1241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	20	718,00	--	14360	--	14360	--	15509
					--	--	--	--		1149	
39	С1241-201-0903 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х1,8 мм	м	10	177,00	--	1770	--	1770	--	1912
					--	--	--	--		142	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 5.Система В2							
40	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	33	5069,54	54,56	167295	1800	139030	26667	209479
					801,98	22,59	26465	745		15517	
41	С1241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	33	1788,00	--	59004	--	59004	--	63724
					--	--	--	--		4720	
42	Е11-161401-0103 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	3237,41	61,27	16187	306	197	15504	34226
					3136,85	27,17	15684	136		2535	
44	С1242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	13223,00	--	66115	--	66115	--	71404
					--	--	--	--		5289	
45	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	10	9526,00	--	95260	--	95260	--	102881
					--	--	--	--		7621	
46	С1242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	13223,00	--	52892	--	52892	--	57123
					--	--	--	--		4231	
47	С1244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	3	593,00	--	1779	--	1779	--	1921
					--	--	--	--		142	
48	С1244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	1	1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
					--	--	--	--		89	
49	С1244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	20	4247,00	--	84940	--	84940	--	91735
					--	--	--	--		6795	
50	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	35021,00	--	140084	--	140084	--	151291
					--	--	--	--		11207	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2465,54	103,97	9862	416	1096	8243	19554
					2087,40	15,44	8350	62		1448	
52	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	953,00	--	3812	--	3812	--	4117
					--	--	--	--		305	
53	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2497,76	136,19	12489	681	1371	10380	24698
					2087,40	30,88	10437	154		1829	
54	С1241-208-1805	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	1751,00	--	7004	--	7004	--	7564
					--	--	--	--		560	
55	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955,00	--	8955	--	8955	--	9671
					--	--	--	--		716	

Локальная смета 2-1-4 - ЭМ.ЭО

РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование

20	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	81	5257,72	1085,02	425875	87887	143102	183921	658580
					2406,00	747,66	194886	60560		48784	
21	Прайс лист Ledin	Светильник светодиодный, 220 В, IP20, мощностью 35 Вт, опаловый рассеиватель из ПММА, потолочный OPL/S ECO LED 600 4000K	шт	24	55178,57	--	1324286	--	1324286	--	1430229
					--	--	--	--		105943	
22	Прайс лист Ledin	Светильник светодиодный, 220 В, IP20, мощностью 35 Вт, опаловый рассеиватель из ПММА, потолочный OPL/R ECO LED 595 4000K GRILIATO	шт	3	55178,57	--	165536	--	165536	--	178779
					--	--	--	--		13243	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Прайс лист Ledin	Светильник светодиодный, 220 В, IP20, мощностью 18 Вт, опаловый рассеиватель из ПММА, потолочный OPL/R ECO LED 300	шт	8	23571,43	--	188571	--	188571	--	203657
					--	--	--	--		15086	
27	С1247-103-0926	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	8	15408	--	123264	--	123264	--	133125
					--	--	--	--		9861	
28	С1247-103-0921	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 10 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	2	1714	--	3428	--	3428	--	3702
					--	--	--	--		274	
29	Прайс лист Ledin	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната STAR NBT 11 F118 black	шт	3	19821,43	--	59464	--	59464	--	64221
					--	--	--	--		4757	
30	Прайс лист Ledin	Блок аварийного питания Emergency CONVERSION KIT LED K-200V-3	шт	9	23678,57	--	213107	--	213107	--	230156
					--	--	--	--		17049	
		РАЗДЕЛ 3.Электротехнические установки									
31	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	31	481,70	3,56	14933	110	403	10416	27377
					465,16	1,50	14420	46		2028	
32	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	481,70	3,56	963	7	26	672	1766
					465,16	1,50	930	3		131	
33	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	127	4763,60	1316,48	604977	167193	45608	330369	1010174
					3088,00	524,96	392176	66670		74828	
34	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	574,35	3,56	11487	71	509	7875	20911
					545,36	1,50	10907	30		1549	
35	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	591,76	4,52	1184	9	20	834	2179
					577,44	1,50	1155	3		161	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	31	401	--	12431	--	12431	--	13425
					--	--	--	--		994	
37	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	368	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--		59	
38	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	52	39	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--		162	
39	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	75	127	--	9525	--	9525	--	10287
					--	--	--	--		762	
40	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	476	--	9044	--	9044	--	9768
					--	--	--	--		724	
41	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	636	--	636	--	636	--	687
					--	--	--	--		51	
42	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	358	--	716	--	716	--	773
					--	--	--	--		57	

РАЗДЕЛ 6.Прочее

54	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	440	573,44	18,88	252314	8307	138689	77492	356191
					239,36	5,25	105318	2310		26384	
55	Прайс лист Ledin	Универсальный соединитель NG3103	шт	62	982,14	--	60893	--	60893	--	65764
					--	--	--	--		4871	
56	Прайс лист Ledin	Соединитель пруток-пруток параллельный NG3108	шт	12	892,86	--	10714	--	10714	--	11571
					--	--	--	--		857	
57	Прайс лист Ledin	Зажим коньковый регулируемый с пластиковым держателем ND2204	шт	33	3125,00	--	103125	--	103125	--	111375

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8250	
58	Прайс лист Ledin	Держатель под черепицу пластиковый, 330 мм ND2214	шт	196	2232,14	--	437499	--	437499	--	472499
					--	--	--	--		35000	
59	Прайс лист Ledin	Фасадный держатель, 160 мм ND2305	шт	77	2678,57	--	206250	--	206250	--	222750
					--	--	--	--		16500	
60	Прайс лист Ledin	Соединитель пруток-полоса с разделительной пластиной, 57х80 мм NG3101	шт	12	2857,14	--	34286	--	34286	--	37029
					--	--	--	--		2743	
		Заземление									
61	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	136	746,78	26,00	101562	3536	69542	21316	132708
					209,44	8,25	28484	1122		9830	
62	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	30	573,44	18,88	17203	567	9455	5284	24286
					239,36	5,25	7181	158		1799	
	Локальная смета 2-1-5 - СС										
25	Ком. предл. Три А	Жесткий диск 4Тб	шт	1	133928,57	--	133929	--	133929	--	144643
					--	--	--	--		10714	
30	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	15	4846,59	5,88	72699	88	--	52280	134977
					4840,71	--	72611	--		9998	
31	Ком. предл. Три А	Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus	шт.	10	33214,29	--	332143	--	332143	--	358714
					--	--	--	--		26571	
32	Ком. предл. Три А	Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI	шт.	5	31250,00	--	156250	--	156250	--	168750
					--	--	--	--		12500	
	Локальная смета 2-1-6 - ПС										
1	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1616,95	0,00	1617	0	13	1155	2994
					1604,00	0,00	1604	0		222	
4	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	47	1584,27	0,90	74461	42	1851	52249	136847
					1544,00	0,00	72568	0		10137	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М	шт.	40	3911,00	--	156440	--	156440	--	168955
					--	--	--	--		12515	
6	С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	7	1762,00	--	12334	--	12334	--	13321
					--	--	--	--		987	
13	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	3402,48	0,00	6805	0	629	4447	12152
					3088,00	0,00	6176	0		900	
15	Ком. предлож. Аспект Безопасности	Аккумуляторная батарея 12Ач	шт	2	23214,29	--	46429	--	46429	--	50143
					--	--	--	--		3714	
25	Ком. предлож. Аспект Безопасности	Громкоговоритель настенный, 38м, 100В	шт	17	8928,57	--	151786	--	151786	--	163929
					--	--	--	--		12143	

Локальная смета 6-1-1 - НВК

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

Трубопровод

14	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	5577427,51	786852,30	27887	3934	21652	2477	32794
					460110,00	228070,42	2301	1140		2429	
15	Е11-220601-0609 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	536661,12	81665,05	2683	408	1425	722	3677
					170024,00	30396,80	850	152		272	
16	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1391,53	32,22	2783	65	309	1757	4903
					1204,72	15,44	2409	31		363	
17	С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231,00	--	8462	--	8462	--	9139
					--	--	--	--		677	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8344,74	4475,25	8345	4475	344	3658	12963
					3525,54	1555,02	3526	1555		960	
19	Е11-221501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,091	34098,26	9839,28	3103	896	1567	741	4151
					7038,12	4270,64	640	389		308	
20	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2278,28	1410,66	4557	2821	--	1871	6942
					867,62	431,62	1735	863		514	
		Колодец									
28	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	4419,00	--	4419	--	4419	--	4773
					--	--	--	--		354	
29	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	11	595,00	--	6545	--	6545	--	7069
					--	--	--	--		524	

Локальная смета 7-1-1 - Генплан

		РАЗДЕЛ 1.Асфальтное покрытие проездов (Тип 1)									
1	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	358,2	6303,03	1091,58	2257745	391004	596514	1034025	3555111
					3546,14	463,20	1270227	165918		263342	
2	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	77,84	10394,46	1881,21	809105	146433	363561	262953	1157823
					3842,64	849,20	299111	66102		85765	
		РАЗДЕЛ 2.Тротуар (Тип 2)									
8	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	41,1	6303,03	1091,58	259055	44864	68445	118644	407915
					3546,14	463,20	145746	19038		30216	
9	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	41,1	10394,46	1881,21	427212	77318	191961	138841	611337
					3842,64	849,20	157933	34902		45284	
10	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,7	6303,03	1091,58	86352	14955	22815	39548	135972
					3546,14	463,20	48582	6346		10072	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	274	1475,60	146,99	404314	40275	1945	269329	727534
					1321,51	43,70	362094	11974		53891	
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие отмоски (асфальтобетон)									
15	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,5	10394,46	1881,21	109142	19753	49041	35470	156181
					3842,64	849,20	40348	8917		11569	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7	26732,70	1151,21	187129	8059	168845	8773	211574
					1460,70	279,93	10225	1960		15672	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие под ТБО									
20	Е11-110101-1403	Полы бетонные толщиной 200 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	10	4897,67	44,77	48977	448	42971	4090	57312
					555,84	12,21	5558	122		4245	
		ОТДЕЛ 1.Озеленение									
		Газон									
21	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1960	467,01	17,41	915340	34124	0	640135	1679928
					449,60	4,01	881216	7860		124438	
22	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	1960	61,63	0,15	120795	294	0	86761	224160
					61,48	0,00	120501	0		16604	
25	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1960	324,74	183,47	636490	359601	146314	153722	853429
					66,62	42,31	130575	82928		63217	
		Кустраники									
32	Е11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	38,2	601,17	41,78	22965	1596	--	15943	42020

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					559,39	20,26	21369	774		3113	
33	Е11-470108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	152,8	1178,30	--	180044	--	--	129632	334450
					1178,30	--	180044	--		24774	
36	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	191	678,84	113,83	129658	21742	349	81058	227574
					563,18	26,25	107567	5014		16857	
37	С1254-104-1402	Смородина золотистая с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	573	4715,00	--	2701695	--	2701695	--	2917831
					--	--	--	--		216136	
		ОТДЕЛ 2.МАФы									
38	У86-010302-0308 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	10	42852,00	182,00	428520	1820	403300	24980	489780
					2340,00	47,00	23400	470		36280	
39	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	5	32609,00	32,00	163045	160	162290	500	176630
					119,00	9,00	595	45		13085	
41	Прайс лист ИП "Герасимов"	МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР 1,1куб	шт	3	98214,29	--	294643	--	294643	--	318214
					--	--	--	--		23571	

Итого по локальным сметам: 41 123 664

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

Локальная смета 2-1-1 АР

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

	Подвал										
1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР=72 %	м2	1769,8	192,6	0	340863	0	0	245421	633187
					192,6	0	340863	0		46903	
2	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=72 %	м2	1426,8	550,17	0	784983	0	0	627986	1526007
					550,17	0	784983	0		113038	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-этаж										
3	1115-0106-0301	Разборка мозаики (прим.) НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2	211,565	1908,39 1890,94	17,45 8,17	403749 400057	3692 1728	– –	321428 58014	783191
	Крыша и перекрытие										
4	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий (факт=43,5м2, смета=35м2)	м2 кровли	8,5	113,57 113,50	0,07 0,00	965 965	1 0	0	695 133	1793
5	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	43,5	191,01 170,4	20,61 7,1	8309 7412	897 309	– –	5559 1109	14977
6	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками (факт=1610м2, смета=946,6м2), увеличение S за счет высоты полки №44	м2	663,4	439,62 439,62	0,00 0,00	291644 291644	0 0	0	201234 39430	532308
7	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР=72 %	м канала	30	251,5 241,79	0,25 0,13	7545 7254	8 4	284 –	5226 1022	13793
8	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка вентканалов НР=72 %	м3 кладки	1,88	36753,21 8402,59	2847,15 694,8	69096 15797	5353 1306	47947 –	15906 6800	91802
		РАЗДЕЛ 2.РП									
	Внутренняя отделка										
	Подвал										
9	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	115,6	2075,02 1493,61	34,55 27,67	239872 172661	3994 3199	63217 –	126619 29319	395810
10	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	115,6	579,61 416,81	4,34 2,09	67003 48183	502 242	18318 –	38740 8459	114202
11	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2.	м2	186,8	3620,55 3102,15	16,61 8,66	676319 579482	3103 1618	93734 –	418392 87577	1182288

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Толщина слоя до 20 мм НР=72 % (до									
12 1211-0101-0208	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм НР=72 %	м2	186,8	954,72 695,45	8,43 4,4	178342 129910	1575 822	46857 –	94127 21798	294267
13 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишный слой (всего=186,8м2; учтено сметой=123,7м2) НР=72 %	м2	63,1	1228,04 1087,51	21,27 7,21	77489 68622	1342 455	7525 –	55262 10620	143371
14 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм - выравнивающий слой НР=72 %	м2	186,8	2109,33 1161,61	31,24 24,57	394023 216989	5836 4590	171198 –	159537 44285	597845
15 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	186,8	519,47 370,32	4,34 2,09	97037 69176	811 390	27051 –	55653 12215	164905
1-этаж										
16 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	144,6	2075,02 1493,61	34,55 27,67	300048 215976	4996 4001	79076	158383 36674	495105
17 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	144,6	579,61 416,81	4,34 2,09	83812 60271	628 302	22913	48458 10582	142852
18 261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	61	554 –		33794 –		33794 –	– 2704	36498
19 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2.	м2	436,8	3620,55 3102,15	16,61 8,66	1581456 1355019	7255 3783	219182	978337 204783	2764576

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Толщина слоя до 20 мм НР=72 %									
20	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм - выравнивающий слой НР=72 %	м2	1524,7	2109,33 1161,61	31,24 24,57	3216095 1771107	47632 37462	1397356	1302170 361461	4879726
21	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2	1524,7	519,47 370,32	4,34 2,09	792036 564627	6617 3187	220792	454251 99703	1345990
22	1115-0212-0302	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=72 %	м2	864	1408,21 980,96	8,09 3,79	1216693 847549	6990 3275	362154 –	680659 151788	2049140
	2-этаж										
23	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	82,8	2075,02 1493,61	34,55 27,67	171812 123671	2861 2291	45280	90693 21000	283505
24	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	82,8	579,61 416,81	4,34 2,09	47992 34512	359 173	13121	27748 6059	81799
25	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	88,4	3620,55 3102,15	16,61 8,66	320057 274230	1468 766	44359	197997 41444	559498
26	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм - выравнивающий слой НР=72 %	м2	427,3	2109,33 1161,61	31,24 24,57	901317 496356	13349 10499	391612	364936 101300	1367553
27	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными	м2	427,3	519,47 370,32	4,34 2,09	221970 158238	1854 893	61878	127305 27942	377217

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %									
28	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен	73	2676,49 1289,26	19,81 7,97	195384 94116	1446 582	99822 –	85228 22449	303061
29	1110-0404-0101	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен	12	2676,49 1289,26	19,81 7,97	32118 15471	238 96	16409 –	14010 3690	49818
	Кровля										
30	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72 %	м труб	25	746,54 541,02	0,13 –	18664 13526	3 –	5135 –	9739 2272	30675
31	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения	м	25	2135 –		53375 –		53375 –	– 4270	57645
32	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого	шт.	14	2006 –		28084 –		28084 –	– 2247	30331
33	224-106-0103	Отмёт трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого	шт.	7	2006 –		14042 –		14042 –	– 1123	15165
34	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения	шт.	7	1918 –		13426 –		13426 –	– 1074	14500
35	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным	шт.	84	805 –		67620 –		67620 –	– 5410	73030
36	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром	шт.	18	1047 –		18846 –		18846 –	– 1508	20354
37	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из	м планки	34	1041,24	15,77	35402	536	19875	13926	53274

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %			440,91	4,28	14991	146	–	3946	
38	224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34	994 –		33796 –		33796 –	– 2704	36500
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % К=2,000;	м2	1610	176,52 69,57	4,82 0,78	284197 112008	7760 1256	164429 –	78152 28988	391337
40	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного	м2 кровли	8,5	887,16 789,42	23,04 9,20	7541 6710	196 78	635	6245 1103	14889
41	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.	м2	43,5	1289,08 220,19	14,05 7,07	56075 9578	611 308	45886 –	7118 5055	68248
42	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка доской обрезной НР=72 %	м2	43,5	2133,97 797,26	31,08 14,01	92828 34681	1352 609	56795 –	31761 9967	134556
43	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР=72 %	м2	43,5	757,14 704,91	52,23 17,68	32936 30664	2272 769	– –	28918 4948	66802
44	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР=72 %	м2	43,5	597,96 545,73	52,23 17,68	26011 23739	2272 769	– –	22547 3885	52443
45	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	6,72075	23746 –		159591 –		159591 –	– 12767	172358
	Фасад										
46	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и	м2	784,9	1028,86 659,33	59,61 28,56	807552 517508	46788 22417	243256	502130 104775	1414457
47	1115-0108-1802	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=72	м2	271,844	2748,99 1675,03	19,22 3,57	747296 455347	5225 970	286724	365054 88988	1201335
		Итого по акту замены:									25073983
		ИТОГО:	Тенге								66 197 647

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19 451 451				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 145 023			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					648 402			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24 538 352		
	- Накладные расходы	Тенге							16 542 102	
	- Сметная прибыль	Тенге							3 520 719	

Всего	**66 197 647**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8 (1,2%)	794 372
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 473 824
Итого	**68 465 843**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 369 317**
Итого в текущих ценах 2021г.	**69 835 160**
Итого в текущих ценах 2022г. (К=1,0500514)	**73 330 508**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-3 666 527,05
Итого в текущих ценах	**69 663 980,95**
НДС (12 %)	8 359 677,72
Итого	**78 023 658,67**

Гендрядчик
ТОО "Иман"

Директор _____ **Садибеков Б. К.**

Субподрядчик
ТОО "ЕлКурылыс"

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**