Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман" Справка КС-3
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту КГУ "Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		б/н	28.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту КГУ "Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинская области	**41 593 803**	**17 808 134**							**2 136 976**	**19 945 110**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Садибеков Б. К.**
Директор ТОО "Иман"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41, тел 87475309644 29550

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

БИН 070240017539, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 179А тел 8 (777) 100-06-30

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту КГУ "Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинская области

Договор субподряда №б/н от 28 мая 2022г.

Акт выполненных работ №2
от 20 июля 2022 года
за июль 2022 года

Составлен(а) редакция 2020.3.1

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решения									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектный акт/									
		Ремонт здания									
3	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	-111	1423,46	58,92	-158004	-6540	0	-111300	-290848
		НР - 72%; СП - 8%			1364,54	28,10	-151464	-3119		-21544	
		Отмостка и цоколь									
46	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	25	1219,22	740,56	30481	18514	0	18638	53049
		НР - 108%; СП - 8%			478,66	211,60	11967	5290		3930	
		Прочие работы									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	60	591,00	--	35460	--		--	38297
		СП - 8%			--	--	--	--		2837	
51	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	60	407,00	--	24420	--		--	26374
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
		РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы									
		Фасад /лист АС-1/									
52	Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1137,5	2245,89	40,70	2554700	46296	613795	1547218	4430071
		НР - 80%; СП - 8%			1665,59	34,65	1894609	39414		328153	
53	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1625	677,83	3,86	1101476	6273	868318	183978	1388290
		НР - 80%; СП - 8%			139,62	1,90	226885	3088		102836	
54	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Откосы. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	-108,0	2555,50	0,20	-275994	-22	-50280	-162498	-473571
		НР - 72%; СП - 8%			2089,74	0,00	-225692	0		-35079	
		Отмостка /лист АС-1/									
55	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,70	7205,73	1990,79	69896	19311	48077	7539	83630

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			258,59	461,16	2508	4473		6195	
		Цоколь /лист АС-1/									
61	**Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка цоколя. Разборка**	**м2 облицовки**	65	3922,35	--	254953	--	0	214161	506642
		НР - 84%; СП - 8%			3922,35	--	254953	--		37529	
		Внутренняя отделка /лист АС-7,8,9/									
95	**1115-0405-0102**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	***м2 окрашив. поверхн.***	1118,71	350,09	3,40	391649	3804	140990	199006	637907
		НР - 80%; СП - 8%			220,66	1,70	246855	1902		47252	
96	**1115-0405-0101**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	***м2 окрашив. поверхн.***	1697,2	315,76	3,06	535908	5193	195111	270547	870971
		НР - 80%; СП - 8%			197,74	1,52	335604	2580		64516	
99	**Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	417,82	466,44	2,01	194888	840	83250	88976	306573
		НР - 80%; СП - 8%			265,18	1,01	110798	422		22709	
		Полы 2 этаж/лист АС-10/									
		Тип 1									
140	**Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	850,44	459,14	1,67	390471	1420	132992	205412	643554
		НР - 80%; СП - 8%			301,09	0,83	256059	706		47671	
		3 этаж									
		Тип 1									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	704,53	459,14	1,67	323478	1177	110174	170170	533140
		НР - 80%; СП - 8%			301,09	0,83	212127	585		39492	
		Окна, двери /лист АС-14/									
155	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	28,16	1553,50	7,01	43747	197	28284	12246	60472
		НР - 80%; СП - 8%			542,10	1,48	15266	42		4479	
172	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	-460	2557,06	217,71	-1176249	-100147	-557354	-511018	-1822248
		НР - 90%; СП - 8%			1127,71	106,63	-518748	-49050		-134981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	-460	24589	--	-11310940	--	-11310940	--	-12215815
		СП - 8%			--	--	--	--		-904875	
176	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	26,08	1321,67	6,32	34469	165	26964	6680	44441
		НР - 90%; СП - 8%			281,45	3,16	7340	82		3292	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	26,08	2569,00	--	67000	--	67000	--	72360
		СП - 8%			--	--	--	--		5360	
		Ограждение /лист АС-1/									
229	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	3	143824,20	756,25	431473	2269	350706	--	465990
		СП - 8%			26165,95	196,25	78498	589		34518	
230	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	1	133772,90	725,00	133773	726	108591	--	144475
		СП - 8%			24455,90	187,50	24456	188		10702	
231	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	2	75178,80	550,00	150358	1100	120204	--	162387
		СП - 8%			14526,80	136,25	29054	272		12029	
232	У86-010605-0204 8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	163309,20	6610,00	326618	13220	256248	--	352747
		СП - 8%			28575,20	2411,25	57150	4822		26129	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	74351,55	203,75	148703	407	122416	--	160599
		СП - 8%			12939,80	72,50	25880	145		11896	

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	87,44	17103,37	162,12	1495519	14176	1404810	60204	1680180
		НР - 72%; СП - 8%			875,26	81,01	76533	7084		124458	
3	С123-040902-2308 2304-0902-2308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	61143,00	--	61143	--	61143	--	66034
		СП - 8%			--	--	--	--		4891	
4	С123-040902-2307 2304-0902-2307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	36526,00	--	36526	--	36526	--	39448
		СП - 8%			--	--	--	--		2922	
5	С123-040902-2306 2304-0902-2306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	25421,00	--	25421	--	25421	--	27455
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
6	С123-040902-2305 2304-0902-2305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	25	15118,00	--	377950	--	377950	--	408186
		СП - 8%			--	--	--	--		30236	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-040902-2304 2304-0902-2304 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	11908,00	--	71448	--	71448	--	77164
		СП - 8%			--	--	--	--		5716	
8	С123-040902-2303 2304-0902-2303 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	8831,00	--	158958	--	158958	--	171675
		СП - 8%			--	--	--	--		12717	
9	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	75	483,55	0,56	36266	42	1408	25083	66257
		НР - 72%; СП - 8%			464,21	0,28	34816	21		4908	
10	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	шт.	75	10002,00	--	750150	--	750150	--	810162
		СП - 8%			--	--	--	--		60012	
11	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	732,53	2,27	2930	9	429	1796	5104
		НР - 72%; СП - 8%			622,90	0,61	2492	2		378	
12	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	622,84	2,27	623	3	67	399	1104
		НР - 72%; СП - 8%			553,46	0,61	553	1		82	
13	С123-041009-0305 2304-1009-0305 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический USV-I с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	99952,00	--	299856	--	299856	--	323844
		СП - 8%			--	--	--	--		23988	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-041009-0304 2304-1009-0304 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический USV-I с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	92653,00	--	92653	--	92653	--	100065
		СП - 8%			--	--	--	--		7412	
15	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический USV-I с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	75593,00	--	75593	--	75593	--	81640
		СП - 8%			--	--	--	--		6047	
16	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	153	293,57	--	44917	--	16797	20247	70377
		НР - 72%; СП - 8%			183,79	--	28120	--		5213	
17	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	95	2334,76	33,80	221802	3211	169822	36086	278519
		НР - 72%; СП - 8%			513,36	14,21	48769	1350		20631	
18	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	33	2050,13	18,45	67654	609	53520	9912	83771
		НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	13525	241		6205	
19	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	1917,02	18,45	69013	664	53594	10813	86212
		НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	14755	263		6386	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	950	1323,25	18,45	1257088	17527	850194	285344	1665827
		НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	389367	6944		123395	
21	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1625,82	18,45	325164	3690	239502	60072	416055
		НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	81972	1462		30819	
22	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1499,48	18,45	7497	93	5355	1502	9719
		НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	2049	37		720	
23	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	105	5246,67	69,83	550900	7332	436461	79009	680302
		НР - 72%; СП - 8%			1020,07	25,02	107107	2627		50393	
24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	460	941,32	1,06	433007	488	69091	261843	750438
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	0,53	363428	244		55588	
25	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	540	638,01	69,42	344525	37487	143650	131053	513624
		НР - 72%; СП - 8%			302,57	34,50	163388	18630		38046	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм СТ РК 3364-2019**	м	126,5	475,00	--	60088	--	60088	--	64895
		СП - 8%			--	--	--	--		4807	
27	С121-110403-0311 2111-0403-0311 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм СТ РК 3364-2019**	м	99	472,00	--	46728	--	46728	--	50466
		СП - 8%			--	--	--	--		3738	
28	С121-110403-0309 2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019**	м	126,5	361,00	--	45666	--	45666	--	49319
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
29	С121-110403-0307 2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	126,5	314,00	--	39721	--	39721	--	42899
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-110403-0323 2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	115,5	1512,00	--	174636	--	174636	--	188607
		СП - 8%			--	--	--	--		13971	
31	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	408	537,00	--	219096	--	219096	--	236624
		СП - 8%			--	--	--	--		17528	
		Тепловой узел									
32	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые. Установка	узел	1	27820,30	1060,05	27820	1060	13257	10043	40892
		НР - 72%; СП - 8%			13503,30	444,75	13503	445		3029	
33	С123-040902-2311 2304-0902-2311 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 62, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	314367,00	--	628734	--	628734	--	679033
		СП - 8%			--	--	--	--		50299	
34	С123-040902-2308 2304-0902-2308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61143,00	--	122286	--	122286	--	132069
		СП - 8%			--	--	--	--		9783	
35	С123-040902-2307 2304-0902-2307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36526,00	--	73052	--	73052	--	78896
		СП - 8%			--	--	--	--		5844	
36	С123-040902-2306 2304-0902-2306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25421,00	--	50842	--	50842	--	54909
		СП - 8%			--	--	--	--		4067	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-040902-2305 2304-0902-2305 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	15118,00	--	30236	--	30236	--	32655
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
38	С123-040902-2303 2304-0902-2303 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Jip LD с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	8831,00	--	70648	--	70648	--	76300
		СП - 8%			--	--	--	--		5652	
39	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка**	шт.	2	27243,94	220,88	54488	442	34544	14141	74119
		НР - 72%; СП - 8%			9750,80	69,05	19502	138		5490	
40	Е11-180701-0107 1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	шт.	2	140944,45	1257,85	281889	2515	248787	22459	328695
		НР - 72%; СП - 8%			15293,65	302,61	30587	605		24348	
41	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2522,72	--	5045	--	4395	468	5954
		НР - 72%; СП - 8%			324,94	--	650	--		441	
42	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	492,00	--	984	--	130	615	1727
		НР - 72%; СП - 8%			426,90	--	854	--		128	
43	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4260,74	69,83	17043	279	12684	3010	21657
		НР - 72%; СП - 8%			1020,07	25,02	4080	100		1604	

6756069

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решение

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектный акт/

1	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие (Всего: 540,4*2=1080,8м2) *НР - 72%; СП - 8%*	*м2*	187,28	492,45 471,71	20,74 10,74	92226 88342	3884 2011	0	65054 12582	169862
2	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие (Всего=313,05м.п.) *НР - 72%; СП - 8%*	*м2*	67,05	971,54 971,54	0,00 0,00	65142 65142	0 0	0	46902 8964	121008
		Фасад									
3	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР =	*м2*	1210	172,13 172,13	– –	208272 208272	– –	– –	149956 28658	386886
4	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	*м*	65,9	88,03 88,00	0,03 0,00	5801 5799	2 0	0	4175 798	10774

РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы

	Фасад										
5	1211-0101-0111	Штукатурка оконных откосов плоских наружных. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для	*м2*	110,00	2813,64 1977,74	41,67 34,76	309500 217551	4584 3824	87365	159390 37511	506401
6	1115-0402-0401	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, *НР - 80%; СП - 8%*	*м2 окрашив. поверхн.*	110,00	677,83 139,62	3,86 1,90	74561 15358	425 209	58778	12454 6961	93976
7	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под оштукатуривание:		1625	238,87 45,94	6,22 0,14	388158 74656	10112 224	303390 –	53914 35366	477438

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	огрунтовка бетонконтактом с земли и *м2*									
8 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка +S цоколя +S *м2 вертикальной проекц.*		2296,04	873 589,29	2,43 1,21	2004443 1353033	5579 2778	645831	976184 238450	3219077
Отмостка										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В12,5 НР = 72 % К=0,100; *м3*		19,4	24524,54 1501,29	1386,19 312,78	475776 29125	26892 6068	419759 –	25339 40089	541204
10 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 % *т*		0,3919	18121,97 16315,39	1775,96 775,71	7102 6394	696 304	12 –	4823 954	12879
11 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 *т*		0,3919	269675 –		105686 –		105686 –	– 8455	114141
Цоколь										
12 1115-0201-0201	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно- *НР - 80%; СП - 8%* *м2 оштукатур. поверхн.*		131,04	2245,89 1665,59	40,70 34,65	294301 218259	5333 4541	70709	178240 37803	510344
13 1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под оштукатуривание: огрунтовка бетонконтактом с земли и *м2*		131,04	238,87 45,94	6,22 0,14	31302 6020	815 18	24467	4347 2852	38501
14 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, *НР - 80%; СП - 8%* *м2 окрашив. поверхн.*		131,04	677,83 139,62	3,86 1,90	88823 18296	506 249	70021	14836 8293	111952
Внутренняя отделка										
15 1110-0405-0101	Откосы оконных проемов. Облицовка сэндвич-панелью НР = 72 % *м откоса*		820,6	529,75 462,61	6,04 2,5	434711 379621	4958 2053	50132 –	274805 56761	766277
17 1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР = 72 % *м коробок*		820,6	589,59 95,33	1,39 0,69	483816 78224	1139 566	404453 –	56729 43244	583789
	Окна, двери									
19 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из		21,7	1553,50	7,01	33711	152	21795	9437	46600

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	*м*		542,10	1,48	11764	32		3452	
20 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	*м2 проемов*	227,06	2662,31 1289,99	213,36 105,18	604505 292906	48446 23883	263153 –	228088 66607	899200
21 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе	*м2 проемов*	313,34	2880,85 1413,47	220,62 107,93	902686 442896	69130 33818	390660 –	343234 99674	1345594
24 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	*м*	52,29	1321,67 281,45	6,32 3,16	69110 14717	330 165	54063	13394 6600	89104
26 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 К=2,000;	*шт.*	278	111 –		30858 –		30858 –	– 2469	33327
27 1126-0201-0505	Откосы, подоконник. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 72	*м3 изоляции*	3,12	35246,79 14560,58	1109,29 534,62	109970 45429	3461 1668	61080 –	33910 11510	155390
29 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР =	*м2 проемов*	7,48	1639,71 1026,87	226,47 111,9	12265 7681	1694 837	2890 –	6133 1472	19870
	Входная группа									
20 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке.	*м2*	17,76	8825,39 8212,5	606,53 296,17	156739 145854	10772 5260	113 –	108802 21243	286784
							443873	1693119	7225218	10540378

ИТОГО:	Тенге								17 296 447
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8 015 494				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					302 740			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					141 133			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 693 119		
- Перевозка	Тенге						59 880		
- Накладные расходы	Тенге							5 944 000	
- Сметная прибыль	Тенге							1 281 218	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего	**17 296 447**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8 (1,2%)	206 839
Итого	**17 503 286**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**348 868**
Итого в текущих ценах 2020г.	**17 852 154**
Итого в текущих ценах 2021г. (К=1,050036)	**18 745 404**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-937 270
Итого в текущих ценах	**17 808 134**
НДС (12 %)	2 136 976
Итого	**19 945 110**

Гендрядчик
ТОО "Иман"

Директор _____ **Садибеков Б. К.**

Субподрядчик
ТОО "ЕлҚұрылыс"

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**