Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №147 от 04.08.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»	131 636 314	131 636 314	117 532 423	14 103 891		131 636 314	117 532 423	14 103 891	
2	В том числе НДС 12%	14 103 891	14 103 891				14 103 891			
3	Всего к оплате	131 636 314	131 636 314				131 636 314			
4	В том числе НДС 12%	14 103 891	14 103 891				14 103 891			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Орынбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»_____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

Договор подряда (контракт) №147 от 04.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-0. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.				3731,6445	152,71	144,65	569859	539782	--	117681	742543
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		8,06	35,74	30077	133369	--	55003	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				658,5255	193,8	183,63	127622	120925	--	26334	166272
	1101-0101 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта		10,17	45,37	6697	29877	--	12316	
		НР - 72%; СП - 8%									

3.			307,3119	2303,09	216,29	707767	66469	--	480726	1283572
1101-0205 -0803 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта		2086,8	85,83	641298	26377	--	95079	
	НР - 72%; СП - 8%									
4.			4697,4819	49,46	49,46	232337	232337	--	60237	315980
1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,81	--	83662	--	23406	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			4697,4819	169,29	169,29	795237	795236	--	206212	1081565
1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).	м3 грунта		--	60,97	--	286405	--	80116	
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			658,5255	1428	1428	940374	940374	--	438483	1489166
1101-0205 -1202 РСНБ РК 2015	-Котлованы. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта		--	924,8	--	609004	--	110309	
7.				34,67		57551		--		78264
			1659,97752		34,67		57552		14916	
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	12,48	--	20717	--	5797	
	НР - 72%; СП - 8%									
8.				156,87		260401		--		431095
			1659,97752		74,79		124149		138761	
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	136251	56472	--	31933	
	НР - 72%; СП - 8%									
9.			414,99438	841,75	--	349322	--	--	251511	648900
1101-0205	-Траншеи, пазухи	м3								

-0502	котлованов и ямы.	грунта	841,75	--	349322	--	--	48067	
РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
	НР - 72%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	--	--	4040470	2876824	--	1734861	6237357
		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	1163645	1245883	--	462026	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			4040470				
Всего заработная плата		Тенге				2409528			
Накладные расходы		Тенге			1734861				
Сметная прибыль		Тенге			462026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			6237357				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2136
Сметная заработная плата		Тенге				2409528			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6237357				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2136
Сметная заработная плата		Тенге				2409528			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге	--	--	4040470	2876824	--	1734861	6237357
		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	1163645	1245883	--	462026	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			4040470				
Всего заработная плата		Тенге				2409528			
Накладные расходы		Тенге			1734861				
Сметная прибыль		Тенге			462026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			6237357				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2136
Сметная заработная плата		Тенге				2409528			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			6237357				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2136
Сметная заработная плата		Тенге				2409528			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-1. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ(АС-75-86)

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1(88,5м)

10.			21,24	16011,39	1091,24	340082	23178	290868	28234	397781
1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
-0101	Устройство/В3,5			1225,8	234,96	26036	4991	--	29465	
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
11.			156,645	21273,17	1334,27	3332336	209007	2634766	486671	4124528
1106-0101	-Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
-0119	бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	488563	46240	--	305521	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	В15 НР - 91%; СП - 8%								
12.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) СП - 8%	т	1,100232	246529	--	271239	--	271239	--	292938
					--	--	--	--	--	21699	
13.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(8мм) СП - 8%	т	0,59826	266090	--	159191	--	159191	--	171926
					--	--	--	--	--	12735	
14.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	1т	1,698492	14741,4	1381,64	25038	2347	53	21499	50260
					13328,4	581,44	22638	988	--	3723	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(164м)									
15.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	29,52	16011,39	1091,24	472656	32213	404257	39241	552848
					1225,8	234,96	36186	6936	--	40952	
16.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	236,16	21273,17	1334,27	5023872	315101	3972207	733711	6218190
					3118,92	295,19	736564	69712	--	460607	
17.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,45632	246529	--	359025	--	359025	--	387747
					--	--	--	--	--	28722	

		СП - 8%								
18.			0,797696	266090	--	212259	--	212259	--	229240
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(8мм)	т		--	--	--	--	--	16981	
		СП - 8%								
19.			2,254016	14741,4	1381,64	33227	3115	70	28531	66699
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		13328,4	581,44	30042	1311	--	4941	
		НР - 91%; СП - 8%								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(35,9м)								
20.			2,872	16011,39	1091,24	45985	3134	39331	3818	53787
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3		1225,8	234,96	3520	675	--	3984	
		НР - 91%; СП - 8%								
21.			36,618	21273,17	1334,27	778981	48858	615914	113766	964167
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15	м3		3118,92	295,19	114209	10809	--	71420	
		НР - 91%; СП - 8%								
22.			0,1275168	246529	--	31437	--	31437	--	33952
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		--	--	--	--	--	2515	
		СП - 8%								
23.			0,0611736	266090	--	16278	--	16278	--	17580
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(8мм)	т		--	--	--	--	--	1302	
		СП - 8%								
24.			0,1886904	14741,4	1381,64	2782	261	6	2388	5584

1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	1т		---	---	---	---	---	---
				13328,4	581,44	2515	110	--	414
	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4(90,3м)								
25.			7,224	16011,39	1091,24	115666	7883	98928	9603	135290
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
				1225,8	234,96	8855	1697	--	10022
26.			92,106	21273,17	1334,27	1959387	122895	1549221	286159	2425189
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
				3118,92	295,19	287271	27189	--	179644
27.			0,3207456	246529	--	79073	--	79073	--	85399
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	6326
28.			0,1538712	266090	--	40944	--	40944	--	44219
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(8мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3275
29.			0,4746168	14741,4	1381,64	6997	656	15	6008	14045
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	1т		---	---	---	---	---	---
				13328,4	581,44	6326	276	--	1040
	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5(23,1м)								
30.			3,234	16011,39	1091,24	51781	3529	44288	4299	60566
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
				1225,8	234,96	3964	760	--	4486
31.			47,124	21273,17	1334,27	1002477	62877	792624	146407	1240794
1106-0101	-Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---

-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	бетонные. Устройство/ В15 НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	146976	13911	--	91911	
32.			0,1435896	246529	--	35399	--	35399	--	38231
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2832	
33.			0,08316	266090	--	22128	--	22128	--	23898
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(8мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1770	
34.			0,2267496	14741,4	1381,64	3343	313	8	2870	6710
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	1т		---	---	---	---	---	---	
				13328,4	581,44	3022	132	--	497	
	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-6(9,1)									
35.			1,82	19810,6	7,2	36055	13	29414	6230	45668
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В15 НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		---	---	---	---	---	---	
				3641,7	--	6628	--	--	3383	
36.			0,0242424	246529	--	5976	--	5976	--	6454
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	478	
37.			0,0097552	266090	--	2596	--	2596	--	2804
2105-0309	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	

	-0302 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(8мм)			--	--	--	--	--	208
		СП - 8%								
38.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,0339976	14741,4	1381,64	501	47	1	430	1006
					13328,4	581,44	453	20	--	75	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТ-ФМ1 -3шт									
39.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	1,875	16011,39	1091,24	30021	2047	25676	2492	35115
					1225,8	234,96	2298	441	--	2601	
		НР - 91%; СП - 8%									
40.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15	м3	7,32	26528,52	1909,37	194189	13977	129858	48634	262249
					6878,9	422,26	50354	3091	--	19426	
		НР - 91%; СП - 8%									
41.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,1755	246529	--	43266	--	43266	--	46727
					--	--	--	--	--	3461	
		СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТ-ФМ2 -5шт									
42.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	4,5	16011,39	1091,24	72051	4910	61625	5982	84275
					1225,8	234,96	5516	1057	--	6243	
		НР - 91%; СП - 8%									
43.	1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3	21,1	24101,47	1584,91	508541	33442	366355	105690	663369
					5153,75	350,65	108744	7399	--	49138	
		НР - 91%; СП - 8%									

44.			0,4731	246529	--	116633	--	116633	--	125964
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9331	
	СП - 8%									
	ФУНДАМЕНТ-ФМ3 -1шт									
45.			1,02	16011,39	1091,24	16332	1113	13969	1356	19103
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В 3,5	м3		---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	1250	240	--	1415	
	НР - 91%; СП - 8%									
46.			4,5	24101,47	1584,91	108457	7132	78133	22541	141477
1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3		---	---	---	---	---	---	
				5153,75	350,65	23192	1578	--	10480	
	НР - 91%; СП - 8%									
47.			0,09804	246529	--	24170	--	24170	--	26104
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1934	
	СП - 8%									
	ФУНДАМЕНТ-ФМ4 -3шт									
48.			2,34	16011,39	1091,24	37467	2554	32045	3111	43824
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3		---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	2868	550	--	3246	
	НР - 91%; СП - 8%									
49.			9,27	24101,47	1584,91	223421	14693	160953	46433	291443
1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3		---	---	---	---	---	---	
				5153,75	350,65	47775	3251	--	21588	
	НР - 91%; СП - 8%									
50.			0,22644	246529	--	55824	--	55824	--	60290
2105-0309 -0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4466	

	РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) СП - 8%							
		ФУНДАМЕНТ-ФМ5 -1шт							
51.			0,88	16011,39	1091,24	14090	961	12050	1170	16481
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	1079	207	--	1221	
52.			6,24	22070,74	1505,08	137721	9392	105648	22529	173070
	1106-0101 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				3634,75	332,78	22681	2077	--	12820	
53.			0,17456	246529	--	43034	--	43034	--	46477
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3443	
54.			0,00624	234691	--	1464	--	1464	--	1581
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)ФИКСАТОР СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	117	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ6 -1шт								
55.			1,22	16011,39	1091,24	19534	1332	16707	1622	22848
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	1495	287	--	1692	
56.			5,61	22070,74	1505,08	123817	8444	94982	20255	155597
	1106-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10	м3	---	---	---	---	---	---	
				3634,75	332,78	20391	1867	--	11526	

	Изм. и доп. вып. 16	м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%							
57.			0,11928	246529	--	29406	--	29406	--	31758
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	2352
		ФУНДАМЕНТ-ФМ7 -1шт							
58.			1,16	16011,39	1091,24	18573	1266	15885	1542	21724
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	1609
59.			5,19	22070,74	1505,08	114547	7811	87872	18738	143948
	1106-0101 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	10663
60.			0,1155	246529	--	28474	--	28474	--	30752
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	2278
		ФУНДАМЕНТ-ФМ8 -1шт							
61.			0,96	16011,39	1091,24	15371	1048	13146	1276	17979
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	1332
62.			4,32	24101,47	1584,91	104118	6847	75007	21639	135817
	1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	10061

63.			0,10458	246529	--	25782	--	25782	--	27845
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2063	
	СП - 8%									
	ФУНДАМЕНТ-ФМ9 -2шт									
64.			1,3	16011,39	1091,24	20815	1418	17803	1728	24347
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3		---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	1594	305	--	1803	
	НР - 91%; СП - 8%									
65.			7,32	24101,47	1584,91	176423	11602	127096	36666	230136
1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3		---	---	---	---	---	---	
				5153,75	350,65	37725	2567	--	17047	
	НР - 91%; СП - 8%									
66.			0,24048	246529	--	59285	--	59285	--	64028
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4743	
	СП - 8%									
67.			0,00648	234691	--	1521	--	1521	--	1643
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)ФИКСАТОР	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	122	
	СП - 8%									
	КАРКАС КРФ-1 -29шт									
68.			1,3804	214611	--	296249	--	296249	--	319949
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	23700	

		мм СТ РК 2591-2014/(25 мм) СП - 8%								
69. 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18 мм) СП - 8%	т	0,30102	214611 --- ---	-- --- --	64602 --- --	-- --- --	64602 --- --	-- --- 5168	69770
70. 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) СП - 8%	т	0,30624	234691 --- ---	-- --- --	71872 --- --	-- --- --	71872 --- --	-- --- 5750	77622
71. 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,98766	19430,44 --- 17793,54	1348,9 --- 370,4	38621 --- 35368	2681 --- 736	572 --- --	32854 --- 5718	77193
72. 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	1т	1,98766	14741,4 --- 13328,4	1381,64 --- 581,44	29301 --- 26492	2747 --- 1156	62 --- --	25160 --- 4357	58818
	ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ									
73. 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) СП - 8%	т	0,20008	225938 --- ---	-- --- --	45206 --- --	-- --- --	45206 --- --	-- --- 3616	48822
74. 2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,07462	234691 ---	-- ---	17513 ---	-- ---	17513 ---	-- ---	18914

-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)			--	--	--	--	--	1401	
	СП - 8%									
75.			0,2747	19590,23	987,43	5381	271	79	4657	10841
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				18314,8	314,84	5031	86	--	803	
	НР - 91%; СП - 8%									
76.			0,2747	14741,4	1381,64	4049	380	8	3477	8128
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		---	---	---	---	---	---	
				13328,4	581,44	3661	160	--	602	
	НР - 91%; СП - 8%									
77.			321,3	1048,34	10,78	336832	3463	200200	125395	499205
1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности		---	---	---	---	---	---	
				414,47	5,18	133169	1664	--	36978	
	НР - 93%; СП - 8%									
78.			1827,8	863,49	19,64	1578287	35898	1047567	464587	2206304
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		---	---	---	---	---	---	
				270,72	2,59	494822	4734	--	163430	
	НР - 93%; СП - 8%									
	ПРИЯМОК Пр-1(2шт) (АС-136)									
79.			0,2	15881,85	1091,24	3176	218	2713	266	3717
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3		---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	245	47	--	275	
	НР - 91%; СП - 8%									
80.			0,8	39311,16	5469,28	31449	4375	14534	12812	47802
1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В15	м3		---	---	---	---	---	---	
				15674,95	1924,05	12540	1539	--	3541	

доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
81.			0,0114	283988	--	3237	--	3237	--	3496
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		--	--	--	--	--	259	
	СП - 8%									
82.			5,44	863,49	19,64	4697	107	3117	1383	6566
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		270,72	2,59	1473	14	--	486	
	НР - 93%; СП - 8%									
83.			1,28	689,87	42,95	883	55	355	451	1441
1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		369,85	5,19	473	7	--	107	
	НР - 94%; СП - 8%									
84.			0,05716	590945,86	8991,27	33778	513	30487	2755	39456
1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		48602,7	3227,04	2778	184	--	2923	
	НР - 93%; СП - 8%									
	РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ Р-1 -23шт (АС-9)									
85.			0,0644736	57561,26	2540,43	3711	164	287	2270	6460
1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		50561	468,48	3260	30	--	479	
	НР - 69%; СП - 8%									
86.			0,0670525	762971	--	51159	--	51159	--	55252
2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,	т		--	--	--	--	--	4093	

		холодногнутых профилей и труб СП - 8%								
87.			2,76	146,66	15,09	405	42	28	270	729
1126-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Поверхности плоские и	м2		---	---	---	---	---	---	
	криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ			121,52	7,26	335	20	--	54	
	НР - 76%; СП - 8%									
88.			2,76	622	--	1717	--	1717	--	1854
2105-0308 -0213 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	137	
	СП - 8%									
89.			0,01656	568252,53	2229,53	9410	37	3874	5018	15583
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Самоанкерующие болты	т		---	---	---	---	---	---	
				332061	942,52	5499	16	--	1154	
	НР - 91%; СП - 8%									
90.			2,76	877,29	1,02	2421	2	370	1640	4386
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
				742,25	0,5	2049	1	--	325	
	НР - 80%; СП - 8%									
	КАРКАСЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ КП-1(23шт),КП-2(18шт)(АС-10)									
91.			0,29712	214611	--	63765	--	63765	--	68866
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5101	
	СП - 8%									

92.			0,17032	234691	--	39973	--	39973	--	43171
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	3198	
	СП - 8%									
93.			0,46744	19430,44	1348,9	9083	630	136	7726	18154
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	8317	173	--	1345	
	НР - 91%; СП - 8%									
94.			0,46744	14741,4	1381,64	6891	646	15	5917	13832
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13328,4	581,44	6230	272	--	1025	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	19584726	1017645	15530882	2979907	24369802
		Тенге		--	--	3036199	225254	--	1805174	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	19529856				
Материалы	Тенге	13210899				
Всего заработная плата	Тенге		3258163			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2268538				
Накладные расходы	Тенге	2977637				
Сметная прибыль	Тенге	1800602				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	24308095				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2871
Сметная заработная плата	Тенге		3258163			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	54870				
Материалы	Тенге	288				
Всего заработная плата	Тенге		3290			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	51159				
Накладные расходы	Тенге	2270				
Сметная прибыль	Тенге	4572				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	61712				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3
Сметная заработная плата	Тенге		3290			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	24369807				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2874
Сметная заработная плата	Тенге		3261453			

РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-30, 34-40)

РАМЫ РМ-1(10шт)

95.			2,79664	234691	--	656346	--	656346	--	708854
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	52508	
	СП - 8%									
96.			0,4	225938	--	90375	--	90375	--	97605
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7230	
	СП - 8%									
97.			0,5232	214611	--	112284	--	112284	--	121267
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	8983	
	СП - 8%									
98.			3,462	214611	--	742983	--	742983	--	802422
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	59439	
	СП - 8%									
99.			3,016	214611	--	647267	--	647267	--	699048
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	51781	

		СП - 8%							
100.			0,1536	214611	--	32964	--	32964	--	35601
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2637
		СП - 8%							
		РАМЫ РМ-2(2шт)							
101.			0,281248	234691	--	66006	--	66006	--	71287
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5281
		СП - 8%							
102.			0,6924	214611	--	148597	--	148597	--	160485
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	11888
		СП - 8%							
103.			0,05104	225938	--	11532	--	11532	--	12455
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм)	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	923
		СП - 8%							
		РАМЫ РМ-3(3шт)							
104.			0,1551	234691	--	36401	--	36401	--	39313
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2912

		СП - 8%								
105.			0,999	214611	--	214396	--	214396	--	231548
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	17152	
		СП - 8%								
106.			0,05568	225938	--	12580	--	12580	--	13586
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1006	
		СП - 8%								
		РАМЫ РМ-4(3шт)								
107.			0,533544	234691	--	125218	--	125218	--	135235
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	10017	
		СП - 8%								
108.			2,26188	214611	--	485424	--	485424	--	524258
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	38834	
		СП - 8%								
109.			0,09744	225938	--	22015	--	22015	--	23776
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1761	

	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	3404388	--	3404388	--	3676740
	Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	--	--	--	272352	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				3404388				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3404388				
Сметная прибыль	Тенге				272352				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3676740				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3676740				

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-50-53)

Плиты перекрытие									
110.		5103,35	5811	--	29655567	--	29655567	--	32028012
2104-0108 -Плиты перекрытий	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-9907 железобетонные			--	--	--	--	--	2372445	
РСНБ РК многопустотные									
2015 непрерывного формования									
ПБ, высотой 220 мм,									
под рассчетную нагрузку									
8 кПа СТ РК 949-92									
СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	29655567	--	29655567	--	32028012
	Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	--	--	--	2372445	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				29655567				
Местные материалы	Тенге				29655567				
Сметная прибыль	Тенге				2372445				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32028012				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32028012				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		--	--	52644681	1017645	48590837	2979907	60074554
	Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	3036199	225254	--	4449971	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				52589811				
Материалы	Тенге				13210899				
Всего заработная плата	Тенге					3258163			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5672926				
Местные материалы	Тенге				29655567				
Накладные расходы	Тенге				2977637				
Сметная прибыль	Тенге				4445399				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60012847				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2871
Сметная заработная плата	Тенге				3258163			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			54870				
Материалы	Тенге			288				
Всего заработная плата	Тенге				3290			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			51159				
Накладные расходы	Тенге			2270				
Сметная прибыль	Тенге			4572				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			61712				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3
Сметная заработная плата	Тенге				3290			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			60074559				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2874
Сметная заработная плата	Тенге				3261453			

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-2-1. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС-1-11/5)

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1 (126м)

111.			8,82	16011,39	1091,24	141220	9624	120784	11724	165180
1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
-0101	Устройство/В3,5			1225,8	234,96	10812	2072	--	12236	
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.			126	21273,17	1334,27	2680419	168118	2119317	391462	3317631
1106-0101	-Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
-0119	бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	392984	37194	--	245751	
РСНБ РК 2015	В15									
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
113.			0,447552	246529	--	110335	--	110335	--	119162
2105-0309	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	8827	
РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/12мм									
	СП - 8%									
114.			0,087696	266090	--	23335	--	23335	--	25202
2105-0309	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1867	
РСНБ РК 2015	стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/8мм									

		СП - 8%								
115.			0,535248	14741,4	1381,64	7890	739	17	6775	15838
1106-0301	-Слои подстилающие и	1т		---	---	---	---	---	---	
-0410	набетонки. Армирование			13328,4	581,44	7134	311	--	1173	
РСНБ РК										
2015	НР - 91%; СП - 8%									
	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-2(62)									
116.			14,88	19810,6	7,2	294782	107	240487	50937	373377
1111-0101	-Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---	
-0209	бетонные. Устройство с	подстила		3641,7	--	54188	--	--	27658	
РСНБ РК	уплотнением	ющего								
2015	трамбовками/В15	слоя								
Изм. и										
доп. вып.	НР - 94%; СП - 8%									
14										
117.			0,220224	246529	--	54292	--	54292	--	58635
2105-0309	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	4343	
РСНБ РК	стали А-III (А400),									
2015	диаметром от 6 до 40 мм									
	ГОСТ									
	23279-2012/(12мм)									
	СП - 8%									
118.			0,033232	266090	--	8843	--	8843	--	9550
2105-0309	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	707	
РСНБ РК	стали А-I (А240) и А-II									
2015	(А300), диаметром от 6									
	до 16 мм ГОСТ									
	23279-2012/(8мм)									
	СП - 8%									
119.			0,253456	14741,4	1381,64	3736	350	8	3208	7500
1106-0301	-Слои подстилающие и	1т		---	---	---	---	---	---	
-0410	набетонки. Армирование			13328,4	581,44	3378	147	--	556	
РСНБ РК										
2015	НР - 91%; СП - 8%									
	ФУНДАМЕНТ- ФМ1-1шт									
120.			1,28	16011,39	1091,24	20495	1397	17529	1701	23972
1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
-0101	Устройство/В3,5			1225,8	234,96	1569	301	--	1776	
РСНБ РК										
2015	НР - 91%; СП - 8%									
121.			6,45	22070,74	1505,08	142356	9707	109205	23287	178895
1106-0101	-Фундаменты общего	м3		---	---	---	---	---	---	
-0107	назначения			3634,75	332,78	23444	2146	--	13251	
РСНБ РК	железобетонные под									

	2015 Изм. и доп. вып. 16	колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%							
122.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ 12мм СП - 8%	т	0,26852	246529	--	66198	--	66198	--	71494
					--	--	--	--	--	5296	
123.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ФИКСАТОР(6мм) СП - 8%	т	0,01287	234691	--	3020	--	3020	--	3262
					--	--	--	--	--	242	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ2-2шт									
124.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	1,976	16011,39	1091,24	31639	2156	27061	2627	37007
					1225,8	234,96	2422	464	--	2741	
125.	1106-0101 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	10,4	22070,74	1505,08	229536	15653	176082	37549	288451
					3634,75	332,78	37801	3461	--	21367	
126.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ 12мм СП - 8%	т	0,40256	246529	--	99243	--	99243	--	107182
					--	--	--	--	--	7939	
127.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02106	234691	--	4943	--	4943	--	5338
					--	--	--	--	--	395	

		СТ РК 2591-2014/ФИКСАТОР(6мм) СП - 8%								
		ФУНДАМЕНТ- ФМ3-2шт								
128.			1,728	16011,39	1091,24	27668	1886	23664	2297	32362
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3		---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	2118	406	--	2397	
		НР - 91%; СП - 8%								
129.			7,4	24101,47	1584,91	178351	11729	128484	37067	232651
1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3		---	---	---	---	---	---	
				5153,75	350,65	38138	2595	--	17233	
		НР - 91%; СП - 8%								
130.			0,353	246529	--	87025	--	87025	--	93987
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ 12мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6962	
		СП - 8%								
131.			0,02574	234691	--	6041	--	6041	--	6524
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ФИКСАТОР(6мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	483	
		СП - 8%								
		ФУНДАМЕНТ- ФМ4-1шт								
132.			1,225	16011,39	1091,24	19614	1337	16775	1628	22942
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3		---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	1502	288	--	1699	
		НР - 91%; СП - 8%								
133.			5,6	22070,74	1505,08	123596	8429	94812	20219	155320
1106-0101 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3		---	---	---	---	---	---	
				3634,75	332,78	20355	1864	--	11505	
		НР - 91%; СП - 8%								

134.			0,12672	246529	--	31240	--	31240	--	33739
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ 12мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2499	
	ФУНДАМЕНТ- ФМ5-2шт									
135.			2,048	16011,39	1091,24	32791	2235	28046	2722	38354
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	2510	481	--	2841	
136.			9,4	24101,47	1584,91	226554	14898	163211	47085	295530
1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
				5153,75	350,65	48445	3296	--	21891	
137.			0,2088	246529	--	51475	--	51475	--	55593
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ 12мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4118	
	ФУНДАМЕНТ- ФМ6-2шт									
138.			1,624	16011,39	1091,24	26002	1773	22238	2159	30414
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
				1225,8	234,96	1991	382	--	2253	
139.			7,4	24101,47	1584,91	178351	11729	128484	37067	232651
1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
				5153,75	350,65	38138	2595	--	17233	
140.			0,16524	246529	--	40736	--	40736	--	43995
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3259	

	ГОСТ 23279-2012/ 12мм								
	СП - 8%								
141.			2,352	16011,39	1091,24	37659	2567	32209	3126	44048
1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
-0101	Устройство/В3,5			1225,8	234,96	2883	553	--	3263	
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.			10,62	24101,47	1584,91	255958	16832	184393	53196	333886
1106-0101	-Фундаменты общего	м3		---	---	---	---	---	---	
-0106	назначения			5153,75	350,65	54733	3724	--	24732	
РСНБ РК 2015	железобетонные под колонны объемом до 5									
Изм. и доп. вып. 16	м3. Устройство/В15									
	НР - 91%; СП - 8%									
143.			0,243	246529	--	59907	--	59907	--	64700
2105-0309	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	4793	
РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм									
	ГОСТ 23279-2012/ 12мм									
	СП - 8%									
	ФУНДАМЕНТ- ФМ8-9шт									
144.			6,804	16011,39	1091,24	108941	7425	93176	9045	127424
1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
-0101	Устройство/В3,5			1225,8	234,96	8340	1599	--	9439	
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
145.			30,402	24101,47	1584,91	732733	48184	527865	152284	955818
1106-0101	-Фундаменты общего	м3		---	---	---	---	---	---	
-0106	назначения			5153,75	350,65	156684	10660	--	70801	
РСНБ РК 2015	железобетонные под колонны объемом до 5									
Изм. и доп. вып. 16	м3. Устройство/В15									
	НР - 91%; СП - 8%									
146.			0,695907	246529	--	171561	--	171561	--	185286
2105-0309	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	13725	
РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм									
	ГОСТ 23279-2012/ 12мм									
	СП - 8%									
	ФУНДАМЕНТ- ФМ9-8шт									
147.			4,608	16011,39	1091,24	73780	5029	63103	6125	86298

	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		1225,8	234,96	5648	1083	--	6392	
148.				18	26528,52	1909,37	477513	34369	319324	119593	644875
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		6878,9	422,26	123820	7601	--	47769	
149.				0,456	246529	--	112417	--	112417	--	121410
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ 12мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8993	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ10-8шт									
150.				4,232	16011,39	1091,24	67760	4618	57954	5626	79256
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		1225,8	234,96	5188	994	--	5871	
151.				22,4	26528,52	1909,37	594239	42770	397382	148827	802511
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		6878,9	422,26	154087	9459	--	59445	
152.				0,4344	246529	--	107092	--	107092	--	115659
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ 12мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8567	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ11-2шт									
153.				0,722	16011,39	1091,24	11560	788	9887	960	13521
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		1225,8	234,96	885	170	--	1002	

154.			3	26528,52	1909,37	79586	5728	53221	19932	107480
1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
				6878,9	422,26	20637	1267	--	7961	
155.			0,07008	246529	--	17277	--	17277	--	18659
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ 12мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1382	
	КАРКАС КРФ-1 -45шт									
156.			2,1294	214611	--	456993	--	456993	--	493552
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/ 25мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	36559	
157.			1,6542	214611	--	355010	--	355010	--	383411
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/ 22 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	28401	
158.			0,8343	234691	--	195803	--	195803	--	211467
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ 8мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	15664	
159.			4,6179	19430,44	1348,9	89728	6229	1330	76330	179343
1106-0301 -0701 РСНБ РК	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т		---	---	---	---	---	---	
				17793,54	370,4	82169	1710	--	13285	

	2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		НР - 91%; СП - 8%								
160.			4,6179	14741,4	1381,64	68074	6380	145	58453	136649
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	---	---	---	---	---	---	
				13328,4	581,44	61549	2685	--	10122	
		НР - 91%; СП - 8%								
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
161.			0,15162	214611	--	32539	--	32539	--	35142
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(32мм)	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2603	
		СП - 8%								
162.			0,15162	14741,4	1381,64	2235	209	5	1919	4487
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	---	---	---	---	---	---	
				13328,4	581,44	2021	88	--	332	
		НР - 91%; СП - 8%								
163.			92,3	1048,34	10,78	96762	995	57511	36022	143407
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	---	---	---	---	---	---	
				414,47	5,18	38256	478	--	10623	
		НР - 93%; СП - 8%								
164.			349,7	863,49	19,64	301962	6868	200423	88886	422116
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	---	---	---	---	---	---	
				270,72	2,59	94671	906	--	31268	
		НР - 93%; СП - 8%								
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ Р-1 -23шт (АС-18)								
165.			0,0644736	57561,26	2540,43	3711	164	287	2270	6460
	1109-0601 -0102	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и конструк	т	---	---	---	---	---	---	
				50561	468,48	3260	30	--	479	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	ций							
166.	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб СП - 8%	т	0,0670525	762971 ---	-- ---	51159 ---	-- ---	51159 ---	-- 4093	55252
167.	1126-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ НР - 76%; СП - 8%	м2	2,76	146,66 121,52	15,09 7,26	405 335	42 20	28 --	270 54	729
168.	2105-0308 -0213 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	2,76	622 ---	-- ---	1717 ---	-- ---	1717 ---	-- 137	1854
169.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Самоанкерующие болты НР - 91%; СП - 8%	т	0,01656	568252,53 332061	2229,53 942,52	9410 5499	37 16	3874 --	5018 1154	15583
170.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,76	877,29 742,25	1,02 0,5	2421 2049	2 1	370 --	1640 325	4386

КАРКАСЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ
КП-1(23шт),КП-2(1шт)(АС-19)

171.			0,14684	214611	--	31513	--	31513	--	34034
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2521	
172.			0,05812	234691	--	13640	--	13640	--	14731
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1091	
173.			0,20496	19430,44	1348,9	3982	277	58	3388	7959
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17793,54	370,4	3647	76	--	590	
174.			0,20496	14741,4	1381,64	3021	283	6	2594	6065
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13328,4	581,44	2732	119	--	449	

ПРИЯМОК Пр-1(2шт) (АС-135)

175.			0,162	15881,85	1091,24	2573	177	2197	215	3011
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		1225,8	234,96	199	38	--	223	
176.			0,94	39311,16	5469,28	36952	5142	17076	15054	56167
1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		15674,95	1924,05	14734	1809	--	4161	
177.			0,0294	283988	--	8349	--	8349	--	9017

	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	668
178.				5,6	863,49	19,64	4836	110	3210	1423	6760
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		---	---	---	---	---	---
					270,72	2,59	1516	15	--	501
179.				0,98	689,87	42,95	676	42	272	345	1103
	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---
					369,85	5,19	362	5	--	82
180.				4	1840,67	57,63	7363	231	2225	5849	14269
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		---	---	---	---	---	---
					1226,73	12,44	4907	50	--	1057
181.				0,018	54424	--	980	--	980	--	1058
	2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012,/ПТ36.60.8-6 (В15)/ СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	78
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	9641523	457365	7646418	1497904	12030581
			Тенге		---	---	---	---	---	---

				--	--	1537740	103159	--	891153
Стоимость общестроительных работ		Тенге				9586653			
Материалы		Тенге				5443452			
Всего заработная плата		Тенге					1637609		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2150544			
Местные материалы		Тенге				980			
Накладные расходы		Тенге				1495634			
Сметная прибыль		Тенге				886581			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11968868			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1468
Сметная заработная плата		Тенге					1637609		
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54870			
Материалы		Тенге				288			
Всего заработная плата		Тенге					3290		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51159			
Накладные расходы		Тенге				2270			
Сметная прибыль		Тенге				4572			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61712			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							3
Сметная заработная плата		Тенге					3290		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				12030580			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1471
Сметная заработная плата		Тенге					1640899		

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55-58)

Плиты перекытие

182.			1833,67	5811	--	10655456	--	10655456	-- 11507893
2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	852437
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	10655456	--	10655456	-- 11507893
		Тенге		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	852437
Стоимость общестроительных работ		Тенге				10655456			
Местные материалы		Тенге				10655456			
Сметная прибыль		Тенге				852437			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11507893			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				11507893			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		--	--	20296979	457365	18301874	1497904 23538474

	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	1537740	103159	--	1743590	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			20242109				
Материалы	Тенге			5443452				
Всего заработная плата	Тенге				1637609			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2150544				
Местные материалы	Тенге			10656436				
Накладные расходы	Тенге			1495634				
Сметная прибыль	Тенге			1739018				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			23476761				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1468
Сметная заработная плата	Тенге				1637609			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			54870				
Материалы	Тенге			288				
Всего заработная плата	Тенге				3290			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			51159				
Накладные расходы	Тенге			2270				
Сметная прибыль	Тенге			4572				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			61712				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3
Сметная заработная плата	Тенге				3290			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			23538473				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1471
Сметная заработная плата	Тенге				1640899			

ОТДЕЛ 4. Локальная смета №2-3-1. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС-33-35)

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ1-25,6(м)

183.			3,584	16011,39	1091,24	57385	3911	49081	4764	67121
1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
-0101	Устройство/В3,5			1225,8	234,96	4393	842	--	4972	
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
184.			33,792	21273,17	1334,27	718863	45088	568380	104986	889757
1106-0101	-Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
-0119	бетонные. Устройство/			3118,92	295,19	105395	9975	--	65908	
РСНБ РК 2015	В15									
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
185.			0,1818624	246529	--	44834	--	44834	--	48421
2105-0309	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	3587	
РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм									

		ГОСТ 23279-2012/(12мм) СП - 8%								
186.			0,0582656	266090	--	15504	--	15504	--	16744
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(8мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1240	
187.			0,240128	14741,4	1381,64	3540	332	7	3040	7106
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015		-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8% КАРКАС КРФ-1 -6шт	1т	---	---	---	---	---	---	---
				13328,4	581,44	3201	140	--	526	
188.			0,1904	214611	--	40862	--	40862	--	44131
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3269	
189.			0,04152	214611	--	8911	--	8911	--	9624
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	713	
190.			0,04224	234691	--	9913	--	9913	--	10706
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	793	
191.			0,27416	19430,44	1348,9	5327	370	79	4532	10647
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	---	---	---	---	---	---	---
				17793,54	370,4	4878	102	--	789	

	1									
		НР - 91%; СП - 8%								
192.			0,27416	14741,4	1381,64	4042	378	10	3470	8113
	1106-0301	-Слои подстилающие и	1т	---	---	---	---	---	---	
	-0410	набетонки. Армирование		13328,4	581,44	3654	159	--	601	
	РСНБ РК									
	2015	НР - 91%; СП - 8%								
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ -6шт								
193.			0,02928	225938	--	6615	--	6615	--	7144
	2105-0301	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	529	
	РСНБ РК	периодического профиля								
	2015	класса А-III (А400)								
		диаметром от 6 до 12 мм								
		СТ РК								
		2591-2014/(12мм)								
		СП - 8%								
194.			0,01092	234691	--	2563	--	2563	--	2768
	2105-0301	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	205	
	РСНБ РК	класса А-I (А240)								
	2015	диаметром от 6 до 12 мм								
		СТ РК 2591-2014/(8мм)								
		СП - 8%								
195.			0,0402	19590,23	987,43	788	40	12	682	1587
	1106-0301	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	-0601	плоские. Изготовление в		18314,8	314,84	736	13	--	118	
	РСНБ РК	построечных условиях								
	2015	из арматуры диаметром								
	Изм. и	до 16 мм								
	доп. вып.									
	1	НР - 91%; СП - 8%								
196.			0,0402	14741,4	1381,64	593	55	2	509	1190
	1106-0301	-Слои подстилающие и	1т	---	---	---	---	---	---	
	-0410	набетонки. Армирование		13328,4	581,44	536	23	--	88	
	РСНБ РК									
	2015	НР - 91%; СП - 8%								
197.			21,4	1048,34	10,78	22434	231	13333	8352	33249
	1108-0101	-Гидроизоляция	м2	---	---	---	---	---	---	
	-0301	горизонтальная		414,47	5,18	8870	111	--	2463	
	РСНБ РК	цементная с жидким								
	2015	стеклом стен,								
		фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ								
		1:2								
		НР - 93%; СП - 8%								
198.			93	863,49	19,64	80305	1827	53301	23639	112259
	1108-0101	-Гидроизоляция боковая	м2	---	---	---	---	---	---	
	-0307	обмазочная битумная в 2		270,72	2,59	25177	241	--	8315	
	РСНБ РК	слоя по выравненной								

	2015 Изм. и доп. вып. 9	поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%								
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ (АС-4)								
199.			0,0110208	57561,26	2540,43	634	28	49	388	1104
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	50561	468,48	557	5	--	82	
200.			0,0110208	762971	--	8409	--	8409	--	9082
	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб СП - 8%	т	--	--	--	--	--	673	
201.			0,6	146,66	15,09	88	9	6	59	158
	1126-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ НР - 76%; СП - 8%	м2	121,52	7,26	73	4	--	12	
202.			0,63	622	--	392	--	392	--	423
	2105-0308 -0213 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	31	
203.			0,00288	568252,53	2229,53	1637	7	674	873	2710
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Самоанкерующие болты НР - 91%; СП - 8%	т	332061	942,52	956	3	--	201	
204.			0,3196032	877,29	1,02	280	--	43	190	508
	1115-0403 -1004	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы,	м2 окрашива	742,25	0,5	237	--	--	38	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметром менее 50 мм и емой тому подобное. Окраска поверхно масляная, количество сти окрасок 2								
		НР - 80%; СП - 8%								
		КАРКАСЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ КП-1 (АС-21)								
205.			0,024	214611	--	5151	--	5151	--	5563
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	412	
206.			0,00896	234691	--	2103	--	2103	--	2271
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	168	
207.			0,03296	19430,44	1348,9	640	44	10	545	1280
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	---	---	---	---	---	---	
				17793,54	370,4	586	12	--	95	
		НР - 91%; СП - 8%								
208.			0,03296	14741,4	1381,64	486	45	2	417	975
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	---	---	---	---	---	---	
				13328,4	581,44	439	19	--	72	
		НР - 91%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	--	--	1042299	52365	830246	156446	1294641
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	159688	11649	--	95900	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1033256		
Материалы	Тенге	684939		
Всего заработная плата	Тенге		170775	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	136848		
Накладные расходы	Тенге	156058		

Сметная прибыль	Тенге			95145				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1284459				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							149
Сметная заработная плата	Тенге				170775			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			9043				
Материалы	Тенге			49				
Всего заработная плата	Тенге				562			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			8409				
Накладные расходы	Тенге			388				
Сметная прибыль	Тенге			755				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			10186				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1
Сметная заработная плата	Тенге				562			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1294645				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							150
Сметная заработная плата	Тенге				171337			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	--	--	1042299	52365	830246	156446	1294641
	Тенге	--	--	159688	11649	--	95900	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			1033256				
Материалы	Тенге			684939				
Всего заработная плата	Тенге				170775			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			136848				
Накладные расходы	Тенге			156058				
Сметная прибыль	Тенге			95145				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1284459				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							149
Сметная заработная плата	Тенге				170775			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			9043				
Материалы	Тенге			49				
Всего заработная плата	Тенге				562			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			8409				
Накладные расходы	Тенге			388				
Сметная прибыль	Тенге			755				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			10186				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1
Сметная заработная плата	Тенге				562			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1294645				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							150
Сметная заработная плата	Тенге				171337			

ОТДЕЛ 5. Локальная смета №7-3-1. МАФ

РАЗДЕЛ 8. МАФ

209. 8601-0602 -Конструкции ограждений	секция	263	44729	2280	11763727	599640	10046600	1502256	14327188

-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР - 5712 Тенге; СП - 4035 Тенге		4249	795	1117487	209085	--	1061205
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге	--	--	11763727	599640	10046600	1502256	14327188
		Тенге	--	--	1117487	209085	--	1061205	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			11763727				
Материалы		Тенге			10046600				
Всего заработная плата		Тенге				1326572			
Накладные расходы		Тенге			1502256				
Сметная прибыль		Тенге			1061205				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			14327188				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1005
Сметная заработная плата		Тенге				1326572			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			14327188				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1005
Сметная заработная плата		Тенге				1326572			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге	--	--	11763727	599640	10046600	1502256	14327188
		Тенге	--	--	1117487	209085	--	1061205	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			11763727				
Материалы		Тенге			10046600				
Всего заработная плата		Тенге				1326572			
Накладные расходы		Тенге			1502256				
Сметная прибыль		Тенге			1061205				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			14327188				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1005
Сметная заработная плата		Тенге				1326572			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			14327188				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1005
Сметная заработная плата		Тенге				1326572			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							105472222
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплата рабочих строителей		Тенге			7014759				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге			5003839				

в том числе зарплата машинистов	Тенге		1795030
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	77769563	
Накладные расходы	Тенге	7871374	
Сметная прибыль	Тенге	7812692	

Временные здания и сооружения	1,5 %	1582083
Итого		107054305
Зимнее удорожание	0,9 %	963489
Итого		108017794
Непредвиденные работы и затраты	2 %	2160356
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		110178150
в том числе на 2021 год-58%		63903327
в том числе на 2022 год-42%		46274823
в том числе в текущих ценах на 2021 год-58%	К=1,050036	67100794
НДС на 2021 год -12 %		8052095
Итого в текущих ценах на 2021 год		75152889
в том числе в текущих ценах на 2022 год-42%	К=1,1025918	51022240
НДС на 2022 год -12 %		6122669
Итого в текущих ценах на 2022 год		57144909
Налог на добавленную стоимость 12%		14174764
Всего по сметному расчету		132297798
Итого с понижающим коэффициентом К=0,995		131636314

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»

Шеримов Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор ТОО

Кунибеков Э.Ж.