Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА №4

## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №147 от 04.08.2021г., доп.соглашение №147-3 от 11.10.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно | С начала года по отчетный месяц включительно | в том числе | | | За отчетный месяц всего | в том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз» | 851 481 647 | 851 481 647 | 602 999 505 | 91 230 177 | 157 251 966 | 350 472 007 | 311 702 994 | 37 550 572 | 1 218 441 |
| 2 | В том числе НДС 12% | 91 230 176 | 91 230 176 | | | | 37 550 572 | | | |
| 3 | Всего к оплате | 851 481 647 | 851 481 647 | | | | 350 472 007 | | | |
| 4 | В том числе НДС 12% | 91 230 176 | 91 230 176 | | | | 37 550 572 | | | |

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Орынбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»_____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

Договор подряда (контракт) №147 от 04.08.2021г. , доп.соглашение №147-3 от 11.10.2021г.

## Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС-75-86 ) | | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ В ТЕХПОДПОЛЬЕ (АС-8,9) | | | | | | | | | |
| 1. | 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 перегородок (за вычетом проемов) /КИРПИЧ М100,Р-Р М50 | 17,153 | 4121,86<br>1943,72 | 115,87<br>27,09 | 70702<br>33341 | 1988<br>465 | 35373<br>-- | 31439<br>8171 | 110312 |
| 2. | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)<br>СП - 8% | т | 0,0009999 | 283988<br>-- | --<br>-- | 284<br>-- | --<br>-- | 284<br>-- | --<br>23 | 307 |
| 3. | | | | 0,017473 | 283988 | -- | 4962 | -- | 4962 | -- | 5359 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)<br><br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 397 | |
| | ВНУТРЕННИЕ КРЫЛЬЦА 2шт.(АС-14) | | | | | | | | | |
| 4. | | | 27 | 8338,8 | 1701,79 | 225148 | 45949 | 95917 | 96375 | 347245 |
| 1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками<br><br>НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | | 3084,5 | 712,8 | 83282 | 19246 | -- | 25722 | |
| 5. | | | 4,62 | 20777,74 | 993,57 | 95993 | 4590 | 72017 | 19124 | 124326 |
| 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 НА ССЦ<br><br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 4196,1 | 352,57 | 19386 | 1629 | -- | 9209 | |
| 6. | | | 0,0704 | 14741,4 | 1381,64 | 1038 | 97 | 3 | 891 | 2083 |
| 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br><br>НР - 91%; СП - 8% | т | | 13328,4 | 581,44 | 938 | 41 | -- | 154 | |
| 7. | | | 0,0704 | 283988 | -- | 19993 | -- | 19993 | -- | 21592 |
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)<br><br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1599 | |
| 8. | | | 38 | 969,46 | 95,16 | 36839 | 3616 | 20287 | 13412 | 54271 |
| 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм В7,5 НА ССЦ<br><br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | | 340,42 | 35,06 | 12936 | 1332 | -- | 4020 | |
| 9. | | | 38 | -182,83 | -8,44 | -6948 | -321 | -5881 | -848 | -8420 |
| 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | м2 | | -19,62 | -4,12 | -746 | -157 | -- | -624 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К=2 НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | -- | -- | 448011 | 55919 | 242955 | 160393 | 657075 |
| | Тенге | | -- | -- | 149137 | 22556 | -- | 48671 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 448011 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | | 217717 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | | 171693 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 25239 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | 160393 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 48671 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 657075 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 161 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 171693 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 657075 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 161 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 171693 | | | |
| РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ (8 баллов) | | | | | | | | | |
| Наружные стены | | | | | | | | | |
| 10. | | | 136,29 | 22889,89 | 1574,67 | 3119663 | 214612 | 2043453 | 847002 | 4283999 |
| 1108-0201 -Стены наружные | м3 | | | | | | | | |
| -0501 армированные простые из | кладки | | | 6321,8 | 360,68 | 861598 | 49157 | -- | 317333 | |
| РСНБ РК кирпича. Кладка в | | | | | | | | | |
| 2015 районах с сейсмичностью | | | | | | | | | |
| Изм. и 7-8 баллов при высоте | | | | | | | | | |
| доп. вып. этажа до 4 м/КИРПИЧ | | | | | | | | | |
| 19 М100,Р-Р М50 | | | | | | | | | |
| НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | 626,058 | -283,82 | -- | -177688 | -- | -- | -165250 | -370373 |
| 1108-0201 -Кладка из | м2 стен | | | | | | | | |
| -0601 кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). | (без | | | -283,82 | -- | -177688 | -- | -- | -27435 | |
| РСНБ РК Расшивка швов | вычета | | | | | | | | | |
| 2015 | проемов) | | | | | | | | | |
| НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 12. | | | 244,26 | 22600,85 | 1566,6 | 5520484 | 382658 | 3689142 | 1428795 | 7505222 |
| 1108-0201 -Стены из кирпича | м3 | | | | | | | | |
| -0107 внутренние при высоте | кладки | | | 5930,91 | 358,86 | 1448684 | 87655 | -- | 555942 | |
| РСНБ РК этажа до 4 м, КИРПИЧ | | | | | | | | | |
| 2015 М100,Р-Р М50. Кладка | | | | | | | | | |
| Изм. и | | | | | | | | | |
| доп. вып. НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 13. | | | 0,0089325 | 283988 | -- | 2537 | -- | 2537 | -- | 2740 |
| 2105-0309 -Сетки арматурные | т | | | | | | | | |
| -0301 сварные из арматурной | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 203 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 14. | | | 0,125055 | 283988 | -- | 35514 | -- | 35514 | -- | 38355 |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) | т | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2841 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1(166шт) (АС-41) | | | | | | | | |
| 15. | | | 8,466 | 26939,19 | 4627,01 | 228067 | 39172 | 140669 | 51440 | 301867 |
| | 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | 5696,4 | 980,56 | 48226 | 8301 | -- | 22361 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 16. | | | 0,095616 | 234691 | -- | 22440 | -- | 22440 | -- | 24235 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) | т | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1795 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 17. | | | 0,31374 | 214611 | -- | 67332 | -- | 67332 | -- | 72719 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) | т | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5387 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 18. | | | 0,409356 | 19590,23 | 987,43 | 8019 | 404 | 118 | 6940 | 16156 |
| | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | 18314,8 | 314,84 | 7497 | 129 | -- | 1197 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С361 по серии | | | | | | | | |

1.031.9-3.01 (АС-22)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | | | 615,5 | 2129,92 | 27,67 | 1310966 | 17031 | 557502 | 668717 | 2138058 |
| 1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1196,48 | 10,7 | 736433 | 6586 | -- | 158375 | |
| | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | 772,63715 | 170 | -- | 131348 | -- | 131348 | -- | 141856 |
| 2106-0902 -1403 РСНБ РК 2015 | -Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 10508 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | 1262,0212 | 245 | -- | 309195 | -- | 309195 | -- | 333931 |
| 2106-0902 -1505 РСНБ РК 2015 | -Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 24736 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | | | 709,8 | 298 | -- | 211520 | -- | 211520 | -- | 228442 |
| 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015 | -Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 16922 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | 582,75 | 314 | -- | 182984 | -- | 182984 | -- | 197623 |
| 2203-0201 -0205 РСНБ РК 2015 | -Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 14639 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | 31,69825 | 12241 | -- | 388018 | -- | 388018 | -- | 419059 |
| 2111-0204 -0101 | -Маты минераловатные вертикально-слоистые из | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 31041 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78<br><br>СП - 8% | | | | | | | | |
| 25. | 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Элементы каркаса из брусьев. Установка<br><br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,5375 | 95422,21<br>---<br>23580 | 1026,95<br>---<br>466,56 | 51289<br>---<br>12674 | 552<br>---<br>251 | 38063<br>---<br>-- | 11633<br>---<br>5034 | 67955 |
| 26. | 2107-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br><br>СП - 8% | м3 | 0,5375 | 63588<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 34179<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 34179<br>---<br>-- | --<br>---<br>2734 | 36913 |
| 27. | 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br><br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,5375 | 8149,75<br>---<br>2120,64 | 41,28<br>---<br>17,78 | 4380<br>---<br>1140 | 23<br>---<br>10 | 3217<br>---<br>-- | 1034<br>---<br>433 | 5848 |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-28-33) | | | | | | | | | |
| 28. | 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перемычки. Устройство/ В15<br><br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 14,01 | 40877,74<br>---<br>14488,6 | 4319,15<br>---<br>874,86 | 572697<br>---<br>202985 | 60512<br>---<br>12257 | 309200<br>---<br>-- | 195870<br>---<br>61485 | 830053 |
| 29. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) | т | 0,565677 | 234691<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 132759<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 132759<br>---<br>-- | --<br>---<br>10621 | 143380 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 30. | | | | 0,011556 | 225938 | -- | 2611 | -- | 2611 | -- | 2820 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 209 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 31. | | | | 0,026352 | 225938 | -- | 5954 | -- | 5954 | -- | 6430 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 476 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 32. | | | | 1,1231586 | 214611 | -- | 241042 | -- | 241042 | -- | 260325 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 19283 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 33. | | | | 0,0225774 | 214611 | -- | 4845 | -- | 4845 | -- | 5233 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 388 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 34. | | | | 1,749321 | 19430,44 | 1348,9 | 33990 | 2360 | 503 | 28915 | 67937 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 31127 | 648 | -- | 5032 | |

НР - 91%; СП - 8%

ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-43)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | | | 26,4 | 990,74 | 12,96 | 26156 | 342 | 22544 | 3996 | 32564 |
| 1107-0516 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами | м шва | | 123,87 | 4,41 | 3270 | 116 | -- | 2412 | |
| | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36. | | | 0,087024 | 372030 | -- | 32376 | -- | 32376 | -- | 34966 |
| 2105-0104 -0302 РСНБ РК 2015 | -Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/МЕМБРАНА 600х0,7 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2590 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37. | | | 0,0036617 | 3005650 | -- | 11006 | -- | 11006 | -- | 11886 |
| 2113-0211 -0402 РСНБ РК 2015 | -Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 880 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | | | 0,5016 | 6990 | -- | 3506 | -- | 3506 | -- | 3786 |
| 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015 | -Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |

ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ(АС-43)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | | | 4,944 | 990,74 | 12,96 | 4898 | 64 | 4222 | 748 | 6098 |
| 1107-0516 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами | м шва | | 123,87 | 4,41 | 612 | 22 | -- | 452 | |
| | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 40. | | | 0,016296 | 372030 | -- | 6063 | -- | 6063 | -- | 6548 |
| 2105-0104 -0302 РСНБ РК | -Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 485 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/МЕМБРАНА 600х0,7 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 41. | 2113-0211 -0402 РСНБ РК 2015 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0007074 | 3005650 | -- | 2126 | -- | 2126 | -- | 2296 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 170 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 42. | 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м3 | 0,06 | 6990 | -- | 419 | -- | 419 | -- | 453 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 12530695 | 717730 | 8636407 | 3079840 | 16859380 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 3176558 | 165132 | -- | 1248843 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12090152 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6808634 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3341690 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1387231 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 3079840 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1213599 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16383591 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2894 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 3341690 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 440543 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 440543 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 35244 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 475787 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 16859378 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2894 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 3341690 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-30, 34-40 )

РАМЫ РМ-1(10шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 1106-0501 -0106 РСНБ РК | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, | м3 | 6,28 | 26939,19 | 4627,01 | 169178 | 29058 | 104347 | 38157 | 223922 |
| | | | | | 5696,4 | 980,56 | 35773 | 6158 | -- | 16587 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 16 | периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 44. | 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 НР - 91%; СП - 8% | м3 | 5,4 | 44192,4<br>15926,4 | 6190,03<br>1251,28 | 238639<br>86003 | 33426<br>6757 | 119210<br>-- | 84411<br>25844 | 348894 |
| 45. | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% | т | 0,03392 | 891873,39<br>235818 | 1305,39<br>549,96 | 30252<br>7999 | 45<br>19 | 22208<br>-- | 7296<br>3004 | 40552 |
| | | РАМЫ РМ-2(2шт) | | | | | | | | | |
| 46. | 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 НР - 91%; СП - 8% | м3 | 1,08 | 44192,4<br>15926,4 | 6190,03<br>1251,28 | 47728<br>17201 | 6685<br>1351 | 23842<br>-- | 16882<br>5169 | 69779 |
| 47. | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8% | т | 0,1947296 | 19430,44<br>17793,54 | 1348,9<br>370,4 | 3784<br>3465 | 263<br>72 | 56<br>-- | 3219<br>560 | 7563 |
| 48. | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% | т | 0,005088 | 891873,39<br>235818 | 1305,39<br>549,96 | 4538<br>1200 | 7<br>3 | 3331<br>-- | 1094<br>451 | 6083 |

16

РАМЫ РМ-3(3шт)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | | | 1,1136 | 44192,4 | 6190,03 | 49213 | 6893 | 24584 | 17407 | 71950 |
| 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 | м3 | | 15926,4 | 1251,28 | 17736 | 1393 | -- | 5330 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 50. | | | 0,23082 | 19430,44 | 1348,9 | 4485 | 311 | 67 | 3815 | 8964 |
| 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 4107 | 85 | -- | 664 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51. | | | 0,007632 | 891873,39 | 1305,39 | 6807 | 10 | 4997 | 1642 | 9124 |
| 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 235818 | 549,96 | 1800 | 4 | -- | 676 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |

РАМЫ РМ-4(3шт)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | | | 2,1576 | 44192,4 | 6190,03 | 95350 | 13356 | 47631 | 33727 | 139403 |
| 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 | м3 | | 15926,4 | 1251,28 | 34363 | 2700 | -- | 10326 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53. | | | 0,5590848 | 19430,44 | 1348,9 | 10863 | 754 | 161 | 9241 | 21713 |
| 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 9948 | 207 | -- | 1608 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | | | 0,007632 | 891873,39 | 1305,39 | 6807 | 10 | 4997 | 1642 | 9124 |
| 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | | 235818 | 549,96 | 1800 | 4 | -- | 676 | |
| | РАМЫ РМ-5(4шт) | | | | | | | | | |
| 55. | | | 3,76 | 26939,19 | 4627,01 | 101291 | 17398 | 62475 | 22846 | 134068 |
| 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 5696,4 | 980,56 | 21418 | 3687 | -- | 9931 | |
| 56. | | | 5,896 | 44192,4 | 6190,03 | 260558 | 36497 | 130159 | 92164 | 380940 |
| 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 15926,4 | 1251,28 | 93902 | 7378 | -- | 28218 | |
| 57. | | | 0,237248 | 234691 | -- | 55680 | -- | 55680 | -- | 60134 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4454 | |
| 58. | | | 0,062784 | 214611 | -- | 13474 | -- | 13474 | -- | 14552 |
| 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1078 | |
| 59. | | | 0,636192 | 214611 | -- | 136534 | -- | 136534 | -- | 147457 |
| 2105-0301 -3202 РСНБ РК | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 10923 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 60. | | | | 0,36192 | 214611 | -- | 77672 | -- | 77672 | -- | 83886 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6214 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 61. | | | | 1,298144 | 19430,44 | 1348,9 | 25224 | 1751 | 374 | 21457 | 50416 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 23099 | 481 | -- | 3734 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 62. | | | | 0,018432 | 214611 | -- | 3956 | -- | 3956 | -- | 4272 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 316 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 63. | | | | 0,055296 | 214611 | -- | 11867 | -- | 11867 | -- | 12816 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 949 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 64. | | | | 0,048 | 225938 | -- | 10845 | -- | 10845 | -- | 11713 |
| | 2105-0301 | -Сталь арматурная | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3201 РСНБ РК 2015 | горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 868 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 65. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | 0,03168 | 234691 | -- | 7435 | -- | 7435 | -- | 8030 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 595 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,020352 | 891873,39 | 1305,39 | 18151 | 26 | 13326 | 4378 | 24331 |
| | | | | | 235818 | 549,96 | 4799 | 11 | -- | 1802 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | РАМЫ РМ-6(1шт) | | | | | | | | | |
| 67. | 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,3142 | 26939,19 | 4627,01 | 8464 | 1454 | 5220 | 1909 | 11203 |
| | | | | | 5696,4 | 980,56 | 1790 | 308 | -- | 830 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 | м3 | 2,774 | 44192,4 | 6190,03 | 122590 | 17171 | 61239 | 43362 | 179228 |
| | | | | | 15926,4 | 1251,28 | 44180 | 3471 | -- | 13276 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 69. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) | т | 0,0724768 | 234691 | -- | 17010 | -- | 17010 | -- | 18371 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1361 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8 мм) | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 70. | | | | 0,005232 | 214611 | -- | 1123 | -- | 1123 | -- | 1213 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 71. | | | | 0,26628 | 214611 | -- | 57147 | -- | 57147 | -- | 61719 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4572 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 72. | | | | 0,03016 | 214611 | -- | 6473 | -- | 6473 | -- | 6991 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 518 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 73. | | | | 0,3741488 | 19430,44 | 1348,9 | 7270 | 505 | 108 | 6184 | 14531 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 6657 | 139 | -- | 1076 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 74. | | | | 0,001536 | 214611 | -- | 330 | -- | 330 | -- | 356 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 75. | | | 0,009216 | 214611 | -- | 1978 | -- | 1978 | -- | 2136 |
| 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | т | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | -- | -- | -- | -- | -- | 158 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 76. | | | 0,004 | 225938 | -- | 904 | -- | 904 | -- | 976 |
| 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | т | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 77. | | | 0,00264 | 234691 | -- | 620 | -- | 620 | -- | 670 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | т | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 78. | | | 0,002968 | 891873,39 | 1305,39 | 2647 | 4 | 1943 | 638 | 3548 |
| 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | т | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 235818 | 549,96 | 700 | 2 | -- | 263 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-50-53) | | | | | | | | |
| 79. | | | 33,3 | 31685,3 | 4677,35 | 1055120 | 155755 | 577937 | 321039 | 1486252 |
| 1106-0701 -Пояса в опалубке. | м3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство/В12,5<br>НР - 91%; СП - 8% | | | 9652,5 | 941,81 | 321428 | 31362 | -- | 110093 | |
| 80. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)<br>СП - 8% | т | 0,349348 | 234691<br>--- | --<br>--- | 81989<br>--- | --<br>--- | 81989<br>--- | --<br>6559 | 88548 |
| 81. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)<br>СП - 8% | т | 1,329072 | 225938<br>--- | --<br>--- | 300288<br>--- | --<br>--- | 300288<br>--- | --<br>24023 | 324311 |
| 82. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) АС-1<br>СП - 8% | т | 0,0105 | 234691<br>--- | --<br>--- | 2464<br>--- | --<br>--- | 2464<br>--- | --<br>197 | 2661 |
| 83. | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 1,68892 | 19430,44<br>---<br>17793,54 | 1348,9<br>---<br>370,4 | 32816<br>---<br>30052 | 2279<br>---<br>626 | 485<br>---<br>-- | 27916<br>---<br>4859 | 65591 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>--- | --<br>--- | 3089564<br>--- | 323658<br>--- | 1996486<br>--- | 760426<br>--- | 4157991 |
| | | | | | -- | -- | 769420 | 66218 | -- | 308000 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 3089564 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 1208698 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 835638 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 787789 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 760426 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 308000 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 4157990 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 725 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 835638 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 4157990 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 725 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 835638 | | | |

## РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-50-53)

Плиты перекрытие

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. | | | 10 | 5638,44 | 962,72 | 56384 | 9627 | 21746 | 32085 | 95547 |
| 1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | | 2501,1 | 217,99 | 25011 | 2180 | -- | 7078 | |
| | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 85. | | | 160 | 7176,92 | 1264,3 | 1148307 | 202288 | 423885 | 671443 | 1965330 |
| 1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | | 3263,34 | 293,03 | 522134 | 46885 | -- | 145580 | |
| | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 86. | | | 633,49 | 395,64 | 2,69 | 250634 | 1705 | 4269 | 289671 | 583529 |
| 1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором | м шва | | 386,21 | 1,3 | 244660 | 824 | -- | 43224 | |
| | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 87. | | | 0,2688 | 225938 | -- | 60732 | -- | 60732 | -- | 65591 |
| 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) КАРКАС Кр-1 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4859 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 88. | | | 0,041472 | 239950 | -- | 9951 | -- | 9951 | -- | 10747 |
| 2105-0301 -3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 796 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(4мм) КАРКАС Кр-1 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 89. | | | | 0,310272 | 481883,22 | 11921,42 | 149515 | 3699 | 72130 | 87458 | 255931 |
| | 1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015 | -Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8% | т стальных элементов | | 237490 | 1386,72 | 73686 | 430 | -- | 18958 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -60,48м (АС-54) | | | | | | | | |
| 90. | | | | 1,27008 | 29790,48 | 2631,36 | 37836 | 3342 | 22961 | 11127 | 52880 |
| | 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20 | м3 | | 9080,26 | 547,16 | 11533 | 695 | -- | 3917 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 91. | | | | 0,0362275 | 234691 | -- | 8502 | -- | 8502 | -- | 9182 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 92. | | | | 0,0805594 | 225938 | -- | 18201 | -- | 18201 | -- | 19657 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1456 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 93. | | | | 0,1167869 | 19590,23 | 987,43 | 2288 | 116 | 33 | 1980 | 4609 |
| | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 18314,8 | 314,84 | 2139 | 37 | -- | 341 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -659,3м (АС-54) | | | | | | | | |
| 94. | | | 8,24125 | 29790,48 | 2631,36 | 245511 | 21685 | 148993 | 72201 | 343129 |
| | 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20 | м3 | 9080,26 | 547,16 | 74833 | 4509 | -- | 25417 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 95. | | | 0,2894327 | 234691 | -- | 67927 | -- | 67927 | -- | 73361 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) | т | -- | -- | -- | -- | -- | 5434 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 96. | | | 0,8781876 | 225938 | -- | 198416 | -- | 198416 | -- | 214289 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм) | т | -- | -- | -- | -- | -- | 15873 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 97. | | | 1,1676203 | 19590,23 | 987,43 | 22874 | 1153 | 336 | 19795 | 46082 |
| | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 18314,8 | 314,84 | 21385 | 368 | -- | 3413 | |
| | 1 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -3шт (АС-55) | | | | | | | | |
| 98. | | | 1,41 | 48676,72 | 2847,58 | 68634 | 4015 | 36549 | 26253 | 102478 |
| | 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 19908 | 552,66 | 28070 | 779 | -- | 7591 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 99. | | | 0,0708375 | 266090 | -- | 18849 | -- | 18849 | -- | 20357 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(10мм) С-1 | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1508 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 100. | | | | 0,03786 | 214611 | -- | 8125 | -- | 8125 | -- | 8775 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)КАРКАС К-1 | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 650 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 101. | | | | 0,07161 | 214611 | -- | 15368 | -- | 15368 | -- | 16597 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)КАРКАС К-1 | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1229 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 102. | | | | 0,00864 | 234691 | -- | 2028 | -- | 2028 | -- | 2190 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) КАРКАСЫ К-1,К-2 | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 162 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 103. | | | | 0,00738 | 225938 | -- | 1667 | -- | 1667 | -- | 1800 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)КАРКАС К-2 | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 133 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 104. | | | | 0,12549 | 19430,44 | 1348,9 | 2438 | 169 | 36 | 2074 | 4873 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 2233 | 46 | -- | 361 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 105. | | | | 0,0063 | 234691 | -- | 1479 | -- | 1479 | -- | 1597 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ОС-1 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 118 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 106. | | | | 0,0063825 | 725133,39 | 1305,39 | 4628 | 9 | 4178 | 404 | 5435 |
| | 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 | т | | 69078 | 549,96 | 441 | 4 | -- | 403 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 107. | | | | 0,8625 | 14677,99 | 1712,34 | 12660 | 1477 | 9061 | 2302 | 16159 |
| | 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | | 2460,68 | 440,64 | 2122 | 380 | -- | 1197 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -7шт (АС-58) | | | | | | | | |
| 108. | | | | 1,8655 | 48676,72 | 2847,58 | 90806 | 5312 | 48356 | 34734 | 135583 |
| | 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | | 19908 | 552,66 | 37138 | 1031 | -- | 10043 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 109. | | | | 0,07035 | 283988 | -- | 19979 | -- | 19979 | -- | 21577 |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) С-1 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1598 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 110. | | | 0,25557 | 214611 | -- | 54848 | -- | 54848 | -- | 59236 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3202 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4388 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 14 до 32 | | | | | | | | | |
| | мм СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/(28мм) | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 111. | | | 0,20321 | 214611 | -- | 43611 | -- | 43611 | -- | 47100 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3202 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3489 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 14 до 32 | | | | | | | | | |
| | мм СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/(25мм) | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 112. | | | 0,08904 | 214611 | -- | 19109 | -- | 19109 | -- | 20638 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3202 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1529 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 14 до 32 | | | | | | | | | |
| | мм СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/(20мм) | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 113. | | | 0,023485 | 225938 | -- | 5306 | -- | 5306 | -- | 5730 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3201 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 424 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/(12мм) | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 114. | | | 0,126105 | 234691 | -- | 29596 | -- | 29596 | -- | 31964 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3001 горячекатаная гладкая | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2368 | |
| | РСНБ РК класса А-I (А240) | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | СТ РК 2591-2014/(8мм) | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 115. | | | 0,69741 | 19430,44 | 1348,9 | 13551 | 940 | 202 | 11528 | 27085 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | | 17793,54 | 370,4 | 12409 | 258 | -- | 2006 | |
| 116. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР<br>СП - 8% | т | 0,0070525 | 234691<br>-- | --<br>-- | 1655<br>-- | --<br>-- | 1655<br>-- | --<br>132 | 1787 |
| 117. | 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом<br>НР - 92%; СП - 8% | м3 утеплителя | 0,0525 | 14677,99<br>2460,68 | 1712,34<br>440,64 | 771<br>129 | 90<br>23 | 552<br>-- | 140<br>73 | 984 |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -1шт (АС-59) | | | | | | | | | |
| 118. | 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 0,24375 | 48676,72<br>19908 | 2847,58<br>552,66 | 11865<br>4853 | 694<br>135 | 6318<br>-- | 4538<br>1312 | 17716 |
| 119. | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) С-1<br>СП - 8% | т | 0,009 | 283988<br>-- | --<br>-- | 2556<br>-- | --<br>-- | 2556<br>-- | --<br>204 | 2760 |
| 120. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм) | т | 0,03651 | 214611<br>-- | --<br>-- | 7835<br>-- | --<br>-- | 7835<br>-- | --<br>627 | 8462 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 121. | | | | 0,02903 | 214611 | -- | 6230 | -- | 6230 | -- | 6728 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 498 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 122. | | | | 0,01122 | 214611 | -- | 2408 | -- | 2408 | -- | 2601 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 193 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 123. | | | | 0,003355 | 225938 | -- | 758 | -- | 758 | -- | 819 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014/(2мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 124. | | | | 0,01752 | 234691 | -- | 4112 | -- | 4112 | -- | 4441 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 329 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 125. | | | | 0,097635 | 19430,44 | 1348,9 | 1897 | 132 | 28 | 1614 | 3792 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 1737 | 36 | -- | 281 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 126. | | | | 0,0010075 | 234691 | -- | 236 | -- | 236 | -- | 255 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | |
| 127. | | | 0,0055 | 14677,99 | 1712,34 | 81 | 9 | 58 | 15 | 103 |
| 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление керамзитом<br>НР - 92%; СП - 8% | м3 утеплителя | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | 2460,68 | 440,64 | 14 | 2 | -- | 8 | |
| | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -13шт (АС-60) | | | | | | | | | |
| 128. | | | 3,029 | 48676,72 | 2847,58 | 147442 | 8625 | 78516 | 56398 | 220147 |
| 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | 19908 | 552,66 | 60301 | 1674 | -- | 16307 | |
| 129. | | | 0,1066 | 283988 | -- | 30273 | -- | 30273 | -- | 32695 |
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) С-1<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2422 | |
| 130. | | | 0,47463 | 214611 | -- | 101861 | -- | 101861 | -- | 110010 |
| 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм)<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8149 | |
| 131. | | | 0,37739 | 214611 | -- | 80992 | -- | 80992 | -- | 87471 |
| 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6479 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 132. | | | | 0,13494 | 214611 | -- | 28960 | -- | 28960 | -- | 31277 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2317 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 133. | | | | 0,043615 | 225938 | -- | 9854 | -- | 9854 | -- | 10642 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 788 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 134. | | | | 0,22776 | 234691 | -- | 53453 | -- | 53453 | -- | 57729 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4276 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 135. | | | | 1,258335 | 19430,44 | 1348,9 | 24450 | 1697 | 363 | 20799 | 48869 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 22390 | 466 | -- | 3620 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 136. | | | | 0,0130975 | 234691 | -- | 3074 | -- | 3074 | -- | 3320 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 246 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 137. | | | | 0,06175 | 14677,99 | 1712,34 | 906 | 106 | 648 | 165 | 1157 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8% | м3 утеплителя | | 2460,68 | 440,64 | 152 | 27 | -- | 86 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 -3шт (АС-61) | | | | | | | | | |
| 138. | | | | 0,699 | 48676,72 | 2847,58 | 34025 | 1990 | 18119 | 13015 | 50803 |
| | 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 19908 | 552,66 | 13916 | 386 | -- | 3763 | |
| 139. | | | | 0,0246 | 283988 | -- | 6986 | -- | 6986 | -- | 7545 |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1 СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 559 | |
| 140. | | | | 0,10953 | 214611 | -- | 23506 | -- | 23506 | -- | 25387 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм) СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1881 | |
| 141. | | | | 0,08709 | 214611 | -- | 18690 | -- | 18690 | -- | 20185 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1495 | |
| 142. | | | | 0,03114 | 214611 | -- | 6683 | -- | 6683 | -- | 7218 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 535 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2591-2014/(20мм)<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 143. | | | 0,010065 | 225938 | -- | 2274 | -- | 2274 | -- | 2456 |
| 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 182 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 144. | | | 0,05256 | 234691 | -- | 12335 | -- | 12335 | -- | 13322 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 987 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 145. | | | 0,290385 | 19430,44 | 1348,9 | 5642 | 392 | 83 | 4800 | 11277 |
| 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 5167 | 108 | -- | 835 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 146. | | | 0,0030225 | 234691 | -- | 709 | -- | 709 | -- | 766 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 147. | | | 0,01425 | 14677,99 | 1712,34 | 209 | 24 | 150 | 38 | 267 |
| 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление керамзитом<br>НР - 92%; СП - 8% | м3 утеплителя | | 2460,68 | 440,64 | 35 | 6 | -- | 20 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-8 -1шт (АС-62) | | | | | | | | | |
| 148. | | | 0,233 | 48676,72 | 2847,58 | 11342 | 664 | 6039 | 4338 | 16935 |
| 1106-0801 -0106 | -Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от | м3 | | 19908 | 552,66 | 4639 | 129 | -- | 1254 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 149. | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1 | т | 0,0082 | 283988 | -- | 2329 | -- | 2329 | -- | 2515 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 186 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 150. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм) | т | 0,03651 | 214611 | -- | 7835 | -- | 7835 | -- | 8462 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 627 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 151. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) | т | 0,02903 | 214611 | -- | 6230 | -- | 6230 | -- | 6728 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 498 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 152. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | 0,01038 | 214611 | -- | 2228 | -- | 2228 | -- | 2406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 178 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 153. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) | т | 0,003355 | 225938 | -- | 758 | -- | 758 | -- | 819 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм) | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 154. | | | | 0,01752 | 234691 | -- | 4112 | -- | 4112 | -- | 4441 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 329 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 155. | | | | 0,096795 | 19430,44 | 1348,9 | 1881 | 131 | 28 | 1600 | 3759 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 1722 | 36 | -- | 278 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 156. | | | | 0,0010075 | 234691 | -- | 236 | -- | 236 | -- | 255 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 157. | | | | 0,00475 | 14677,99 | 1712,34 | 70 | 8 | 50 | 13 | 89 |
| | 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | | 2460,68 | 440,64 | 12 | 2 | -- | 7 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-9 -14шт (АС-63) | | | | | | | | | |
| 158. | | | | 3,1535 | 48676,72 | 2847,58 | 153502 | 8980 | 81742 | 58716 | 229195 |
| | 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | | 19908 | 552,66 | 62780 | 1743 | -- | 16977 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 159. | | | | 0,1127 | 283988 | -- | 32005 | -- | 32005 | -- | 34565 |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2560 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 160. | | | | 0,51114 | 214611 | -- | 109696 | -- | 109696 | -- | 118472 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 8776 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 161. | | | | 0,40642 | 214611 | -- | 87222 | -- | 87222 | -- | 94200 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6978 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 162. | | | | 0,13692 | 214611 | -- | 29385 | -- | 29385 | -- | 31736 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2351 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 163. | | | | 0,04697 | 225938 | -- | 10612 | -- | 10612 | -- | 11461 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 849 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 164. | | | | 0,24528 | 234691 | -- | 57565 | -- | 57565 | -- | 62170 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4605 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 165. | | | | 1,34673 | 19430,44 | 1348,9 | 26168 | 1817 | 388 | 22260 | 52303 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 23963 | 499 | -- | 3874 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 166. | | | | 0,014105 | 234691 | -- | 3310 | -- | 3310 | -- | 3575 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 265 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 167. | | | | 0,0595 | 14677,99 | 1712,34 | 873 | 102 | 625 | 159 | 1114 |
| | 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | | 2460,68 | 440,64 | 146 | 26 | -- | 83 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-10 -5шт (АС-64) | | | | | | | | |
| 168. | | | | 1,075 | 48676,72 | 2847,58 | 52327 | 3061 | 27865 | 20016 | 78130 |
| | 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | | 19908 | 552,66 | 21401 | 594 | -- | 5787 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 169. | | | | 0,03625 | 283988 | -- | 10295 | -- | 10295 | -- | 11119 |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 824 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 170. | | | | 0,18255 | 214611 | -- | 39177 | -- | 39177 | -- | 42311 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 3134 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм) | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 171. | | | | 0,14515 | 214611 | -- | 31151 | -- | 31151 | -- | 33643 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2492 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 172. | | | | 0,0444 | 214611 | -- | 9529 | -- | 9529 | -- | 10291 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 762 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 173. | | | | 0,016775 | 225938 | -- | 3790 | -- | 3790 | -- | 4093 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 303 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 174. | | | | 0,0876 | 234691 | -- | 20559 | -- | 20559 | -- | 22204 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1645 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 175. | | | | 0,476475 | 19430,44 | 1348,9 | 9258 | 642 | 138 | 7876 | 18504 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до | т | | 17793,54 | 370,4 | 8478 | 176 | -- | 1371 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 25 мм 1 НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 176. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР | т | 0,0050375 | 234691 | -- | 1182 | -- | 1182 | -- | 1277 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 177. | 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8% | м3 утеплите ля | 0,01875 | 14677,99 | 1712,34 | 275 | 32 | 197 | 50 | 351 |
| | | | | | 2460,68 | 440,64 | 46 | 8 | -- | 26 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-11 -4шт (АС-65) | | | | | | | | | |
| 178. | 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 | -Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 2,72 | 48676,72 | 2847,58 | 132401 | 7745 | 70506 | 50644 | 197689 |
| | | | | | 19908 | 552,66 | 54150 | 1503 | -- | 14644 | |
| | Изм. и доп. вып. 16 НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 179. | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1 | т | 0,1241 | 283988 | -- | 35243 | -- | 35243 | -- | 38062 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2819 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 180. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | 0,07836 | 214611 | -- | 16817 | -- | 16817 | -- | 18162 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1345 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 181. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля | т | 0,2304 | 214611 | -- | 49446 | -- | 49446 | -- | 53402 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3956 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25 мм) | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 182. | | | | 0,07848 | 234691 | -- | 18419 | -- | 18419 | -- | 19892 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1473 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 183. | | | | 0,00608 | 234691 | -- | 1427 | -- | 1427 | -- | 1541 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 114 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 184. | | | | 0,39332 | 14916,13 | 935,43 | 5867 | 368 | 113 | 5014 | 11751 |
| | 1106-0301 -0602 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в | т | | 13692,7 | 314,84 | 5386 | 124 | -- | 870 | |
| 185. | | | | 0,927 | 14677,99 | 1712,34 | 13606 | 1587 | 9738 | 2474 | 17367 |
| | 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8% | м3 утеплителя | | 2460,68 | 440,64 | 2281 | 408 | -- | 1286 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 185.1. | | | 1,03 | 0,95481 | | | | | | | |
| | 2101-0302-0402 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | | | 10199 | | 9738 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | -- | -- | 4320616 | 294433 | 2674691 | 1537737 | 6327018 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1351492 | 66537 | -- | 468665 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 4320616 |
| Материалы | Тенге | 1095000 |
| Всего заработная плата | Тенге | 1418029 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 1579692 |
| Накладные расходы | Тенге | 1537737 |
| Сметная прибыль | Тенге | 468665 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 6327018 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1183 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 1418029 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 6327018 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1183 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1418029 | | | |

РАЗДЕЛ 5. ЛИФТОВАЯ ШАХТА (АС- 98-100)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186. | | | 4,374 | 33379,29 | 3649,51 | 146001 | 15963 | 93478 | 36194 | 196770 |
| 1106-0601 -0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 8358,48 | 734,61 | 36560 | 3213 | -- | 14576 | |
| 187. | | | 0,01164 | 225938 | -- | 2630 | -- | 2630 | -- | 2840 |
| 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | |
| 188. | | | 0,48991 | 225938 | -- | 110689 | -- | 110689 | -- | 119544 |
| 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 8855 | |
| 189. | | | 0,50155 | 19430,44 | 1348,9 | 9745 | 677 | 144 | 8290 | 19478 |
| 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8% | т | | 17793,54 | 370,4 | 8924 | 186 | -- | 1443 | |
| 190. | | | 0,001344 | 234691 | -- | 315 | -- | 315 | -- | 340 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)КАРКАС | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КП-1 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 191. | | | | 0,00774 | 214611 | -- | 1661 | -- | 1661 | -- | 1794 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16 мм)КАРКАС КП-1 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 133 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 192. | | | | 0,009084 | 19430,44 | 1348,9 | 177 | 12 | 3 | 150 | 353 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 162 | 3 | -- | 26 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 193. | | | | 1,13 | 42823,93 | 1817,89 | 48391 | 2054 | 26840 | 18163 | 71878 |
| | 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/ПМ-6 В25 | м3 | | 17253,6 | 409,19 | 19497 | 462 | -- | 5324 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 194. | | | | 0,11556 | 246529 | -- | 28489 | -- | 28489 | -- | 30768 |
| | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)СЕТКА 2С | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2279 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 195. | | | | 0,0038 | 234691 | -- | 892 | -- | 892 | -- | 963 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | -- | -- | 348990 | 18706 | 265141 | 62797 | 444728 |
| | Тенге | -- | -- | 65143 | 3864 | -- | 32942 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 348990 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 120465 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 69007 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 144676 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 62797 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 32942 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 444729 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 69007 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 444729 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 69007 | | | |

## РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21)

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ
ДЕТ.465 - 569,97 м2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196. | | | 569,97 | 312 | 23,92 | 177831 | 13634 | 126260 | 41871 | 237278 |
| 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015 К=4,2 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм | м2 изолируемой поверхности | | 66,56 | 11,59 | 37937 | 6606 | -- | 17576 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 197. | | | 569,97 | 1010,6 | 28,8 | 576012 | 16415 | 313370 | 238836 | 880036 |
| 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 К=4,2 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 246227 | 7854 | -- | 65188 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 198. | | | 569,97 | 614,42 | 20,48 | 350203 | 11673 | 328428 | 14623 | 394012 |
| 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4,2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | | 17,72 | 9,57 | 10102 | 5455 | -- | 29186 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 199. | | | 569,97 | 721,12 | 28,74 | 411017 | 16381 | 203291 | 187247 | 646125 |
| 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 К=4,2 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 191345 | 7854 | -- | 47861 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | ДЕТ.451 - 57,77 м2 | | | | | | | | |
| 200. | | | 57,77 | 312 | 23,92 | 18024 | 1382 | 12797 | 4244 | 24049 |
| 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015 | -Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм | м2 изолируемой поверхности | | 66,56 | 11,59 | 3845 | 670 | -- | 1781 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 201. | | | 57,77 | 721,12 | 28,74 | 41659 | 1660 | 20605 | 18979 | 65489 |
| 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 19394 | 796 | -- | 4851 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 202. | | | 57,77 | 1539,37 | 84,71 | 88929 | 4893 | 46065 | 36338 | 135288 |
| 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ 2 СЛОЯ | м2 изолируемой поверхности | | 657,28 | 11,88 | 37971 | 686 | -- | 10021 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 203. | | | 57,77 | 948,12 | 41,92 | 54773 | 2422 | 29441 | 21903 | 82811 |
| 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ | м2 изолируемой поверхности | | 396,58 | 6,77 | 22910 | 391 | -- | 6134 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 204. | | | 57,77 | 721,12 | 28,74 | 41659 | 1660 | 20605 | 18979 | 65489 |
| 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 19394 | 796 | -- | 4851 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | ДЕТ.417 - 854,66 м2 | | | | | | | | |
| 205. | | | 854,66 | 1010,6 | 28,8 | 863719 | 24614 | 469892 | 358131 | 1319598 |
| 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 369213 | 11777 | -- | 97748 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 206. | | | 854,66 | 614,42 | 20,48 | 525124 | 17503 | 492473 | 21927 | 590816 |
| 1111-0101 -1106 РСНБ РК | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые | м2 стяжки | | 17,72 | 9,57 | 15148 | 8179 | -- | 43764 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 5 мм изменения толщины<br>К=4,2 стяжки к норме<br>11-110101-1105<br><br>НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 207. | | | 854,66 | 721,12 | 28,74 | 616312 | 24563 | 304831 | 280773 | 968852 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1101 толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 286918 | 11777 | -- | 71767 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.30мм<br>2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 208. | | | 854,66 | 195,88 | 9,75 | 167411 | 8333 | 151984 | 10331 | 191962 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1102 Устройство. Добавлять | стяжки | | 8,3 | 4,56 | 7094 | 3897 | -- | 14219 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые<br>2015 5 мм изменения толщины<br>К=2 стяжки к норме<br>11-110101-1101 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8%<br>ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ<br>ДЕТ.465 - 724,19 м2 | | | | | | | | | |
| 209. | | | 724,19 | 312 | 23,92 | 225947 | 17322 | 160423 | 53200 | 301478 |
| | 1111-0101 -Тепло- и звукоизоляция | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0902 сплошная из плит | изолируе | | 66,56 | 11,59 | 48202 | 8393 | -- | 22332 | |
| | РСНБ РК древесноволокнистых. | мой | | | | | | | | |
| | 2015 Устройство/ ТОЛЩ.16мм | поверхно<br>сти | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 210. | | | 724,19 | 1010,6 | 28,8 | 731866 | 20856 | 398160 | 303460 | 1118152 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1105 толщиной 20 мм. | стяжки | | 432 | 13,78 | 312850 | 9979 | -- | 82826 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.41мм,<br>2015 Y=1200кг/м3 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 211. | | | 724,19 | 614,42 | 20,48 | 444960 | 14831 | 417293 | 18580 | 500623 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1106 Устройство. Добавлять | стяжки | | 17,72 | 9,57 | 12836 | 6930 | -- | 37083 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые<br>2015 5 мм изменения толщины<br>К=4,2 стяжки к норме<br>11-110101-1105 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 212. | | | 724,19 | 721,12 | 28,74 | 522228 | 20813 | 258297 | 237911 | 820950 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1101 толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 243118 | 9979 | -- | 60811 | |
| | РСНБ РК Устройство | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | |
| | | ДЕТ.451 - 65,21 м2 | | | | | | | |
| 213. | | | | 65,21 | 312 | 23,92 | 20346 | 1560 | 14446 | 4790 | 27147 |
| | 1111-0101 | -Тепло- и звукоизоляция | м2 | | | | | | | | |
| | -0902 | сплошная из плит | изолируе | | 66,56 | 11,59 | 4340 | 756 | -- | 2011 | |
| | РСНБ РК | древесноволокнистых. | мой | | | | | | | | |
| | 2015 | Устройство/ ТОЛЩ.16мм | поверхно | | | | | | | | |
| | | | сти | | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 214. | | | | 65,21 | 721,12 | 28,74 | 47024 | 1875 | 23257 | 21423 | 73923 |
| | 1111-0101 | -Стяжки цементные | м2 | | | | | | | | |
| | -1101 | толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 21892 | 899 | -- | 5476 | |
| | РСНБ РК | Устройство | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 215. | | | | 65,21 | 1539,37 | 84,71 | 100382 | 5524 | 51997 | 41018 | 152712 |
| | 1111-0101 | -Гидроизоляция оклеечная | м2 | | | | | | | | |
| | -0401 | рулонными материалами | изолируе | | 657,28 | 11,88 | 42861 | 775 | -- | 11312 | |
| | РСНБ РК | на битумной мастике. | мой | | | | | | | | |
| | 2015 | Устройство первого | поверхно | | | | | | | | |
| | | слоя/ИЗОЛ 2 СЛОЯ | сти | | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 216. | | | | 65,21 | 948,12 | 41,92 | 61827 | 2733 | 33233 | 24724 | 93475 |
| | 1111-0101 | -Гидроизоляция оклеечная | м2 | | | | | | | | |
| | -0402 | рулонными материалами | изолируе | | 396,58 | 6,77 | 25861 | 441 | -- | 6924 | |
| | РСНБ РК | на битумной мастике. | мой | | | | | | | | |
| | 2015 | Устройство последующего | поверхно | | | | | | | | |
| | | слоя/ИЗОЛ | сти | | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 217. | | | | 65,21 | 721,12 | 28,74 | 47024 | 1875 | 23257 | 21423 | 73923 |
| | 1111-0101 | -Стяжки цементные | м2 | | | | | | | | |
| | -1101 | толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 21892 | 899 | -- | 5476 | |
| | РСНБ РК | Устройство | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ДЕТ.417 - 60,91 м2 | | | | | | | | | |
| 218. | | | | 60,91 | 1010,6 | 28,8 | 61556 | 1754 | 33489 | 25523 | 94046 |
| | 1111-0101 | -Стяжки легкобетонные | м2 | | | | | | | | |
| | -1105 | толщиной 20 мм. | стяжки | | 432 | 13,78 | 26313 | 839 | -- | 6966 | |
| | РСНБ РК | Устройство/ТОЛЩ.41мм, | | | | | | | | | |
| | 2015 | Y=1200кг/м3 | | | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 219. | | | | 60,91 | 614,42 | 20,48 | 37425 | 1248 | 35097 | 1563 | 42107 |
| | 1111-0101 | -Стяжки легкобетонные. | м2 | | | | | | | | |
| | -1106 | Устройство. Добавлять | стяжки | | 17,72 | 9,57 | 1080 | 583 | -- | 3119 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 К=4,2 | или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | |
| 220. | | | | 60,91 | 721,12 | 28,74 | 43923 | 1750 | 21725 | 20010 | 69048 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 20448 | 839 | -- | 5115 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 221. | | | | 60,91 | 195,88 | 9,75 | 11931 | 594 | 10831 | 736 | 13681 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2 | -Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | | 8,3 | 4,56 | 506 | 278 | -- | 1013 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% ДЕТ.417 - 594,2 м2 | | | | | | | | | |
| 222. | | | | 594,2 | 1010,6 | 28,8 | 600499 | 17113 | 326692 | 248990 | 917448 |
| | 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 256694 | 8188 | -- | 67959 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 223. | | | | 594,2 | 614,42 | 20,48 | 365091 | 12169 | 342390 | 15245 | 410763 |
| | 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4,2 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | | 17,72 | 9,57 | 10532 | 5686 | -- | 30427 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 224. | | | | 594,2 | 721,12 | 28,74 | 428490 | 17077 | 211934 | 195207 | 673593 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 199479 | 8188 | -- | 49896 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 225. | | | | 594,2 | 195,88 | 9,75 | 116392 | 5794 | 105666 | 7183 | 133461 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | м2 стяжки | | 8,3 | 4,56 | 4932 | 2710 | -- | 9886 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=2 стяжки к норме 11-110101-1101 | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ ДЕТ.465 - 724,19 м2 | | | | | | | | |
| 226. | | | 724,19 | 312 | 23,92 | 225947 | 17322 | 160423 | 53200 | 301478 |
| | 1111-0101 -Тепло- и звукоизоляция | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0902 сплошная из плит | изолируе | | 66,56 | 11,59 | 48202 | 8393 | -- | 22332 | |
| | РСНБ РК древесноволокнистых. | мой | | | | | | | | |
| | 2015 Устройство/ ТОЛЩ.16мм | поверхно | | | | | | | | |
| | | сти | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 227. | | | 724,19 | 1010,6 | 28,8 | 731866 | 20856 | 398160 | 303460 | 1118152 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1105 толщиной 20 мм. | стяжки | | 432 | 13,78 | 312850 | 9979 | -- | 82826 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.41мм, | | | | | | | | | |
| | 2015 Y=1200кг/м3 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 228. | | | 724,19 | 614,42 | 20,48 | 444960 | 14831 | 417293 | 18580 | 500623 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1106 Устройство. Добавлять | стяжки | | 17,72 | 9,57 | 12836 | 6930 | -- | 37083 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые | | | | | | | | | |
| | 2015 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=4,2 стяжки к норме 11-110101-1105 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 229. | | | 724,19 | 721,12 | 28,74 | 522228 | 20813 | 258297 | 237911 | 820950 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1101 толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 243118 | 9979 | -- | 60811 | |
| | РСНБ РК Устройство | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ДЕТ.451 - 65,21 м2 | | | | | | | | | |
| 230. | | | 65,21 | 312 | 23,92 | 20346 | 1560 | 14446 | 4790 | 27147 |
| | 1111-0101 -Тепло- и звукоизоляция | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0902 сплошная из плит | изолируе | | 66,56 | 11,59 | 4340 | 756 | -- | 2011 | |
| | РСНБ РК древесноволокнистых. | мой | | | | | | | | |
| | 2015 Устройство/ ТОЛЩ.16мм | поверхно | | | | | | | | |
| | | сти | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 231. | | | 65,21 | 721,12 | 28,74 | 47024 | 1875 | 23257 | 21423 | 73923 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1101 толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 21892 | 899 | -- | 5476 | |
| | РСНБ РК Устройство | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232. | | | 65,21 | 1539,37 | 84,71 | 100382 | 5524 | 51997 | 41018 | 152712 |
| 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ 2 СЛОЯ | м2 изолируемой поверхности | | 657,28 | 11,88 | 42861 | 775 | -- | 11312 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 233. | | | 65,21 | 948,12 | 41,92 | 61827 | 2733 | 33233 | 24724 | 93475 |
| 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ | м2 изолируемой поверхности | | 396,58 | 6,77 | 25861 | 441 | -- | 6924 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 234. | | | 65,21 | 721,12 | 28,74 | 47024 | 1875 | 23257 | 21423 | 73923 |
| 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 21892 | 899 | -- | 5476 | |
| | НР - 94%; СП - 8% ДЕТ.417 - 60,91 м2 | | | | | | | | | |
| 235. | | | 60,91 | 1010,6 | 28,8 | 61556 | 1754 | 33489 | 25523 | 94046 |
| 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 26313 | 839 | -- | 6966 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 236. | | | 60,91 | 614,42 | 20,48 | 37425 | 1248 | 35097 | 1563 | 42107 |
| 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4,2 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | | 17,72 | 9,57 | 1080 | 583 | -- | 3119 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 237. | | | 60,91 | 721,12 | 28,74 | 43923 | 1750 | 21725 | 20010 | 69048 |
| 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 20448 | 839 | -- | 5115 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 238. | | | 60,91 | 195,88 | 9,75 | 11931 | 594 | 10831 | 736 | 13681 |
| 1111-0101 -1102 РСНБ РК | -Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые | м2 стяжки | | 8,3 | 4,56 | 506 | 278 | -- | 1013 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 5 мм изменения толщины<br>К=2 стяжки к норме<br>11-110101-1101<br><br>НР - 94%; СП - 8%<br>ДЕТ.417 - 594,2 м2 | | | | | | | | | |
| 239. | | 594,2 | 1010,6 | 28,8 | 600499 | 17113 | 326692 | 248990 | 917448 |
| 1111-0101 -Стяжки легкобетонные<br>-1105 толщиной 20 мм.<br>РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.41мм,<br>2015 Y=1200кг/м3<br><br>НР - 94%; СП - 8% | м2<br>стяжки | | 432 | 13,78 | 256694 | 8188 | -- | 67959 | |
| 240. | | 594,2 | 614,42 | 20,48 | 365091 | 12169 | 342390 | 15245 | 410763 |
| 1111-0101 -Стяжки легкобетонные.<br>-1106 Устройство. Добавлять<br>РСНБ РК или исключать на каждые<br>2015 5 мм изменения толщины<br>К=4,2 стяжки к норме<br>11-110101-1105<br><br>НР - 94%; СП - 8% | м2<br>стяжки | | 17,72 | 9,57 | 10532 | 5686 | -- | 30427 | |
| 241. | | 594,2 | 721,12 | 28,74 | 428490 | 17077 | 211934 | 195207 | 673593 |
| 1111-0101 -Стяжки цементные<br>-1101 толщиной 20 мм.<br>РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.30мм<br>2015<br><br>НР - 94%; СП - 8% | м2<br>стяжки | | 335,71 | 13,78 | 199479 | 8188 | -- | 49896 | |
| 242. | | 594,2 | 195,88 | 9,75 | 116392 | 5794 | 105666 | 7183 | 133461 |
| 1111-0101 -Стяжки цементные.<br>-1102 Устройство. Добавлять<br>РСНБ РК или исключать на каждые<br>2015 5 мм изменения толщины<br>К=2 стяжки к норме<br>11-110101-1101<br><br>НР - 94%; СП - 8% | м2<br>стяжки | | 8,3 | 4,56 | 4932 | 2710 | -- | 9886 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | -- | -- | 11666495 | 434909 | 7456416 | 3736154 | 16634865 |
| | Тенге | | -- | -- | 3775170 | 199462 | -- | 1232211 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 11666495 | |
| Материалы | Тенге | 7456416 | |
| Всего заработная плата | Тенге | 3974632 | |
| Накладные расходы | Тенге | 3736154 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 1232211 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 16634860 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 4042 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 3974632 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 16634860 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4042 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 3974632 | | | | |

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ (АС-16-19)

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-1(4шт) в техподполье (АС-97)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243. | | | 0,34472 | 95612,04 | 4645,53 | 32959 | 1601 | 651 | 21629 | 58955 |
| 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | | 89078,5 | 1853,56 | 30707 | 639 | -- | 4367 | |
| 244. | | | 0,34472 | 760847 | -- | 262279 | -- | 262279 | -- | 283261 |
| 2106-0405 -0501 РСНБ РК 2015 | -Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 20982 | |
| 245. | | | 8 | 500 | -- | 4000 | -- | 4000 | -- | 4320 |
| 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005/ШАРНИРЫ СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 320 | |
| 246. | | | 4 | 4151 | -- | 16604 | -- | 16604 | -- | 17932 |
| 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015 | -Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП - 8% | пара | | -- | -- | -- | -- | -- | 1328 | |
| 247. | | | 0,068 | 55203 | -- | 3754 | -- | 3754 | -- | 4054 |
| 2107-0201 -0207 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 300 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| 248. | | | 0,068 | 8149,75 | 41,28 | 554 | 3 | 407 | 131 | 740 |
| 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | | 2120,64 | 17,78 | 144 | 1 | -- | 55 | |
| 249. | | | 5,6 | 3417,55 | 6,42 | 19138 | 36 | 15023 | 3685 | 24648 |
| 1110-0107 -0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР - 90%; СП - 8% | м2 | | 728,34 | 2,72 | 4079 | 15 | -- | 1826 | |
| 250. | | | 0,224 | 6990 | -- | 1566 | -- | 1566 | -- | 1691 |
| 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015 | -Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | |
| 251. | | | 0,03516 | 322469 | -- | 11338 | -- | 11338 | -- | 12245 |
| 2105-0104 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм(0,8мм) ГОСТ 14918-80 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 907 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 252. | | | 5,6 | 278,68 | 1,02 | 1561 | 6 | 841 | 574 | 2305 |
| 1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2/ДВЕРЕЙ НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | 127,54 | 0,5 | 714 | 3 | -- | 171 | |
| 253. | | | 4 | 5658 | -- | 22632 | -- | 22632 | -- | 24443 |
| 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1811 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | -- | -- | 376385 | 1646 | 339095 | 26019 | 434594 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тенге | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | -- | -- | 35644 | 658 | -- | 32192 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 37911 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 16272 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 4956 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 16658 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 4390 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 3384 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 45685 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 4956 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 338474 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 651 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 31346 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 305515 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 21629 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 28808 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 388911 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 31346 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 434596 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 36302 | | | |

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА Л-1 3 шт. (АС- 44-49)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254. | | 0,567 | 20605,36 | 993,57 | 11683 | 563 | 8741 | 2347 | 15152 |
| 1106-0201 -Фундаменты общего | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| -0101 назначения бетонные | | | 4196,1 | 352,57 | 2379 | 200 | -- | 1122 | |
| РСНБ РК объемом до 5 м3. | | | | | | | | | |
| 2015 Устройство/ В12,5 | | | | | | | | | |
| Изм. и | | | | | | | | | |
| доп. вып. НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 255. | | 0,05148 | 891873,39 | 1305,39 | 45914 | 67 | 33707 | 11073 | 61546 |
| 1106-0301 -Детали закладные весом | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| -0407 до 4 кг. | | | 235818 | 549,96 | 12140 | 28 | -- | 4559 | |
| РСНБ РК Установка/МН-1 | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | |
| Изм. и НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| доп. вып. | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 256. | | 0,016659 | 725133,39 | 1305,39 | 12080 | 22 | 10907 | 1056 | 14186 |
| 1106-0301 -Детали закладные весом | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| -0408 до 20 кг. | | | 69078 | 549,96 | 1151 | 9 | -- | 1051 | |
| РСНБ РК Установка/МН-1 | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | |
| Изм. и НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 16 | | | | | | | | | |
| 257. | | | 1,296 | 31685,3 | 4677,35 | 41064 | 6062 | 22492 | 12495 | 57843 |
| | 1106-0701 -Пояса в опалубке. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0201 Устройство/БЕТОННЕ | | | 9652,5 | 941,81 | 12510 | 1221 | -- | 4285 | |
| | РСНБ РК ВКЛАДЫШИ В12,5 | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | Изм. и НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | доп. вып. 16 | | | | | | | | | |
| 258. | | | 0,43308 | 74038,27 | 25840,14 | 32064 | 11191 | 5165 | 13276 | 48967 |
| | 1109-0304 -Монтаж КОСОУРОВ | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 ЛК1-ЛК3 | | | 36269,5 | 8158,17 | 15708 | 3533 | -- | 3627 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. 16 | | | | | | | | | |
| 259. | | | 0,43308 | 643463 | -- | 278671 | -- | 278671 | -- | 300965 |
| | 2106-0209 -Косоуры | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0201 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 22294 | |
| | РСНБ РК СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| 260. | | | 1,445625 | 43279,84 | 19551,72 | 62566 | 28265 | 9225 | 22299 | 91654 |
| | 1109-0301 -Балки одиночные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 подкрановые. | конструк | | 17345,9 | 5009,55 | 25076 | 7242 | -- | 6789 | |
| | РСНБ РК Монтаж/БЛ1-БЛ4 | ций | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | Изм. и НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | доп. вып. 16 | | | | | | | | | |
| 261. | | | 1,445625 | 497891 | -- | 719764 | -- | 719764 | -- | 777345 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 57581 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | горячекатаных профилей, | | | | | | | | | |
| | средняя масса | | | | | | | | | |
| | сборочной единицы до | | | | | | | | | |
| | 0,1 т | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 262. | | | 1,445625 | 2958,24 | 433,75 | 4277 | 627 | 413 | 2235 | 7033 |
| | 1109-0501 -Части опорные каркасов | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0202 (колонны, подкрановые | | | 2239,14 | 1,3 | 3237 | 2 | -- | 521 | |
| | РСНБ РК балки) одноэтажных | | | | | | | | | |
| | 2015 производственных | | | | | | | | | |
| | зданий. Электродуговая | | | | | | | | | |
| | сварка при монтаже | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 263. | | | | 54,482445 | 877,29 | 1,02 | 47797 | 55 | 7302 | 32373 | 86584 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 40440 | 27 | -- | 6414 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 264. | | | | 50,4 | 142,54 | 0,81 | 7184 | 41 | -- | 4942 | 13096 |
| | 1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015 | -Постановка строительных болтов с гайкам и и шайбами | шт | | 141,73 | 0,39 | 7143 | 20 | -- | 970 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 265. | | | | 0,006048 | 309569 | -- | 1872 | -- | 1872 | -- | 2022 |
| | 2113-0201 -1201 РСНБ РК 2015 | -Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 266. | | | | 7,263 | 35090,55 | 2868,41 | 254863 | 20833 | 140849 | 88614 | 370956 |
| | 1106-0801 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство/В25 ЛМ-2(4шт),ПЛ-1(3шт),ПЛ-2(3шт) | м3 | | 12829,6 | 577,87 | 93181 | 4197 | -- | 27478 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 267. | | | | 0,165672 | 234691 | -- | 38882 | -- | 38882 | -- | 41993 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 3111 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 268. | | | | 1,89378 | 225938 | -- | 427877 | -- | 427877 | -- | 462107 |
| | 2105-0301 -3201 | -Сталь арматурная горячекатаная | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 34230 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 269. | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 2,059452 | 19590,23 | 987,43 | 40345 | 2033 | 594 | 34914 | 81280 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 18314,8 | 314,84 | 37718 | 648 | -- | 6021 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | -- | -- | 2026903 | 69759 | 1706461 | 225624 | 2432729 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 250683 | 17127 | -- | 180203 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 922377 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 224591 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 205849 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 468631 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 182872 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 88421 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1193670 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 182 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 205849 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1104526 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14805 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 61961 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 998435 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 42752 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 91782 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1239060 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 49 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 61961 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | | 2432730 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 231 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 267810 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20,20/1) | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 270. | 1115-0206 -0205 РСНБ РК | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими | м2 отделываемой | 4193,05 | 799,37 | 4,7 | 3351798 | 19708 | 1134596 | 1762993 | 5523974 |
| | | | | | 524,08 | 1,49 | 2197494 | 6248 | -- | 409183 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 15 | смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%; СП - 8% | поверхности | | | | | | | |
| 271. | 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ТЕХПОДПОЛЬЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 отделываемой поверхности | 1498,56 | 373,43<br>354,92 | 2,37<br>1,19 | 559607<br>531869 | 3551<br>1783 | 24187<br>-- | 426922<br>78922 | 1065451 |
| 272. | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ТЕХПОДПОЛЬЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 1498,56 | 100,38<br>91,54 | 0,75<br>0,37 | 150425<br>137178 | 1123<br>554 | 12124<br>-- | 110186<br>20849 | 281460 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 273. | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5416,88 | 1428,53<br>928,7 | 77,14<br>60,11 | 7738176<br>5030656 | 417858<br>325609 | 2289662<br>-- | 4285012<br>961855 | 12985043 |
| 274. | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 отделываемой поверхности | 5416,88 | 1372,42<br>711,58 | 11,83<br>3,71 | 7434234<br>3854543 | 64082<br>20097 | 3515609<br>-- | 3099712<br>842716 | 11376662 |
| 275. | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями | м2 отделываемой поверхности | 1204,25 | 1372,42<br>711,58 | 11,83<br>3,71 | 1652737<br>856920 | 14247<br>4468 | 781570<br>-- | 689110<br>187348 | 2529195 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на гипсовой основе/клеевой основе/ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК<br><br>НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 276. | | | 1370 | 1172,27 | 72,4 | 1606010 | 99188 | 446236 | 911730 | 2719159 |
| 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое,ТЕХПОДПОЛЬЕ<br><br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 774,15 | 57,72 | 1060586 | 79076 | -- | 201419 | |
| 277. | | | 1395 | 100,38 | 0,75 | 140030 | 1046 | 11286 | 102572 | 262010 |
| 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ<br><br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | 91,54 | 0,37 | 127698 | 516 | -- | 19408 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | Тенге | | -- | -- | 22633017 | 620803 | 8215270 | 11388237 | 36742954 |
| | | Тенге | | -- | -- | 13796944 | 438351 | -- | 2721700 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 22633017 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 8215269 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14235295 | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 11388237 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 2721700 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36742954 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 11544 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 14235295 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | Тенге | | | | 36742954 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 11544 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 14235295 | | | |

## РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278. | | | 190 | 1196,81 | 30,52 | 227394 | 5799 | 71142 | 124321 | 379852 |
| 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/ЦОКОЛЯ | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 791,86 | 26,04 | 150453 | 4948 | -- | 28137 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 279. | | | 1,674 | 275926,28 | 2119,83 | 461901 | 3549 | 392359 | 61102 | 564843 |
| 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015 | -Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | | 39422,1 | 688,61 | 65993 | 1153 | -- | 41840 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 280. | | | 1,674 | 234691 | -- | 392873 | -- | 392873 | -- | 424303 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 31430 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 281. | | | 1550 | 6213,82 | 68,68 | 9631421 | 106454 | 5200622 | 3498958 | 14180809 |
| 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2 | -Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 2789,9 | 31,84 | 4324345 | 49352 | -- | 1050430 | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 282. | | | 1674 | 622 | -- | 1041228 | -- | 1041228 | -- | 1124526 |
| 2105-0308 -0213 РСНБ РК 2015 | -Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 83298 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 283. | | | 155 | 39920 | -- | 6187600 | -- | 6187600 | -- | 6682608 |
| 2205-0109 -0201 РСНБ РК 2015 | -Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-006,"SKAvEr"ТОЛЩ.100мм | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 495008 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 284. | | | 1550 | 767,87 | 4,62 | 1190198 | 7161 | 65193 | 896880 | 2254044 |
| 1115-0212 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/АСПОЛ | м2 | | 721,19 | 2,1 | 1117844 | 3255 | -- | 166966 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | | | | | | | | | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 285. | | | 4650 | 91 | -- | 423150 | -- | 423150 | -- | 457002 |
| 2205-0104 -0502 РСНБ РК 2015 | -Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006 | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 33852 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 286. | | | 2042,272 | 802,25 | 39,87 | 1638413 | 81426 | 574430 | 950207 | 2795710 |
| 1108-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | | 481,11 | 19,18 | 982557 | 39171 | -- | 207090 | |
| | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | Тенге | | -- | -- | 21194178 | 204389 | 14348597 | 5531468 | 28863697 |
| | | Тенге | | -- | -- | 6641192 | 97879 | -- | 2138051 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21194178 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 6303746 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6739071 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8044851 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 5531468 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 2138051 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28863697 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 5514 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 6739071 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | Тенге | | | | 28863697 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 5514 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 6739071 | | | |

## РАЗДЕЛ 11. ТАМБУР ВХОДА №1 - (АС- 25-27)

### УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287. | | | 0,16965 | 87609,97 | 21383,07 | 14863 | 3628 | 423 | 8120 | 24822 |
| 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж/ПАРАПЕТ | т конструкций | | 63732 | 5635,51 | 10812 | 956 | -- | 1839 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 288. | | | | 0,16965 | 2958,24 | 433,75 | 502 | 73 | 49 | 262 | 825 |
| | 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | -Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | | 2239,14 | 1,3 | 380 | -- | -- | 61 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 289. | | | | 0,16965 | 473427 | -- | 80317 | -- | 80317 | -- | 86742 |
| | 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6425 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 290. | | | | 4,91985 | 877,29 | 1,02 | 4316 | 5 | 659 | 2923 | 7819 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 3652 | 2 | -- | 579 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 291. | | | | 14,5 | 2053,15 | 99,06 | 29771 | 1437 | 4599 | 22195 | 56123 |
| | 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015 | -Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ | м2 кровли | | 1636,88 | 26,88 | 23735 | 390 | -- | 4157 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 292. | | | | 16,037 | 1980 | -- | 31753 | -- | 31753 | -- | 34293 |
| | 2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015 | -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2540 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 293. | | | | 3,15 | 3215,6 | 13,89 | 10129 | 44 | 6763 | 3066 | 14251 |
| | 1112-0101 -1001 | -Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, | м2 покрытия | | 1054,62 | 3,5 | 3322 | 11 | -- | 1056 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ | | | | | | | | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | КРОВЛЯ ТАМБУРА | | | | | | | | |
| 294. | | | | 16 | 2053,15 | 99,06 | 32850 | 1585 | 5075 | 24491 | 61928 |
| | 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015 | -Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ | м2 кровли | | 1636,88 | 26,88 | 26190 | 430 | -- | 4587 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 295. | | | | 17,696 | 1980 | -- | 35038 | -- | 35038 | -- | 37841 |
| | 2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015 | -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2803 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 296. | | | | 3,15 | 3215,6 | 13,89 | 10129 | 44 | 6763 | 3066 | 14251 |
| | 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 | -Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ | м2 покрытия | | 1054,62 | 3,5 | 3322 | 11 | -- | 1056 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 297. | | | | 6,5 | 660,48 | 194,5 | 4293 | 1264 | 1674 | 2287 | 7107 |
| | 1107-0516 -0107 РСНБ РК 2015 | -Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м шва | | 208,42 | 89,81 | 1355 | 584 | -- | 526 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 298. | | | | 0,43 | 22012,36 | 1146,55 | 9465 | 493 | 6686 | 2182 | 12579 |
| | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/под СТОЙКИ(4шт), В12,5 | м3 | | 5316,5 | 259,43 | 2286 | 112 | -- | 932 | |
| | Изм. и доп. вып. 16 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299. | | | 0,01224 | 225938 | -- | 2765 | -- | 2765 | -- | 2986 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3201 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 221 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А 400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/(10мм) | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 300. | | | 0,00366 | 269856 | -- | 988 | -- | 988 | -- | 1067 |
| | 2105-0101 -Прокат толстолистовой | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0403 горячекатаный с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 79 | |
| | РСНБ РК обрезными кромками из | | | | | | | | | |
| | 2015 углеродистой стали | | | | | | | | | |
| | обыкновенного качества | | | | | | | | | |
| | толщиной от 4 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 14637-89/ПОЛОСА | | | | | | | | | |
| | 140х4 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 301. | | | 0,39312 | 24916,26 | 11340,63 | 9795 | 4458 | 878 | 3925 | 14817 |
| | 1109-0301 -Колонны одноэтажных и | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0201 многоэтажных зданий и | конструк | | 11341,55 | 3126,64 | 4459 | 1229 | -- | 1098 | |
| | РСНБ РК крановых эстакад | ций | | | | | | | | |
| | 2015 высотой до 25 м | | | | | | | | | |
| | Изм. и цельного сечения массой | | | | | | | | | |
| | доп. вып. до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ | | | | | | | | | |
| | 16 СТ-1 | | | | | | | | | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 302. | | | 0,36531 | 43279,84 | 19551,72 | 15811 | 7142 | 2332 | 5635 | 23162 |
| | 1109-0301 -Балки одиночные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 подкрановые массой до 1 | конструк | | 17345,9 | 5009,55 | 6337 | 1830 | -- | 1716 | |
| | РСНБ РК т. Монтаж на отметке | ций | | | | | | | | |
| | 2015 до 25 м/МБ-1,МБ-2 | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 303. | | | 0,07434 | 30342,61 | 10140,03 | 2256 | 754 | 320 | 964 | 3477 |
| | 1109-0302 -Прогоны при шаге ферм | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0401 до 12 м при высоте | конструк | | 15904,8 | 2885,62 | 1182 | 215 | -- | 258 | |
| | РСНБ РК здания до 25 м. | ций | | | | | | | | |
| | 2015 Монтаж/Пр-1 | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 304. | | | 0,83277 | 465524 | -- | 387674 | -- | 387674 | -- | 418688 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0103 РСНБ РК 2015 | конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | | -- | -- | -- | -- | -- | 31014 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 305. | 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,03217 | 87609,97 | 21383,07 | 2818 | 688 | 80 | 1540 | 4706 |
| | | | | | 63732 | 5635,51 | 2050 | 181 | -- | 349 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 306. | 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03217 | 497833 | -- | 16015 | -- | 16015 | -- | 17296 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1281 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 307. | 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,86494 | 2958,24 | 433,75 | 2559 | 375 | 247 | 1337 | 4208 |
| | | | | | 2239,14 | 1,3 | 1937 | 1 | -- | 312 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 308. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА | м2 | 25,08326 | 149,75 | 3,4 | 3756 | 85 | 2398 | 887 | 5015 |
| | | | | | 50,74 | 0,52 | 1273 | 13 | -- | 371 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 309. | 1110-0403 -0101 РСНБ РК | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с | м2 потолка | 13,54 | 2303,42 | 14,1 | 31188 | 190 | 14937 | 14520 | 49365 |
| | | | | | 1186,19 | 5,35 | 16061 | 72 | -- | 3657 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Изм. и доп. вып. 19 | однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | | | | | | | | | |
| | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 310. | | | 13,9462 | 314 | -- | 4379 | -- | 4379 | -- | 4729 |
| 2203-0201 -0205 РСНБ РК 2015 | -Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 350 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | Тенге | | -- | -- | 743430 | 22265 | 612812 | 97400 | 908097 |
| | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | 108353 | 6037 | -- | 67267 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 210820 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 49554 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 82821 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 74923 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 75617 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 22914 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 309351 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 82821 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 532610 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 4326 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 31569 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 484006 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 21783 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 44353 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 598746 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 31569 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | Тенге | | | | 908097 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 97 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 114390 | | | |

## РАЗДЕЛ 12. ТАМБУР ВХОДА №2 -2шт (АС-91-93)

### УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311. | | | 0,07864 | 87609,97 | 21383,07 | 6890 | 1681 | 197 | 3764 | 11506 |
| 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж | т конструкций | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | 63732 | 5635,51 | 5012 | 443 | -- | 852 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 16 | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 312. | 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | -Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,07864 | 2958,24 | 433,75 | 233 | 34 | 23 | 122 | 383 |
| | | | | | 2239,14 | 1,3 | 176 | -- | -- | 28 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 313. | 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,049 | 497891 | -- | 24397 | -- | 24397 | -- | 26349 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1952 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 314. | 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | 0,02964 | 227998 | -- | 6758 | -- | 6758 | -- | 7299 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 541 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 315. | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | м2 окрашиваемой поверхности | 2,28056 | 877,29 | 1,02 | 2001 | 2 | 306 | 1355 | 3625 |
| | | | | | 742,25 | 0,5 | 1693 | 1 | -- | 268 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ВХОД В ПОДВАЛ №1 -4шт(АС-88) | | | | | | | | | |
| 316. | 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство/В7, 5 НА ССЦ | м3 | 24,6 | 19925,22 | 1284,62 | 490160 | 31602 | 373647 | 84095 | 620195 |
| | | | | | 3451,68 | 304,9 | 84911 | 7501 | -- | 45940 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | | | | | | | |
| 317. | | | 0,72 | 19810,6 | 7,2 | 14264 | 5 | 11637 | 2465 | 18067 |
| 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5 НА ССЦ | м3 подстилающего слоя | | 3641,7 | -- | 2622 | -- | -- | 1338 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 318. | | | 4,4 | 21891,6 | 631,02 | 96323 | 2777 | 74568 | 18168 | 123651 |
| 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/Ж/Б ЛЕСТНИЦА В12,5 НА ССЦ | м3 | | 4313,25 | 224,28 | 18978 | 987 | -- | 9159 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 319. | | | 0,0528 | 283988 | -- | 14995 | -- | 14995 | -- | 16195 |
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) С-1 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 320. | | | 0,042 | 891873,39 | 1305,39 | 37459 | 55 | 27500 | 9034 | 50212 |
| 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН 118-3(3шт) | т | | 235818 | 549,96 | 9904 | 23 | -- | 3719 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 321. | | | 15,8 | 2036,84 | 99,79 | 32182 | 1577 | 1582 | 27695 | 64667 |
| 1111-0101 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | м2 покрытия | | 1836,9 | 27,83 | 29023 | 440 | -- | 4790 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 322. | | | 0,07176 | 74038,27 | 25840,14 | 5313 | 1854 | 856 | 2200 | 8114 |
| 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | | 36269,5 | 8158,17 | 2603 | 585 | -- | 601 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | | | | | | | |
| 323. | | | | 0,0724776 | 296580 | -- | 21495 | -- | 21495 | -- | 23215 |
| | 2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1720 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 324. | | | | 2,08104 | 877,29 | 1,02 | 1826 | 2 | 279 | 1237 | 3308 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/ОГРАЖДЕНИЯ | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 1545 | 1 | -- | 245 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 325. | | | | 0,20664 | 24916,26 | 11340,63 | 5149 | 2343 | 462 | 2063 | 7789 |
| | 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЕК | т конструкций | | 11341,55 | 3126,64 | 2344 | 646 | -- | 577 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 326. | | | | 0,2087064 | 267944 | -- | 55922 | -- | 55922 | -- | 60396 |
| | 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015 | -Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х100мм до 160х160 мм (100х100х6)ГОСТ 13663-86 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4474 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 327. | | | | 0,20664 | 2958,24 | 433,75 | 611 | 89 | 59 | 319 | 1005 |
| | 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | -Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | | 2239,14 | 1,3 | 463 | -- | -- | 74 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 328. | | | | 0,229 | 761438,42 | 6557,32 | 174369 | 1502 | 159207 | 16480 | 206117 |
| | 1107-0107 | -Изделия монтажные | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0103 РСНБ РК 2015 | массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8% | стальных элементов | | 59651,9 | 1334,88 | 13660 | 306 | -- | 15268 | |
| 329. | | | | 0,0168 | 275926,28 | 2119,83 | 4636 | 36 | 3938 | 613 | 5669 |
| | 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015 | -Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8% | т | | 39422,1 | 688,61 | 662 | 12 | -- | 420 | |
| 330. | | | | 0,0168 | 234691 | -- | 3943 | -- | 3943 | -- | 4258 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 315 | |
| 331. | | | | 13,12076 | 877,29 | 1,02 | 11511 | 14 | 1758 | 7796 | 20852 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 9739 | 7 | -- | 1545 | |
| 332. | | | | 0,576 | 22012,36 | 1146,55 | 12679 | 660 | 8957 | 2923 | 16850 |
| | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ В12,5 НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 5316,5 | 259,43 | 3062 | 149 | -- | 1248 | |
| 333. | | | | 0,00408 | 225938 | -- | 922 | -- | 922 | -- | 996 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм) СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | |
| 334. | | | | 0,00488 | 269856 | -- | 1317 | -- | 1317 | -- | 1422 |
| | 2105-0101 | -Прокат толстолистовой | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0403 РСНБ РК 2015 | горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/ПОЛОСА 140х4 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 105 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 335. | | | 0,56576 | 24916,26 | 11340,63 | 14097 | 6416 | 1264 | 5648 | 21325 |
| 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ СТ-1 | т конструкций | | 11341,55 | 3126,64 | 6417 | 1769 | -- | 1580 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 336. | | | 0,29536 | 43279,84 | 19551,72 | 12783 | 5775 | 1885 | 4556 | 18726 |
| 1109-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/МБ-1,МБ-2 | т конструкций | | 17345,9 | 5009,55 | 5123 | 1480 | -- | 1387 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 337. | | | 0,0189 | 30342,61 | 10140,03 | 573 | 192 | 80 | 245 | 884 |
| 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Пр-1 | т конструкций | | 15904,8 | 2885,62 | 301 | 55 | -- | 65 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 338. | | | 0,88002 | 473427 | -- | 416625 | -- | 416625 | -- | 449955 |
| 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 33330 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 339. | | | 0,00904 | 87609,97 | 21383,07 | 792 | 193 | 23 | 433 | 1323 |
| 1109-0302 -0301 | -Связи и распорки из одиночных и парных | т конструк | | 63732 | 5635,51 | 576 | 51 | -- | 98 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8% | ций | | | | | | | |
| 340. | 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8% | т | 0,00904 | 497891 | -- | 4501 | -- | 4501 | -- | 4861 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 360 | |
| 341. | 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | -Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8% | т | 0,88906 | 2958,24 | 433,75 | 2630 | 385 | 254 | 1374 | 4325 |
| | | | | | 2239,14 | 1,3 | 1991 | 1 | -- | 320 | |
| 342. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8% | м2 | 25,78274 | 149,75 | 3,4 | 3861 | 87 | 2466 | 912 | 5155 |
| | | | | | 50,74 | 0,52 | 1308 | 13 | -- | 382 | |
| 343. | 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8% | м2 потолка | 16,8 | 2303,42 | 14,1 | 38697 | 237 | 18532 | 18016 | 61250 |
| | | | | | 1186,19 | 5,35 | 19928 | 90 | -- | 4537 | |
| 344. | 2203-0201 -0205 РСНБ РК 2015 | -Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 17,304 | 314 | -- | 5433 | -- | 5433 | -- | 5868 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 435 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СП - 8% | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | -- | -- | 1525347 | 57518 | 1245788 | 211513 | 1875812 | |
| | Тенге | -- | -- | 222041 | 14560 | -- | 138947 | | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 1030753 | | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 684375 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 206565 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 110785 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 190789 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 97723 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 1319265 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 177 | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 206565 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 494594 | | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 5102 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 30036 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 445523 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 20724 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 41224 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 556542 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 21 | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 30036 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 1875807 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 198 | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 236601 | | | | |
| | РАЗДЕЛ 13. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-133-135) | | | | | | | | |
| | КОЗЫРЕК Кр-1 -1шт.(АС-42) | | | | | | | | |
| 345. 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015 | -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт) НР - 118%; СП - 8% | т стальных элементов | 0,008664 | 761438,42 59651,9 | 6557,32 1334,88 | 6597 517 | 57 12 | 6023 -- | 623 578 | 7798 |
| 346. 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,04826 | 87609,97 63732 | 21383,07 5635,51 | 4228 3076 | 1032 272 | 120 -- | 2310 523 | 7061 |
| 347. 1109-0501 -0202 РСНБ РК | -Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных | т | 0,04826 | 2958,24 2239,14 | 433,75 1,3 | 143 108 | 21 -- | 14 -- | 75 17 | 235 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже<br><br>НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 348. | 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>СП - 8% | т | 0,04826 | 497891<br>--- | --<br>--- | 24028<br>--- | --<br>--- | 24028<br>--- | --<br>--- | 25950<br>1922 |
| 349. | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 1,39954 | 877,29<br>742,25 | 1,02<br>0,5 | 1228<br>1039 | 2<br>1 | 187<br>-- | 832<br>165 | 2224 |
| 350. | 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК<br><br>НР - 92%; СП - 8% | м2 покрытия | 0,9 | 3215,6<br>1054,62 | 13,89<br>3,5 | 2894<br>949 | 12<br>3 | 1933<br>-- | 876<br>302 | 4072 |
| 351. | 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В7,5 НА ССЦ<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 3,48 | 19510,12<br>3118,92 | 1334,27<br>295,19 | 67895<br>10854 | 4643<br>1027 | 52398<br>-- | 10812<br>6297 | 85003 |
| 352. | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)<br><br>СП - 8% | т | 0,0145454 | 246529<br>--- | --<br>--- | 3586<br>--- | --<br>--- | 3586<br>--- | --<br>287 | 3873 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353. | | | 0,002053 | 266090 | -- | 546 | -- | 546 | -- | 590 |
| | 2105-0309 -Сетки арматурные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0302 сварные из арматурной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | |
| | РСНБ РК стали А-I (А240) и А-II | | | | | | | | | |
| | 2015 (А300), диаметром от 6 | | | | | | | | | |
| | до 16мм ГОСТ | | | | | | | | | |
| | 23279-2012/(8 мм) | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 354. | | | 0,0165984 | 14741,4 | 1381,64 | 245 | 23 | 1 | 210 | 491 |
| | 1106-0301 -Слои подстилающие и | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0410 набетонки. Армирование | | | 13328,4 | 581,44 | 221 | 10 | -- | 36 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 355. | | | 2,2 | 22889,89 | 1574,67 | 50358 | 3464 | 32986 | 13672 | 69153 |
| | 1108-0201 -Стены наружные | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0501 армированные простые из | кладки | | 6321,8 | 360,68 | 13908 | 793 | -- | 5122 | |
| | РСНБ РК кирпича. Кладка в | | | | | | | | | |
| | 2015 районах с сейсмичностью | | | | | | | | | |
| | Изм. и 7-8 баллов при высоте | | | | | | | | | |
| | доп. вып. этажа до 4 м/КИРПИЧ | | | | | | | | | |
| | 19 М100,Р-Р М50 | | | | | | | | | |
| | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 356. | | | 8,8 | -283,82 | -- | -2498 | -- | -- | -2323 | -5206 |
| | 1108-0201 -Кладка из кирпича. | м2 стен | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0601 Расшивка | (без | | -283,82 | -- | -2498 | -- | -- | -386 | |
| | РСНБ РК швов/ИСКЛЮЧАЕТСЯ | вычета | | | | | | | | |
| | 2015 | проемов) | | | | | | | | |
| | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 357. | | | 0,010368 | 283988 | -- | 2944 | -- | 2944 | -- | 3180 |
| | 2105-0309 -Сетки арматурные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 сварные из арматурной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 236 | |
| | РСНБ РК проволоки В-1, Вр1 | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметром от 3 до 5 | | | | | | | | | |
| | ммГОСТ 23279-2012/(5мм) | | | | | | | | | |
| | СГ-1 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 358. | | | 0,00792 | 283988 | -- | 2249 | -- | 2249 | -- | 2429 |
| | 2105-0309 -Сетки арматурные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 сварные из арматурной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | |
| | РСНБ РК проволоки В-1, Вр1 | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметром от 3 до 5 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 23279-2012/(3мм) | | | | | | | | | |
| | СГ-1 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 359. | | | 11,93 | 1196,81 | 30,52 | 14278 | 364 | 4467 | 7806 | 23851 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | |
| 360. | | | | 11,93 | 208,54 | 1,4 | 2488 | 17 | 1176 | 1043 | 3813 |
| | | | | | 791,86 | 26,04 | 9447 | 311 | -- | 1767 | |
| | 1115-0402 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| 361. | | | | 0,02061 | 57561,26 | 2540,43 | 1186 | 53 | 91 | 726 | 2065 |
| | | | | | 108,59 | 0,65 | 1295 | 8 | -- | 282 | |
| | 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/РМ-1<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | | | | | | | |
| 362. | | | | 0,02061 | 762971 | -- | 15725 | -- | 15725 | -- | 16983 |
| | | | | | 50561 | 468,48 | 1042 | 10 | -- | 153 | |
| | 2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015 | -Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/РМ-1<br>СП - 8% | т | | | | | | | |
| 363. | | | | 0,59769 | 877,29 | 1,02 | 524 | -- | 80 | 355 | 950 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1258 | |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| 364. | | | | 0,89 | 29790,48 | 2631,36 | 26514 | 2342 | 16091 | 7797 | 37056 |
| | | | | | 742,25 | 0,5 | 444 | -- | -- | 70 | |
| | 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной | м3 | | | | | | | |
| | | | | | 9080,26 | 547,16 | 8081 | 487 | -- | 2745 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | толщиной до 200 мм. Устройство/В20,ПМ-1 | | | | | | | | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 365. | | | 0,07056 | 246529 | -- | 17395 | -- | 17395 | -- | 18787 |
| 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(10мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1392 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 366. | | | 0,00152 | 234691 | -- | 357 | -- | 357 | -- | 386 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 367. | | | 4,2 | 950,32 | 14,09 | 3991 | 59 | 3205 | 685 | 5050 |
| 1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя/БИПОЛЬ | м2 кровли | | 173,19 | 4,04 | 727 | 17 | -- | 374 | |
| | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 368. | | | 4,2 | 110,85 | 1,08 | 466 | 4 | 251 | 196 | 715 |
| 1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015 | -Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением/БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР | м2 кровли | | 50,31 | 0,52 | 211 | 2 | -- | 53 | |
| | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | Тенге | | -- | -- | 247367 | 12093 | 185853 | 45695 | 316509 |
| | | Тенге | | -- | -- | 49421 | 2953 | -- | 23446 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 202057 |
| Материалы | Тенге | 118796 |
| Всего заработная плата | Тенге | 47866 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 27077 |
| Накладные расходы | Тенге | 42584 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 19573 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | 264214 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 40 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 47866 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | 45310 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | 226 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | 4508 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 39753 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | 3111 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 3873 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | 52294 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 4508 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | Тенге | | | 316508 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 52374 | | | |

## РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦА НА ССЦ

### КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-94)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369. | | | 10,8 | 15,2 | 15,2 | 164 | 165 | -- | 46 | 227 |
| 1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | -- | 5,89 | -- | 64 | -- | 17 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 370. | | | 10,8 | 156,87 | 74,79 | 1694 | 807 | -- | 903 | 2805 |
| 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 82,08 | 34,02 | 886 | 367 | -- | 208 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 371. | | | 10,8 | 81,23 | 69,06 | 877 | 746 | 31 | 195 | 1158 |
| 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 9,27 | 15,81 | 100 | 171 | -- | 86 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 372. | | | 2,7 | 766,41 | -- | 2069 | -- | -- | 1490 | 3844 |
| 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | м3 | | 766,41 | -- | 2069 | -- | -- | 285 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373. | | | 2,16 | 18551,58 | 501,7 | 40071 | 1084 | 32362 | 6377 | 50164 |
| 1106-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25/В7,5 м3. Устройство | м3 | | 3067,2 | 177,12 | 6625 | 383 | -- | 3716 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 374. | | | 0,057 | 14741,4 | 1381,64 | 840 | 79 | 1 | 722 | 1686 |
| 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 13328,4 | 581,44 | 760 | 33 | -- | 125 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 375. | | | 0,057 | 283988 | -- | 16187 | -- | 16187 | -- | 17482 |
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1295 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 376. | | | 18 | 969,46 | 95,16 | 17450 | 1713 | 9609 | 6353 | 25707 |
| 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | | 340,42 | 35,06 | 6128 | 631 | -- | 1904 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | КРЫЛЬЦО Кр-2(2шт)- (АС-95) | | | | | | | | | |
| 377. | | | 5,14 | 20777,74 | 993,57 | 106798 | 5107 | 80123 | 21276 | 138320 |
| 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 НА ССЦ | м3 | | 4196,1 | 352,57 | 21568 | 1812 | -- | 10246 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 378. | | | 0,1082 | 14741,4 | 1381,64 | 1595 | 150 | 3 | 1370 | 3202 |
| 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 13328,4 | 581,44 | 1442 | 63 | -- | 237 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 379. | | | 0,1082 | 283988 | -- | 30728 | -- | 30728 | -- | 33186 |
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2458 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380. | | | 0,04224 | 891873,39 | 1305,39 | 37673 | 55 | 27657 | 9086 | 50499 |
| 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(22шт) НР - 91%; СП - 8% | 1т | | 235818 | 549,96 | 9961 | 23 | -- | 3741 | |
| 381. | | | 34,6 | 969,46 | 95,16 | 33543 | 3292 | 18472 | 12212 | 49416 |
| 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | | 340,42 | 35,06 | 11779 | 1213 | -- | 3660 | |
| 382. | | | 0,1736 | 74038,27 | 25840,14 | 12853 | 4486 | 2071 | 5322 | 19629 |
| 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | | 36269,5 | 8158,17 | 6296 | 1416 | -- | 1454 | |
| 383. | | | 0,175336 | 497833 | -- | 87288 | -- | 87288 | -- | 94271 |
| 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6983 | |
| 384. | | | 5,0344 | 877,29 | 1,02 | 4417 | 6 | 674 | 2991 | 8001 |
| 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 3737 | 3 | -- | 593 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | | Тенге | | -- | -- | 394247 | 17690 | 305206 | 68343 | 499597 |
| | | Тенге | | -- | -- | 71351 | 6179 | -- | 37008 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 294106 | |
| Материалы | Тенге | 168936 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 69818 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 46915 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 63021 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 28571 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 385698 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 63 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 69818 | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 100141 | | | |
| Материалы | Тенге | | | 2071 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 7712 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 87288 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 5322 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 8437 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 113900 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 6 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 7712 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 499598 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 69 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 77530 | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | -- | -- | 81545245 | 2851518 | 48231178 | 26931646 117155046 |
| | Тенге | -- | -- | 30462549 | 1107513 | -- | 8678146 |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 78489047 | | | |
| Материалы | Тенге | | | 32688469 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 31402930 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 12714467 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 26816325 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 8424425 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 113729797 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 26660 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 31402930 | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 3056198 | | | |
| Материалы | Тенге | | | 27181 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 167132 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 2801063 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 115321 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 253721 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 3425240 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 134 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 167132 | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | 117155037 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 26794 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 31570062 | | |

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-2. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

==========

РАЗДЕЛ 15. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385. | | | 680 | 1474,14 | 17,99 | 1002415 | 12234 | 728442 | 261082 | 1364577 |
| 1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | | 384,91 | 6,87 | 261739 | 4672 | -- | 101080 | |
| 386. | | | 112 | 1600,37 | 17,99 | 179241 | 2014 | 134117 | 43002 | 240022 |
| 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | | 384,91 | 6,87 | 43110 | 769 | -- | 17779 | |
| 387. | | | 92 | 1297,68 | 17,99 | 119387 | 1655 | 82320 | 35323 | 167087 |
| 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | | 384,91 | 6,87 | 35412 | 632 | -- | 12377 | |
| 388. | | | 175 | 1891,23 | 17,99 | 330965 | 3148 | 260458 | 67190 | 430008 |
| 1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | | 384,91 | 6,87 | 67359 | 1202 | -- | 31852 | |
| 389. | | | 62 | 2024,01 | 17,99 | 125489 | 1115 | 100510 | 23805 | 161237 |
| 1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | | 384,91 | 6,87 | 23864 | 426 | -- | 11943 | |
| 390. | | | 35 | 2843,85 | 39,07 | 99535 | 1368 | 72599 | 25541 | 135082 |
| 1116-0401 | Трубопроводы отопления | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d57x3/ НР - 98%; СП - 8% | трубопро вода | | 730,51 | 14,13 | 25568 | 495 | -- | 10006 | |
| 391. | | | | 30 | 3397,8 | 46,89 | 101934 | 1407 | 74530 | 25963 | 138129 |
| | 1116-0401 | -Трубопроводы отопления | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /d76x3/ НР - 98%; СП - 8% | трубопро вода | | 866,58 | 16,52 | 25997 | 496 | -- | 10232 | |
| 392. | | | | 62 | 537 | -- | 33294 | -- | 33294 | -- | 35958 |
| | 2302-1104 | -Крепления для | кг | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0405 РСНБ РК 2015 | трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2664 | |
| 393. | | | | 1156 | 85,02 | 1,16 | 98283 | 1341 | 1907 | 93134 | 206730 |
| | 1116-1101 | -Трубопроводы систем | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% | трубопро вода | | 82,21 | -- | 95035 | -- | -- | 15313 | |
| 394. | | | | 30 | 88,49 | 1,16 | 2655 | 35 | 154 | 2417 | 5478 |
| | 1116-1101 | -Трубопроводы систем | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% | трубопро вода | | 82,21 | -- | 2466 | -- | -- | 406 | |
| 395. | | | | 167 | 454,66 | 0,54 | 75928 | 90 | 3033 | 71392 | 159105 |
| | 1116-0602 | -Клапаны | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8% | | | 435,96 | 0,26 | 72805 | 43 | -- | 11786 | |
| 396. | | | | 167 | 6901 | -- | 1152467 | -- | 1152467 | -- | 1244664 |
| | 2304-1008 | -Клапан термостатический | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0406 РСНБ РК 2015 | RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss | | | -- | -- | -- | -- | -- | 92197 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 397. | 2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015 | -Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss | шт. | 167 | 5800 | -- | 968600 | -- | 968600 | -- | 1046088 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 77488 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 398. | 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 39 | 591,98 | 2,23 | 23087 | 87 | 2722 | 19895 | 46420 |
| | | | | | 519,96 | 0,57 | 20278 | 22 | -- | 3439 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 399. | 2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015 | -Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 37 | 57613 | -- | 2131681 | -- | 2131681 | -- | 2302215 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 170534 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 400. | 2304-1009 -0102 РСНБ РК 2015 | -Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 62048 | -- | 124096 | -- | 124096 | -- | 134024 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9928 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | | | 20 | 20062 | -- | 401240 | -- | 401240 | -- | 433339 | |
| 2304-1006 -2001 РСНБ РК 2015 | -Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 32099 | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 402. | | | 19 | 22868 | -- | 434492 | -- | 434492 | -- | 469251 | |
| 2304-1006 -2002 РСНБ РК 2015 | -Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 34759 | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 403. | | | 8 | 3774 | -- | 30192 | -- | 30192 | -- | 32607 | |
| 2304-0905 -3202 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 /BVR/ | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2415 | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 404. | | | 4 | 8757 | -- | 35028 | -- | 35028 | -- | 37830 | |
| 2304-0905 -3204 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 /BVR/ | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2802 | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 405. | | | 4 | 12433 | -- | 49732 | -- | 49732 | -- | 53711 | |
| 2304-0905 -3205 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 /BVR/ | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3979 | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 406. | | | 0,8 | 1424 | -- | 1139 | -- | 1139 | -- | 1230 | |
| 2301-0201 -0158 РСНБ РК | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза для труб диам.50мм/ | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 407. | | | | 468,84 | 877,29 | 1,02 | 411309 | 478 | 62835 | 278585 | 745085 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 347996 | 234 | -- | 55191 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 408. | | | | 62,29 | 90,63 | 2,4 | 5645 | 149 | 2791 | 1877 | 8124 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 43,42 | 0,26 | 2705 | 16 | -- | 602 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| 409. | | | | 62,29 | 124,53 | 3,09 | 7757 | 192 | 6378 | 836 | 9280 |
| | 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 /битумный/ | м2 | | 19,06 | 0,39 | 1187 | 24 | -- | 687 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 410. | | | | 496 | 617,38 | 67,35 | 306220 | 33405 | 131946 | 119274 | 459533 |
| | 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | | 284,01 | 32,4 | 140869 | 16070 | -- | 34040 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 411. | | | | 37,4 | 317 | -- | 11856 | -- | 11856 | -- | 12804 |
| | 2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015 | -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 948 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 412. | 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 176 | 370<br>--<br>5210 | --<br>-- | 65120<br>-- | --<br>-- | 65120<br>-- | --<br>-- | 70330 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 413. | 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 192,5 | 421<br>--<br>6483 | --<br>-- | 81042<br>-- | --<br>-- | 81042<br>-- | --<br>-- | 87525 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 414. | 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, | м | 68,2 | 475<br>--<br>2592 | --<br>-- | 32395<br>-- | --<br>-- | 32395<br>-- | --<br>-- | 34987 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 415. | 2111-0403 -0315 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 38,5 | 629<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 24216<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 24216<br>---<br>-- | --<br>---<br>1937 | 26153 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 416. | 2111-0403 -0319 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 | м | 33 | 798<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 26334<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 26334<br>---<br>-- | --<br>---<br>2107 | 28441 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 8492774<br>---<br>1166390 | 58718<br>---<br>25101 | 7267666<br>---<br>-- | 1069316<br>---<br>764966 | 10327054 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 971894 |
| Материалы | Тенге | 203948 |
| Всего заработная плата | Тенге | 509101 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 240963 |
| Накладные расходы | Тенге | 400572 |
| Сметная прибыль | Тенге | 109797 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1482263 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 423 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 509101 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 7520880 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | 1460792 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | 682390 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 5361961 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | 668744 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 655169 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 8844793 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 490 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 682390 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | Тенге | | | 10327056 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 913 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 1191491 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | | Тенге | -- | -- | 8492774 | 58718 | 7267666 | 1069316 | 10327054 |
| | | Тенге | -- | -- | 1166390 | 25101 | -- | 764966 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | 971894 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | 203948 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | 509101 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 240963 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | 400572 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 109797 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | 1482263 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 423 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 509101 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 7520880 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | 1460792 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | 682390 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 5361961 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | 668744 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 655169 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 8844793 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 490 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 682390 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 10327056 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 913 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 1191491 | | | |

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-3. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417. | | | 306 | 1382,48 | 15,14 | 423039 | 4633 | 3586 | 406550 | 895956 |
| 1116-0501 -Трубопроводы | | м | | | | | | | | |
| -0201 | водоснабжения из | трубопро | | 1355,62 | 0,09 | 414820 | 28 | -- | 66367 | |
| РСНБ РК | напорных полимерных | вода | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 18 | труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 418. | | | | 302,94 | 173 | -- | 52409 | -- | 52409 | -- | 56602 |
| | 2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4193 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 419. | | | | 220 | 1492,38 | 18,19 | 328324 | 4002 | 2394 | 315524 | 695356 |
| | 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 1463,31 | 0,16 | 321928 | 35 | -- | 51508 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 420. | | | | 217,8 | 278 | -- | 60548 | -- | 60548 | -- | 65392 |
| | 2301-0601 -0303 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4844 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 421. | | | | 42,5 | 1630,01 | 21,49 | 69275 | 914 | 503 | 66512 | 146650 |
| | 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 1596,67 | 0,25 | 67858 | 11 | -- | 10863 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| 422. | | | | 42,075 | 421 | -- | 17714 | -- | 17714 | -- | 19131 |
| | 2301-0601 -0304 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1417 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 423. | | | 600 | 8 | -- | 4800 | -- | 4800 | -- | 5184 |
| | 2302-0401 -Опора полипропиленовая | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3502 PP-R одинарная (клипса) | | | -- | -- | -- | -- | -- | 384 | |
| | РСНБ РК DN 20 СТ РК ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | 2015 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 424. | | | 370 | 10 | -- | 3700 | -- | 3700 | -- | 3996 |
| | 2302-0401 -Опора полипропиленовая | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3503 PP-R одинарная (клипса) | | | -- | -- | -- | -- | -- | 296 | |
| | РСНБ РК DN 25 СТ РК ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | 2015 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 425. | | | 70 | 14 | -- | 980 | -- | 980 | -- | 1058 |
| | 2302-0401 -Опора полипропиленовая | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3504 PP-R одинарная (клипса) | | | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | |
| | РСНБ РК DN 32 СТ РК ГОСТ Р | | | | | | | | | |
| | 2015 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 426. | | | 568,5 | 85,02 | 1,16 | 48334 | 659 | 939 | 45802 | 101666 |
| | 1116-1101 -Трубопроводы систем | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 отопления, водопровода | трубопро | | 82,21 | -- | 46736 | -- | -- | 7531 | |
| | РСНБ РК и горячего | вода | | | | | | | | |
| | 2015 водоснабжения диаметром | | | | | | | | | |
| | Изм. и до 50 мм. Испытание | | | | | | | | | |
| | доп. вып. гидравлическое | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 427. | | | 0,5685 | 57553,78 | -- | 32719 | -- | 953 | 31449 | 69301 |
| | 1122-0701 -Трубопроводы диаметром | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 50-65 мм. Промывка с | трубопро | | 55877,5 | -- | 31766 | -- | -- | 5133 | |
| | РСНБ РК дезинфекцией | вода | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ФИТИНГИ | | | | | | | | |
| 428. | | | 60 | 12 | -- | 720 | -- | 720 | -- | 778 |
| | 2302-0401 -Муфта полипропиленовая | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 PP-R соединительная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | |
| | РСНБ РК приварная DN 20 СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 429. | | | 45 | 18 | -- | 810 | -- | 810 | -- | 875 |
| | 2302-0401 -Муфта полипропиленовая | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 PP-R соединительная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 430. | 2302-0401 -0103 РСНБ РК 2015 | -Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 40 -- -- | -- -- -- | 320 -- -- | -- -- -- | 320 -- -- | -- -- 26 | 346 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 431. | 2302-0401 -1101 РСНБ РК 2015 | -Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 55 | 17 -- -- | -- -- -- | 935 -- -- | -- -- -- | 935 -- -- | -- -- 75 | 1010 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 432. | 2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015 | -Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 150 | 15 -- -- | -- -- -- | 2250 -- -- | -- -- -- | 2250 -- -- | -- -- 180 | 2430 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 433. | 2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015 | -Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 50 | 29 -- -- | -- -- -- | 1450 -- -- | -- -- -- | 1450 -- -- | -- -- 116 | 1566 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 434. | 2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015 | -Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 47 -- -- | -- -- -- | 470 -- -- | -- -- -- | 470 -- -- | -- -- 38 | 508 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 435. | 2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015 | -Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 100 | 26 -- -- | -- -- -- | 2600 -- -- | -- -- -- | 2600 -- -- | -- -- 208 | 2808 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 436. | | | | 50 | 40 | -- | 2000 | -- | 2000 | -- | 2160 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2302-0401 -2402 РСНБ РК 2015 | -Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 437. | | | | 1 | 46 | -- | 46 | -- | 46 | -- | 50 |
| | 2302-0401 -2502 РСНБ РК 2015 | -Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 438. | | | | 9 | 77 | -- | 693 | -- | 693 | -- | 748 |
| | 2302-0401 -2508 РСНБ РК 2015 | -Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | | |
| 439. | | | | 140 | 1163 | -- | 162820 | -- | 162820 | -- | 175846 |
| | 2304-0702 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 13026 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 440. | | | | 23 | 2206 | -- | 50738 | -- | 50738 | -- | 54797 |
| | 2304-0702 -0103 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4059 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 441. | | | | 1 | 6954 | -- | 6954 | -- | 6954 | -- | 7510 |
| | 2304-0702 -0106 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 556 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 442. | | | | 3 | 939,84 | 0,13 | 2820 | -- | 98 | 2667 | 5926 |
| | 1117-0201 | -Краны водозаборные. | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0103 | Установка | | | 907,2 | -- | 2722 | -- | -- | 439 | |
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 443. | | | | 3 | 1032 | -- | 3096 | -- | 3096 | -- | 3344 |
| | 2304-0905 | -Краны водоразборные | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 | настенные полированные | | | -- | -- | -- | -- | -- | 248 | |
| | РСНБ РК 2015 | из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 444. | | | | 256 | 161 | -- | 41216 | -- | 41216 | -- | 44513 |
| | 2302-0401 | -Муфта полипропиленовая | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0802 | PP-R комбинированная с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3297 | |
| | РСНБ РК 2015 | наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/ | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 445. | | | | 42 | 182 | -- | 7644 | -- | 7644 | -- | 8256 |
| | 2302-0401 | -Муфта полипропиленовая | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0804 | PP-R комбинированная с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 612 | |
| | РСНБ РК 2015 | наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/ | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 446. | | | | 2 | 1673 | -- | 3346 | -- | 3346 | -- | 3614 |
| | 2302-0401 | -Муфта полипропиленовая | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0810 | PP-R комбинированная с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 268 | |
| | РСНБ РК 2015 | наружной резьбой DN 50х1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/ | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 447. | | | | 52 | 511 | -- | 26572 | -- | 26572 | -- | 28698 |
| | 2302-0401 | -Отвод полипропиленовый | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1809 | PP-R 90° | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2126 | |
| | РСНБ РК 2015 | комбинированный с наружной резьбой и настенным креплением DN | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /кран водоразборный/ | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 448. | | | | 3 | 21464,96 | -- | 64395 | -- | 63229 | 1143 | 70781 |
| | 1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 | -Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /15Б3р/ | кран | | 388,8 | -- | 1166 | -- | -- | 5243 | |
| | Изм. и доп. вып. 17 | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 449. | | | | 14 | 10379,52 | 453,35 | 145313 | 6347 | 690 | 138295 | 306297 |
| | 1117-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | | 9876,85 | 202,95 | 138276 | 2841 | -- | 22689 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 450. | | | | 14 | 31871 | -- | 446194 | -- | -- | -- | 446194 |
| | 5104-0106 -0106 РСНБ РК 2015 | -Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | шт. | | -- | -- | -- | -- | 446194 | -- | |
| | | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 451. | | | | 262,5 | 617,38 | 67,35 | 162062 | 17679 | 69830 | 63124 | 243201 |
| | 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | | 284,01 | 32,4 | 74553 | 8505 | -- | 18015 | |
| | Изм. и доп. вып. 14 | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 452. | | | | 242 | 242 | -- | 58564 | -- | 58564 | -- | 63249 |
| | 2111-0403 -0210 РСНБ РК 2015 | -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 4685 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16381-77 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 453. | | | | 46,75 | 286 | -- | 13370 | -- | 13370 | -- | 14440 |
| | 2111-0403 -0212 РСНБ РК 2015 | -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1070 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 | | | | | | | | |
| 454. | | | | 2 | 4927,14 | 47,54 | 9854 | 95 | 8413 | 1357 | 12108 |
| | 1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | | 673,22 | 18,96 | 1346 | 38 | -- | 897 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 455. | | | | 0,3 | 2309,52 | 20,48 | 693 | 6 | 556 | 131 | 890 |
| | 1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /патрубок/ | м трубопровода | | 436,75 | 8,04 | 131 | 2 | -- | 66 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 456. | | | | 0,3 | 1069 | -- | 321 | -- | 321 | -- | 347 |
| | 2301-0103 -0106 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 457. | | | | 0,3 | 1690,42 | 20,48 | 507 | 6 | 370 | 131 | 689 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/ | м трубопровода | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 458. | | | | 0,3 | 457 | -- | 137 | -- | 137 | -- | 148 |
| | 2301-0103 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | | | | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 459. | | | | 0,6 | 85,02 | 1,16 | 51 | 1 | 1 | 48 | 107 |
| | 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | | | | | | |
| | | | | | 82,21 | -- | 49 | -- | -- | 8 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 460. | | | | 2 | 88,49 | 1,16 | 177 | 2 | 11 | 161 | 365 |
| | 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | | | | | | |
| | | | | | 82,21 | -- | 164 | -- | -- | 27 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 461. | | | | 0,0006 | 57553,78 | -- | 35 | -- | 1 | 33 | 74 |
| | 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | | | | | | |
| | | | | | 55877,5 | -- | 34 | -- | -- | 5 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 462. | | | | 0,002 | 59643,84 | -- | 119 | -- | 7 | 111 | 248 |
| | 1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | | | | | | |
| | | | | | 55877,5 | -- | 112 | -- | -- | 18 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 463. | | | | 3 | 3893,52 | 275,36 | 11681 | 826 | 1565 | 9273 | 22630 |
| | 1116-0601 | -Вентили, задвижки, | шт. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0103 РСНБ РК 2015 | затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /+фильтр фланцевый/ | | | 3096,6 | 57,4 | 9290 | 172 | -- | 1676 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 464. | 2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 18430 | -- | 36860 | -- | 36860 | -- | 39809 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2949 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 465. | 2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2075 | -- | 8300 | -- | 8300 | -- | 8964 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 664 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 466. | 2304-1013 -0422 РСНБ РК 2015 | -Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 41412 | -- | 41412 | -- | 41412 | -- | 44725 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3313 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 467. | 2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2474 | -- | 4948 | -- | 4948 | -- | 5344 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 396 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 468. | 1312-1101 -0305 | -Арматура фланцевая с электрическим приводом | шт. | 1 | 12677,28 | 4904,7 | 12677 | 4904 | 282 | 5635 | 19777 |
| | | | | | 7490,88 | 1746,4 | 7491 | 1746 | -- | 1465 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования<br><br>НР - 61%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 469. | | | | 1 | 200543 | -- | 200543 | -- | -- | -- | 200543 |
| | 5101-0101 -1002 РСНБ РК 2015 | -Задвижки чугунные 30ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | шт. | | -- | -- | -- | -- | 200543 | -- | |
| 470. | | | | 1 | 6521,21 | 160,44 | 6521 | 160 | 4396 | 1939 | 9136 |
| | 1116-0401 -0403 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений<br><br>НР - 98%; СП - 8% | соединение | | 1965,16 | 12,96 | 1965 | 13 | -- | 677 | |
| 471. | | | | | 1350902,28 | | 1378 | | 367 | | 2175 |
| | | | | 0,00102 | | 507623,03 | | 517 | | 636 | |
| | 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка<br><br>НР - 99%; СП - 8% | т фасонных частей | | 484372,3 | 145516,63 | 494 | 148 | -- | 161 | |
| 472. | | | | 2 | 607 | -- | 1214 | -- | 1214 | -- | 1311 |
| | 2302-0103 -3414 РСНБ РК 2015 | -Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отв.д32/<br><br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 97 | |
| | | ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТРУБОПРОВОД В2 | | | | | | | | | |
| 473. | | | | 30 | 4927,14 | 47,54 | 147814 | 1426 | 126191 | 20350 | 181617 |
| | 1116-0301 -0208 | -Трубопроводы водоснабжения из | м трубопро | | 673,22 | 18,96 | 20197 | 569 | -- | 13453 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | вода | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 474. | | | | 72 | 3165,32 | 35,83 | 227903 | 2580 | 184919 | 40612 | 289996 |
| | 1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 561,17 | 14,39 | 40404 | 1036 | -- | 21481 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 475. | | | | 14,79 | 537 | -- | 7942 | -- | 7942 | -- | 8577 |
| | 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 635 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 476. | | | | 18,36 | 559,02 | 1,02 | 10264 | 19 | 2461 | 6235 | 17819 |
| | 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 423,98 | 0,5 | 7784 | 9 | -- | 1320 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 477. | | | | 72 | 85,02 | 1,16 | 6121 | 84 | 118 | 5801 | 12876 |
| | 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 82,21 | -- | 5919 | -- | -- | 954 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 478. | | | | 30 | 88,49 | 1,16 | 2655 | 35 | 154 | 2417 | 5478 |
| | 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 82,21 | -- | 2466 | -- | -- | 406 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 479. | | | | 0,072 | 57553,78 | -- | 4144 | -- | 121 | 3983 | 8777 |
| | 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 55877,5 | -- | 4023 | -- | -- | 650 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 480. | | | | 0,03 | 59643,84 | -- | 1789 | -- | 113 | 1660 | 3724 |
| | 1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 55877,5 | -- | 1676 | -- | -- | 276 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 481. | | | | 0,003 | 1995500,28 | 944404,86 | 5987 | 2834 | 329 | 3685 | 10445 |
| | 1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /футляр под дорогой-d80мм ст./ | км трубопровода | | 941364 | 299234,3 | 2824 | 898 | -- | 774 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 482. | | | | 3 | 22014 | -- | 66042 | -- | 66042 | -- | 71325 |
| | 2301-0201 -0256 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 5283 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 483. | | | | 70 | 617,38 | 67,35 | 43217 | 4714 | 18622 | 16833 | 64854 |
| | 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | | 284,01 | 32,4 | 19881 | 2268 | -- | 4804 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 484. | | | | 44 | 460 | -- | 20240 | -- | 20240 | -- | 21859 |
| | 2111-0403 -0216 РСНБ РК 2015 | -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1619 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77<br><br>СП - 8% | | | | | | | | |
| 485. | | | | 33 | 774 | -- | 25542 | -- | 25542 | -- | 27585 |
| | 2111-0403 -0222 РСНБ РК 2015 | -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77<br><br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 2043 | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3 | | | | | | | | |
| 486. | | | | 47,2 | 1382,48 | 15,14 | 65253 | 714 | 554 | 62710 | 138200 |
| | 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br><br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | | 1355,62 | 0,09 | 63985 | 4 | -- | 10237 | |
| 487. | | | | 46,728 | 437 | -- | 20420 | -- | 20420 | -- | 22054 |
| | 2301-0701 -0105 РСНБ РК 2015 | -Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009<br><br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1634 | |
| 488. | | | | 90 | 8 | -- | 720 | -- | 720 | -- | 778 |
| | 2302-0401 -3502 РСНБ РК 2015 | -Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 489. | | | 14 | 1163 | -- | 16282 | -- | 16282 | -- | 17585 |
| | 2304-0702 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | 1303 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 490. | | | 28 | 1068 | -- | 29904 | -- | 29904 | -- | 32296 |
| | 2302-0501 -0403 РСНБ РК 2015 | -Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (вентиль) | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | 2392 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 491. | | | 30 | 1748 | -- | 52440 | -- | 52440 | -- | 56635 |
| | 2302-0501 -0502 РСНБ РК 2015 | -Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | 4195 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 492. | | | 47,2 | 85,02 | 1,16 | 4013 | 55 | 78 | 3803 | 8441 |
| | 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 82,21 | -- | 3880 | -- | -- | 625 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 493. | | | 0,0472 | 57553,78 | -- | 2717 | -- | 80 | 2611 | 5754 |
| | 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 55877,5 | -- | 2637 | -- | -- | 426 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 494. | | | 200 | 764,05 | 3,33 | 152810 | 666 | 1392 | 147937 | 324807 |
| | 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, | м трубопровода | 753,76 | 1,02 | 150752 | 204 | -- | 24060 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 6 | диаметр до 100 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 495. | 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, | м<br>трубопро вода | 320<br>---<br>786,06 | 790,17<br>---<br>0,44 | 1,36<br>---<br>251539 | 252854<br>---<br>141 | 435<br>---<br>-- | 880<br>---<br>39960 | 246646 | 539460 |
| | Изм. и доп. вып. 6 | диаметр до 50 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 496. | 2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015 | -Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм<br>СП - 8% | м | 199,6<br>---<br>-- | 550<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 109780<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 109780<br>---<br>-- | --<br>---<br>8782 | 118562 |
| 497. | 2301-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм<br>СП - 8% | м | 319,36<br>---<br>-- | 319<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 101876<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 101876<br>---<br>-- | --<br>---<br>8150 | 110026 |
| 498. | 2302-0601 -1203 РСНБ РК 2015 | -Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100<br>СП - 8% | шт. | 400<br>---<br>-- | 122<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 48800<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 48800<br>---<br>-- | --<br>---<br>3904 | 52704 |
| 499. | 2302-0601 -1201 РСНБ РК 2015 | -Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50<br>СП - 8% | шт. | 640<br>---<br>-- | 38<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 24320<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 24320<br>---<br>-- | --<br>---<br>1946 | 26266 |
| 500. | 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор В7,5/<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 0,216<br>---<br>4196,1 | 20605,36<br>---<br>352,57 | 993,57<br>---<br>906 | 4451<br>---<br>76 | 214<br>---<br>-- | 3331<br>---<br>428 | 894 | 5773 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | | | | 1995500,28 | | 29933 | | 1646 | | 52224 |
| | | | 0,015 | | 944404,86 | | 14167 | | 18423 | |
| | 1122-0301 -Трубы водопроводные | км | | | | | | | | |
| | -0110 стальные, диаметр 400 | трубопро | | 941364 | 299234,3 | 14120 | 4489 | -- | 3868 | |
| | РСНБ РК мм. Укладка /футляр под | вода | | | | | | | | |
| | 2015 дорогой-d100мм чугун/ | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | |
| 502. | | | 15 | 22014 | -- | 330210 | -- | 330210 | -- | 356627 |
| | 2301-0201 -Трубы стальные | м | | | | | | | | |
| | -0256 электросварные | | | -- | -- | -- | -- | -- | 26417 | |
| | РСНБ РК прямошовные, D 426 мм, | | | | | | | | | |
| | 2015 толщина стенки 6,0 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | | | | | | | | | |
| 503. | | | 55 | 247 | -- | 13585 | -- | 13585 | -- | 14672 |
| | 2302-0601 -Муфта канализационная | шт. | | | | | | | | |
| | -0103 ПВХ с уплотнительной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1087 | |
| | РСНБ РК резинкой, ремонтная DN | | | | | | | | | |
| | 2015 100 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 504. | | | 83 | 81 | -- | 6723 | -- | 6723 | -- | 7261 |
| | 2302-0601 -Муфта канализационная | шт. | | | | | | | | |
| | -0101 ПВХ с уплотнительной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 538 | |
| | РСНБ РК резинкой, ремонтная DN | | | | | | | | | |
| | 2015 50 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 505. | | | 40 | 300 | -- | 12000 | -- | 12000 | -- | 12960 |
| | 2302-0601 -Отвод канализационный | шт. | | | | | | | | |
| | -0203 ПВХ 90° с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 960 | |
| | РСНБ РК уплотнительной | | | | | | | | | |
| | 2015 резинкой, DN 100 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 506. | | | 25 | 84 | -- | 2100 | -- | 2100 | -- | 2268 |
| | 2302-0601 -Отвод канализационный | шт. | | | | | | | | |
| | -0201 ПВХ 90° с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 168 | |
| | РСНБ РК уплотнительной | | | | | | | | | |
| | 2015 резинкой, DN 50 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 507. | | | 45 | 236 | -- | 10620 | -- | 10620 | -- | 11470 |
| | 2302-0601 -Отвод канализационный | шт. | | | | | | | | |
| | -0303 ПВХ 45° с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 850 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | уплотнительной резинкой, DN 100 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 508. | 2302-0601 -0301 РСНБ РК 2015 | -Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 55 | 67 -- -- | -- -- -- | 3685 -- 295 | -- -- -- | 3685 -- -- | -- -- 295 | 3980 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 509. | 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015 | -Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 9 | 466 -- -- | -- -- -- | 4194 -- 336 | -- -- -- | 4194 -- -- | -- -- 336 | 4530 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 510. | 2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015 | -Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 45 | 131 -- -- | -- -- -- | 5895 -- 472 | -- -- -- | 5895 -- -- | -- -- 472 | 6367 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 511. | 2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015 | -Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 45 | 545 -- -- | -- -- -- | 24525 -- 1962 | -- -- -- | 24525 -- -- | -- -- 1962 | 26487 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 512. | 2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015 | -Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 52 | 155 -- -- | -- -- -- | 8060 -- 645 | -- -- -- | 8060 -- -- | -- -- 645 | 8705 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 513. | 2302-0601 -1003 РСНБ РК 2015 | -Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 21 | 654 -- -- | -- -- -- | 13734 -- 1099 | -- -- -- | 13734 -- -- | -- -- 1099 | 14833 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 514. | | | | 2 | 284 | -- | 568 | -- | 568 | -- | 613 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2302-0601 -Крестовина | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1001 канализационная ПВХ 90° | | | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | |
| | РСНБ РК 2015 с уплотнительной резинкой, DN 50 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 515. | | | 21 | 553 | -- | 11613 | -- | 11613 | -- | 12542 |
| | 2302-0601 -Ревизия канализационная | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0803 ПВХ с уплотнительной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 929 | |
| | РСНБ РК 2015 резинкой, с крышкой DN 100 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 516. | | | 32 | 212 | -- | 6784 | -- | 6784 | -- | 7327 |
| | 2302-0601 -Ревизия канализационная | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0801 ПВХ с уплотнительной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 543 | |
| | РСНБ РК 2015 резинкой, с крышкой DN 50 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 517. | | | 70 | 888 | -- | 62160 | -- | 62160 | -- | 67133 |
| | 2302-0601 -Сифон канализационный | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1401 из ПВХ с уплотнительной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4973 | |
| | РСНБ РК 2015 резинкой, DN 50 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 518. | | | 30 | 111 | -- | 3330 | -- | 3330 | -- | 3596 |
| | 2302-0601 -Заглушка | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0903 канализационная ПВХ с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 266 | |
| | РСНБ РК 2015 уплотнительной резинкой, DN 100 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 519. | | | 14 | 39 | -- | 546 | -- | 546 | -- | 590 |
| | 2302-0601 -Заглушка | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0901 канализационная ПВХ с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | |
| | РСНБ РК 2015 уплотнительной резинкой, DN 50 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 520. | | | 31 | 176 | -- | 5456 | -- | 5456 | -- | 5892 |
| | 2302-0601 -Переход канализационный | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0602 ПВХ с уплотнительной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 436 | |
| | РСНБ РК 2015 резинкой, DN 100x50 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 521. | | | 230 | 617,38 | 67,35 | 141997 | 15490 | 61185 | 55308 | 213090 |
| | 1126-0101 -Трубопроводы. Изоляция | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8% | трубопро вода | | 284,01 | 32,4 | 65322 | 7452 | -- | 15784 | |
| 522. | 2111-0403 -0225 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8% | м | 143 | 1318 | -- | 188474 | -- | 188474 | -- | 203552 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 15078 | |
| 523. | 2111-0403 -0217 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8% | м | 110 | 483 | -- | 53130 | -- | 53130 | -- | 57380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4250 | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | | Тенге | | -- | -- | 4982290 | 84184 | 2472022 | 1730429 | 7197999 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1779347 | 30687 | 646737 | 485282 | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 646737 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 646737 | | | | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 12677 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 282 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 9237 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 5635 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная прибыль | Тенге | | | 1465 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | 19777 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 9237 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 800132 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 159043 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 249977 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 359320 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 204985 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 80407 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 1085524 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 195 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 249977 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 3522744 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 401035 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 1550820 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 1552337 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 1519809 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 403410 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 5445963 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 1178 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1550820 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | 7198001 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 1380 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1810034 | | | |

ОТДЕЛ 4. Локальная смета №2-1-5. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

==========

РАЗДЕЛ 16. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

==========

ВРУ1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524. | | | 1 | 26955,71 | 3461,84 | 26956 | 3462 | 18110 | 4806 | 34303 |
| 1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу | шт. | | 5384 | 1290,68 | 5384 | 1291 | -- | 2541 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 525. | | | 1 | 229894 | -- | 229894 | -- | -- | -- | 229894 |
| 5108-0401 -0301 РСНБ РК 2015 | Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | | -- | -- | -- | -- | 229894 | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526. | | | | 2 | 1276,56 | 79,92 | 2553 | 160 | 51 | 1732 | 4627 |
| | 1308-0305 -Счетчики трехфазные. | шт. | | | | | | | | | |
| | -1002 Установка на готовом | | | | 1171,02 | 31,48 | 2342 | 63 | -- | 343 | |
| | РСНБ РК основании | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | Изм. и НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | |
| 527. | | | | 2 | 20881 | -- | 41762 | -- | 41762 | -- | 45103 |
| | 2307-0501 -Счетчики электронные | шт. | | | | | | | | | |
| | -1014 трехфазные однотарифные | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3341 | |
| | РСНБ РК активной энергии типа | | | | | | | | | | |
| | 2015 Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, | | | | | | | | | | |
| | 5(7,5) А, 3х220/380 В, | | | | | | | | | | |
| | 10 мА, класс точности | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | ВРУ2 | | | | | | | | | | |
| 528. | | | | 1 | 26955,71 | 3461,84 | 26956 | 3462 | 18110 | 4806 | 34303 |
| | 1308-0304 -Блок управления | шт. | | | | | | | | | |
| | -0207 шкафного исполнения или | | | | 5384 | 1290,68 | 5384 | 1291 | -- | 2541 | |
| | РСНБ РК распределительный | | | | | | | | | | |
| | 2015 пункт (шкаф) высота и | | | | | | | | | | |
| | Изм. и ширина до 1700х1100 мм. | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. Установка на полу | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 529. | | | | 1 | 146616 | -- | 146616 | -- | -- | -- | 146616 |
| | 5108-0401 -Распределительная | шт. | | | | | | | | | |
| | -0505 панель ВРУ-1-47-00, | | | | -- | -- | -- | -- | 146616 | -- | |
| | РСНБ РК количество и | | | | | | | | | | |
| | 2015 номинальный ток | | | | | | | | | | |
| | аппаратов линий ПН2 | | | | | | | | | | |
| | 5х100+5х100 А ГОСТ | | | | | | | | | | |
| | 30011.1-2012 | | | | | | | | | | |
| | 1ЩС | | | | | | | | | | |
| 530. | | | | 1 | 9773,93 | 897,1 | 9774 | 897 | 6185 | 2165 | 12894 |
| | 1308-0304 -Блок управления | шт. | | | | | | | | | |
| | -0208 шкафного исполнения или | | | | 2692 | 314,8 | 2692 | 315 | -- | 955 | |
| | РСНБ РК распределительный | | | | | | | | | | |
| | 2015 пункт (шкаф) высота и | | | | | | | | | | |
| | Изм. и ширина до 700х850 мм. | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. Установка в нише | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 531. | | | | 1 | 12725 | -- | 12725 | -- | 12725 | -- | 13743 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2307-0201 -0209 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1018 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 532. | | | | 2 | 4840,71 | 108,78 | 9681 | 218 | 4355 | 3723 | 14476 |
| | 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 2554 | 31,48 | 5108 | 63 | -- | 1072 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 533. | | | | 1 | 2752 | -- | 2752 | -- | 2752 | -- | 2972 |
| | 2307-0204 -0765 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 534. | | | | 1 | 1591 | -- | 1591 | -- | 1591 | -- | 1718 |
| | 2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 127 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 535. | | | | 9 | 2643,08 | 23,66 | 23788 | 213 | 12082 | 8275 | 34628 |
| | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 1277 | -- | 11493 | -- | -- | 2565 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 536. | | | | 1 | 1510 | -- | 1510 | -- | 1510 | -- | 1631 |
| | 2307-0204 -0741 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 121 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 537. | | | | 8 | 3597 | -- | 28776 | -- | 28776 | -- | 31078 |
| | 2307-0204 | -Автоматы | шт. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1606 РСНБ РК 2015 | дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2302 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | 2ЩС | | | | | | | | |
| 538. | | | | 1 | 9773,93 | 897,1 | 9774 | 897 | 6185 | 2165 | 12894 |
| | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | | 2692 | 314,8 | 2692 | 315 | -- | 955 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 539. | | | | 1 | 12725 | -- | 12725 | -- | 12725 | -- | 13743 |
| | 2307-0201 -0209 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1018 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 540. | | | | 6 | 4840,71 | 108,78 | 29044 | 653 | 13067 | 11169 | 43430 |
| | 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 2554 | 31,48 | 15324 | 189 | -- | 3217 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 541. | | | | 1 | 9603 | -- | 9603 | -- | 9603 | -- | 10371 |
| | 2307-0204 -0944 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 768 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 542. | | | | 3 | 2818 | -- | 8454 | -- | 8454 | -- | 9130 |
| | 2307-0204 -0764 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 676 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 543. | | | | 2 | 523 | -- | 1046 | -- | 1046 | -- | 1130 |
| | 2307-0204 | -Выключатель | шт. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0716 РСНБ РК 2015 | автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 544. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9 | 2643,08 | 23,66 | 23788 | 213 | 12082 | 8275 | 34628 |
| | | | | | 1277 | -- | 11493 | -- | -- | 2565 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 545. | 2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 473 | -- | 473 | -- | 473 | -- | 511 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 546. | 2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015 | -Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 3597 | -- | 28776 | -- | 28776 | -- | 31078 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2302 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ЗЩС | | | | | | | | | |
| 547. | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 9773,93 | 897,1 | 9774 | 897 | 6185 | 2165 | 12894 |
| | | | | | 2692 | 314,8 | 2692 | 315 | -- | 955 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 548. | 2307-0201 -0208 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8383 | -- | 8383 | -- | 8383 | -- | 9054 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 671 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 549. | 1308-0303 | -Автомат одно-, двух-, | шт. | 1 | 4840,71 | 108,78 | 4841 | 108 | 2179 | 1862 | 7239 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | | | 2554 | 31,48 | 2554 | 31 | -- | 536 | |
| 550. | 2307-0204 -0764 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2818<br>-- | --<br>-- | 2818<br>-- | --<br>-- | 2818<br>-- | --<br>225 | 3043 |
| 551. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 10 | 2643,08<br>1277 | 23,66<br>-- | 26431<br>12770 | 237<br>-- | 13424<br>-- | 9194<br>2850 | 38475 |
| 552. | 2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 473<br>-- | --<br>-- | 473<br>-- | --<br>-- | 473<br>-- | --<br>38 | 511 |
| 553. | 2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015 | -Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 9 | 3597<br>-- | --<br>-- | 32373<br>-- | --<br>-- | 32373<br>-- | --<br>2590 | 34963 |
| | | 1ЩР | | | | | | | | | |
| 554. | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 9773,93<br>2692 | 897,1<br>314,8 | 9774<br>2692 | 897<br>315 | 6185<br>-- | 2165<br>955 | 12894 |
| 555. | 2307-0201 | -Щиты распределительные | шт. | 1 | 8383 | -- | 8383 | -- | 8383 | -- | 9054 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0208 РСНБ РК 2015 | встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 671 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 556. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5 | 2643,08 | 23,66 | 13215 | 118 | 6712 | 4597 | 19237 |
| | | | | | 1277 | -- | 6385 | -- | -- | 1425 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 557. | 2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2752 | -- | 2752 | -- | 2752 | -- | 2972 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 558. | 2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015 | -Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 3597 | -- | 14388 | -- | 14388 | -- | 15539 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1151 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | 2ЩР | | | | | | | | | |
| 559. | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 9773,93 | 897,1 | 9774 | 897 | 6185 | 2165 | 12894 |
| | | | | | 2692 | 314,8 | 2692 | 315 | -- | 955 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 560. | 2307-0201 -0208 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8383 | -- | 8383 | -- | 8383 | -- | 9054 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 671 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 561. | 1308-0303 | -Автомат одно-, двух-, | шт. | 7 | 2643,08 | 23,66 | 18502 | 166 | 9397 | 6436 | 26933 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | | | 1277 | -- | 8939 | -- | -- | 1995 | |
| 562. | 2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2752 | -- | 2752 | -- | 2752 | -- | 2972 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | |
| 563. | 2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015 | -Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 6 | 3597 | -- | 21582 | -- | 21582 | -- | 23309 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1727 | |
| | | ЗЩР | | | | | | | | | |
| 564. | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 9773,93 | 897,1 | 9774 | 897 | 6185 | 2165 | 12894 |
| | | | | | 2692 | 314,8 | 2692 | 315 | -- | 955 | |
| 565. | 2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>СП - 8% | шт. | 1 | 5892 | -- | 5892 | -- | 5892 | -- | 6363 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 471 | |
| 566. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 7 | 2643,08 | 23,66 | 18502 | 166 | 9397 | 6436 | 26933 |
| | | | | | 1277 | -- | 8939 | -- | -- | 1995 | |
| 567. | 2307-0204 | -Выключатель | шт. | 1 | 2752 | -- | 2752 | -- | 2752 | -- | 2972 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0763 РСНБ РК 2015 | автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 568. | | | | 6 | 3597 | -- | 21582 | -- | 21582 | -- | 23309 |
| | 2307-0204 -0606 РСНБ РК 2015 | -Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1727 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | 4ЩР | | | | | | | | | |
| 569. | | | | 1 | 9773,93 | 897,1 | 9774 | 897 | 6185 | 2165 | 12894 |
| | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | | 2692 | 314,8 | 2692 | 315 | -- | 955 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 570. | | | | 1 | 5892 | -- | 5892 | -- | 5892 | -- | 6363 |
| | 2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 471 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 571. | | | | 7 | 2643,08 | 23,66 | 18502 | 166 | 9397 | 6436 | 26933 |
| | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 1277 | -- | 8939 | -- | -- | 1995 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 572. | | | | 1 | 2752 | -- | 2752 | -- | 2752 | -- | 2972 |
| | 2307-0204 -0763 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 573. | | | | 6 | 3597 | -- | 21582 | -- | 21582 | -- | 23309 |
| | 2307-0204 | -Автоматы | шт. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1606 РСНБ РК 2015 | дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1727 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | 1ЩС-Ар | | | | | | | | | |
| 574. | | | | 1 | 9773,93 | 897,1 | 9774 | 897 | 6185 | 2165 | 12894 |
| | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | | 2692 | 314,8 | 2692 | 315 | -- | 955 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 575. | | | | 1 | 5892 | -- | 5892 | -- | 5892 | -- | 6363 |
| | 2307-0201 -0207 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 471 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 576. | | | | 1 | 4840,71 | 108,78 | 4841 | 108 | 2179 | 1862 | 7239 |
| | 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 2554 | 31,48 | 2554 | 31 | -- | 536 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 577. | | | | 1 | 2818 | -- | 2818 | -- | 2818 | -- | 3043 |
| | 2307-0204 -0764 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 225 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 578. | | | | 5 | 2643,08 | 23,66 | 13215 | 118 | 6712 | 4597 | 19237 |
| | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 1277 | -- | 6385 | -- | -- | 1425 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 579. | | | | 2 | 3570 | -- | 7140 | -- | 7140 | -- | 7711 |
| | 2307-0204 | -Автоматы | шт. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1611 РСНБ РК 2015 | дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 571 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 580. | 2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015 | -Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 3597 | -- | 10791 | -- | 10791 | -- | 11654 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 863 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | ЩС-В1 | | | | | | | | | | |
| 581. | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 9773,93 | 897,1 | 9774 | 897 | 6185 | 2165 | 12894 | |
| | | | | | 2692 | 314,8 | 2692 | 315 | -- | 955 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 582. | 2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5018 | -- | 5018 | -- | 5018 | -- | 5419 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 401 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 583. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 2643,08 | 23,66 | 10572 | 95 | 5369 | 3678 | 15390 | |
| | | | | | 1277 | -- | 5108 | -- | -- | 1140 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 584. | 2307-0204 -0761 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2752 | -- | 2752 | -- | 2752 | -- | 2972 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 585. | 2307-0204 -0741 РСНБ РК | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА | шт. | 1 | 1510 | -- | 1510 | -- | 1510 | -- | 1631 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 121 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 586. | | | | 2 | 479 | -- | 958 | -- | 958 | -- | 1035 |
| | 2307-0204 -0709 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ПУСКАТЕЛИ | | | | | | | | |
| 587. | | | | 3 | 6647,8 | 103,58 | 19943 | 310 | 8527 | 8064 | 30248 |
| | 1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 3702 | 31,48 | 11106 | 94 | -- | 2241 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 588. | | | | 1 | 16499,11 | -- | 16499 | -- | 16499 | -- | 17819 |
| | ТПРАЙС-ЛИСТ | -Пускатель магнитный ПМЛ-2220 25А 380В /КЭАЗ/ | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 1320 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 589. | | | | 2 | 12726,79 | -- | 25454 | -- | 25454 | -- | 27490 |
| | ТПРАЙС-ЛИСТ | -Пускатель магнитный ПМЛ-1120 10А 220В /КЭАЗ/ | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 2036 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 590. | | | | 1 | 4108,53 | 1320,3 | 4109 | 1320 | 97 | 2302 | 6924 |
| | 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | | 2692 | 505,48 | 2692 | 505 | -- | 513 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 591. | | | | 1 | 350146,88 | -- | 350147 | -- | 350147 | -- | 378159 |
| | ТПРАЙС-ЛИСТ | -Щит управления задвижками ЩУЗ-1 380В 6А | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 28012 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | КАБЕЛИ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592. | | | 362 | 158,71 | 6,39 | 57453 | 2313 | 9709 | 33367 | 98086 |
| | 1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 125,5 | 2,52 | 45431 | 912 | -- | 7266 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 593. | | | 1790 | 113,23 | 3,2 | 202682 | 5728 | 39702 | 114845 | 342929 |
| | 1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 87,85 | 1,26 | 157252 | 2255 | -- | 25402 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 594. | | | 235 | 96,45 | 1,6 | 22666 | 376 | 4594 | 12847 | 38354 |
| | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 75,3 | 0,63 | 17696 | 148 | -- | 2841 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 595. | | | 0,207 | 1030503 | -- | 213314 | -- | 213314 | -- | 230379 |
| | 2306-0144 -0904 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | -- | -- | -- | -- | -- | 17065 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 596. | | | 0,15 | 713861 | -- | 107079 | -- | 107079 | -- | 115645 |
| | 2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | -- | -- | -- | -- | -- | 8566 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597. | | | 0,012 | 461851 | -- | 5542 | -- | 5542 | -- | 5985 |
| 2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 443 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 598. | | | 0,005 | 832751 | -- | 4164 | -- | 4164 | -- | 4497 |
| 2306-0144 -0706 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 333 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 599. | | | 1,778 | 276380 | -- | 491404 | -- | 491404 | -- | 530716 |
| 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 39312 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 600. | | | 0,033 | 177802 | -- | 5867 | -- | 5867 | -- | 6336 |
| 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 469 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 601. | | | 0,202 | 248928 | -- | 50283 | -- | 50283 | -- | 54306 |
| 2306-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 4023 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 602. | | | 50 | 566,67 | 31,97 | 28333 | 1599 | 4772 | 16266 | 48167 |
| 1308-0206 -2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 439,25 | 12,59 | 21962 | 630 | -- | 3568 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 603. | | | 150 | 271,03 | 19,98 | 40654 | 2996 | 7538 | 22536 | 68246 |
| 1308-0206 | -Провод /кабель/ | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | | 200,8 | 7,87 | 30120 | 1180 | -- | 5055 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 604. | | | | 137 | 205,1 | 11,19 | 28099 | 1533 | 4214 | 16528 | 48197 |
| | 1308-0206 -2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 163,15 | 4,41 | 22352 | 604 | -- | 3570 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 605. | | | | 0,05 | 883242 | -- | 44162 | -- | 44162 | -- | 47695 |
| | 2306-0131 -1107 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 3533 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 606. | | | | 0,15 | 445295 | -- | 66794 | -- | 66794 | -- | 72138 |
| | 2306-0131 -1105 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 5344 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 607. | | | | 0,137 | 1645998 | -- | 225502 | -- | 225502 | -- | 243542 |
| | 2306-0144 -0910 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 18040 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 608. | | | | 2 | 899,1 | 428,47 | 1798 | 857 | 137 | 769 | 2773 |
| | 1308-0201 -0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | | 401,76 | 132,56 | 804 | 265 | -- | 205 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609. | | | 0,002 | 2340817 | -- | 4682 | -- | 4682 | -- | 5057 |
| | 2306-0131 -Кабели силовые АВВГ | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0978 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 375 | |
| | РСНБ РК 16442-80 | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ТРУБЫ | | | | | | | | | |
| 610. | | | 337 | 453,76 | 32,43 | 152917 | 10928 | 19338 | 90830 | 263247 |
| | 1308-0206 -Труба ПВХ диаметром до | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1902 50 мм. Прокладка по | | | 363,95 | 10,39 | 122651 | 3501 | -- | 19500 | |
| | РСНБ РК установленным | | | | | | | | | |
| | 2015 конструкциям, по стенам | | | | | | | | | |
| | Изм. и и колоннам с | | | | | | | | | |
| | доп. вып. креплением скобами | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 611. | | | 50 | 269 | -- | 13450 | -- | 13450 | -- | 14526 |
| | 2301-1305 -Трубы гладкие жесткие | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0106 из ПВХ диаметром 50 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1076 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | |
| 612. | | | 287 | 140 | -- | 40180 | -- | 40180 | -- | 43394 |
| | 2301-1305 -Трубы гладкие жесткие | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0104 из ПВХ диаметром 32 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3214 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | |
| 613. | | | 2052 | 347,48 | 14,47 | 713029 | 29693 | 116779 | 413033 | 1216147 |
| | 1308-0206 -Труба ПВХ диаметром до | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1901 25 мм. Прокладка по | | | 276,1 | 3,46 | 566557 | 7100 | -- | 90085 | |
| | РСНБ РК установленным | | | | | | | | | |
| | 2015 конструкциям, по стенам | | | | | | | | | |
| | Изм. и и колоннам с | | | | | | | | | |
| | доп. вып. креплением скобами | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 614. | | | 207 | 90 | -- | 18630 | -- | 18630 | -- | 20120 |
| | 2301-1305 -Трубы гладкие жесткие | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0103 из ПВХ диаметром 25 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1490 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | |
| 615. | | | 1643 | 71 | -- | 116653 | -- | 116653 | -- | 125985 |
| | 2301-1305 -Трубы гладкие жесткие | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 из ПВХ диаметром 20 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9332 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | |
| 616. | | | 202 | 53 | -- | 10706 | -- | 10706 | -- | 11562 |
| | 2301-1305 -Трубы гладкие жесткие | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 из ПВХ диаметром 16 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | 856 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | |
| 617. | | | 320 | 316,46 | 45,13 | 101267 | 14442 | 22569 | 49674 | 163017 |
| | 1308-0206 -Труба стальная | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1706 диаметром до 25 мм. | | | 200,8 | 14,8 | 64256 | 4736 | -- | 12075 | |
| | РСНБ РК Прокладка по | | | | | | | | | |
| | 2015 установленным | | | | | | | | | |
| | Изм. и конструкциям, в готовых | | | | | | | | | |
| | доп. вып. бороздах, по основанию | | | | | | | | | |
| | 17 пола | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 618. | | | 15 | 1006,12 | 49,68 | 15092 | 745 | 9076 | 3955 | 20571 |
| | 1308-0206 -Труба стальная | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1711 диаметром до 25 мм. | | | 351,4 | 14,8 | 5271 | 222 | -- | 1524 | |
| | РСНБ РК Прокладка по | | | | | | | | | |
| | 2015 установленным | | | | | | | | | |
| | Изм. и конструкциям, в | | | | | | | | | |
| | доп. вып. опалубке фундаментов и | | | | | | | | | |
| | 17 перекрытиях | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 619. | | | 335 | 291 | -- | 97485 | -- | 97485 | -- | 105284 |
| | 2301-0201 -Трубы стальные | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0111 электросварные | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7799 | |
| | РСНБ РК прямошовные, D 25 мм, | | | | | | | | | |
| | 2015 толщина стенки 2,0 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 620. | | | 203 | 462,79 | 21,17 | 93946 | 4298 | 48886 | 30223 | 134103 |
| | 1308-0208 -Проводник заземляющий | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0206 открыто из полосовой | | | 200,8 | 5,98 | 40762 | 1214 | -- | 9934 | |
| | РСНБ РК стали сечением 100 мм2. | | | | | | | | | |
| | 2015 Монтаж по строительным | | | | | | | | | |
| | Изм. и основаниям | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 17 НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | -- | -- | 4475659 | 94874 | 5224056 | 2653037 | 12998005 |
| | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | 1252241 | 29160 | 1023247 | 887019 | |
| Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 376510 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 376510 | | | | |
| Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3409945 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 494227 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1281401 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1568604 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 922608 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная прибыль | Тенге | | | 346602 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | 4679155 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1010 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1281401 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 392100 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 392100 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 31368 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 423468 | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 297104 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 297104 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 23767 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 320871 | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | 5800004 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1010 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1281401 | | | | |

## РАЗДЕЛ 17. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

### БЛОК 1 - 1 ЭТАЖ

КАБЕЛИ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621. | | | 452 | 170,18 | 2,4 | 76921 | 1085 | 13437 | 45233 | 131926 |
| 1308-0206 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий | м | | 138,05 | 0,94 | 62399 | 425 | -- | 9772 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 622. | | | 1511 | 96,45 | 1,6 | 145736 | 2418 | 29540 | 82606 | 246609 |
| 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 75,3 | 0,63 | 113778 | 952 | -- | 18267 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 623. | | | 0,455 | 276380 | -- | 125753 | -- | 125753 | -- | 135813 |
| 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 10060 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624. | | | 1,508 | 177802 | -- | 268125 | -- | 268125 | -- | 289575 |
| 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 21450 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ТРУБЫ | | | | | | | | | |
| 625. | | | 1511 | 347,48 | 14,47 | 525042 | 21864 | 85991 | 304139 | 895515 |
| 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам | м | | 276,1 | 3,46 | 417187 | 5228 | -- | 66334 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 626. | | | 1511 | 29 | -- | 43819 | -- | 43819 | -- | 47325 |
| 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 3506 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | БЛОК 1 - 2 ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | КАБЕЛИ | | | | | | | | | |
| 627. | | | 485 | 113,23 | 3,2 | 54917 | 1552 | 10758 | 31117 | 92917 |
| 1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 87,85 | 1,26 | 42607 | 611 | -- | 6883 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 628. | | | 924 | 96,45 | 1,6 | 89120 | 1478 | 18065 | 50515 | 150805 |
| 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 75,3 | 0,63 | 69577 | 582 | -- | 11171 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 629. | | | 396 | 170,18 | 2,4 | 67391 | 950 | 11773 | 39629 | 115581 |
| 1308-0206 | -Провод групповой | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий | | | 138,05 | 0,94 | 54668 | 372 | -- | 8562 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 630. | 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,485 | 276380 | -- | 134044 | -- | 134044 | -- | 144768 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10724 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 631. | 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,32 | 177802 | -- | 234699 | -- | 234699 | -- | 253475 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 18776 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | | |
| 632. | 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам | м | 1409 | 347,48 | 14,47 | 489599 | 20388 | 80186 | 283608 | 835064 |
| | | | | | 276,1 | 3,46 | 389025 | 4875 | -- | 61857 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 633. | 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1409 | 29 | -- | 40861 | -- | 40861 | -- | 44130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3269 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | БЛОК 1 - 3 ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | КАБЕЛИ | | | | | | | | | |
| 634. | 1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и | м | 485 | 113,23 | 3,2 | 54917 | 1552 | 10758 | 31117 | 92917 |
| | | | | | 87,85 | 1,26 | 42607 | 611 | -- | 6883 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | металлические рукава | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 635. | | | | 886 | 96,45 | 1,6 | 85455 | 1417 | 17322 | 48437 | 144604 |
| | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 75,3 | 0,63 | 66716 | 558 | -- | 10711 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 636. | | | | 379 | 170,18 | 2,4 | 64498 | 909 | 11268 | 37928 | 110620 |
| | 1308-0206 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий | м | | 138,05 | 0,94 | 52321 | 356 | -- | 8194 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 637. | | | | 0,485 | 276380 | -- | 134044 | -- | 134044 | -- | 144768 |
| | 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 10724 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 638. | | | | 1,265 | 177802 | -- | 224920 | -- | 224920 | -- | 242914 |
| | 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 17994 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 639. | | | | 1371 | 347,48 | 14,47 | 476395 | 19839 | 78023 | 275959 | 812543 |
| | 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам | м | | 276,1 | 3,46 | 378533 | 4744 | -- | 60188 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 640. | | | | 1371 | 29 | -- | 39759 | -- | 39759 | -- | 42940 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 3181 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ЛИФТ (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ) КАБЕЛИ | | | | | | | | |
| 641. | | | | 25 | 158,71 | 6,39 | 3968 | 160 | 670 | 2304 | 6774 |
| | 1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 125,5 | 2,52 | 3138 | 63 | -- | 502 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 642. | | | | 0,025 | 1030503 | -- | 25763 | -- | 25763 | -- | 27824 |
| | 2306-0144 -0904 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 2061 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 643. | | | | 33 | 96,45 | 1,6 | 3183 | 53 | 645 | 1804 | 5386 |
| | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 75,3 | 0,63 | 2485 | 21 | -- | 399 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 644. | | | | 0,033 | 180021 | -- | 5941 | -- | 5941 | -- | 6416 |
| | 2306-0128 -0302 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 475 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 645. | | | | 45 | 368,48 | 2,4 | 16582 | 108 | 7438 | 6536 | 24968 |
| | 1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. | м | | 200,8 | 0,94 | 9036 | 42 | -- | 1849 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 17 | Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 646. | 2306-0902 -0115 РСНБ РК 2015 | -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79<br><br>СП - 8% | км | 0,045 | 868333<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 39075<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 39075<br>--<br>-- | --<br>3126 | 42201 |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 647. | 1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка под штукатурку по стенам<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | 25 | 453,76<br>363,95 | 32,43<br>10,39 | 11344<br>9099 | 811<br>260 | 1434<br>-- | 6738<br>1447 | 19529 |
| 648. | 2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм<br><br>СП - 8% | м | 25 | 91<br>-- | --<br>-- | 2275<br>-- | --<br>-- | 2275<br>-- | --<br>182 | 2457 |
| 649. | 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | 18 | 347,48<br>276,1 | 14,47<br>3,46 | 6255<br>4970 | 260<br>62 | 1025<br>-- | 3623<br>790 | 10668 |
| 650. | 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм<br><br>СП - 8% | м | 18 | 29<br>-- | --<br>-- | 522<br>-- | --<br>-- | 522<br>-- | --<br>42 | 564 |
| 651. | 1308-0206 -1706 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых | м | 15 | 316,46<br>200,8 | 45,13<br>14,8 | 4747<br>3012 | 677<br>222 | 1058<br>-- | 2328<br>566 | 7642 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 17 | бороздах, по основанию пола | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | |
| 652. | 2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 15 | 230 | -- | 3450 | -- | 3450 | -- | 3726 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 276 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 653. | 1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 35 | 462,79 | 21,17 | 16198 | 741 | 8429 | 5211 | 23122 |
| | | | | | 200,8 | 5,98 | 7028 | 209 | -- | 1713 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | | Тенге | | -- | -- | 3515318 | 76262 | 1710870 | 1258832 | 5156086 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1728186 | 20193 | -- | 381934 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3384632 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 387817 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1748379 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1192364 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1258832 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 371478 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5014942 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1387 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1748379 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 130686 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 130686 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 10456 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 141142 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | | Тенге | | | | 5156084 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1387 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1748379 | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | | Тенге | | -- | -- | 7990977 | 171136 | 4462904 | 2181440 | 10956092 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 2980427 | 49353 | 376510 | 783671 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 376510 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 376510 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | | 6794577 | | | |
| Материалы | Тенге | | 882044 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | 3029780 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | 2760968 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | 2181440 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | 718080 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | 9694097 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2397 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | 3029780 | | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | 392100 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | 392100 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | 31368 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | 423468 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | | 427790 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | 427790 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | 34223 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | 462013 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | 10956088 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2397 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | 3029780 | | |

ОТДЕЛ 5. Локальная смета №2-2-1. БЛОК 2. УЧЕБНЫЙ БЛОК.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

ПЕРЕГОРОДКИ В ТЕХПОДПОЛЬЕ (АС-17)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654. | | | 95,6045 | 4121,86 | 115,87 | 394068 | 11078 | 197162 | 175229 | 614841 |
| 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% | м2 перегородок (за вычетом проемов) /КИРПИЧ М100,Р-Р М50 | | 1943,72 | 27,09 | 185828 | 2590 | -- | 45544 | |
| 655. | | | 0,012276 | 283988 | -- | 3486 | -- | 3486 | -- | 3765 |
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 279 | |
| 656. | | | 0,21452 | 283988 | -- | 60921 | -- | 60921 | -- | 65795 |
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4874 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 23279-2012/(5мм) | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 657. | | | | 2,7395 | 45756,32 | 2412,32 | 125349 | 6609 | 47590 | 55936 | 195788 |
| | 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов | м3 изоляции | | 25971,84 | 894,24 | 71150 | 2450 | -- | 14503 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 658. | | | | 2,657315 | 12241 | -- | 32528 | -- | 32528 | -- | 35130 |
| | 2111-0204 -0101 РСНБ РК 2015 | -Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2602 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 659. | | | | 2,7395 | 2112,23 | 34,34 | 5786 | 94 | 1871 | 3092 | 9588 |
| | 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1394,95 | 15,92 | 3821 | 44 | -- | 710 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 660. | | | | 2,95866 | 622 | -- | 1840 | -- | 1840 | -- | 1987 |
| | 2105-0308 -0213 РСНБ РК 2015 | -Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 147 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 661. | | | | 0,0005409 | 275926,28 | 2119,83 | 149 | 1 | 127 | 20 | 182 |
| | 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015 | -Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | | 39422,1 | 688,61 | 21 | -- | -- | 14 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 662. | | | | 0,0005409 | 234691 | -- | 127 | -- | 127 | -- | 137 |
| | 2105-0301 | -Сталь арматурная | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3001 РСНБ РК 2015 | горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм) | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 663. | | | 0,01251 | 351007,43 | 2215,83 | 4391 | 28 | 3552 | 762 | 5565 |
| 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015 | -Обрамление отверстий уголком в перегородке(АС-17/1) | т металлических изделий | | 64803,6 | 699,84 | 811 | 9 | -- | 412 | |
| | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 664. | | | 0,01251 | 265075 | -- | 3316 | -- | 3316 | -- | 3581 |
| 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 265 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-1(4шт)(АС-20) | | | | | | | | | |
| 665. | | | 0,38896 | 95612,04 | 4645,53 | 37189 | 1807 | 734 | 24405 | 66521 |
| 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | | 89078,5 | 1853,56 | 34648 | 721 | -- | 4928 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 666. | | | 0,38896 | 760847 | -- | 295939 | -- | 295939 | -- | 319614 |
| 2106-0405 -0501 РСНБ РК 2015 | -Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 23675 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 667. | | | 8 | 500 | -- | 4000 | -- | 4000 | -- | 4320 |
| 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005/ШАРНИРЫ | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 320 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 668. | | | 4 | 4151 | -- | 16604 | -- | 16604 | -- | 17932 |
| 2109-0404 | -Ручки-скобы РС200, | пара | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1003 РСНБ РК 2015 | РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1328 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 669. | | | | 0,0372 | 55203 | -- | 2054 | -- | 2054 | -- | 2218 |
| | 2107-0201 -0207 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 164 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 670. | | | | 0,0372 | 8149,75 | 41,28 | 303 | 2 | 222 | 72 | 405 |
| | 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 2120,64 | 17,78 | 79 | 1 | -- | 30 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 671. | | | | 6,48 | 3417,55 | 6,42 | 22146 | 42 | 17384 | 4264 | 28522 |
| | 1110-0107 -0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | | 728,34 | 2,72 | 4720 | 18 | -- | 2113 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 672. | | | | 25,92 | 6990 | -- | 181181 | -- | 181181 | -- | 195675 |
| | 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015 | -Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 14494 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 673. | | | | 0,04068 | 322469 | -- | 13118 | -- | 13118 | -- | 14167 |
| | 2105-0104 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/ 0,8мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1049 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 674. | | | | 6,48 | 278,68 | 1,02 | 1806 | 6 | 974 | 664 | 2667 |
| | 1115-0403 -1002 | -Поверхности (кроме кровель) металлические | м2 окрашива | | 127,54 | 0,5 | 826 | 3 | -- | 198 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | большие. Окраска масляная, количество окрасок 2/ДВЕРЕЙ НР - 80%; СП - 8% | емой поверхности | | | | | | | |
| 675. | 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8% | шт. | 4 | 5658 -- -- | -- -- -- | 22632 -- -- | -- -- -- | 22632 -- -- | 24443 1811 |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДМ-2 (1шт)(АС-20/1) | | | | | | | | |
| 676. | 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,104145 | 95612,04 89078,5 | 4645,53 1853,56 | 9958 9277 | 484 193 | 197 -- | 6534 1319 |
| 677. | 2106-0405 -0501 РСНБ РК 2015 | -Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 СП - 8% | т | 0,104145 | 760847 -- -- | -- -- -- | 79238 -- -- | -- -- -- | 79238 -- -- | 85577 6339 |
| 678. | 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005/ШАРНИРЫ СП - 8% | шт. | 2 | 500 -- -- | -- -- -- | 1000 -- -- | -- -- -- | 1000 -- -- | 1080 80 |
| 679. | 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015 | -Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП - 8% | пара | 1 | 4151 -- -- | -- -- -- | 4151 -- -- | -- -- -- | 4151 -- -- | 4483 332 |
| 680. | 2107-0201 -0207 РСНБ РК | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 | м3 | 0,018 | 55203 -- -- | -- -- -- | 994 -- -- | -- -- -- | 994 -- -- | 1073 79 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС<br><br>СП - 8% | | | | | | | | |
| 681. | | | | 0,018 | 8149,75 | 41,28 | 147 | -- | 109 | 35 | 196 |
| | 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br><br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | | 2120,64 | 17,78 | 38 | -- | -- | 15 | |
| | | при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | | | | | | | | | |
| 682. | | | | 1,9 | 3417,55 | 6,42 | 6493 | 12 | 5097 | 1250 | 8363 |
| | 1110-0107 -0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны<br><br>НР - 90%; СП - 8% | м2 | | 728,34 | 2,72 | 1384 | 5 | -- | 619 | |
| 683. | | | | 0,076 | 6990 | -- | 531 | -- | 531 | -- | 573 |
| | 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015 | -Вата минеральная ГОСТ 4640-2011<br><br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | |
| 684. | | | | 0,01193 | 322469 | -- | 3847 | -- | 3847 | -- | 4155 |
| | 2105-0104 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм(0,8мм) ГОСТ 14918-80<br><br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 308 | |
| 685. | | | | 1 | 5658 | -- | 5658 | -- | 5658 | -- | 6111 |
| | 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011<br><br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 453 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЕТ.740 - 125,21 м2(толщ.80мм) | | | | | | | | |
| 686. | | | | 125,21 | 235,46 | 31,43 | 29482 | 3935 | 16611 | 9742 | 42362 |
| | 1111-0101 -Грунт. Уплотнение | м2 | | | | | | | | | |
| | -0101 гравием | площади | | | 71,37 | 11,4 | 8936 | 1427 | -- | 3138 | |
| | РСНБ РК | уплотнен | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 94%; СП - 8% | ия | | | | | | | | | |
| 687. | | | | 10,0168 | 19810,6 | 7,2 | 198439 | 72 | 161889 | 34289 | 251347 |
| | 1111-0101 -Слои подстилающие | м3 | | | | | | | | | |
| | -0209 бетонные. Устройство с | подстила | | | 3641,7 | -- | 36478 | -- | -- | 18618 | |
| | РСНБ РК уплотнением | ющего | | | | | | | | | |
| | 2015 трамбовками/В7,5, | слоя | | | | | | | | | |
| | Изм. и ТОЛЩ.80 мм | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 14 НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 688. | | | | 125,21 | 969,46 | 95,16 | 121386 | 11915 | 66847 | 44193 | 178825 |
| | 1111-0101 -Покрытия бетонные, | м2 | | | | | | | | | |
| | -1501 толщина 30 мм. | покрытия | | | 340,42 | 35,06 | 42624 | 4390 | -- | 13246 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.20мм | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 689. | | | | 125,21 | -182,83 | -8,44 | -22892 | -1057 | -19378 | -2794 | -27741 |
| | 1111-0101 -Покрытия бетонные. | м2 | | | | | | | | | |
| | -1502 Устройство. Добавлять | покрытия | | | -19,62 | -4,12 | -2457 | -516 | -- | -2055 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые | | | | | | | | | | |
| | 2015 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | | |
| | К=2 к норме | | | | | | | | | | |
| | 11-110101-1501 | | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-17/1) | | | | | | | | | | |
| | ПОТОЛОК | | | | | | | | | | |
| 690. | | | | 125,21 | 373,43 | 2,37 | 46757 | 297 | 2020 | 35671 | 89022 |
| | 1115-0206 -Потолки сборные из | м2 | | | | | | | | | |
| | -0104 плит. Отделка | отделыва | | | 354,92 | 1,19 | 44440 | 149 | -- | 6594 | |
| | РСНБ РК поверхностей под | емой | | | | | | | | | |
| | 2015 окраску или оклейку | поверхно | | | | | | | | | |
| | Изм. и обоями/ТЕХПОДПОЛЬЕ | сти | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 4 НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 691. | | | | 125,21 | 100,38 | 0,75 | 12569 | 94 | 1013 | 9206 | 23517 |
| | 1115-0401 -Поверхности внутри | м2 | | | | | | | | | |
| | -0201 помещений. Окраска | окрашива | | | 91,54 | 0,37 | 11462 | 46 | -- | 1742 | |
| | РСНБ РК водными составами | емой | | | | | | | | | |
| | 2015 известковая по | поверхно | | | | | | | | | |
| | Изм. и штукатурке/ТЕХПОДПОЛЬЕ | сти | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 4 НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | СТЕНЫ | | | | | | | | | | |
| 692. | | | | 259 | 1172,27 | 72,4 | 303618 | 18751 | 84362 | 172363 | 514060 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/ТЕХПОДПОЛЬЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 774,15 | 57,72 | 200505 | 14949 | -- | 38079 | |
| 693. | | 259 | 100,38 | 0,75 | 25998 | 194 | 2095 | 19044 | 48645 |
| 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 91,54 | 0,37 | 23709 | 96 | -- | 3603 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | | Тенге | -- | -- | 2056307 | 54364 | 1323643 | 593977 | 2862303 |
| | | Тенге | -- | -- | 678300 | 26575 | -- | 212021 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | 1579938 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | 589546 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | 660036 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 303943 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | 563038 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 171436 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | 2314412 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 577 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 660036 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | 476369 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | 931 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | 44839 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 429222 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | 30939 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 40585 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | 547893 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 41 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 44839 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | | Тенге | | | 2862305 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 618 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 704875 | | | |

## РАЗДЕЛ 19. СТЕНЫ (8 баллов)

Стены наружные

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694. | | 85,245 | 22889,89 | 1574,67 | 1951249 | 134233 | 1278114 | 529773 | 2679503 |
| 1108-0201 -0501 | -Стены наружные армированные простые из | м3 кладки | 6321,8 | 360,68 | 538902 | 30746 | -- | 198482 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/+ ПАРАПЕТ,КИРПИЧ М100,Р-Р М50<br><br>НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | | | | | | | |
| 695. | | | | 403,44 | -283,82 | -- | -114504 | -- | -- | -106489 | -238673 |
| | 1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов | м2 стен (без вычета проемов) | | -283,82 | -- | -114504 | -- | -- | -17679 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 696. | | | | 0,0204 | 283988 | -- | 5793 | -- | 5793 | -- | 6256 |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)(АС-35) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 463 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 697. | | | | 0,2856 | 283988 | -- | 81107 | -- | 81107 | -- | 87596 |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6489 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 698. | | | | 13,08 | 22600,85 | 1566,6 | 295619 | 20491 | 197552 | 76511 | 401901 |
| | 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка/КИРПИЧ М100,Р-Р М50 | м3 кладки | | 5930,91 | 358,86 | 77576 | 4694 | -- | 29770 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- МС-1(43шт),МС-2(27шт) (АС-35-37,39) | | | | | | | | |
| 699. | | | | 5,892 | 26939,19 | 4627,01 | 158726 | 27262 | 97901 | 35800 | 210088 |
| | 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 | -Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. | м3 | | 5696,4 | 980,56 | 33563 | 5777 | -- | 15562 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 16 | Устройство НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 700. | | | 0,114381 | 234691 | -- | 26844 | -- | 26844 | -- | 28992 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | -- | -- | -- | -- | -- | 2148 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 701. | | | 0,289932 | 214611 | -- | 62223 | -- | 62223 | -- | 67201 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм) | т | -- | -- | -- | -- | -- | 4978 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 702. | | | 0,404313 | 19590,23 | 987,43 | 7921 | 399 | 117 | 6854 | 15957 |
| | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 18314,8 | 314,84 | 7405 | 127 | -- | 1182 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С361 по серии 1.031.9-3.01 (АС-34) | | | | | | | | |
| 703. | | | 1145 | 2129,92 | 27,67 | 2438758 | 31683 | 1037105 | 1243999 | 3977378 |
| | 1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1196,48 | 10,7 | 1369970 | 12252 | -- | 294621 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 704. | | | 1437,3185 | 170 | -- | 244344 | -- | 244344 | -- | 263892 |
| | 2106-0902 -1403 РСНБ РК 2015 | -Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК | м | -- | -- | -- | -- | -- | 19548 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2621-2015 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 705. | | | | 2347,708 | 245 | -- | 575188 | -- | 575188 | -- | 621203 |
| | 2106-0902 -1505 РСНБ РК 2015 | -Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 46015 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 706. | | | | 1568,7 | 298 | -- | 467473 | -- | 467473 | -- | 504871 |
| | 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015 | -Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 37398 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 707. | | | | 835,8 | 314 | -- | 262441 | -- | 262441 | -- | 283436 |
| | 2203-0201 -0205 РСНБ РК 2015 | -Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 20995 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 708. | | | | 58,9675 | 12241 | -- | 721821 | -- | 721821 | -- | 779567 |
| | 2111-0204 -0101 РСНБ РК 2015 | -Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 57746 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 709. | | | | 0,7875 | 95422,21 | 1026,95 | 75145 | 808 | 55768 | 17043 | 99563 |
| | 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Элементы каркаса из брусьев. Установка<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | | 23580 | 466,56 | 18569 | 367 | -- | 7375 |
| 710. | | | | 0,7875 | 63588 | -- | 50076 | -- | 50076 | -- | 54082 |
| | 2107-0201 -0101 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4006 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br><br>СП - 8% | | | | | | | | |
| 711. | | | | 0,7875 | 8149,75 | 41,28 | 6418 | 33 | 4715 | 1516 | 8568 |
| | 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br><br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | | 2120,64 | 17,78 | 1670 | 14 | -- | 635 | |
| | | водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-36-38) | | | | | | | | | |
| 712. | | | | 3,819 | 40877,74 | 4319,15 | 156112 | 16495 | 84285 | 53392 | 226265 |
| | 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перемычки. Устройство/В15<br><br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 14488,6 | 874,86 | 55332 | 3341 | -- | 16760 | |
| 713. | | | | 0,129444 | 234691 | -- | 30379 | -- | 30379 | -- | 32809 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)<br><br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2430 | |
| 714. | | | | 0,310392 | 214611 | -- | 66614 | -- | 66614 | -- | 71943 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)<br><br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 5329 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715. | | | 0,439836 | 19430,44 | 1348,9 | 8546 | 593 | 127 | 7270 | 17081 |
| | 1106-0301 -Каркасы арматурные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0701 пространственные. | | | 17793,54 | 370,4 | 7826 | 163 | -- | 1265 | |
| | РСНБ РК Изготовление в | | | | | | | | | |
| | 2015 построечных условиях из | | | | | | | | | |
| | Изм. и арматуры диаметром до | | | | | | | | | |
| | доп. вып. 25 мм | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-27) | | | | | | | | | |
| 716. | | | 26,4 | 990,74 | 12,96 | 26156 | 342 | 22544 | 3996 | 32564 |
| | 1107-0516 -Панели стеновые. | м шва | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0103 Герметизация | | | 123,87 | 4,41 | 3270 | 116 | -- | 2412 | |
| | РСНБ РК вертикальных стыков | | | | | | | | | |
| | 2015 минераловатными | | | | | | | | | |
| | Изм. и пакетами | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 14 НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 717. | | | 0,252 | 6990 | -- | 1761 | -- | 1761 | -- | 1902 |
| | 2113-0816 -Вата минеральная ГОСТ | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0303 4640-2011 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 141 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | |
| 718. | | | 0,001498 | 3005650 | -- | 4502 | -- | 4502 | -- | 4862 |
| | 2113-0211 -Заклепки | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0402 комбинированные для | | | -- | -- | -- | -- | -- | 360 | |
| | РСНБ РК соединения | | | | | | | | | |
| | 2015 профилированного | | | | | | | | | |
| | стального настила и | | | | | | | | | |
| | разнообразных листовых | | | | | | | | | |
| | деталей | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 719. | | | 0,0444 | 372030 | -- | 16518 | -- | 16518 | -- | 17839 |
| | 2105-0104 -Сталь листовая | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0302 оцинкованная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1321 | |
| | РСНБ РК углеродистая толщиной | | | | | | | | | |
| | 2015 от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ | | | | | | | | | |
| | 14918-80/МЕМБРАНА | | | | | | | | | |
| | 300х0,7 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-27) | | | | | | | | | |
| 720. | | | 47,574 | 990,74 | 12,96 | 47133 | 617 | 40623 | 7201 | 58681 |
| | 1107-0516 -Панели стеновые. | м шва | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0103 Герметизация | | | 123,87 | 4,41 | 5893 | 210 | -- | 4347 | |
| | РСНБ РК вертикальных стыков | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 14 | минераловатными пакетами НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 721. | 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015 | -Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 СП - 8% | м3 | 0,3483 | 6990 | -- | 2435 | -- | 2435 | -- | 2630 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 195 | |
| 722. | 2113-0211 -0402 РСНБ РК 2015 | -Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8% | т | 0,0002996 | 3005650 | -- | 900 | -- | 900 | -- | 972 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | |
| 723. | 2105-0104 -0302 РСНБ РК 2015 | -Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/МЕМБРАНА 300х0,7 СП - 8% | т | 0,05238 | 372030 | -- | 19487 | -- | 19487 | -- | 21046 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1559 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | | Тенге | | -- | -- | 7697185 | 232956 | 5458757 | 1876866 | 10339975 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 2005472 | 57807 | -- | 765925 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | 6877653 | | | |
| Материалы | Тенге | | 2818850 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | 2063279 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | 1820374 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | 1876866 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | 700362 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | 9454881 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1763 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | 2063279 | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | 819532 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | 819532 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | 65563 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | 885095 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | 10339976 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1763 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | 2063279 | | |

## РАЗДЕЛ 20. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 40-50)

РАМЫ РМ-1(2шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724. | | | 4,78 | 26939,19 | 4627,01 | 128769 | 22117 | 79423 | 29043 | 170437 |
| | 1106-0501 -Колонны железобетонные | м3 | | | | | | | | |
| | -0106 в деревянной опалубке | | | 5696,4 | 980,56 | 27229 | 4687 | -- | 12625 | |
| | РСНБ РК высотой до 4 м, | | | | | | | | | |
| | 2015 периметром более 3 м. | | | | | | | | | |
| | Изм. и Устройство | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 16 НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 725. | | | 4,852 | 44192,4 | 6190,03 | 214422 | 30034 | 107113 | 75845 | 313488 |
| | 1106-0701 -Балки для перекрытий, | м3 | | | | | | | | |
| | -0102 подкрановые и | | | 15926,4 | 1251,28 | 77275 | 6071 | -- | 23221 | |
| | РСНБ РК обвязочные высотой до | | | | | | | | | |
| | 2015 500 мм. Устройство на | | | | | | | | | |
| | Изм. и высоте от опорной | | | | | | | | | |
| | доп. вып. площадки до 6 м/РИГЕЛЬ | | | | | | | | | |
| | 16 РАМЫ В20 | | | | | | | | | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 726. | | | 0,518796 | 234691 | -- | 121757 | -- | 121757 | -- | 131498 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | | | | | | | |
| | -3001 горячекатаная гладкая | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9741 | |
| | РСНБ РК класса А-I (А240) | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | СТ РК 2591-2014/8мм | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 727. | | | 0,032 | 225938 | -- | 7230 | -- | 7230 | -- | 7808 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | | | | | | | |
| | -3201 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 578 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | СТ РК 2591-2014/10мм | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 728. | | | 0,351488 | 214611 | -- | 75433 | -- | 75433 | -- | 81468 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | | | | | | | |
| | -3202 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6035 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 14 до 32 | | | | | | | | | |
| | мм СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/20мм | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729. | | | 0,783248 | 214611 | -- | 168094 | -- | 168094 | -- | 181541 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3202 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 13447 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 14 до 32 | | | | | | | | | |
| | мм СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/22мм | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 730. | | | 0,58536 | 214611 | -- | 125625 | -- | 125625 | -- | 135675 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3202 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10050 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 14 до 32 | | | | | | | | | |
| | мм СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/25мм | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 731. | | | 2,270892 | 19430,44 | 1348,9 | 44124 | 3063 | 654 | 37536 | 88193 |
| | 1106-0301 -Каркасы арматурные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0701 пространственные. | | | 17793,54 | 370,4 | 40407 | 841 | -- | 6533 | |
| | РСНБ РК Изготовление в | | | | | | | | | |
| | 2015 построечных условиях из | | | | | | | | | |
| | Изм. и арматуры диаметром до | | | | | | | | | |
| | доп. вып. 25 мм | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | светлой стали, общего | | | | | | | | | |
| | назначения, высшего | | | | | | | | | |
| | качества, термически | | | | | | | | | |
| | обработанная, диаметром | | | | | | | | | |
| | 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | | | | | | | | | |
| 732. | | | 0,011904 | 214611 | -- | 2555 | -- | 2555 | -- | 2759 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3202 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 204 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А 400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 14 до 32 | | | | | | | | | |
| | мм СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/(20мм)ОТДЕЛЬН | | | | | | | | | |
| | ЫЕ СТЕРЖНИ | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 733. | | | 0,0311104 | 214611 | -- | 6677 | -- | 6677 | -- | 7211 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3202 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 534 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 734. | | | | 0,021504 | 214611 | -- | 4615 | -- | 4615 | -- | 4984 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 369 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 735. | | | | 0,019504 | 891873,39 | 1305,39 | 17395 | 26 | 12770 | 4195 | 23317 |
| | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 235818 | 549,96 | 4599 | 11 | -- | 1727 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 736. | | | | 0,042224 | 225938 | -- | 9540 | -- | 9540 | -- | 10303 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 763 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | РАМЫ РМ-2(2шт) | | | | | | | | |
| 737. | | | | 2,8296 | 26939,19 | 4627,01 | 76227 | 13093 | 47015 | 17193 | 100893 |
| | 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | | 5696,4 | 980,56 | 16119 | 2775 | -- | 7474 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 738. | | | | 4,852 | 44192,4 | 6190,03 | 214422 | 30034 | 107113 | 75845 | 313488 |
| | 1106-0701 -0102 РСНБ РК | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до | м3 | | 15926,4 | 1251,28 | 77275 | 6071 | -- | 23221 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 16 | 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 739. | | | | 0,413932 | 234691 | -- | 97146 | -- | 97146 | -- | 104918 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 7772 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 740. | | | | 0,032 | 225938 | -- | 7230 | -- | 7230 | -- | 7808 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 578 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 741. | | | | 0,351488 | 214611 | -- | 75433 | -- | 75433 | -- | 81468 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6035 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 742. | | | | 0,597664 | 214611 | -- | 128265 | -- | 128265 | -- | 138526 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 10261 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 743. | | | | 0,398352 | 214611 | -- | 85491 | -- | 85491 | -- | 92330 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6839 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2591-2014/25мм | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 744. | | | | 1,793436 | 19430,44 | 1348,9 | 34847 | 2419 | 516 | 29644 | 69650 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 31912 | 664 | -- | 5159 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 745. | | | | 0,011904 | 214611 | -- | 2555 | -- | 2555 | -- | 2759 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 204 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 746. | | | | 0,0311104 | 214611 | -- | 6677 | -- | 6677 | -- | 7211 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 534 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 747. | | | | 0,021504 | 214611 | -- | 4615 | -- | 4615 | -- | 4984 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 369 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 748. | | | | 0,019504 | 891873,39 | 1305,39 | 17395 | 26 | 12770 | 4195 | 23317 |
| | 1106-0301 -0407 РСНБ РК | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 235818 | 549,96 | 4599 | 11 | -- | 1727 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 16 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 749. | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм) | т | 0,042224 | 225938 | -- | 9540 | -- | 9540 | -- | 10303 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 763 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | РАМЫ РМ-3(1шт) | | | | | | | | | |
| 750. | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,406 | 26939,19 | 4627,01 | 10937 | 1878 | 6746 | 2467 | 14476 |
| | | | | | 5696,4 | 980,56 | 2313 | 398 | -- | 1072 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 751. | 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 | м3 | 0,5856 | 44192,4 | 6190,03 | 25879 | 3625 | 12928 | 9154 | 37836 |
| | | | | | 15926,4 | 1251,28 | 9326 | 733 | -- | 2803 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 752. | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | т | 0,063692 | 234691 | -- | 14948 | -- | 14948 | -- | 16144 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1196 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 753. | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм | т | 0,016 | 225938 | -- | 3615 | -- | 3615 | -- | 3904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 289 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 754. | | | | 0,042984 | 214611 | -- | 9225 | -- | 9225 | -- | 9963 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 738 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 755. | | | | 0,0878 | 214611 | -- | 18843 | -- | 18843 | -- | 20350 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1507 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 756. | | | | 0,05824 | 214611 | -- | 12499 | -- | 12499 | -- | 13499 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 757. | | | | 0,268716 | 19430,44 | 1348,9 | 5221 | 363 | 77 | 4442 | 10436 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 4781 | 100 | -- | 773 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 758. | | | | 0,0023872 | 214611 | -- | 512 | -- | 512 | -- | 553 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22 мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 759. | | | | 0,003072 | 214611 | -- | 659 | -- | 659 | -- | 712 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 760. | | | | 0,00424 | 891873,39 | 1305,39 | 3782 | 5 | 2777 | 912 | 5069 |
| | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 235818 | 549,96 | 1000 | 2 | -- | 375 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 761. | | | | 0,004872 | 225938 | -- | 1101 | -- | 1101 | -- | 1189 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 88 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | РАМЫ РМ-4(5шт) | | | | | | | | |
| 762. | | | | 4,74 | 26939,19 | 4627,01 | 127692 | 21932 | 78759 | 28800 | 169012 |
| | 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | | 5696,4 | 980,56 | 27001 | 4648 | -- | 12519 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 763. | | | | 5,68 | 44192,4 | 6190,03 | 251013 | 35159 | 125392 | 88788 | 366985 |
| | 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 | м3 | | 15926,4 | 1251,28 | 90462 | 7107 | -- | 27184 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764. | | | 0,59691 | 234691 | -- | 140089 | -- | 140089 | -- | 151296 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | т | | | | | | | | |
| | -3001 РСНБ РК 2015 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11207 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 765. | | | 0,06 | 225938 | -- | 13556 | -- | 13556 | -- | 14641 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм | т | | | | | | | | |
| | -3201 РСНБ РК 2015 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1085 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 766. | | | 0,41504 | 214611 | -- | 89072 | -- | 89072 | -- | 96198 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм | т | | | | | | | | |
| | -3202 РСНБ РК 2015 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7126 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 767. | | | 0,9136 | 214611 | -- | 196069 | -- | 196069 | -- | 211754 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм | т | | | | | | | | |
| | -3202 РСНБ РК 2015 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 15685 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 768. | | | 0,65664 | 214611 | -- | 140922 | -- | 140922 | -- | 152196 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм | т | | | | | | | | |
| | -3202 РСНБ РК 2015 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11274 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 769. | | | 2,64219 | 19430,44 | 1348,9 | 51339 | 3564 | 761 | 43673 | 102613 |
| | 1106-0301 -Каркасы арматурные | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | 17793,54 | 370,4 | 47014 | 979 | -- | 7601 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 770. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22 мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | 0,017904 | 214611 | -- | 3842 | -- | 3842 | -- | 4149 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 307 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 771. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | 0,02304 | 214611 | -- | 4945 | -- | 4945 | -- | 5341 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 396 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 772. | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,03816 | 891873,39 | 1305,39 | 34034 | 50 | 24985 | 8208 | 45621 |
| | | | | | 235818 | 549,96 | 8999 | 21 | -- | 3379 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 773. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм) | т | 0,05568 | 225938 | -- | 12580 | -- | 12580 | -- | 13586 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1006 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | РАМЫ РМ-5(1шт) | | | | | | | | | |
| 774. | 1106-0701 | -Балки для перекрытий, | м3 | 2,0992 | 44192,4 | 6190,03 | 92769 | 12994 | 46342 | 32814 | 135630 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 | | | 15926,4 | 1251,28 | 33433 | 2627 | -- | 10047 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 775. | 2105-0301 -0102 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | т | 0,10816 | 234691 | -- | 25384 | -- | 25384 | -- | 27415 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2031 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 776. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм | т | 0,1445664 | 214611 | -- | 31026 | -- | 31026 | -- | 33508 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2482 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 777. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм | т | 0,190976 | 214611 | -- | 40986 | -- | 40986 | -- | 44265 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3279 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 778. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм | т | 0,0663552 | 214611 | -- | 14241 | -- | 14241 | -- | 15380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1139 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 779. | 1106-0301 -0701 | -Каркасы арматурные пространственные. | т | 0,5100576 | 19430,44 | 1348,9 | 9911 | 688 | 147 | 8431 | 19809 |
| | | | | | 17793,54 | 370,4 | 9076 | 189 | -- | 1467 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | | | | | | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 780. | | | | 0,0048 | 214611 | -- | 1030 | -- | 1030 | -- | 1112 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 82 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 781. | | | | 0,003968 | 214611 | -- | 852 | -- | 852 | -- | 920 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 68 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 782. | | | | 0,003392 | 891873,39 | 1305,39 | 3025 | 5 | 2220 | 730 | 4055 |
| | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 235818 | 549,96 | 800 | 2 | -- | 300 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | РАМЫ РМ-6(2шт) | | | | | | | | |
| 783. | | | | 4,1984 | 44192,4 | 6190,03 | 185537 | 25988 | 92684 | 65628 | 271258 |
| | 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 | м3 | | 15926,4 | 1251,28 | 66865 | 5253 | -- | 20093 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 784. | | | | 0,21632 | 234691 | -- | 50768 | -- | 50768 | -- | 54829 |
| | 2105-0301 | -Сталь арматурная | т | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3001 РСНБ РК 2015 | горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4061 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 785. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм | т | 0,2891328 | 214611 | -- | 62051 | -- | 62051 | -- | 67015 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4964 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 786. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм | т | 0,381952 | 214611 | -- | 81971 | -- | 81971 | -- | 88529 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6558 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 787. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм | т | 0,1327104 | 214611 | -- | 28481 | -- | 28481 | -- | 30759 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2278 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 788. | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,0201152 | 19430,44 | 1348,9 | 19821 | 1376 | 294 | 16862 | 39617 |
| | | | | | 17793,54 | 370,4 | 18151 | 378 | -- | 2935 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 789. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля | т | 0,0096 | 214611 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 165 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 790. | | | | 0,007936 | 214611 | -- | 1703 | -- | 1703 | -- | 1839 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 136 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 791. | | | | 0,006784 | 891873,39 | 1305,39 | 6050 | 9 | 4441 | 1459 | 8110 |
| | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 235818 | 549,96 | 1600 | 4 | -- | 601 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | РАМЫ РМ-7(2шт) | | | | | | | | |
| 792. | | | | 4,1984 | 44192,4 | 6190,03 | 185537 | 25988 | 92684 | 65628 | 271258 |
| | 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 | м3 | | 15926,4 | 1251,28 | 66865 | 5253 | -- | 20093 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 793. | | | | 0,21632 | 234691 | -- | 50768 | -- | 50768 | -- | 54829 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4061 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 794. | | | | 0,2891328 | 214611 | -- | 62051 | -- | 62051 | -- | 67015 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4964 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 795. | | | | 0,381952 | 214611 | -- | 81971 | -- | 81971 | -- | 88529 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6558 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 796. | | | | 0,1327104 | 214611 | -- | 28481 | -- | 28481 | -- | 30759 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2278 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 797. | | | | 1,0201152 | 19430,44 | 1348,9 | 19821 | 1376 | 294 | 16862 | 39617 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 18151 | 378 | -- | 2935 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 798. | | | | 0,0096 | 214611 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 165 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 799. | | | | 0,007936 | 214611 | -- | 1703 | -- | 1703 | -- | 1839 |
| | 2105-0301 -3202 | -Сталь арматурная горячекатаная | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 136 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 800. | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,006784 | 891873,39<br>235818 | 1305,39<br>549,96 | 6050<br>1600 | 9<br>4 | 4441<br>-- | 1459<br>601 | 8110 |
| | | РАМЫ РМ-8(4шт) | | | | | | | | |
| 801. | 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 4,3008 | 44192,4<br>15926,4 | 6190,03<br>1251,28 | 190063<br>68496 | 26623<br>5382 | 94944<br>-- | 67229<br>20583 | 277875 |
| 802. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм<br>СП - 8% | т | 0,219648 | 234691<br>-- | --<br>-- | 51549<br>-- | --<br>-- | 51549<br>-- | --<br>4124 | 55673 |
| 803. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм<br>СП - 8% | т | 0,2891328 | 214611<br>-- | --<br>-- | 62051<br>-- | --<br>-- | 62051<br>-- | --<br>4964 | 67015 |
| 804. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля | т | 0,381952 | 214611<br>-- | --<br>-- | 81971<br>-- | --<br>-- | 81971<br>-- | --<br>6558 | 88529 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22 мм | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 805. | | | | 0,1523712 | 214611 | -- | 32701 | -- | 32701 | -- | 35317 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2616 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 806. | | | | 1,043104 | 19430,44 | 1348,9 | 20268 | 1407 | 300 | 17242 | 40510 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 18561 | 386 | -- | 3001 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 807. | | | | 0,0096 | 214611 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 165 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 808. | | | | 0,007936 | 214611 | -- | 1703 | -- | 1703 | -- | 1839 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 136 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 809. | | | | 0,006784 | 891873,39 | 1305,39 | 6050 | 9 | 4441 | 1459 | 8110 |
| | 1106-0301 | -Детали закладные весом | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% | | 235818 | 549,96 | 1600 | 4 | -- | 601 | |
| | | РАМЫ РМ-9(1шт) | | | | | | | | |
| 810. | 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 НР - 91%; СП - 8% | м3 | 1,0752 | 44192,4<br>15926,4 | 6190,03<br>1251,28 | 47516<br>17124 | 6655<br>1345 | 23737<br>-- | 16807<br>5146 | 69469 |
| 811. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм СП - 8% | т | 0,054912 | 234691<br>-- | --<br>-- | 12887<br>-- | --<br>-- | 12887<br>-- | --<br>1031 | 13918 |
| 812. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм СП - 8% | т | 0,0722832 | 214611<br>-- | --<br>-- | 15513<br>-- | --<br>-- | 15513<br>-- | --<br>1241 | 16754 |
| 813. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22 мм СП - 8% | т | 0,095488 | 214611<br>-- | --<br>-- | 20493<br>-- | --<br>-- | 20493<br>-- | --<br>1639 | 22132 |
| 814. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля | т | 0,0380928 | 214611<br>-- | --<br>-- | 8175<br>-- | --<br>-- | 8175<br>-- | --<br>654 | 8829 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 815. | | | | 0,260776 | 19430,44 | 1348,9 | 5067 | 352 | 75 | 4310 | 10128 |
| | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 4640 | 97 | -- | 750 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 816. | | | | 0,0024 | 214611 | -- | 515 | -- | 515 | -- | 556 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 817. | | | | 0,001984 | 214611 | -- | 426 | -- | 426 | -- | 460 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 818. | | | | 0,001696 | 891873,39 | 1305,39 | 1513 | 2 | 1111 | 365 | 2028 |
| | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 235818 | 549,96 | 400 | 1 | -- | 150 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | | Тенге | | -- | -- | 4515082 | 270869 | 3446540 | 777225 | 5715683 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 797673 | 56422 | -- | 423378 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 4515082 | | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 987957 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 854095 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 2458586 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 777225 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 423378 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 5715685 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 746 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 854095 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | 5715685 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 746 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 854095 | | | | |

## РАЗДЕЛ 21. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-55-58)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819. | | | 32,85 | 31685,3 | 4677,35 | 1040862 | 153650 | 570127 | 316701 | 1466168 |
| 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке.Устройство/В12,5 | м3 | | 9652,5 | 941,81 | 317085 | 30938 | -- | 108605 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 820. | | | 0,36853 | 234691 | -- | 86491 | -- | 86491 | -- | 93410 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6919 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 821. | | | 1,53998 | 225938 | -- | 347940 | -- | 347940 | -- | 375775 |
| 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 27835 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 822. | | | 1,90851 | 19430,44 | 1348,9 | 37083 | 2574 | 550 | 31546 | 74119 |
| 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 17793,54 | 370,4 | 33959 | 707 | -- | 5490 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 823. | | | 0,01635 | 234691 | -- | 3837 | -- | 3837 | -- | 4144 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм АС-1 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 307 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | | Тенге | | -- | -- | 1516213 | 156224 | 1008945 | 348247 | 2013616 |
| | | Тенге | | -- | -- | 351044 | 31645 | -- | 149156 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1516213 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 570677 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 382689 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 438268 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 348247 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 149156 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2013616 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 324 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 382689 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | | Тенге | | | | 2013616 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 324 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 382689 | | | |

## РАЗДЕЛ 22. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55-58)

Плиты перекытие

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824. | | | 6 | 5638,44 | 962,72 | 33831 | 5776 | 13048 | 19251 | 57329 |
| 1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | | 2501,1 | 217,99 | 15007 | 1308 | -- | 4247 | |
| | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 825. | | | 66 | 7176,92 | 1264,3 | 473677 | 83444 | 174853 | 276970 | 810699 |
| 1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | | 3263,34 | 293,03 | 215380 | 19340 | -- | 60052 | |
| | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 826. | | | 287,825 | 395,64 | 2,69 | 113875 | 774 | 1940 | 131611 | 265125 |
| 1107-0516 | Панели перекрытий. | м шва | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0115 РСНБ РК 2015 | Промазка и расшивка швов снизу раствором<br><br>НР - 118%; СП - 8% | | | 386,21 | 1,3 | 111161 | 374 | -- | 19639 | |
| 827. | | | | 0,13956 | 225938 | -- | 31532 | -- | 31532 | -- | 34055 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм Кр-1,Кр-2<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2523 | |
| 828. | | | | 0,02148 | 239950 | -- | 5154 | -- | 5154 | -- | 5566 |
| | 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015 | -Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/4мм Кр-1,Кр-2<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 412 | |
| 829. | | | | 0,16104 | 481883,22 | 11921,42 | 77602 | 1920 | 37437 | 45393 | 132835 |
| | 1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015 | -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок<br><br>НР - 118%; СП - 8%<br>ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+7,430 Н=300мм L=79м,НА ОТМ.+10,100 Н=200мм,L=93м (АС-58)13 | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 237490 | 1386,72 | 38245 | 223 | -- | 9840 | |
| 830. | | | | 4,015 | 31685,3 | 4677,35 | 127216 | 18779 | 69682 | 38708 | 179198 |
| | 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Пояса в опалубке. Устройство/В12,5<br><br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 9652,5 | 941,81 | 38755 | 3781 | -- | 13274 | |
| 831. | | | | 0,033635 | 234691 | -- | 7894 | -- | 7894 | -- | 8526 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 632 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832. | | | 0,10612 | 225938 | -- | 23977 | -- | 23977 | -- | 25895 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3201 горячекатаная | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1918 | |
| | РСНБ РК периодического профиля | | | | | | | | | |
| | 2015 класса А-III (А 400) | | | | | | | | | |
| | диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | СТ РК 2591-2014/10 мм | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 833. | | | 0,139755 | 19430,44 | 1348,9 | 2716 | 189 | 40 | 2310 | 5428 |
| | 1106-0301 -Каркасы арматурные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0701 пространственные. | | | 17793,54 | 370,4 | 2487 | 52 | -- | 402 | |
| | РСНБ РК Изготовление в | | | | | | | | | |
| | 2015 построечных условиях из | | | | | | | | | |
| | Изм. и арматуры диаметром до | | | | | | | | | |
| | доп. вып. 25 мм | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 834. | | | 0,0114375 | 473828,15 | 2023,15 | 5419 | 23 | 2676 | 2484 | 8536 |
| | 1106-0301 -Болты анкерные. | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0402 Установка в готовые | | | 237843 | 853,64 | 2720 | 10 | -- | 632 | |
| | РСНБ РК гнезда с заделкой | | | | | | | | | |
| | 2015 длиной более 1 м,АС-1 | | | | | | | | | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 835. | | | 0,0114375 | 234691 | -- | 2684 | -- | 2684 | -- | 2899 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3001 горячекатаная гладкая | | | -- | -- | -- | -- | -- | 215 | |
| | РСНБ РК класса А-I (А240) | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | СТ РК 2591-2014/6мм | | | | | | | | | |
| | АС-1 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -72м (АС-59) | | | | | | | | | |
| 836. | | | 1,8 | 29790,48 | 2631,36 | 53623 | 4737 | 32542 | 15770 | 74944 |
| | 1106-0801 -Перекрытия по стальным | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0109 балкам и монолитные | | | 9080,26 | 547,16 | 16344 | 985 | -- | 5551 | |
| | РСНБ РК участки при сборном | | | | | | | | | |
| | 2015 железобетонном | | | | | | | | | |
| | Изм. и перекрытии площадью до | | | | | | | | | |
| | доп. вып. 5 м2, приведенной | | | | | | | | | |
| | 16 толщиной до 200 мм. | | | | | | | | | |
| | Устройство/В20 | | | | | | | | | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 837. | | | 0,0396 | 234691 | -- | 9294 | -- | 9294 | -- | 10038 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3001 горячекатаная гладкая | | | -- | -- | -- | -- | -- | 744 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 838. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16 мм | т | 0,17064 | 214611 | -- | 36621 | -- | 36621 | -- | 39551 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2930 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 839. | 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,21024 | 19430,44 | 1348,9 | 4085 | 284 | 60 | 3475 | 8165 |
| | | | | | 17793,54 | 370,4 | 3741 | 78 | -- | 605 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -12шт (АС-60) | | | | | | | | |
| 840. | 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 4,98 | 42823,93 | 1817,89 | 213263 | 9053 | 118287 | 80044 | 316772 |
| | | | | | 17253,6 | 409,19 | 85923 | 2038 | -- | 23465 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 841. | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) | т | 0,53412 | 246529 | -- | 131676 | -- | 131676 | -- | 142210 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10534 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 842. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0114 | 234691 | -- | 2675 | -- | 2675 | -- | 2889 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 214 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -1шт (АС-61) | | | | | | | | |
| 843. | | | 0,195 | 42823,93 | 1817,89 | 8351 | 355 | 4632 | 3134 | 12404 |
| | 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 17253,6 | 409,19 | 3364 | 80 | -- | 919 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 844. | | | 0,020755 | 246529 | -- | 5117 | -- | 5117 | -- | 5526 |
| | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм) | т | -- | -- | -- | -- | -- | 409 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 845. | | | 0,000475 | 234691 | -- | 111 | -- | 111 | -- | 120 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -7шт (АС-61/1) | | | | | | | | |
| 846. | | | 2,59 | 48676,72 | 2847,58 | 126073 | 7375 | 67136 | 48224 | 188240 |
| | 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 19908 | 552,66 | 51562 | 1431 | -- | 13944 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 847. | | | 0,07455 | 283988 | -- | 21171 | -- | 21171 | -- | 22865 |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СЕТКА С-1 | т | -- | -- | -- | -- | -- | 1694 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 848. | | | 0,29715 | 214611 | -- | 63772 | -- | 63772 | -- | 68874 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля | т | -- | -- | -- | -- | -- | 5102 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28 мм) | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 849. | | | | 0,1575 | 214611 | -- | 33801 | -- | 33801 | -- | 36505 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25 мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2704 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 850. | | | | 0,1001 | 214611 | -- | 21483 | -- | 21483 | -- | 23202 |
| | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1719 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 851. | | | | 0,0182 | 225938 | -- | 4112 | -- | 4112 | -- | 4441 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 329 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 852. | | | | 0,06825 | 234691 | -- | 16018 | -- | 16018 | -- | 17299 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1281 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 853. | | | | 0,005425 | 234691 | -- | 1273 | -- | 1273 | -- | 1375 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 102 | |

СТ РК 2591-2014/(6мм)

СП - 8%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854. | | | 0,646625 | 15868,46 | 931,16 | 10261 | 603 | 185 | 8794 | 20580 |
| 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | | 14649,3 | 296,32 | 9473 | 192 | -- | 1524 | |

НР - 91%; СП - 8%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855. | | | 1,05 | 14677,99 | 1712,34 | 15412 | 1798 | 11030 | 2803 | 19672 |
| 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | | 2460,68 | 440,64 | 2584 | 463 | -- | 1457 | |

НР - 92%; СП - 8%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | | Тенге | | -- | -- | 1683769 | 135110 | 951913 | 678971 | 2551763 |
| | | Тенге | | -- | -- | 596746 | 30355 | -- | 189022 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1683769 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 533549 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 627101 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 418365 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 678971 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 189022 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2551762 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 524 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 627101 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | | Тенге | | | | 2551762 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 524 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 627101 | | | |

## РАЗДЕЛ 23. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС-76- )

### ПАРАПЕТЫ ФЕРМЫ (АС-97)13

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856. | | | 0,99036 | 473427 | -- | 468863 | -- | 468863 | -- | 506372 |
| 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 37509 | |

СП - 8%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857. | | | 4,7245275 | 488665 | -- | 2308711 | -- | 2308711 | -- | 2493408 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0402 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 184697 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | толстолистовой стали, | | | | | | | | | |
| | средняя масса сборочной | | | | | | | | | |
| | единицы от 0,5 до 1 | | | | | | | | | |
| | т/ПЛАСТИНЫ,ФАСОНКИ | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 858. | | | 9,2380155 | 465524 | -- | 4300518 | -- | 4300518 | -- | 4644559 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0104 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 344041 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | горячекатаных профилей, | | | | | | | | | |
| | средняя масса | | | | | | | | | |
| | сборочной единицы свыше | | | | | | | | | |
| | 1 до 3 т | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 859. | | | 15,43132 | 497891 | -- | 7683115 | -- | 7683115 | -- | 8297764 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 614649 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | горячекатаных профилей, | | | | | | | | | |
| | средняя масса | | | | | | | | | |
| | сборочной единицы до | | | | | | | | | |
| | 0,1 т | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 860. | | | 2,65776 | 473427 | -- | 1258255 | -- | 1258255 | -- | 1358915 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 100660 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | горячекатаных профилей, | | | | | | | | | |
| | средняя масса | | | | | | | | | |
| | сборочной единицы от | | | | | | | | | |
| | 0,1 до 0,5 т | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 861. | | | 1,62414 | 497833 | -- | 808550 | -- | 808550 | -- | 873234 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0401 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 64684 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | толстолистовой стали, | | | | | | | | | |
| | средняя масса сборочной | | | | | | | | | |
| | единицы до 0,5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т/ПЛАСТИНЫ<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 862. | | | | 1,6552 | 473427 | -- | 783616 | -- | 783616 | -- | 846305 |
| | 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т<br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 62689 | |
| 863. | | | | 0,88456 | 497833 | -- | 440363 | -- | 440363 | -- | 475592 |
| | 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ПЛАСТИНЫ<br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 35229 | |
| 864. | | | | 2,22464 | 473427 | -- | 1053205 | -- | 1053205 | -- | 1137461 |
| | 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т<br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 84256 | |
| 865. | | | | 1,24512 | 497833 | -- | 619862 | -- | 619862 | -- | 669451 |
| | 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ПЛАСТИНЫ<br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 49589 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | | Тенге | | -- | -- | 19725058 | -- | 19725058 | -- | 21303061 |
| | | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1578003 | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 19725058 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 19725058 | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1578003 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 21303061 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | | Тенге | | | | 21303061 | | | |

## РАЗДЕЛ 24. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-33)

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ

ДЕТ.465 - 177,14 м2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866. | | | 177,14 | 312 | 23,92 | 55268 | 4237 | 39241 | 13013 | 73743 |
| 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм | м2 изолируемой поверхности | | 66,56 | 11,59 | 11790 | 2053 | -- | 5462 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 867. | | | 177,14 | 1010,6 | 28,8 | 179018 | 5102 | 97392 | 74228 | 273505 |
| 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 76524 | 2441 | -- | 20260 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 868. | | | 177,14 | 614,42 | 20,48 | 108839 | 3628 | 102071 | 4545 | 122454 |
| 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4,2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | | 17,72 | 9,57 | 3140 | 1695 | -- | 9071 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 869. | | | 177,14 | 721,12 | 28,74 | 127739 | 5091 | 63180 | 58194 | 200808 |
| 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 59468 | 2441 | -- | 14875 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |

ДЕТ.451 - 191,02 м2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870. | | | 191,02 | 312 | 23,92 | 59598 | 4569 | 42315 | 14033 | 79521 |
| 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм | м2 изолируемой поверхности | | 66,56 | 11,59 | 12714 | 2214 | -- | 5890 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 871. | | | 191,02 | 721,12 | 28,74 | 137748 | 5490 | 68131 | 62754 | 216542 |
| 1111-0101 -1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 64127 | 2632 | -- | 16040 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | |
| 872. | | | 191,02 | 1539,37 | 84,71 | 294050 | 16181 | 152315 | 120154 | 447340 |
| | 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ 2 СЛОЯ | м2 изолируемой поверхности | 657,28 | 11,88 | 125554 | 2269 | -- | 33136 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 873. | | | 191,02 | 948,12 | 41,92 | 181110 | 8007 | 97348 | 72425 | 273818 |
| | 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ | м2 изолируемой поверхности | 396,58 | 6,77 | 75755 | 1293 | -- | 20283 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 874. | | | 191,02 | 721,12 | 28,74 | 137748 | 5490 | 68131 | 62754 | 216542 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 335,71 | 13,78 | 64127 | 2632 | -- | 16040 | |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>ДЕТ.417 - 144,54 м2 | | | | | | | | |
| 875. | | | 144,54 | 1010,6 | 28,8 | 146072 | 4163 | 79468 | 60567 | 223170 |
| | 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.70мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | 432 | 13,78 | 62441 | 1992 | -- | 16531 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 876. | | | 144,54 | 1462,91 | 48,76 | 211449 | 7048 | 198301 | 8829 | 237900 |
| | 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=10 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 42,2 | 22,78 | 6100 | 3293 | -- | 17622 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 877. | | | 144,54 | 721,12 | 28,74 | 104231 | 4154 | 51553 | 47484 | 163853 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.10мм | м2 стяжки | 335,71 | 13,78 | 48524 | 1992 | -- | 12137 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 878. | | | 144,54 | -195,88 | -9,75 | -28312 | -1409 | -25703 | -1747 | -32464 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101 -Стяжки цементные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1102 Устройство. Добавлять | стяжки | | -8,3 | -4,56 | -1200 | -659 | -- | -2405 | |
| | РСНБ РК 2015 или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=2 стяжки к норме 11-110101-1101 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ДЕТ.417 - 303,44 м2 | | | | | | | | | |
| 879. | | | 303,44 | 1010,6 | 28,8 | 306656 | 8739 | 166831 | 127151 | 468512 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1105 толщиной 20 мм. | стяжки | | 432 | 13,78 | 131086 | 4181 | -- | 34705 | |
| | РСНБ РК 2015 Устройство/ТОЛЩ.70мм, Y=1200кг/м3 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 880. | | | 303,44 | 1462,91 | 48,76 | 443905 | 14795 | 416305 | 18534 | 499435 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1106 Устройство. Добавлять | стяжки | | 42,2 | 22,78 | 12805 | 6912 | -- | 36995 | |
| | РСНБ РК 2015 или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=10 стяжки к норме 11-110101-1105 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 881. | | | 303,44 | 721,12 | 28,74 | 218817 | 8720 | 108229 | 99686 | 343984 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1101 толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 101868 | 4181 | -- | 25480 | |
| | РСНБ РК 2015 Устройство/ТОЛЩ.10мм | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 882. | | | 303,44 | -195,88 | -9,75 | -59438 | -2959 | -53960 | -3668 | -68155 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1102 Устройство. Добавлять | стяжки | | -8,3 | -4,56 | -2519 | -1384 | -- | -5048 | |
| | РСНБ РК 2015 или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=2 стяжки к норме 11-110101-1101 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | ДЕТ.465 - 75,37 м2 | | | | | | | | | |
| 883. | | | 75,37 | 312 | 23,92 | 23515 | 1803 | 16695 | 5537 | 31376 |
| | 1111-0101 -Тепло- и звукоизоляция | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0902 сплошная из плит | изолируе | | 66,56 | 11,59 | 5017 | 874 | -- | 2324 | |
| | РСНБ РК 2015 древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм | мой поверхно сти | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884. | | | 75,37 | 1010,6 | 28,8 | 76169 | 2171 | 41438 | 31583 | 116372 |
| 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 32560 | 1039 | -- | 8620 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 885. | | | 75,37 | 614,42 | 20,48 | 46309 | 1543 | 43430 | 1934 | 52102 |
| 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4,2 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | | 17,72 | 9,57 | 1336 | 721 | -- | 3859 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 886. | | | 75,37 | 721,12 | 28,74 | 54351 | 2167 | 26882 | 24761 | 85441 |
| 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 25302 | 1039 | -- | 6329 | |
| | НР - 94%; СП - 8%<br>ДЕТ.451 - 8,08 м2 | | | | | | | | | |
| 887. | | | 8,08 | 312 | 23,92 | 2521 | 194 | 1789 | 594 | 3364 |
| 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015 | -Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм | м2 изолируемой поверхности | | 66,56 | 11,59 | 538 | 94 | -- | 249 | |
| | НР - 94%; СП - 8%<br>РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм | | | | | | | | | |
| 888. | | | 8,08 | 721,12 | 28,74 | 5827 | 232 | 2882 | 2654 | 9160 |
| 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 2713 | 111 | -- | 678 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 889. | | | 8,08 | 1539,37 | 84,71 | 12438 | 684 | 6443 | 5082 | 18922 |
| 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ 2 СЛОЯ | м2 изолируемой поверхности | | 657,28 | 11,88 | 5311 | 96 | -- | 1402 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 890. | | | 8,08 | 948,12 | 41,92 | 7661 | 339 | 4118 | 3064 | 11582 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ | м2 изолируемой поверхности | | 396,58 | 6,77 | 3204 | 55 | -- | 858 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 891. | | | | 8,08 | 721,12 | 28,74 | 5827 | 232 | 2882 | 2654 | 9160 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 2713 | 111 | -- | 678 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ДЕТ.417 - 84,69 м2 | | | | | | | | | |
| 892. | | | | 84,69 | 1010,6 | 28,8 | 85588 | 2439 | 46563 | 35488 | 130762 |
| | 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 36586 | 1167 | -- | 9686 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 893. | | | | 84,69 | 614,42 | 20,48 | 52036 | 1734 | 48801 | 2173 | 58546 |
| | 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 ) К=4,2 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | | 17,72 | 9,57 | 1501 | 810 | -- | 4337 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 894. | | | | 84,69 | 721,12 | 28,74 | 61072 | 2434 | 30207 | 27822 | 96006 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 28431 | 1167 | -- | 7112 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 895. | | | | 84,69 | 195,88 | 9,75 | 16589 | 826 | 15060 | 1024 | 19022 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2 | -Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | | 8,3 | 4,56 | 703 | 386 | -- | 1409 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ДЕТ.4 - 520,7м2 | | | | | | | | | |
| 896. | | | | 520,7 | 1010,6 | 28,8 | 526219 | 14996 | 286281 | 218191 | 803962 |
| | 1111-0101 -1105 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 224942 | 7175 | -- | 59553 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | |
| 897. | | | 520,7 | 614,42 | 20,48 | 319931 | 10664 | 300038 | 13359 | 359953 |
| | 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К4,2 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 17,72 | 9,57 | 9229 | 4983 | -- | 26663 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | |
| 898. | | | 520,7 | 721,12 | 28,74 | 375487 | 14965 | 185718 | 171061 | 590272 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм | м2 стяжки | 335,71 | 13,78 | 174804 | 7175 | -- | 43724 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | |
| 899. | | | 520,7 | 195,88 | 9,75 | 101995 | 5076 | 92597 | 6294 | 116953 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2 | -Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 8,3 | 4,56 | 4322 | 2374 | -- | 8663 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | |
| 900. | | | 520,7 | 904,4 | 10,92 | 470921 | 5686 | 283318 | 173606 | 696089 |
| | 1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015 | -Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 349,37 | 5,32 | 181917 | 2770 | -- | 51562 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | |
| 901. | | | 520,7 | 1539,37 | 84,71 | 801550 | 44109 | 415195 | 327526 | 1219402 |
| | 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ТОЛЬЮ | м2 изолируемой поверхности | 657,28 | 11,88 | 342246 | 6186 | -- | 90326 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | |
| 902. | | | 583,184 | 226 | -- | 131800 | -- | 131800 | -- | 142344 |
| | 2110-0401 -1001 РСНБ РК 2015 | -Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | 10544 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | |
| 903. | | | 520,7 | 6462,31 | 61,87 | 3364925 | 32216 | 2981304 | 344828 | 4006533 |
| | 1111-0101 -3303 | -Покрытия из брусков. Устройство/РЕЙКИ | м2 покрытия | 674,87 | 29,64 | 351405 | 15434 | -- | 296780 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | 55х70мм НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 904. | 2107-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8% | м3 | 28,6385 | 63588 | -- | 1821065 | -- | 1821065 | -- | 1966750 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 145685 | |
| 905. | 1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м плинтусов | 557,149 | 384,09 | 2,16 | 213995 | 1203 | 166549 | 44013 | 278649 |
| | | | | | 83 | 1,04 | 46243 | 579 | -- | 20641 | |
| 906. | 1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 520,7 | 790,7 | 3,39 | 411717 | 1765 | 120339 | 232374 | 695618 |
| | | | | | 556,2 | 1,64 | 289613 | 854 | -- | 51527 | |
| | | ДЕТ.761 - 57,19 м2 | | | | | | | | | |
| 907. | 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.70мм, Y=1200кг/м3 НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 57,19 | 1010,6 | 28,8 | 57796 | 1647 | 31443 | 23965 | 88301 |
| | | | | | 432 | 13,78 | 24706 | 788 | -- | 6541 | |
| 908. | 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=10 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 57,19 | 1462,91 | 48,76 | 83664 | 2789 | 78462 | 3493 | 94130 |
| | | | | | 42,2 | 22,78 | 2413 | 1303 | -- | 6973 | |
| 909. | 1111-0101 | -Покрытия бетонные, | м2 | 57,19 | 969,46 | 95,16 | 55443 | 5442 | 30532 | 20185 | 81679 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1501 толщина 30 мм. | покрытия | | 340,42 | 35,06 | 19469 | 2005 | -- | 6050 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.20мм | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 910. | | | 57,19 | -182,83 | -8,44 | -10456 | -483 | -8851 | -1276 | -12671 |
| | 1111-0101 -Покрытия бетонные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1502 Устройство. Добавлять | покрытия | | -19,62 | -4,12 | -1122 | -236 | -- | -939 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые | | | | | | | | | |
| | 2015 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=2 к норме | | | | | | | | | |
| | 11-110101-1501 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 911. | | | 60,0495 | 168,78 | 1,08 | 10135 | 65 | 1977 | 7637 | 19194 |
| | 1111-0101 -Плинтуса цементные. | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3902 Устройство | плинтусо | | 134,78 | 0,52 | 8093 | 31 | -- | 1422 | |
| | РСНБ РК | в | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ДЕТ.417 - 72,24 м2 | | | | | | | | | |
| 912. | | | 72,24 | 1010,6 | 28,8 | 73006 | 2080 | 39718 | 30271 | 111539 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1105 толщиной 20 мм. | стяжки | | 432 | 13,78 | 31208 | 995 | -- | 8262 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.41мм, | | | | | | | | | |
| | 2015 Y=1200кг/м3 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 913. | | | 72,24 | 614,42 | 20,48 | 44386 | 1479 | 41627 | 1853 | 49939 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1106 Устройство. Добавлять | стяжки | | 17,72 | 9,57 | 1280 | 691 | -- | 3699 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые | | | | | | | | | |
| | 2015 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=4,2 стяжки к норме | | | | | | | | | |
| | 11-110101-1105 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 914. | | | 72,24 | 721,12 | 28,74 | 52094 | 2076 | 25766 | 23732 | 81892 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1101 толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 24252 | 995 | -- | 6066 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.30мм | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 915. | | | 72,24 | 195,88 | 9,75 | 14150 | 704 | 12846 | 873 | 16225 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1102 Устройство. Добавлять | стяжки | | 8,3 | 4,56 | 600 | 329 | -- | 1202 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые | | | | | | | | | |
| | 2015 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=2 стяжки к норме | | | | | | | | | |
| | 11-110101-1101 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ
ДЕТ.465 - 282,0 м2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916. | | | 282 | 312 | 23,92 | 87984 | 6745 | 62469 | 20716 | 117396 |
| 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015 | -Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм | м2 изолируемой поверхности | | 66,56 | 11,59 | 18770 | 3268 | -- | 8696 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 917. | | | 282 | 1010,6 | 28,8 | 284989 | 8122 | 155043 | 118167 | 435409 |
| 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 121824 | 3886 | -- | 32253 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 918. | | | 282 | 614,42 | 20,48 | 173268 | 5776 | 162494 | 7235 | 194943 |
| 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4,2 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | | 17,72 | 9,57 | 4998 | 2699 | -- | 14440 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 919. | | | 282 | 721,12 | 28,74 | 203356 | 8105 | 100581 | 92643 | 319679 |
| 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 94670 | 3886 | -- | 23680 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |

ДЕТ.417 - 15,30 м2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920. | | | 15,3 | 1010,6 | 28,8 | 15462 | 441 | 8411 | 6411 | 23623 |
| 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.70мм, Y=1200кг/м3 | м2 стяжки | | 432 | 13,78 | 6610 | 211 | -- | 1750 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 921. | | | 15,3 | 1462,91 | 48,76 | 22383 | 746 | 20991 | 935 | 25183 |
| 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=10 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | | 42,2 | 22,78 | 646 | 349 | -- | 1865 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 922. | | | 15,3 | 721,12 | 28,74 | 11033 | 440 | 5457 | 5026 | 17344 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101 -Стяжки цементные | м2 | | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | |
| | -1101 толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 5136 | 211 | -- | 1285 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.10мм | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 923. | | | 15,3 | -195,88 | -9,75 | -2997 | -149 | -2721 | -185 | -3437 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные. | м2 | | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | |
| | -1102 Устройство. Добавлять | стяжки | | -8,3 | -4,56 | -127 | -70 | -- | -255 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые | | | | | | | | | |
| | 2015 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=2 стяжки к норме | | | | | | | | | |
| | 11-110101-1101 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ДЕТ.417 - 7,96 м2 | | | | | | | | | |
| 924. | | | 7,96 | 1010,6 | 28,8 | 8044 | 230 | 4375 | 3336 | 12290 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные | м2 | | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | |
| | -1105 толщиной 20 мм. | стяжки | | 432 | 13,78 | 3439 | 110 | -- | 910 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.70мм, | | | | | | | | | |
| | 2015 Y=1200кг/м3 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 925. | | | 7,96 | 1462,91 | 48,76 | 11645 | 388 | 10921 | 486 | 13102 |
| | 1111-0101 -Стяжки легкобетонные. | м2 | | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | |
| | -1106 Устройство. Добавлять | стяжки | | 42,2 | 22,78 | 336 | 181 | -- | 970 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые | | | | | | | | | |
| | 2015 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=10 стяжки к норме | | | | | | | | | |
| | 11-110101-1105 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 926. | | | 7,96 | 721,12 | 28,74 | 5740 | 229 | 2839 | 2615 | 9023 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные | м2 | | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | |
| | -1101 толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 2672 | 110 | -- | 668 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.10мм | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 927. | | | 7,96 | -195,88 | -9,75 | -1559 | -77 | -1416 | -96 | -1788 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные. | м2 | | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | |
| | -1102 Устройство. Добавлять | стяжки | | -8,3 | -4,56 | -66 | -36 | -- | -132 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые | | | | | | | | | |
| | 2015 5 мм изменения толщины | | | | | | | | | |
| | К=2 стяжки к норме | | | | | | | | | |
| | 11-110101-1101 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | -- | -- | 12813572 | 295319 | 9525506 | 2882580 | 16951843 |
| | | Тенге | | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -- | -- | 2992747 | 117084 | -- | 1255689 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 12813572 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 7572644 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 3109831 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 1952865 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 2882580 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 1255689 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 16951841 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 2867 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 3109831 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | 16951841 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 2867 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 3109831 | | | |

## РАЗДЕЛ 25. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)

ПОТОЛОК

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928. | | | 1418,97 | 799,37 | 4,7 | 1134282 | 6669 | 383959 | 596614 | 1869368 |
| 1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 отделываемой поверхности | | 524,08 | 1,49 | 743654 | 2114 | -- | 138472 | |

СТЕНЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929. | | | 1101,45 | 1428,53 | 77,14 | 1573454 | 84966 | 465571 | 871300 | 2640334 |
| 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 928,7 | 60,11 | 1022917 | 66208 | -- | 195580 | |
| 930. | | | 1101,45 | 1372,42 | 11,83 | 1511652 | 13030 | 714852 | 630285 | 2313292 |
| 1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 отделываемой поверхности | | 711,58 | 3,71 | 783770 | 4086 | -- | 171355 | |
| 931. | | | 1266,9 | 665,36 | 4,7 | 842945 | 5955 | 333245 | 404506 | 1347247 |
| 1115-0206 | Стены. Отделка | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе/ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК<br><br>НР - 80%; СП - 8% | отделываемой поверхности | 397,62 | 1,49 | 503745 | 1888 | -- | 99796 | |
| 932. | | | 193,92 | 1172,27 | 72,4 | 227327 | 14040 | 63164 | 129053 | 384890 |
| 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое<br><br>НР - 80%; СП - 8% | м2<br>оштукатуриваемой поверхности | | 774,15 | 57,72 | 150123 | 11193 | -- | 28510 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | | Тенге | | -- | -- | 5289660 | 124660 | 1960791 | 2631758 | 8555131 |
| | | Тенге | | -- | -- | 3204209 | 85489 | -- | 633713 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5289660 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 1960792 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3289698 | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 2631758 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 633713 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8555131 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2661 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 3289698 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | | Тенге | | | | 8555131 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2661 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 3289698 | | | |

## РАЗДЕЛ 26. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-12,16)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933. | | | 133,16 | 1196,81 | 30,52 | 159367 | 4064 | 49859 | 87129 | 266216 |
| 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню,ЦОКОЛЯ<br>НР - 80%; СП - 8% | м2<br>оштукатуриваемой поверхности | | 791,86 | 26,04 | 105444 | 3467 | -- | 19720 | |
| 934. | | | 1,156194 | 275926,28 | 2119,83 | 319024 | 2451 | 270993 | 42202 | 390124 |
| 1106-0301 | -Болты анкерные на | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0404 РСНБ РК 2015 | поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | | | 39422,1 | 688,61 | 45580 | 796 | -- | 28898 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 935. | | | | 1,156194 | 234691 | -- | 271348 | -- | 271348 | -- | 293056 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 21708 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 936. | | | | 1070,55 | 6213,82 | 68,68 | 6652205 | 73525 | 3591953 | 2416651 | 9794364 |
| | 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2 | -Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 2789,9 | 31,84 | 2986727 | 34086 | -- | 725508 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 937. | | | | 1156,194 | 622 | -- | 719153 | -- | 719153 | -- | 776685 |
| | 2105-0308 -0213 РСНБ РК 2015 | -Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 57532 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 938. | | | | 107,055 | 39920 | -- | 4273636 | -- | 4273636 | -- | 4615527 |
| | 2205-0109 -0201 РСНБ РК 2015 | -Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-006,"SKAvEr"ТОЛЩ.100мм | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 341891 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 939. | | | | 1070,55 | 767,87 | 4,62 | 822043 | 4946 | 45027 | 619454 | 1556817 |
| | 1115-0212 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/АСПОЛ | м2 | | 721,19 | 2,1 | 772070 | 2248 | -- | 115320 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 940. | | | | 3211,65 | 91 | -- | 292260 | -- | 292260 | -- | 315641 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205-0104 -0502 РСНБ РК 2015 | -Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006<br><br>СП - 8% | кг | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 23381 | |
| 941. | | | 676,71 | 802,25 | 39,87 | 542891 | 26980 | 190339 | 314853 | 926363 |
| 1108-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка<br><br>НР - 93%; СП - 8% | м2 вертикальной проекции | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | 481,11 | 19,18 | 325572 | 12979 | -- | 68619 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | | Тенге | | -- | -- | 14051927 | 111966 | 9704568 | 3480289 | 18934793 |
| | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | 4235393 | 53576 | -- | 1402577 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14051927 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 4148170 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4288969 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5556397 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 3480289 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1402577 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18934793 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 3479 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 4288969 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | | Тенге | | | | 18934793 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 3479 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 4288969 | | | |

## РАЗДЕЛ 27. ЛЕСТНИЦА Л-1 1 шт. (АС- 64-72)

ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1- 1шт

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942. | | | 0,36 | 42823,93 | 1817,89 | 15417 | 654 | 8552 | 5786 | 22900 |
| 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br><br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | 17253,6 | 409,19 | 6211 | 147 | -- | 1696 | |
| 943. | | | 0,005304 | 234691 | -- | 1245 | -- | 1245 | -- | 1345 |
| 2105-0301 -3001 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 944. | | | 0,00306 | 234691 | -- | 718 | -- | 718 | -- | 775 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | т | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 945. | | | 0,042432 | 225938 | -- | 9587 | -- | 9587 | -- | 10354 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм | т | -- | -- | -- | -- | -- | 767 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 946. | | | 0,050796 | 19590,23 | 987,43 | 995 | 50 | 15 | 861 | 2005 |
| | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 18314,8 | 314,84 | 930 | 16 | -- | 148 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2- 4шт | | | | | | | | |
| 947. | | | 2,112 | 42823,93 | 1817,89 | 90444 | 3839 | 50165 | 33946 | 134342 |
| | 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 17253,6 | 409,19 | 36440 | 864 | -- | 9951 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 948. | | | 0,020124 | 234691 | -- | 4723 | -- | 4723 | -- | 5101 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм | т | -- | -- | -- | -- | -- | 378 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 949. | | | 0,01368 | 234691 | -- | 3211 | -- | 3211 | -- | 3468 |
| | 2105-0301 | -Сталь арматурная | т | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3001 РСНБ РК 2015 | горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | 257 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 950. | | | | 0,166608 | 225938 | -- | 37643 | -- | 37643 | -- | 40654 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 3011 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 951. | | | | 0,200412 | 19590,23 | 987,43 | 3926 | 198 | 57 | 3398 | 7909 |
| | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 18314,8 | 314,84 | 3671 | 63 | -- | 586 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1- 2шт | | | | | | | | | |
| 952. | | | | 0,507 | 42823,93 | 1817,89 | 21712 | 921 | 12043 | 8149 | 32250 |
| | 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | | 17253,6 | 409,19 | 8748 | 207 | -- | 2389 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 953. | | | | 0,00567 | 234691 | -- | 1331 | -- | 1331 | -- | 1437 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 106 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 954. | | | | 0,0848904 | 225938 | -- | 19180 | -- | 19180 | -- | 20714 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1534 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955. | | | 0,0905604 | 19590,23 | 987,43 | 1774 | 90 | 25 | 1535 | 3574 |
| | 1106-0301 -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 18314,8 | 314,84 | 1659 | 29 | -- | 265 | |
| | -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2- 3шт | | | | | | | | |
| 956. | | | 1,008 | 42823,93 | 1817,89 | 43167 | 1832 | 23943 | 16202 | 64118 |
| | 1106-0801 -Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | | 17253,6 | 409,19 | 17392 | 412 | -- | 4749 | |
| | -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 957. | | | 0,0108 | 234691 | -- | 2535 | -- | 2535 | -- | 2738 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 203 | |
| | -3001 РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | |
| 958. | | | 0,148536 | 225938 | -- | 33560 | -- | 33560 | -- | 36245 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2685 | |
| | -3201 РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | |
| 959. | | | 0,159336 | 19590,23 | 987,43 | 3121 | 157 | 46 | 2701 | 6288 |
| | 1106-0301 -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 18314,8 | 314,84 | 2918 | 50 | -- | 466 | |
| | -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-1(4шт),АСП-2(2шт) | | | | | | | | |
| 960. | | | 0,552 | 31685,3 | 4677,35 | 17490 | 2582 | 9580 | 5322 | 24637 |
| | 1106-0701 -Пояса в опалубке. Устройство/В15 | м3 | | 9652,5 | 941,81 | 5328 | 520 | -- | 1825 | |
| | -0201 РСНБ РК 2015 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. и доп. вып. 16 | | | | | | | | | | |
| 961. | | | 0,010614 | 234691 | -- | 2491 | -- | 2491 | -- | 2690 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 199 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 962. | | | 0,02412 | 214611 | -- | 5176 | -- | 5176 | -- | 5590 |
| 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 414 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 963. | | | 0,034734 | 14916,13 | 935,43 | 518 | 33 | 9 | 443 | 1038 |
| 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 13692,7 | 314,84 | 476 | 11 | -- | 77 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | | Тенге | | -- | -- | 319964 | 10356 | 225835 | 78343 | 430172 |
| | | Тенге | | -- | -- | 83773 | 2319 | -- | 31863 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 319964 |
| Материалы | Тенге | 104435 |
| Всего заработная плата | Тенге | 86092 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 121400 |
| Накладные расходы | Тенге | 78343 |
| Сметная прибыль | Тенге | 31863 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 430170 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 78 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 86092 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | 430170 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 78 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 86092 |

## РАЗДЕЛ 28. РАЗНОЕ

КОЗЫРЕК Кр-1 -2шт.(АС-129)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964. | | | 0,017328 | 761438,42 | 6557,32 | 13194 | 113 | 12047 | 1247 | 15596 |
| 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015 | -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт) | т стальных элементов | | 59651,9 | 1334,88 | 1034 | 23 | -- | 1155 | |
| | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 965. | | | 0,08144 | 87609,97 | 21383,07 | 7135 | 1741 | 204 | 3898 | 11916 |
| 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж | т конструкций | | 63732 | 5635,51 | 5190 | 459 | -- | 883 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 966. | | | 0,08144 | 2958,24 | 433,75 | 241 | 35 | 24 | 126 | 396 |
| 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | -Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | | 2239,14 | 1,3 | 182 | -- | -- | 29 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 967. | | | 0,08144 | 497891 | -- | 40548 | -- | 40548 | -- | 43792 |
| 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 3244 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 968. | | | 2,36176 | 877,29 | 1,02 | 2072 | 2 | 317 | 1403 | 3753 |
| 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 1753 | 1 | -- | 278 | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 969. | | | 1,2 | 3215,6 | 13,89 | 3859 | 16 | 2577 | 1168 | 5429 |
| 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 | -Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой | м2 покрытия | | 1054,62 | 3,5 | 1266 | 4 | -- | 402 | |

оцинкованной стали.
Устройство/ФАРТУК

НР - 92%; СП - 8%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | -- | -- | 67049 | 1907 | 55717 | 7842 | 80882 |
| | Тенге | -- | -- | 9425 | 487 | -- | 5991 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 19125 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 14941 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 4081 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 3818 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 1835 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 24778 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 4081 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 47924 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 226 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 5831 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 40548 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 4024 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 4156 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 56104 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 5831 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | 80882 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 9912 | | | |

## РАЗДЕЛ 29. ТАМБУР ВХОДА №1 - 2 шт (АС-126-128)

### УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970. 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж/ПАРАПЕТ | т конструкций | 0,07864 | 87609,97 | 21383,07 | 6890 | 1681 | 197 | 3764 | 11506 |
| | | | | 63732 | 5635,51 | 5012 | 443 | -- | 852 | |

НР - 69%; СП - 8%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971. 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,049 | 2958,24 | 433,75 | 145 | 21 | 14 | 76 | 238 |
| | | | | 2239,14 | 1,3 | 110 | -- | -- | 18 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 972. | | | | 0,049 | 473427 | -- | 23198 | -- | 23198 | -- | 25054 |
| | 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | | --- | --- | --- | --- | --- | 1856 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 973. | | | | 0,02964 | 227998 | -- | 6758 | -- | 6758 | -- | 7299 |
| | 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) | т | | --- | --- | --- | --- | --- | 541 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 974. | | | | 2,28056 | 877,29 | 1,02 | 2001 | 2 | 306 | 1355 | 3625 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 1693 | 1 | -- | 268 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 975. | | | | 0,576 | 22012,36 | 1146,55 | 12679 | 660 | 8957 | 2923 | 16850 |
| | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/под СТОЙКИ(4шт), В12,5 | м3 | | 5316,5 | 259,43 | 3062 | 149 | -- | 1248 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 976. | | | | 0,00408 | 225938 | -- | 922 | -- | 922 | -- | 996 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм) | т | | --- | --- | --- | --- | --- | 74 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977. | | | 0,00488 | 269856 | -- | 1317 | -- | 1317 | -- | 1422 |
| | 2105-0101 -Прокат толстолистовой | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0403 горячекатаный с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 105 | |
| | РСНБ РК обрезными кромками из | | | | | | | | | |
| | 2015 углеродистой стали | | | | | | | | | |
| | обыкновенного качества | | | | | | | | | |
| | толщиной от 4 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 14637-89/ПОЛОСА | | | | | | | | | |
| | 140х4 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 978. | | | 0,56576 | 24916,26 | 11340,63 | 14097 | 6416 | 1264 | 5648 | 21325 |
| | 1109-0301 -Колонны одноэтажных и | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0201 многоэтажных зданий и | конструк | | 11341,55 | 3126,64 | 6417 | 1769 | -- | 1580 | |
| | РСНБ РК крановых эстакад | ций | | | | | | | | |
| | 2015 высотой до 25 м | | | | | | | | | |
| | Изм. и цельного сечения массой | | | | | | | | | |
| | доп. вып. до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ | | | | | | | | | |
| | 16 СТ-1 | | | | | | | | | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 979. | | | 0,355 | 43279,84 | 19551,72 | 15364 | 6940 | 2266 | 5476 | 22507 |
| | 1109-0301 -Балки одиночные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 подкрановые массой до 1 | конструк | | 17345,9 | 5009,55 | 6158 | 1778 | -- | 1667 | |
| | РСНБ РК т. Монтаж на отметке | ций | | | | | | | | |
| | 2015 до 25 м/МБ-1,МБ-2 | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 980. | | | 0,0189 | 30342,61 | 10140,03 | 573 | 192 | 80 | 245 | 884 |
| | 1109-0302 -Прогоны при шаге ферм | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0401 до 12 м при высоте | конструк | | 15904,8 | 2885,62 | 301 | 55 | -- | 65 | |
| | РСНБ РК здания до 25 м. | ций | | | | | | | | |
| | 2015 Монтаж/Пр-1 | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 981. | | | 0,93966 | 465524 | -- | 437434 | -- | 437434 | -- | 472429 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0103 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 34995 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | горячекатаных профилей, | | | | | | | | | |
| | средняя масса | | | | | | | | | |
| | сборочной единицы от | | | | | | | | | |
| | 0,5 до 1 т | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 982. | | | 0,00904 | 87609,97 | 21383,07 | 792 | 193 | 23 | 433 | 1323 |
| | 1109-0302 -Связи и распорки из | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | конструкций | | 63732 | 5635,51 | 576 | 51 | -- | 98 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 983. | | | | 0,00904 | 497833 | -- | 4500 | -- | 4500 | -- | 4860 |
| | 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 360 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 984. | | | | 0,9487 | 2958,24 | 433,75 | 2806 | 411 | 271 | 1467 | 4614 |
| | 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | -Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | | 2239,14 | 1,3 | 2124 | 1 | -- | 342 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 985. | | | | 27,5123 | 149,75 | 3,4 | 4120 | 93 | 2631 | 973 | 5501 |
| | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА | м2 | | 50,74 | 0,52 | 1396 | 14 | -- | 407 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 986. | | | | 16,8 | 2303,42 | 14,1 | 38697 | 237 | 18532 | 18016 | 61250 |
| | 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | | 1186,19 | 5,35 | 19928 | 90 | -- | 4537 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 987. | | | | 17,304 | 314 | -- | 5433 | -- | 5433 | -- | 5868 |
| | 2203-0201 -0205 РСНБ РК 2015 | -Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 435 | |

СП - 8%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | -- | -- | 577726 | 16846 | 514103 | 40376 | 667551 |
| | Тенге | -- | -- | 46777 | 4351 | -- | 49448 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 71927 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 30425 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 26333 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 14430 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 23267 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 7615 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 102809 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 26333 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 505799 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 4115 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 24795 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 465132 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 17109 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 41833 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 564741 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 24795 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | 667550 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 51128 | | | |

## РАЗДЕЛ 30. ТАМБУР ВХОДА №2 -1шт (АС-128/1-128/3)

### УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988. | | | 0,03741 | 87609,97 | 21383,07 | 3277 | 800 | 93 | 1791 | 5473 |
| 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж | т конструкций | | 63732 | 5635,51 | 2384 | 211 | -- | 405 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 989. | | | 0,02262 | 2958,24 | 433,75 | 67 | 10 | 6 | 35 | 110 |
| 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | | 2239,14 | 1,3 | 51 | -- | -- | 8 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990. | | | 0,02262 | 497891 | -- | 11262 | -- | 11262 | -- | 12163 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 901 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | горячекатаных профилей, | | | | | | | | | |
| | средняя масса | | | | | | | | | |
| | сборочной единицы до | | | | | | | | | |
| | 0,1 т | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 991. | | | 0,014796 | 227998 | -- | 3373 | -- | 3373 | -- | 3643 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3002 горячекатаная гладкая | | | -- | -- | -- | -- | -- | 270 | |
| | РСНБ РК класса А-I (А240) | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметром от 14 до 25 | | | | | | | | | |
| | мм СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2591-2014/(20мм) | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 992. | | | 1,08489 | 877,29 | 1,02 | 952 | 2 | 145 | 645 | 1724 |
| | 1115-0403 -Решетки, переплеты, | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1004 радиаторы, трубы, | окрашива | | 742,25 | 0,5 | 805 | 1 | -- | 128 | |
| | РСНБ РК диаметром менее 50 мм и | емой | | | | | | | | |
| | 2015 тому подобное. Окраска | поверхно | | | | | | | | |
| | Изм. и масляная, количество | сти | | | | | | | | |
| | доп. вып. окрасок | | | | | | | | | |
| | 17 2/МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | | | | | | | | | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ВХОД В ПОДВАЛ №1 -2шт(АС-104) | | | | | | | | | |
| 993. | | | 8,8 | 19925,22 | 1284,62 | 175342 | 11305 | 133662 | 30083 | 221859 |
| | 1106-0401 -Стены подвалов и | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 подпорные стены | | | 3451,68 | 304,9 | 30375 | 2683 | -- | 16434 | |
| | РСНБ РК бетонные.Устройство/В7, | | | | | | | | | |
| | 2015 5 НА ССЦ | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 994. | | | 0,36 | 19810,6 | 7,2 | 7132 | 3 | 5818 | 1232 | 9033 |
| | 1111-0101 -Слои подстилающие | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0209 бетонные. Устройство с | подстила | | 3641,7 | -- | 1311 | -- | -- | 669 | |
| | РСНБ РК уплотнением | ющего | | | | | | | | |
| | 2015 трамбовками/В7,5 | слоя | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | |
| 995. | | | 2,44 | 21891,6 | 631,02 | 53416 | 1539 | 41353 | 10075 | 68570 |
| | 1106-0201 -Фундаменты общего | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/Ж/Б ЛЕСТНИЦА В12,5 НА ССЦ НР - 91%; СП - 8% | | | 4313,25 | 224,28 | 10524 | 547 | -- | 5079 | |
| 996. | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) С-1 СП - 8% | т | 0,0264 | 283988 -- | -- | 7497 -- | -- | 7497 -- | -- 8097 600 | |
| 997. | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН 118-3(3шт) НР - 91%; СП - 8% | т | 0,021 | 891873,39 235818 | 1305,39 549,96 | 18729 4952 | 28 12 | 13749 -- | 4517 1860 | 25106 |
| 998. | 1111-0101 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 11 | 2036,84 1836,9 | 99,79 27,83 | 22405 20206 | 1098 306 | 1101 -- | 19281 3335 | 45021 |
| 999. | 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8% | т конструк ций | 0,03588 | 74038,27 36269,5 | 25840,14 8158,17 | 2656 1301 | 927 293 | 428 -- | 1100 301 | 4056 |
| 1000. | 2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8% | т | 0,0362388 | 296580 -- | -- | 10748 -- | -- | 10748 -- | -- 860 | 11608 |
| 1001. | | | | 1,04052 | 877,29 | 1,02 | 913 | 2 | 139 | 618 | 1654 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/ОГРАЖДЕНИЯ<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 772 | 1 | -- | 122 | |
| 1002. | | | 0,09 | 53003 | -- | 4770 | -- | 4770 | -- | 5152 |
| 2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 382 | |
| 1003. | | | 0,09 | 8149,75 | 41,28 | 733 | 4 | 538 | 173 | 979 |
| 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | | 2120,64 | 17,78 | 191 | 2 | -- | 73 | |
| 1004. | | | 0,10332 | 24916,26 | 11340,63 | 2574 | 1172 | 230 | 1031 | 3894 |
| 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЕК<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | | 11341,55 | 3126,64 | 1172 | 323 | -- | 288 | |
| 1005. | | | 0,1043532 | 267944 | -- | 27961 | -- | 27961 | -- | 30198 |
| 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х100мм до 160х160 мм (100х100х6)ГОСТ 13663-86<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2237 | |
| 1006. | | | 0,10332 | 2958,24 | 433,75 | 306 | 45 | 30 | 160 | 503 |
| 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных | т | | 2239,14 | 1,3 | 231 | -- | -- | 37 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1007. | | | | 0,1145 | 761438,42 | 6557,32 | 87185 | 751 | 79604 | 8240 | 103059 |
| | 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015 | -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | | 59651,9 | 1334,88 | 6830 | 153 | -- | 7634 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1008. | | | | 0,0084 | 234691 | -- | 1971 | -- | 1971 | -- | 2129 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 158 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1009. | | | | 6,56038 | 877,29 | 1,02 | 5755 | 6 | 880 | 3898 | 10425 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 4869 | 3 | -- | 772 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Л-2(ЭВАКУАЦИОННАЯ) (АС-116-120) | | | | | | | | |
| 1010. | | | | 0,432 | 22012,36 | 1146,55 | 9509 | 495 | 6717 | 2192 | 12637 |
| | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5 НА ССЦ | м3 | | 5316,5 | 259,43 | 2297 | 112 | -- | 936 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1011. | | | | 0,26596 | 74038,27 | 25840,14 | 19691 | 6873 | 3172 | 8153 | 30072 |
| | 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/КОСОУРОВ,К-1,К-2 | т конструкций | | 36269,5 | 8158,17 | 9646 | 2170 | -- | 2228 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1012. | | | | 0,26596 | 506600 | -- | 134735 | -- | 134735 | -- | 145514 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015 | -Косоуры<br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10779 |
| 1013. | | | | 0,12424 | 43279,84 | 19551,72 | 5377 | 2429 | 793 | 1916 | 7877 |
| | 1109-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Монтаж БАЛОК,/БМ-1,БМ-2,БМ-3/<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 17345,9 | 5009,55 | 2155 | 622 | -- | 583 |
| 1014. | | | | 0,1254824 | 473427 | -- | 59407 | -- | 59407 | -- | 64160 |
| | 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т<br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4753 |
| 1015. | | | | 0,12424 | 13024,63 | 1632,03 | 1618 | 202 | 227 | 821 | 2634 |
| | 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015 | -Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже<br>НР - 69%; СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 9570,75 | 3,89 | 1189 | -- | -- | 195 |
| 1016. | | | | 0,4004 | 77339,24 | 23702,04 | 30967 | 9490 | 4041 | 14266 | 48852 |
| | 1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 43546,7 | 8089,74 | 17436 | 3239 | -- | 3619 |
| 1017. | | | | 0,4004 | 13024,63 | 1632,03 | 5215 | 654 | 729 | 2645 | 8489 |
| | 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015 | -Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже<br>НР - 69%; СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 9570,75 | 3,89 | 3832 | 2 | -- | 629 |
| 1018. | | | | 0,24326 | 284889 | -- | 69302 | -- | 69302 | -- | 74846 |
| | 2105-0110 -0202 РСНБ РК | -Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5544 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1019. | | | | 0,00654 | 427371 | -- | 2795 | -- | 2795 | -- | 3019 |
| | 2105-0201 -0603 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89/УГОЛОК 50х5 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 224 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1020. | | | | 0,1506 | 581941 | -- | 87640 | -- | 87640 | -- | 94651 |
| | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 7011 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1021. | | | | 22,9274 | 90,63 | 2,4 | 2078 | 55 | 1027 | 691 | 2991 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(один раз на заводе) | м2 | | 43,42 | 0,26 | 996 | 6 | -- | 222 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1022. | | | | 45,8548 | 74,88 | 1,7 | 3434 | 78 | 2193 | 811 | 4584 |
| | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 25,37 | 0,26 | 1163 | 12 | -- | 340 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1023. | | | | 0,01478 | 725133,39 | 1305,39 | 10717 | 19 | 9677 | 936 | 12586 |
| | 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 20 кг. Установка,/ЗД-5/ | т | | 69078 | 549,96 | 1021 | 8 | -- | 932 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1024. | | | | 0,115 | 31685,3 | 4677,35 | 3644 | 538 | 1996 | 1109 | 5133 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1106-0701 -Пояса в опалубке. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0201 Устройство/ОПОРНОЙ | | | 9652,5 | 941,81 | 1110 | 108 | -- | 380 | |
| | РСНБ РК ПОДУШКИ ОП-1 | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | Изм. и НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 1025. | | | 0,0053 | 283988 | -- | 1505 | -- | 1505 | -- | 1625 |
| | 2105-0309 -Сетки арматурные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 сварные из арматурной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | |
| | РСНБ РК проволоки В-1, Вр1 | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметром от 3 до 5 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 23279-2012/(5мм) | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1026. | | | 0,0169 | 891873,39 | 1305,39 | 15073 | 22 | 11066 | 3635 | 20205 |
| | 1106-0301 -Детали закладные весом | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0407 до 4 кг. Установка | | | 235818 | 549,96 | 3985 | 9 | -- | 1497 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Л-3(ЭВАКУАЦИОННАЯ) (АС-121-125) | | | | | | | | | |
| 1027. | | | 0,432 | 22012,36 | 1146,55 | 9509 | 495 | 6717 | 2192 | 12637 |
| | 1106-0101 -Фундаменты-столбы | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0113 бетонные. | | | 5316,5 | 259,43 | 2297 | 112 | -- | 936 | |
| | РСНБ РК Устройство/В12,5 НА | | | | | | | | | |
| | 2015 ССЦ | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 1028. | | | 0,4687 | 74038,27 | 25840,14 | 34702 | 12112 | 5590 | 14368 | 52996 |
| | 1109-0304 -Лестницы прямолинейные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 и криволинейные, | конструк | | 36269,5 | 8158,17 | 17000 | 3824 | -- | 3926 | |
| | РСНБ РК пожарные с ограждением. | ций | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | Изм. и Монтаж/КОСОУРОВ,К-1,К-2 | | | | | | | | | |
| | доп. вып. ,К-3 | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1029. | | | 0,4687 | 506600 | -- | 237443 | -- | 237443 | -- | 256438 |
| | 2106-0208 -Косоуры | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0401 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 18995 | |
| | РСНБ РК СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| 1030. | | | 0,17261 | 43279,84 | 19551,72 | 7471 | 3375 | 1102 | 2663 | 10944 |
| | 1109-0301 -Монтаж | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 БАЛОК,/БМ-1,БМ-2,БМ-3/ | конструк | | 17345,9 | 5009,55 | 2994 | 865 | -- | 811 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | НР - 69%; СП - 8% | ций | | | | | | | |
| 1031. | 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,1743361 | 473427 -- | -- -- | 82535 -- | -- -- | 82535 -- | 89138 6603 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1032. | 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015 | -Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,17261 | 13024,63 9570,75 | 1632,03 3,89 | 2248 1652 | 282 1 | 314 -- | 1140 271 | 3659 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| 1033. | 1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструк ций | 0,60131 | 77339,24 43546,7 | 23702,04 8089,74 | 46505 26185 | 14252 4864 | 6068 -- | 21424 5434 | 73363 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1034. | 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015 | -Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,60131 | 13024,63 9570,75 | 1632,03 3,89 | 7832 5755 | 981 2 | 1096 -- | 3973 944 | 12749 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1035. | 2105-0110 -0202 РСНБ РК 2015 | -Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,35484 | 284889 -- | -- -- | 101090 -- | -- -- | 101090 -- | 109177 8087 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1036. | 2105-0201 | -Уголок стальной | т | 0,00676 | 427371 | -- | 2889 | -- | 2889 | -- 3120 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0603 РСНБ РК 2015 | горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89/УГОЛОК 50х5 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 231 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1037. | | | | 0,23951 | 581941 | -- | 139381 | -- | 139381 | -- | 150531 |
| | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 11150 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1038. | | | | 36,03598 | 90,63 | 2,4 | 3266 | 86 | 1615 | 1086 | 4700 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(один раз на заводе) | м2 | | 43,42 | 0,26 | 1565 | 9 | -- | 348 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1039. | | | | 72,07196 | 74,88 | 1,7 | 5397 | 123 | 3446 | 1275 | 7205 |
| | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 25,37 | 0,26 | 1828 | 19 | -- | 534 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1040. | | | | 0,01478 | 725133,39 | 1305,39 | 10717 | 19 | 9677 | 936 | 12586 |
| | 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 20 кг. Установка,/ЗД-5/ | т | | 69078 | 549,96 | 1021 | 8 | -- | 932 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | | | | | | | | | |
| 1041. | | | | 0,161 | 31685,3 | 4677,35 | 5101 | 753 | 2794 | 1552 | 7185 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Пояса в опалубке. Устройство/ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП-1<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 9652,5 | 941,81 | 1554 | 152 | -- | 532 | |
| 1042. | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)<br>СП - 8% | т | 0,00742 | 283988<br>-- | --<br>-- | 2107<br>-- | --<br>-- | 2107<br>-- | --<br>169 | 2276 |
| 1043. | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,02366 | 891873,39<br>235818 | 1305,39<br>549,96 | 21102<br>5579 | 31<br>13 | 15492<br>-- | 5089<br>2095 | 28286 |
| 1044. | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ В12,5<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 0,288 | 22012,36<br>5316,5 | 1146,55<br>259,43 | 6340<br>1531 | 330<br>75 | 4479<br>-- | 1461<br>624 | 8425 |
| 1045. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)<br>СП - 8% | т | 0,00204 | 225938<br>-- | --<br>-- | 461<br>-- | --<br>-- | 461<br>-- | --<br>37 | 498 |
| 1046. | 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015 | -Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/ПОЛОСА | т | 0,00244 | 269856<br>-- | --<br>-- | 658<br>-- | --<br>-- | 658<br>-- | --<br>53 | 711 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 140х4 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1047. | | | | 0,28288 | 24916,26 | 11340,63 | 7048 | 3208 | 632 | 2824 | 10662 |
| | 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ СТ-1 | т конструкций | | 11341,55 | 3126,64 | 3208 | 884 | -- | 790 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1048. | | | | 0,12496 | 43279,84 | 19551,72 | 5408 | 2443 | 797 | 1928 | 7922 |
| | 1109-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/МБ-1,МБ-2 | т конструкций | | 17345,9 | 5009,55 | 2168 | 626 | -- | 587 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1049. | | | | 0,00735 | 30342,61 | 10140,03 | 223 | 74 | 32 | 95 | 344 |
| | 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Пр-1 | т конструкций | | 15904,8 | 2885,62 | 117 | 21 | -- | 25 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1050. | | | | 0,41519 | 473427 | -- | 196562 | -- | 196562 | -- | 212287 |
| | 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 15725 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1051. | | | | 0,00452 | 87609,97 | 21383,07 | 396 | 96 | 12 | 216 | 661 |
| | 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 63732 | 5635,51 | 288 | 25 | -- | 49 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052. | | | 0,00452 | 497891 | -- | 2250 | -- | 2250 | -- | 2430 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | горячекатаных профилей, | | | | | | | | | |
| | средняя масса | | | | | | | | | |
| | сборочной единицы до | | | | | | | | | |
| | 0,1 т | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1053. | | | 0,41971 | 2958,24 | 433,75 | 1242 | 183 | 119 | 649 | 2042 |
| | 1109-0501 -Части опорные каркасов | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0202 (колонны, подкрановые | | | 2239,14 | 1,3 | 940 | 1 | -- | 151 | |
| | РСНБ РК балки) одноэтажных | | | | | | | | | |
| | 2015 производственных | | | | | | | | | |
| | зданий. Электродуговая | | | | | | | | | |
| | сварка при монтаже | | | | | | | | | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1054. | | | 12,17159 | 149,75 | 3,4 | 1823 | 41 | 1164 | 431 | 2434 |
| | 1113-0301 -Поверхности | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1406 металлические | | | 50,74 | 0,52 | 618 | 6 | -- | 180 | |
| | РСНБ РК огрунтованные. Окраска | | | | | | | | | |
| | 2015 эмалями ПФ-115/ЗА 2 | | | | | | | | | |
| | Изм. и РАЗА | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 18 К=2 НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1055. | | | 4,72 | 2303,42 | 14,1 | 10872 | 66 | 5207 | 5062 | 17208 |
| | 1110-0403 -Потолки подвесные на | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 одноуровневом | потолка | | 1186,19 | 5,35 | 5599 | 25 | -- | 1275 | |
| | РСНБ РК металлическом каркасе с | | | | | | | | | |
| | 2015 однослойной обшивкой | | | | | | | | | |
| | Изм. и гипсокартонными | | | | | | | | | |
| | доп. вып. листами. Устройство на | | | | | | | | | |
| | 19 прямых подвесах | | | | | | | | | |
| 1056. | | | 4,8616 | 314 | -- | 1527 | -- | 1527 | -- | 1649 |
| | 2203-0201 -Листы гипсокартонные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0205 влагостойкие ГКЛВ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 122 | |
| | РСНБ РК толщиной 12,5 мм СТ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 EN 520-2012 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | | Тенге | | -- | -- | 1865836 | 77497 | 1575636 | 188418 | 2218594 |
| | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | 212703 | 22355 | -- | 164341 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 729798 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | Тенге | | | 360252 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 117381 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 238654 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 107220 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 66963 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 903981 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 100 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 117381 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 1136038 | | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 25511 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 117677 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 951215 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 81198 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 97378 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 1314614 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 117677 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | 2218595 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 189 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 235058 | | | | |

## РАЗДЕЛ 31. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-132-134)

### КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт)- (АС-130)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057. | | | 12,4 | 20777,74 | 993,57 | 257644 | 12320 | 193292 | 51327 | 333689 |
| 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 НА ССЦ | м3 | | 4196,1 | 352,57 | 52032 | 4372 | -- | 24718 | |
| Изм. и доп. вып. 16 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1058. | | | 0,1038 | 14741,4 | 1381,64 | 1530 | 143 | 4 | 1314 | 3071 |
| 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 13328,4 | 581,44 | 1383 | 60 | -- | 228 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1059. | | | 0,1038 | 283988 | -- | 29478 | -- | 29478 | -- | 31836 |
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2358 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1060. | | | 0,002 | 891873,39 | 1305,39 | 1784 | 3 | 1309 | 430 | 2391 |
| 1106-0301 -0407 РСНБ РК | Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(14шт) | 1т | | 235818 | 549,96 | 472 | 1 | -- | 177 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>16 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1061. | | | 37 | 969,46 | 95,16 | 35870 | 3521 | 19753 | 13059 | 52844 |
| | 1111-0101<br>-1501<br>РСНБ РК<br>2015 | -Покрытия бетонные,<br>толщина 30 мм.<br>Устройство/ТОЛЩ.20мм | м2<br>покрытия | 340,42 | 35,06 | 12596 | 1297 | -- | 3914 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1062. | | | 37 | -182,83 | -8,44 | -6765 | -312 | -5727 | -826 | -8198 |
| | 1111-0101<br>-1502<br>РСНБ РК<br>2015<br>К=2 | -Покрытия бетонные.<br>Устройство. добавлять<br>на каждые 5 мм<br>изменения толщины к<br>норме 1111-0101-1501 | м2<br>покрытия | -19,62 | -4,12 | -726 | -152 | -- | -607 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1063. | | | 0,10692 | 74038,27 | 25840,14 | 7916 | 2763 | 1275 | 3278 | 12089 |
| | 1109-0304<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>16 | -Лестницы прямолинейные<br>и криволинейные,<br>пожарные с ограждением.<br>Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ<br>ОГ-1 | т<br>конструк<br>ций | 36269,5 | 8158,17 | 3878 | 872 | -- | 896 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1064. | | | 0,10692 | 497833 | -- | 53228 | -- | 53228 | -- | 57486 |
| | 2106-0801<br>-0401<br>РСНБ РК<br>2015 | -Отдельные<br>конструктивные элементы<br>зданий и сооружений с<br>преобладанием<br>толстолистовой стали,<br>средняя масса сборочной<br>единицы до 0,5 т | т | -- | -- | -- | -- | -- | 4258 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1065. | | | 3,10068 | 877,29 | 1,02 | 2720 | 4 | 415 | 1842 | 4927 |
| | 1115-0403<br>-1004<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>17 | -Решетки, переплеты,<br>радиаторы,трубы,<br>диаметром менее 50 мм и<br>тому подобное. Окраска<br>масляная, количество<br>окрасок 2 | м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхно<br>сти | 742,25 | 0,5 | 2301 | 2 | -- | 365 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-131) | | | | | | | | |
| 1066. | | | 2,1 | 20777,74 | 993,57 | 43633 | 2086 | 32735 | 8693 | 56512 |
| | 1106-0201<br>-0101 | -Фундаменты общего<br>назначения бетонные | м3 | 4196,1 | 352,57 | 8812 | 740 | -- | 4186 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 НА ССЦ НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1067. | 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8% | т | 0,0152 | 14741,4 | 1381,64 | 224 | 21 | -- | 192 | 450 |
| | | | | | 13328,4 | 581,44 | 203 | 9 | -- | 33 | |
| 1068. | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 8% | т | 0,0152 | 283988 | -- | 4317 | -- | 4317 | -- | 4662 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 345 | |
| 1069. | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(14шт) НР - 91%; СП - 8% | 1т | 0,0014 | 891873,39 | 1305,39 | 1249 | 2 | 917 | 301 | 1674 |
| | | | | | 235818 | 549,96 | 330 | 1 | -- | 124 | |
| 1070. | 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 6 | 969,46 | 95,16 | 5817 | 571 | 3203 | 2118 | 8569 |
| | | | | | 340,42 | 35,06 | 2043 | 210 | -- | 635 | |
| 1071. | 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2 | -Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 6 | -182,83 | -8,44 | -1097 | -51 | -928 | -134 | -1329 |
| | | | | | -19,62 | -4,12 | -118 | -25 | -- | -98 | |
| 1072. | 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,07334 | 74038,27 | 25840,14 | 5430 | 1895 | 875 | 2248 | 8293 |
| | | | | | 36269,5 | 8158,17 | 2660 | 598 | -- | 614 | |
| 1073. | | | | 0,07334 | 497833 | -- | 36511 | -- | 36511 | -- | 39432 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2921 |
| 1074. | | | | 2,12686 | 877,29 | 1,02 | 1866 | 2 | 285 | 1264 | 3380 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br><br>НР - 80%; СП - 8%<br>КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-131/1) | м2 окрашиваемой поверхности | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 742,25 | 0,5 | 1579 | 1 | -- | 250 |
| 1075. | | | | 4,2 | 20777,74 | 993,57 | 87267 | 4173 | 65470 | 17385 | 113024 |
| | 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 НА ССЦ<br><br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 4196,1 | 352,57 | 17624 | 1481 | -- | 8372 |
| 1076. | | | | 0,0398 | 14741,4 | 1381,64 | 587 | 55 | 2 | 504 | 1178 |
| | 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br><br>НР - 91%; СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 13328,4 | 581,44 | 530 | 23 | -- | 87 |
| 1077. | | | | 0,0398 | 283988 | -- | 11303 | -- | 11303 | -- | 12207 |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 904 |
| 1078. | | | | 0,001 | 891873,39 | 1305,39 | 892 | 2 | 654 | 215 | 1196 |
| | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(14шт)<br><br>НР - 91%; СП - 8% | 1т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 235818 | 549,96 | 236 | 1 | -- | 89 |
| 1079. | | | | 14,5 | 969,46 | 95,16 | 14057 | 1379 | 7742 | 5118 | 20709 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | | 340,42 | 35,06 | 4936 | 508 | -- | 1534 | |
| 1080. | | | | 14,5 | -182,83 | -8,44 | -2651 | -123 | -2244 | -324 | -3213 |
| | 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2 | -Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | | -19,62 | -4,12 | -284 | -60 | -- | -238 | |
| 1081. | | | | 0,05346 | 74038,27 | 25840,14 | 3958 | 1381 | 638 | 1639 | 6045 |
| | 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | | 36269,5 | 8158,17 | 1939 | 436 | -- | 448 | |
| 1082. | | | | 0,05346 | 497833 | -- | 26614 | -- | 26614 | -- | 28743 |
| | 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2129 | |
| 1083. | | | | 1,55034 | 877,29 | 1,02 | 1360 | 2 | 207 | 921 | 2464 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | 742,25 | 0,5 | 1151 | 1 | -- | 183 | |
| 1084. | | | | 1,26 | 21273,17 | 1334,27 | 26804 | 1681 | 21193 | 3915 | 33176 |
| | 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В7,5 НА ССЦ<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 3118,92 | 295,19 | 3930 | 372 | -- | 2458 | |
| 1085. | | | | 0,0058608 | 246529 | -- | 1445 | -- | 1445 | -- | 1561 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 116 |
| 1086. | | | | 0,0008272 | 266090 | -- | 220 | -- | 220 | -- |
| | 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012/(8 мм)<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 1087. | | | | 0,006688 | 14741,4 | 1381,64 | 99 | 9 | 1 | 85 |
| | 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br><br>НР - 91%; СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 13328,4 | 581,44 | 89 | 4 | -- | 15 |
| 1088. | | | | 1,04 | 22889,89 | 1574,67 | 23805 | 1638 | 15592 | 6463 |
| | 1108-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50<br><br>НР - 93%; СП - 8% | м3 кладки | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6321,8 | 360,68 | 6575 | 375 | -- | 2422 |
| 1089. | | | | 4,16 | -283,82 | -- | -1181 | -- | -- | -1098 |
| | 1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Кладка из кирпича. Расшивка швов/ИСКЛЮЧАЕТСЯ<br><br>НР - 93%; СП - 8% | м2 стен (без вычета проемов) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -283,82 | -- | -1181 | -- | -- | -182 |
| 1090. | | | | 0,0048384 | 283988 | -- | 1374 | -- | 1374 | -- |
| | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СГ-1<br><br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 110 |
| 1091. | | | | 0,003696 | 283988 | -- | 1050 | -- | 1050 | -- |
| | 2105-0309 -0301 | -Сетки арматурные сварные из арматурной | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 84 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) СГ-1<br><br>СП - 8% | | | | | | | | |
| 1092. | 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br><br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,75 | 1196,81<br>791,86 | 30,52<br>26,04 | 6882<br>4553 | 176<br>150 | 2153<br>-- | 3762<br>852 | 11496 |
| 1093. | 1115-0402 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная<br><br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 5,75 | 208,54<br>108,59 | 1,4<br>0,65 | 1199<br>624 | 8<br>4 | 567<br>-- | 503<br>136 | 1838 |
| 1094. | 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/РМ-1<br><br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,01772 | 57561,26<br>50561 | 2540,43<br>468,48 | 1020<br>896 | 45<br>8 | 79<br>-- | 624<br>132 | 1775 |
| 1095. | 2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015 | -Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/РМ-1<br><br>СП - 8% | т | 0,01772 | 762971<br>-- | --<br>-- | 13520<br>-- | --<br>-- | 13520<br>-- | --<br>1082 | 14602 |
| 1096. | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br><br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 0,51388 | 877,29<br>742,25 | 1,02<br>0,5 | 451<br>381 | --<br>-- | 70<br>-- | 305<br>60 | 817 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097. | | | 0,21 | 29790,48 | 2631,36 | 6256 | 553 | 3796 | 1840 | 8743 |
| | 1106-0801 -Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20,ПМ-1 | м3 | | 9080,26 | 547,16 | 1907 | 115 | -- | 648 | |
| | -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | | | | | | | | | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1098. | | | 0,01926 | 246529 | -- | 4748 | -- | 4748 | -- | 5128 |
| | 2105-0309 -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(10мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 380 | |
| | -0303 РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1099. | | | 0,00114 | 234691 | -- | 268 | -- | 268 | -- | 289 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | |
| | -3001 РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1100. | | | 1,05 | 950,32 | 14,09 | 998 | 15 | 801 | 171 | 1263 |
| | 1112-0101 -Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя/БИПОЛЬ | м2 кровли | | 173,19 | 4,04 | 182 | 4 | -- | 94 | |
| | -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | | | | | | | | | |
| | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1101. | | | 1,05 | 110,85 | 1,08 | 116 | 2 | 61 | 49 | 178 |
| | 1112-0101 -Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением/БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР | м2 кровли | | 50,31 | 0,52 | 53 | 1 | -- | 13 | |
| | -1601 РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | | Тенге | | -- | -- | 713816 | 33964 | 548266 | 127183 | 908280 |
| | | Тенге | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -- | -- | 131586 | 11409 | -- | 67284 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 565619 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 361326 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 131708 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 54203 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 119394 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 54804 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 739817 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 119 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 131708 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 148197 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 2867 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 11287 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 129873 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 7789 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 12480 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 168466 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 11287 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | Тенге | | | 908283 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 128 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 142995 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | -- | -- | 72893164 | 1522038 | 56025278 | 13712075 | 93533647 |
| | Тенге | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | -- | -- | 15345848 | 499874 | -- | 6928411 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 50034247 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 20053564 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 15641293 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 13377485 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 13571016 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 5088413 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 68693676 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 13263 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 15641293 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 22858917 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 33650 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 204429 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 22560580 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 141059 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 1839998 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 24839974 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 162 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 204429 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | 93533650 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 13425 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 15845722 | | | |

ОТДЕЛ 6. Локальная смета №2-2-5. БЛОК 2. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 32. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК 2 - 1 ЭТАЖ

КАБЕЛИ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102. | | | 50 | 113,23 | 3,2 | 5662 | 160 | 1110 | 3208 | 9580 |
| | 1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 87,85 | 1,26 | 4392 | 63 | -- | 710 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1103. | | | 364 | 96,45 | 1,6 | 35108 | 582 | 7117 | 19900 | 59408 |
| | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 75,3 | 0,63 | 27409 | 229 | -- | 4401 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1104. | | | 156 | 170,18 | 2,4 | 26548 | 375 | 4637 | 15611 | 45532 |
| | 1308-0206 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий | м | 138,05 | 0,94 | 21536 | 147 | -- | 3373 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1105. | | | 0,05 | 276380 | -- | 13819 | -- | 13819 | -- | 14925 |
| | 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | -- | -- | -- | -- | -- | 1106 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1106. | | | 0,52 | 177802 | -- | 92457 | -- | 92457 | -- | 99854 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 7397<br>-- | |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 1107. | | | | 414 | 347,48 | 14,47 | 143857 | 5990 | 23562 | 83331 | 245363 |
| | 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | | 276,1<br>-- | 3,46<br>-- | 114305<br>-- | 1432<br>-- | --<br>-- | 18175<br>960 | |
| 1108. | | | | 414 | 29 | -- | 12006 | -- | 12006 | -- | 12966 |
| | 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм<br><br>СП - 8% | м | | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 960<br>-- | |
| | | БЛОК 2 - 3 ЭТАЖ<br>КАБЕЛИ | | | | | | | | |
| 1109. | | | | 50 | 113,23 | 3,2 | 5662 | 160 | 1110 | 3208 | 9580 |
| | 1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | | 87,85<br>-- | 1,26<br>-- | 4392<br>-- | 63<br>-- | --<br>-- | 710<br>-- | |
| 1110. | | | | 231 | 96,45 | 1,6 | 22280 | 370 | 4516 | 12629 | 37701 |
| | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | | 75,3<br>-- | 0,63<br>-- | 17394<br>-- | 146<br>-- | --<br>-- | 2793<br>-- | |
| 1111. | | | | 99 | 170,18 | 2,4 | 16848 | 238 | 2943 | 9907 | 28896 |
| | 1308-0206 -1301 | -Провод групповой осветительных сетей в | м | | 138,05 | 0,94 | 13667 | 93 | -- | 2140 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1112. | 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,05 | 276380<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 13819<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 13819<br>--<br>-- | --<br>1106<br>-- | 14925 |
| 1113. | 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,33 | 177802<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 58675<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 58675<br>--<br>-- | --<br>4694<br>-- | 63369 |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | | |
| 1114. | 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | 281 | 347,48<br>276,1 | 14,47<br>3,46 | 97642<br>77584 | 4066<br>972 | 15992<br>-- | 56561<br>12336 | 166539 |
| 1115. | 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм<br><br>СП - 8% | м | 281 | 29<br>-- | --<br>-- | 8149<br>-- | --<br>-- | 8149<br>-- | --<br>652 | 8801 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 552532<br>280679 | 11941<br>3145 | 259912<br>-- | 204355<br>60553 | 817439 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 532377 |
| Материалы | Тенге | 60984 |
| Всего заработная плата | Тенге | 283824 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 178770 |
| Накладные расходы | Тенге | 204355 |
| Сметная прибыль | Тенге | 58941 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | 795673 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 227 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 283824 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 20155 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 20155 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 1612 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 21767 | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | 817440 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 227 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 283824 | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | Тенге | -- | -- | 552532 | 11941 | 259912 | 204355 | 817439 | |
| | Тенге | -- | -- | 280679 | 3145 | -- | 60553 | | |
| Стоимость монтажных работ | Тенге | | | 532377 | | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 60984 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 283824 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 178770 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 204355 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 58941 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | 795673 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 227 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 283824 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 20155 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 20155 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 1612 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 21767 | | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | Тенге | | | 817440 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 227 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 283824 | | | | |

ОТДЕЛ 7. Локальная смета №2-3-1. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 33. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-17-19)

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ
ДЕТ.740 - 56,29 м2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116. | | | 56,29 | 235,46 | 31,43 | 13254 | 1769 | 7468 | 4380 | 19044 |
| 1111-0101 -Грунт. Уплотнение -0101 РСНБ РК 2015 | гравием НР - 94%; СП - 8% | м2 площади уплотнения | | 71,37 | 11,4 | 4017 | 642 | -- | 1411 | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1117. | | | 4,5032 | 19810,6 | 7,2 | 89211 | 32 | 72780 | 15415 | 112996 |
| 1111-0101 -Слои подстилающие -0209 РСНБ РК | бетонные. Устройство с уплотнением | м3 подстилающего | | 3641,7 | -- | 16399 | -- | -- | 8370 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 14 | трамбовками/В7,5, ТОЛЩ.80мм<br>НР - 94%; СП - 8% | слоя | | | | | | | |
| 1118. | 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 56,29 | 969,46<br>340,42 | 95,16<br>35,06 | 54571<br>19162 | 5357<br>1974 | 30052<br>-- | 19868<br>5955 | 80394 |
| 1119. | 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2 | -Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501<br>НР - 94%; СП - 8%<br>ПОЛЫ -1ЭТАЖ<br>ДЕТ.376 - 56,36 м2 | м2 покрытия | 56,29 | -182,83<br>-19,62 | -8,44<br>-4,12 | -10292<br>-1104 | -475<br>-232 | -8713<br>-- | -1256<br>-924 | -12472 |
| 1120. | 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5, ТОЛЩ.80мм<br>НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 4,5088 | 19810,6<br>3641,7 | 7,2<br>-- | 89322<br>16420 | 32<br>-- | 72870<br>-- | 15435<br>8381 | 113137 |
| 1121. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8%<br>ПОЛЫ -2,3ЭТАЖ<br>ДЕТ.417 - 56,36+56,36 м2 | м2 стяжки | 56,36 | 721,12<br>335,71 | 28,74<br>13,78 | 40642<br>18921 | 1620<br>777 | 20101<br>-- | 18515<br>4733 | 63890 |
| 1122. | 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 112,72 | 1010,6<br>432 | 28,8<br>13,78 | 113915<br>48695 | 3246<br>1553 | 61974<br>-- | 47233<br>12892 | 174040 |
| 1123. | 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 | -Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | м2 стяжки | 112,72 | 614,42<br>17,72 | 20,48<br>9,57 | 69258<br>1998 | 2309<br>1079 | 64951<br>-- | 2892<br>5772 | 77922 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=4,2 стяжки к норме 11-110101-1105 | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1124. | | | 112,72 | 721,12 | 28,74 | 81285 | 3239 | 40205 | 37031 | 127781 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1101 толщиной 20 мм. | стяжки | | 335,71 | 13,78 | 37841 | 1553 | -- | 9465 | |
| | РСНБ РК Устройство/ТОЛЩ.30мм 2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1125. | | | 112,72 | 195,88 | 9,75 | 22080 | 1099 | 20045 | 1363 | 25318 |
| | 1111-0101 -Стяжки цементные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1102 Устройство. Добавлять | стяжки | | 8,3 | 4,56 | 936 | 514 | -- | 1875 | |
| | РСНБ РК или исключать на каждые 2015 5 мм изменения толщины К=2 стяжки к норме 11-110101-1101 | | | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-8) | | | | | | | | | |
| | ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 1126. | | | 169,98 | 799,37 | 4,7 | 135877 | 799 | 45995 | 71469 | 223934 |
| | 1115-0206 -Потолки. Отделка | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0205 внутренних поверхностей | отделыва | | 524,08 | 1,49 | 89083 | 253 | -- | 16588 | |
| | РСНБ РК за один раз. Сухими 2015 смесями на гипсовой | емой поверхно | | | | | | | | |
| | Изм. и основе | сти | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 15 НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1127. | | | 56,66 | 373,43 | 2,37 | 21159 | 134 | 915 | 16142 | 40285 |
| | 1115-0206 -Потолки сборные из | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0104 плит. Отделка | отделыва | | 354,92 | 1,19 | 20110 | 67 | -- | 2984 | |
| | РСНБ РК поверхностей под 2015 окраску или оклейку | емой поверхно | | | | | | | | |
| | Изм. и обоями/ТЕХПОДПОЛЬЕ | сти | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 4 НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1128. | | | 56,66 | 100,38 | 0,75 | 5688 | 43 | 458 | 4166 | 10642 |
| | 1115-0401 -Поверхности внутри | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0201 помещений. Окраска | окрашива | | 91,54 | 0,37 | 5187 | 21 | -- | 788 | |
| | РСНБ РК водными составами 2015 известковая по | емой поверхно | | | | | | | | |
| | Изм. и штукатурке/ТЕХПОДПОЛЬЕ | сти | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 4 НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 1129. | | | 239,14 | 1428,53 | 77,14 | 341619 | 18448 | 101082 | 189171 | 573253 |
| | 1115-0203 -Стены внутри зданий. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0203 Оштукатуривание | оштукату | | 928,7 | 60,11 | 222089 | 14375 | -- | 42463 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>НР - 80%; СП - 8% | риваемой поверхности | | | | | | | |
| 1130. | | | | 239,14 | 1372,42 | 11,83 | 328201 | 2829 | 155205 | 136844 | 502248 |
| | 1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 отделываемой поверхности | | 711,58 | 3,71 | 170167 | 887 | -- | 37204 | |
| 1131. | | | | 58,68 | 1172,27 | 72,4 | 68789 | 4248 | 19114 | 39051 | 116468 |
| | 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/ТЕХПОДПОЛЬЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 774,15 | 57,72 | 45427 | 3387 | -- | 8627 | |
| 1132. | | | | 58,68 | 100,38 | 0,75 | 5890 | 44 | 474 | 4315 | 11021 |
| | 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ТЕХПОДПОЛЬЕ<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | 91,54 | 0,37 | 5372 | 22 | -- | 816 | |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,32) | | | | | | | | | |
| 1133. | | | | 20 | 1196,81 | 30,52 | 23936 | 611 | 7488 | 13086 | 39984 |
| | 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню,ЦОКОЛЯ<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 791,86 | 26,04 | 15837 | 521 | -- | 2962 | |
| 1134. | | | | 0,24408 | 275926,28 | 2119,83 | 67348 | 517 | 57209 | 8909 | 82358 |
| | 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015 | -Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | | 39422,1 | 688,61 | 9622 | 168 | -- | 6101 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1135. | | | | 0,24408 | 234691 | -- | 57283 | -- | 57283 | -- | 61866 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4583 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1136. | | | | 226 | 6213,82 | 68,68 | 1404323 | 15522 | 758284 | 510171 | 2067653 |
| | 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2 | -Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 2789,9 | 31,84 | 630517 | 7196 | -- | 153160 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1137. | | | | 244,08 | 622 | -- | 151818 | -- | 151818 | -- | 163963 |
| | 2105-0308 -0213 РСНБ РК 2015 | -Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 12145 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1138. | | | | 22,6 | 39920 | -- | 902192 | -- | 902192 | -- | 974367 |
| | 2205-0109 -0201 РСНБ РК 2015 | -Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-006,"SKAvEr"ТОЛЩ.100мм | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 72175 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1139. | | | | 226 | 767,87 | 4,62 | 173539 | 1045 | 9505 | 130771 | 328655 |
| | 1115-0212 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/АСПОЛ | м2 | | 721,19 | 2,1 | 162989 | 475 | -- | 24345 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1140. | | | | 678 | 91 | -- | 61698 | -- | 61698 | -- | 66634 |
| | 2205-0104 -0502 РСНБ РК 2015 | -Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 4936 | |

1168-2006

СП - 8%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141. | | | 294,6 | 802,25 | 39,87 | 236343 | 11745 | 82863 | 137068 | 403284 |
| 1108-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | | 481,11 | 19,18 | 141735 | 5650 | -- | 29873 | |
| | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | КРЫЛЬЦО КР-1(2шт)(АС-27) | | | | | | | | | |
| 1142. | | | 2,62 | 20777,74 | 993,57 | 54438 | 2603 | 40841 | 10845 | 70506 |
| 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 | м3 | | 4196,1 | 352,57 | 10994 | 924 | -- | 5223 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1143. | | | 0,034 | 14741,4 | 1381,64 | 501 | 47 | 1 | 430 | 1006 |
| 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 13328,4 | 581,44 | 453 | 20 | -- | 75 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1144. | | | 0,034 | 283988 | -- | 9656 | -- | 9656 | -- | 10428 |
| 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 772 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1145. | | | 0,02688 | 891873,39 | 1305,39 | 23974 | 35 | 17600 | 5782 | 32136 |
| 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(14шт) | 1т | | 235818 | 549,96 | 6339 | 15 | -- | 2380 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1146. | | | 14 | 969,46 | 95,16 | 13572 | 1332 | 7474 | 4941 | 19994 |
| 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм | м2 покрытия | | 340,42 | 35,06 | 4766 | 491 | -- | 1481 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1147. | | | 0,15864 | 74038,27 | 25840,14 | 11745 | 4099 | 1892 | 4863 | 17937 |
| 1109-0304 | -Лестницы прямолинейные | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 НР - 69%; СП - 8% | конструкций | | 36269,5 | 8158,17 | 5754 | 1294 | -- | 1329 | |
| 1148. | 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8% | т | 0,1602264 | 497833 --- | -- --- | 79766 --- | -- --- | 79766 --- | -- --- | 86147 6381 |
| 1149. | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8% КОЗЫРЕК К-1(2шт)(АС-30) | м2 окрашиваемой поверхности | 4,60056 | 877,29 742,25 | 1,02 0,5 | 4036 3415 | 4 2 | 617 -- | 2734 542 | 7311 |
| 1150. | 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015 | -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт) НР - 118%; СП - 8% | т стальных элементов | 0,017328 | 761438,42 59651,9 | 6557,32 1334,88 | 13194 1034 | 113 23 | 12047 -- | 1247 1155 | 15596 |
| 1151. | 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,095 | 87609,97 63732 | 21383,07 5635,51 | 8323 6055 | 2031 535 | 237 -- | 4547 1030 | 13900 |
| 1152. | 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015 | -Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8% | т | 0,095 | 2958,24 2239,14 | 433,75 1,3 | 281 213 | 41 -- | 27 -- | 147 34 | 462 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153. | | | 0,09595 | 497891 | -- | 47773 | -- | 47773 | -- | 51595 |
| | 2106-0801 -Отдельные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 конструктивные элементы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3822 | |
| | РСНБ РК зданий и сооружений с | | | | | | | | | |
| | 2015 преобладанием | | | | | | | | | |
| | горячекатаных профилей, | | | | | | | | | |
| | средняя масса | | | | | | | | | |
| | сборочной единицы до | | | | | | | | | |
| | 0,1 т | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1154. | | | 2,755 | 877,29 | 1,02 | 2417 | 2 | 370 | 1637 | 4378 |
| | 1115-0403 -Решетки, переплеты, | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1004 радиаторы, трубы, | окрашива | | 742,25 | 0,5 | 2045 | 1 | -- | 324 | |
| | РСНБ РК диаметром менее 50 мм и | емой | | | | | | | | |
| | 2015 тому подобное. Окраска | поверхно | | | | | | | | |
| | Изм. и масляная, количество | сти | | | | | | | | |
| | доп. вып. окрасок 2 | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1155. | | | 1,8 | 3215,6 | 13,89 | 5788 | 25 | 3865 | 1752 | 8143 |
| | 1112-0101 -Покрытия мелкие | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1001 (брандмауэры, парапеты, | покрытия | | 1054,62 | 3,5 | 1898 | 6 | -- | 603 | |
| | РСНБ РК свесы и тому подобное) | | | | | | | | | |
| | 2015 из листовой | | | | | | | | | |
| | оцинкованной стали. | | | | | | | | | |
| | Устройство/ФАРТУК | | | | | | | | | |
| | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | | Тенге | | -- | -- | 4824413 | 84545 | 3015482 | 1460964 | 6788204 |
| | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | 1724386 | 44193 | -- | 502831 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4676525 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 1703137 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1754728 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1182647 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 1451407 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 490235 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6618167 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1467 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1754728 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 147888 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 2156 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13851 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 127539 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 9557 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 12596 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 170041 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 13851 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | 6788208 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1478 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1768579 | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7 | Тенге | -- | -- | 4824413 | 84545 | 3015482 | 1460964 | 6788204 | |
| | Тенге | -- | -- | 1724386 | 44193 | -- | 502831 | | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 4676525 | | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 1703137 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 1754728 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 1182647 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 1451407 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 490235 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 6618167 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1467 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1754728 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 147888 | | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 2156 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 13851 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 127539 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 9557 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 12596 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 170041 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 13851 | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7 | Тенге | | | 6788208 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1478 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1768579 | | | | |

ОТДЕЛ 8. Локальная смета №2-3-3. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 34. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ГАЛЕРЕЯ - 1 ЭТАЖ

КАБЕЛИ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156. | | 110 | 96,45 | 1,6 | 10610 | 176 | 2151 | 6014 | 17954 |
| 1308-0206 -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | м | | 75,3 | 0,63 | 8283 | 69 | -- | 1330 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1157. | | | | 35 | 170,18 | 2,4 | 5956 | 84 | 1040 | 3503 | 10215 |
| | 1308-0206 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий | м | | 138,05 | 0,94 | 4832 | 33 | -- | 757 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1158. | | | | 0,145 | 177802 | -- | 25781 | -- | 25781 | -- | 27844 |
| | 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 2063 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 1159. | | | | 110 | 347,48 | 14,47 | 38223 | 1592 | 6260 | 22141 | 65193 |
| | 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам | м | | 276,1 | 3,46 | 30371 | 381 | -- | 4829 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1160. | | | | 110 | 29 | -- | 3190 | -- | 3190 | -- | 3445 |
| | 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 255 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ТЕХПОДПОЛЬЕ ЩОп-0/1 | | | | | | | | |
| | | КАБЕЛИ | | | | | | | | |
| 1161. | | | | 315 | 96,45 | 1,6 | 30382 | 504 | 6158 | 17221 | 51411 |
| | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 75,3 | 0,63 | 23720 | 198 | -- | 3808 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1162. | | | | 30 | 113,23 | 3,2 | 3397 | 96 | 665 | 1925 | 5748 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 87,85 | 1,26 | 2636 | 38 | -- | 426 | |
| 1163. | | | 0,315 | 177802 | -- | 56008 | -- | 56008 | -- | 60489 |
| | 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4481 | |
| 1164. | | | 0,03 | 276380 | -- | 8291 | -- | 8291 | -- | 8954 |
| | 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 663 | |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 1165. | | | 345 | 347,48 | 14,47 | 119881 | 4992 | 19635 | 69443 | 204470 |
| | 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | 276,1 | 3,46 | 95254 | 1194 | -- | 15146 | |
| 1166. | | | 345 | 29 | -- | 10005 | -- | 10005 | -- | 10805 |
| | 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм<br><br>СП - 8% | м | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 800 | |
| | | ГАЛЕРЕЯ - 2 ЭТАЖ<br>КАБЕЛИ | | | | | | | | |
| 1167. | | | 105 | 96,45 | 1,6 | 10127 | 168 | 2053 | 5740 | 17137 |
| | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. | м | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | 75,3 | 0,63 | 7906 | 66 | -- | 1269 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 17 | Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1168. | 1308-0206 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | 30 | 170,18<br>138,05 | 2,4<br>0,94 | 5105<br>4142 | 72<br>28 | 891<br>-- | 3002<br>649 | 8756 |
| 1169. | 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,135 | 177802<br>-- | --<br>-- | 24003<br>-- | --<br>-- | 24003<br>-- | --<br>1920 | 25923 |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | | |
| 1170. | 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | 105 | 347,48<br>276,1 | 14,47<br>3,46 | 36485<br>28990 | 1519<br>363 | 5976<br>-- | 21135<br>4610 | 62229 |
| 1171. | 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм<br><br>СП - 8% | м | 105 | 29<br>-- | --<br>-- | 3045<br>-- | --<br>-- | 3045<br>-- | --<br>244 | 3289 |
| | | ГАЛЕРЕЯ - 3 ЭТАЖ<br>КАБЕЛИ | | | | | | | | | |
| 1172. | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 105 | 96,45<br>75,3 | 1,6<br>0,63 | 10127<br>7906 | 168<br>66 | 2053<br>-- | 5740<br>1269 | 17137 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1173. | | | | 30 | 170,18 | 2,4 | 5105 | 72 | 891 | 3002 | 8756 |
| | 1308-0206 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий | м | | 138,05 | 0,94 | 4142 | 28 | -- | 649 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1174. | | | | 0,135 | 177802 | -- | 24003 | -- | 24003 | -- | 25923 |
| | 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 1920 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 1175. | | | | 105 | 347,48 | 14,47 | 36485 | 1519 | 5976 | 21135 | 62229 |
| | 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам | м | | 276,1 | 3,46 | 28990 | 363 | -- | 4610 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1176. | | | | 105 | 29 | -- | 3045 | -- | 3045 | -- | 3289 |
| | 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 244 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 34 | Тенге | | -- | -- | 469254 | 10962 | 211120 | 180001 | 701196 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 247172 | 2827 | -- | 51942 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 449969 | | |
| Материалы | Тенге | 53750 | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 249999 | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 138086 | | |
| Накладные расходы | Тенге | 180001 | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 50399 | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | 680369 | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 197 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 249999 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 19285 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 19285 | | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 1543 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 20828 | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 34 | Тенге | | | 701197 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 197 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 249999 | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ | 8 | Тенге | -- | -- | 469254 | 10962 | 211120 | 180001 | 701196 | |
| | | Тенге | -- | -- | 247172 | 2827 | -- | 51942 | | |
| Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | 449969 | | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | 53750 | | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | 249999 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 138086 | | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | 180001 | | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 50399 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | 680369 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 197 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 249999 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 19285 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 19285 | | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 1543 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 20828 | | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ | 8 | Тенге | | | 701197 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 197 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 249999 | | | | |

ОТДЕЛ 9. Локальная смета №4-1-1. Трансформаторная подстанция ТП407-3-672.04. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 35. Земляные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177. | | | 84,7231 | 152,71 | 144,65 | 12938 | 12255 | -- | 2672 | 16859 |
| 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 8,06 | 35,74 | 683 | 3028 | -- | 1249 | |
| 1178. | | | 25,3069 | 193,8 | 183,63 | 4904 | 4647 | -- | 1012 | 6389 |
| 1101-0101 -0309 РСНБ РК | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами | м3 грунта | | 10,17 | 45,37 | 257 | 1148 | -- | 473 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1179. | | | | 110,03 | 49,46 | 49,46 | 5442 | 5442 | -- | 1411 | 7401 |
| | 1101-0104 | -Грунты 2 группы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 | Разработка бульдозерами | грунта | | -- | 17,81 | -- | 1960 | -- | 548 | |
| | РСНБ РК 2015 | мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1180. | | | | 110,03 | 169,29 | 169,29 | 18627 | 18627 | -- | 4830 | 25334 |
| | 1101-0104 | -Грунты 2 группы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0110 | Разработка бульдозерами | грунта | | -- | 60,97 | -- | 6709 | -- | 1877 | |
| | РСНБ РК 2015 К=4 | мощностью 59 кВт (80 л с).<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1181. | | | | 25,3069 | 1428 | 1428 | 36138 | 36138 | -- | 16851 | 57228 |
| | 1101-0205 | -Котлованы. Водоотлив | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1202 | | мокрого | | -- | 924,8 | -- | 23404 | -- | 4239 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | грунта | | | | | | | | |
| 1182. | | | | 52,816 | 34,67 | 34,67 | 1831 | 1831 | -- | 475 | 2490 |
| | 1101-0104 | -Траншеи и котлованы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0402 | Засыпка бульдозерами | грунта | | -- | 12,48 | -- | 659 | -- | 184 | |
| | РСНБ РК 2015 | мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1183. | | | | 52,816 | 156,87 | 74,79 | 8285 | 3950 | -- | 4415 | 13716 |
| | 1101-0201 | -Грунт 1, 2 группы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0501 | Уплотнение | уплотнен | | 82,08 | 34,02 | 4335 | 1797 | -- | 1016 | |
| | РСНБ РК 2015 | пневматическими трамбовками | ного грунта | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1184. | | | | 13,204 | 841,75 | -- | 11114 | -- | -- | 8002 | 20646 |
| | 1101-0205 | -Траншеи, пазухи | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0502 | котлованов и ямы. | грунта | | 841,75 | -- | 11114 | -- | -- | 1529 | |
| | РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | -- | -- | 99279 | 82890 | -- | 39668 | 150063 |
| | Тенге | | | | | | | | |
| | | | -- | -- | 16389 | 38705 | -- | 11115 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 99279 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | | 55094 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | 39668 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 11115 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 150062 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 55094 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | | | 150062 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 55094 | | | |

РАЗДЕЛ 36. Фундаменты

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185. | | | 1 | 5574,68 | 1711,58 | 5575 | 1712 | 3017 | 1456 | 7594 |
| 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>НР - 93%; СП - 8% | м3 основания | | 845,75 | 720,08 | 846 | 720 | -- | 562 | |
| | ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ | | | | | | | | | |
| 1186. | | | 55 | 1857,09 | 1019,93 | 102140 | 56096 | 24572 | 41595 | 155234 |
| 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | шт. сборных конструкций | | 390,4 | 250,51 | 21472 | 13778 | -- | 11499 | |
| 1187. | | | 26 | 2127,05 | 1000,11 | 55303 | 26003 | 17559 | 21390 | 82829 |
| 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | шт. сборных конструкций | | 451,56 | 245,64 | 11741 | 6387 | -- | 6135 | |
| 1188. | | | 10,206 | 19103 | -- | 194965 | -- | 194965 | -- | 210562 |
| 2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 15597 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189. | | | 7,488 | 18298 | -- | 137015 | -- | 137015 | -- | 147976 |
| | 2104-1201 -Блоки бетонные для стен | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -9911 подвалов объемом 0,5 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10961 | |
| | РСНБ РК м3 и более из тяжелого | | | | | | | | | |
| | 2015 бетона класса В7,5 ГОСТ | | | | | | | | | |
| | 13579-78 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1190. | | | 2,5 | 19925,22 | 1284,62 | 49813 | 3211 | 37973 | 8546 | 63028 |
| | 1106-0401 -Стены подвалов и | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 подпорные стены | | | 3451,68 | 304,9 | 8629 | 762 | -- | 4669 | |
| | РСНБ РК бетонные. Устройство | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | Изм. и НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 1191. | | | 0,044 | 346030,34 | 5891,9 | 15225 | 259 | 556 | 14421 | 32017 |
| | 1122-0101 -Трубы водопроводные | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 асбестоцементные, | трубопро | | 327510 | 3545,68 | 14410 | 156 | -- | 2372 | |
| | РСНБ РК диаметр труб 100 мм. | вода | | | | | | | | |
| | 2015 Укладка с соединением | | | | | | | | | |
| | при помощи муфт | | | | | | | | | |
| | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1192. | | | 44 | 1046 | -- | 46024 | -- | 46024 | -- | 49706 |
| | 2301-1201 -Трубы хризотилцементные | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1101 безнапорные БНТ DN 100 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3682 | |
| | РСНБ РК с муфтами БНМ без | | | | | | | | | |
| | 2015 уплотнительных | | | | | | | | | |
| | резиновых колец ГОСТ | | | | | | | | | |
| | 31416-2009 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1193. | | | 10 | 3397,8 | 46,89 | 33978 | 469 | 24843 | 8654 | 46043 |
| | 1116-0401 -Трубопроводы отопления | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0203 и водоснабжения из | трубопро | | 866,58 | 16,52 | 8666 | 165 | -- | 3411 | |
| | РСНБ РК стальных электросварных | вода | | | | | | | | |
| | 2015 труб, диаметр до 65 | | | | | | | | | |
| | Изм. и мм. Прокладка | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 11 НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1194. | | | 0,01 | 1157457,92 | 36945,39 | 11575 | 370 | 8645 | 2536 | 15240 |
| | 1122-0601 -Трубопроводы стальные | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0302 диаметром 75 мм. | трубопро | | 256020 | 168,48 | 2560 | 2 | -- | 1129 | |
| | РСНБ РК Нанесение весьма | вода | | | | | | | | |
| | 2015 усиленной | | | | | | | | | |
| | Изм. и антикоррозионной | | | | | | | | | |
| | доп. вып. битумно-резиновой или | | | | | | | | | |
| | 16 битумно-полимерной | | | | | | | | | |
| | изоляции | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 1195. | | | | 138,6 | 863,49 | 19,64 | 119680 | 2722 | 79436 | 35229 | 167302 |
| | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхно сти | | 270,72 | 2,59 | 37522 | 359 | -- | 12393 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1196. | | | | 18,5 | 2073,68 | 43,79 | 38363 | 810 | 33519 | 3908 | 45653 |
| | 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | | 218,08 | 9,07 | 4034 | 168 | -- | 3382 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | | Изделия закладные | | | | | | | | |
| 1197. | | | | 0,249098 | 725133,39 | 1305,39 | 180629 | 325 | 163097 | 15783 | 212125 |
| | 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 69078 | 549,96 | 17207 | 137 | -- | 15713 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1198. | | | | 1,256 | 679875,39 | 1305,39 | 853923 | 1640 | 822365 | 27854 | 952319 |
| | 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | | 23820 | 549,96 | 29918 | 691 | -- | 70542 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1199. | | | | 1 | 2843,85 | 39,07 | 2844 | 39 | 2074 | 730 | 3860 |
| | 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопро вода | | 730,51 | 14,13 | 731 | 14 | -- | 286 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1200. | | | | 20,5 | 20725,77 | 1947,56 | 424878 | 39925 | 299097 | 90427 | 556529 |
| | 1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 | -Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. | м3 | | 4188,1 | 659,22 | 85856 | 13514 | -- | 41224 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 16 | Устройство НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1201. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% | т | 0,0941244 | 234691 | -- | 22090 | -- | 22090 | -- | 23857 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1767 | |
| 1202. | 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8% | т | 2,64 | 283988 | -- | 749728 | -- | 749728 | -- | 809706 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 59978 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | | Тенге | | -- | -- | 3043748 | 133581 | 2666575 | 272529 | 3581580 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 243592 | 36853 | -- | 265302 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2960902 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1489836 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 270869 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 771818 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 331980 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 263145 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 257923 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3481970 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 223 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 270869 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 82846 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 26917 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9576 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 46024 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 9384 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 7379 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 99609 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 9576 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | | Тенге | | | | 3581579 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 231 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 280445 | | | |
| | РАЗДЕЛ 37. Стены | | | | | | | | | | |
| 1203. | 1108-0201 | -Стены наружные простые | м3 | 37,5 | 22811,38 | 1566,6 | 855427 | 58747 | 562254 | 230531 | 1172835 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>НР - 93%; СП - 8% | кладки | | 6251,36 | 358,86 | 234426 | 13457 | -- | 86877 | |
| 1204. | | | 14,03 | 22600,85 | 1566,6 | 317090 | 21980 | 211899 | 82068 | 431091 |
| 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>НР - 93%; СП - 8% | м3<br>кладки | | 5930,91 | 358,86 | 83211 | 5035 | -- | 31933 | |
| 1205. | | | 0,02304 | 891873,39 | 1305,39 | 20549 | 30 | 15086 | 4956 | 27545 |
| 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | | 235818 | 549,96 | 5433 | 13 | -- | 2040 | |
| | Перемычки | | | | | | | | | |
| 1206. | | | 10 | 2246,11 | 1296,65 | 22461 | 12966 | 324 | 14125 | 39512 |
| 1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015 | -Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т<br>НР - 118%; СП - 8% | шт.<br>сборных конструкций | | 917,06 | 279,94 | 9171 | 2799 | -- | 2927 | |
| 1207. | | | 1,092 | 70041 | -- | 76485 | -- | 76485 | -- | 82604 |
| 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 6119 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 | | Тенге | | -- | -- | 1292012 | 93723 | 866048 | 331680 | 1753587 |
| | | Тенге | | -- | -- | 332241 | 21304 | -- | 129896 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1292012 | |
| Материалы | Тенге | 789562 | |
| Всего заработная плата | Тенге | 353545 | |
| Местные материалы | Тенге | 76485 | |
| Накладные расходы | Тенге | 331680 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 129896 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1753588 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 305 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 353545 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 | Тенге | | | 1753588 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 305 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 353545 | | | | |

РАЗДЕЛ 38. Покрытие

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208. | | | 6 | 9359,82 | 1566,3 | 56159 | 9398 | 18975 | 35214 | 98683 |
| | 1107-0505 -Панели перекрытий | шт. | | | | | | | | |
| | -0101 площадью до 15 м2. | сборных | | 4630,95 | 342,79 | 27786 | 2057 | -- | 7310 | |
| | РСНБ РК Установка с опиранием | конструк | | | | | | | | |
| | 2015 по контуру | ций | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 1209. | | | 51,27 | 6077 | -- | 311568 | -- | 311568 | -- | 336493 |
| | 2104-0108 -Плиты перекрытий | м2 | | | | | | | | |
| | -9903 железобетонные | | | -- | -- | -- | -- | -- | 24925 | |
| | РСНБ РК многопустотные 1ПК, | | | | | | | | | |
| | 2015 высотой 220 мм, под | | | | | | | | | |
| | расчетную нагрузку 8 | | | | | | | | | |
| | кПа СТ РК 949-92 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1210. | | | 0,01316 | 891873,39 | 1305,39 | 11737 | 17 | 8617 | 2831 | 15733 |
| | 1106-0301 -Детали закладные весом | т | | | | | | | | |
| | -0407 до 4 кг. Установка | | | 235818 | 549,96 | 3103 | 7 | -- | 1165 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| | Горизонтальная диафрагма | | | | | | | | | |
| 1211. | | | 0,04074 | 57561,26 | 2540,43 | 2345 | 103 | 182 | 1434 | 4082 |
| | 1109-0601 -Лотки, решетки, затворы | т | | | | | | | | |
| | -0102 из полосовой и | конструк | | 50561 | 468,48 | 2060 | 19 | -- | 302 | |
| | РСНБ РК тонколистовой стали. | ций | | | | | | | | |
| | 2015 Монтаж | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 1212. | | | 0,0276432 | 265075 | -- | 7328 | -- | 7328 | -- | 7914 |
| | 2105-0201 -Уголок стальной | т | | | | | | | | |
| | -0502 горячекатаный | | | -- | -- | -- | -- | -- | 586 | |
| | РСНБ РК равнополочный из | | | | | | | | | |
| | 2015 углеродистой стали | | | | | | | | | |
| | обыкновенного качества, | | | | | | | | | |
| | ширина полки от 40 до | | | | | | | | | |
| | 125 мм, толщиной от 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1213. | | | 0,0147264 | 266563 | -- | 3926 | -- | 3926 | -- | 4240 |
| 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015 | -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 314 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1214. | | | 1,18146 | 90,63 | 2,4 | 107 | 3 | 53 | 36 | 154 |
| 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 43,42 | 0,26 | 51 | -- | -- | 11 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1215. | | | 1,18146 | 149,75 | 3,4 | 177 | 4 | 113 | 42 | 236 |
| 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 50,74 | 0,52 | 60 | 1 | -- | 17 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1216. | | | 7 | 1429,2 | 296,38 | 10004 | 2074 | 3851 | 5819 | 17088 |
| 1107-0701 -0201 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство | м2 покрытия | | 582,66 | 121,77 | 4079 | 852 | -- | 1266 | |
| 1217. | | | 7 | 776 | -- | 5432 | -- | 5432 | -- | 5867 |
| 2110-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 435 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | | Тенге | | -- | -- | 408783 | 11599 | 360045 | 45376 | 490490 |
| | | Тенге | | -- | -- | 37139 | 2936 | -- | 36331 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 406438 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | | 31609 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | | 37996 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 16686 | | | | |
| Местные материалы | Тенге | | | | 311568 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | 43942 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 36029 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 486409 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37996 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 2345 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | | 182 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2079 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | 1434 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 302 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 4081 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2079 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | Тенге | | | | 490490 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40075 | | | |

## РАЗДЕЛ 39. Кровля

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218. | | | 0,0225 | 14741,4 | 1381,64 | 332 | 31 | 1 | 285 | 666 |
| 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>НР - 91%; СП - 8% | т | | 13328,4 | 581,44 | 300 | 13 | -- | 49 | |
| 1219. | | | 0,0225 | 266090 | -- | 5987 | -- | 5987 | -- | 6466 |
| 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 479 | |
| 1220. | | | 51,8 | 642,75 | 101,67 | 33294 | 5266 | 16599 | 11713 | 48607 |
| 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 стяжки | | 220,64 | 25,14 | 11429 | 1302 | -- | 3601 | |
| 1221. | | | 51,8 | 950,32 | 14,09 | 49227 | 730 | 39526 | 8446 | 62287 |
| 1112-0101 -0105 РСНБ РК | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство | м2 кровли | | 173,19 | 4,04 | 8971 | 209 | -- | 4614 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Изм. и доп. вып. 10 | в два слоя<br>НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1222. | | | 51,8 | 529,37 | 7,74 | 27421 | 401 | 21819 | 4891 | 34897 |
| 1112-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 кровли | | 100,4 | 2,24 | 5201 | 116 | -- | 2585 | |
| 1223. | | | 28,8 | 2249,5 | 27,89 | 64786 | 804 | 49623 | 13388 | 84427 |
| 1112-0101 -0408 РСНБ РК 2015 | -Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком<br>НР - 92%; СП - 8% | м примыканий | | 498,58 | 6,69 | 14359 | 193 | -- | 6254 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | | Тенге | | -- | -- | 181047 | 7232 | 133555 | 38723 | 237350 |
| | | Тенге | | -- | -- | 40260 | 1833 | -- | 17582 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 181047 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 127568 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 42093 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5987 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 38723 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 17582 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 237352 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 42093 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | | Тенге | | | | 237352 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 42093 | | | |

## РАЗДЕЛ 40. Проемы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224. | | | 6,38 | 1106,46 | 4,93 | 7059 | 31 | -- | 4849 | 12861 |
| 1109-0403 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | | 1101,53 | -- | 7028 | -- | -- | 953 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225. | | | 0,646 | 760847 | -- | 491507 | -- | 491507 | -- | 530828 |
| | 2106-0405 -Ворота различных типов: | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0501 рамы, каркасы, панели | | | -- | -- | -- | -- | -- | 39321 | |
| | РСНБ РК с заполнением из | | | | | | | | | |
| | 2015 тонколистовой стали без | | | | | | | | | |
| | механизма открывания | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 31174-2003 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1226. | | | 2 | 3588,38 | 158,57 | 7177 | 317 | 1651 | 5196 | 13363 |
| | 1120-0301 -Решетки жалюзийные, | решетка | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0104 площадь в свету до 2,5 | | | 2604,42 | 46,66 | 5209 | 93 | -- | 990 | |
| | РСНБ РК м2. Установка | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | Изм. и НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | |
| 1227. | | | 4,76 | 3598 | -- | 17126 | -- | 17126 | -- | 18496 |
| | 2305-0301 -Решетки жалюзийные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1202 неподвижные | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1370 | |
| | РСНБ РК односекционные, размер | | | | | | | | | |
| | 2015 2400х992 мм | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1228. | | | 4,8 | 2851,02 | 47,64 | 13685 | 229 | 2563 | 7581 | 22967 |
| | 1109-0403 -Блоки дверные стальные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0401 однопольные площадью до | | | 2269,31 | 19,49 | 10893 | 94 | -- | 1701 | |
| | РСНБ РК 2 м2. Установка в | | | | | | | | | |
| | 2015 кирпичных стенах | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | |
| 1229. | | | 4,8 | 21756 | -- | 104429 | -- | 104429 | -- | 112783 |
| | 2109-0402 -Блоки дверные стальные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0503 однопольные, с | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8354 | |
| | РСНБ РК замкнутой коробкой ГОСТ | | | | | | | | | |
| | 2015 31173-2003 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | Тенге | | -- | -- | 640983 | 577 | 617276 | 17626 | 711298 |
| | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | 23130 | 187 | -- | 52689 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 616680 | |
| Материалы | Тенге | 2564 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 18015 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 595936 | |
| Накладные расходы | Тенге | 12430 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная прибыль | Тенге | | | 50329 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | 679439 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 18015 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 24303 | | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 1651 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 5302 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 17126 | | | | | |
| Сдача и испытание | Тенге | | | 263 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 5196 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 2360 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 31859 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 5302 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | Тенге | | | 711298 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 19 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 23317 | | | | |

РАЗДЕЛ 41. Полы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230. | | | 9,18 | 19810,6 | 7,2 | 181861 | 66 | 148364 | 31425 | 230349 |
| 1111-0101 -Слои подстилающие | м3 | | | | | | | | | |
| -0209 бетонные. Устройство | подстила | | | 3641,7 | -- | 33431 | -- | -- | 17063 | |
| РСНБ РК | ющего | | | | | | | | | |
| 2015 НР - 94%; СП - 8% | слоя | | | | | | | | | |
| Изм. и доп. вып. 14 | | | | | | | | | | |
| 1231. | | | 45,9 | 144,14 | 3,57 | 6616 | 164 | 591 | 5562 | 13152 |
| 1111-0101 -Покрытия цементные. | м2 | | | | | | | | | |
| -1508 Железнение | покрытия | | | 127,7 | 1,21 | 5861 | 56 | -- | 974 | |
| РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| 2015 НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | Тенге | | | -- | -- | 188477 | 230 | 148955 | 36987 | 243501 |
| | Тенге | | | -- | -- | 39292 | 56 | -- | 18037 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 188477 | | | | | |
| Материалы | Тенге | | | 148955 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 39348 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 36987 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 18037 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 243501 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 39348 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | Тенге | | | 243501 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 39348 | | | | |

## РАЗДЕЛ 42. Внутренняя отделка

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232. | | | 45,9 | 373,43 | 2,37 | 17140 | 109 | 740 | 13076 | 32634 |
| 1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | | 354,92 | 1,19 | 16291 | 55 | -- | 2417 | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1233. | | | 45,9 | 158,18 | 1,02 | 7260 | 47 | 1321 | 4732 | 12951 |
| 1115-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу | м2 окрашиваемой поверхности | | 128,36 | 0,5 | 5892 | 23 | -- | 959 | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1234. | | | 239,5 | 1011,04 | 56,45 | 242144 | 13520 | 67175 | 138161 | 410729 |
| 1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 674,11 | 46,98 | 161449 | 11252 | -- | 30424 | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1235. | | | 239,5 | 158,18 | 1,02 | 37884 | 245 | 6897 | 24690 | 67579 |
| 1115-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу | м2 окрашиваемой поверхности | | 128,36 | 0,5 | 30742 | 120 | -- | 5006 | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1236. | | | 3 | 6505,71 | -- | 19517 | -- | -- | -- | 19517 |
| Прайс лист | -Печь электрическая ПЭТ-4 | | | -- | -- | -- | -- | 19517 | -- | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 | | Тенге | | -- | -- | 323945 | 13921 | 76133 | 180659 | 543410 |
| | | Тенге | | -- | -- | 214374 | 11450 | 19517 | 38806 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость оборудования | Тенге | 19517 |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | 19517 |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 304428 |
| Материалы | Тенге | 76136 |
| Всего заработная плата | Тенге | 225824 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | Тенге | | | 180659 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 38806 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | 523893 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 197 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 225824 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 | | Тенге | | | 543410 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 197 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 225824 | | | |

РАЗДЕЛ 43. Наружная отделка

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237. | | | 135,36 | 1196,81 | 30,52 | 162000 | 4131 | 50683 | 88569 | 270614 |
| 1115-0201 -Стены+Цоколь. | | м2 | | | | | | | | |
| -0101 | Штукатурка улучшенная | оштукату | | 791,86 | 26,04 | 107186 | 3525 | -- | 20046 | |
| РСНБ РК | цементно-известковым | риваемой | | | | | | | | |
| 2015 | раствором по камню | | | | | | | | | |
| Изм. и | | поверхно | | | | | | | | |
| доп. вып. 4 | НР - 80%; СП - 8% | сти | | | | | | | | |
| 1238. | | | 125,36 | 80,75 | 0,59 | 10123 | 74 | 2160 | 6337 | 17777 |
| 1115-0402 -Фасады. Окраска с лесов | | м2 | | | | | | | | |
| -0101 | с подготовкой | фасада | | 62,93 | 0,26 | 7889 | 33 | -- | 1317 | |
| РСНБ РК | поверхности, | | | | | | | | | |
| 2015 | известковая | | | | | | | | | |
| Изм. и | | | | | | | | | | |
| доп. вып. 4 | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 | | Тенге | | | | 172123 | 4205 | 52843 | 94906 | 288391 |
| | | Тенге | | -- | -- | 115075 | 3558 | -- | 21363 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 172123 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 52843 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 118633 | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 94906 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 21363 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 288392 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 93 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 118633 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 | | Тенге | | | | 288392 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 93 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 118633 | | | |

РАЗДЕЛ 44. Отмостка

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1239. | | | 4,5 | 8463,6 | 1701,79 | 38086 | 7658 | 15921 | 16652 | 59117 |
| 1111-0101 -Слои подстилающие | | м3 | | | | | | | | |
| -0204 | щебеночные. Устройство | подстила | | 3223,8 | 712,8 | 14507 | 3208 | -- | 4379 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | с уплотнением трамбовками | ющего слоя | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1240. | | | | 45 | 1248,66 | 2,88 | 56190 | 130 | 48064 | 8686 | 70066 |
| | 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | -Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 177,7 | 1,02 | 7996 | 46 | -- | 5190 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44 | | Тенге | | -- | -- | 94276 | 7788 | 63985 | 25338 | 129183 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 22503 | 3254 | -- | 9569 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 94276 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 63985 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 25757 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 25338 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 9569 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 129183 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 25757 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44 | | Тенге | | | | 129183 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 25757 | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9 | | Тенге | | -- | -- | 6444673 | 355746 | 4985415 | 1083492 | 8128853 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1083995 | 120136 | 19517 | 600690 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 19517 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 19517 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5698982 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2780494 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1169159 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 794491 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 720033 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1055048 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 540320 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7294350 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1001 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1169159 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 619025 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | | Тенге | | | | 2746 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20094 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 595936 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 13864 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 50631 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 683520 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 20094 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 107149 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 28568 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14878 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 63150 | | | | |
| Сдача и испытание | | Тенге | | | | 263 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 14580 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 9739 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 131468 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 14878 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9 | | Тенге | | | | 8128855 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1030 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1204131 | | | |

ОТДЕЛ 10. Локальная смета №4-3-1. Кабельная линия 0,4 кВ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241. | | | 85,36 | 213,53 | 203,63 | 18227 | 17382 | -- | 5349 | 25463 |
| 1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | | 9,9 | 77,14 | 845 | 6585 | -- | 1886 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1242. | | | 2,64 | 1936,7 | -- | 5113 | -- | -- | 3681 | 9498 |
| 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | м3 | | 1936,7 | -- | 5113 | -- | -- | 704 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1243. | | | 59 | 40,52 | 40,52 | 2391 | 2391 | -- | 620 | 3252 |
| 1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | -- | 14,59 | -- | 861 | -- | 241 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1244. | | | 59 | 17,55 | 17,55 | 1035 | 1036 | -- | 268 | 1408 |
| 1101-0104 -0409 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | -- | 6,32 | -- | 373 | -- | 104 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1245. | | | 59 | 187,07 | 89,03 | 11037 | 5253 | -- | 5885 | 18276 |
| 1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 98,04 | 40,5 | 5784 | 2390 | -- | 1354 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1246. | | | 29,5 | 350,33 | 319,77 | 10335 | 9433 | 3 | 3193 | 14611 |
| 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | | 30,46 | 119,89 | 899 | 3537 | -- | 1082 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1247. | | | 1062 | 50 | -- | 53100 | -- | -- | -- | 57348 |
| 4102-0101 -0116 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км | т·км | | -- | -- | -- | -- | -- | 4248 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1248. | | | 52 | 343,27 | 154,2 | 17850 | 8018 | 2419 | 7105 | 26951 |
| 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 142,56 | 47,21 | 7413 | 2455 | -- | 1996 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1249. | | | 634 | 418,57 | 216,54 | 265373 | 137286 | 29487 | 103753 | 398656 |
| 1308-0201 -0203 РСНБ РК 2015 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 155,52 | 71,77 | 98600 | 45502 | -- | 29530 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 17 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1250. | | | 217 | 476,56 | 398,8 | 103414 | 86540 | -- | 36693 | 151315 |
| | 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 77,76 | 157,09 | 16874 | 34089 | -- | 11209 | |
| 1251. | | | 543 | 140,21 | 114,29 | 76134 | 62060 | -- | 27735 | 112178 |
| | 1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 25,92 | 45,02 | 14075 | 24446 | -- | 8309 | |
| 1252. | | | 29,5 | 2240 | -- | 66080 | -- | 66080 | -- | 71366 |
| | 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8% | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | 5286 | |
| 1253. | | | 0,217 | 27931,68 | 19288,08 | 6061 | 4186 | -- | 1707 | 8389 |
| | 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 | -Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее НР - 61%; СП - 8% | км кабеля | 8643,6 | 4248,67 | 1876 | 922 | -- | 621 | |
| 1254. | | | 54 | 47 | -- | 2538 | -- | 2538 | -- | 2741 |
| | 2113-0809 -1611 РСНБ РК 2015 | -Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 СП - 8% | м | -- | -- | -- | -- | -- | 203 | |
| 1255. | | | 163 | 93 | -- | 15159 | -- | 15159 | -- | 16372 |
| | 2113-0809 -1613 РСНБ РК 2015 | -Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3 СП - 8% | м | -- | -- | -- | -- | -- | 1213 | |
| 1256. | | | 10 | 221,46 | 96,51 | 2215 | 965 | 472 | 782 | 3237 |
| | 1308-0201 -0601 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка | м кабеля | 77,76 | 30,83 | 778 | 308 | -- | 240 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | по дну канала без креплений<br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1257. | | | | 20 | 322,29 | 171,42 | 6446 | 3428 | 944 | 2341 | 9490 |
| | 1308-0201 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | | 103,68 | 58,87 | 2074 | 1177 | -- | 703 | |
| 1258. | | | | 10 | 725,2 | 415,99 | 7252 | 4160 | 1278 | 2289 | 10304 |
| | 1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | | 181,44 | 136,5 | 1814 | 1365 | -- | 763 | |
| 1259. | | | | 20 | 1006,88 | 619,91 | 20138 | 12399 | 2555 | 6708 | 28994 |
| | 1308-0201 -0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | | 259,2 | 206,63 | 5184 | 4133 | -- | 2148 | |
| 1260. | | | | 10 | 320,68 | 145,8 | 3207 | 1458 | 453 | 1256 | 4820 |
| | 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | | 129,6 | 44,83 | 1296 | 448 | -- | 357 | |
| 1261. | | | | 94 | 588,27 | 296,75 | 55297 | 27894 | 4256 | 23059 | 84624 |
| | 1308-0201 -0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | | 246,24 | 94,46 | 23147 | 8879 | -- | 6268 | |
| 1262. | | | | 104 | 286,41 | 169,27 | 29787 | 17604 | 243 | 12009 | 45139 |
| | 1308-0201 -3410 РСНБ РК | -Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, | м | | 114,81 | 45,56 | 11940 | 4738 | -- | 3344 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 17 | диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1263. | 2301-0510 -0103 РСНБ РК 2015 | -Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 СП - 8% | м | 104 | 6707 | -- | 697528 | -- | 697528 | -- | 753330 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 55802 | |
| 1264. | 1308-0201 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 21801,31 | 16561,44 | 43603 | 33123 | 112 | 15740 | 64091 |
| | | | | | 5184 | 5746,79 | 10368 | 11494 | -- | 4747 | |
| 1265. | 1308-0201 -2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8% | шт. | 4 | 31669,63 | 23837,76 | 126679 | 95351 | 224 | 46217 | 186728 |
| | | | | | 7776 | 8271,66 | 31104 | 33087 | -- | 13832 | |
| 1266. | 2306-1703 -2107 РСНБ РК 2015 | -Муфты концевые тип ЕРКТ-0047-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 СП - 8% | шт. | 4 | 15043 | -- | 60172 | -- | 60172 | -- | 64986 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4814 | |
| 1267. | 2306-1703 | -Муфты концевые тип | шт. | 2 | 5863 | -- | 11726 | -- | 11726 | -- | 12664 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2105 РСНБ РК 2015 | ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1268. | | | 0,783 | 3556370 | -- | 2784638 | -- | 2784638 | -- | 3007409 |
| 2306-0137 -0735 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 222771 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1269. | | | 0,084 | 433185 | -- | 36388 | -- | 36388 | -- | 39299 |
| 2306-0137 -0304 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2911 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1270. | | | 0,32 | 31489 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 |
| 2306-1702 -0809 РСНБ РК 2015 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки А-150 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 806 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1271. | | | 0,16 | 6013 | -- | 962 | -- | 962 | -- | 1039 |
| 2306-1702 -0801 РСНБ РК 2015 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки А-10 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10 | | Тенге | | -- | -- | 4549961 | 529967 | 3727713 | 306390 | 5244860 |
| | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | -- | -- | 239184 | 186789 | -- | 388507 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 4364946 | |
| Материалы | Тенге | 42441 | |
| Всего заработная плата | Тенге | 399586 | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 3601490 | |
| Накладные расходы | Тенге | 287394 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 372186 | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | 5024526 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 301 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 399586 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 185015 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | Тенге | | | 3 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 26387 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 17697 | | | | |
| Местные материалы | Тенге | | | 66080 | | | | |
| Транспортные расходы | Тенге | | | 53100 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 18996 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 16321 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 220332 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 26387 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10 | Тенге | | | 5244858 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 325 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 425973 | | | |

ОТДЕЛ 11. Локальная смета №4-4. Наружное освещение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1272. | | | 1 | 5237,52 | 2416,44 | 5238 | 2417 | 129 | 2613 | 8479 |
| 1308-0304 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик управления освещением с фотоблоком. Установка НР - 72%; СП - 8% | шт. | | 2692 | 936,92 | 2692 | 937 | -- | 628 | |
| 1273. | | | 1 | 99436 | -- | 99436 | -- | -- | -- | 99436 |
| 5108-0401 -0115 РСНБ РК 2015 прим. | Ящик управления освещением ЯОУ9602-3574, номинальный ток 16А | шт. | | -- | -- | -- | -- | 99436 | -- | |
| 1274. | | | 3 | 4566,22 | 23,66 | 13699 | 71 | 5852 | 5599 | 20842 |
| 1308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8% | шт. | | 2592 | -- | 7776 | -- | -- | 1544 | |
| 1275. | | | 3 | 2791 | -- | 8373 | -- | 8373 | -- | 9043 |
| 2307-0206 -0131 РСНБ РК 2015 прим. | Выключатель пакетный модели ПВ2-16 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 670 | |
| 1276. | | | 7,2 | 3731,88 | -- | 26870 | -- | -- | 19346 | 49913 |
| 1101-0205 -0403 РСНБ РК | Копание ям для осветительных опор в грунтах 3 группы | м3 | | 3731,88 | -- | 26870 | -- | -- | 3697 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015<br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1277. | | | 7,2 | 24777,27 | 1727,86 | 178396 | 12441 | 131504 | 33831 | 229205 |
| | 1106-0101 -Устройство бетонных | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 фундаментов общего | | | 4784,85 | 378,55 | 34451 | 2726 | -- | 16978 | |
| | РСНБ РК назначения объемом до 3 | | | | | | | | | |
| | 2015 м3 под опоры | | | | | | | | | |
| | Изм. и освещения | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 16 НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1278. | | | 7,2 | 350,33 | 319,77 | 2522 | 2302 | 1 | 779 | 3566 |
| | 1101-0102 -Грунты 2 группы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0405 Разработка с погрузкой | грунта | | 30,46 | 119,89 | 219 | 863 | -- | 264 | |
| | РСНБ РК на автомобили-самосвалы | | | | | | | | | |
| | 2015 экскаваторами с ковшом | | | | | | | | | |
| | вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1279. | | | 259,2 | 50 | -- | 12960 | -- | -- | -- | 13997 |
| | 4102-0101 -Перевозка строительных | т·км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0116 грузов самосвалами в | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1037 | |
| | РСНБ РК населенных пунктах. | | | | | | | | | |
| | 2015 Грузоподъемность свыше | | | | | | | | | |
| | 5 до 10 т. Расстояние | | | | | | | | | |
| | перевозки 16-20 км | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1280. | | | 6,012 | 47119,86 | 24770,74 | 283285 | 148922 | 15235 | 135243 | 452010 |
| | 1133-0109 -Установка трубчатых | 1000кг | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0112 опор под светильники | | | 19815 | 8304,36 | 119128 | 49926 | -- | 33482 | |
| | РСНБ РК (ОТ-7,0-2,0 159/133) | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1281. | | | 72 | 7899 | -- | 568728 | -- | 568728 | -- | 614226 |
| | 2301-0201 -Трубы стальные | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0223 электросварные | | | -- | -- | -- | -- | -- | 45498 | |
| | РСНБ РК прямошовные, D 159 мм, | | | | | | | | | |
| | 2015 толщина стенки 8,0 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1282. | | | 252 | 4584 | -- | 1155168 | -- | 1155168 | -- | 1247581 |
| | 2301-0201 -Трубы стальные | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0211 электросварные | | | -- | -- | -- | -- | -- | 92413 | |
| | РСНБ РК прямошовные, D 133 мм, | | | | | | | | | |
| | 2015 толщина стенки 5,0 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283. | | | | 36 | 4869,71 | 2541,24 | 175310 | 91484 | 684 | 96746 | 293821 |
| | 1133-0207 -Светильники с лампами | светильн | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 светодиодными. | ик | | | 2309,49 | 1049,76 | 83142 | 37791 | -- | 21764 | |
| | РСНБ РК Установка | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 1284. | | | | 36 | 36393 | -- | 1310148 | -- | 1310148 | -- | 1414960 |
| | 2307-0106 -Светильник светодиодный | шт. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0368 уличный модели | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 104812 | |
| | РСНБ РК ДКУ-LED-02-120W, | | | | | | | | | | |
| | 2015 световой поток 14400 | | | | | | | | | | |
| | лм, УХЛ1, IP67 СТ РК | | | | | | | | | | |
| | 2595-2014 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 1285. | | | | 36 | 7540 | -- | 271440 | -- | 271440 | -- | 293155 |
| | 2404-0207 -Кронштейн однорожковый | шт. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -5927 КС-2 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 21715 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | прим. | | | | | | | | | | |
| 1286. | | | | 36 | 574 | -- | 20664 | -- | 20664 | -- | 22317 |
| | 2404-0207 -Коробка протяжная У994 | шт. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3972 ГОСТ Р 51177-98 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1653 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 1287. | | | | 36 | 2643,08 | 23,66 | 95151 | 852 | 48327 | 33100 | 138511 |
| | 1308-0303 -Автоматы | шт. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0601 дифференциальные | | | | 1277 | -- | 45972 | -- | -- | 10260 | |
| | РСНБ РК двухполюсный на ток до | | | | | | | | | | |
| | 2015 25 А. Установка на | | | | | | | | | | |
| | Изм. и конструкции на стене | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. или колонне | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 1288. | | | | 36 | 3761 | -- | 135396 | -- | 135396 | -- | 146228 |
| | 2307-0204 -Автоматы | шт. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1603 дифференциальные АД12 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10832 | |
| | РСНБ РК 2Р 10А 30 мА ГОСТ IEC | | | | | | | | | | |
| | 2015 61009-12014 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 1289. | | | | 324 | 347,48 | 14,47 | 112584 | 4688 | 18440 | 65216 | 192024 |
| | 1308-0206 -Труба гофро диаметром | м | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1901 16 мм. Прокладка по | | | | 276,1 | 3,46 | 89456 | 1121 | -- | 14224 | |
| | РСНБ РК установленным | | | | | | | | | | |
| | 2015 конструкциям, по стенам | | | | | | | | | | |
| | Изм. и и колоннам с | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. креплением скобами | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1290. | 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 324 | 320,68<br>129,6 | 145,8<br>44,83 | 103900<br>41990 | 47239<br>14525 | 14671<br>-- | 40691<br>11567 | 156158 |
| 1291. | 2306-0112 -0803 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80<br>СП - 8% | км | 0,324 | 225362<br>-- | --<br>-- | 73017<br>-- | --<br>-- | 73017<br>-- | --<br>5841 | 78858 |
| 1292. | 2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм<br>СП - 8% | м | 324 | 24<br>-- | --<br>-- | 7776<br>-- | --<br>-- | 7776<br>-- | --<br>622 | 8398 |
| 1293. | 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 759 | 343,27<br>142,56 | 154,2<br>47,21 | 260542<br>108203 | 117037<br>35832 | 35302<br>-- | 103706<br>29140 | 393387 |
| 1294. | 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Кабель в траншее один. Устройство постели<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 822 | 476,56<br>77,76 | 398,8<br>157,09 | 391732<br>63919 | 327814<br>129128 | --<br>-- | 138994<br>42458 | 573184 |
| 1295. | 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-2014<br>СП - 8% | м3 | 49,5 | 2240<br>-- | --<br>-- | 110880<br>-- | --<br>-- | 110880<br>-- | --<br>8870 | 119750 |
| 1296. | 1310-0904 -0101 РСНБ РК | -Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее | км кабеля | 0,822 | 27931,68<br>8643,6 | 19288,08<br>4248,67 | 22960<br>7105 | 15854<br>3492 | --<br>-- | 6464<br>2354 | 31778 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015<br>НР - 61%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1297. | | | 822 | 47 | -- | 38634 | -- | 38634 | -- | 41725 |
| | 2113-0809 -Лента сигнальная | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1611 предостерегающая о | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3091 | |
| | РСНБ РК пролегающих подземных | | | | | | | | | |
| | 2015 коммуникациях "Электра" | | | | | | | | | |
| | 100х0,15 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1298. | | | 45 | 296,34 | 121,86 | 13335 | 5483 | 2020 | 5380 | 20212 |
| | 1308-0201 -Кабель до 35 кВ, масса | м кабеля | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0801 1 м до 1 кг. Прокладка | | | 129,6 | 36,45 | 5832 | 1640 | -- | 1497 | |
| | РСНБ РК по установленным | | | | | | | | | |
| | 2015 конструкциям и лоткам с | | | | | | | | | |
| | Изм. и креплением на | | | | | | | | | |
| | доп. вып. поворотах и в конце | | | | | | | | | |
| | 19 трассы | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1299. | | | 96 | 320,68 | 145,8 | 30785 | 13997 | 4346 | 12057 | 46269 |
| | 1308-0201 -Кабель до 35 кВ, масса | м кабеля | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0901 1 м до 1 кг. Прокладка | | | 129,6 | 44,83 | 12442 | 4304 | -- | 3427 | |
| | РСНБ РК в проложенных трубах, | | | | | | | | | |
| | 2015 блоках и коробах | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | |
| 1300. | | | 96 | 286,41 | 169,27 | 27495 | 16250 | 223 | 11085 | 41666 |
| | 1308-0201 -Трубопровод | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3410 полиэтиленовый для | | | 114,81 | 45,56 | 11022 | 4374 | -- | 3086 | |
| | РСНБ РК кабельных линий, | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметр труб до 110 мм. | | | | | | | | | |
| | Изм. и Прокладка в траншеях | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 17 НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1301. | | | 96 | 6707 | -- | 643872 | -- | 643872 | -- | 695382 |
| | 2301-0510 -Трубы полиэтиленовые | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0103 для прокладки кабелей, | | | -- | -- | -- | -- | -- | 51510 | |
| | РСНБ РК с внутренним слоем не | | | | | | | | | |
| | 2015 распространяющим | | | | | | | | | |
| | горение, DN 110, | | | | | | | | | |
| | толщина стенки 10,1 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ Р МЭК | | | | | | | | | |
| | 61386.24-2014 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1302. | | | 2,232 | 314 | -- | 701 | -- | 701 | -- | 757 |
| | 2113-0201 -Болты анкерные | кг | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1204 РСНБ РК 2015 | оцинкованные ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | |
| 1303. 2306-0137 -0401 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | км | 0,918 | 314051 | -- | 288299 | -- | 288299 | -- | 311363 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 23064 | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11 | | Тенге | | -- | -- | 6489296 | 806851 | 4909830 | 710850 | 7768201 |
| | | Тенге | | -- | -- | 660219 | 286659 | 99436 | 568054 | |
| Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 99436 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 99436 | | | | |
| Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3827587 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 144545 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 760816 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2466881 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 560148 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 351018 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4738753 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 578 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 760816 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 838377 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 132189 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 186062 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 331439 | | | | |
| Местные материалы | | Тенге | | | | 110880 | | | | |
| Транспортные расходы | | Тенге | | | | 12960 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 150702 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 79125 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1068204 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 166 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 186062 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1723896 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1723896 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 137911 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1861807 | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11 | | Тенге | | | | 7768200 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 744 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 946878 | | | |

## ОТДЕЛ 12. Локальная смета №6-3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСЕТИ

Земляные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304. | | | 131,17116 | 202,89 | 192,45 | 26613 | 25244 | -- | 5359 | 34529 |
| | 1101-0101 -Грунты 2 группы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0314 Разработка в отвал | грунта | | 10,44 | 46,3 | 1369 | 6073 | -- | 2558 | |
| | РСНБ РК экскаваторами | | | | | | | | | |
| | 2015 "Драглайн", "Обратная | | | | | | | | | |
| | лопата" с ковшом | | | | | | | | | |
| | вместимостью 0,5 (0,5 - | | | | | | | | | |
| | 0,63) м3. | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1305. | | | 4,05684 | 1936,7 | -- | 7857 | -- | -- | 5657 | 14595 |
| | 1101-0205 -Грунты 2 группы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0302 Разработка вручную в | грунта | | 1936,7 | -- | 7857 | -- | -- | 1081 | |
| | РСНБ РК траншеях глубиной до 2 | | | | | | | | | |
| | 2015 м без креплений с | | | | | | | | | |
| | ТЧ 01 откосами.Доработка | | | | | | | | | |
| | табл. 11 вручную, зачистка дна и | | | | | | | | | |
| | п.3.179 стенок с выкидкой | | | | | | | | | |
| | Кзтр=1,2 грунта в котлованах и | | | | | | | | | |
| | траншеях, разработанных | | | | | | | | | |
| | механизированным | | | | | | | | | |
| | способом, применен | | | | | | | | | |
| | коэффициент к затратам | | | | | | | | | |
| | труда - 1,2 | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1306. | | | 73,7824 | 18,16 | 18,16 | 1340 | 1339 | -- | 374 | 1851 |
| | 1101-0104 -Траншеи и котлованы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0405 Засыпка бульдозерами | грунта | | -- | 7,04 | -- | 519 | -- | 137 | |
| | РСНБ РК мощностью 79 кВт (108 л | | | | | | | | | |
| | 2015 с) при перемещении | | | | | | | | | |
| | грунта до 5 м. Группа | | | | | | | | | |
| | грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1307. | | | 18,4456 | 841,75 | -- | 15527 | -- | -- | 11179 | 28843 |
| | 1101-0205 -Траншеи, пазухи | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0502 котлованов и ямы. | грунта | | 841,75 | -- | 15527 | -- | -- | 2136 | |
| | РСНБ РК Засыпка вручную. Группа | | | | | | | | | |
| | 2015 грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1308. | | | 43 | 156,87 | 74,79 | 6745 | 3216 | -- | 3594 | 11167 |
| | 1101-0201 -Грунт 1,2 группы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0501 Уплотнение | уплотнен | | 82,08 | 34,02 | 3529 | 1463 | -- | 827 | |
| | РСНБ РК пневматическими | ного | | | | | | | | |
| | 2015 трамбовками | грунта | | | | | | | | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

Трубопроводы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309. | | | | 1450726,49 | | 277089 | | 5674 | | 498696 |
| | | | 0,191 | | 597068,91 | | 114040 | | 184666 | |
| | 1124-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 | км трубопровода | | 823953,9 | 152650,46 | 157375 | 29156 | -- | 36940 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1310. | | | 191 | 4142 | -- | 791122 | -- | 791122 | -- | 854412 |
| | 2301-0201 -0210 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 63290 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1311. | | | | 1834540,93 | | 350397 | | 287815 | | 436922 |
| | | | 0,191 | | 41515,96 | | 7929 | | 54160 | |
| | 1122-0601 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 286140 | 285,12 | 54653 | 54 | -- | 32365 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1312. | | | 2 | 8898,82 | 506,46 | 17798 | 1013 | 2374 | 14373 | 34745 |
| | 1116-0601 -0104 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из | шт. | | 7205,55 | 127,76 | 14411 | 256 | -- | 2574 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стальных труб диаметром до 125 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1313. | | | | 2 | 44239 | -- | 88478 | -- | 88478 | -- | 95556 |
| | 2304-0902 -0604 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 7078 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1314. | | | | 2 | 2164,82 | 116,18 | 4330 | 233 | 595 | 3482 | 8437 |
| | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | | 1750,77 | 25,92 | 3502 | 52 | -- | 625 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1315. | | | | 2 | 15020 | -- | 30040 | -- | 30040 | -- | 32443 |
| | 2304-0905 -3305 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2403 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1316. | | | | 4 | 548,84 | 32,04 | 2195 | 128 | 84 | 1963 | 4491 |
| | 1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | | 495,68 | -- | 1983 | -- | -- | 333 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1317. | | | | 4 | 1244,9 | 71,2 | 4980 | 285 | 296 | 4355 | 10082 |
| | 1122-1201 -0104 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | | 1099,79 | -- | 4399 | -- | -- | 747 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1318. | | | | 4 | 4042 | -- | 16168 | -- | 16168 | -- | 17461 |
| | 2302-0103 -0311 | Фланцы стальные приварные плоские из | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1293 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1319. | 2302-0103 -0306 РСНБ РК 2015 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 1359 | -- | 5436 | -- | 5436 | -- | 5871 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 435 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1320. | 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2502,16 | -- | 5004 | -- | 4394 | 598 | 6050 |
| | | | | | 305 | -- | 610 | -- | -- | 448 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1321. | 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 456,57 | -- | 913 | -- | 112 | 785 | 1834 |
| | | | | | 400,72 | -- | 801 | -- | -- | 136 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1322. | 2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015 | -Термометры прямые в оправе | шт. | 2 | 1715 | -- | 3430 | -- | 3430 | -- | 3704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 274 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1323. | 1312-0901 -0101 РСНБ РК 2015 | -Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1522,7 | 97,72 | 6091 | 391 | 2693 | 1834 | 8559 |
| | | | | | 751,68 | 0,13 | 3007 | 1 | -- | 634 | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1324. | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 1,8 | 22012,36 | 1146,55 | 39622 | 2064 | 27988 | 9133 | 52656 |
| | | | | | 5316,5 | 259,43 | 9570 | 467 | -- | 3900 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доп. вып. 16 | | | | | | | | | | |
| 1325. | | | 0,00744 | 482662 | -- | 3591 | -- | 3591 | -- | 3878 |
| 2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015 | -Опоры неподвижные | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 287 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1326. | | | 0,06132 | 482662 | -- | 29597 | -- | 29597 | -- | 31965 |
| 2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015 | -Опоры скользящие | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2368 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1327. | | | 0,2268 | 11487,5 | 2736,31 | 2605 | 620 | 1069 | 1308 | 4226 |
| 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Устройство опорных подушек | м3 | | 4039,29 | 847,98 | 916 | 192 | -- | 313 | |
| | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1328. | | | 42 | 1118 | -- | 46956 | -- | 46956 | -- | 50712 |
| 2104-0305 -0102 РСНБ РК 2015 | -Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3756 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1329. | | | 0,030924 | 102638,06 | 6464,26 | 3174 | 200 | 263 | 1879 | 5457 |
| 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов /балки/, массой до 0,1 т | т | | 87657,6 | 411,08 | 2711 | 13 | -- | 404 | |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1330. | | | 0,030924 | 320028 | -- | 9897 | -- | 9897 | -- | 10689 |
| 2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015 | -Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 792 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1331. | | | 79,84 | 1272,35 | 11,78 | 101584 | 940 | 95282 | 3814 | 113830 |
| 1113-0301 -1705 РСНБ РК | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска | м2 | | 67,16 | 2,07 | 5362 | 165 | -- | 8432 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 К=4 | композицией ОС-51-03, за 4 раза | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1332. | | | | 6,95 | 67982,63 | 2020,5 | 472479 | 14042 | 118768 | 263283 | 794623 |
| | 1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 изоляции | | 48873,26 | 972 | 339669 | 6755 | -- | 58861 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1333. | | | | 6,95 | 12111 | -- | 84171 | -- | 84171 | -- | 90905 |
| | 2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015 | -Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 6734 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | Канал КЛ90х45(94м) | | | | | | | | |
| 1334. | | | | 12,6 | 6468,66 | 980,46 | 81505 | 12354 | 31665 | 39841 | 131054 |
| | 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | | 2975,05 | 388,8 | 37486 | 4899 | -- | 9708 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1335. | | | | 12,46 | 15881,85 | 1091,24 | 197888 | 13597 | 169018 | 16563 | 231607 |
| | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство | м3 | | 1225,8 | 234,96 | 15273 | 2928 | -- | 17156 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1336. | | | | 28,035 | 10984,77 | 2592,6 | 307958 | 72684 | 140466 | 138520 | 482196 |
| | 1107-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство | м3 сборных конструкций | | 3381,76 | 805,49 | 94808 | 22582 | -- | 35718 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1337. | | | | 28,035 | 53677 | -- | 1504835 | -- | 1504835 | -- | 1625222 |
| | 2104-0303 -0101 РСНБ РК | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 120387 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1338. | | | | 12,0472 | 11487,5 | 2736,31 | 138392 | 32965 | 56765 | 69476 | 224497 |
| | 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | м3 | | 4039,29 | 847,98 | 48662 | 10216 | -- | 16629 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1339. | | | | 9,66 | 54424 | -- | 525736 | -- | 525736 | -- | 567795 |
| | 2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92( П8-8, бетон В15) | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 42059 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1340. | | | | 2,3872 | 45100 | -- | 107663 | -- | 107663 | -- | 116276 |
| | 2104-0302 -0201 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8д-8, бетон В15) | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 8613 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| | | Гидроизоляция каналов | | | | | | | | |
| 1341. | | | | 214 | 2177,56 | 40,99 | 465998 | 8772 | 329331 | 120361 | 633268 |
| | 1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | | 597,64 | 7,13 | 127895 | 1526 | -- | 46909 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1342. | | | | 8,3 | 28048,61 | 1180,81 | 232803 | 9801 | 147471 | 92072 | 350865 |
| | 1107-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Устройство камер со стенками из монолитного бетона | м3 | | 9100,08 | 300,73 | 75531 | 2496 | -- | 25990 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1343. | | | | 1,304 | 11487,5 | 2736,31 | 14980 | 3568 | 6145 | 7520 | 24300 |
| | 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | м3 | | 4039,29 | 847,98 | 5267 | 1106 | -- | 1800 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1344. | | | | 2 | 21262 | -- | 42524 | -- | 42524 | -- | 45926 |
| | 2104-0302 -0502 РСНБ РК 2015 | -Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3402 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1345. | | | | 0,76 | 53265 | -- | 40481 | -- | 40481 | -- | 43720 |
| | 2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 3239 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 1346. | | | | 2 | 3412 | -- | 6824 | -- | 6824 | -- | 7370 |
| | 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 546 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347. | | | 2 | 20883 | -- | 41766 | -- | 41766 | -- | 45107 |
| 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 3341 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1348. | | | 0,00356 | 891873,39 | 1305,39 | 3175 | 5 | 2330 | 766 | 4256 |
| 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | | 235818 | 549,96 | 840 | 2 | -- | 315 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1349. | | | 1,704 | 234691 | -- | 399913 | -- | 399913 | -- | 431906 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 31993 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1350. | | | 0,2822 | 266090 | -- | 75091 | -- | 75091 | -- | 81098 |
| 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6007 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1351. | | | 0,8064 | 2094,83 | 149,43 | 1689 | 121 | 1353 | 240 | 2083 |
| 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | | 266,42 | 49,55 | 215 | 40 | -- | 154 | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1352. | | | 0,5 | 15881,85 | 1091,24 | 7941 | 545 | 6783 | 665 | 9294 |
| 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки | м3 | | 1225,8 | 234,96 | 613 | 117 | -- | 688 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1353. | | | 42,84 | 1496,66 | 250,48 | 64117 | 10731 | 9676 | 36568 | 108740 |
| 1141-0101 -0103 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм | м2 | | 1020,31 | 60,19 | 43710 | 2579 | -- | 8055 | |
| | НР - 79%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354. | | | | 8,174 | 409,39 | 1,17 | 3346 | 10 | 1 | 2634 | 6459 |
| | 1141-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Штукатурная изоляция асфальтовой мастикой(днища)горизонтальной бетонной поверхности в два слоя<br>НР - 79%; СП - 8% | м2 | | 407,95 | -- | 3335 | -- | -- | 478 | |
| 1355. | | | | 0,002 | 347138,79 | 105411,35 | 694 | 210 | 5 | 533 | 1325 |
| | 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | | 239396 | 29662,04 | 479 | 59 | -- | 98 | |
| 1356. | | | | 0,006 | 438119,3 | 69127,28 | 2629 | 414 | 56 | 2282 | 5304 |
| | 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | | 359766 | 24402,92 | 2159 | 146 | -- | 393 | |
| 1357. | | | | 2 | 550 | -- | 1100 | -- | 1100 | -- | 1188 |
| | 2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015 | -Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 88 | |
| 1358. | | | | 6 | 724 | -- | 4344 | -- | 4344 | -- | 4692 |
| | 2301-0201 -0136 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 348 | |
| 1359. | | | | 0,006 | 942114,58 | 36810,12 | 5653 | 221 | 3903 | 1514 | 7740 |
| | 1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | | 254765 | 129,6 | 1529 | 1 | -- | 573 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360. | | | 2 | 2164,82 | 116,18 | 4330 | 233 | 595 | 3482 | 8437 |
| 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | | 1750,77 | 25,92 | 3502 | 52 | -- | 625 | |
| 1361. | | | 2 | 3893,52 | 275,36 | 7787 | 551 | 1043 | 6182 | 15086 |
| 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | | 3096,6 | 57,4 | 6193 | 115 | -- | 1118 | |
| 1362. | | | 2 | 47163 | -- | 94326 | -- | 94326 | -- | 101872 |
| 2304-1001 -3101 РСНБ РК 2015 | Клапан захлопка обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 7546 | |
| 1363. | | | 2 | 111342 | -- | 222684 | -- | 222684 | -- | 240499 |
| 2304-1001 -3105 РСНБ РК 2015 | Клапан захлопка обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 17815 | |
| 1364. | | | 4 | 548,84 | 32,04 | 2195 | 128 | 84 | 1963 | 4491 |
| 1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка<br>НР - 99%; СП - 8% | фланец | | 495,68 | -- | 1983 | -- | -- | 333 | |
| 1365. | | | 4 | 1054,72 | 64,08 | 4219 | 256 | 245 | 3680 | 8531 |
| 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка<br>НР - 99%; СП - 8% | фланец | | 929,4 | -- | 3718 | -- | -- | 632 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366. | | | 4 | 1359 | -- | 5436 | -- | 5436 | -- | 5871 |
| | 2302-0103 -Фланцы стальные | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0306 приварные плоские из | | | -- | -- | -- | -- | -- | 435 | |
| | РСНБ РК углеродистой и | | | | | | | | | |
| | 2015 низколегированной стали | | | | | | | | | |
| | PN 16, DN 40 ГОСТ | | | | | | | | | |
| | 33259-2015 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1367. | | | 4 | 3041 | -- | 12164 | -- | 12164 | -- | 13137 |
| | 2302-0103 -Фланцы стальные | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0310 приварные плоские из | | | -- | -- | -- | -- | -- | 973 | |
| | РСНБ РК углеродистой и | | | | | | | | | |
| | 2015 низколегированной стали | | | | | | | | | |
| | PN 16, DN 100 ГОСТ | | | | | | | | | |
| | 33259-2015 | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Деформационный шов для канала КЛ90х40 4 шт | | | | | | | | | |
| 1368. | | | 0,208 | 23716,29 | 2161,08 | 4933 | 449 | 3209 | 1276 | 6705 |
| | 1108-0201 -Стены приямков и | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0109 каналов(защитная | кладки | | 6128,5 | 466,56 | 1275 | 97 | -- | 497 | |
| | РСНБ РК стенка). Кладка | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | Изм. и НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | |
| 1369. | | | 1,72 | 1705,75 | 62,1 | 2934 | 107 | 2469 | 361 | 3559 |
| | 1106-0301 -Перекрытия. Укладка | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 бетона толщиной 100 мм | | | 208,06 | 22,81 | 358 | 39 | -- | 264 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 1370. | | | 0,124 | 121441 | -- | 15059 | -- | 15059 | -- | 16264 |
| | 2113-0104 -Заливка шва битумом | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0702 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1205 | |
| | РСНБ РК СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| 1371. | | | 4,48 | 2831,98 | 83,46 | 12687 | 374 | 6535 | 4100 | 18130 |
| | 1113-0501 -Поверхности. Оклейка | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 рубероидом и | | | 1289,68 | 36,77 | 5778 | 165 | -- | 1343 | |
| | РСНБ РК гидроизолом в 1 слой | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | Изм. и НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | |
| 1372. | | | 4,48 | 1326,97 | 83,46 | 5945 | 374 | 3112 | 1810 | 8376 |
| | 1113-0501 -Поверхности. Оклейка | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 НР - 69%; СП - 8% | | | 548,8 | 36,77 | 2459 | 165 | -- | 620 | |
| | | Сбросной колодец | | | | | | | | | |
| 1373. | | | | 1,07 | 51793,56 | 11018,37 | 55419 | 11790 | 23407 | 24526 | 86340 |
| | 1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8% | м3 конструкций колодца | | 18898,79 | 4253,85 | 20222 | 4552 | -- | 6396 | |
| 1374. | | | | 1 | 9622 | -- | 9622 | -- | 9622 | -- | 10392 |
| | 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 770 | |
| 1375. | | | | 1 | 10648 | -- | 10648 | -- | 10648 | -- | 11500 |
| | 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015 | -Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 852 | |
| 1376. | | | | 1 | 2004 | -- | 2004 | -- | 2004 | -- | 2164 |
| | 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | -Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | |
| 1377. | | | | 1 | 3412 | -- | 3412 | -- | 3412 | -- | 3685 |
| | 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 273 | |
| 1378. | | | | 3 | 9897 | -- | 29691 | -- | 29691 | -- | 32066 |
| | 2104-0301 | -Кольца стеновые | шт. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0106 РСНБ РК 2015 | железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2375 | |
| 1379. | 2303-0101 -Люк чугунный, тип Л -0303 РСНБ РК 2015 | (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8% | комплект | 1 | 20883 -- | -- | 20883 -- | -- | 20883 -- | -- | 22554 |
| | | | | | | | | | | 1671 | |
| 1380. | 2113-0814 -Скобы ходовые -2208 РСНБ РК 2015 | СП - 8% | шт. | 10 | 595 -- | -- | 5950 -- | -- | 5950 -- | -- | 6426 |
| | | | | | | | | | | 476 | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ | 12 | Тенге | | -- | -- | 7266602 | 351944 | 5784116 | 1148731 | 9088562 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1130541 | 99048 | -- | 673227 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6091 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2693 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3008 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1834 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 634 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8559 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 3008 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5846610 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1481010 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1194363 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 590081 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2330396 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1116116 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 557018 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7519744 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 936 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1194363 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 36362 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 263 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2724 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33188 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1879 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 3059 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 41300 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 2724 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1377539 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | Тенге | | | 9115 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 29494 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | 1337377 | | | |
| Сдача и испытание | Тенге | | | 41 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 28902 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 112516 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | 1518957 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 24 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 29494 | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12 | Тенге | | | 9088560 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 964 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1229589 | | |

ОТДЕЛ 13. Локальная смета №6-8. РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 25М3 ДЛЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

==========

РАЗДЕЛ 45. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381. | | | 96 | 152,71 | 144,65 | 14660 | 13886 | -- | 3027 | 19102 |
| 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 8,06 | 35,74 | 774 | 3431 | -- | 1415 | |
| 1382. | | | 224 | 193,8 | 183,63 | 43411 | 41133 | -- | 8957 | 56558 |
| 1101-0101 -0309 РСНБ РК 2015 | -Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 10,17 | 45,37 | 2278 | 10163 | -- | 4189 | |
| 1383. | | | 22,4 | 4478,26 | -- | 100313 | -- | -- | 72225 | 186341 |
| 1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | -Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен | м3 грунта | | 4478,26 | -- | 100313 | -- | -- | 13803 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1384. | | | 224 | 1428 | 1428 | 319872 | 319872 | -- | 149152 | 506546 |
| 1101-0205 -1202 РСНБ РК 2015 | -Котлованы. Водоотлив мокрого грунта НР - 72%; СП - 8% | м3 | | -- | 924,8 | -- | 207155 | -- | 37522 | |
| 1385. | | | 193,216 | 18,16 | 18,16 | 3509 | 3509 | -- | 979 | 4847 |
| 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8% | м3 | | -- | 7,04 | -- | 1360 | -- | 359 | |
| 1386. | | | 193,216 | 156,87 | 74,79 | 30310 | 14450 | -- | 16151 | 50178 |
| 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | 82,08 | 34,02 | 15859 | 6573 | -- | 3717 | |
| 1387. | | | 48,304 | 1702,92 | -- | 82258 | -- | -- | 59226 | 152802 |
| 1101-0205 -0504 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 1702,92 | -- | 82258 | -- | -- | 11319 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45 | | Тенге | | -- | -- | 594333 | 392850 | 14421659 | 2475688 | 23077997 |
| | | Тенге | | -- | -- | 201482 | 228682 | 99436 | 1702112 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 594333 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 430164 | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 309717 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 72324 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 976374 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 443 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 430164 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45 | | Тенге | | | | 976374 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 443 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 430164 | | | |

## РАЗДЕЛ 46. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ДНИЩЕ И СТЕНЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388. | | | 18,5 | 28277,49 | 3111,15 | 523134 | 57556 | 314432 | 155624 | 733059 |
| | 1106-1301 -Стены и плоские днища | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0104 прямоугольных | | | 8170,05 | 1074,05 | 151146 | 19870 | -- | 54301 | |
| | РСНБ РК сооружений при толщине | | | | | | | | | |
| | 2015 более 150 мм. | | | | | | | | | |
| | Изм. и Устройство /В20 ССЦ | | | | | | | | | |
| | доп. вып. F100 W4/ | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1389. | | | 1,93902 | 246529 | -- | 478025 | -- | 478025 | -- | 516267 |
| | 2105-0309 -Сетки арматурные | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0303 сварные из арматурной | | | -- | -- | -- | -- | -- | 38242 | |
| | РСНБ РК стали А-III (А400), | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметром от 6 до 40 мм | | | | | | | | | |
| | ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | /10мм/ | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1390. | | | 0,1503 | 234691 | -- | 35274 | -- | 35274 | -- | 38096 |
| | 2105-0301 -Сталь арматурная | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -3001 горячекатаная гладкая | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2822 | |
| | РСНБ РК класса А-I (А240) | | | | | | | | | |
| | 2015 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | СТ РК 2591-2014 /ОС | | | | | | | | | |
| | 6мм/ | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 1391. | | | 0,018 | 725133,39 | 1305,39 | 13052 | 24 | 11785 | 1141 | 15328 |
| | 1106-0301 -Детали закладные весом | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0408 до 20 кг. Установка | | | 69078 | 549,96 | 1243 | 10 | -- | 1135 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |
| 1392. | | | 21,1 | 4697,07 | 298,87 | 99108 | 6306 | 81559 | 12534 | 120573 |
| | 1111-0101 -Покрытия щебеночные с | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1303 пропиткой битумом. | покрытия | | 532,84 | 99,1 | 11243 | 2091 | -- | 8931 | |
| | РСНБ РК Устройство | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| | К=2 НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1393. | | | 141 | 863,49 | 19,64 | 121752 | 2769 | 80811 | 35839 | 170198 |
| | 1108-0101 -Стены, фундаменты. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0307 Гидроизоляция боковая | поверхно | | 270,72 | 2,59 | 38172 | 365 | -- | 12607 | |
| | РСНБ РК обмазочная битумная в 2 | сти | | | | | | | | |
| | 2015 слоя по выровненной | | | | | | | | | |
| | Изм. и поверхности бутовой | | | | | | | | | |
| | доп. вып. кладки, кирпичу, бетону | | | | | | | | | |
| | 9 /снаружи стен/ | | | | | | | | | |
| | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 1394. | | | | 3,3 | 36161,35 | 1490,51 | 119332 | 4919 | 77915 | 34216 | 165832 |
| | 1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 11060 | 333,89 | 36498 | 1102 | -- | 12284 | |
| 1395. | | | | 0,40315 | 246529 | -- | 99388 | -- | 99388 | -- | 107339 |
| | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /16мм/<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 7951 | |
| 1396. | | | | 0,0707 | 225938 | -- | 15974 | -- | 15974 | -- | 17252 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10мм/<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1278 | |
| 1397. | | | | 30 | 978,25 | 1,17 | 29348 | 35 | 10727 | 14683 | 47553 |
| | 1141-0103 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя<br>НР - 79%; СП - 8% | м2 | | 619,53 | -- | 18586 | -- | -- | 3522 | |
| 1398. | | | | 0,0378 | 725133,39 | 1305,39 | 27410 | 50 | 24749 | 2395 | 32189 |
| | 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 20 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | | 69078 | 549,96 | 2611 | 21 | -- | 2384 | |
| | | ГОРЛОВИНА | | | | | | | | | |
| 1399. | | | | 0,68 | 13583,81 | 7357,46 | 9237 | 5003 | 309 | 6695 | 17206 |
| | 1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015 | -Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | м3 сборных железобетонных конструк | | 5771,61 | 2571,56 | 3925 | 1749 | -- | 1275 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ций | | | | | | | | |
| 1400. | | | 2 | 9897 | -- | 19794 | -- | 19794 | -- | 21378 |
| 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br><br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1584 | |
| 1401. | | | 2 | 7595 | -- | 15190 | -- | 15190 | -- | 16405 |
| 2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br><br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1215 | |
| 1402. | | | 2 | 1772,3 | 188,58 | 3545 | 377 | 270 | 3048 | 7121 |
| 1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Люки. Установка<br><br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | | 1448,86 | 90,72 | 2898 | 181 | -- | 527 | |
| 1403. | | | 2 | 20883 | -- | 41766 | -- | 41766 | -- | 45107 |
| 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99<br><br>СП - 8% | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 3341 | |
| 1404. | | | 0,0318 | 761438,42 | 6557,32 | 24214 | 208 | 22109 | 2288 | 28623 |
| 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015 | -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br><br>НР - 118%; СП - 8% | т стальных элементов | | 59651,9 | 1334,88 | 1897 | 42 | -- | 2120 | |
| 1405. | | | 8,88 | 347 | -- | 3081 | -- | 3081 | -- | 3328 |
| 2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015 | -Скобы ходовые<br><br>СП - 8% | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 247 | |
| 1406. | | | 25 | 190,95 | 2,42 | 4774 | 60 | 2790 | 1778 | 7076 |
| 1106-1401 -0501 РСНБ РК 2015 | -Емкости. Испытание на водонепроницаемость<br><br>НР - 91%; СП - 8% | м3 емкости | | 76,97 | 1,17 | 1924 | 29 | -- | 524 | |
| | Отмостка | | | | | | | | | |
| 1407. | | | 3,6 | 8463,6 | 1701,79 | 30469 | 6126 | 12737 | 13321 | 47294 |
| 1111-0101 -0204 | -Слои подстилающие щебеночные. Устройство | м3 подстила | | 3223,8 | 712,8 | 11606 | 2566 | -- | 3503 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСНБ РК 2015 | с уплотнением трамбовками | ющего слоя | | | | | | | |
| | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 1408. | | | 1,08 | 15881,85 | 1091,24 | 17152 | 1179 | 14649 | 1436 | 20075 |
| 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | | 1225,8 | 234,96 | 1324 | 254 | -- | 1487 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46 | | Тенге | | -- | -- | 1731019 | 84612 | 1363334 | 284998 | 2177299 |
| | | Тенге | | -- | -- | 283073 | 28280 | -- | 161280 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1689253 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 654842 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 311353 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 631742 | | | | |
| Местные материалы | | Тенге | | | | 34984 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 284998 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 157939 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2132190 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 254 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 311353 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 41766 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 41766 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 3341 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 45107 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46 | | Тенге | | | | 2177297 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 254 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 311353 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13 | | Тенге | | -- | -- | 2325352 | 477462 | 1363334 | 594715 | 3153673 |
| | | Тенге | | -- | -- | 484555 | 256962 | -- | 233604 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2283586 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 654842 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 741517 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 631742 | | | | |
| Местные материалы | | Тенге | | | | 34984 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 594715 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 230263 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3108564 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 697 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 741517 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 41766 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 41766 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 3341 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | 45107 | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13 | Тенге | | 3153671 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 697 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 741517 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 280860821 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | |
| Зарплата рабочих строителей | Тенге | | 57585292 | |
| Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | 7317012 | |
| в том числе зарплата машинистов | Тенге | | 2712287 | |
| Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | 142715967 | |
| Перевозка грузов | Тенге | | 66060 | |
| Оборудование, инвентарь | Тенге | | 1142200 | |
| Накладные расходы | Тенге | | 51314404 | |
| Сметная прибыль | Тенге | | 20719884 | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения | 1,5 % | 4195779 |
| Итого | | 285056600 |
| Зимнее удорожание | 0,9 % | 2555230 |
| Итого | | 287611830 |
| Непредвиденные работы и затраты | 2 % | 5729393 |
| ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | 293341223 |
| в том числе на 2021 год-58% | | 170137909 |
| в том числе на 2022 год-42% | | 123203313 |
| в том числе в текущих ценах на 2021 год-58% К=1,050036 | | 178650929 |
| НДС на 2021 год -12 % | | 21438112 |
| Итого в текущих ценах на 2021 год | | 200089041 |
| в том числе в текущих ценах на 2022 год-42% К=1,1025918 | | 135842963 |
| НДС на 2022 год -12 % | | 16301156 |
| Итого в текущих ценах на 2022 год | | 152144119 |
| Налог на добавленную стоимость 12% | | 37739267 |
| Всего по сметному расчету | | 352233160 |
| Итого с понижающим коэффициентом К=0,995 | | 350472007 |

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»

Жаксыгулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор:

Кунибеков Э.Ж.