Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №147 от 04.08.2021г., доп.соглашение №147-4 от 15.02.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»	1 265 289 235	231 281 680	193 731 582	24 837 327	12 712 771	145 126 569	118 887 510	15 549 275	10 689 784
2	В том числе НДС 12%	135 566 704	24 780 180				15 549 275			
3	Удержание аванса	89 691 422	89 691 422				63 844 889			
4	Всего к оплате	1 175 597 812	141 590 258				81 281 681			
5	В том числе НДС 12%	125 956 908	15 170 385				8 708 752			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Орынбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»_____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

Договор подряда (контракт) №147 от 04.08.2021г. , доп.соглашение №147-4 от 15.02.2022г.

Акт приемки выполненных работ №7

за апрель месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС-67-73)									
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 (АС-132)									
1.				222,88	871,15	14,57	194162	3248	52780	111574	330195
	1115-0108 -1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)		619,77	5,98	138134	1333	--	24459	
		НР - 80%; СП - 8%									
2.				234,024	298	--	69739	--	69739	--	75318
	2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	5579	
		СП - 8%									
3.				2,786	35703	--	99469	--	99469	--	107426
	2107-0201 -0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3		--	--	--	--	--	7957	

	от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86									
	СП - 8%									
4.			2,786	8149,75	41,28	22705	115	16682	5362	30312
1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	5908	50	--	2245	
	НР - 90%; СП - 8%									
5.			3343,2	29	--	96953	--	96953	--	104709
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	7756	
	СП - 8%									
	РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р-1(51шт),Р-2(6шт)(АС-67)									
6.			0,1661931	57561,26	2540,43	9566	422	741	5852	16651
1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		50561	468,48	8403	78	--	1233	
	НР - 69%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	492594	3785	336364	122788	664611
		Тенге		--	--	152445	1461	--	49229	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				483028				
Материалы		Тенге				69462				
Всего заработная плата		Тенге					145425			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266161				
Накладные расходы		Тенге				116936				
Сметная прибыль		Тенге				47996				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				647960				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								126
Сметная заработная плата		Тенге					145425			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9566				
Материалы		Тенге				741				
Всего заработная плата		Тенге					8481			
Накладные расходы		Тенге				5852				
Сметная прибыль		Тенге				1233				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16651				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8

Сметная заработная плата		Тенге				8481			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			664611				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							134
Сметная заработная плата		Тенге				153906			

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21)

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ

ДЕТ.451 - 57,77 м2

7.			57,77	3796,72	73,36	219337	4238	146025	66736	308958
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия		1195,68	33,25	69074	1921	--	22886	
	НР - 94%; СП - 8%									
8.			60,6585	627,91	1,62	38088	98	19709	17228	59742
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	18281	47	--	4425	
	НР - 94%; СП - 8%									

ДЕТ.417 - 854,66 м2

9.			854,66	3889,75	130,42	3324414	111465	2330718	876046	4536497
1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия		1032,26	58,19	882231	49733	--	336037	
	НР - 94%; СП - 8%									
10.			897,393	627,91	1,62	563482	1454	291581	254878	883829
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	270447	700	--	65469	
	НР - 94%; СП - 8%									

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ

ДЕТ.451 - 65,21 м2

11.			65,21	3796,72	73,36	247584	4784	164830	75330	348747
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия		1195,68	33,25	77970	2168	--	25833	

НР - 94%; СП - 8%

12.			68,4705	627,91	1,62	42993	111	22247	19447	67435
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	20635	53	--	4995	

НР - 94%; СП - 8%

ДЕТ.417 - 60,91 м2

13.			60,91	3796,72	73,36	231258	4468	153961	70363	325751
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия		1195,68	33,25	72829	2025	--	24130	

НР - 94%; СП - 8%

14.			63,9555	627,91	1,62	40158	104	20780	18165	62989
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	19274	50	--	4666	

НР - 94%; СП - 8%

ДЕТ.417 - 594,2 м2

15.			594,2	3889,75	130,42	2311289	77495	1620425	609069	3153986
1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия		1032,26	58,19	613369	34576	--	233629	

НР - 94%; СП - 8%

16.			623,91	627,91	1,62	391759	1011	202720	177204	614480
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	188028	487	--	45517	

НР - 94%; СП - 8%

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ

ДЕТ.451 - 65,21 м2

17.			65,21	3796,72	73,36	247584	4784	164830	75330	348747
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия		1195,68	33,25	77970	2168	--	25833	

НР - 94%; СП - 8%

18.			68,4705	627,91	1,62	42993	111	22247	19447	67435
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	20635	53	--	4995	
	НР - 94%; СП - 8%									
	ДЕТ.417 - 60,91 м2									
19.			60,91	3796,72	73,36	231258	4468	153961	70363	325751
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия		1195,68	33,25	72829	2025	--	24130	
	НР - 94%; СП - 8%									
20.			63,9555	627,91	1,62	40158	104	20780	18165	62989
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	19274	50	--	4666	
	НР - 94%; СП - 8%									
	ДЕТ.417 - 594,2 м2									
21.			594,2	3889,75	130,42	2311289	77495	1620425	609069	3153986
1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия		1032,26	58,19	613369	34576	--	233629	
	НР - 94%; СП - 8%									
22.			623,91	627,91	1,62	391759	1011	202720	177204	614480
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	188028	487	--	45517	
	НР - 94%; СП - 8%									
	УСТРОЙСТВО ПОДИУМА 3шт (АС-24)									
23.			0,3975	95422,21	1026,95	37930	408	28149	8603	50255
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса ПОДИУМА	м3 древесины в конструкции		23580	466,56	9373	185	--	3723	
	НР - 90%; СП - 8%									
24.			0,3465	54836	--	19001	--	19001	--	20521
2107-0203 -0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3		--	--	--	--	--	1520	

	РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%								
25.	2107-0201 -0206 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100-125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,070875	53003 ---	-- ---	3757 ---	-- ---	3757 ---	-- ---	4058 301
26.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,3975	8149,75 2120,64	41,28 17,78	3240 843	16 7	2381 --	765 320	4325
27.	1111-0101 -3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	31,44	4195,38 593,5	36,37 17,18	131903 18660	1143 540	112100 --	18048 11996	161947
28.	2206-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 СП - 8%	м3	0,84	122410 ---	-- ---	102824 ---	-- ---	102824 ---	-- 8226	111050
29.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	31,44	790,7 556,2	3,39 1,64	24860 17487	107 52	7266 --	14031 3111	42002

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	10998918	294875	7433437	3195491	15329960
	Тенге	--	--	3270606	131903	--	1135554	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			10998918				
Материалы	Тенге			7307855				
Всего заработная плата	Тенге				3402509			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			125582				
Накладные расходы	Тенге			3195491				
Сметная прибыль	Тенге			1135554				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			15329963				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2892
Сметная заработная плата	Тенге				3402509			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15329963				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2892
Сметная заработная плата	Тенге				3402509			

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ (АС-16-19)

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО(2шт) (АС-19/1)

30.			4,392	2816,36	15,13	12369	67	10539	1616	15103
1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		401,48	7,26	1763	32	--	1119	
	НР - 90%; СП - 8%									
31.			0,152	50374	--	7657	--	7657	--	8270
2107-0203 -0304 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	613	
	СП - 8%									
32.			0,152	8149,75	41,28	1239	7	910	293	1654
1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	322	3	--	123	
	НР - 90%; СП - 8%									
33.			10,8	458,64	1,08	4953	12	4101	761	6172
1110-0111 -0401	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		77,81	0,52	840	6	--	457	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%								
34.	1115-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности/ЗА 2 РАЗА	м2	2,052	1337,02	2,37	2744	5	367	1900	5015
					1155,96	1,15	2372	2	--	371	
		НР - 80%; СП - 8%									
35.	1110-0102 -0605 РСНБ РК 2015	-Облицовка пластиком	м2	2,4	206,09	1,08	495	2	269	203	754
					93,4	0,52	224	1	--	56	
		НР - 90%; СП - 8%									
36.	2113-0816 -3505 РСНБ РК 2015	-Пластик	1000м2	0,002448	2819559	--	6902	--	6902	--	7454
					--	--	--	--	--	552	
		СП - 8%									
37.	1126-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40518,62	2369,04	2431	142	971	1042	3751
					21962,5	894,24	1318	54	--	278	
		НР - 76%; СП - 8%									
38.	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-Вата минеральная	м3	0,0588	6990	--	411	--	411	--	444
					--	--	--	--	--	33	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	39201	235	32127	5815	48617
			Тенге		--	--	6839	98	--	3602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	39201	
Материалы	Тенге	17157	
Всего заработная плата	Тенге	6937	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	14970	
Накладные расходы	Тенге	5815	
Сметная прибыль	Тенге	3602	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	48618	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6

	Сметная заработная плата	Тенге				6937				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48618					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата	Тенге				6937				

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА Л-1 3 шт. (АС- 44-49)

39.			0,650748	74038,27	25840,14	48180	16816	7762	19949	73579
	1109-0304 -Лестницы прямолинейные	т								
	-0101 и криволинейные,	конструк		36269,5	8158,17	23602	5309	--	5450	
	РСНБ РК пожарные с ограждением.	ций								
	2015 Монтаж/ОГ-1(4									
	Изм. и шт),ОГ-2(1шт),ОГ-3(2шт)									
	доп. вып.									
	16									
	НР - 69%; СП - 8%									
40.			219,81	5076	--	1115756	--	1115756	--	1205016
	2301-0302 -Труба d40x2,0мм	м								
	-0318 нержавеющая(цвет			--	--	--	--	--	89260	
	РСНБ РК серебра)/ПОРУЧЕНЬ									
	2015 ,СТОЙКА ГОСТ 9941-81									
	СП - 8%									
41.			147	2219	--	326193	--	326193	--	352288
	2301-0302 -Труба d15x3,0мм	м								
	-0307 нержавеющая(цвет			--	--	--	--	--	26095	
	РСНБ РК серебра)/СВЯЗУЮЩИЙ									
	2015 ЭЛЕМЕНТ ГОСТ 9941-81									
	СП - 8%									
42.			14,85	17158	--	254796	--	254796	--	275180
	2301-0302 -Труба d89x3,0мм	м								
	-0333 нержавеющая(цвет			--	--	--	--	--	20384	
	РСНБ РК серебра)/БАЗОВЫЙ									
	2015 ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ ГОСТ									
	9941-81									
	СП - 8%									
43.			191,1	3281,7	34,34	627133	6562	323861	239801	936289
	1115-0207 -Оштукатуривание по	м2								
	-0102 сетке без устройства			1552,64	15,92	296710	3042	--	69355	
	РСНБ РК каркаса улучшенное									
	2015									
	Изм. и НР - 80%; СП - 8%									
	доп. вып.									
	16									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	2372058	23378	2028368	259750	2842352
		Тенге								

				--	--	320312	8351	--	210544	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				627133				
Материалы		Тенге				323861				
Всего заработная плата		Тенге					299752			
Накладные расходы		Тенге				239801				
Сметная прибыль		Тенге				69355				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				936289				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								248
Сметная заработная плата		Тенге					299752			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48180				
Материалы		Тенге				7763				
Всего заработная плата		Тенге					28911			
Накладные расходы		Тенге				19949				
Сметная прибыль		Тенге				5450				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73579				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22
Сметная заработная плата		Тенге					28911			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1696745				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1696745				
Сметная прибыль		Тенге				135739				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1832484				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2842352				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								270
Сметная заработная плата		Тенге					328663			
	РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20,20/1)									
	ПОТОЛОК									
44.			4193,05	774,04	4,74	3245588	19875	821837	1930782	5590480
1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		573,3	2,29	2403876	9602	--	414110	
45.			4193,05	-228,62	-1,29	-958615	-5409	-150027	-644656	-1731533
1115-0403 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		-191,55	-0,63	-803179	-2642	--	-128262	
	СТЕНЫ									
46.			2186,22	640,57	4,47	1400427	9772	393083	801836	2378444

	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		456,3	2,16	997572	4722	--	176181	
47.				2186,22	-173,35	-1,02	-378981	-2230	-72451	-244314	-673159
	1115-0403 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным подокраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		-139,19	-0,5	-304300	-1093	--	-49864	
48.				490,3	640,57	4,47	314071	2192	88155	179826	533409
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		456,3	2,16	223724	1059	--	39512	
49.				490,3	-173,35	-1,02	-84994	-500	-16249	-54792	-150969
	1115-0403 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным подокраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		-139,19	-0,5	-68245	-245	--	-11183	
50.				3275,88	805,41	3,18	2638427	10417	802067	1464764	4431446
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		557,39	1,53	1825943	5012	--	328255	
51.				718,73	3387,84	33,87	2434942	24343	1384030	830587	3526772
	1115-0107 -0105 РСНБ РК	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и	м2 поверхности		1428,31	16,23	1026569	11665	--	261242	

2015 Изм. и доп. вып. 17	угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	облицовки							
52.			451,116	3109,51	44,41	1402750	20034	386264	805228	2384616
1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		2208,86	22,35	996452	10082	--	176638	
53.			451,116	640,57	4,47	288971	2016	81111	165455	490780
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		456,3	2,16	205844	974	--	36354	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	10302586	80510	3717820	5234716	16780286
		Тенге		--	--	6504256	39136	--	1242983	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				10302586				
Материалы		Тенге				3717820				
Всего заработная плата		Тенге					6543392			
Накладные расходы		Тенге				5234716				
Сметная прибыль		Тенге				1242983				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16780285				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5576
Сметная заработная плата		Тенге					6543392			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				16780285				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5576
Сметная заработная плата		Тенге					6543392			

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)

54.			190	164,29	1,39	31215	265	16461	11690	46338
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/ЦОКОЛЯ	м2 окрашиваемой поверхности		76,26	0,65	14489	124	--	3432	

4	НР - 80%; СП - 8%								
55.			1550	164,29	1,39	254650	2155	134292	95368	378020
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/СТЕН ФАСАДА	м2 окрашиваемой поверхности		76,26	0,65	118203	1008	--	28001	
4	НР - 80%; СП - 8%								
56.			224,98	164,29	1,39	36962	312	19493	13843	54869
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности		76,26	0,65	17157	146	--	4064	
4	НР - 80%; СП - 8%								
57.			1124,9	548,19	0,75	616659	844	149296	373215	1069064
1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		414,72	--	466519	--	--	79190	
	НР - 80%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	939486	3576	319542	494116	1548291
		Тенге		--	--	616368	1278	--	114687	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				939486				
Материалы		Тенге				319543				
Всего заработная плата		Тенге					617646			
Накладные расходы		Тенге				494116				
Сметная прибыль		Тенге				114687				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1548289				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								483
Сметная заработная плата		Тенге					617646			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1548289				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								483
Сметная заработная плата		Тенге					617646			

РАЗДЕЛ 7. ТАМБУР ВХОДА №2 -2шт (АС-91-93)

УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА

58.			18	2053,15	99,06	36957	1783	5710	27552	69670
1112-0101 -0706	-Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ	м2 кровли		1636,88	26,88	29464	484	--	5161	

	РСНБ РК 2015	ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ								
		НР - 92%; СП - 8%								
59.				19,908	1980	--	39418	--	39418	--	42571
	2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	3153	
		СП - 8%								
60.				8	3215,6	13,89	25725	111	17177	7788	36194
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия		1054,62	3,5	8437	28	--	2681	
		НР - 92%; СП - 8%								
		КРОВЛЯ ТАМБУРА								
61.				20	2053,15	99,06	41063	1982	6343	30613	77410
	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли		1636,88	26,88	32738	538	--	5734	
		НР - 92%; СП - 8%								
62.				22,12	1980	--	43798	--	43798	--	47302
	2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	3504	
		СП - 8%								
63.				5,6	3215,6	13,89	18007	78	12023	5451	25335
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия		1054,62	3,5	5906	20	--	1877	
		НР - 92%; СП - 8%								
64.				6,4	660,48	194,5	4227	1245	1648	2252	6998

1107-0516 -0107 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР - 118%; СП - 8%	м шва		208,42	89,81	1334	575	--	518	
	ВИТРАЖИ ВН-3,ВН-4 (АС-93)									
65.			72,716	7179,49	470,07	522064	34182	461	347487	939115
1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2		6703,08	222,56	487421	16184	--	69564	
66.			62,636	31391	--	1966207	--	1966207	--	2123504
2109-0304 -0107 РСНБ РК 2015	-Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	157297	
67.			10,08	80300	--	809424	--	809424	--	874178
2109-0304 -0207 РСНБ РК 2015	-Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	64754	
	ВХОД В ПОДВАЛ №1 -4шт(АС-88)									
68.			32	2909,72	99,06	93111	3170	29421	56470	161548
1112-0101 -0705 РСНБ РК	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.	м2 кровли		1891,26	26,88	60520	860	--	11966	

2015	Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ								
	НР - 92%; СП - 8%								
69.			35,392	1980	--	70076	--	70076	--	75682
2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	5606	
	СП - 8%									
70.			0,18	53003	--	9541	--	9541	--	10304
2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	763	
	СП - 8%									
71.			0,18	8149,75	41,28	1467	7	1078	346	1958
1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	382	3	--	145	
	НР - 90%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	3681085	42558	3012325	477959	4491769
		Тенге		--	--	626202	18692	--	332723	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				383390				
Материалы		Тенге				73402				
Всего заработная плата		Тенге					141289			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162833				
Накладные расходы		Тенге				130472				
Сметная прибыль		Тенге				41108				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				554970				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								127
Сметная заработная плата		Тенге					141289			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3297695				
Материалы		Тенге				461				

Всего заработная плата		Тенге				503605			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2775631				
Накладные расходы		Тенге			347487				
Сметная прибыль		Тенге			291615				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			3936797				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							376
Сметная заработная плата		Тенге				503605			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			4491767				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							503
Сметная заработная плата		Тенге				644894			

РАЗДЕЛ 8. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-133-135)

КОЗЫРЕК Кр-1 -1шт.(АС-42)

72.			3,9	2053,15	99,06	8007	387	1236	5970	15095
1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли		1636,88	26,88	6384	105	--	1118	
	НР - 92%; СП - 8%									
73.			4,3134	1980	--	8541	--	8541	--	9224
2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	683	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	16548	387	9777	5970	24319
		Тенге		--	--	6384	105	--	1801	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		16548		
Материалы	Тенге		1237		
Всего заработная плата	Тенге			6489	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		8541		
Накладные расходы	Тенге		5970		
Сметная прибыль	Тенге		1801		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		24319		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6
Сметная заработная плата	Тенге			6489	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		24319		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6
Сметная заработная плата	Тенге			6489	

РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦА НА ССЦ

ПАНДУС ПС-1 (АС-96)

74.			0,824	15,2	15,2	13	13	--	3	18
1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	5,89	--	5	--	1	
	НР - 72%; СП - 8%									
75.			0,824	156,87	74,79	129	62	--	69	214
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	68	28	--	16	
	НР - 72%; СП - 8%									
76.			0,824	81,23	69,06	67	57	2	15	88
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		9,27	15,81	8	13	--	7	
	НР - 72%; СП - 8%									
77.			0,206	766,41	--	158	--	--	114	293
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3		766,41	--	158	--	--	22	
	НР - 72%; СП - 8%									
78.			0,57	20777,74	993,57	11843	566	8885	2359	15339
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5	м3		4196,1	352,57	2392	201	--	1136	
	НР - 91%; СП - 8%									
79.			0,00623	14741,4	1381,64	92	9	--	79	185
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13328,4	581,44	83	4	--	14	
	НР - 91%; СП - 8%									
80.			0,00623	283988	--	1769	--	1769	--	1911
2105-0309 -0301 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т		--	--	--	--	--	142	

	2015	диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012								
		СП - 8%								
81.				2	969,46	95,16	1939	190	1068	706	2856
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия		340,42	35,06	681	70	--	212	
		НР - 94%; СП - 8%								
82.				2	-182,83	-8,44	-366	-17	-310	-45	-443
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2		-19,62	-4,12	-39	-8	--	-33	
		НР - 94%; СП - 8%								
83.				0,0344	74038,27	25840,14	2547	889	410	1055	3890
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций		36269,5	8158,17	1248	281	--	288	
		НР - 69%; СП - 8%								
84.				12,4	5076	--	62942	--	62942	--	67977
	2301-0302 -0318 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81/нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА	м		--	--	--	--	--	5035	
		СП - 8%								
85.				5,6	2646	--	14818	--	14818	--	16003
	2301-0302 -0308 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовныехолоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 2,5 ммГОСТ 9941-81/D15х3мм,нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ	м		--	--	--	--	--	1185	

	ЭЛЕМЕНТ СП - 8%									
86. 2301-0302 -0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ СП - 8%	м	0,9	17158 --	-- --	15442 --	-- --	15442 --	-- 1235	16677
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	111393 4599	1769 594	105026 --	4355 9260	125008
Стоимость общестроительных работ		Тенге				15644				
Материалы		Тенге				9645				
Всего заработная плата		Тенге					3664			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1769				
Накладные расходы		Тенге				3300				
Сметная прибыль		Тенге				1517				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20461				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
Сметная заработная плата		Тенге					3664			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2547				
Материалы		Тенге				410				
Всего заработная плата		Тенге					1529			
Накладные расходы		Тенге				1055				
Сметная прибыль		Тенге				288				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3890				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
Сметная заработная плата		Тенге					1529			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				93202				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93202				
Сметная прибыль		Тенге				7455				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100657				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				125008				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
Сметная заработная плата		Тенге					5193			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				23805934				
Материалы		Тенге				11839982				
Всего заработная плата		Тенге					11167103			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге			579856				
Накладные расходы	Тенге			9426617				
Сметная прибыль	Тенге			2658603				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			35891154				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9467
Сметная заработная плата	Тенге				11167103			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			3357988				
Материалы	Тенге			9375				
Всего заработная плата	Тенге				542526			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2775631				
Накладные расходы	Тенге			374343				
Сметная прибыль	Тенге			298586				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			4030917				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							407
Сметная заработная плата	Тенге				542526			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1789947				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1789947				
Сметная прибыль	Тенге			143194				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1933141				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			41855212				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9874
Сметная заработная плата	Тенге				11709629			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-3. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1

87.			1	559,65	26,94	560	27	18	517	1163
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		514,55	12,96	515	13	--	86	
	НР - 98%; СП - 8%									
88.			1	28142	--	28142	--	28142	--	30393
2303-0301 -0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.		--	--	--	--	--	2251	
	СП - 8%									
89.			1	2502,16	--	2502	--	2197	299	3025
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		305	--	305	--	--	224	
	НР - 98%; СП - 8%									

90.			1	804	--	804	--	804	--	868
2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	64	
	СП - 8%									
	АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
91.			9	18300,01	116,51	164700	1049	153153	10631	189357
1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/	кран		1166,4	38,88	10498	350	--	14026	
	НР - 98%; СП - 8%									
92.			9	1810,9	27,99	16298	252	167	15662	34516
1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.		1764,3	11,4	15879	103	--	2557	
	НР - 98%; СП - 8%									
93.			9	25900	--	233100	--	233100	--	251748
2308-0307 -0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.		--	--	--	--	--	18648	
	СП - 8%									
94.			18	4643	--	83574	--	83574	--	90260
2308-0305 -0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		--	--	--	--	--	6686	
	СП - 8%									
	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
95.			14	2832,62	87,56	39657	1226	3050	35258	80908
1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2527,2	42,62	35381	597	--	5993	
	НР - 98%; СП - 8%									
96.			49	2302,1	79,47	112803	3894	14288	94588	223983
1117-0101 -0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект		1931,04	38,73	94621	1898	--	16591	

	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
97.	2303-0102 -3207 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	63	8813 -- --	-- -- --	555219 -- --	-- -- --	555219 -- --	-- -- 44418	599637
		СП - 8%									
98.	2303-0102 -3319 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	14	9372 -- --	-- -- --	131208 -- --	-- -- --	131208 -- --	-- -- 10497	141705
		СП - 8%									
99.	2302-0401 -4301 РСНБ РК 2015	-Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1192 -- --	-- -- --	16688 -- --	-- -- --	16688 -- --	-- -- 1335	18023
		СП - 8%									
100.	2304-0905 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	49	1032 -- --	-- -- --	50568 -- --	-- -- --	50568 -- --	-- -- 4045	54613
		СП - 8%									
101.	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2416,63 2021,76	66 32,25	7250 6065	198 97	987 --	6039 1063	14352
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
102.				3	4180	--	12540	--	12540	--	13543

	2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1003	
103.				66	895	--	59070	--	59070	--	63796
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4726	
104.				29	3542,55	174,32	102734	5056	15465	82992	200584
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					2834,94	85,26	82213	2473	--	14858	
105.				29	18734	--	543286	--	543286	--	586749
	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	43463	
106.				3	4006,46	117,19	12019	352	975	10645	24478
	1117-0101 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Биде. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					3564	56,87	10692	171	--	1813	
107.				3	12693	--	38079	--	38079	--	41125
	2303-0102 -0701 РСНБ РК 2015	-Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3046	

	СП - 8%									
108.			3	1460,29	62,23	4381	187	693	3520	8534
1117-0401	-Писсуары настенные.	комплект		---	---	---	---	---	---	
-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка			1167,15	30,29	3501	91	--	632	
	НР - 98%; СП - 8%									
109.			3	9816	--	29448	--	29448	--	31804
2303-0102	-Писсуар настенный	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0801 РСНБ РК 2015	керамический с цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96			--	--	--	--	--	2356	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2244630	12241	1972719	260151	2705164
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	259670	5793	--	200381	
Стоимость монтажных работ		Тенге				316674				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316674				
Сметная прибыль		Тенге				25334				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				342008				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1927956				
Материалы		Тенге				190995				
Всего заработная плата		Тенге					265463			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1465052				
Сдача и испытание		Тенге				9				
Накладные расходы		Тенге				260151				
Сметная прибыль		Тенге				175047				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2363154				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								206
Сметная заработная плата		Тенге					265463			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				2705162				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								206
Сметная заработная плата		Тенге					265463			

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-4. БЛОК 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 10. ЛИФТЫ

110.			1	1160882,1	30618,09	1160882	30618	77938	645314	1950692
1303-0501	-Лифт грузопассажирский	лифт		1052326,26		1052326		--		
-0114 РСНБ РК	со скоростью движения кабины 1,0 м/с				5565,81		5566		144496	

	2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,15 , Кэм=1,15, Кмр=1,15	грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов НР - 61%; СП - 8%									
111.	1303-0501 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,15 , Кэм=1,15, Кмр=1,15	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов НР - 61%; СП - 8%	м	34	-11971,07 -10097,99	-112,66 -16,9	-407016 -343332	-3831 -575	-59853 --	-209783 -49344	-666143
112.	1303-0501 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за	остановка	9	-56250,2 -49273,42	-481,47 -76,25	-506252 -443461	-4333 -686	-58458 --	-270930 -62175	-839356

	ВУ п.8 Кзтр=1,15 , Кэм=1,15, Кмр=1,15	каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов НР - 61%; СП - 8%									
113.				1	7364134,76	--	7364135	--	--	--	7364135
	5110-0101 -1801 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект		--	--	--	--	7364135	--	
113.1.		Отпускная цена -			7276813				7276813		
113.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	87321,76				87321,76		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	7611749	22454	1932346	424752	10514492
			Тенге		--	--	265533	4305	7364135	233358	
	Стоимость оборудования		Тенге				7276813				
	Заготов.складские расходы		Тенге				87322				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7364135				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				247614				
	Материалы		Тенге				-40374				
	Всего заработная плата		Тенге					269838			
	Накладные расходы		Тенге				164601				
	Сметная прибыль		Тенге				32977				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				445192				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								215
	Сметная заработная плата		Тенге					269838			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				7809327				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								215
	Сметная заработная плата		Тенге					269838			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		--	--	7611749	22454	-40373	164601	7809328
			Тенге		--	--	265533	4305	7364135	32977	

Стоимость оборудования	Тенге		7276813			
Заготов.складские расходы	Тенге		87322			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге		7364135			
Стоимость монтажных работ	Тенге		247614			
Материалы	Тенге		-40374			
Всего заработная плата	Тенге			269838		
Накладные расходы	Тенге		164601			
Сметная прибыль	Тенге		32977			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		445192			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					215
Сметная заработная плата	Тенге			269838		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге		7809327			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					215
Сметная заработная плата	Тенге			269838		

ОТДЕЛ 4. Локальная смета №2-1-5. БЛОК 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 11. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

114.			77	498,39	4,03	38376	310	755	26934	70535
1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		484,56	1,26	37311	97	--	5225	
	НР - 72%; СП - 8%									
115.			9	296	--	2664	--	2664	--	2877
2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		--	--	--	--	--	213	
	СП - 8%									
116.			68	430	--	29240	--	29240	--	31579
2307-0220 -0516 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное	шт.		--	--	--	--	--	2339	

		напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%							
117.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	29 457,64	485,8 1,26	3,2 13272	14088 37	93 --	723 1894	9582	25563
118.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	29 --	340 --	-- --	9860 --	-- --	9860 --	--	10649 789
119.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	4 390,34	406,26 1,26	3,2 1561	1625 5	13 --	51 220	1128	2973
120.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	4 --	285 --	-- --	1140 --	-- --	1140 91	--	1231
121.				2	1031,49	16,25	2063	32	200	1323	3656

	1308-0305 -Выключатель	шт.								
	-0103 полугерметический и			915,28	3,15	1831	6	--	271	
	РСНБ РК герметический. Монтаж									
	2015 оборудования									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 72%; СП - 8%									
	17									
122.			2	827	--	1654	--	1654	--	1786
	2307-0218 -Выключатель	шт.								
	-1801 одноклавишный, открытой			--	--	--	--	--	132	
	РСНБ РК проводки, номинальное									
	2015 напряжение до 250 В,									
	номинальный ток 10 А,									
	степень защиты IP54									
	ГОСТ Р 51324.1-2012									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	100710	448	46287	38967	150849
		Тенге		--	--	53975	145	--	11174	
	Стоимость монтажных работ	Тенге				100710				
	Материалы	Тенге				1730				
	Всего заработная плата	Тенге					54120			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44558				
	Накладные расходы	Тенге				38967				
	Сметная прибыль	Тенге				11174				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				150851				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
	Сметная заработная плата	Тенге					54120			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				150851				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
	Сметная заработная плата	Тенге					54120			

РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК 1 - 1 ЭТАЖ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

123.			38	485,8	3,2	18460	122	948	12556	33497
	1308-0305 -Розетка штепсельная	шт.								
	-0109 утопленного типа.			457,64	1,26	17390	48	--	2481	
	РСНБ РК Монтаж при скрытой									
	2015 проводке									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 72%; СП - 8%									
	17									
124.			38	340	--	12920	--	12920	--	13954
	2307-0220 -Розетка штепсельная	шт.								

	-0503 РСНБ РК 2015	одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011			--	--	--	--	--	1034	
		СП - 8%									
125.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	57	406,26 390,34	3,2 1,26	23157 22249	183 72	725 --	16071 3138	42367
126.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	57	285 --	-- --	16245 --	-- --	16245 --	-- 1300	17545
127.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	406,26 390,34	3,2 1,26	6500 6245	51 20	204 --	4511 881	11892
128.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	16	303 --	-- --	4848 --	-- --	4848 --	-- 388	5236

129.			4	1031,49	16,25	4126	65	400	2645	7313
	1308-0305 -Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0103 полугерметический и			915,28	3,15	3661	13	--	542	
	РСНБ РК герметический. Монтаж									
	2015 оборудования									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 72%; СП - 8%									
	17									
130.			4	827	--	3308	--	3308	--	3573
	2307-0218 -Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1801 одноклавишный, открытой			--	--	--	--	--	265	
	РСНБ РК проводки, номинальное									
	2015 напряжение до 250 В,									
	номинальный ток 10 А,									
	степень защиты IP54									
	ГОСТ Р 51324.1-2012									
	СП - 8%									
	БЛОК 1 - 2 ЭТАЖ									
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
131.			43	485,8	3,2	20889	137	1073	14208	37904
	1308-0305 -Розетка штепсельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0109 утопленного типа.			457,64	1,26	19679	54	--	2808	
	РСНБ РК Монтаж при скрытой									
	2015 проводке									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 72%; СП - 8%									
	17									
132.			43	340	--	14620	--	14620	--	15790
	2307-0220 -Розетка штепсельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0503 одноместная для скрытой			--	--	--	--	--	1170	
	РСНБ РК установки с									
	2015 заземляющими									
	контактами, без									
	защитных шторок,									
	номинальное напряжение									
	до 250 В, номинальный									
	ток от 10 А до 16 А,									
	степень защиты IP20									
	ГОСТ Р 51322.1-2011									
	СП - 8%									
133.			50	406,26	3,2	20313	160	636	14098	37163
	1308-0305 -Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0102 одноклавишный			390,34	1,26	19517	63	--	2753	
	РСНБ РК утопленного типа.									
	2015 Монтаж при скрытой									
	Изм. и проводке									
	доп. вып.									

	17	НР - 72%; СП - 8%								
134.				50	285	--	14250	--	14250	--	15390
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	1140	
		СП - 8%									
135.				16	406,26	3,2	6500	51	204	4511	11892
	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		390,34	1,26	6245	20	--	881	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.				16	303	--	4848	--	4848	--	5236
	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	388	
		СП - 8%									
		БЛОК 1 - 3 ЭТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
137.				46	485,8	3,2	22347	147	1149	15199	40549
	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		457,64	1,26	21051	58	--	3004	
		НР - 72%; СП - 8%									
138.				46	340	--	15640	--	15640	--	16891
	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение	шт.		--	--	--	--	--	1251	

		до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
		СП - 8%								
139.				39	406,26	3,2	15844	125	496	10996	28987
	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		390,34	1,26	15223	49	--	2147	
		НР - 72%; СП - 8%								
140.				39	285	--	11115	--	11115	--	12004
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	889	
		СП - 8%								
141.				23	406,26	3,2	9344	74	292	6485	17095
	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		390,34	1,26	8978	29	--	1266	
		НР - 72%; СП - 8%								
142.				23	303	--	6969	--	6969	--	7527
	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	558	
		СП - 8%								
		ЛИФТ (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ) ЩС-Л								
143.				1	4108,53	1320,3	4109	1320	97	2302	6924
	1308-0304 -0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота,	шт.		2692	505,48	2692	505	--	513	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%										
144.	2307-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200	--	5200	--	5200	--	5616
					--	--	--	--	--	416	
145.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4840,71	108,78	9681	218	4355	3723	14476
					2554	31,48	5108	63	--	1072	
146.	2307-0204 -1323 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1332	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--	--	107	
147.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1591	--	1591	--	1591	--	1718
					--	--	--	--	--	127	
148.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2643,08	23,66	7929	71	4027	2758	11542
					1277	--	3831	--	--	855	
149.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	3	473	--	1419	--	1419	--	1533
					--	--	--	--	--	114	

		СП - 8%								
150.			1	1527,22	163,22	1527	163	18	1014	2745
1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1346	62,96	1346	63	--	203	
	НР - 72%; СП - 8%									
151.			1	11237	--	11237	--	11237	--	12136
2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		--	--	--	--	--	899	
	СП - 8%									
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
152.			3	406,26	3,2	1219	10	38	846	2230
1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		390,34	1,26	1171	4	--	165	
	НР - 72%; СП - 8%									
153.			3	285	--	855	--	855	--	923
2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	68	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	298342	2897	141059	111923	443087
		Тенге		--	--	154386	1061	--	32823	

Стоимость монтажных работ	Тенге	298342	
Материалы	Тенге	14662	
Всего заработная плата	Тенге		155447
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	126397	
Накладные расходы	Тенге	111923	

Сметная прибыль		Тенге			32823				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			443088				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							117
Сметная заработная плата		Тенге				155447			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	12	Тенге			443088				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							117
Сметная заработная плата		Тенге				155447			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	4	Тенге	--	--	399052	3345	187346	150890	593936
		Тенге	--	--	208361	1206	--	43997	
Стоимость монтажных работ		Тенге			399052				
Материалы		Тенге			16392				
Всего заработная плата		Тенге				209567			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			170955				
Накладные расходы		Тенге			150890				
Сметная прибыль		Тенге			43997				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			593939				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							157
Сметная заработная плата		Тенге				209567			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	4	Тенге			593939				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							157
Сметная заработная плата		Тенге				209567			

ОТДЕЛ 5. Локальная смета №2-2-2. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 13. СТЕНЫ (8 баллов)

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ (АС-23)

154.			11	2518,48	2,68	27703	29	16543	10018	40738
1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР - 90%; СП - 8%	м2		1011,87	--	11131	--	--	3018	
155.			11	24235	--	266585	--	266585	--	287912
2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	21327	

	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	294288	29	283128	10018	328650
	Тенге								
			--	--	11131	--	--	24345	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				294288				
Материалы	Тенге				16543				
Всего заработная плата	Тенге					11131			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				266585				
Накладные расходы	Тенге				10018				
Сметная прибыль	Тенге				24345				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				328651				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
Сметная заработная плата	Тенге					11131			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				328651				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
Сметная заработная плата	Тенге					11131			
РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-33)									
ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
ДЕТ.451 - 191,02 м2									
156.		191,02	3796,72	73,36	725249	14013	482837	220665	1021587
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/РЕЛЬЕФНАЯ Устройство	м2 покрытия	1195,68	33,25	228399	6351	--	75673	
НР - 94%; СП - 8%									
157.		200,571	627,91	1,62	125941	324	65171	56966	197540
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	301,37	0,78	60446	156	--	14633	
НР - 94%; СП - 8%									
ДЕТ.417 - 144,54 м2									
158.		144,54	3796,72	73,36	548778	10603	365351	166972	773010
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/РЕЛЬЕФНАЯ Устройство	м2 покрытия	1195,68	33,25	172824	4806	--	57260	
НР - 94%; СП - 8%									
159.		151,767	627,91	1,62	95296	245	49313	43105	149473

	1111-0101 -Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	-3904 керамических.	плинтусо		301,37	0,78	45738	118	--	11072	
	РСНБ РК Устройство	в								
	2015									
	НР - 94%; СП - 8%									
	ДЕТ.451 - 8,08 м2									
160.			8,08	3796,72	73,36	30677	593	20423	9334	43212
	1111-0101 -Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	-2702 керамических для полов	покрытия		1195,68	33,25	9661	269	--	3201	
	РСНБ РК одноцветных с									
	2015 красителем на цементном									
	Изм. и растворе/РЕЛЬЕФНАЯ									
	доп. вып. Устройство									
	17									
	НР - 94%; СП - 8%									
161.			8,484	627,91	1,62	5327	14	2756	2410	8356
	1111-0101 -Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	-3904 керамических.	плинтусо		301,37	0,78	2557	7	--	619	
	РСНБ РК Устройство	в								
	2015									
	НР - 94%; СП - 8%									
	ДЕТ.417 - 84,69 м2									
162.			84,69	3796,72	73,36	321544	6213	214069	97833	452928
	1111-0101 -Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	-2702 керамических для полов	покрытия		1195,68	33,25	101262	2816	--	33550	
	РСНБ РК одноцветных с									
	2015 красителем на цементном									
	Изм. и растворе/РЕЛЬЕФНАЯ									
	доп. вып. Устройство									
	17									
	НР - 94%; СП - 8%									
163.			88,9245	627,91	1,62	55837	144	28894	25256	87581
	1111-0101 -Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	-3904 керамических.	плинтусо		301,37	0,78	26799	69	--	6487	
	РСНБ РК Устройство	в								
	2015									
	НР - 94%; СП - 8%									
	ДЕТ.417 - 72,24 м2									
164.			72,24	3889,75	130,42	280996	9422	197004	74048	383447
	1111-0101 -Покрытия из плит	м2		---	---	---	---	---	---	
	-2707 керамогранитных на клее	покрытия		1032,26	58,19	74570	4204	--	28403	
	РСНБ РК из сухих смесей.									
	2015 Устройство/РЕЛЬЕФНАЯ									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 94%; СП - 8%									
	17									
165.			75,852	627,91	1,62	47628	123	24645	21544	74705
	1111-0101 -Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	-3904 керамических.	плинтусо		301,37	0,78	22860	59	--	5534	

	РСНБ РК 2015	Устройство в НР - 94%; СП - 8% ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ ДЕТ.417 - 15,30 м2								
166.			15,3	3889,75	130,42	59513	1995	41724	15683	81212
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/РЕЛЬЕФНАЯ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1032,26	58,19	15794	890	--	6016	
167.			16,065	627,91	1,62	10087	26	5219	4563	15822
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов2	301,37	0,78	4842	13	--	1172	
		ДЕТ.417 - 7,96 м2								
168.			7,96	3796,72	73,36	30222	584	20120	9195	42571
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/РЕЛЬЕФНАЯ Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1195,68	33,25	9518	265	--	3153	
169.			8,358	627,91	1,62	5248	14	2715	2374	8232
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	301,37	0,78	2519	7	--	610	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге	--	--	2342343	44313	1520241	749948	3339676
			Тенге	--	--	777789	20030	--	247383	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			2342343				
Материалы			Тенге			1520243				
Всего заработная плата			Тенге				797819			
Накладные расходы			Тенге			749948				
Сметная прибыль			Тенге			247383				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			3339674				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							687
Сметная заработная плата			Тенге				797819			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге			3339674				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
	Сметная заработная плата	Тенге				797819				

РАЗДЕЛ 15. ПРОЕМЫ (АС-28)

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-92)

170.			0,326158	115887,56	12309,48	37798	4014	4941	20170	62606
	1109-0306 -Каркасы подвесных	т								
	-0201 потолков с подвесками и	конструк		88432,2	1193,98	28843	389	--	4637	
	РСНБ РК деталями крепления.	ций								
	2015 Монтаж									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 69%; СП - 8%									
	16									
171.			0,29088	227998	--	66320	--	66320	--	71626
	2105-0301 -Сталь арматурная	т								
	-3002 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	5306	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 14 до 25									
	мм СТ РК									
	2591-2014/20мм									
	СП - 8%									
172.			0,035278	633838	--	22361	--	22361	--	24150
	2113-0201 -Болты строительные с	т								
	-0901 гайками и шайбами			--	--	--	--	--	1789	
	РСНБ РК									
	2015 СП - 8%									
173.			9,458582	149,75	3,4	1416	32	904	335	1891
	1113-0301 -Поверхности	м2								
	-1406 металлические			50,74	0,52	480	5	--	140	
	РСНБ РК огрунтованные. Окраска									
	2015 эмалями ПФ-115/ЗА 2									
	Изм. и РАЗА									
	доп. вып.									
	18 К=2 НР - 69%; СП - 8%									
174.			655,54	625	--	409712	--	409712	--	442489
	ТПРАЙС -СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ	м2								
	лист ТОЛЩИНОЙ 110 мм			--	--	--	--	--	32777	
	СП - 8%									
175.			65,554	31969,25	1457,01	2095712	95513	1784130	221450	2502535
	1112-0101 -Покрытия. Утепление	м3								
	-1401 легким (ячеистым)	утеплите		3296,04	375,84	216069	24638	--	185373	
	РСНБ РК бетоном/ЭКОВАТОЙ	ля								
	2015									
	НР - 92%; СП - 8%									
176.			655,54	754,89	21,12	494861	13845	46675	404250	971040
	1112-0101 -Подшивка	м2								

-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	профилированным оцинкованным листом. Устройство кровли НР - 92%; СП - 8%		662,57	7,72	434341	5061	--	71929	
177.			753,871	1881	--	1418031	--	1418031	--	1531474
2110-0103 -0506 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	113443	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	4546211	113404	3753074	646205	5607811
		Тенге		--	--	679733	30093	--	415394	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4508413				
Материалы		Тенге				1831709				
Всего заработная плата		Тенге					680594			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1916424				
Накладные расходы		Тенге				626035				
Сметная прибыль		Тенге				410757				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5545205				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								631
Сметная заработная плата		Тенге					680594			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37798				
Материалы		Тенге				4940				
Всего заработная плата		Тенге					29232			
Накладные расходы		Тенге				20170				
Сметная прибыль		Тенге				4637				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62605				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
Сметная заработная плата		Тенге					29232			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				5607810				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								652
Сметная заработная плата		Тенге					709826			

РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)

ПОТОЛОК

178.			1418,97	774,04	4,74	1098340	6725	278119	653396	1891875
1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		573,3	2,29	813496	3249	--	140139	

	доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%								
179.				1418,97	-228,62	-1,29	-324405	-1831	-50770	-218158	-585968
	1115-0403 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		-191,55	-0,63	-271804	-894	--	-43405	
		НР - 80%; СП - 8%								
		СТЕНЫ								
180.				630,35	640,57	4,47	403783	2818	113336	231192	685773
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		456,3	2,16	287629	1362	--	50798	
		НР - 80%; СП - 8%								
181.				630,35	-173,35	-1,02	-109271	-643	-20890	-70443	-194091
	1115-0403 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности		-139,19	-0,5	-87738	-315	--	-14377	
		НР - 80%; СП - 8%								
182.				659,044	640,57	4,47	422164	2946	118496	241716	716991
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2 окрашиваемой поверхности		456,3	2,16	300722	1424	--	53110	
		НР - 80%; СП - 8%								
183.				659,044	-173,35	-1,02	-114245	-673	-21840	-73649	-202926
	1115-0403 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности		-139,19	-0,5	-91732	-330	--	-15032	

	НР - 80%; СП - 8%								
184.			1078,92	805,41	3,18	868973	3431	264163	482424	1459509
1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		557,39	1,53	601379	1651	--	108112	
	НР - 80%; СП - 8%									
185.			1097,22	3387,84	33,87	3717206	37163	2112873	1267983	5384004
1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1428,31	16,23	1567170	17808	--	398815	
	НР - 80%; СП - 8%									
186.			96,806	3109,51	44,41	301019	4300	82888	172796	511720
1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2208,86	22,35	213831	2164	--	37905	
	НР - 80%; СП - 8%									
187.			96,806	640,57	4,47	62011	433	17405	35505	105318
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		456,3	2,16	44173	209	--	7801	
	НР - 80%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	6325575	54669	2893780	2722762	9772205
		Тенге		--	--	3377126	26328	--	723866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6325575
Материалы	Тенге	2893780
Всего заработная плата	Тенге	3403454
Накладные расходы	Тенге	2722762
Сметная прибыль	Тенге	723866
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9772203
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2875

	Сметная заработная плата	Тенге					3403454			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				9772203				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2875
	Сметная заработная плата	Тенге					3403454			

РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-12,16)

ТРИБУНА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ (АС-73-75)

188.			5,016769	95422,21	1026,95	478711	5152	355264	108572	634266
	1110-0102 -Элементы каркаса из	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0401 брусьев. Установка	древесин		23580	466,56	118295	2341	--	46983	
	РСНБ РК каркаса/РД1-РД-8	ы в								
	2015	конструк								
	Изм. и НР - 90%; СП - 8%	ции								
	доп. вып.									
	19									
189.			5,016769	63588	--	319006	--	319006	--	344527
	2107-0201 -Бруски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101 пород длиной от 4 м до			--	--	--	--	--	25521	
	РСНБ РК 6,5 м, шириной от 75									
	2015 мм до 150 мм, толщиной									
	от 40 мм до 75 мм, 1									
	сорта ГОСТ 8486-86									
	СП - 8%									
190.			5,016769	8149,75	41,28	40885	207	30039	9655	54583
	1110-0115 -Конструкции деревянные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102 каркасов, эстакад.	древесин		2120,64	17,78	10639	89	--	4043	
	РСНБ РК Огнезащита	ы в								
	2015	конструк								
	Изм. и НР - 90%; СП - 8%	ции								
	доп. вып.									
	10									
191.			50	904,4	10,92	45220	546	27206	16670	66842
	1111-0101 -Лаги. Укладка	м2 пола		---	---	---	---	---	---	
	-1203			349,37	5,32	17468	266	--	4951	
	РСНБ РК НР - 94%; СП - 8%									
	2015									
192.			0,55	60567	--	33312	--	33312	--	35977
	2206-0204 -Лаги половые	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0402 антисептированные, тип			--	--	--	--	--	2665	
	РСНБ РК II, сечение 100х40;									
	2015 100х60; 120х60;									
	100-150х40-60 мм									
	СП - 8%									
193.			50	4965,29	47,26	248264	2363	213297	31705	302367
	1111-0101 -Покрытия дощатые	м2		---	---	---	---	---	---	
	-3302 толщиной 36 мм.	покрытия		652,08	22,5	32604	1125	--	22398	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 94%; СП - 8%								
194.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены каркасные. Обшивка досками обшивки/ОБШИВКА ТТРИБУНЫ НР - 90%; СП - 8%	м2	127	2816,36 401,48	15,13 7,26	357678 50988	1921 922	304769 --	46719 32352	436749
195.	2107-0203 -0207 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	2,54	49016 --	-- --	124501 --	-- --	124501 --	-- 9960	134461
196.	1110-0109 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции	18,15	24900,39 6350,4	188,58 90,72	451942 115260	3423 1647	333259 --	105216 44573	601730
197.	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/проступь,лобовая доска,бобышка СП - 8%	м3	1,31775	50374 --	-- --	66380 --	-- --	66380 --	-- 5310	71690
198.	2107-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,06	69138 --	-- --	4148 --	-- --	4148 --	-- 332	4480

199.			0,85	61924	--	52635	--	52635	--	56846
	2107-0201 -Брусья обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102 пород длиной от 4 м до			--	--	--	--	--	4211	
	РСНБ РК 6,5 м, шириной от 75									
	2015 мм до 150 мм, толщиной									
	от 100 мм до 125 мм, 1									
	сорта ГОСТ 8486-86									
	СП - 8%									
200.			2,22775	8149,75	41,28	18156	92	13340	4287	24239
	1110-0115 -Конструкции деревянные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102 каркасов, эстакад.	древесин		2120,64	17,78	4724	40	--	1795	
	РСНБ РК Огнезащита	ы в								
	2015	конструк								
	Изм. и НР - 90%; СП - 8%	ции								
	доп. вып.									
	10									
201.			171	790,7	3,39	135210	579	39521	76313	228444
	1115-0403 -Окраска улучшенная	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0303 масляными составами по	окрашива		556,2	1,64	95110	280	--	16922	
	РСНБ РК дереву	емой								
	2015	поверхно								
	Изм. и НР - 80%; СП - 8%	сти								
	доп. вып.									
	17									
	ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ЗРИТЕЛЕЙ ОГ-4(18м)(АС-75)									
202.			18	13998	--	251964	--	251964	--	272121
	2106-0208 -Ограждения с	м		---	---	---	---	---	---	
	-0704 вертикальным			--	--	--	--	--	20157	
	РСНБ РК заполнением из									
	2015 нержавеющей стали для									
	внутренней установки,									
	крепление сварное,									
	высотой до 1200 мм									
	СП - 8%									
203.			133,16	164,29	1,39	21877	186	11536	8193	32476
	1115-0402 -Фасады. Окраска с лесов	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0403 по подготовленной	окрашива		76,26	0,65	10155	87	--	2406	
	РСНБ РК поверхности,	емой								
	2015 поливинилацетатная/ЦОКО	поверхно								
	Изм. и ЛЯ	сти								
	доп. вып.									
	4 НР - 80%; СП - 8%									
204.			1070,55	164,29	1,39	175881	1488	92753	65869	261090
	1115-0402 -Фасады. Окраска с лесов	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0403 по подготовленной	окрашива		76,26	0,65	81640	696	--	19340	
	РСНБ РК поверхности,	емой								
	2015 поливинилацетатная/СТЕН	поверхно								

Изм. и доп. вып. 4	ФАСАДА НР - 80%; СП - 8%	сти							
205.			128,24	164,29	1,39	21069	178	11111	7890	31276
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, ОТКОСОВ НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		76,26	0,65	9780	83	--	2317	
206.			641,2	548,19	0,75	351499	481	85100	212735	609373
1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м откосов		414,72	--	265918	--	--	45139	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	3198338	16616	2369141	693824	4203537
		Тенге		--	--	812581	7576	--	311375	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2946374				
Материалы		Тенге				1517195				
Всего заработная плата		Тенге					820157			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				599982				
Накладные расходы		Тенге				693824				
Сметная прибыль		Тенге				291218				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3931416				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								680
Сметная заработная плата		Тенге					820157			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				251964				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251964				
Сметная прибыль		Тенге				20157				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				272121				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				4203537				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								680
Сметная заработная плата		Тенге					820157			

РАЗДЕЛ 18. ЛЕСТНИЦА Л-1 1 шт. (АС- 64-72)

ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1(5шт),ОГ-2(1шт),ОГ-3(2шт)									
207.			0,341156	74038,27	25840,14	25259	8815	4070	10458	38575
1109-0304 -0101	-Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1(5шт),ОГ-2(1шт),ОГ-	т		36269,5	8158,17	12374	2783	--	2857	

	РСНБ РК 2015	3(2шт)									
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
208.				90,1	5076	--	457348	--	457348	--	493936
	2301-0302 -0318 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81/нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА	м								
					--	--	--	--	--	36588	
		СП - 8%									
209.				138	1964	--	271032	--	271032	--	292715
	2301-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	м								
					--	--	--	--	--	21683	
		СП - 8%									
210.				6	17158	--	102948	--	102948	--	111184
	2301-0302 -0333 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ	м								
					--	--	--	--	--	8236	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	856587	8815	835398	10458	936410
			Тенге		--	--	12374	2783	--	69364	
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				25259				
Материалы			Тенге				4070				

Всего заработная плата	Тенге				15157				
Накладные расходы	Тенге			10458					
Сметная прибыль	Тенге			2857					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			38574					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
Сметная заработная плата	Тенге				15157				
Стоимость сантехнических работ	Тенге			831328					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			831328					
Сметная прибыль	Тенге			66507					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			897835					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			936409					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
Сметная заработная плата	Тенге				15157				

РАЗДЕЛ 19. РАЗНОЕ

КОЗЫРЕК Кр-1 -2шт.(АС-129)

211.			6	2053,15	99,06	12319	594	1904	9184	23223
1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1636,88	26,88	9821	161	--	1720	
212.			6,636	1980	--	13139	--	13139	--	14190
2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1051	

ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ (АС-31)

213.			1,5785	95422,21	1026,95	150624	1621	111782	34162	199569
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		23580	466,56	37221	736	--	14783	
214.			1,657425	25036	--	41495	--	41495	--	44815
2107-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3		--	--	--	--	--	3320	

	СП - 8%									
215.			15,4	2816,36	15,13	43372	233	36956	5665	52960
1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2		401,48	7,26	6183	112	--	3923	
	НР - 90%; СП - 8%									
216.			0,40425	45752	--	18495	--	18495	--	19975
2107-0203 -0303 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1480	
	СП - 8%									
217.			1,9635	8149,75	41,28	16002	81	11757	3779	21363
1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	4164	35	--	1582	
	НР - 90%; СП - 8%									
218.			80,08	842,18	2,37	67442	190	16513	40665	116756
1115-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		633,61	1,15	50739	92	--	8649	
	НР - 80%; СП - 8%									
	КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ (АС-101)									
219.			0,33277	761438,42	6557,32	253384	2182	231352	23948	299518
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ. Установка	т стальных элементов		59651,9	1334,88	19850	444	--	22187	
	НР - 118%; СП - 8%									
220.			0,01496	633838	--	9482	--	9482	--	10241
2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	759	
	СП - 8%									
221.			0,00312	1071810	--	3344	--	3344	--	3612
2113-0201	-Болты высокопрочные	т								

-1001 РСНБ РК 2015	диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87			--	--	--	--	--	268	
	СП - 8%									
222.			10,17465	877,29	1,02	8926	10	1364	6046	16170
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	7552	5	--	1198	
	НР - 80%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	638024	4911	497583	123449	822392
		Тенге		--	--	135530	1585	--	60920	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				638024				
Материалы		Тенге				411625				
Всего заработная плата		Тенге					137115			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85955				
Накладные расходы		Тенге				123449				
Сметная прибыль		Тенге				60920				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				822393				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								120
Сметная заработная плата		Тенге					137115			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				822393				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								120
Сметная заработная плата		Тенге					137115			

РАЗДЕЛ 20. ТАМБУР ВХОДА №1 - 2 шт (АС-126-128)

УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА

223.			18	2053,15	99,06	36957	1783	5710	27552	69670
1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли		1636,88	26,88	29464	484	--	5161	
	НР - 92%; СП - 8%									
224.			19,908	1980	--	39418	--	39418	--	42571
2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК	м2		--	--	--	--	--	3153	

		2083-2011 СП - 8%								
225.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия	8	3215,6 1054,62	13,89 3,5	25725 8437	111 28	17177 --	7788 2681	36194
		НР - 92%; СП - 8% КРОВЛЯ ТАМБУРА								
226.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	25,5	2053,15 1636,88	99,06 26,88	52355 41740	2526 685	8089 --	39032 7311	98698
		НР - 92%; СП - 8%								
227.	2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	28,203	1980 --	-- --	55842 --	-- --	55842 --	-- 4467	60309
		СП - 8%								
228.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия	5,6	3215,6 1054,62	13,89 3,5	18007 5906	78 20	12023 --	5451 1877	25335
		НР - 92%; СП - 8%								
229.	1107-0516 -0107 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	11,4	660,48 208,42	194,5 89,81	7529 2376	2217 1024	2936 --	4012 923	12464
		НР - 118%; СП - 8% ВИТРАЖИ ВН-1,ВН-2								
230.				36,358	7179,49	470,07	261032	17091	230	173744	469558

	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м	6703,08	222,56	243711	8092	--	34782	
231.			31,318	31391	--	983103	--	983103	--	1061751
	2109-0304 -0107 РСНБ РК 2015	-Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	78648	
232.			5,04	80300	--	404712	--	404712	--	437089
	2109-0304 -0207 РСНБ РК 2015	-Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	32377	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге	--	--	1884680	23806	1529240	257579	2313639
			Тенге	--	--	331634	10333	--	171380	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	235833	
Материалы	Тенге	45936	
Всего заработная плата	Тенге	90164	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	95260	
Накладные расходы	Тенге	83835	
Сметная прибыль	Тенге	25573	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	345241	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		81
Сметная заработная плата	Тенге	90164	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1648847	

Материалы	Тенге			231				
Всего заработная плата	Тенге				251803			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1387815				
Накладные расходы	Тенге			173744				
Сметная прибыль	Тенге			145807				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1968398				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							188
Сметная заработная плата	Тенге				251803			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			2313639				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							269
Сметная заработная плата	Тенге				341967			

РАЗДЕЛ 21. ТАМБУР ВХОДА №2 -1шт (АС-128/1-128/3)

УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА

233.			9	2053,15	99,06	18478	892	2854	13776	34834
1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли		1636,88	26,88	14732	242	--	2580	
	НР - 92%; СП - 8%									
234.			9,954	1980	--	19709	--	19709	--	21286
2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	1577	
	СП - 8%									
235.			3,5	3215,6	13,89	11255	48	7516	3407	15835
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия		1054,62	3,5	3691	12	--	1173	
	НР - 92%; СП - 8%									

КРОВЛЯ ТАМБУРА

236.			9,1	2053,15	99,06	18684	902	2886	13929	35222
1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли		1636,88	26,88	14896	245	--	2609	
	НР - 92%; СП - 8%									
237.			10,0646	1980	--	19928	--	19928	--	21522

	2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1594
238.				1,75	3215,6	13,89	5627	24	3757	1704	7917
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---
					1054,62	3,5	1846	6	--	586	
239.				4,1	660,48	194,5	2708	797	1056	1443	4483
	1107-0516 -0107 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР - 118%; СП - 8% ВИТРАЖИ ВН-3,ВН-4 (АС-93)	м шва		---	---	---	---	---	---
					208,42	89,81	855	368	--	332	
240.				16,059	7179,49	470,07	115295	7549	101	76741	207399
	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					6703,08	222,56	107645	3574	--	15363	
241.				13,539	31391	--	425003	--	425003	--	459003
	2109-0304 -0107 РСНБ РК 2015	-Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	34000	

242.			2,52	80300	--	202356	--	202356	--	218544
2109-0304 -0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	16188	
	ВХОД В ПОДВАЛ №1 -2шт(АС-104)									
243.			16	2909,72	99,06	46556	1585	14711	28235	80774
1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		---	---	---	---	---	---	---
				1891,26	26,88	30260	430	--	5983	
244.			17,696	1980	--	35038	--	35038	--	37841
2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2803	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		--	--	920637	11797	734915	139235	1144660
		Тенге		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	173925	4877	--	84788	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			177983		
Материалы	Тенге			32780		
Всего заработная плата	Тенге				67583	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			74675		
Накладные расходы	Тенге			62494		
Сметная прибыль	Тенге			19237		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			259714		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59
Сметная заработная плата	Тенге				67583	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			742654		

Материалы	Тенге			102				
Всего заработная плата	Тенге				111219			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			627359				
Накладные расходы	Тенге			76741				
Сметная прибыль	Тенге			65551				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			884946				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							83
Сметная заработная плата	Тенге				111219			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			1144660				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							142
Сметная заработная плата	Тенге				178802			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	--	--	21006683	278360	14416500	5353478	28468980
	Тенге	--	--	6311823	103605	--	2108815	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			17468833				
Материалы	Тенге			8269811				
Всего заработная плата	Тенге				6008017			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			3038881				
Накладные расходы	Тенге			5072365				
Сметная прибыль	Тенге			1803299				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			24344497				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							5143
Сметная заработная плата	Тенге				6008017			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2706522				
Материалы	Тенге			9343				
Всего заработная плата	Тенге				407411			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2267138				
Накладные расходы	Тенге			281113				
Сметная прибыль	Тенге			239009				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			3226644				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							304
Сметная заработная плата	Тенге				407411			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			831328				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			831328				
Сметная прибыль	Тенге			66507				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			897835				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			28468976				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							5447
Сметная заработная плата	Тенге				6415428			

ОТДЕЛ 6. Локальная смета №2-2-2. БЛОК 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

РАЗДЕЛ 22. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БЛОК 2

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

245.	4	709,82	--	2839	--	147	2019	5247
1311-0301 -Приборы, масса до 5 кг. шт.								

	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%			673	--	2692	--	--	389	
246.	2305-1401 -0202 РСНБ РК 2015	-Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	143961	--	143961	--	143961	--	155478
					--	--	--	--	--	11517	
247.	2305-1401 -0403 РСНБ РК 2015	-Ключ программирования А 230, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	42962	--	42962	--	42962	--	46399
					--	--	--	--	--	3437	
248.	2305-1401 -0701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	21654	--	21654	--	21654	--	23386
					--	--	--	--	--	1732	
249.	2305-1401 -0705 РСНБ РК 2015	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss СП - 8%	шт.	2	35438	--	70876	--	70876	--	76546
					--	--	--	--	--	5670	
250.	2304-0904 -1303 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	11384	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--	--	1821	
251.	1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка /краны приварные/	фильтр	4	30384,76	490,3	121539	1961	111291	8604	140554
					2071,76	123,02	8287	492	--	10411	

		НР - 98%; СП - 8%								
252.				4	56719	--	226876	--	226876	--	245026
	2304-0902 -0509 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /JiP Standart WW/	шт.		--	--	--	--	--	18150	
		СП - 8%									
253.				2	71895,92	413,75	143792	828	133863	9046	165065
	1118-0701 -0104 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.		4550,25	64,85	9101	130	--	12227	
		НР - 98%; СП - 8%									
254.				2	92042	--	184084	--	184084	--	198811
	2305-1205 -0105 РСНБ РК 2015	-Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	14727	
		СП - 8%									
255.				4	2541	--	10164	--	10164	--	10977
	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /спускник/	шт.		--	--	--	--	--	813	
		СП - 8%									
256.				11	2502,16	--	27524	--	24169	3288	33277
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		305	--	3355	--	--	2465	
		НР - 98%; СП - 8%									
257.				6	456,57	--	2739	--	335	2356	5503
	1118-1101 -0104 РСНБ РК	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		400,72	--	2404	--	--	408	

	2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
258.				6	1715	--	10290	--	10290	--	11113
	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.		--	--	--	--	--	823	
		СП - 8%									
259.				1	5827,36	53,88	5827	54	71	3494	10067
	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.		5702,4	25,92	5702	26	--	746	
		НР - 61%; СП - 8%									
260.				1	137584	--	137584	--	137584	--	148591
	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		--	--	--	--	--	11007	
		СП - 8%									
261.				1	218997	--	218997	--	218997	--	236517
	2305-1207-2007 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	17520	
		СП - 8%									
262.				1	4442,83	105,26	4443	105	3046	1279	6180
	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение		1292,16	12,96	1292	13	--	458	
		НР - 98%; СП - 8%									
263.				2	7754,46	--	15509	--	15509	--	16750
	ТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный пружинный тип NRV EF с внутренней резьбой	шт		--	--	--	--	--	1241	

		диам.32мм									
		СП - 8%									
264.				1	13939,29	--	13939	--	13939	--	15054
	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан обратный пружинный тип NRV EF с внутренней резьбой диам.50мм	шт		--	--	--	--	--	1115	
		СП - 8%									
265.				2	20724,45	432,53	41449	865	7537	32651	80028
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		16523,26	135,42	33047	271	--	5928	
		НР - 98%; СП - 8%									
266.				2	360184,97	--	720370	--	--	--	720370
	Прайс-лист	-Насос IL 32/140-1,5/2-IE3	шт		--	--	--	--	720370	--	
266.1.		Отпускная цена -			355914				711828		
266.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	4270,97				8541,94		
267.				4	16546,72	149,74	66187	599	61710	3964	75763
	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка /краны приварные/	фильтр		969,49	41,77	3878	167	--	5612	
		НР - 98%; СП - 8%									
268.				4	13434	--	53736	--	53736	--	58035
	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /JiP Standart WW/	шт.		--	--	--	--	--	4299	
		СП - 8%									
269.				2	21297,71	303,21	42595	606	39167	2963	49203
	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		1410,83	101,07	2822	202	--	3645	

		НР - 98%; СП - 8%										
270.				2	23627	--	47254	--	47254	--	51034
	2304-0902 -0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /JiP Standart WW/	шт.		--	--	--	--	--	3780	
		СП - 8%										
271.				2	23350,98	392,82	46702	785	42409	3659	54390
	1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка /краны приварные/	фильтр		1754,01	112,71	3508	225	--	4029	
		НР - 98%; СП - 8%										
272.				2	35111	--	70222	--	70222	--	75840
	2304-0902 -0508 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /JiP Standart WW/	шт.		--	--	--	--	--	5618	
		СП - 8%										
273.				3	1819,62	39,07	5459	117	3150	2189	8260
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /d38x2,5/	м трубопро вода		730,51	14,13	2192	42	--	612	
		НР - 98%; СП - 8%										
274.				7	2843,85	39,07	19907	274	14519	5108	27016
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d57x3/	м трубопро вода		730,51	14,13	5114	99	--	2001	
		НР - 98%; СП - 8%										

275.			3	4193,09	68,28	12579	204	9502	2885	16701
1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /d89x3,5/	м трубопровода		957,72	23,5	2873	70	--	1237	
	НР - 98%; СП - 8%									
276.			6	5177	68,28	31062	410	24906	5770	39778
1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /d108x4/	м трубопровода		957,72	23,5	5746	141	--	2947	
	НР - 98%; СП - 8%									
277.			0,016464	265075	--	4364	--	4364	--	4713
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /63x63x6/	т		--	--	--	--	--	349	
	СП - 8%									
278.			10	85,02	1,16	850	12	16	806	1788
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		82,21	--	822	--	--	132	
	НР - 98%; СП - 8%									
279.			9	88,49	1,16	796	10	46	725	1643
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		82,21	--	740	--	--	122	
	НР - 98%; СП - 8%									
280.			1	67123,94	--	67124	--	--	--	67124
5102-0106	-Насосы центробежные	шт.								

	-0102 РСНБ РК 2015	погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85			--	--	--	--	67124	--	
280.1.		Отпускная цена -			66328				66328		
280.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	795,94				795,94		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
281.				3,81	124,53	3,09	474	11	390	51	567
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 /битумный/	м2		19,06	0,39	73	1	--	42	
		НР - 69%; СП - 8%									
282.				3,81	90,63	2,4	345	9	171	115	497
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		43,42	0,26	165	1	--	37	
		НР - 69%; СП - 8%									
283.				19	617,38	67,35	11730	1280	5054	4569	17603
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		284,01	32,4	5396	616	--	1304	
		НР - 76%; СП - 8%									
284.				3,3	319	--	1053	--	1053	--	1137
	2111-0403 -0214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									

285.			7,7	483	--	3719	--	3719	--	4017
2111-0403 -0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	298	
	СП - 8%									
286.			3,3	1000	--	3300	--	3300	--	3564
2111-0403 -0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	264	
	СП - 8%									
287.			6,6	1318	--	8699	--	8699	--	9395
2111-0403 -0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	696	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	--	--	2688343	8130	1793510	95541	2943596
	Тенге	--	--	99209	2496	787494	159713	
Стоимость оборудования	Тенге			778156				
Заготов.складские расходы	Тенге			9338				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			787494				
Стоимость монтажных работ	Тенге			8666				
Материалы	Тенге			218				
Всего заработная плата	Тенге				8420			
Накладные расходы	Тенге			5513				
Сметная прибыль	Тенге			1135				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			15314				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
Сметная заработная плата	Тенге				8420			
Стоимость общестроительных работ	Тенге			63132				
Материалы	Тенге			5615				
Всего заработная плата	Тенге				6252			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			50583				
Накладные расходы	Тенге			4735				
Сметная прибыль	Тенге			5430				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			73297				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4
Сметная заработная плата	Тенге				6252			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1829051				
Материалы	Тенге			475665				
Всего заработная плата	Тенге				87033			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1261428				
Сдача и испытание	Тенге			2098				
Накладные расходы	Тенге			85293				
Сметная прибыль	Тенге			153148				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			2067492				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							67
Сметная заработная плата	Тенге				87033			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			2943597				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							77
Сметная заработная плата	Тенге				101705			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	--	--	2688343	8130	1793510	95541	2943596
	Тенге	--	--	99209	2496	787494	159713	
Стоимость оборудования	Тенге			778156				
Заготов.складские расходы	Тенге			9338				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			787494				
Стоимость монтажных работ	Тенге			8666				
Материалы	Тенге			218				
Всего заработная плата	Тенге				8420			
Накладные расходы	Тенге			5513				

Сметная прибыль	Тенге			1135				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			15314				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
Сметная заработная плата	Тенге				8420			
Стоимость общестроительных работ	Тенге			63132				
Материалы	Тенге			5615				
Всего заработная плата	Тенге				6252			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			50583				
Накладные расходы	Тенге			4735				
Сметная прибыль	Тенге			5430				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			73297				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4
Сметная заработная плата	Тенге				6252			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1829051				
Материалы	Тенге			475665				
Всего заработная плата	Тенге				87033			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1261428				
Сдача и испытание	Тенге			2098				
Накладные расходы	Тенге			85293				
Сметная прибыль	Тенге			153148				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			2067492				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							67
Сметная заработная плата	Тенге				87033			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			2943597				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							77
Сметная заработная плата	Тенге				101705			

ОТДЕЛ 7. Локальная смета №2-2-3. БЛОК 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1

288.			2	4927,14	47,54	9854	95	8413	1357	12108
1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		673,22	18,96	1346	38	--	897	
	НР - 98%; СП - 8%									
289.			0,3	2309,52	20,48	693	6	556	131	890
1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода		436,75	8,04	131	2	--	66	

		НР - 98%; СП - 8%									
290.				0,3	1069	--	321	--	321	--	347
	2301-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
291.				0,3	1690,42	20,48	507	6	370	131	689
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода		436,75	8,04	131	2	--	51	
		НР - 98%; СП - 8%									
292.				0,3	457	--	137	--	137	--	148
	2301-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
293.				0,6	85,02	1,16	51	1	1	48	107
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		82,21	--	49	--	--	8	
		НР - 98%; СП - 8%									
294.				2	88,49	1,16	177	2	11	161	365
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		82,21	--	164	--	--	27	
		НР - 98%; СП - 8%									
295.				0,0006	57553,78	--	35	--	1	33	74
	1122-0701 -0101 РСНБ РК	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		55877,5	--	34	--	--	5	

	2015 НР - 99%; СП - 8%									
296.			0,002	59643,84	--	119	--	7	111	248
1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		55877,5	--	112	--	--	18	
	НР - 99%; СП - 8%									
297.			3	3893,52	275,36	11681	826	1565	9273	22630
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /+фильтр фланцевый/	шт.		3096,6	57,4	9290	172	--	1676	
	НР - 98%; СП - 8%									
298.			2	18430	--	36860	--	36860	--	39809
2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт		--	--	--	--	--	2949	
	СП - 8%									
299.			4	2075	--	8300	--	8300	--	8964
2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт		--	--	--	--	--	664	
	СП - 8%									
300.			1	41412	--	41412	--	41412	--	44725
2304-1013 -0422 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	3313	
	СП - 8%									
301.			2	2474	--	4948	--	4948	--	5344
2302-0103	Фланцы стальные	шт.								

	-0309 РСНБ РК 2015	приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%			--	--	--	--	--	396	
302.	1312-1101 -0305 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	12677,28 7490,88	4904,7 1746,4	12677 7491	4904 1746	282 --	5635 1465	19777
303.	5101-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт	1	200543 --	-- --	200543 --	-- --	-- 200543	-- --	200543
304.	1116-0401 -0403 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений НР - 98%; СП - 8%	соединение	1	6521,21 1965,16	160,44 12,96	6521 1965	160 13	4396 --	1939 677	9136
305.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	1350902,28 0,00102	1350902,28 507623,03 484372,3	1378 517 494	1378 517 494	367 148 --	367 636 161	2175	
306.	2302-0103 -3414 РСНБ РК 2015	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	2	607 --	-- --	1214 --	-- --	1214 --	-- 97	1311

		ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отв.д32/								
		СП - 8%								
307.				1	559,65	26,94	560	27	18	517	1163
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		514,55	12,96	515	13	--	86	
		НР - 98%; СП - 8%								
308.				1	28142	--	28142	--	28142	--	30393
	2303-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.		--	--	--	--	--	2251	
		СП - 8%								
309.				1	2502,16	--	2502	--	2197	299	3025
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		305	--	305	--	--	224	
		НР - 98%; СП - 8%								
310.				1	804	--	804	--	804	--	868
	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%								
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
311.				5	18300,01	116,51	91500	582	85086	5906	105198
	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/	кран		1166,4	38,88	5832	194	--	7792	
		НР - 98%; СП - 8%								
312.				5	1810,9	27,99	9054	140	92	8701	19175
	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.		1764,3	11,4	8822	57	--	1420	

	доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%								
313.	2308-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК СП - 8%	шт	5	25900 -- --	-- -- --	129500 -- --	-- -- --	129500 -- --	-- -- 10360	139860
314.	2308-0305 -0103 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	10	4643 -- --	-- -- --	46430 -- --	-- -- --	46430 -- --	-- -- 3714	50144
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
315.	1117-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	18	10379,52 9876,85	453,35 202,95	186831 177783	8160 3653	888 --	177808 29171	393810
316.	5104-0106 -0103 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	2	28260 -- --	-- -- --	56520 -- --	-- -- --	-- 56520 --	-- -- --	56520
317.	5104-0106 -0106 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	8	31871 -- --	-- -- --	254968 -- --	-- -- --	-- 254968 --	-- -- --	254968
318.	5104-0106 -0131 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	8	55182 -- --	-- -- --	441456 -- --	-- -- --	-- 441456 --	-- -- --	441456
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									

319.			24	2832,62	87,56	67983	2102	5228	60442	138699
1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2527,2	42,62	60653	1023	--	10274	
	НР - 98%; СП - 8%									
320.			17	2302,1	79,47	39136	1351	4957	32816	77709
1117-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект		1931,04	38,73	32828	658	--	5756	
321.			41	8813	--	361333	--	361333	--	390240
2303-0102 -3207 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	28907	
	СП - 8%									
322.			24	9372	--	224928	--	224928	--	242922
2303-0102 -3319 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	17994	
	СП - 8%									
323.			24	1192	--	28608	--	28608	--	30897
2302-0401 -4301 РСНБ РК 2015	-Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	2289	
	СП - 8%									
324.			17	1032	--	17544	--	17544	--	18948
2304-0905 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	1404	

		СП - 8%								
325.				2	2416,63	66	4833	131	658	4026	9568
	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		2021,76	32,25	4044	64	--	709	
		НР - 98%; СП - 8%								
326.				2	4180	--	8360	--	8360	--	9029
	2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	669	
		СП - 8%								
327.				39	895	--	34905	--	34905	--	37697
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	2792	
		СП - 8%								
328.				9	3542,55	174,32	31883	1569	4800	25756	62250
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		2834,94	85,26	25514	767	--	4611	
		НР - 98%; СП - 8%								
329.				9	18734	--	168606	--	168606	--	182094
	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	13488	
		СП - 8%								
330.				20	8669,13	33,41	173383	668	160792	12003	200216
	1117-0101 -0111 РСНБ РК	-Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		596,16	16,22	11923	324	--	14831	

	2015	НР - 98%; СП - 8%								
331.			20	7604	--	152080	--	152080	--	164246
	2303-0102 -2203 РСНБ РК 2015	-Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	комплект	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	12166	
		СП - 8%								
332.			6	1762,09	216,62	10573	1300	1575	8163	20235
	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	---	---	---	---	---	---	
				1283,04	105,31	7698	632	--	1499	
		НР - 98%; СП - 8%								
333.			6	19047	--	114282	--	114282	--	123425
	2303-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9143	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	7	Тенге	--	--	3024132	22547	1690974	355892	3574145
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	357124	9506	953487	194121	

Стоимость оборудования	Тенге	953487	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	953487	
Стоимость монтажных работ	Тенге	188607	
Материалы	Тенге	282	
Всего заработная плата	Тенге		9237
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	175930	
Накладные расходы	Тенге	5635	
Сметная прибыль	Тенге	15539	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	209781	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7
Сметная заработная плата	Тенге		9237
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1532	
Материалы	Тенге	375	
Всего заработная плата	Тенге		788
Накладные расходы	Тенге	780	
Сметная прибыль	Тенге	184	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2496	
Сметная заработная плата	Тенге		788
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1880506	
Материалы	Тенге	281603	
Всего заработная плата	Тенге		356605
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1232784	
Сдача и испытание	Тенге	9	

Накладные расходы	Тенге			349477			
Сметная прибыль	Тенге			178398			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			2408381			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						281
Сметная заработная плата	Тенге				356605		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			3574145			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						288
Сметная заработная плата	Тенге				366630		

ОТДЕЛ 8. Локальная смета №2-2-5. БЛОК 2. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 23. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

334.			14	498,39	4,03	6977	57	136	4897	12824
1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		484,56	1,26	6784	18	--	950	
	НР - 72%; СП - 8%									
335.			14	296	--	4144	--	4144	--	4476
2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		--	--	--	--	--	332	
	СП - 8%									
336.			48	485,8	3,2	23318	153	1198	15860	42312
1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		457,64	1,26	21967	60	--	3134	
	НР - 72%; СП - 8%									
337.			48	340	--	16320	--	16320	--	17626
2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими	шт.		--	--	--	--	--	1306	

		контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%								
338.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	14 --- 390,34	406,26 --- 1,26	3,2 --- 5465	5688 --- 18	45 --- --	178 --- 771	3947 --- 	10406
339.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	14 --- --	285 --- --	-- --- --	3990 --- --	-- --- --	3990 --- --	-- --- 319	4309
340.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	5 --- 915,28	1031,49 --- 3,15	16,25 --- 4576	5157 --- 16	82 --- --	499 --- 677	3306 --- 	9140
341.	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	5 --- --	827 --- --	-- --- --	4135 --- --	-- --- --	4135 --- --	-- --- 331	4466
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге Тенге		--	--	69729	337	1721574	383902	3679704

				--	--	38792	112	953487	201941	
Стоимость монтажных работ		Тенге				69729				
Материалы		Тенге				2013				
Всего заработная плата		Тенге					38904			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28589				
Накладные расходы		Тенге				28010				
Сметная прибыль		Тенге				7820				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105559				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28
Сметная заработная плата		Тенге					38904			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге				105559				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28
Сметная заработная плата		Тенге					38904			

РАЗДЕЛ 24. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК 2 - 1 ЭТАЖ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

342.			16	485,8	3,2	7773	51	400	5287	14104
1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		457,64	1,26	7322	20	--	1045	
343.			16	340	--	5440	--	5440	--	5875
2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	435	
344.			57	406,26	3,2	23157	183	725	16071	42367
1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		390,34	1,26	22249	72	--	3138	

345.			57	285	--	16245	--	16245	--	17545
	2307-0218 -Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1501 одноклавишный, скрытой			--	--	--	--	--	1300	
	РСНБ РК проводки, номинальное									
	2015 напряжение до 250 В,									
	номинальный ток от 4 А									
	до 10 А, степень защиты									
	IP20 ГОСТ Р									
	51324.1-2012									
	СП - 8%									
346.			16	406,26	3,2	6500	51	204	4511	11892
	1308-0305 -Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0105 двухклавишный			390,34	1,26	6245	20	--	881	
	РСНБ РК утопленного типа.									
	2015 Монтаж при скрытой									
	Изм. и проводке									
	доп. вып.									
	17 НР - 72%; СП - 8%									
347.			16	303	--	4848	--	4848	--	5236
	2307-0218 -Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1503 двухклавишный, скрытой			--	--	--	--	--	388	
	РСНБ РК проводки, номинальное									
	2015 напряжение до 250 В,									
	номинальный ток от 4 А									
	до 10 А, степень защиты									
	IP20 ГОСТ Р									
	51324.1-2012									
	СП - 8%									
348.			4	1031,49	16,25	4126	65	400	2645	7313
	1308-0305 -Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0103 полугерметический и			915,28	3,15	3661	13	--	542	
	РСНБ РК герметический. Монтаж									
	2015 оборудования									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 72%; СП - 8%									
	17									
349.			4	827	--	3308	--	3308	--	3573
	2307-0218 -Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1801 одноклавишный, открытой			--	--	--	--	--	265	
	РСНБ РК проводки, номинальное									
	2015 напряжение до 250 В,									
	номинальный ток 10 А,									
	степень защиты IP54									
	ГОСТ Р 51324.1-2012									
	СП - 8%									

БЛОК 2 - 2 ЭТАЖ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

350.				5	485,8	3,2	2429	16	125	1652	4408
	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		457,64	1,26	2288	6	--	326	
		НР - 72%; СП - 8%									
351.				5	340	--	1700	--	1700	--	1836
	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%									
352.				20	406,26	3,2	8125	64	254	5639	14865
	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		390,34	1,26	7807	25	--	1101	
		НР - 72%; СП - 8%									
353.				20	285	--	5700	--	5700	--	6156
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	456	
		СП - 8%									
354.				1	406,26	3,2	406	3	13	282	743
	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		390,34	1,26	390	1	--	55	

	17	НР - 72%; СП - 8%								
355.			1	303	--	303	--	303	--	327
	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%								
356.			1	1031,49	16,25	1031	16	100	661	1828
	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	915,28	3,15	915	3	--	135	
		НР - 72%; СП - 8%								
357.			1	827	--	827	--	827	--	893
	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	--	--	--	--	--	66	
		СП - 8%								
		БЛОК 2 - 3 ЭТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
358.			6	485,8	3,2	2915	20	149	1982	5289
	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	457,64	1,26	2746	8	--	392	
		НР - 72%; СП - 8%								
359.			6	340	--	2040	--	2040	--	2203
	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный	шт.	--	--	--	--	--	163	

		ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%								
360.				8	406,26	3,2	3250	26	101	2256	5946
	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		390,34	1,26	3123	10	--	440	
361.				8	285	--	2280	--	2280	--	2462
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	182	
362.				5	406,26	3,2	2031	16	63	1410	3716
	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		390,34	1,26	1952	6	--	275	
363.				5	303	--	1515	--	1515	--	1636
	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	121	
364.				1	1031,49	16,25	1031	16	100	661	1828
	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		915,28	3,15	915	3	--	135	

	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%								
365.	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	1	827 -- --	-- -- --	827 -- --	-- -- --	827 -- --	-- 66 --	893
		ЧЕРДАК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
366.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1031,49 915,28	16,25 3,15	1031 915	16 3	100 --	661 135	1828
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
367.	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	1	827 -- --	-- -- --	827 -- --	-- -- --	827 -- --	-- 66 --	893
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге Тенге		-- --	-- --	109665 60528	543 190	48594 --	43718 12268	165655

Стоимость монтажных работ	Тенге	109665
Материалы	Тенге	2736
Всего заработная плата	Тенге	60718
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	45860
Накладные расходы	Тенге	43718
Сметная прибыль	Тенге	12268
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	165651
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	46
Сметная заработная плата	Тенге	60718
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге	165651
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	46
Сметная заработная плата	Тенге	60718

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге		--	--	179394	880	79194	71728	271214
	Тенге								
			--	--	99320	302	--	20088	
Стоимость монтажных работ	Тенге				179394				
Материалы	Тенге				4749				
Всего заработная плата	Тенге					99622			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				74449				
Накладные расходы	Тенге				71728				
Сметная прибыль	Тенге				20088				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				271210				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
Сметная заработная плата	Тенге					99622			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				271210				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
Сметная заработная плата	Тенге					99622			

ОТДЕЛ 9. Локальная смета №2-3-1. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 25. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-17-19)

ПОЛЫ -1ЭТАЖ

ДЕТ.376 - 56,36 м2

368.			56,36	3796,72	73,36	213983	4135	142459	65107	301417
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия		1195,68	33,25	67389	1874	--	22327	
	НР - 94%; СП - 8%									
369.			59,178	627,91	1,62	37158	96	19228	16808	58283
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	17834	46	--	4317	
	НР - 94%; СП - 8%									

ПОЛЫ -2,3ЭТАЖ

ДЕТ.417 - 56,36+56,36 м2

370.			112,72	3796,72	73,36	427966	8269	284920	130213	602834
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия		1195,68	33,25	134777	3748	--	44654	

	НР - 94%; СП - 8%								
371.			118,356	627,91	1,62	74317	191	38457	33616	116567
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		301,37	0,78	35669	92	--	8635	
	НР - 94%; СП - 8%								
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-8) ПОТОЛОК								
372.			169,98	774,04	4,74	131571	805	33316	78271	226629
1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		573,3	2,29	97450	389	--	16787	
	НР - 80%; СП - 8%								
373.			169,98	-228,62	-1,29	-38861	-219	-6082	-26133	-70194
1115-0403 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		-191,55	-0,63	-32560	-107	--	-5200	
	НР - 80%; СП - 8%								
	СТЕНЫ								
374.			97,36	640,57	4,47	62366	435	17506	35709	105920
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		456,3	2,16	44425	210	--	7846	
	НР - 80%; СП - 8%								
375.			97,36	-173,35	-1,02	-16877	-100	-3225	-10880	-29978
1115-0403 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности		-139,19	-0,5	-13552	-49	--	-2221	
	НР - 80%; СП - 8%								
376.			141,78	805,41	3,18	114191	451	34713	63395	191793
1115-0403 -0308	-Стены. Окраска улучшенная масляными	м2 окрашива		557,39	1,53	79027	217	--	14207	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	емой поверхности							
377.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,332	3109,51 2208,86	44,41 22,35	35237 25031	503 253	9703 --	20227 4437	59901
378.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	11,332	640,57 456,3	4,47 2,16	7259 5171	50 24	2038 --	4156 913	12328
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,32)									
379.	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/ЦОКОЛЯ НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	20	164,29 76,26	1,39 0,65	3286 1525	28 13	1733 --	1231 361	4878
380.	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/СТЕНФАСАДА НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	226	164,29 76,26	1,39 0,65	37130 17235	314 147	19581 --	13905 4083	55118
381.	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная,ОТКОСОВ НР - 80%; СП - 8%	м2	33,968	164,29 76,26	1,39 0,65	5581 2590	47 22	2944 --	2090 614	8285
382.	1115-0201 -0301 РСНБ РК	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м	169,84	548,19 414,72	0,75 --	93105 70436	127 --	22542 --	56349 11956	161410

	2015 Изм. и доп. вып. 3	плоских откосов при ширине до 200мм НР - 80%; СП - 8% КОЗЫРЕК К-1(2шт)(АС-30)								
383.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛ ОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	8,7	2053,15 1636,88	99,06 26,88	17862 14241	862 234	2759 --	13317 2494	33673
384.	2110-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	9,6222	1980 --	-- --	19052 --	-- --	19052 --	-- 1524	20576
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге Тенге		-- --	-- --	1224326 566688	15994 7113	641644 --	497381 137734	1859440
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1224326				
	Материалы		Тенге				622587				
	Всего заработная плата		Тенге					573801			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19052				
	Накладные расходы		Тенге				497381				
	Сметная прибыль		Тенге				137734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1859441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								485
	Сметная заработная плата		Тенге					573801			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге				1859441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								485
	Сметная заработная плата		Тенге					573801			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	1224326 566688	15994 7113	641644 --	497381 137734	1859440
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1224326				
	Материалы		Тенге				622587				
	Всего заработная плата		Тенге					573801			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19052				
	Накладные расходы		Тенге				497381				

	Сметная прибыль	Тенге			137734				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ	Тенге			1859441				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							485
	Сметная заработная плата	Тенге				573801			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			1859441				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							485
	Сметная заработная плата	Тенге				573801			

ОТДЕЛ 10. Локальная смета №2-3-2. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

РАЗДЕЛ 26. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

385.			133	85,02	1,16	11308	154	220	10715	23785
	1116-1101 -Трубопроводы систем	м								
	-0101 отопления, водопровода	трубопро		82,21	--	10934	--	--	1762	
	РСНБ РК и горячего	вода								
	2015 водоснабжения диаметром									
	Изм. и до 50 мм. Испытание									
	доп. вып. гидравлическое									
	17									
	НР - 98%; СП - 8%									
386.			30,54	19716,49	157,12	602142	4799	572243	26875	679339
	1118-0301 -Радиаторы чугунные.	кВт								
	-0101 Установка /МС-90-500/			821,88	76,09	25100	2324	--	50321	
	РСНБ РК									
	2015 НР - 98%; СП - 8%									
387.			8	281,83	--	2255	--	874	1354	3897
	1118-1101 -Краны воздушные.	комплект								
	-0105 Установка /СТД 7073/			172,67	--	1381	--	--	289	
	РСНБ РК									
	2015 НР - 98%; СП - 8%									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	17									
388.			22	454,66	0,54	10003	12	400	9405	20960
	1116-0602 -Клапаны	шт.								
	-0102 термостатические			435,96	0,26	9591	6	--	1553	
	РСНБ РК проходные. Установка на									
	2015 резьбовом соединении									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 98%; СП - 8%									
	17									
389.			22	6901	--	151822	--	151822	--	163968
	2304-1008 -Клапан термостатический	шт.								
	-0406 RTR-N, для двухтрубных			--	--	--	--	--	12146	
	РСНБ РК систем отопления,									
	2015 прямой, никелированный,									
	с внутренней резьбой,									

		Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss									
		СП - 8%									
390.	2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	22	5800	--	127600	--	127600	--	137808
					--	--	--	--	--	10208	
		СП - 8%									
391.	2304-1006 -2002 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	22868	--	91472	--	91472	--	98790
					--	--	--	--	--	7318	
		СП - 8%									
392.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	591,98	2,23	2368	9	279	2040	4761
					519,96	0,57	2080	2	--	353	
		НР - 98%; СП - 8%									
393.	2304-1009 -0102 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	62048	--	248192	--	248192	--	268047
					--	--	--	--	--	19855	
		СП - 8%									
394.	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15	шт.	16	2541	--	40656	--	40656	--	43908
					--	--	--	--	--	3252	

ГОСТ 21345-2005 /BVR/

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге	--	--	1287818	4974	1233758	50389	1445263
	Тенге							
		--	--	49086	2332	--	107057	
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1287818				
Материалы	Тенге			574014				
Всего заработная плата	Тенге				51418			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			659742				
Сдача и испытание	Тенге			911				
Накладные расходы	Тенге			50389				
Сметная прибыль	Тенге			107057				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1445264				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							37
Сметная заработная плата	Тенге				51418			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1445264				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							37
Сметная заработная плата	Тенге				51418			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге	--	--	1287818	4974	1233758	50389	1445263
	Тенге							
		--	--	49086	2332	--	107057	
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1287818				
Материалы	Тенге			574014				
Всего заработная плата	Тенге				51418			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			659742				
Сдача и испытание	Тенге			911				
Накладные расходы	Тенге			50389				
Сметная прибыль	Тенге			107057				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1445264				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							37
Сметная заработная плата	Тенге				51418			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			1445264				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							37
Сметная заработная плата	Тенге				51418			

ОТДЕЛ 11. Локальная смета №2-3-3. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 27. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ГАЛЕРЕЯ - 1 ЭТАЖ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

395.			1	406,26	3,2	406	3	13	282	743
1308-0305 -0102 РСНБ РК	Выключатель одноклавишный утопленного типа.	шт.		390,34	1,26	390	1	--	55	

	2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%										
396.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	1	285 --	-- --	285 --	-- --	285 --	-- 23	308	
397.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	406,26 390,34	3,2 1,26	406 390	3 1	13 --	282 55	743	
398.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	1	303 --	-- --	303 --	-- --	303 --	-- 24	327	
399.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1031,49 915,28	16,25 3,15	2063 1831	32 6	200 --	1323 271	3656	
400.	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54	шт.	2	827 --	-- --	1654 --	-- --	1654 --	-- 132	1786	

		ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8% ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
401.			10	1031,49	16,25	10315	163	999	6613	18282
	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	915,28	3,15	9153	32	--	1354	
402.			10	827	--	8270	--	8270	--	8932
	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	662	
		ГАЛЕРЕЯ - 2 ЭТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
403.			1	406,26	3,2	406	3	13	282	743
	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	390,34	1,26	390	1	--	55	
404.			1	285	--	285	--	285	--	308
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	23	
405.			1	406,26	3,2	406	3	13	282	743
	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	390,34	1,26	390	1	--	55	

	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%										
406.				1	303	--	303	--	303	--		327
	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	24		
		СП - 8%										
		ГАЛЕРЕЯ - 3 ЭТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
407.				1	406,26	3,2	406	3	13	282		743
	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		390,34	1,26	390	1	--	55		
		НР - 72%; СП - 8%										
408.				1	285	--	285	--	285	--		308
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	23		
		СП - 8%										
409.				1	406,26	3,2	406	3	13	282		743
	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		390,34	1,26	390	1	--	55		
		НР - 72%; СП - 8%										
410.				1	303	--	303	--	303	--		327
	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты	шт.		--	--	--	--	--	24		

	IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
	СП - 8%									
	ЧЕРДАК									
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
411.			1	1031,49	16,25	1031	16	100	661	1828
1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		915,28	3,15	915	3	--	135	
	НР - 72%; СП - 8%									
412.			1	827	--	827	--	827	--	893
2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	66	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге		--	--	28360	229	13892	10289	41740
		Тенге		--	--	14239	47	--	3091	
Стоимость монтажных работ		Тенге				28360				
Материалы		Тенге				1378				
Всего заработная плата		Тенге					14286			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12515				
Накладные расходы		Тенге				10289				
Сметная прибыль		Тенге				3091				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41740				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
Сметная заработная плата		Тенге					14286			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге				41740				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
Сметная заработная плата		Тенге					14286			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге		--	--	28360	229	13892	10289	41740
		Тенге		--	--	14239	47	--	3091	
Стоимость монтажных работ		Тенге				28360				
Материалы		Тенге				1378				
Всего заработная плата		Тенге					14286			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге			12515				
Накладные расходы	Тенге			10289				
Сметная прибыль	Тенге			3091				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			41740				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9
Сметная заработная плата	Тенге				14286			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			41740				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9
Сметная заработная плата	Тенге				14286			

ОТДЕЛ 12. Локальная смета №2-4-1. БЛОКИ 1, 2. ГАЛЕРЕЯ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

413.			128	1335,49	0,78	170943	100	4955	101192	293905
1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1296	--	165888	--	--	21771	
	НР - 61%; СП - 8%									
414.			124	957	--	118668	--	118668	--	128161
2308-0302 -0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.		--	--	--	--	--	9493	
	СП - 8%									
415.			4	339	--	1356	--	1356	--	1464
2308-0302 -0206 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.		--	--	--	--	--	108	
	СП - 8%									
416.			19	1427,87	--	27130	--	2506	15021	45523
1310-0701 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		1296	--	24624	--	--	3372	
	НР - 61%; СП - 8%									
417.			19	1064	--	20216	--	20216	--	21833
2308-0302 -0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.		--	--	--	--	--	1617	
	СП - 8%									

418.				3	4498,33	--	13495	--	475	7942	23152
	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		4340	--	13020	--	--	1715	
		НР - 61%; СП - 8%									
419.				3	3556	--	10668	--	10668	--	11521
	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТУ-10 прим./	шт.		--	--	--	--	--	853	
		СП - 8%									
420.				2	10699,67	--	21399	--	663	12649	36772
	1310-0411 -0109 РСНБ РК 2015	-Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования	шт.		10368	--	20736	--	--	2724	
		НР - 61%; СП - 8%									
421.				2	4054,46	--	8109	--	8109	--	8758
	ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Блок речевого оповещения АРИЯ-БРО-М-МИНИ	шт		--	--	--	--	--	649	
		СП - 8%									
422.				61	2584,62	--	157662	--	12360	88634	266000
	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.		2382	--	145302	--	--	19704	
		НР - 61%; СП - 8%									
423.				58	3901,79	--	226304	--	226304	--	244408
	ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Речевой оповещатель АРИЯ-10(3Вт)	шт		--	--	--	--	--	18104	
		СП - 8%									
424.				3	2321,43	--	6964	--	6964	--	7521
	ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Речевой оповещатель АРИЯ-10(10Вт)	шт		--	--	--	--	--	557	
		СП - 8%									
425.				18	671,03	--	12079	--	190	7252	20878
	1310-0702 -0501 РСНБ РК	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		660,5	--	11889	--	--	1546	

	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 61%; СП - 8%								
426.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.	18	154	--	2772	--	2772	--	2994
					--	--	--	--	--	222	
		СП - 8%									
427.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./	м	2400,5549	368,48	2,4	884556	5762	396763	348687	1331903
					200,8	0,94	482031	2257	--	98660	
		НР - 72%; СП - 8%									
428.	1308-0206 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах	м	60	61,85	2,4	3711	144	555	2209	6394
					50,2	0,94	3012	56	--	474	
		НР - 72%; СП - 8%									
429.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	24	82,12	0,8	1971	19	446	1090	3306
					62,75	0,31	1506	7	--	245	
		НР - 72%; СП - 8%									
430.	1308-0206 -2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	27	42,18	0,8	1139	21	440	494	1764
					25,1	0,31	678	8	--	131	

		НР - 72%; СП - 8%								
431.				3	113,23	3,2	340	10	66	192	575
	1308-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		87,85	1,26	264	4	--	43	
		НР - 72%; СП - 8%								
432.				0,185	283762	--	52496	--	52496	--	56696
	2306-0401 -0141 РСНБ РК 2015	-Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км		--	--	--	--	--	4200	
		СП - 8%								
433.				1,58	23748	--	37522	--	37522	--	40524
	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		--	--	--	--	--	3002	
		СП - 8%								
434.				0,81	107400	--	86994	--	86994	--	93954
	2306-0401 -3004 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км		--	--	--	--	--	6960	
		СП - 8%								
435.				60	226,82	2,23	13609	134	994	8991	24408
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		208,02	0,11	12481	7	--	1808	
		НР - 72%; СП - 8%								
436.				60	57	--	3420	--	3420	--	3694
	2306-1710 -0103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м		--	--	--	--	--	274	
		СП - 8%								
437.				12	474,21	50,1	5691	602	1173	2947	9329

	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами /для стояка/	м	326,3	14,8	3916	178	--	691	
		НР - 72%; СП - 8%								
438.			12	396	--	4752	--	4752	--	5132
	2301-0201 -0199 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	--	--	--	--	--	380	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	12	Тенге	--	--	1893966	6792	1001827	597300	2690569
			Тенге	--	--	885347	2517	--	199303	
	Стоимость монтажных работ		Тенге			1647837				
	Материалы		Тенге			421589				
	Всего заработная плата		Тенге				887864			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			334112				
	Накладные расходы		Тенге			597300				
	Сметная прибыль		Тенге			179613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			2424750				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							708
	Сметная заработная плата		Тенге				887864			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			241377				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			241377				
	Сметная прибыль		Тенге			19310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			260687				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			4752				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			4752				
	Сметная прибыль		Тенге			380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			5132				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	12	Тенге			2690569				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							708
	Сметная заработная плата		Тенге				887864			

ОТДЕЛ 13. Локальная смета №4-2. Кабельная линия 10 кВ и установка камер КСО-306 согласно ТУ №804-27-20 от 20.05.20г.

РАЗДЕЛ 28. Кабельная линия 10 кВ

439.		110,26	213,53	203,63	23544	22452	--	6910	32890

	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		9,9	77,14	1092	8505	--	2436	
440.				3,41	1936,7	--	6604	--	--	4755	12268
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом НР - 72%; СП - 8%	м3		1936,7	--	6604	--	--	909	
441.				75,78	40,52	40,52	3071	3071	--	796	4176
	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	14,59	--	1106	--	309	
442.				75,78	17,55	17,55	1330	1330	--	345	1809
	1101-0104 -0409 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	6,32	--	479	--	134	
443.				75,78	187,07	89,03	14176	6747	--	7559	23474
	1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	7429	3069	--	1739	
444.				37,89	350,33	319,77	13274	12116	4	4102	18766
	1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		30,46	119,89	1154	4543	--	1390	

		НР - 72%; СП - 8%								
445.				1364,04	50	--	68202	--	--	--	73658
	4102-0101 -0116 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км		--	--	--	--	--	5456	
		СП - 8%								
446.				860	927,27	569,72	797452	489959	39999	315346	1201822
	1308-0201 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		311,04	198,24	267494	170486	--	89024	
		НР - 72%; СП - 8%								
447.				421	476,56	398,8	200632	167895	--	71188	293565
	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		77,76	157,09	32737	66135	--	21746	
		НР - 72%; СП - 8%								
448.				421	140,21	114,29	59028	48116	--	21503	86974
	1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		25,92	45,02	10912	18953	--	6443	
		НР - 72%; СП - 8%								
449.				37,89	2240	--	84874	--	84874	--	91664
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	6790	
		СП - 8%								
450.				421	416,62	338,86	175397	142660	--	64031	258582
	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		77,76	133,48	32737	56195	--	19154	
		НР - 72%; СП - 8%								
451.				421	241,88	203	101831	85463	--	36023	148882

	1308-0201 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		38,88	79,96	16368	33663	--	11028	
452.				3,511	28869	--	101359	--	101359	--	109468
	2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	8109	
453.				40	755,25	487,74	30210	19509	1888	11369	44905
	1308-0201 -0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		220,32	174,43	8813	6977	--	3326	
454.				14	1579,48	938,04	22113	13132	635	9226	33846
	1308-0201 -0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		596,16	319,08	8346	4467	--	2507	
455.				14	286,41	169,27	4010	2370	33	1617	6077
	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%	м		114,81	45,56	1607	638	--	450	
456.				14	6707	--	93898	--	93898	--	101410
	2301-0510 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м		--	--	--	--	--	7512	

		СП - 8%								
457.				6	20593,4	239,76	123560	1439	28809	67593	206445
	1308-0201 -2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.		15552	94,44	93312	567	--	15292	
		НР - 72%; СП - 8%								
458.				6	195270	--	1171620	--	1171620	--	1265350
	2306-1703 -5003 РСНБ РК 2015	-Муфты соединительные типа POLJ-12/3x120-240 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.		--	--	--	--	--	93730	
		СП - 8%								
459.				2	51332,11	39612,24	102664	79224	112	36606	150411
	1308-0201 -2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.		11664	13756,62	23328	27513	--	11142	
		НР - 72%; СП - 8%								
460.				2	98053	--	196106	--	196106	--	211794
	2306-1703 -2903 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12D/3XI-H1-L12B для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.		--	--	--	--	--	15688	

	СП - 8%									
461.			0,932	8080156	--	7530705	--	7530705	--	8133161
2306-0109 -1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	602456	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге		--	--	10925660	1095483	10251869	1256269	15201966
		Тенге		--	--	511933	403296	--	1126073	
Стоимость монтажных работ		Тенге				10515328				
Материалы		Тенге				71476				
Всего заработная плата		Тенге					881248			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8898431				
Накладные расходы		Тенге				634502				
Сметная прибыль		Тенге				891986				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12041816				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								644
Сметная заработная плата		Тенге					881248			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				316434				
Материалы		Тенге				4				
Всего заработная плата		Тенге					33981			
Местные материалы		Тенге				186233				
Транспортные расходы		Тенге				68202				
Накладные расходы		Тенге				24467				
Сметная прибыль		Тенге				27272				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				368173				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								29
Сметная заработная плата		Тенге					33981			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				93898				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93898				
Сметная прибыль		Тенге				7512				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				101410				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге				12511399				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								673
Сметная заработная плата		Тенге					915229			

РАЗДЕЛ 29. Монтаж камер КСО-306 согласно ТУ

462.			2	31402,69	3516,48	62805	7033	1340	41186	112310
1308-0103 -3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		27216	1385,12	54432	2770	--	8319	
463.			2	457892	--	915784	--	--	--	915784

5108-0301 -1209 РСНБ РК 2015	-Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-306 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90	шт.	--	--	--	--	915784	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге	--	--	978589	7033	1340	41186	1028094
		Тенге	--	--	54432	2770	915784	8319	
Стоимость оборудования		Тенге			915784				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			915784				
Стоимость монтажных работ		Тенге			62805				
Материалы		Тенге			1340				
Всего заработная плата		Тенге				57202			
Накладные расходы		Тенге			41186				
Сметная прибыль		Тенге			8319				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			112310				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							44
Сметная заработная плата		Тенге				57202			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			1028094				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							44
Сметная заработная плата		Тенге				57202			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13		Тенге	--	--	11904249	1102516	9251382	700155	13539491
		Тенге	--	--	566365	406066	915784	935089	
Стоимость оборудования		Тенге			915784				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			915784				
Стоимость монтажных работ		Тенге			10578133				
Материалы		Тенге			72816				
Всего заработная плата		Тенге				938450			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			8898431				
Накладные расходы		Тенге			675688				
Сметная прибыль		Тенге			900305				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			12154126				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							688
Сметная заработная плата		Тенге				938450			
Стоимость общестроительных работ		Тенге			316434				
Материалы		Тенге			4				
Всего заработная плата		Тенге				33981			
Местные материалы		Тенге			186233				
Транспортные расходы		Тенге			68202				
Накладные расходы		Тенге			24467				
Сметная прибыль		Тенге			27272				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			368173				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							29
Сметная заработная плата	Тенге				33981			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			93898				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			93898				
Сметная прибыль	Тенге			7512				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			101410				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			13539493				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							717
Сметная заработная плата	Тенге				972431			

ОТДЕЛ 14. Локальная смета №5-1. Наружные сети телефонизации

464.			127,63	213,53	203,63	27253	25989	--	7998	38072
1101-0101 -Грунты 2 группы.	м3								
-0405 Разработка в отвал	грунта			9,9	77,14	1264	9845	--	2820	
РСНБ РК экскаваторами										
2015 "Драглайн", "Обратная										
лопата" с ковшом										
вместимостью 0,25 м3										
навымет										
НР - 72%; СП - 8%										
465.			3,95	1936,7	--	7650	--	--	5508	14211
1101-0205 -Грунты 2 группы.	м3								
-0302 Разработка вручную в	грунта			1936,7	--	7650	--	--	1053	
РСНБ РК траншеях глубиной до 2										
2015 м без креплений с										
ТЧ 01 откосами. Доработка										
табл. 11 вручную, зачистка дна и										
п.3.179 стенок с выкидкой										
Кзтр=1,2 грунта в котлованах и										
траншеях, разработанных										
механизированным										
способом, применен										
коэффициент к затратам										
труда - 1,2										
НР - 72%; СП - 8%										
466.			70,8	213,53	203,63	15118	14417	--	4437	21119
1101-0101 -Грунты 2 группы.	м3								
-0405 Разработка в отвал	грунта			9,9	77,14	701	5462	--	1564	
РСНБ РК экскаваторами										
2015 "Драглайн", "Обратная										
лопата" с ковшом										
вместимостью 0,25 м3										
навымет(под колодец										
ККС-2)										
НР - 72%; СП - 8%										

467.			83,52	2177,56	40,99	181870	3423	128532	46975	247152
	1108-0101 -Стены, фундаменты.	м2								
	-0305 Гидроизоляция боковая	поверхно		597,64	7,13	49915	595	--	18308	
	РСНБ РК оклеечная по	сти								
	2015 выровненной поверхности									
	Изм. и бутовой кладки,									
	доп. вып. кирпичу и бетону в 2									
	9 слоя									
	НР - 93%; СП - 8%									
468.			130,92	29,72	29,72	3891	3891	--	1009	5292
	1101-0104 -Траншеи и котлованы.	м3								
	-0401 Засыпка бульдозерами	грунта		--	10,7	--	1401	--	392	
	РСНБ РК мощностью 59 кВт (80 л									
	2015 с) при перемещении									
	грунта до 5 м. Группа									
	грунтов 1									
	НР - 72%; СП - 8%									
469.			130,92	156,87	74,79	20537	9792	--	10944	33999
	1101-0201 -Грунт 1, 2 группы.	м3								
	-0501 Уплотнение	уплотнен		82,08	34,02	10746	4454	--	2519	
	РСНБ РК пневматическими	ного								
	2015 трамбовками	грунта								
	НР - 72%; СП - 8%									
470.			71,46	275,59	251,61	19694	17980	5	6084	27840
	1101-0102 -Грунты 1 группы.	м3								
	-0404 Разработка с погрузкой	грунта		23,91	94,33	1709	6741	--	2062	
	РСНБ РК на автомобили-самосвалы									
	2015 экскаваторами с ковшом									
	вместимостью 0,25 м3									
	НР - 72%; СП - 8%									
471.			2572,56	50	--	128628	--	--	--	138918
	4102-0101 -Перевозка строительных	т·км								
	-0116 грузов самосвалами в			--	--	--	--	--	10290	
	РСНБ РК населенных пунктах.									
	2015 Грузоподъемность свыше									
	5 до 10 т. Расстояние									
	перевозки 16-20 км									
	СП - 8%									
472.			12	6686,84	2909,29	80242	34911	--	44416	134631
	1134-0201 -Устройство колодцев	колодец								
	-0604 железобетонных сборных			3777,55	1092,68	45331	13112	--	9973	
	РСНБ РК типовых, собранных в									
	2015 заводских условиях									
	ККС-2-08									

		НР - 76%; СП - 8%								
473.				7,44	40538	--	301603	--	301603	--	325731
	2104-0301 -0501 РСНБ РК 2015	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	24128	
		СП - 8%								
474.				731	166,53	63,49	121733	46411	--	58200	194328
	1310-0904 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала		103,04	27,48	75322	20088	--	14395	
		НР - 61%; СП - 8%								
475.				975	247,28	85,36	241098	83226	--	118272	388120
	1310-0904 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода	м канала		161,92	36,94	157872	36016	--	28750	
		НР - 61%; СП - 8%								
476.				0,01	143334,6	--	1433	--	17	1077	2710
	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		141645	--	1416	--	--	201	
		НР - 76%; СП - 8%								
477.				1716	2424	--	4159584	--	4159584	--	4492351
	2301-0501 -1513 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	332767	
		СП - 8%								
478.				731	476,56	398,8	348365	291523	--	123606	509729
	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		77,76	157,09	56843	114833	--	37758	
		НР - 72%; СП - 8%								
479.				43,86	2240	--	98246	--	98246	--	106106
	2101-0401 -0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	7860	

	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
480.			769	272,19	72,18	209314	55507	714	108036	342738
	1310-0904 -0201 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	199,08	31,23	153093	24016	--	25388	
		НР - 61%; СП - 8%								
481.			1025	369,05	97,94	378276	100389	953	195428	619600
	1310-0904 -0202 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	270,18	42,38	276934	43440	--	45896	
		НР - 61%; СП - 8%								
482.			14	627,63	69,54	8787	974	2311	3526	13298
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	393,03	19,83	5502	278	--	985	
		НР - 61%; СП - 8%								
483.			1,808	268374	--	485220	--	485220	--	524038
	2306-0702 -0508 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	--	--	--	--	--	38818	
		СП - 8%								
484.			39	1006,98	--	39272	--	2903	27641	72266
	1134-0201 -1201 РСНБ РК 2015	-Колодцы. Устройство ввода труб	канал	932,55	--	36369	--	--	5353	
		НР - 76%; СП - 8%								
485.			2	326,3	--	653	--	--	489	1234
	1311-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Разделка концов ВОК	шт	326,3	--	653	--	--	91	
		НР - 75%; СП - 8%								
486.			24	2723,84	--	65372	--	42346	17499	89501
	1134-0201 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Колодцы. Установка кронштейна в колодце	шт.	959,4	--	23026	--	--	6630	
		НР - 76%; СП - 8%								

доп. вып. 18										
487.			24	791,4	149,75	18994	3594	8236	5319	26258
1310-0902 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.		298,5	64,8	7164	1555	--	1945	
	НР - 61%; СП - 8%									
488.			0,24	32295	--	7751	--	7751	--	8371
2404-0207 -1202 РСНБ РК 2015	-Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.		--	--	--	--	--	620	
	СП - 8%									
489.			12	1772,3	188,58	21268	2263	1619	18290	42723
1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		1448,86	90,72	17386	1089	--	3165	
	НР - 99%; СП - 8%									
490.			12	17430	--	209160	--	209160	--	225893
2303-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	16733	
	СП - 8%									
491.			12	2004	--	24048	--	24048	--	25972
2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1924	
	СП - 8%									
492.			3	6742,59	--	20228	--	7825	9426	32026
1134-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Вставки для угловых и разветвительных колодцев ККС-2. Устройство	вставка		4134,24	--	12403	--	--	2372	
	НР - 76%; СП - 8%									
493.			1	37299,96	24521,16	37300	24521	--	10807	51956
1310-0904 -0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)		12778,8	4937,76	12779	4938	--	3849	
	НР - 61%; СП - 8%									
494.			1	52615,04	33724,64	52615	33725	--	15666	73743

1310-0904 -0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении(в двух направлениях) НР - 61%; СП - 8%	участок		18890,4	6791,04	18890	6791	--	5462	
495.			2	3968,61	1018,3	7937	2036	717	3700	12568
1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР - 61%; СП - 8%	коробка		2592	440,64	5184	881	--	931	
496.			2	4439	--	8878	--	8878	--	9588
2306-1707 -0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20(ОРК-16) СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	710	
497.			1	11673	--	11673	--	11673	--	12607
2308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 прим.	Сплиттер оптический PLC 1х32 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	934	
498.			6	359,02	31,21	2154	187	991	628	3004
1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		162,75	8,81	976	53	--	223	
499.			2	2574	--	5148	--	5148	--	5560
2306-1701	Патчкорд 3м SC/APC	шт.								
прим.										
	Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
500.			0,51	2822,04	1225,54	1439	625	--	1161	2808
1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции		1596,5	511,19	814	261	--	208	
501.			9	632,74	221,12	5695	1990	3349	944	7171
1127-0403	Основания толщиной 12	м2								

	-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания		39,6	57,56	356	518	--	531	
502.	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	9	438,41 6,2	128,09 35,39	3946 56	1153 319	2737 --	404 348	4698
503.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	9	1553,74 43,55	124,97 29,88	13984 392	1125 269	12467 --	714 1176	15874
504.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	9	346,04 0,24	0,04 --	3114 2	-- --	3112 --	2 249	3366
505.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,9	3636,32 138,24	1032,63 223,85	3273 124	929 201	2220 --	352 290	3915
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	7402444 980872	760581 297156	5532365 --	848558 660083	8911085

Стоимость монтажных работ	Тенге	6097729			
Материалы	Тенге	13922			
Всего заработная плата	Тенге		1024101		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4670503			
Накладные расходы	Тенге	643677			
Сметная прибыль	Тенге	539314			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	7280720			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				718
Сметная заработная плата	Тенге		1024101		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1095555			
Материалы	Тенге	207129			
Всего заработная плата	Тенге		253927		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7751			
Местные материалы	Тенге	423897			
Транспортные расходы	Тенге	128628			
Накладные расходы	Тенге	204881			
Сметная прибыль	Тенге	104036			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1404472			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				205
Сметная заработная плата	Тенге		253927		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	209160			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	209160			
Сметная прибыль	Тенге	16733			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	225893			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге	8911085			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				923
Сметная заработная плата	Тенге		1278028		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				116709160
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	22171648			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2690116			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1044062		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	54769529			
Перевозка грузов	Тенге	196830			
Оборудование, инвентарь	Тенге	10020900			
Накладные расходы	Тенге	18957313			
Сметная прибыль	Тенге	7902832			

Временные здания и сооружения	1,5 %	1600324
Итого		118309485
Зимнее удорожание	0,9 %	974597
Итого		119284082
Непредвиденные работы и затраты	2 %	2185264
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		121469346
в том числе на 2021 год-58%		70452221
в том числе на 2022 год-42%		51017125
в том числе в текущих ценах на 2021 год-58%	К=1,050036	73977368
НДС на 2021 год -12 %		8877284

Итого в текущих ценах на 2021 год	82854652
в том числе в текущих ценах на 2022 год-42% К=1,1025918	56251064
НДС на 2022 год -12 %	6750128
Итого в текущих ценах на 2022 год	63001192
Налог на добавленную стоимость 12%	15627412
Всего по сметному расчету	145855844
Итого с понижающим коэффициентом К=0,995	145126569

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»

Жаксыгулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.