Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №147 от 04.08.2021г., доп.соглашение №147-4 от 15.02.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»	1 331 883 406,56	297 875 850,00	248 620 042	31 972 417	17 283 392	66 594 170,56	54 888 460	7 135 090	4 570 621
2	В том числе НДС 12%	142 701 794	31 915 270				7 135 090			
3	Удержание аванса	89 691 422	89 691 422							
	Удержание 5% гарантии качества	66 594 170,56	66 594 170,56				66 594 170,56			
4	Всего к оплате	1 242 191 984	208 184 428							
5	В том числе НДС 12%	133 091 998	22 305 474							

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Орынбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»_____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

Договор: №147 от 04.08.2021г., доп.соглашение №147-4 от 15.02.2022г.

А К Т №8

приемки выполненных работ за август месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			Всего сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Глава 2. Основные объекты строительства															
2-0	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**	6 237 357			6 237 357	100%	6 237 357	0	0	6 237 357	0%				0
2-1-1.	**БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК**														
	Раздел 1. Фундамент	25 026 882			25 026 882	100%	25 026 877	0	0	25 026 877	0%				0
	Раздел 2 Стены (8 баллов)	49 060 175			49 060 175	100%	49 060 174	0	0	49 060 174	0%				0
	Раздел 3. Монолитные рамы	24 466 690			24 466 690	100%	24 466 684	0	0	24 466 684	0%				0
	Раздел 4. Перекрытие и покрытие	57 336 118			57 336 118	100%	57 336 107	0	0	57 336 107	0%				0
	Раздел 5. Кровля	40 376 481			40 376 481	100%	40 376 480	0	0	40 376 480	1%	237 826			237 826
	Раздел 6. Лифтовая шахта	1 978 017			1 978 017	100%	1 978 017	0	0	1 978 017	0%				0
	Раздел 7. Полы	41 694 320			41 694 320	100%	41 694 319	0	0	41 694 319	16%	6 596 660			6 596 660
	Раздел 8. Проемы	29 790 761			29 790 761	100%	29 790 761	0	0	29 790 761	12%	3 681 148			3 681 148
	Раздел 9. Лестница	10 951 445			10 951 445	100%	10 951 453	0	0	10 951 453	0%				0
	Раздел 10. Внутренняя отделка	53 523 239			53 523 239	100%	53 523 239	0	0	53 523 239	0%				0
	Раздел 11. Наружная отделка	30 411 986			30 411 986	100%	30 411 986	0	0	30 411 986	0%				0
	Раздел 12. Тамбур входа №1	2 350 414			2 350 414	100%	2 350 414	0	0	2 350 414	0%				0
	Раздел 13. Тамбур входа №2	6 367 574			6 367 574	100%	6 367 574	0	0	6 367 574	0%				0
	Раздел 14. Воздухозаборная шахта	340 827			340 827	100%	340 827	0	0	340 827	0%				0
	Раздел 15. Крыльца	624 606			624 606	100%	624 606	0	0	624 606	0%				0
	Итого	**374 299 535**	**0**	**0**	**374 299 535**		**374 299 518**	**0**	**0**	**374 299 518**		**10 515 634**	**0**	**0**	**10 515 634**
2-1-2.	Отопление и вентиляция	27 063 152	2801798		29 864 950	100%	27 063 152	2 801 798	0	29 864 950	8%	430 955	2 023 642		2 454 597
2-1-3.	Водопровод и канализация	9 256 426	646737		9 903 163	100%	9 256 426	646 737	0	9 903 163	0%				0
2-1-4.	Технологическое оборудование	445 192	66088222		66 533 414	100%	445 192	66 088 222	0	66 533 414	0%				0
2-1-5.	Электросиловое оборудование и электроосвещение	21 965 307	376510		22 341 817	100%	21 965 307	376 510	0	22 341 817	45%	10 157 843			10 157 843
	Итого по Блок №1	**433 029 612**	**69 913 267**	**0**	**502 942 879**		**433 029 595**	**69 913 267**	**0**	**502 942 862**	5%	**21 104 432**	**2 023 642**	**0**	**23 128 074**
2-2-1.	**БЛОК 2. ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ**														
	Раздел 1. Фундаменты	12 030 580			12 030 580	100%	12 030 581	0	0	12 030 581	0%				0
	Раздел 2. Техническое подполье	2 934 418			2 934 418	100%	2 934 418	0	0	2 934 418	0%				0

	Раздел 3. Стены (8 баллов)	19 412 605			19 412 605	100%	19 412 597	0	0	19 412 597	0%				0
	Раздел 4. Монолитные рамы	28 578 460			28 578 460	100%	28 578 461	0	0	28 578 461	0%				0
	Раздел 5. Антисейсмопояс	2 013 616			2 013 616	100%	2 013 616	0	0	2 013 616	0%				0
	Раздел 6. Перекрытие и покрытие	21 714 936			21 714 936	100%	21 714 933	0	0	21 714 933	0%				0
	Раздел 7. Металлическое покрытие	35 131 887			35 131 887	100%	35 131 887	0	0	35 131 887	0%				0
	Раздел 8. Кровля	4 389 480			4 389 480	100%	4 389 480	0	0	4 389 480	0%				0
	Раздел 9. Полы	24 654 534			24 654 534	100%	24 654 534	0	0	24 654 534	18%	4 363 019			4 363 019
	Раздел 10. Проемы	16 997 211			16 997 211	100%	16 997 211	0	0	16 997 211	12%	1 980 977			1 980 977
	Раздел 11. Внутренняя отделка	18 327 334			18 327 334	100%	18 327 334	0	0	18 327 334	0%				0
	Раздел 12. Наружная отделка	23 138 330			23 138 330	100%	23 138 330	0	0	23 138 330	0%				0
	Раздел 13. Лестница	2 370 313			2 370 313	100%	2 370 308	0	0	2 370 308	0%				0
	Раздел 14. Разное	903 275			903 275	100%	903 275	0	0	903 275	0%				0
	Раздел 15. Тамбур входа №1	2 981 189			2 981 189	100%	2 981 189	0	0	2 981 189	0%				0
	Раздел 16. Тамбур входа №2	3 363 255			3 363 255	100%	3 363 255	0	0	3 363 255	0%				0
	Раздел 17. Воздухозаборная шахта	908 283			908 283	100%	908 283	0	0	908 283	0%				0
	Итого	**219 849 706**	**0**	**0**	**219 849 706**		**219 849 692**	**0**	**0**	**219 849 692**	3%	**6 343 996**	**0**	**0**	**6 343 996**
2-2-2.	Отопление и вентиляция	18 947 453	3 602 368		22 549 821	100%	18 947 453	3 602 368	0	22 549 821	17%	1 566 526	2 253 214		3 819 740
2-2-3.	Водопровод и канализация	7 128 523	953 487		8 082 010	100%	7 128 523	953 487	0	8 082 010	0%				0
2-2-4.	Технологическое оборудование		39 685 638	53571	39 739 209	100%	0	39 685 638	53 571	39 739 209	0%				0
2-2-5.	Электросиловое оборудование и электроосвещение	12 576 149	556 588		13 132 737	100%	12 576 149	556 588	0	13 132 737	34%	4 500 521			4 500 521
	Итого по Блок №2	**258 501 831**	**44 798 081**	**53 571**	**303 353 483**		**258 501 817**	**44 798 081**	**53 571**	**303 353 469**		**12 411 043**	**2 253 214**	**0**	**14 664 257**
2-3-1.	**ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ**														0
	Раздел 1. Фундаменты	1 294 645			1 294 645	100%	1 294 644	0	0	1 294 644	0%				0
	Раздел 2. Стены (8 баллов)	7 244 162			7 244 162	100%	7 244 162	0	0	7 244 162	0%				0
	Раздел 3. Кровля	1 657 210			1 657 210	100%	1 657 210	0	0	1 657 210	0%				0
	Раздел 4. Проемы	1 970 120			1 970 120	100%	1 970 120	0	0	1 970 120	7%	143 886			143 886
	Раздел 5. Полы	8 647 649			8 647 649	100%	8 647 649	0	0	8 647 649	0%				0
	Итого	**20 813 786**	**0**	**0**	**20 813 786**		**20 813 785**	**0**	**0**	**20 813 785**		**143 886**	**0**	**0**	**143 886**
2-3-2.	Отопление и вентиляция	2 236 892			2 236 892	100%	2 236 891	0	0	2 236 891	0%				0
2-3-3.	Электроосвещение	2 003 765			2 003 765	100%	2 003 765	0	0	2 003 765	36%	718 343			718 343
	Итого по Переходной галерее	**25 054 443**	-	-	**25 054 443**		**25 054 441**	-	-	**25 054 441**		**862 229**	**0**	**0**	**862 229**
2-4-1.	БЛОКИ 1, 2. ГАЛЕРЕЯ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 420 170			3 420 170	100%	3 420 170	0	0	3 420 170	20%	696 064			696 064
2-5-1.	БЛОКИ 1, 2. ГАЛЕРЕЯ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	4 725 393	7 771		4 733 164	100%	4 725 393	7 771	0	4 733 164	100%	4 725 393	7 771		4 733 164
	Итого по главе 2	**730 968 806**	**114 719 119**	**53 571**	**845 741 496**		**730 968 773**	**114 719 119**	**53 571**	**845 741 463**		**39 799 161**	**4 284 627**	**0**	**44 083 788**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
	Трансформаторная подстанция ТП407-3-672.04														
4-1-1.	Общестроительные работы	8 109 338	19 517		8 128 855	100%	8 109 338	19 517	0	8 128 855	0%				0
4-1-2.	Электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование	4 348 374	12 802 280		17 150 654	100%	4 348 374	12 802 280	0	17 150 654	0%				0
	Итого	**12 457 712**	**12 821 797**	**0**	**25 279 509**		**12 457 712**	**12 821 797**	**0**	**25 279 509**		**0**	**0**	**0**	**0**
4-2-1.	Кабельную линию 10 кВ и установку камер КСО-306	12 623 709	915 784		13 539 493	100%	12 623 709	915 784	0	13 539 493	0%				0

4-3-1.	Кабельная линия 0,4 кВ	5 244 858			5 244 858	100%	5 244 858	0	0	5 244 858	0%				0
4-4-1.	Наружное освещение	7 668 764	99 436		7 768 200	100%	7 668 764	99 436	0	7 768 200	0%				0
	Итого по главе 4	**37 995 043**	**13 837 017**	**-**	**51 832 060**		**37 995 043**	**13 837 017**	**-**	**51 832 060**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
5-1-1.	Наружные сети телефонизации	8 911 085			8 911 085	100%	8 911 085	0	0	8 911 085	0%				0
	Итого по главе 5	**8 911 085**	**-**	**-**	**8 911 085**		**8 911 085**	**-**	**-**	**8 911 085**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6-1.	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	4 413 164			4 413 164	100%	4 413 164	0	0	4 413 164	0%				0
6-2.	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	6 889 176			6 889 176	100%	6 889 176	0	0	6 889 176	0%				0
6-3.	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСЕТИ	9 088 560			9 088 560	100%	9 088 560	0	0	9 088 560	0%				0
6-4.	Наружный газопровод	4 957 699	1 233 826		6 191 525	100%	4 957 699	1 233 826	0	6 191 525	0%				0
6-5.	Топливопровод к котельной	228 895			228 895	100%	228 895	0	0	228 895	0%				0
6-6.	МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	1 635 173	35 269 147		36 904 320	100%	1 635 173	35 269 147	0	36 904 320	0%				0
6-7.	РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 5М3 ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ	22 181	6 710 079		6 732 260	100%	22 181	6 710 079	0	6 732 260	0%				0
6-8.	РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 25М3 ДЛЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД	3 153 671			3 153 671	100%	3 153 671	0	0	3 153 671	0%				0
	Итого по главе 6	**30 388 519**	**43 213 052**	**-**	**73 601 571**		**30 388 519**	**43 213 052**	**-**	**73 601 571**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7-1.	Благоустройство	66 145 985			66 145 985	100%	66 145 985	0	0	66 145 985	29%	18 869 543			18 869 543
7-2.	Озеленение	4 914 717			4 914 717	100%	4 914 717	0	0	4 914 717	100%	4 914 717			4 914 717
7-3.	МАФ	23 349 651			23 349 651	100%	23 349 651	0	0	23 349 651	0%				0
	Итого по главе 7	**94 410 353**	**0**	**0**	**94 410 353**		**108 737 541**	**0**	**0**	**108 737 541**		**23 784 260**	**0**	**0**	**23 784 260**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**902 673 806**	**171 769 188**	**53 571**	**1 074 496 565**		**917 000 961**	**171 769 188**	**53 571**	**1 088 823 720**		**63 583 421**	**4 284 627**	**-**	**67 868 048**
	Корректировка за ноябрь месяц 2021г. раздел МАФ											-14 327 188		-	-14 327 188
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**902 673 806**	**171 769 188**	**53 571**	**1 074 496 565**		**917 000 961**	**171 769 188**	**53 571**	**1 088 823 720**		**49 256 262**	**4 284 627**	**-**	**53 540 889**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	13 540 107			13 540 107		13 755 014			13 755 014		738 844			738 844
	Итого по главам 1-8	**916 213 913**	**171 769 188**	**53 571**	**1 088 036 672**		**930 755 975**	**171 769 188**	**53 571**	**1 102 578 734**		**49 995 106**	**4 284 627**	**0**	**54 279 733**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	8 245 925			8 245 925		8 376 804			8 376 804		449 956			449 956
	Итого по главам 1-9	**924 459 838**	**171 769 188**	**53 571**	**1 096 282 597**		**939 132 779**	**171 769 188**	**53 571**	**1 110 955 538**		**50 445 062**	**4 284 627**	**0**	**54 729 689**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	18 489 197			18 489 197		18 782 656			18 782 656		1 008 901			1 008 901
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**942 949 035**	**171 769 188**	**53 571**	**1 114 771 794**		**957 915 435**	**171 769 188**	**53 571**	**1 129 738 194**		**51 453 963**	**4 284 627**	**0**	**55 738 590**
	в том числе на 2021 год-58%	546 910 440	99 626 129	31 071	646 567 641		555 590 952	99 626 129	31 071	655 248 152		29 843 298	2 485 084	0	32 328 382
	в том числе на 2022 год-42%	396 038 595	72 143 059	22 500	468 204 154		402 324 483	72 143 059	22 500	474 490 041		21 610 664	1 799 543	0	23 410 208
Приложение 1 к Прогнозу	в том числе в текущих ценах на 2021 год-58% К=1,050036	574 275 651	104 611 022	32 626	678 919 299		583 390 501	104 611 022	32 626	688 034 149		31 336 538	2 609 427	0	33 945 965
	НДС на 2021 год -12 %			81 470 316	81 470 316				82 564 098	82 564 098				4 073 516	4 073 516

	Итого в текущих ценах на 2021 год	574 275 651	104 611 022	81 502 942	760 389 615		583 390 501	104 611 022	82 596 724	770 598 247		31 336 538	2 609 427	4 073 516	38 019 481
Приложение 1 к Прогнозу	в том числе в текущих ценах на 2022 год-42% К=1,1025918	436 668 907	79 544 345	24 808	516 238 059		443 599 675	79 544 345	24 808	523 168 829		23 827 741	1 984 162	0	25 811 903
	НДС на 2022 год -12 %			61 948 567	61 948 567				62 780 259	62 780 259				3 097 428	3 097 428
	Итого в текущих ценах на 2022 год	436 668 907	79 544 345	61 973 375	578 186 628		443 599 675	79 544 345	62 805 068	585 949 088		23 827 741	1 984 162	3 097 428	28 909 331
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			143 418 883	143 418 884				145 344 357	145 344 357				7 170 944	7 170 944
	Всего по сметному расчету	**1 010 944 558**	**184 155 367**	**143 476 317**	**1 338 576 240**		**1 010 944 558**	**184 155 367**	**143 476 317**	**1 338 576 240**		**55 164 279**	**4 593 589**	**7 170 944**	**66 928 812**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,995						**1 005 889 871**	**183 234 597**	**142 758 941**	**1 331 883 406,56**		**55 843 235**	**3 615 845**	**7 135 090**	**66 594 170,56**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «АДС САПА»

Жаксыгулов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор Кунибеков Э.Ж.

Заказчик:КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

Договор подряда (контракт) №147 от 04.08.2021г., доп.соглашение №147-4 от 15.02.2022г.

Актприемки выполненных работ №8

за август месяц 2022 года

№ п/п:	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС-67-73)										
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р-1(51шт),Р-2(6шт)(АС-67)										
1.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Изм. и НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,006863	57561,26	2540,43	57956	2558	4490	35452	100881	
							50561	468,48	50908	472	--	7473
2.	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб СП - 8%	т	0,1661931	762971	--	126801	--	126801	--	136945	
							--	--	--	--	--	10144

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	--	184757	2558	131291	35452	237826	
	Тенге	--	--	50908	472	--	17617		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			184757					
Материалы	Тенге			4490					
Всего заработная плата	Тенге				51380				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			126801					
Накладные расходы	Тенге			35452					
Сметная прибыль	Тенге			17617					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			237826					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
Сметная заработная плата	Тенге				51380				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			237826					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
Сметная заработная плата	Тенге				51380				

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21)

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ
ДЕТ.465 - 569,97 м2

3.			569,97	702,43	21,02	400364	11980	164124	216313	666011
1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		393,46	10,28	224260	5859	--	49334	
4.			609,8679	2512	--	1531988	--	1531988	--	1654547
2206-0101 -0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	122559	
5.			609,8679	312,8	0,81	190767	494	117845	68306	279799
1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		118,76	0,39	72428	238	--	20726	

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ
ДЕТ.465 - 724,19 м2

6.			288,274	702,43	21,02	202492	6059	83009	109404	336848

1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		393,46	10,28	113424	2963	--	24952	
7.			774,8833	312,8	0,81	242383	627	149731	86788	355504
1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		118,76	0,39	92025	302	--	26334	
	ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ ДЕТ.465 - 724,19 м2									
8.			724,19	702,43	21,02	508693	15223	208530	274841	846217
1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		393,46	10,28	284940	7445	--	62683	
9.			774,8833	2512	--	1946507	--	1946507	--	2102228
2206-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	155721	
10.			774,8833	312,8	0,81	242383	627	149731	86788	355504
1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		118,76	0,39	92025	302	--	26334	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			1,01	782,632133						
2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м				162		126786		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		--	--	5265577	35010	4351465	842440	6596658

				--	--	879102	17109	--	488643	
Стоимость общестроительных работ	Тенге					5265577				
Материалы	Тенге					872969				
Всего заработная плата	Тенге						896211			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3478495				
Накладные расходы	Тенге					842440				
Сметная прибыль	Тенге					488643				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6596660				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									813
Сметная заработная плата	Тенге						896211			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6596660				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									813
Сметная заработная плата	Тенге						896211			

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ (АС-16-19)

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ

11.			203,553	3960,96	105,07	806265	21388	510996	255751	1146978
1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2		1345,5	50,54	273881	10288	--	84961	
12.			101,01	5438	--	549292	--	549292	--	593235
2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-2, Д-2" СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	43943	
13.			89,817	4458	--	400404	--	400404	--	432436
2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-3,Д-4 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	32032	
14.			102,06	5642	--	575823	--	575823	--	621889
2109-0102	Блоки дверные	м2								

-0102 РСНБ РК 2015	однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-5			--	--	--	--	--	46066	
	СП - 8%									
15.			2,52	4157	--	10476	--	10476	--	11314
2109-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-6	м2		--	--	--	--	--	838	
	СП - 8%									
16.			258	500	--	129000	--	129000	--	139320
2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	10320	
	СП - 8%									
17.			91	4151	--	377741	--	377741	--	407960
2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	30219	
	СП - 8%									
18.			90	3207	--	288630	--	288630	--	311720
2109-0404 -0306 РСНБ РК 2015	-Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	23090	
	СП - 8%									
19.			30	503	--	15090	--	15090	--	16297
2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		--	--	--	--	--	1207	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3152721	21388	2857452	255751	3681149
		Тенге		--	--	273881	10288	--	272676	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2342260
Материалы	Тенге	510997
Всего заработная плата	Тенге	284169
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1535995
Накладные расходы	Тенге	255751
Сметная прибыль	Тенге	207840

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			2805851				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							242
Сметная заработная плата	Тенге				284169			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			810461				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			810461				
Сметная прибыль	Тенге			64836				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			875297				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3681148				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							242
Сметная заработная плата	Тенге				284169			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	--	--	8603055	58956	7340208	1133643	10515633
	Тенге	--	--	1203891	27869	--	778936	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			7607837				
Материалы	Тенге			1383966				
Всего заработная плата	Тенге				1180380			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			5014490				
Накладные расходы	Тенге			1098191				
Сметная прибыль	Тенге			696483				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			9402511				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1055
Сметная заработная плата	Тенге				1180380			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			995218				
Материалы	Тенге			4490				
Всего заработная плата	Тенге				51380			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			937262				
Накладные расходы	Тенге			35452				
Сметная прибыль	Тенге			82453				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1113123				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							47
Сметная заработная плата	Тенге				51380			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			10515634				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1102
Сметная заработная плата	Тенге				1231760			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-2. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМЫ П-1

20.			1	86835,58	5573,97	86836	5573	10193	71445	170944
1120-2501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера		71069,67	1833,47	71070	1833	--	12662	

17										
	НР - 98%; СП - 8%									
21.			1709392,33	1	1709392	--	--	--	--	1709392
Прайс-лист	-Приточная установка VVS120-R-FHVS, L	к-т	--	--	--	--	1709392	--		
	СИСТЕМЫ К1, К2, К3									
22.			6103,52	10,68	24414	43	578	23317		51549
1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	5948,16	--	23793	--	--	3818		
	НР - 98%; СП - 8%									
23.			78562,5	--	314250	--	--	--		314250
Прайс-лист	-Настенный кондиционер LGG18NHT	к-т	--	--	--	--	314250	--		
	СИСТЕМА В1									
24.			5233,71	218,43	5234	219	48	4940		10988
1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	4966,92	73,88	4967	74	--	814		
	НР - 98%; СП - 8%									
25.			22797	--	22797	--	22797	--		24621
2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	--	--	--	--	--	1824		
	СП - 8%									
26.			19326,8	44,16	19327	45	17967	1302		22279
1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1315,03	13,61	1315	14	--	1650		
	НР - 98%; СП - 8%									

27.				1	3382,77	42,92	3383	43	2881	463	4153
1120-0701 -0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт			458,51	13,61	459	14	--	308	
	НР - 98%; СП - 8%										
	СИСТЕМА В2										
28.				1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988
1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилят ор			4966,92	73,88	4967	74	--	814	
	НР - 98%; СП - 8%										
29.				1	29035	--	29035	--	29035	--	31358
2305-0401 -0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект			--	--	--	--	--	2323	
	СП - 8%										
30.				1	26187,86	51,22	26188	52	24278	1834	30264
1120-1001 -0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушител ь шума			1857,93	13,61	1858	14	--	2242	
	НР - 98%; СП - 8%										
31.				1	4456,09	46,56	4456	47	3785	625	5487
1120-0701 -0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт			624,09	13,61	624	14	--	406	
	НР - 98%; СП - 8%										
	СИСТЕМА В3										
32.				1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988
1120-1501 -0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т.	вентилят ор			4966,92	73,88	4967	74	--	814	

	РСНБ РК 2015	Установка НР - 98%; СП - 8%									
33.	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8% СИСТЕМА В4	комплект	1	21457 -- 21457 --	-- -- -- --	21457 -- 21457 --	-- -- -- --	21457 -- 21457 --	-- -- -- --	23174 1717 23174 1717
34.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5233,71 4966,92	218,43 73,88	5234 4967	219 74	48 --	4940 814	10988
35.	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	21457 -- 21457 --	-- -- -- --	21457 -- 21457 --	-- -- -- --	21457 -- 21457 --	-- -- -- --	23174 1717 23174 1717
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	2303928 118987	6679 2185	154620 2023642	118746 31923	2454597

Стоимость оборудования	Тенге	2023642
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2023642
Стоимость сантехнических работ	Тенге	280286
Материалы	Тенге	59876
Всего заработная плата	Тенге	121172
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	94746
Сдача и испытание	Тенге	4850
Накладные расходы	Тенге	118746
Сметная прибыль	Тенге	31923
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	430955

Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
Сметная заработная плата	Тенге				121172				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2454597					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
Сметная заработная плата	Тенге				121172				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		--	--	2303928	6679	154620	118746	2454597
	Тенге		--	--	118987	2185	2023642	31923	
Стоимость оборудования	Тенге				2023642				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2023642				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				280286				
Материалы	Тенге				59876				
Всего заработная плата	Тенге					121172			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94746				
Сдача и испытание	Тенге				4850				
Накладные расходы	Тенге				118746				
Сметная прибыль	Тенге				31923				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				430955				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
Сметная заработная плата	Тенге				121172				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2454597					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
Сметная заработная плата	Тенге				121172				

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-5. БЛОК 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК 1 - 1 ЭТАЖ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

36.			10	3350,88	1183,01	33509	11830	2027	19518	57269
1308-0305 -Светильник с	шт.									
-0403 количеством ламп в				1965,16	745,63	19652	7456	--	4242	
РСНБ РК светильнике до 4.										
2015 Установка отдельно на										
Изм. и штырях										
доп. вып.										
17 НР - 72%; СП - 8%										
37.			10	17131	--	171310	--	171310	--	185015
2307-0102 -Светильники для	шт.									
-1342 люминесцентных ламп,				--	--	--	--	--	13705	
РСНБ РК тип ЛПО 46-4х36-701/702										
2015 Norma ГОСТ 17677-82										
СП - 8%										
38.			125	2389,25	854	298656	106750	25338	168926	504988
1308-0305 -Светильник с	шт.									

	-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	количеством ламп в светильнике 2. Установка НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	166568	68051	--	37407	
39.	2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	125	10246 ---	-- ---	1280750 ---	-- ---	1280750 ---	-- ---	1383210 ---
40.	1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	2187,45 --- 1103,72	950,23 --- 636,93	52499 --- 26489	22805 --- 15286	3205 --- --	30078 --- 6606	89184 ---
41.	2307-0102 -1402 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2x18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	24	6457 --- --	-- --- --	154968 --- --	-- --- --	154968 --- --	-- --- 12397	167365 ---
42.	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	4725,6 --- 2019	940,17 --- 627,41	66158 --- 28266	13163 --- 8784	24729 --- --	26676 --- 7427	100261 ---
43.	2307-0102 -1203 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с	шт.	14	18703 --- --	-- --- --	261842 --- --	-- --- --	261842 --- --	-- --- 20947	282789 ---

		электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82								
		СП - 8%								
44.				8	1309,35	135,08	10475	1081	564	6561	18398
1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.			1103,72	35,26	8830	282	--	1363	
		НР - 72%; СП - 8%								
45.				8	11454	--	91632	--	91632	--	98963
2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.			--	--	--	--	--	7331	
		СП - 8%								
46.				48	1374	--	65952	--	65952	--	71228
2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.			--	--	--	--	--	5276	
		СП - 8%								
47.				308	531	--	163548	--	163548	--	176632
2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.			--	--	--	--	--	13084	
		СП - 8%								
48.				4	1894,84	751,84	7579	3007	534	4356	12889
1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.			1009,5	502,85	4038	2011	--	955	

		НР - 72%; СП - 8%							
49.			4	8942	--	35768	--	35768	--	38629
	2307-0102 -1205 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	--	--	--	--	--	2861	
		СП - 8%								
		БЛОК 1 - 2 ЭТАЖ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
50.			15	3350,88	1183,01	50263	17745	3041	29277	85903
	1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	1965,16	745,63	29477	11184	--	6363	
		НР - 72%; СП - 8%								
51.			15	17131	--	256965	--	256965	--	277522
	2307-0102 -1342 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	--	--	--	--	--	20557	
		СП - 8%								
52.			126	2389,25	854	301046	107604	25542	170277	509029
	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка	шт.	1332,54	544,41	167900	68596	--	37706	
		НР - 72%; СП - 8%								
53.			126	10246	--	1290996	--	1290996	--	1394276
	2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	--	--	--	--	--	103280	

		СП - 8%							
54.			21	2187,45	950,23	45936	19955	2803	26319	78035
1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1103,72	636,93	23178	13376	--	5780	
		НР - 72%; СП - 8%								
55.			21	8942	--	187782	--	187782	--	202805
2307-0102 -1205 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	15023	
		СП - 8%								
56.			24	4725,6	940,17	113414	22564	42394	45730	171876
1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		2019	627,41	48456	15058	--	12732	
		НР - 72%; СП - 8%								
57.			24	18703	--	448872	--	448872	--	484782
2307-0102 -1203 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	35910	
		СП - 8%								

58.			7	1309,35	135,08	9165	946	493	5740	16098
1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1103,72	35,26	7726	247	--	1192	
59.			7	11454	--	80178	--	80178	--	86592
2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	6414	
60.			42	1374	--	57708	--	57708	--	62325
2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4617	
61.			336	373	--	125328	--	125328	--	135354
2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	10026	
	БЛОК 1 - 3 ЭТАЖ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
62.			18	3350,88	1183,01	60316	21294	3649	35132	103084
1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.		1965,16	745,63	35373	13421	--	7636	
63.			18	17131	--	308358	--	308358	--	333027
2307-0102 -1342 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	24669	
64.			124	2389,25	854	296267	105896	25136	167574	500948
1308-0305	Светильник с	шт.								

	-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	количеством ламп в светильнике 2. Установка НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	165235	67507	--	37107	
65.				124	10246	--	1270504	--	1270504	--	1372144
	2307-0102 -0801 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	101640	
66.				20	2187,45	950,23	43749	19005	2670	25065	74320
	1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.		1103,72	636,93	22074	12739	--	5505	
67.				20	8942	--	178840	--	178840	--	193147
	2307-0102 -1205 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	14307	
68.				22	4725,6	940,17	103963	20684	38861	41919	157553
	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.		2019	627,41	44418	13803	--	11671	
69.				22	18703	--	411466	--	411466	--	444383

2307-0102 -1203 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.							
				--	--	--	--	--	32917
70.		4	1309,35	135,08	5237	540	282	3280	9199
1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.							
			1103,72	35,26	4415	141	--	681	
71.		4	11454	--	45816	--	45816	--	49481
2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.							
				--	--	--	--	--	3665
72.		40	1374	--	54960	--	54960	--	59357
2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт СП - 8%	шт.							
				--	--	--	--	--	4397
73.		350	373	--	130550	--	130550	--	140994
2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.							
				--	--	--	--	--	10444
	ЛИФТ (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ)СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
74.		1	2187,45	950,23	2187	950	133	1253	3716
1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,	шт.							
			1103,72	636,93	1104	637	--	275	

	Изм. и доп. вып. 19	двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%								
75.	2307-0102 -1203 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	1	18703 ---	-- ---	18703 ---	-- ---	18703 ---	-- ---	20199 1496
76.	2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт СП - 8%	шт.	2	1374 ---	-- ---	2748 ---	-- ---	2748 ---	-- ---	2968 220
77.	1308-0305 -0201 РСНБ РК 2015	-Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	681,27 659,54	10,83 3,78	681 660	11 4	10 --	478 93	1251
	Изм. и доп. вып. 19										
78.	2307-0219 -0202 РСНБ РК 2015	-Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	1	78 ---	-- ---	78 ---	-- ---	78 ---	-- ---	84 6
79.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт СП - 8%	шт.	1	531 ---	-- ---	531 ---	-- ---	531 ---	-- ---	573 42

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	--	--	8597253	495830	7297564	808159	10157845	
	Тенге								
		--	--	803859	318583	--	752432		
Стоимость монтажных работ	Тенге			8597253					
Материалы	Тенге			201415					
Всего заработная плата	Тенге				1122442				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			7096153					
Накладные расходы	Тенге			808158					
Сметная прибыль	Тенге			752432					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			10157843					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							879	
Сметная заработная плата	Тенге				1122442				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10157843					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							879	
Сметная заработная плата	Тенге				1122442				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	--	--	8597253	495830	7297564	808159	10157845	
	Тенге								
		--	--	803859	318583	--	752432		
Стоимость монтажных работ	Тенге			8597253					
Материалы	Тенге			201415					
Всего заработная плата	Тенге				1122442				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			7096153					
Накладные расходы	Тенге			808158					
Сметная прибыль	Тенге			752432					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			10157843					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							879	
Сметная заработная плата	Тенге				1122442				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			10157843					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							879	
Сметная заработная плата	Тенге				1122442				

ОТДЕЛ 4. Локальная смета №2-2-2. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-33)

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ
ДЕТ.465 - 177,14 м2

80.		177,14	702,43	21,02	124428	3723	51007	67227	206988
1111-0101 -Покрытия из линолеума.	м2								
-3602 Устройство на мастике	покрытия		393,46	10,28	69698	1821	--	15332	
РСНБ РК КН-2 2015									
Изм. и доп. вып. 6	НР - 94%; СП - 8%								

81.			189,5398	2512	--	476124	--	476124	--	514214
	2206-0101 -Линолеум	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0106 поливинилхлоридный			--	--	--	--	--	38090	
	РСНБ РК коммерческий									
	2015 гомогенный, класс 33,									
	34 ГОСТ 7251-77									
	СП - 8%									
82.			189,5398	312,8	0,81	59288	154	36624	21229	86958
	1111-0101 -Плинтуса	м		---	---	---	---	---	---	
	-4001 поливинилхлоридные.	плинтусо		118,76	0,39	22510	74	--	6441	
	РСНБ РК Устройство на клее	в								
	2015 КН-2									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 94%; СП - 8%									
	8									
	ДЕТ.417 - 303,44 м2									
83.			303,44	3889,75	130,42	1180306	39574	827503	311033	1610646
	1111-0101 -Покрытия из плит	м2		---	---	---	---	---	---	
	-2707 керамогранитных на клее	покрытия		1032,26	58,19	313229	17657	--	119307	
	РСНБ РК из сухих смесей.									
	2015 Устройство/РЕЛЬЕФНАЯ									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 94%; СП - 8%									
	17									
84.			318,612	627,91	1,62	200060	517	103523	90492	313797
	1111-0101 -Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	-3904 керамических.	плинтусо		301,37	0,78	96020	249	--	23244	
	РСНБ РК Устройство	в								
	2015									
	НР - 94%; СП - 8%									
85.			75,37	702,43	21,02	52942	1584	21703	28604	88070
	1111-0101 -Покрытия из линолеума.	м2		---	---	---	---	---	---	
	-3602 Устройство на мастике	покрытия		393,46	10,28	29655	775	--	6524	
	РСНБ РК КН-2									
	2015									
	Изм. и НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.									
	6									
86.			80,6459	2512	--	202583	--	202583	--	218790
	2206-0101 -Линолеум	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0106 поливинилхлоридный			--	--	--	--	--	16207	
	РСНБ РК коммерческий									
	2015 гомогенный, класс 33,									
	34 ГОСТ 7251-77									
	СП - 8%									
87.			80,6459	312,8	0,81	25226	65	15583	9032	36999
	1111-0101 -Плинтуса	м		---	---	---	---	---	---	

-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР - 94%; СП - 8%	плинтусов		118,76	0,39	9578	31	--	2741	
	ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ ДЕТ.465 - 282,0 м2									
88.			282	702,43	21,02	198085	5928	81201	107023	329517
1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		393,46	10,28	110956	2899	--	24409	
89.			301,74	2512	--	757971	--	757971	--	818609
2206-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	60638	
90.			301,74	312,8	0,81	94384	245	58304	33795	138434
1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		118,76	0,39	35835	118	--	10254	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3371397	51790	2632126	668435	4363022
		Тенге		--	--	687481	23624	--	323187	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3371397		
Материалы	Тенге	1195450		
Всего заработная плата	Тенге		711105	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1436678		
Накладные расходы	Тенге	668435		
Сметная прибыль	Тенге	323187		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4363019		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			623
Сметная заработная плата	Тенге		711105	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	4363019		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			623
Сметная заработная плата	Тенге		711105	

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ (АС-28)

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ

91.			15,98	2710,29	540,78	43310	8641	17243	17661	65849
1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1090,49	137,51	17426	2197	--	4878	
	НР - 90%; СП - 8%									
92.			15,98	529,55	0,27	8462	4	2251	5588	15174
1110-0107 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2		388,43	0,13	6207	2	--	1124	
	НР - 90%; СП - 8%									
93.			11,04	14744	--	162774	--	162774	--	175796
2109-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9 СТ РК 943-92/Д-1	м2		--	--	--	--	--	13022	
	СП - 8%									
94.			4,94	17208	--	85008	--	85008	--	91809
2109-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12 СТ РК 943-92/Д-1/1	м2		--	--	--	--	--	6801	
	СП - 8%									
95.			20	500	--	10000	--	10000	--	10800
2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	800	
	СП - 8%									
96.			8	4151	--	33208	--	33208	--	35865
2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	2657	
	СП - 8%									

97.			8	5658	--	45264	--	45264	--	48885
	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	3621	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
98.			96,46	3960,96	105,07	382074	10135	242152	121196	543531
	1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	1345,5	50,54	129787	4875	--	40262	
99.			3,1	3082,8	103,45	9557	320	5526	3479	14079
	1110-0107 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	1197,23	49,77	3711	154	--	1043	
100.			3,1	5377	--	16669	--	16669	--	18002
	2109-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-1/2 СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	1333	
101.			5,36	5438	--	29148	--	29148	--	31480
	2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-2 СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	2332	
102.			12,2	5438	--	66344	--	66344	--	71651
	2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной	м2	--	--	--	--	--	5307	

		облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-3 СП - 8%									
103.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-4 СП - 8%	м2	63	4458 -- --	-- -- --	280854 -- --	-- -- --	280854 -- --	-- -- --	303322 22468
104.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-5 СП - 8%	м2	15,9	5642 -- --	-- -- --	89708 -- --	-- -- --	89708 -- --	-- -- --	96885 7177
105.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	122	500 -- --	-- -- --	61000 -- --	-- -- --	61000 -- --	-- -- --	65880 4880
106.	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	53	4151 -- --	-- -- --	220003 -- --	-- -- --	220003 -- --	-- -- --	237603 17600
107.	2109-0404 -0306 РСНБ РК 2015	-Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	43	3207 -- --	-- -- --	137901 -- --	-- -- --	137901 -- --	-- -- --	148933 11032
108.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	10	503 -- --	-- -- --	5030 -- --	-- -- --	5030 -- --	-- -- --	5432 402

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	--	--	1686314	19100	1510083	147924	1980976
	Тенге	--	--	157131	7228	--	146739	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			1173908				
Материалы	Тенге			267171				
Всего заработная плата	Тенге				164359			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			730505				
Накладные расходы	Тенге			147924				
Сметная прибыль	Тенге			105747				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1427579				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							140
Сметная заработная плата	Тенге				164359			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			512406				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			512406				
Сметная прибыль	Тенге			40992				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			553398				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1980977				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							140
Сметная заработная плата	Тенге				164359			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	--	--	5057711	70890	4142209	816359	6343998
	Тенге	--	--	844612	30852	--	469926	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			4545305				
Материалы	Тенге			1462621				
Всего заработная плата	Тенге				875464			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2167183				
Накладные расходы	Тенге			816359				
Сметная прибыль	Тенге			428934				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			5790598				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							763
Сметная заработная плата	Тенге				875464			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			512406				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			512406				
Сметная прибыль	Тенге			40992				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			553398				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			6343996				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							763
Сметная заработная плата	Тенге				875464			

ОТДЕЛ 5. Локальная смета №2-2-2. БЛОК 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМЫ П-1

109.		1	59543,85	3127,99	59544	3128	5343	50911	119292

	1120-2501 -Камеры приточные	камера		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0101 типовые без секции			51073,37	876,88	51073	877	--	8836	
	РСНБ РК орошения,									
	2015 производительность до									
	Изм. и 10 тыс м3/час.									
	доп. вып. Установка									
	17									
	НР - 98%; СП - 8%									
110.				1088092,11		1088092		--		1088092
				1	--		--		--	
	Прайс-лис -Приточная установка	к-т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	т VVS055-R-FHVS, L			--	--	--	--	1088092	--	
110.1.	Отпускная цена -			1075189,83				1075189,8		
110.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	12902,28				12902,28		
	СИСТЕМЫ П-2									
111.				1	59543,85	3127,99	59544	3128	5343	50911	119292
	1120-2501 -Камеры приточные	камера		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0101 типовые без секции			51073,37	876,88	51073	877	--	8836	
	РСНБ РК орошения,									
	2015 производительность до									
	Изм. и 10 тыс м3/час.									
	доп. вып. Установка									
	17									
	НР - 98%; СП - 8%									
112.				1	386794,47	--	386794	--	--	--	386794
	Прайс-лис -Приточная установка	к-т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	т VVS020s-R-FHVS, L			--	--	--	--	386794	--	
112.1.	Отпускная цена -			382207,97				382207,97		
112.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	4586,5				4586,5		
	СИСТЕМЫ П-3									
113.				1	59543,85	3127,99	59544	3128	5343	50911	119292
	1120-2501 -Камеры приточные	камера		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0101 типовые без секции			51073,37	876,88	51073	877	--	8836	
	РСНБ РК орошения,									
	2015 производительность до									
	Изм. и 10 тыс м3/час.									
	доп. вып. Установка									
	17									
	НР - 98%; СП - 8%									
114.				1	684718,29	--	684718	--	--	--	684718
	Прайс-лис -Приточная установка	к-т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	т VVS030-R-FHVS, L			--	--	--	--	684718	--	
114.1.	Отпускная цена -			676599,1				676599,1		
114.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	8119,19				8119,19		
	В1									

115.				1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор		4966,92	73,88	4967	74	--	814	
116.				1	197667	--	197667	--	197667	--	213480
	2305-0402 -0119 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-6 (380В), Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м3/ч ГОСТ 7402-84 /ВКП 70-40-8 прим./ СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	15813	
117.				1	35664,24	83,62	35664	83	33385	2178	40870
	1120-1001 -0205 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка /ГТПи70-40-90/ НР - 98%; СП - 8%	глушитель шума		2195,74	27,22	2196	27	--	3027	
118.				1	14601,04	111,76	14601	112	12402	2072	18007
	1120-0701 -0405 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт		2087,16	27,22	2087	27	--	1334	
119.				51	58,23	2,82	2970	144	158	2683	6105
	1120-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Отсосы. Установка НР - 98%; СП - 8%	кг отсосов		52,31	1,37	2668	70	--	452	
120.				1	93610	--	93610	--	--	--	93610
	Прайс-лист	-Местный отсос приточно-вытяжной, МВО-1,8МС	шт		--	--	--	--	93610	--	
120.1.		Отпускная цена -			92500				92500		
120.2.		Заготов.-складские расходы - В2		1,2%	1110				1110		
121.				1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988

	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор		4966,92	73,88	4967	74	--	814	
122.	2305-0401 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	78914 --	-- --	78914 --	-- --	78914 --	-- 6313	85227
123.	1120-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка /ГТК 355-900 прим./ НР - 98%; СП - 8%	глушитель шума	1	26187,86 1857,93	51,22 13,61	26188 1858	52 14	24278 --	1834 2242	30264
124.	1120-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами /ЗК-355 прим./ НР - 98%; СП - 8% ВЗ	зонт	1	4456,09 624,09	46,56 13,61	4456 624	47 14	3785 --	625 406	5487
125.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5233,71 4966,92	218,43 73,88	5234 4967	219 74	48 --	4940 814	10988
126.	2305-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали,	комплект	1	21457 --	-- --	21457 --	-- --	21457 --	-- 1717	23174

		марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%								
127.	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	3087,77 458,51	42,92 13,61	3088 459	43 14	2586 --	463 284	3835
128.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В4	вентилятор	1	5233,71 4966,92	218,43 73,88	5234 4967	219 74	48 --	4940 814	10988
129.	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	22797 --	-- --	22797 --	-- --	22797 --	-- 1824	24621
130.	1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	глушитель шума	1	19326,8 1315,03	44,16 13,61	19327 1315	45 14	17967 --	1302 1650	22279
131.	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3382,77 458,51	42,92 13,61	3383 459	43 14	2881 --	463 308	4153

НР - 98%; СП - 8%
В5

132.			1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988
1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		4966,92	73,88	4967	74	--	814	

НР - 98%; СП - 8%

133.			1	13209	--	13209	--	13209	--	14266
2305-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	1057	

СП - 8%

134.			1	3087,77	42,92	3088	43	2586	463	3835
1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК-100 прим./	зонт		458,51	13,61	459	14	--	284	

НР - 98%; СП - 8%
В6

135.			1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988
1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		4966,92	73,88	4967	74	--	814	

НР - 98%; СП - 8%

136.			1	13209	--	13209	--	13209	--	14266
2305-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	1057	

СП - 8%

137.			1	3087,77	42,92	3088	43	2586	463	3835
1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК-100 прим./	зонт		458,51	13,61	459	14	--	284	

	-0301 РСНБ РК 2015	оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК-100 прим./		458,51	13,61	459	14	--	284	
		НР - 98%; СП - 8%								
		В7								
138.			1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	4966,92	73,88	4967	74	--	814	
		НР - 98%; СП - 8%								
139.			1	29035	--	29035	--	29035	--	31358
	2305-0401 -0106 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	--	--	--	--	--	2323	
		СП - 8%								
140.			1	26187,86	51,22	26188	52	24278	1834	30264
	1120-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1857,93	13,61	1858	14	--	2242	
		НР - 98%; СП - 8%								
141.			1	4456,09	46,56	4456	47	3785	625	5487
	1120-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	624,09	13,61	624	14	--	406	
		НР - 98%; СП - 8%								
		В8								
142.			1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988
	1120-1501 -0101 РСНБ РК	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	4966,92	73,88	4967	74	--	814	

	2015 НР - 98%; СП - 8%											
143.	2305-0402 -0119 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-6 (380В), Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	197667 -- --	-- -- --	197667 -- --	-- -- --	197667 -- --	-- -- 15813	213480	
144.	1120-1001 -0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка /ГТПи70-40-90/ НР - 98%; СП - 8%	глушитель шума	1	35664,24 2195,74	83,62 27,22	35664 2196	83 27	33385 --	2178 3027	40870	
145.	1120-0701 -0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В9	зонт	1	14601,04 2087,16	111,76 27,22	14601 2087	112 27	12402 --	2072 1334	18007	
146.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5233,71 4966,92	218,43 73,88	5234 4967	219 74	48 --	4940 814	10988	
147.	2305-0401 -0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	29035 -- --	-- -- --	29035 -- --	-- -- --	29035 -- --	-- -- 2323	31358	

148.				1	26187,86	51,22	26188	52	24278	1834	30264
	1120-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума		1857,93	13,61	1858	14	--	2242	
		НР - 98%; СП - 8%									
149.				1	4456,09	46,56	4456	47	3785	625	5487
	1120-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт		624,09	13,61	624	14	--	406	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В10									
150.				1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		4966,92	73,88	4967	74	--	814	
		НР - 98%; СП - 8%									
151.				1	21457	--	21457	--	21457	--	23174
	2305-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	1717	
		СП - 8%									
152.				1	16771,96	44,16	16772	45	15412	1302	19520
	1120-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума		1315,03	13,61	1315	14	--	1446	
		НР - 98%; СП - 8%									
153.				1	3087,77	42,92	3088	43	2586	463	3835
	1120-0701	-Зонты из листовой	зонт								

	-0301 РСНБ РК 2015	оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%		458,51	13,61	459	14	--	284	
		В11								
154.			1	5233,71	218,43	5234	219	48	4940	10988
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	4966,92	73,88	4967	74	--	814	
155.			1	78914	--	78914	--	78914	--	85227
	2305-0401 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84 /ВК 355БИ прим./ СП - 8%	комплект	--	--	--	--	--	6313	
156.			1	26187,86	51,22	26188	52	24278	1834	30264
	1120-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка /ГТК 355-900 прим./ НР - 98%; СП - 8%	глушитель шума	1857,93	13,61	1858	14	--	2242	
157.			1	4456,09	46,56	4456	47	3785	625	5487
	1120-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами /ЗК-355 прим./ НР - 98%; СП - 8%	зонт	624,09	13,61	624	14	--	406	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге	--	--	3470692	13028	970506	233011	3819745

			--	--	233943	3833	2253215	116038	
Стоимость оборудования	Тенге				2226497				
Заготов.складские расходы	Тенге				26717				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2253214				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				1217477				
Материалы	Тенге				267148				
Всего заработная плата	Тенге					237776			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				703361				
Сдача и испытание	Тенге				11764				
Накладные расходы	Тенге				233011				
Сметная прибыль	Тенге				116038				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1566526				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
Сметная заработная плата	Тенге					237776			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3819740				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
Сметная заработная плата	Тенге					237776			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге		--	--	3470692	13028	970506	233011	3819745
	Тенге								
			--	--	233943	3833	2253215	116038	
Стоимость оборудования	Тенге				2226497				
Заготов.складские расходы	Тенге				26717				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2253214				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				1217477				
Материалы	Тенге				267148				
Всего заработная плата	Тенге					237776			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				703361				
Сдача и испытание	Тенге				11764				
Накладные расходы	Тенге				233011				
Сметная прибыль	Тенге				116038				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1566526				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
Сметная заработная плата	Тенге					237776			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3819740				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
Сметная заработная плата	Тенге					237776			

ОТДЕЛ 6. Локальная смета №2-2-5. БЛОК 2. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК 2 - 1 ЭТАЖ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

158.		31	3350,88	1183,01	103877	36674	6283	60505	177532
1308-0305 -Светильник с	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0403 количеством ламп в			1965,16	745,63	60920	23115	--	13151	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%									
159.	2307-0102 -1342 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	31	17131	--	531061	--	531061	--	573546
					--	--	--	--	--	42485	
		СП - 8%									
160.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	70	2389,25	854	167248	59780	14190	94598	282794
					1332,54	544,41	93278	38109	--	20948	
161.	2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	70	10246	--	717220	--	717220	--	774598
					--	--	--	--	--	57378	
		СП - 8%									
162.	1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	2187,45	950,23	34999	15204	2135	20052	59455
					1103,72	636,93	17660	10191	--	4404	
163.	2307-0102 -1402 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	16	6457	--	103312	--	103312	--	111577
					--	--	--	--	--	8265	
		СП - 8%									
164.				28	1894,84	751,84	53056	21052	3738	30489	90229

	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	1009,5	502,85	28266	14080	--	6684
165.	2307-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1х23 прим./ СП - 8%	24 шт.	1643 --	-- --	39432 --	-- --	39432 --	-- 3155	42587
166.	2307-0102 -1203 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	4 шт.	18703 --	-- --	74812 --	-- --	74812 --	-- 5985	80797
167.	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	4 шт.	4725,6 2019	940,17 627,41	18902 8076	3761 2510	7065 --	7622 2122	28646
168.	2307-0102 -1203 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты	4 шт.	18703 --	-- --	74812 --	-- --	74812 --	-- 5985	80797

IP65 ГОСТ 17677-82

СП - 8%

169.			5	1309,35	135,08	6547	675	353	4100	11499
1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1103,72	35,26	5519	176	--	852	
	НР - 72%; СП - 8%									
170.			5	11454	--	57270	--	57270	--	61852
2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	4582	
	СП - 8%									
171.			32	1374	--	43968	--	43968	--	47485
2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.		--	--	--	--	--	3517	
	СП - 8%									
172.			4	531	--	2124	--	2124	--	2294
2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.		--	--	--	--	--	170	
	СП - 8%									
173.			24	678	--	16272	--	16272	--	17574
2307-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27 /КЭЛ-FS E27 23Вт прим./	шт.		--	--	--	--	--	1302	
	СП - 8%									
174.			268	373	--	99964	--	99964	--	107961
2307-0104	-Лампы люминесцентные,	шт.								

	-0109 РСНБ РК 2015	цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91			--	--	--	--	--	7997	
		СП - 8%									
		БЛОК 2 - 2 ЭТАЖ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
175.	1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	12	3350,88 1965,16	1183,01 745,63	40211 23582	14197 8948	2432 --	23421 5091	68723
		НР - 72%; СП - 8%									
176.	2307-0102 -1342 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	12	17131 --	-- --	205572 --	-- --	205572 --	-- 16446	222018
		СП - 8%									
177.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка	шт.	46	2389,25 1332,54	854 544,41	109906 61297	39284 25043	9325 --	62165 13766	185836
		НР - 72%; СП - 8%									
178.	2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	46	10246 --	-- --	471316 --	-- --	471316 --	-- 37705	509021
		СП - 8%									
179.	1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	2187,45 1103,72	950,23 636,93	19687 9933	8552 5732	1202 --	11279 2477	33444
		НР - 72%; СП - 8%									
180.	2307-0102	-Светильники для	шт.	9	6457	--	58113	--	58113	--	62762

-1402 РСНБ РК 2015	люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82			--	--	--	--	--	4649	
	СП - 8%									
181.			1	1894,84	751,84	1895	752	133	1089	3223
1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1009,5	502,85	1010	503	--	239	
	НР - 72%; СП - 8%									
182.			1	1643	--	1643	--	1643	--	1774
2307-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1х23 прим./	шт.		--	--	--	--	--	131	
	СП - 8%									
183.			2	4725,6	940,17	9451	1881	3532	3811	14323
1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		2019	627,41	4038	1255	--	1061	
	НР - 72%; СП - 8%									
184.			2	18703	--	37406	--	37406	--	40398
2307-0102 -1203 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	2992	
	СП - 8%									
185.			2	1309,35	135,08	2619	271	141	1640	4600
1308-0305	-Указатели световые	шт.								

	-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%		1103,72	35,26	2207	71	--	341	
186.	2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	2	11454 --	-- --	22908 --	-- --	22908 --	-- 1833	24741
187.	2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт СП - 8%	шт.	18	1374 --	-- --	24732 --	-- --	24732 --	-- 1979	26711
188.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт СП - 8%	шт.	2	531 --	-- --	1062 --	-- --	1062 --	-- 85	1147
189.	2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	56	373 --	-- --	20888 --	-- --	20888 --	-- 1671	22559
190.	2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	30	373 --	-- --	11190 --	-- --	11190 --	-- 895	12085
191.	2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	8	226 --	-- --	1808 --	-- --	1808 --	-- 145	1953

БЛОК 2 - 3 ЭТАЖ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

192.			40	2389,25	854	95570	34160	8108	54056	161596
	1308-0305 -Светильник с	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0402 количеством ламп в			1332,54	544,41	53302	21776	--	11970	
	РСНБ РК светильнике 2.									
	2015 Установка									
	Изм. и									
	доп. вып. НР - 72%; СП - 8%									
	17									
193.			40	10246	--	409840	--	409840	--	442627
	2307-0102 -Светильники для	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1801 люминесцентных ламп,			--	--	--	--	--	32787	
	РСНБ РК модели ARCTIC 236									
	2015 SAN/SMS, мощность 72 Вт									
	ГОСТ 17677-82									
	СП - 8%									
194.			1	1894,84	751,84	1895	752	133	1089	3223
	1308-0305 -Светильник потолочный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0306 или настенный для			1009,5	502,85	1010	503	--	239	
	РСНБ РК помещений с нормальными									
	2015 условиями среды,									
	Изм. и одноламповый. Монтаж с									
	доп. вып. креплением винтами или									
	19 болтами									
	НР - 72%; СП - 8%									
195.			1	1643	--	1643	--	1643	--	1774
	2307-0101 -Светильники потолочные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0308 тип НПП1301-60 IP54			--	--	--	--	--	131	
	РСНБ РК ГОСТ 17677-82									
	2015 /НПП1101-1х23 прим./									
	СП - 8%									
196.			1	1309,35	135,08	1309	135	70	820	2299
	1308-0305 -Указатели световые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0310 настенные. Монтаж			1103,72	35,26	1104	35	--	170	
	РСНБ РК оборудования									
	2015									
	Изм. и НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.									
	17									
197.			1	11454	--	11454	--	11454	--	12370
	2307-0101 -Светильники настенные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-2601 модели DAMIN NBT,			--	--	--	--	--	916	
	РСНБ РК мощность 1х80 Вт,									
	2015 степень защиты IP 65									
	ГОСТ 17677-82									

		СП - 8%									
198.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	531 -- --	-- -- --	531 -- --	-- -- --	531 -- --	-- -- --	573 42
		СП - 8%									
199.	2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	80	373 -- --	-- -- --	29840 -- --	-- -- --	29840 -- --	-- -- --	32227 2387
		СП - 8%									
		ЧЕРДАК СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
200.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1894,84 1009,5	751,84 502,85	18948 10095	7518 5028	1335 --	10889 2387	32224
		НР - 72%; СП - 8%									
201.	2307-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1х23 прим./	шт.	10	1643 -- --	-- -- --	16430 -- --	-- -- --	16430 -- --	-- -- --	17744 1314
		СП - 8%									
202.	2307-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /КЭЛ-FS Е27 23Вт прим./	шт.	10	678 -- --	-- -- --	6780 -- --	-- -- --	6780 -- --	-- -- --	7322 542
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге		--	--	3779523	244648	3153578	387625	4500520

	Тенге							
		--	--	381297	157075	--	333373	
Стоимость монтажных работ	Тенге			3779523				
Материалы	Тенге			60183				
Всего заработная плата	Тенге				538372			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			3093403				
Накладные расходы	Тенге			387625				
Сметная прибыль	Тенге			333373				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			4500521				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							422
Сметная заработная плата	Тенге				538372			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4500521				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							422
Сметная заработная плата	Тенге				538372			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	--	--	3779523	244648	3153578	387625	4500520
	Тенге							
		--	--	381297	157075	--	333373	
Стоимость монтажных работ	Тенге			3779523				
Материалы	Тенге			60183				
Всего заработная плата	Тенге				538372			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			3093403				
Накладные расходы	Тенге			387625				
Сметная прибыль	Тенге			333373				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			4500521				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							422
Сметная заработная плата	Тенге				538372			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			4500521				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							422
Сметная заработная плата	Тенге				538372			

ОТДЕЛ 7. Локальная смета №2-3-1. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ (АС-8)

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ

203.		5,36	2710,29	540,78	14527	2899	5783	5924	22087
1110-0107 -Проемы дверные наружные м2								
-0101 площадью до 3 м2 в			1090,49	137,51	5845	737	--	1636	
РСНБ РК каменных стенах.								
2015 Установка блоков								
Изм. и								
доп. вып. НР - 90%; СП - 8%								
16								
204.		5,36	529,55	0,27	2838	2	754	1874	5089
1110-0107 -Проемы дверные площадью м2								
-0701 до 3 м2 в наружных			388,43	0,13	2082	1	--	377	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР - 90%; СП - 8%								
205.	2109-0102 -0204 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 СТ РК 943-92/Д-1 СП - 8%	м2	5,36	15755	--	84447	--	84447	91203
					--	--	--	--	--	6756
206.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт	8	500	--	4000	--	4000	4320
					--	--	--	--	--	320
207.	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	2	4151	--	8302	--	8302	8966
					--	--	--	--	--	664
208.	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	2	5658	--	11316	--	11316	12221
					--	--	--	--	--	905
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	125430	2901	114602	7798 143886
			Тенге		--	--	7927	738	--	10658
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101812			
	Материалы		Тенге				6539			
	Всего заработная плата		Тенге					8665		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84447			
	Накладные расходы		Тенге				7798			
	Сметная прибыль		Тенге				8769			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118379			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							8
	Сметная заработная плата		Тенге					8665		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23618			
	Сметная прибыль		Тенге				1889			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25507			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				143886			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							8

Сметная заработная плата	Тенге				8665				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге	--	--	125430	2901	114602	7798	143886	
	Тенге	--	--	7927	738	--	10658		
Стоимость общестроительных работ	Тенге			101812					
Материалы	Тенге			6539					
Всего заработная плата	Тенге				8665				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			84447					
Накладные расходы	Тенге			7798					
Сметная прибыль	Тенге			8769					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			118379					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8	
Сметная заработная плата	Тенге				8665				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			23618					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			23618					
Сметная прибыль	Тенге			1889					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			25507					
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			143886					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8	
Сметная заработная плата	Тенге				8665				

ОТДЕЛ 8. Локальная смета №2-3-3. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ГАЛЕРЕЯ - 1 ЭТАЖ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

209.			3	2389,25	854	7168	2562	608	4054	12120
1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка	шт.		1332,54	544,41	3998	1633	--	898	
Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
210.			3	10246	--	30738	--	30738	--	33197
2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	2459	
	СП - 8%									
211.			2	1894,84	751,84	3790	1504	267	2178	6445
1308-0305 -0306 РСНБ РК	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными	шт.		1009,5	502,85	2019	1006	--	477	

	2015 Изм. и доп. вып. 19	условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами							
		НР - 72%; СП - 8%							
212.	2307-0102 -1205 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	8942	--	17884	--	17884	--	19315
					--	--	--	--	--	1431	
		СП - 8%									
213.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1309,35	135,08	2619	271	141	1640	4600
					1103,72	35,26	2207	71	--	341	
		НР - 72%; СП - 8%									
214.	2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	11454	--	22908	--	22908	--	24741
					--	--	--	--	--	1833	
		СП - 8%									
215.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	8	531	--	4248	--	4248	--	4588
					--	--	--	--	--	340	
		СП - 8%									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
216.				3	2389,25	854	7168	2562	608	4054	12120

	1308-0305 -Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				1332,54	544,41	3998	1633	--	898	
217.			3	10246	--	30738	--	30738	--	33197
	2307-0102 -Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 -1801 РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2459	
218.			46	1894,84	751,84	87163	34585	6141	50089	148232
	1308-0305 -Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				1009,5	502,85	46437	23131	--	10980	
219.			2	8942	--	17884	--	17884	--	19315
	2307-0102 -Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 -1205 РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1431	
220.			44	1643	--	72292	--	72292	--	78075
	2307-0101 -Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1х23 прим./ -0308 РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5783	
221.			2	1309,35	135,08	2619	271	141	1640	4600

	1308-0305 -Указатели световые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0310 настенные. Монтаж			1103,72	35,26	2207	71	--	341	
	РСНБ РК оборудования									
	2015									
	Изм. и НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.									
	17									
222.			2	11454	--	22908	--	22908	--	24741
	2307-0101 -Светильники настенные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-2601 модели DAMIN NBT,			--	--	--	--	--	1833	
	РСНБ РК мощность 1х80 Вт,									
	2015 степень защиты IP 65									
	ГОСТ 17677-82									
	СП - 8%									
223.			2	531	--	1062	--	1062	--	1147
	2307-0104 -Лампы светодиодные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0501 модели КОСМОС LED GL			--	--	--	--	--	85	
	РСНБ РК 45, напряжение									
	2015 электрической сети 220									
	В, цоколь Е27, мощность									
	5 Вт									
	СП - 8%									
224.			6	373	--	2238	--	2238	--	2417
	2307-0104 -Лампы люминесцентные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0109 цоколь G13, мощность 36			--	--	--	--	--	179	
	РСНБ РК Вт ГОСТ 6825-91									
	2015									
	СП - 8%									
225.			44	678	--	29832	--	29832	--	32219
	2307-0104 -Лампы компактные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0404 люминесцентные, модели			--	--	--	--	--	2387	
	РСНБ РК DULUX EL LL 21W,									
	2015 напряжение									
	электрической сети 220									
	В, мощность 21 Вт,									
	цоколь Е27 /КЭЛ-FS Е27									
	23Вт прим./									
	СП - 8%									
	ГАЛЕРЕЯ - 2 ЭТАЖ									
	СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
226.			3	2389,25	854	7168	2562	608	4054	12120
	1308-0305 -Светильник с	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0402 количеством ламп в			1332,54	544,41	3998	1633	--	898	
	РСНБ РК светильнике 2.									
	2015 Установка									
	Изм. и									

	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%										
227.	2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3	10246	--	30738	--	30738	--	33197
					--	--	--	--	--	2459	
		СП - 8%									
228.	2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	6	373	--	2238	--	2238	--	2417
					--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									
229.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1309,35	135,08	2619	271	141	1640	4600
					1103,72	35,26	2207	71	--	341	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
230.	2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	11454	--	22908	--	22908	--	24741
					--	--	--	--	--	1833	
		СП - 8%									
		ГАЛЕРЕЯ - 3 ЭТАЖ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
231.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка	шт.	3	2389,25	854	7168	2562	608	4054	12120
					1332,54	544,41	3998	1633	--	898	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
232.	2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3	10246	--	30738	--	30738	--	33197
					--	--	--	--	--	2459	

		СП - 8%							
233.			6	373	--	2238	--	2238	--	2417
	2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%								
234.			2	1309,35	135,08	2619	271	141	1640	4600
	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1103,72	35,26	2207	71	--	341	
		НР - 72%; СП - 8%								
235.			2	11454	--	22908	--	22908	--	24741
	2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	--	--	--	--	--	1833	
		СП - 8%								
		ЧЕРДАК СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
236.			18	1894,84	751,84	34107	13533	2403	19600	58004
	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1009,5	502,85	18171	9051	--	4297	
		НР - 72%; СП - 8%								
237.			18	1643	--	29574	--	29574	--	31940
	2307-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1x23 прим./	шт.	--	--	--	--	--	2366	
		СП - 8%								
238.			18	678	--	12204	--	12204	--	13180
	2307-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт,	шт.	--	--	--	--	--	976	

	цоколь Е27 /КЭЛ-FS Е27 23Вт прим./								
	СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	--	--	570486	60954	418085	94643	718343
		Тенге	--	--	91447	40004	--	53214	
	Стоимость монтажных работ	Тенге			570486				
	Материалы	Тенге			11807				
	Всего заработная плата	Тенге				131451			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			406278				
	Накладные расходы	Тенге			94643				
	Сметная прибыль	Тенге			53214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			718343				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							104
	Сметная заработная плата	Тенге				131451			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			718343				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							104
	Сметная заработная плата	Тенге				131451			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге	--	--	570486	60954	418085	94643	718343
		Тенге	--	--	91447	40004	--	53214	
	Стоимость монтажных работ	Тенге			570486				
	Материалы	Тенге			11807				
	Всего заработная плата	Тенге				131451			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			406278				
	Накладные расходы	Тенге			94643				
	Сметная прибыль	Тенге			53214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			718343				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							104
	Сметная заработная плата	Тенге				131451			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			718343				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							104
	Сметная заработная плата	Тенге				131451			
	ОТДЕЛ 9. Локальная смета №2-4-1. БЛОКИ 1, 2. ГАЛЕРЕЯ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ								
239.		32	2353,98	0,21	75327	7	2098	44666	129592
1310-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2288,2	--	73222	--	--	9599	
	НР - 61%; СП - 8%								

240.			2	29508	--	59016	--	59016	--	63737
	2308-0303 -Приборы	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0307 приемно-контрольные			--	--	--	--	--	4721	
	РСНБ РК охранно-пожарные модели									
	2015 Гранит-16									
	СП - 8%									
241.			2	2924,48	--	5849	--	665	3732	10348
	1308-0105 -Аккумулятор кислотный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0101 стационарный, тип С-1,			2592	--	5184	--	--	767	
	РСНБ РК СК-1. Монтаж									
	2015 оборудования									
	НР - 72%; СП - 8%									
242.			2	3915	--	7830	--	7830	--	8456
	2308-0306 -Аккумулятор ТР 12-7	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0204			--	--	--	--	--	626	
	РСНБ РК СП - 8%									
	2015									
243.			76	2661,73	2,08	202291	158	5141	120165	348253
	1310-0701 -Извещатель ПС	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0202 автоматический дымовой,			2592	--	196992	--	--	25797	
	РСНБ РК фотоэлектрический,									
	2015 радиоизотопный,									
	Изм. и световой в нормальном									
	доп. вып. исполнении. Монтаж									
	18 оборудования									
	НР - 61%; СП - 8%									
244.			76	1653	--	125628	--	125628	--	135678
	2308-0302 -Извещатели пожарные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0304 дымовые модели ИП			--	--	--	--	--	10050	
	РСНБ РК 212-45									
	2015									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге		--	--	475941	165	200378	168563	696064
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	275398	--	--	51560	

Стоимость монтажных работ	Тенге	475941		
Материалы	Тенге	7904		
Всего заработная плата	Тенге		275398	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	192474		
Накладные расходы	Тенге	168563		
Сметная прибыль	Тенге	51560		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	696064		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			210
Сметная заработная плата	Тенге		275398	

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9		Тенге			696064					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
Сметная заработная плата		Тенге					275398			

ОТДЕЛ 10. Локальная смета №2-5-1. БЛОКИ 1, 2. ГАЛЕРЕЯ.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 12. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ

245.			1	11395,28	--	11395	--	2323	5534	18283
1310-0411 -0106 РСНБ РК 2015	-Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования /усилитель трансляционный/	шт.		9072	--	9072	--	--	1354	
	НР - 61%; СП - 8%									
246.			1	116772,32	--	116772	--	116772	--	126114
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Трансляционный усилитель РТ-120	шт		--	--	--	--	--	9342	
	СП - 8%									
247.			15	2584,62	--	38769	--	3039	21795	65409
1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.		2382	--	35730	--	--	4845	
	НР - 61%; СП - 8%									
248.			15	4058,04	--	60871	--	60871	--	65741
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Абонентский оповещатель EGA 103T	шт		--	--	--	--	--	4870	
	СП - 8%									
249.			23	671,03	--	15434	--	242	9267	26677
1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		660,5	--	15192	--	--	1976	
	НР - 61%; СП - 8%									
250.			8	154	--	1232	--	1232	--	1331
2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	99	
	СП - 8%									
251.			15	100	--	1500	--	1500	--	1620
2308-0306	-Разветвительная коробка	шт.								

	-0103 РСНБ РК 2015	УК-Р			--	--	--	--	--	120	
		СП - 8%									
252.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./	м	346	368,48	2,4	127494	830	57187	50257	191972
					200,8	0,94	69477	325	--	14220	
		НР - 72%; СП - 8%									
253.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	82,12	0,8	493	5	112	272	827
					62,75	0,31	376	2	--	61	
		НР - 72%; СП - 8%									
254.	2306-1601 -0901 РСНБ РК 2015	-Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2 /ПТПЖ 2х1,2 прим./	1000 м	0,352	25914	--	9122	--	9122	--	9852
					--	--	--	--	--	730	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	383082	835	452778	255688	1203890
			Тенге		--	--	129847	327	--	89177	
Стоимость монтажных работ			Тенге				205439				
Материалы			Тенге				62902				
Всего заработная плата			Тенге					130174			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге			11854				
Накладные расходы	Тенге			87125				
Сметная прибыль	Тенге			23405				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			315969				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							104
Сметная заработная плата	Тенге				130174			
Стоимость общестроительных работ	Тенге			177643				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			177643				
Сметная прибыль	Тенге			14212				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			191855				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			507824				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							104
Сметная заработная плата	Тенге				130174			

РАЗДЕЛ 13. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

255.			1	5843,37	1168,05	5843	1168	787	2680	9205
1310-0902 -Коробка	коробка			---	---	---	---	---	---	
-0913 распределительная				3888	505,44	3888	505	--	682	
РСНБ РК оптическая настенная.										
2015 Монтаж										
НР - 61%; СП - 8%										
256.			1	1206	--	1206	--	1206	--	1302
2308-0201 -Коробка телефонная	шт.			---	---	---	---	---	---	
-0101 распределительная серия				--	--	--	--	--	96	
РСНБ РК КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ										
2015 12434-93										
СП - 8%										
257.			1	897,02	99,2	897	100	23	490	1498
1310-0202 -Терминал. Монтаж	номер			---	---	---	---	---	---	
-0101 оборудования				774,5	28,51	774	29	--	111	
РСНБ РК										
2015 НР - 61%; СП - 8%										
Изм. и										
доп. вып.										
18 К=0,1										
258.			1	7770,71	--	7771	--	--	--	7771
Прайс-лис -Медиаконвектор TP-Link	шт			---	---	---	---	---	---	
т MC220L				--	--	--	--	7771	--	
258.1. Отпускная цена -				7678,57				7678,57		
258.2. Заготов.-складские расходы -		1,2%		92,14				92,14		
259.			4	1081,08	--	4324	--	592	2277	7129
1310-0203 -Аппарат телефонный	шт.			---	---	---	---	---	---	
-0101 системы АТС настольный.				933,12	--	3732	--	--	528	
РСНБ РК Монтаж оборудования										
2015										

	Изм. и доп. вып. 18	НР - 61%; СП - 8%								
260.	2308-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	4	5632	--	22528	--	22528	--	24330
					--	--	--	--	--	1802	
		СП - 8%									
261.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	485,8	3,2	1943	13	99	1322	3526
					457,64	1,26	1831	5	--	261	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
262.	2307-0220 -0703 РСНБ РК 2015	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81/Коробка RJ-45/	шт.	4	356	--	1424	--	1424	--	1538
					--	--	--	--	--	114	
		СП - 8%									
263.	1308-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	12	46,89	0,8	563	10	101	328	962
					37,65	0,31	452	4	--	71	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
264.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	13	627,63	69,54	8159	904	2146	3274	12348
					393,03	19,83	5109	258	--	915	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 61%; СП - 8%									
265.	ТПРАЙС-ЛИ CTsm Simplex 5м	-Patchcord SC-SC 9/125	шт	5	842,68	--	4213	--	4213	--	4550
					--	--	--	--	--	337	
	СП - 8%										
266.	1308-0206	-Труба винипластовая	м	12	453,76	32,43	5445	389	689	3234	9374

	-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		363,95	10,39	4367	125	--	694	
		НР - 72%; СП - 8%								
267.	2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	12	59	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%								
268.	2113-0814 -2204 РСНБ РК 2015	-Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	2,5	383	--	958	--	958	--	1035
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	65982	2584	35474	13605	85333
			Тенге		--	--	20153	926	7771	5745	

Стоимость оборудования	Тенге	7679
Заготов.складские расходы	Тенге	92
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	7771
Стоимость монтажных работ	Тенге	56545
Материалы	Тенге	4438
Всего заработная плата	Тенге	21079
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	29371
Накладные расходы	Тенге	13605
Сметная прибыль	Тенге	5611
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	75761
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	14
Сметная заработная плата	Тенге	21079
Стоимость общестроительных работ	Тенге	958
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	958
Сметная прибыль	Тенге	77
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1035
Стоимость сантехнических работ	Тенге	708
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	708
Сметная прибыль	Тенге	57
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	765
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	85332
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	14
Сметная заработная плата	Тенге	21079

РАЗДЕЛ 14. ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

269.			7	1516,04	431,04	10612	3018	--	6785	18789
1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.		1085	207,36	7595	1452	--	1392	
	НР - 75%; СП - 8%									
270.			2	5973,21	--	11946	--	11946	--	12902
ТПРАЙС-ЛИСТ	-Коммутатор на 5 портов D-Link DGS-1005A	шт		--	--	--	--	--	956	
	СП - 8%									
271.			1	15696,43	--	15696	--	15696	--	16952
ТПРАЙС-ЛИСТ	-Коммутатор на 8 портов D-Link DGS-1008A	шт		--	--	--	--	--	1256	
	СП - 8%									
272.			4	8294,64	--	33179	--	33179	--	35833
ТПРАЙС-ЛИСТ	-Коммутатор на 16 портов D-Link DES-1016A	шт		--	--	--	--	--	2654	
СП - 8%										
273.			62	485,8	3,2	30120	198	1548	20485	54654
1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		457,64	1,26	28374	78	--	4048	
	НР - 72%; СП - 8%									
274.			62	839,29	--	52036	--	52036	--	56199
ТПРАЙС-ЛИСТ	-Розетка информационная RJ-45	шт		--	--	--	--	--	4163	
СП - 8%										
275.			62	38	--	2356	--	2356	--	2544
2306-1709 -0410 РСНБРК 2015	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.		--	--	--	--	--	188	
	СП - 8%									
276.			62	1054,46	--	65377	--	65377	--	70607
ТПРАЙС-ЛИСТ	-Патч-корд RJ45-RJ45,2м	шт		--	--	--	--	--	5230	
	СП - 8%									
277.			635	46,89	0,8	29775	508	5359	17355	50901
1308-0206 -0901	-Провод /кабель/ сечением до 6 мм2.	м		37,65	0,31	23908	197	--	3770	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка в миниплинтусах НР - 72%; СП - 8%								
278.			15	82,12	0,8	1232	12	279	681	2066
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	62,75	0,31	941	5	--	153	
279.			0,65	88013	--	57208	--	57208	--	61785
	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP 4x2x0,5 "витая пара" кат.6 СП - 8%	км	--	--	--	--	--	4577	
280.			635	226,82	2,23	144031	1416	10522	95157	258323
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	208,02	0,11	132093	70	--	19135	
281.			580	46	--	26680	--	26680	--	28814
	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм СП - 8%	м	--	--	--	--	--	2134	
282.			55	1058,04	--	58192	--	58192	--	62847
	ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Напольный канал 32x12,5 СП - 8%	м	--	--	--	--	--	4655	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге	--	--	538440	5152	340378	140463	733216
			Тенге	--	--	192911	1802	--	54311	

Стоимость монтажных работ	Тенге	302014
Материалы	Тенге	17708
Всего заработная плата	Тенге	194713
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	86244

Накладные расходы	Тенге			140463				
Сметная прибыль	Тенге			35397				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			477874				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							152
Сметная заработная плата	Тенге				194713			
Стоимость общестроительных работ	Тенге			236426				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			236426				
Сметная прибыль	Тенге			18914				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			255340				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			733214				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							152
Сметная заработная плата	Тенге				194713			

РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

283.			1	4362,05	--	4362	--	21	2648	7571
1310-0702 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Часы первичные электрические. Монтаж оборудования /контроллер прим./ НР - 61%; СП - 8%	шт.		4341	--	4341	--	--	561	
284.			1	47016,75	--	47017	--	47017	--	50778
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Контроллер Авторингер-51 СМП	шт		--	--	--	--	--	3761	
	СП - 8%									
285.			10	2532,37	--	25324	--	224	15311	43886
1310-0702 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		2510	--	25100	--	--	3251	
286.			10	29427,75	--	294278	--	294278	--	317820
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Часы электронные Инфолайт-10	шт		--	--	--	--	--	23542	
	СП - 8%									
287.			4	1211,52	--	4846	--	82	2906	8372
1310-0408 -0505 РСНБ РК 2015	-Звонок. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		1191	--	4764	--	--	620	
288.			4	4017,86	--	16071	--	16071	--	17357
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Звонок громкого боя МЗМ-1	шт		--	--	--	--	--	1286	

		СП - 8%								
289.				7	671,03	--	4697	--	73	2820	8119
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		660,5	--	4624	--	--	601	
		НР - 61%; СП - 8%								
290.				5	154	--	770	--	770	--	832
	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%								
291.				2	42	--	84	--	84	--	91
	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 /У198 прим./	шт.		--	--	--	--	--	7	
		СП - 8%								
292.				434	368,48	2,4	159920	1042	71731	63040	240797
	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./	м		200,8	0,94	87147	408	--	17837	
		НР - 72%; СП - 8%								
293.				9	82,12	0,8	739	7	167	409	1239
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		62,75	0,31	565	3	--	92	
		НР - 72%; СП - 8%								
294.				9	42,18	0,8	380	7	147	165	588
	1308-0206	-Провод /кабель/	м								

	-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%			25,1	0,31	226	3	--	44	
295.	2306-0401 -2209 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 СП - 8%	км	0,335	107400 --- --	-- --- --	35979 --- --	-- --- --	35979 --- --	-- --- 2878	38857
296.	2306-0128 -0202 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,117	86848 --- --	-- --- --	10161 --- --	-- --- --	10161 --- --	-- --- 813	10974
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге Тенге		-- --- --	--	604628 --- 126767	1056 --- 414	476805 --- --	87299 --- 55355	747281

Стоимость монтажных работ	Тенге	247262
Материалы	Тенге	72447
Всего заработная плата	Тенге	127181
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	46994
Накладные расходы	Тенге	87299
Сметная прибыль	Тенге	26766
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	361327
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	100
Сметная заработная плата	Тенге	127181
Стоимость общестроительных работ	Тенге	357366
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	357366
Сметная прибыль	Тенге	28589
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	385955
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	747282
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	100
Сметная заработная плата	Тенге	127181

РАЗДЕЛ 16. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

297.			13	4069,4	5,66	52902	74	--	32225	91938
1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера		4063,74	--	52829	--	--	6810	
298.			13	5803,57	--	75446	--	75446	--	81482
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Видеокамера U115 /день/ночь, внутренней установки/ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	6036	
299.			7	4743,7	10,28	33206	72	--	20212	57691
1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера		4733,42	--	33134	--	--	4273	
300.			7	5803,57	--	40625	--	40625	--	43875
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Видеокамера K115 /день/ночь, наружной установки/ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	3250	
301.			1	1516,04	431,04	1516	431	--	969	2684
1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР - 75%; СП - 8%	шт.		1085	207,36	1085	207	--	199	
302.			1	243035,71	--	243036	--	243036	--	262479
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Видеорегистратор DS-H232Q /32-х канальный/ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	19443	
303.			1	65884	--	65884	--	65884	--	71155
2308-0505 -0001 РСНБРК 2015 прим./	-Монитор жидкокристаллический 23, моделиSamsung S23C350H /Samsung SF351	шт.		--	--	--	--	--	5271	

СП - 8%

304.				1	1132,94	26,94	1133	27	--	839	2130
	1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015	-Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		1106	12,96	1106	13	--	158	
		НР - 75%; СП - 8%									
305.				1	17410,71	--	17411	--	17411	--	18804
	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 500 ГБ	шт		--	--	--	--	--	1393	
		СП - 8%									
306.				1	7116,75	1,69	7117	2	130	4261	12288
	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт		6985	--	6985	--	--	910	
		НР - 61%; СП - 8%									
307.				1	21562,5	--	21562	--	21562	--	23287
	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Импульсный источник питания систем видеонаблюдения PE12200	шт		--	--	--	--	--	1725	
		СП - 8%									
308.				1147	368,48	2,4	422647	2753	189576	166605	636392
	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./	м		200,8	0,94	230318	1078	--	47140	
		НР - 72%; СП - 8%									
309.				9	82,12	0,8	739	7	167	409	1239
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в	м		62,75	0,31	565	3	--	92	

	17	проложенные трубы и металлические рукава								
		НР - 72%; СП - 8%								
310.			27	42,18	0,8	1139	21	440	494	1764
	1308-0206 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	25,1	0,31	678	8	--	131	
		НР - 72%; СП - 8%								
311.			1183	137,5	--	162662	--	162662	--	175675
	ТПРАЙС-ЛИСТ	-UTP кабель для локальных сетей VSC 512	м	--	--	--	--	--	13013	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге	--	--	1147025	3387	816939	226014	1482883
			Тенге	--	--	326700	1309	--	109844	
Стоимость монтажных работ			Тенге			586283				
Материалы			Тенге			190313				
Всего заработная плата			Тенге				328009			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			65884				
Накладные расходы			Тенге			226014				
Сметная прибыль			Тенге			64984				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге			877281				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							250
Сметная заработная плата			Тенге				328009			
Стоимость общестроительных работ			Тенге			560742				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			560742				
Сметная прибыль			Тенге			44860				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			605602				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге			1482883				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							250
Сметная заработная плата			Тенге				328009			

РАЗДЕЛ 17. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

312.			2	32848,2	--	65696	--	--	40075	114233
	1310-0501 -0104	-Системы коллективного приема телевидения	антенна	32848,2	--	65696	--	--	8462	

	РСНБ РК 2015	(КСКПТ) крупные. Подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов								
		НР - 61%; СП - 8%								
313.	2308-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	2	28774	--	57548	--	57548	--	62152
					--	--	--	--	--	4604	
		СП - 8%									
314.	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Мачта телевизионная МТ-5.1	шт	2	29821,43	--	59643	--	59643	--	64414
					--	--	--	--	--	4771	
		СП - 8%									
315.	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Подпятник для мачты МТ-5	шт	2	1875	--	3750	--	3750	--	4050
					--	--	--	--	--	300	
		СП - 8%									
316.	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,035	201972	--	7069	--	7069	--	7635
					--	--	--	--	--	566	
		СП - 8%									
317.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./	м	1242	368,48	2,4	457652	2980	205278	180404	689100
					200,8	0,94	249394	1167	--	51044	
		НР - 72%; СП - 8%									
318.				9	82,12	0,8	739	7	167	409	1239

	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	62,75	0,31	565	3	--	92	
319.			6	42,18	0,8	253	5	97	110	392
	1308-0206 -2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	25,1	0,31	151	2	--	29	
320.			1,257	92331	--	116060	--	116060	--	125345
	2306-0407 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 СП - 8%	км	--	--	--	--	--	9285	
321.			4	4108,53	1320,3	16434	5281	385	9209	27694
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2692	505,48	10768	2022	--	2051	
322.			4	5200	--	20800	--	20800	--	22464
	2307-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРНз-9 прим./ СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	1664	
323.			2	388,39	--	777	--	777	--	839
	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Делитель телевизионный на 3 отвода WRF	шт	--	--	--	--	--	62	

	СП - 8%									
324.			3	776,79	--	2330	--	2330	--	2516
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Ответвительштелевизионный на 6 отводов T6WRF			--	--	--	--	--	186	
	СП - 8%									
325.			3	1339,29	--	4018	--	4018	--	4339
ТПРАЙС-ЛИ СТ	-Ответвительштелевизионный на 8 отводов T6WRF			--	--	--	--	--	321	
	СП - 8%									
326.			39	485,8	3,2	18946	125	973	12886	34378
1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		457,64	1,26	17848	49	--	2547	
	НР - 72%; СП - 8%									
327.			39	337	--	13143	--	13143	--	14194
2307-0220 -0701 РСНБ РК 2015	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.		--	--	--	--	--	1051	
	СП - 8%									
328.			39	39	--	1521	--	1521	--	1643
2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.		--	--	--	--	--	122	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	846379	8398	493559	243093	1176627
		Тенге		--	--	344422	3243	--	87157	

Стоимость монтажных работ	Тенге	775861
Материалы	Тенге	206901
Всего заработная плата	Тенге	347665
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	216141
Накладные расходы	Тенге	243093
Сметная прибыль	Тенге	81517
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1100471

Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
Сметная заработная плата	Тенге				347665				
Стоимость общестроительных работ	Тенге			70518					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			70518					
Сметная прибыль	Тенге			5640					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			76158					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1176629					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
Сметная заработная плата	Тенге				347665				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге	--	--	3585536	21412	2415555	797599	4733166	
	Тенге	--	--	1140800	8021	7771	350029		
Стоимость оборудования	Тенге			7679					
Заготов.складские расходы	Тенге			92					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			7771					
Стоимость монтажных работ	Тенге			2173404					
Материалы	Тенге			554709					
Всего заработная плата	Тенге				1148821				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			456488					
Накладные расходы	Тенге			797599					
Сметная прибыль	Тенге			237680					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			3208683					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888
Сметная заработная плата	Тенге				1148821				
Стоимость общестроительных работ	Тенге			1403653					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1403653					
Сметная прибыль	Тенге			112292					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1515945					
Стоимость сантехнических работ	Тенге			708					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			708					
Сметная прибыль	Тенге			57					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			765					
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			4733164					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888
Сметная заработная плата	Тенге				1148821				

ОТДЕЛ 11. Локальная смета №7-1-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 18. Покрытие

Проезды вне участка тип I

329.		0,901716	149006,66	1766,1	134362	1592	132770	875	146056
1127-0602 -Основания. Розлив	т								
-0901 вяжущих материалов		--	898,42	--	810	--	10819		
РСНБ РК 2015 НР - 108%; СП - 8%									
330.		1502,86	1324,68	124,74	1990809	187467	1737892	119021	2278616

	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		43,55	29,78	65450	44755	--	168786
331.				1502,86	575,08	0,08	864265	120	863424	779	934248
	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,48	--	721	--	--	69204
332.				0,450858	149006,66	1766,1	67181	796	66385	437	73028
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	898,42	--	405	--	5409
333.				1502,86	1553,52	124,97	2334723	187812	2081461	119183	2650219
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		43,55	29,88	65450	44905	--	196313
		Проезды на участке тип I								
334.				1,895802	149006,66	1766,1	282487	3348	279139	1839	307073
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	898,42	--	1703	--	22746
335.				3159,67	1324,68	124,74	4185552	394137	3653811	250234	4790649
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,	м2 покрытия		43,55	29,78	137604	94095	--	354863

	доп. вып. 14	плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%								
336.				3159,67	575,08	0,08	1817063	253	1815293	1638	1964197
	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,48	--	1517	--	--	145496	
337.				0,947901	149006,66	1766,1	141244	1674	139570	920	153537
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	898,42	--	852	--	11373	
338.				3159,67	1553,52	124,97	4908611	394864	4376143	250576	5571922
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		43,55	29,88	137604	94411	--	412735	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	16726297	1172063	15145888	745502	18869545
			Тенге		--	--	408346	281936	--	1397744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16726297				
	Материалы		Тенге				15145886				
	Всего заработная плата		Тенге					690282			
	Накладные расходы		Тенге				745502				
	Сметная прибыль		Тенге				1397744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18869543				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								473
	Сметная заработная плата		Тенге					690282			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				18869543				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								473
	Сметная заработная плата		Тенге					690282			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге		--	--	16726297	1172063	15145888	745502	18869545

		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	408346	281936	--	1397744	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			16726297				
Материалы		Тенге			15145886				
Всего заработная плата		Тенге				690282			
Накладные расходы		Тенге			745502				
Сметная прибыль		Тенге			1397744				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			18869543				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							473
Сметная заработная плата		Тенге				690282			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге			18869543				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							473
Сметная заработная плата		Тенге				690282			

ОТДЕЛ 12. Локальная смета №7-2-1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

339.			2800	382,62	9,78	1071336	27384	336840	628320	1835628
1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом НР - 88%; СП - 8%	м2	---	252,54	2,46	707112	6888	--	135972	
340.			2800	271,3	155,11	759640	434308	168784	225259	1063691
1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	---	55,91	35,51	156548	99428	--	78792	
341.			31	359,52	66,24	11145	2053	--	8637	21365
1147-0104 -0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР - 88%; СП - 8%	яма	---	293,28	23,33	9092	723	--	1583	
342.			31	1327,82	152,85	41162	4739	3438	29981	76834
1147-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7	шт.	---	1064,02	34,99	32985	1085	--	5691	

	Изм. и доп. вып. 6	м НР - 88%; СП - 8%								
343.	2501-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	15	1226 -- 1471	-- --	18390 --	-- --	18390 --	-- 1471	19861
344.	2501-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	16	1050 -- 1344	-- --	16800 --	-- --	16800 --	-- 1344	18144
345.	1147-0108 -0111 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	171	412,23 412,23	-- --	70491 70491	-- --	-- --	62032 10602	143125
346.	1147-0109 -0101	-Кустарники-саженцы в живой изгороди	м изгороди	171	570,75 472,68	96,24 22,03	97598 80828	16457 3767	313 --	74444 13763	185805

	РСНБ РК 2015	однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР - 88%; СП - 8%								
347.	2501-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 СП - 8%	шт.	85,5	484 -- --	-- -- --	41382 -- --	-- -- --	41382 -- --	-- 3311 --	44693
		Цветник								
348.	1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР - 88%; СП - 8%	м2	279	440,38 440,38 --	-- -- --	122866 122866 --	-- -- --	-- -- --	108122 18479 --	249467
349.	1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка НР - 88%; СП - 8%	м2	279	1892,29 1414,9 --	464,77 106,4 --	527949 394757 --	129671 29686 --	3521 -- --	373510 72117 --	973575
350.	2501-0204 -1802 РСНБ РК 2015	-Роза, высотой от 1 м до 2 м СП - 8%	шт.	1090	240 -- --	-- -- --	261600 -- --	-- -- --	261600 -- --	-- 20928 --	282528
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	3040359 1574679	614612 141577	851068 --	1510305 364053	4914716

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3040359
Материалы	Тенге	512897
Всего заработная плата	Тенге	1716256
Местные материалы	Тенге	338172

	Накладные расходы	Тенге			1510305				
	Сметная прибыль	Тенге			364053				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ	Тенге			4914717				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1696
	Сметная заработная плата	Тенге				1716256			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			4914717				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1696
	Сметная заработная плата	Тенге				1716256			

ОТДЕЛ 13. Локальная смета №7-3-1. МАФ

МАФ (за ноябрь месяц 2021г.забрано повторно)

351.			263	-44729	-2280	-11763727	-599640	-10046600	-1502256	-14327188
	8601-0602 -Конструкции ограждений	секция		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0201 УСН из сетчатых панелей,			-4249	-795	-1117487	-209085	--	-1061205	
	РК поставляемые в готовом									
	8.02-03-2 виде, с подразделением									
019	0 по типоразмерам									
	(видам): Ограждение из									
	сетчатых панелей									
	"рабица" с									
	металлическими									
	стойками, 2х2,5 м									
	НР - 5712 Тенге; СП -									
	4035 Тенге									
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге		--	--	-11763727	-599640	-10046600	-1502256	-14327188
		Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	-1117487	-209085	--	-1061205	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге				-11763727				
	Материалы	Тенге				-10046600				
	Всего заработная плата	Тенге					-1326572			
	Накладные расходы	Тенге				-1502256				
	Сметная прибыль	Тенге				-1061205				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ	Тенге				-14327188				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1005
	Сметная заработная плата	Тенге					-1326572			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				-14327188				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1005
	Сметная заработная плата	Тенге					-1326572			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								67868077
Корректировка за ноябрь месяц 2021г. раздел МАФ:		Тенге								-14327188
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								53540889

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей	Тенге		5967699	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		2162498	
в том числе зарплата машинистов	Тенге			803588
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		32157683	
Оборудование, инвентарь	Тенге		4284627	
Накладные расходы	Тенге		5319696	
Сметная прибыль	Тенге		3648681	

Временные здания и сооружения	1,5 %		738844
Итого			54279733
Зимнее удорожание	0,9 %		449956
Итого			54729689
Непредвиденные работы и затраты	2 %		1008901
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			55738590
в том числе на 2021 год-58%			32328382
в том числе на 2022 год-42%			23410208
в том числе в текущих ценах на 2021 год-58%		К=1,050036	33945965
НДС на 2021 год -12 %			4073516
Итого в текущих ценах на 2021 год			38019481
в том числе в текущих ценах на 2022 год-42%		К=1,1025918	25811903
НДС на 2022 год -12 %			3097428
Итого в текущих ценах на 2022 год			28909331
Налог на добавленную стоимость 12%			7170944
Всего по сметному расчету			66928812
Итого с понижающим коэффициентом К=0,995			66594170,56

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»

Жаксыгулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.