Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт гостиницы по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.о.Шагалалы, с.Шагалалы

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		407-19	19.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт гостиницы по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.о.Шагалалы, с.Шагалалы	**31 467 391,61**	**14 061 941,96**							**1 687 433,04**	**15 749 375,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Касимов Б. А.**
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт гостиницы по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.о.Шагалалы, с.Шагалалы
Договор подряда №407-19 от 19 мая 2022г.

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2022 года

Составлен(а) 1кв2022

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-1-1 - Демонтажные работы											
13	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Очистка стен и потолков от набела и краски**	**м2**	**-101,1**	**244,47**	**--**	**-24715,92**	**--**	**--**	**-17795,46**	**-45913,29**
		НР - 72%; СП - 8%			**244,47**	**--**	**-24715,92**	**--**		**-3401,91**	
18	**С3412-101-0101 412-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**25,88**	**173,00**	**--**	**4477,24**	**--**		**--**	**4835,42**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**358,18**	
19	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**25,88**	**170,00**	**--**	**4399,60**	**--**		**--**	**4751,57**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**351,97**	

Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решения

РАЗДЕЛ 1. Строительно -монтажные работы

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Фасад						
1	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	1861,62	55,00	104250,72	3080,00	30382,80	52898,23	169719,54
		НР - 72%; СП - 8%			1264,07	47,89	70787,92	2681,84		12571,92	
2	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	280	871,67	5,86	244068,58	1641,50	192922,80	36172,28	302660,13
		НР - 72%; СП - 8%			176,80	2,63	49504,28	735,00		22419,27	
3	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.(цоколь) Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	3264,84	52,71	8488,58	137,05	2564,53	4221,43	13726,84
		НР - 72%; СП - 8%			2225,77	29,27	5787,00	76,10		1016,80	
4	С1214-402-0101 214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	2,6	910,00	--	2366,00	--	2366,00	--	2555,28
		СП - 8%			--	--	--	--		189,28	
5	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	13	871,67	5,86	11331,76	76,21	8957,14	1679,43	14052,08
		НР - 72%; СП - 8%			176,80	2,63	2298,41	34,12		1040,89	
					Приставные короба						
19	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приставные короба. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	27	4400,75	22,55	118820,25	608,85	57620,43	43732,66	175557,14
		НР - 72%; СП - 8%			2244,11	5,51	60590,97	148,84		13004,23	
20	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приставные короба. Облицовка гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	27	1724,11	26,10	46550,97	704,70	19149,48	19435,53	71265,42
		НР - 72%; СП - 8%			988,77	11,00	26696,79	297,00		5278,92	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Вентшахты-14шт						
21	Е11-100102-0501 1110-0102-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой	м2 стен (за вычетом проемов)	39,5	5601,18	102,64	221246,41	4054,18	150179,00	49466,05	292369,45
		НР - 72%; СП - 8%			1696,54	42,77	67013,23	1689,61		21657,00	
22	С1222-502-0105 222-502-0105 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	39,5	19275,00	--	761362,50	--	761362,50	--	822271,50
		СП - 8%			--	--	--	--		60909,00	
23	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	30,8	4270,00	--	131516,00	--	131516,00	--	142037,28
		СП - 8%			--	--	--	--		10521,28	
24	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 1 мм	м2	1,975	4270,00	--	8433,25	--	8433,25	--	9107,91
		СП - 8%			--	--	--	--		674,66	
25	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ригель. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,168	188503,12	1467,72	31668,52	246,58	25196,32	4549,17	39115,10
		НР - 72%; СП - 8%			37057,24	551,60	6225,62	92,67		2897,42	
26	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	14	2047,57	96,36	28665,97	1349,07	6452,75	15262,47	47442,72
		НР - 72%; СП - 8%			1490,30	23,84	20864,15	333,72		3514,27	
					Отмостка						
27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,3	2575,03	--	11072,65	--	--	7972,31	20568,55
		НР - 72%; СП - 8%			2575,03	--	11072,65	--		1523,60	
28	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,3	8319,24	3168,69	35772,75	13625,36	21,28	19989,73	60223,48
		НР - 72%; СП - 8%			5145,61	1311,03	22126,11	5637,41		4461,00	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1211-201-0704 211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,3	8447,00	--	36322,10	--	36322,10	--	39227,87
		СП - 8%			--	--	--	--		2905,77	
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,3	6433,10	2194,88	27662,31	9437,96	9812,91	7469,95	37942,84
		НР - 72%; СП - 8%			1956,15	456,63	8411,44	1963,49		2810,58	
31	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3	24447,00	--	105122,10	--	105122,10	--	113531,87
		СП - 8%			--	--	--	--		8409,77	
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
37	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	7,65	2822,88	66,99	21594,99	512,46	4940,44	11779,70	36044,66
		НР - 72%; СП - 8%			2110,08	28,57	16142,09	218,60		2669,98	
38	С1223-205-0901 223-205-0901 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	7,65	112277,00	--	858919,05	--	858919,05	--	927632,57
		СП - 8%			--	--	--	--		68713,52	
39	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,5	2419,42	322,73	3629,13	484,09	851,29	1821,69	5886,89
		НР - 72%; СП - 8%			1529,17	157,59	2293,75	236,38		436,07	
43	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	42	4192,45	1075,04	176082,92	45151,57	57852,48	60697,29	255722,63
		НР - 72%; СП - 8%			1739,97	267,21	73078,87	11222,92		18942,42	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	25,2	7373,00	--	185799,60	--	185799,60	--	200663,57
		СП - 8%			--	--	--	--		14863,97	
46	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	52	527,00	--	27404,00	--	27404,00	--	29596,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2192,32	
48	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4001,00	--	4001,00	--	4001,00	--	4321,08
		СП - 8%			--	--	--	--		320,08	
50	С1223-102-0502 223-102-0502 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	-23,29	32850,00	--	-765076,50	--	-765076,50	--	-826282,62
		СП - 8%			--	--	--	--		-61206,12	
53	С1223-501-0111 223-501-0111 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной до 700 мм и более	м	-39,9	4537,00	--	-181026,30	--	-181026,30	--	-195508,40
		СП - 8%			--	--	--	--		-14482,10	
56	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	-41,7	2442,29	34,50	-101843,49	-1438,65	-35007,15	-47449,32	-161236,23
		НР - 72%; СП - 8%			1568,29	12,09	-65397,69	-504,15		-11943,42	
57	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	-57,3	432,14	4,55	-24761,42	-260,72	-9732,97	-10719,92	-38319,84
		НР - 72%; СП - 8%			257,73	2,11	-14767,73	-121,05		-2838,51	
58	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	-14,4	5689,32	28,04	-81926,24	-403,74	-57281,48	-17524,04	-107406,30

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1683,40	6,80	-24241,02	-97,92		-7956,02	
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Полы 1 этажа									
		Тип1									
65	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	-83,1	2829,39	33,92	-235122,06	-2819,16	-27556,80	-148245,87	-414037,36
		НР - 72%; СП - 8%			2463,85	13,85	-204746,10	-1150,93		-30669,43	
		Тип3									
87	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	22,2	2829,39	33,92	62812,39	753,13	7361,75	39603,59	110609,26
		НР - 72%; СП - 8%			2463,85	13,85	54697,51	307,47		8193,28	
88	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	22,2	1902,00	--	42224,40	--	42224,40	--	45602,35
		СП - 8%			--	--	--	--		3377,95	
		Полы 2-го этажа									
		Тип5									
99	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	119,23	3693,50	75,71	440376,01	9026,90	383303,00	37249,26	515835,72
		НР - 72%; СП - 8%			402,97	30,94	48046,11	3688,98		38210,02	
		Тип6									
105	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	22,1	2829,39	33,92	62529,52	749,63	7328,80	39425,17	110110,99
		НР - 72%; СП - 8%			2463,85	13,85	54451,09	306,09		8156,38	
		Тип 7									
111	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	248,6	519,95	3,17	129259,32	789,30	8979,44	86288,28	232791,41

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			480,65	1,43	119490,58	354,25		17243,81	
112	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	24,86	1863,00	--	46314,18	--	46314,18	--	50019,31
		СП - 8%			--	--	--	--		3705,13	
113	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	193,2	312,85	3,86	60441,75	746,24	33918,19	18775,28	85554,40
		НР - 72%; СП - 8%			133,42	1,55	25777,32	299,46		6337,36	

РАЗДЕЛ 4. Отделка помещений

Потолок

116	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	25	2320,91	267,52	58022,75	6688,00	0,25	39198,96	104999,11
		НР - 72%; СП - 8%			2053,38	124,34	51334,50	3108,50		7777,74	
119	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	309,5	1812,68	30,01	561026,01	9288,87	228219,11	235281,16	860011,74
		НР - 72%; СП - 8%			1045,29	10,54	323518,03	3261,36		63704,57	
120	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	309,5	716,47	5,61	221747,00	1737,07	69724,16	108782,35	356971,70
		НР - 72%; СП - 8%			485,58	2,59	150285,77	800,83		26442,35	

Стены

125	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	46	6253,20	29,99	287647,20	1379,54	108206,26	128778,84	449739,51
		НР - 72%; СП - 8%			3870,90	17,35	178061,40	798,10		33314,08	
126	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5,8	6253,20	29,99	36268,55	173,93	13643,40	16237,33	56706,35
		НР - 72%; СП - 8%			3870,90	17,35	22451,22	100,63		4200,47	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Козырек									
127	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,049	86920,12 41377,00	29139,46 8917,75	4259,09 2027,47	1427,83 436,97	803,79	1774,40 482,68	6516,17
128	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** *СП - 8%*	т	0,0462	458447,00 --	-- --	21180,25 --	-- --	21180,25	-- 1694,42	22874,67
129	С1217-101-0302 217-101-0302 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100** *СП - 8%*	шт.	6	33,00 --	-- --	198,00 --	-- --	198,00	-- 15,84	213,84
130	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	1,6	1178,95 1057,62	38,75 15,00	1886,32 1692,19	62,00 24,00	132,13	1235,66 249,76	3371,74
131	С1224-102-0509 224-102-0509 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм** *СП - 8%*	м2	1,63	4690,00 --	-- --	7644,70 --	-- --	7644,70	-- 611,58	8256,28
		Крыльцо КР-1-1шт									
132	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	6,3	1102,90 590,20	74,20 9,55	6948,29 3718,28	467,46 60,16	2762,55	2720,48 773,50	10442,27
133	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	6,3	415,29 199,16	38,40 5,34	2616,31 1254,69	241,92 33,63	1119,70	927,59 283,51	3827,41

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	8319,24	3168,69	4991,55	1901,21	2,98	2789,26	8403,28
		НР - 72%; СП - 8%			5145,61	1311,03	3087,36	786,61		622,46	
135	С1211-201-0807 211-201-0807 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция5-10- 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,6	5899,00	--	3539,40	--	3539,40	--	3822,55
		СП - 8%			--	--	--	--		283,15	
136	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,48	33964,53	15,26	50267,51	22,59	41642,23	6193,94	60978,36
		НР - 72%; СП - 8%			5812,63	--	8602,69	--		4516,92	
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0705	408502,00	--	28799,39	--	28799,39	--	31103,34
		СП - 8%			--	--	--	--		2303,95	
138	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,3	2752,03	243,44	17337,82	1533,66	5428,96	7955,61	27316,91
		НР - 72%; СП - 8%			1646,86	107,03	10375,20	674,26		2023,47	
139	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	6,42	6393,00	--	41043,06	--	41043,06	--	44326,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3283,44	
				Лестница							
148	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00152	842877,19	4281,29	1281,17	6,50	469,43	581,78	2011,99
		НР - 72%; СП - 8%			529765,90	1831,04	805,24	2,78		149,04	
149	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,59	117954,90	45608,30	69593,39	26908,90	8526,22	31328,10	108995,20

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			57895,37	15852,50	34158,27	9352,98		8073,72	
					Перегородки душевых кабин						
154	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стойки душевых кабин. Монтаж**	т конструкций	0,027	117954,90	45608,30	3184,78	1231,43	390,18	1433,66	4987,91
		НР - 72%; СП - 8%			57895,37	15852,50	1563,17	428,02		369,48	
					Ограждение						
164	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,128	125529,10	42974,78	16067,72	5500,77	1673,17	7851,42	25832,67
		НР - 72%; СП - 8%			69482,65	15710,71	8893,78	2010,97		1913,53	
165	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,05264	462525,00	--	24347,32	--	24347,32	--	26295,11
		СП - 8%			--	--	--	--		1947,79	
166	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,034	406897,00	--	13834,50	--	13834,50	--	14941,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1106,76	
167	С1241-102-0128 241-102-0128 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм**	м	14,3	1311,00	--	18747,30	--	18747,30	--	20247,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1499,78	
168	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3	120,91	3,89	362,74	11,66	143,25	150,66	554,47
		НР - 72%; СП - 8%			69,28	0,48	207,83	1,42		41,07	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	99,22	2,80	297,66	8,40	167,79	88,49	417,04
		НР - 72%; СП - 8%			40,49	0,48	121,47	1,42		30,89	

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

6	С1242-301-1102 242-301-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	19772,00	--	316352,00	--	316352,00	--	341660,16
		СП - 8%			--	--	--	--		25308,16	
7	С1242-301-1103 242-301-1103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	23239,00	--	46478,00	--	46478,00	--	50196,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3718,24	
8	С1242-301-1105 242-301-1105 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	43978,00	--	43978,00	--	43978,00	--	47496,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3518,24	
9	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	49	447,00	--	21903,00	--	21903,00	--	23655,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1752,24	
10	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	19	478,00	--	9082,00	--	9082,00	--	9808,56
		СП - 8%			--	--	--	--		726,56	
11	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	31	640,00	--	19840,00	--	19840,00	--	21427,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1587,20	
12	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	6	738,00	--	4428,00	--	4428,00	--	4782,24
		СП - 8%			--	--	--	--		354,24	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1241-211-0206 241-211-0206 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 40х32 мм	шт.	1	502,00	--	502,00	--	502,00	--	542,16
		СП - 8%			--	--	--	--		40,16	
14	С1241-211-0202 241-211-0202 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 25х20 мм	шт.	4	240,00	--	960,00	--	960,00	--	1036,80
		СП - 8%			--	--	--	--		76,80	
		РАЗДЕЛ 2. Санитарно-техническое оборудование									
15	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	4113,90	126,85	37025,10	1141,65	2416,68	24502,44	66449,79
		НР - 72%; СП - 8%			3718,53	62,71	33466,77	564,39		4922,20	
17	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	10	1370,65	0,15	13706,50	1,50	356,40	9610,99	25182,85
		НР - 72%; СП - 8%			1334,86	0,00	13348,60	0,00		1865,40	
20	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3295,52	83,57	16477,60	417,85	1415,90	10682,46	29332,86
		НР - 72%; СП - 8%			2928,77	38,58	14643,85	192,90		2172,80	
21	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	19691,00	--	98455,00	--	98455,00	--	106331,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7876,40	
22	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035,00	--	74035,00	--	79957,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5922,80	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	4	2020,72	26,09	8082,88	104,36	1140,88	4956,62	14082,66
		НР - 72%; СП - 8%			1709,41	11,64	6837,64	46,56		1043,16	
25	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Смесители. Установка**	шт.	4	1370,65	0,15	5482,59	0,60	142,56	3844,39	10073,14
		НР - 72%; СП - 8%			1334,86	--	5339,43	--		746,16	
26	С1244-104-0402 244-104-0402 РСНБ РК 2022	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	шт.	4	4061,00	--	16244,00	--	16244,00	--	17543,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1299,52	
27	С1241-219-0104 241-219-0104 РСНБ РК 2022	**Выпуск полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм**	шт.	4	509,00	--	2036,00	--	2036,00	--	2198,88
		СП - 8%			--	--	--	--		162,88	
30	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Смесители. Установка**	шт.	8	1370,65	0,15	10965,18	1,20	285,12	7688,78	20146,28
		НР - 72%; СП - 8%			1334,86	--	10678,86	--		1492,32	
32	Е11-170301-0105 1117-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка**	комплект	1	36346,40	431,47	36346,40	431,47	31428,28	3377,98	42902,33
		НР - 72%; СП - 8%			4486,65	204,99	4486,65	204,99		3177,95	

РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные . Установка	узел	1	34568,43	1452,06	34568,43	1452,06	15000,44	13472,94	51884,68
		НР - 72%; СП - 8%			18115,93	596,49	18115,93	596,49		3843,31	
		РАЗДЕЛ 4. Горячий водопровод									
49	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	26	2722,00	--	70772,00	--	70772,00	--	76433,76
		СП - 8%			--	--	--	--		5661,76	
51	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	6	1232,22	42,57	7393,34	255,42	158,52	5107,55	13500,96
		НР - 72%; СП - 8%			1163,23	19,07	6979,40	114,42		1000,07	
		РАЗДЕЛ 5. Канализация бытовая									
73	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	0,4	18479,00	--	7391,60	--	7391,60	--	7982,93
		СП - 8%			--	--	--	--		591,33	

Локальная смета 2-1-3 - Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	48126,27	2,44	48126,27	2,44	415,62	34349,91	89074,28
		НР - 72%; СП - 8%			47708,21	--	47708,21	--		6598,09	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	22149,17	1,98	22149,17	1,98	169,52	15823,92	41011,94
		НР - 72%; СП - 8%			21977,67	0,00	21977,67	0,00		3037,85	
5	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	4	2702,03	994,35	10808,12	3977,40	722,36	6589,01	18788,90
		НР - 72%; СП - 8%			1527,09	760,76	6108,36	3043,04		1391,77	
6	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	шт.	4	831,00	--	3324,00	--	3324,00	--	3589,92
		СП - 8%			--	--	--	--		265,92	
7	Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Сирена звуковая. Монтаж оборудования**	шт.	4	10629,08	1,37	42516,32	5,48	262,44	30418,85	78769,98
		НР - 72%; СП - 8%			10562,10	--	42248,40	--		5834,81	
9	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования**	шт.	5	2003,59	0,92	10017,95	4,60	208,80	7059,28	18443,40
		НР - 72%; СП - 8%			1960,91	--	9804,55	--		1366,18	
11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	31	3990,06	2,44	123691,86	75,64	2039,80	87535,02	228125,03
		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	--	121576,42	--		16898,15	

Локальная смета 2-1-4 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	2244,83	28,42	67344,85	852,60	937,50	47217,35	123727,17
		НР - 72%; СП - 8%			2185,16	0,83	65554,75	24,90		9164,98	
3	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	14	2244,83	28,42	31427,62	397,88	437,50	22034,78	57739,33
		НР - 72%; СП - 8%			2185,16	0,83	30592,24	11,62		4276,99	
7	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	1770,28	18,33	35405,60	366,60	233,40	25063,34	65305,92
		НР - 72%; СП - 8%			1740,28	0,23	34805,60	4,60		4837,52	
11	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	9,17	966,58	20,31	8863,56	186,25	--	6298,84	16375,39
		НР - 72%; СП - 8%			946,27	7,75	8677,32	71,07		1212,99	
18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	64	122,77	1,46	7857,28	93,44	28,16	5569,69	14502,55
		НР - 72%; СП - 8%			120,87	0,00	7735,68	0,00		1074,16	
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		В1									
19	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	агрегат	1	14465,20	1100,25	14465,20	1100,25	923,20	9179,66	25536,45

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			12441,75	307,78	12441,75	307,78		1891,59	
20	514-104-0201 514-104-0201 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100**	шт.	1	26795,00	--	26795,00	--		--	26795,00
					--	--	--	--	26795,00	--	
21	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,05	10288,36	60,02	41667,85	243,08	31951,62	6876,51	52427,91
		НР - 72%; СП - 8%			2339,05	19,15	9473,15	77,56		3883,55	
22	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,17	9537,28	72,17	11158,61	84,44	8085,16	2176,54	14401,96
		НР - 72%; СП - 8%			2554,71	29,03	2989,01	33,97		1066,81	
23	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	2127,69	73,37	2127,69	73,37	212,38	1339,93	3745,03
		НР - 72%; СП - 8%			1841,94	19,07	1841,94	19,07		277,41	
24	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1	1826,00	--	1826,00	--	1826,00	--	1972,08
		СП - 8%			--	--	--	--		146,08	
25	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3414,93	60,43	3414,93	60,43	2712,27	476,14	4202,35
		НР - 72%; СП - 8%			642,23	19,07	642,23	19,07		311,29	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,2	69823,34	3874,44	153611,34	8523,76	56255,55	66161,25	237354,40
		НР - 72%; СП - 8%			40378,20	1390,27	88832,03	3058,59		17581,81	
27	С1234-302-0203 234-302-0203 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм	м2	2,2	7150,00	--	15730,00	--	15730,00	--	16988,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1258,40	
				В2							
28	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10773,79	223,85	10773,79	223,85	971,78	6929,61	19119,67
		НР - 72%; СП - 8%			9578,16	46,30	9578,16	46,30		1416,27	
29	514-104-0201 514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	26795,00	--	26795,00	--		--	26795,00
					--	--	--	--	26795,00	--	
30	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	10288,36	60,02	36009,26	210,06	27612,53	5942,66	45308,07
		НР - 72%; СП - 8%			2339,05	19,15	8186,67	67,02		3356,15	
31	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,972	9537,28	72,17	9270,23	70,15	6716,91	1808,20	11964,71
		НР - 72%; СП - 8%			2554,71	29,03	2483,17	28,22		886,27	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	2127,69	73,37	2127,69	73,37	212,38	1339,93	3745,03
		НР - 72%; СП - 8%			1841,94	19,07	1841,94	19,07		277,41	
33	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1	1826,00	--	1826,00	--	1826,00	--	1972,08
		СП - 8%			--	--	--	--		146,08	
34	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3414,93	60,43	3414,93	60,43	2712,27	476,14	4202,35
		НР - 72%; СП - 8%			642,23	19,07	642,23	19,07		311,29	
35	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	2,2	69823,34	3874,44	153611,34	8523,76	56255,55	66161,25	237354,40
		НР - 72%; СП - 8%			40378,20	1390,27	88832,03	3058,59		17581,81	
36	С1234-302-0203 234-302-0203 РСНБ РК 2022	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм**	м2	2,2	7150,00	--	15730,00	--	15730,00	--	16988,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1258,40	
				В3							
37	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	10773,79	223,85	10773,79	223,85	971,78	6929,61	19119,67
		НР - 72%; СП - 8%			9578,16	46,30	9578,16	46,30		1416,27	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	514-104-0201 514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	26795,00	--	26795,00	--		--	26795,00
					--	--	--	--	26795,00	--	
39	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	10288,36	60,02	20576,72	120,04	15778,58	3395,81	25890,33
		НР - 72%; СП - 8%			2339,05	19,15	4678,10	38,30		1917,80	
40	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,827	9537,28	72,17	46036,43	348,37	33356,49	8979,62	59417,33
		НР - 72%; СП - 8%			2554,71	29,03	12331,57	140,13		4401,28	
41	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2127,69	73,37	2127,69	73,37	212,38	1339,93	3745,03
		НР - 72%; СП - 8%			1841,94	19,07	1841,94	19,07		277,41	
42	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт	1	1826,00	--	1826,00	--	1826,00	--	1972,08
		СП - 8%			--	--	--	--		146,08	
43	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3414,93	60,43	3414,93	60,43	2712,27	476,14	4202,35
		НР - 72%; СП - 8%			642,23	19,07	642,23	19,07		311,29	
44	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,2	69823,34	3874,44	153611,34	8523,76	56255,55	66161,25	237354,40

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			40378,20	1390,27	88832,03	3058,59		17581,81	
45	С1234-302-0203 234-302-0203 РСНБ РК 2022	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм**	м2	2,3	7150,00	--	16445,00	--	16445,00	--	17760,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1315,60	
				В4							
46	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	10773,79	223,85	10773,79	223,85	971,78	6929,61	19119,67
		НР - 72%; СП - 8%			9578,16	46,30	9578,16	46,30		1416,27	
47	514-104-0203 514-104-0203 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125**	шт.	1	26932,00	--	26932,00	--		--	26932,00
					--	--	--	--	26932,00	--	
48	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13	10288,36	60,02	133748,67	780,26	102560,77	22072,74	168287,13
		НР - 72%; СП - 8%			2339,05	19,15	30407,64	248,95		12465,71	
49	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2	9537,28	72,17	19074,55	144,34	13820,80	3720,58	24618,74
		НР - 72%; СП - 8%			2554,71	29,03	5109,41	58,06		1823,61	
51	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	2127,69	73,37	4255,38	146,74	424,76	2679,86	7490,05
		НР - 72%; СП - 8%			1841,94	19,07	3683,88	38,14		554,82	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт**	**2**	**1826,00**	**--**	**3652,00**	**--**	**3652,00**	**--**	**3944,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**292,16**	
54	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,3**	**69823,34**	**3874,44**	**160593,67**	**8911,21**	**58812,61**	**69168,58**	**248143,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**40378,20**	**1390,27**	**92869,85**	**3197,62**		**18380,98**	
			В5								
56	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**10773,79**	**223,85**	**10773,79**	**223,85**	**971,78**	**6929,61**	**19119,67**
		НР - 72%; СП - 8%			**9578,16**	**46,30**	**9578,16**	**46,30**		**1416,27**	
58	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4**	**10288,36**	**60,02**	**41153,44**	**240,08**	**31557,16**	**6791,61**	**51780,66**
		НР - 72%; СП - 8%			**2339,05**	**19,15**	**9356,20**	**76,60**		**3835,60**	
59	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,2**	**9537,28**	**72,17**	**11444,73**	**86,61**	**8292,47**	**2232,35**	**14771,24**
		НР - 72%; СП - 8%			**2554,71**	**29,03**	**3065,65**	**34,84**		**1094,17**	
60	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**4**	**2127,69**	**73,37**	**8510,76**	**293,48**	**849,52**	**5359,71**	**14980,11**
		НР - 72%; СП - 8%			**1841,94**	**19,07**	**7367,76**	**76,28**		**1109,64**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт	4	1826,00	--	7304,00	--	7304,00	--	7888,32
		СП - 8%			--	--	--	--		584,32	
63	С1246-302-0201 246-302-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 100х150 мм	шт.	2	18354,00	--	36708,00	--	36708,00	--	39644,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2936,64	
64	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,3	69823,34	3874,44	160593,67	8911,21	58812,61	69168,58	248143,23
		НР - 72%; СП - 8%			40378,20	1390,27	92869,85	3197,62		18380,98	
				В6							
66	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10773,79	223,85	10773,79	223,85	971,78	6929,61	19119,67
		НР - 72%; СП - 8%			9578,16	46,30	9578,16	46,30		1416,27	
68	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	10288,36	60,02	25720,90	150,05	19723,23	4244,76	32362,91
		НР - 72%; СП - 8%			2339,05	19,15	5847,62	47,88		2397,25	
69	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,17	9537,28	72,17	11158,61	84,44	8085,16	2176,54	14401,96
		НР - 72%; СП - 8%			2554,71	29,03	2989,01	33,97		1066,81	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4	2127,69	73,37	8510,76	293,48	849,52	5359,71	14980,11
		НР - 72%; СП - 8%			1841,94	19,07	7367,76	76,28		1109,64	
71	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм**	шт	4	1826,00	--	7304,00	--	7304,00	--	7888,32
		СП - 8%			--	--	--	--		584,32	
73	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	2,3	69823,34	3874,44	160593,67	8911,21	58812,61	69168,58	248143,23
		НР - 72%; СП - 8%			40378,20	1390,27	92869,85	3197,62		18380,98	

Локальная смета 2-1-5 - Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

		ЩУ									
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6630,37	165,85	6630,37	165,85	1948,44	3299,48	10724,23
		НР - 72%; СП - 8%			4516,08	66,53	4516,08	66,53		794,39	
2	С1247-201-0505 247-201-0505 РСНБ РК 2022	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP54**	шт.	1	21394,00	--	21394,00	--	21394,00	--	23105,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1711,52	
		ЩО1									
3	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6630,37	165,85	6630,37	165,85	1948,44	3299,48	10724,23
		НР - 72%; СП - 8%			4516,08	66,53	4516,08	66,53		794,39	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1247-201-0106 247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392,00	--	16392,00	--	16392,00	--	17703,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1311,36	
5	С1247-204-1456 247-204-1456 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "D" 4Р 63А 6кА"D"	шт.	1	3717,00	--	3717,00	--	3717,00	--	4014,36
		СП - 8%			--	--	--	--		297,36	
6	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	559,00	--	2795,00	--	2795,00	--	3018,60
		СП - 8%			--	--	--	--		223,60	
7	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	700,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		336,00	
				ЩО2							
8	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6630,37	165,85	6630,37	165,85	1948,44	3299,48	10724,23
		НР - 72%; СП - 8%			4516,08	66,53	4516,08	66,53		794,39	
9	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589,00	--	8589,00	--	8589,00	--	9276,12
		СП - 8%			--	--	--	--		687,12	
10	С1247-204-1008 247-204-1008 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	1556,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48
		СП - 8%			--	--	--	--		124,48	
11	С1247-204-1902 247-204-1902 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 1Р 16А 10 кА "D"	шт.	3	3080,00	--	9240,00	--	9240,00	--	9979,20
		СП - 8%			--	--	--	--		739,20	
12	С1247-204-0446 247-204-0446 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	2	8940,00	--	17880,00	--	17880,00	--	19310,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1430,40	
13	С1247-204-1902 247-204-1902 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 1Р 16А 10 кА "D"	шт.	2	3080,00	--	6160,00	--	6160,00	--	6652,80
		СП - 8%			--	--	--	--		492,80	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7102,02	172,27	21306,06	516,81	9206,91	8442,12	32128,04
		НР - 72%; СП - 8%			3860,78	47,61	11582,34	142,83		2379,85	
15	С1247-204-1811 247-204-1811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	2996,00	--	2996,00	--	2996,00	--	3235,68
		СП - 8%			--	--	--	--		239,68	
16	С1247-204-1810 247-204-1810 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	2996,00	--	5992,00	--	5992,00	--	6471,36
		СП - 8%			--	--	--	--		479,36	
17	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	844,43	114,89	844,43	114,89	37,26	532,72	1487,32
		НР - 72%; СП - 8%			692,28	47,61	692,28	47,61		110,17	
18	С1247-301-0101 247-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	8851,00	--	8851,00	--	8851,00	--	9559,08
		СП - 8%			--	--	--	--		708,08	
		Электроосвещение									
19	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	79	826,52	5,78	65295,08	456,62	7313,82	41557,10	115399,84
		НР - 72%; СП - 8%			728,16	2,45	57524,64	193,55		8548,17	
		Кабели и провода									
30	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	951	536,67	3,44	510373,17	3271,44	44231,01	333588,74	911476,48
		НР - 72%; СП - 8%			486,72	0,47	462870,72	446,97		67516,95	

ИТОГО по локальным сметам: 10878972,52

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ:

Локальная смета 1-1-1 - Демонтажные работы

1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2	4,1	2406,83	280,36	9868	1149	–	6635	17823
			перегородо		2126,47	120,89	8719	496	–	1320	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к								
2 1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР=72 %	м2 проемов	1,6	7018,76 2497,71	288,22 128,45	11230 3996	461 206	6773 –	3025 1140	15395
Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решения										
		РАЗДЕЛ 1. Строительно -монтажные работы								
Фасад										
3 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с	м2	18,5	6799,95 5536,61	0,42 –	125799 102427	8 –	23364 –	73747 15964	215510
4 1115-0402-0402	Откосы. Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=72 %	м2 окрашив. поверхн.	18,5	871,67 176,8	5,86 2,63	16126 3271	108 49	12747	2390 1481	19997
Отмостка										
5 211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3 *(поз. 29 - учтен Кф на уплотнение = 4,3м3*1,38-4,3м3 = 1,634м3)*	м3	1,634	8447 –		13802 –		13802 –	– 1104	14906
6 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,09292	23668,66 21263,96	2362,7 1008,53	2199 1976	220 94	4 –	1490 295	3984
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
24 1211-0101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72 %	м2	15,6	7546,82 6255,65	28,25 17,47	117730 97588	441 273	19702 –	70460 15055	203245
25 1115-0405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашив. поверхн.	15,6	642,57 431,42	5,29 2,44	10024 6730	83 38	3211 –	4873 1192	16089
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
Полы 1 этажа										
Тип1										
28 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,1679	23668,66 21263,96	2362,7 1008,53	3974 3570	397 169	7	2692 533	7199

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,1679	456152 –		76588 --	-- --	76588	-- 6127	82715
30 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72	м2 покрытия	12	2738,27 1646,86	229,67 100,96	32859 19762	2756 1212	10341	15101 3837	51797
31 233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х8мм К=1,020;	м2	12,24	6393 –		78250 --	-- --	78250	-- 6260	84510
Тип 2										
32 211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3 *(поз. 68 - учтен Кф на уплотнение = 19,4м3*1,38-19,4м3 = 7,372м3)*	м3	7,372	5899 –		43487 –		43487 –	– 3479	46966
33 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,1959	23668,66 21263,96	2362,7 1008,53	4637 4166	463 198	8	3142 622	8401
34 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,1959	456152 –		89360 --	-- --	89360	-- 7149	96509
35 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	88,86	1927,76 1099,86	248,09 212,74	171301 97734	22045 18904	51522	83979 20422	275702
Тип 3										
36 211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3 *(поз. 79 - учтен Кф на уплотнение = 4,44м3*1,38-4,44м3 = 1,6872м3)*	м3	1,6872	5899 –		9953 –		9953 –	– 796	10749
37 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0448	23668,66 21263,96	2362,7 1008,53	1060 953	106 45	1	719 142	1921
38 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,0448	456152 –		20436 --	-- --	20436	-- 1635	22071
Тип 4										
39 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0303	23668,66 21263,96	2362,7 1008,53	717 644	72 31	1	486 96	1299

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,0303	456152 –		13821 --	-- --	13821	-- 1106	14927
41 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	13,5	2738,27 1646,86	229,67 100,96	36967 22233	3101 1363	11633	16989 4316	58272
42 233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х8мм К=1,020;	м2	13,77	6393 –		88032 --	-- --	88032	-- 7043	95075
43 1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР=72 %	м2 поверхн. облицовки	5,7	9760,68 3358,51	171,38 77,46	55636 19144	977 442	35515	14102 5579	75317
	РАЗДЕЛ 4. Отделка помещений									
Стены										
58 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	25	3126,32 3109,89	16,31 10,09	78158 77747	408 252	3	56159 10745	145062
59 232-503-0201	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25	кг	560	58 –		32480 --	-- --	32480	-- 2598	35078
60 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 20 мм -	м2 оштукатур. поверхн.	140,0	1105,51 1045,3	28,31 9,94	154771 146342	3963 1392	4466	106368 20891	282030
61 232-503-0201	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25	кг	3135	58 –		181830 --	-- --	181830	-- 14546	196376
62 217-202-0201	Стеклосетка размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	503,04	603 –		303333 --	-- --	303333	-- 24267	327600
65 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашив. поверхн.	1002,8	642,57 431,42	5,29 2,44	644369 432628	5305 2447	206436 –	313254 76610	1034233

ИТОГО по акту замены: 3 460 758

366104 5976463 4044231

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО:	**Тенге**								**14 339 731**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4 024 750**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**285 410**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**80 694**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5 976 463**		
	- Оборудование	Тенге						**0**		
	- Перевозка	Тенге						**8 877**		
	- Накладные расходы	Тенге							**2 884 100**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**1 160 131**	

Всего	**14 339 731**
Временные здания и сооружения (1,2%)	172 077
Итого	**14 511 808**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**290 236**
Итого в текущих ценах 2020г.	**14 802 044**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-740 102
Итого в текущих ценах	**14 061 942**
НДС (12 %)	1 687 433
Итого	**15 749 375**

Заказчик
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Касимов Б. А.**

Подрядчик
ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ **Курмангожин Б.Е.**