Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гранит-М", БИН 021240015942
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки по ул. С.Мукашева в поселке Макат Макатского района, пос.Макат
(наименование, адрес)

Объект: Строительство спортивной площадки по ул. С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №4/126 от 20.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, Тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Тенге / Сметная прибыль, Тенге	Всего стоимость с НР и СП, Тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 - Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева										
			Раздел № 2 Устройство футбольной площадки										
1	10	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см из щебня 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	800,0	1 467,87 36,53	253,34 77,77	1 174 296 29 224	202 672 62 216	942 400 -	98 755 101 844	1 374 895	
2	11	1127-0000-0403000104	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	800,0	-413,36 -	-50,35 -15,85	-330 688 -	-40 280 -12 680	-290 408 -	-13 694 -27 551	-371 933	
3	12	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 5-20 мм , однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	800,0	1 635,76 36,53	253,34 77,77	1 308 608 29 224	202 672 62 216	1 076 712 -	98 755 112 589	1 519 952	
4	13	1127-0000-	Вычитается позиция: Основания из	м2 основания	800,0	-465,21	-50,35	-372 168	-40 280	-331 888	-13 694	-416 731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0403000104	щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108,00% СП = 8,00%			-	-15,85	-	-12 680	-	-30 869		
5	14	1127-0000-0401000102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м3 материала основания в плотном теле	40,0	1 252,60	1 092,86	50 104	43 714	238	17 850	73 390	
						153,79	259,40	6 152	10 376	-	5 436		
6	15	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП = 8,00%	м3	48,8	2 524,00	-	123 171		123 171	-	133 025	Казахстан
						-	-		-	-	9 854		
8	20	1107-0000-0111000208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	13 294,75	108,63	13 295	109	1 435	13 918	29 390	
						11 751,45	43,74	11 751	44	-	2 177		
9	21	прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м СП = 8,00%	шт	1,0	3 096 428,57	-	3 096 429		3 096 429	-	3 344 143	Казахстан
						-	-		-	-	247 714		
10	22	1134-0000-0101001101	Оттяжки стальные . Установка НР = 76,00% СП = 8,00%	т оттяжек в сборе	0,041958	92 699,09	46 780,25	3 889	1 962	-	2 152	6 524	
						45 918,84	21 561,01	1 927	905	-	483		
11	23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0,041958	237 458,00	-	9 963		9 963	-	10 760	Казахстан
						-	-		-	-	797		
12	24	1127-0000-1301000301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР = 108,00% СП = 8,00%	м разметки	156,0	155,02	1,79	24 183	279	4 694	20 779	48 559	
						123,14	0,19	19 210	30	-	3 597		
			Итого по разделу № 2					5 101 082	732 448	4 632 746	224 821	5 751 974	
								828 688	110 427	-	426 071		
			Раздел № 3 Устройство спортивной площадки										
13	29	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	120,0	1 467,87	253,34	176 144	30 401	141 359	14 813	206 234	
						36,53	77,77	4 384	9 332	-	15 277		
14	30	1111-0000-0101000209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	12,0	38 887,53	7,20	466 650	86	417 945	45 702	553 340	
						4 051,62	-	48 619	-	-	40 988		
			Итого по разделу № 3					642 794	30 487	559 304	60 515	759 574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								53 003	9 332	-	56 265		
			Раздел № 4 Устройство детской площадки										
15	42	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	300,0	1 467,87	253,34	440 361	76 002	353 400	37 033	515 586	
						36,53	77,77	10 959	23 331	-	38 192		
16	43	1111-0000-0101000209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	30,0	38 887,53	7,20	1 166 626	216	1 044 861	114 256	1 383 352	
						4 051,62	-	121 549	-	-	102 471		
			Итого по разделу № 4					1 606 987	76 218	1 398 261	151 289	1 898 939	
								132 508	23 331	-	140 663		
			Раздел № 5 Устройство тротуарной плитки										
17	55	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	63,0	1 417,41	253,34	89 297	15 960	71 036	7 777	104 840	
						36,53	77,77	2 301	4 900	-	7 766		
18	56	1127-0000-0403000104	Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	63,0	396,53	50,35	24 981	3 172	21 809	1 078	28 144	
						-	15,85	-	999	-	2 085		
19	57	1127-0000-0401000102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м3 материала основания в плотном теле	3,15	1 252,60	1 092,86	3 946	3 443	19	1 406	5 780	
57						153,79	259,40	484	817	-	428		
20	58	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП = 8,00%	м3	3,843	6 839,00	-	26 282		26 282	-	28 385	Казахстан
58						-	-		-	-	2 103		
21	59	1111-0000-0101002501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	63,0	1 396,59	131,71	87 985	8 298	1 986	75 454	176 514	
59						1 233,35	40,78	77 701	2 569	-	13 075		
22	60	2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 СП = 8,00%	м2	63,0	3 158,00	-	198 954		198 954	-	214 870	Казахстан
60						-	-		-	-	15 916		
	я		Итого по разделу № 5					431 445	30 873	320 086	85 715	558 533	
								80 486	9 285	-	41 373		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел № 6 Устройство бетонной отмостки										
23	61	1111-0000-0101000204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	8,22	13 477,85	1 776,48	110 788	14 603	66 702	33 837	156 195	
61						3 586,68	792,55	29 483	6 515	-	11 570		
24	62	1111-0000-0101000209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	8,22	37 988,91	7,20	312 269	59	278 906	31 306	371 061	
62						4 051,62	-	33 304	-	-	27 486		
			Итого по разделу № 6					423 057	14 662	345 608	65 143	527 256	
								62 787	6 515	-	39 056		
			Итого по смете					8 205 365	884 688	7 256 005	587 483	9 496 276	
								1 157 472	158 890		703 428		
			Итого по смете:	Тенге				9 496 276					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 157 472					
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				884 688					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				158 890					
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7 256 005					
			- оборудование	Тенге									
			- накладные расходы	Тенге				587 483					
			- сметная прибыль	Тенге				703 428					
			4-1 - Наружные сети электроосвещения										
			Раздел № 1 Перенос ВЛ 0,4 кВт										
			Раздел № 1.1 Демонтажные работы										
49	1	1133-0000-0202000101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	2,0	5 656,65	2 586,86	11 313	5 173	-	7 054	19 837	
						3 069,79	1 339,13	6 140	2 678	-	1 469		
			Итого по разделу № 1.1					11 313	5 173	-	7 054	19 836	
								6 140	2 678	-	1 469		
			Раздел № 1.2 Промежуточная опора										
50	2	1133-0000-0202000101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	1,0	7 492,18	3 233,57	7 492	3 234	421	4 409	12 853	
						3 837,24	1 673,91	3 837	1 674	-	952		
51	3	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП = 8,00%	шт.	1,0	42 576,00	-	42 576		42 576	-	45 982	Казахстан
						-	-		-	-	3 406		
52	4	2404-0207-1945	Траверса ТМ-9, оцинкованная, из марки	шт.	2,0	10 138,00	-	20 276		20 276	-	21 898	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП = 8,00%			-	-		-	-	1 622		
53	5	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП = 8,00%	шт.	2,0	2 806,00	-	5 612		5 612	-	6 061	Казахстан
						-	-		-	-	449		
54	6	1308-0000-0208000210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72,00% СП = 8,00%	м	1,5	603,97	4,04	906	6	83	589	1 615	
						544,44	1,05	817	2	-	120		
55	7	прайс лист ТОО "D-Энергия"	Проводник заземляющий ЗП 1 СП = 8,00%	м	1,5	616,96	-	925		925	-	999	Казахстан
						-	-		-	-	74		
56	8	1133-0000-0106000101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80,00% СП = 8,00%	т	0,018	7 427,97	-	134	-	-	107	260	
						7 427,97	-	134	-	-	19		
57	9	2404-0101-0507	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97 СП = 8,00%	шт.	4,0	284,00	-	1 136		1 136	-	1 227	Казахстан
						-	-		-	-	91		
58	10	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП = 8,00%	шт.	4,0	44,00	-	176		176	-	190	Казахстан
						-	-		-	-	14		
59	11	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	2,0	153,00	-	306		306	-	330	Казахстан
						-	-		-	-	24		
			Итого по разделу № 1.2					79 539	3 240	71 511	5 105	91 415	
								4 788	1 676	-	6 771		
			Раздел № 1.3 Переходная опора ПУА1-4										
60	12	1133-0000-0202000102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	1,0	15 403,37	7 474,80	15 403	7 475	429	9 096	26 459	
						7 498,92	3 870,80	7 499	3 871	-	1 960		
61	13	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП = 8,00%	шт.	1,0	55 222,00	-	55 222		55 222	-	59 640	Казахстан
						-	-		-	-	4 418		
62	14	1133-0000-0101000110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	м3	0,2	12 341,08	7 226,58	2 468	1 445	-	1 144	3 901	
						5 114,50	2 033,76	1 023	407	-	289		
63	15	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные,	м3	0,2	52 358,00	-	10 472		10 472	-	11 310	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП = 8,00%			-	-		-	-	838		
64	16	2404-0207-1940	Траверса ТМ-4, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП = 8,00%	шт.	8,0	13 348,00	-	106 784		106 784	-	115 327	Казахстан
						-	-		-	-	8 543		
65	17	2404-0207-5939	Надставка ТС-3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП = 8,00%	шт.	2,0	28 088,00	-	56 176		56 176	-	60 670	Казахстан
						-	-		-	-	4 494		
66	18	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП = 8,00%	шт.	2,0	2 806,00	-	5 612		5 612	-	6 061	Казахстан
						-	-		-	-	449		
67	19	1308-0000-0208000210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72,00% СП = 8,00%	м	3,0	603,97	4,04	1 812	12	167	1 178	3 229	
						544,44	1,05	1 633	3	-	239		
68	20	прайс лист ТОО "D-Энергия"	Проводник заземляющий ЗП 1 СП = 8,00%	м	3,0	616,96	-	1 851		1 851	-	1 999	Казахстан
						-	-		-	-	148		
69	21	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП = 8,00%	шт.	1,0	8 925,00	-	8 925		8 925	-	9 639	Казахстан
						-	-		-	-	714		
70	22	2404-0201-0645	Накладки для крепления ОГ 4 ГОСТ 51177-98 СП = 8,00%	10 шт.	0,4	245,00	-	98		98	-	106	Казахстан
						-	-		-	-	8		
71	23	1133-0000-0106000101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80,00% СП = 8,00%	т	0,108	7 427,97	-	802	-	-	642	1 559	Казахстан
						7 427,97	-	802	-	-	116		
72	24	2404-0101-0507	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97 СП = 8,00%	шт.	24,0	284,00	-	6 816		6 816	-	7 361	Казахстан
						-	-		-	-	545		
73	25	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП = 8,00%	шт.	24,0	44,00	-	1 056		1 056	-	1 140	Казахстан
						-	-		-	-	84		
74	26	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	42,0	153,00	-	6 426		6 426	-	6 940	Казахстан
						-	-		-	-	514		
75	27	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24,0	44,00	-	1 056		1 056	-	1 140	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ГОСТ Р 51204-2004 СП = 8,00%			-	-		-	-	84		
76	28	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	42,0	153,00	-	6 426		6 426	-	6 940	Казахстан
						-	-		-	-	514		
77	29	ТССЦ-2404.0204.1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 СП = 8,00%	шт.	42,0	333,00	-	13 986		13 986	-	15 105	Казахстан
						-	-		-	-	1 119		
78	30	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	4,0	356,00	-	1 424		1 424	-	1 538	Казахстан
						-	-		-	-	114		
			Итого по разделу № 1.3					302 815	8 932	282 926	12 060	340 065	
								10 957	4 281	-	25 190		
			Раздел № 1.4 Заземление опор										
79	31	1133-0000-0105001001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 8 мм НР = 80,00% СП = 8,00%	м заземления	4,0	472,75	152,45	1 891	610	855	489	2 571	
						106,59	46,27	426	185	-	190		
80	32	1133-0000-0105001001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 16 мм НР = 80,00% СП = 8,00%	м заземления	20,0	259,04	152,45	5 181	3 049	-	2 446	8 237	
						106,59	46,27	2 132	925	-	610		
81	33	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0,0316	233 681,00	-	7 384		7 384	-	7 975	Казахстан
						-	-		-	-	591		
82	34	1113-0000-0301000101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	8,0	173,21	2,43	1 386	19	836	368	1 894	
						66,41	0,29	531	2	-	140		
83	35	1113-0000-0301000102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	8,0	132,00	2,43	1 056	19	506	368	1 538	
						66,41	0,29	531	2	-	114		
84	36	1113-0000-0301000806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	8,0	118,33	9,41	947	75	440	306	1 353	
						54,06	1,30	432	10	-	100		
			Итого по разделу № 1.4					17 845	3 772	10 021	3 977	23 567	
								4 052	1 124	-	1 745		
			Раздел № 1.5 Кабельно-проводниковая продукция										
85	37	1133-0000-	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов	км линии	0,121333	172 121,48	95 976,26	20 884	11 645	441	10 218	33 590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0204000206	свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80,00% СП = 8,00%			72 510,90	32 753,93	8 798	3 974	-	2 488		
86	38	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП = 8,00%	т	0,0728	1 023 740,00	-	74 528		74 528	-	80 490	Казахстан
						-	-		-	-	5 962		
			Итого по разделу № 1.5					95 412	11 645	74 969	10 218	114 080	
								8 798	3 974	-	8 450		
			Итого по разделу № 1					506 924	32 762	439 427	38 414	588 963	
								34 735	13 733	-	43 625		
			Раздел № 2 Наружнее освещение										
87	39	1101-0000-0203000502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	яма	6,0	1 030,38	832,62	6 182	4 995	-	2 439	9 311	
						197,76	366,79	1 187	2 201	-	690		
88	40	1106-0000-0101000113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	2,4	38 961,41	1 173,43	93 507	2 816	76 508	13 536	115 607	
						5 909,40	288,45	14 183	692	-	8 563		
89	41	1133-0000-0101000201	Фундаментные блоки стальные. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	т	0,0282	48 538,62	19 696,27	1 369	555	168	651	2 182	
						22 914,00	5 962,87	646	168	-	162		
90	42	прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2 СП = 8,00%	шт	6,0	28 414,29	-	170 486		170 486	-	184 125	Казахстан
						-	-		-	-	13 639		
91	43	1133-0000-0304000201	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	6,0	15 867,46	5 948,89	95 205	35 693	9 397	54 066	161 213	
						8 352,42	2 911,36	50 115	17 468	-	11 942		
92	44	прайс лист ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0 СП = 8,00%	шт	6,0	118 119,64	-	708 718		708 718	-	765 415	Казахстан
						-	-		-	-	56 697		
93	45	1308-0000-0205000301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	6,0	11 885,93	6 333,83	71 316	38 003	3 257	31 836	111 405	
						5 009,29	2 360,26	30 056	14 162	-	8 252		
94	46	прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0 СП = 8,00%	шт	6,0	34 607,14	-	207 643		207 643	-	224 254	Казахстан
						-	-		-	-	16 611		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	47	1308-0000-0305000409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	12,0	5 021,77	1 009,39	60 261	12 113	21 202	25 427	92 543	
						2 245,50	697,39	26 946	8 369	-	6 855		
96	48	2307-0106-0517	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013 СП = 8,00%	шт.	12,0	26 521,00	-	318 252		318 252	-	343 712	Казахстан
						-	-		-	-	25 460		
97	49	1308-0000-0208000104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	6,0	3 364,13	160,58	20 185	963	13 359	4 433	26 588	
						977,20	49,00	5 863	294	-	1 969		
98	50	1308-0000-0208000201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	м	10,0	488,47	17,08	4 885	171	2 480	1 643	7 051	
						223,36	4,90	2 234	49	-	522		
99	51	1133-0000-0204000103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80,00% СП = 8,00%	км линии	0,183	124 282,48	24 931,19	22 744	4 562	9 785	8 286	33 513	
						45 883,09	10 718,02	8 397	1 961	-	2 482		
100	52	1308-0000-0201000901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	16,0	347,14	150,45	5 554	2 407	841	2 234	8 411	
						144,10	49,83	2 306	797	-	623		
101	53	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП = 8,00%	км	0,01632	180 030,00	-	2 938		2 938	-	3 173	Казахстан
						-	-		-	-	235		
102	54	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП = 8,00%	км	0,18666	154 253,00	-	28 793		28 793	-	31 096	Казахстан
						-	-		-	-	2 303		
103	55	2404-0207-4937	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	6,0	3 798,00	-	22 788		22 788	-	24 611	Казахстан
						-	-		-	-	1 823		
104	56	2404-0202-0801	Зажимы поддерживающие PS16/70 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	6,0	860,00	-	5 160		5 160	-	5 573	Казахстан
						-	-		-	-	413		
105	57	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	16,0	1 823,00	-	29 168		29 168	-	31 501	Казахстан
						-	-		-	-	2 333		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу № 2					1 875 154	102 278	1 630 943	144 551	2 181 279	2 181 279
								141 933	46 161	-	161 574		
			Итого по смете					2 382 078	135 040	2 070 370	182 965	2 770 242	2 770 242
								176 668	59 894	-	205 199		
			Итого по смете:	Тенге				2 770 242					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				176 668					
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				135 040					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				59 894					
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2 070 370					
			- накладные расходы	Тенге				182 965					
			- сметная прибыль	Тенге				205 199					
			Итого									12 266 518	
		НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36	Средства на возведение временных зданий и сооружений. - 1,5%									183 998	
			Итого									12 450 516	
		НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.1г)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, в зимнее время - 1,35%									168 082	
			Итого									12 618 598	
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									252 372	
			Итого по акту									12 870 970	
			Всего по акту в текущих ценах на 0кв. 2021 г. , К=1,050036									13 514 982	
			Всего с коэффициентом 0,95									12 839 231	
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС									1 540 708	
			Всего по акту									14 379 940	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранит-М"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Садырбай Ф.У**

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жан-Ерке и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Джумашев Ж.Н.**

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)