Форма 4

Заказчик: ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347
Подрядчик: ТОО "Гранит-М", БИН 021240015942
Наименование стройки - Строительство спортивной площадки по ул. С.Мукашева в поселке Макат Макатского района, пос.Макат
Наименование объекта - Строительство спортивной площадки по ул. С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Договор подряда (контракт) №4/126 от 20.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 3 за октябрь 2022 года

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхожде ния
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Устройство футбольной площадки										
2	18	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Ограды металлические из сетки, высотойдо 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	120	8965,48	1985,48	1075858	238258	103306	976563	2 219 206	Казахстан
						6119,12	777,51	734294	93301		164194		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1075858	238258	103306	976563	2219206	
								734294	93301	0	164194	0	
			РАЗДЕЛ 2.Устройство спортивной площадки										
5	30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	120	20993,40	23,97	2519208	2877	2431367	92900	2821077	
						708,03	8,79	84964	1055		208969		
					Устройство ограждения								
6	31	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя.Установка**	м оград	32	3452,35	1105,51	110475	35376	13798	88625	215028	
						1915,65	431,40	61301	13805		15928		
7	32	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки ограждения. Сборка спомощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1776	243091,93	57489,80	43173	10211	731	22598	71041	Казахстан
						181480,00	2902,80	32231	516		5262		
8	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	19,2	96,41	2,43	1851	47	877	643	2694	
						48,26	0,29	927	6		200		
9	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19,2	83,22	1,73	1598	34	1022	378	2134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						28,22	0,29	542	6		158		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2676305**	**48545**	**2447795**	**205144**	**3111973**	
								179965	**15388**	**0**	**230517**		
			РАЗДЕЛ 3.Устройство детской площадки										
10	**43**	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**50**	**20993,40**	**23,97**	**1049670**	**1199**	**1013070**	**42292**	**1179319**	Казахстан
						708,03	**8,79**	**35402**	**440**		**87357**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1049670**	**1199**	**1013070**	**42292**	**1179319**	
								35402	**440**		**87357**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6510498**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**949661**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**288001**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**109129**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3564171**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1223999**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**482068**		
		НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36	Средства на возведение временных зданий и сооружений - 1,5%	Тенге								97 657	
			Итого	Тенге								6 608 156	
		НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.1г)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, в зимнее время - 1,35%	Тенге								89 210	
			Итого	Тенге								6 697 366	
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	Тенге								133 947	
			Итого по акту	Тенге								6 831 314	
			Всего по акту в текущих ценах на 0кв. 2021 г. , К=1,050036	Тенге								7 173 126	
			Всего с коэффициентом 0,95	Тенге								6 814 469	
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС	Тенге								817 736	
			Всего по акту	Тенге								**7 632 206**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранит-М"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Садырбай Ф.У**

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жан-Ерке и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Джумашев Ж.Н.**

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)