Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Объект: Реконструкция тепловых сетей от ТК 2КИР-10 до многоквартирного жилого дома №221 по ул. Карасай батыра

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция тепловых сетей от ТК 2КИР-10 до многоквартирного жилого дома №221 по ул. Карасай батыра										
Всего за месяц	**10 327 305,02**	**9 220 808,05**							**1 106 496,97**	**10 327 305,02**
Конструкции железобетонные работы										2 002 707,00
Трубопроводы работы										8 324 598,02

Заказчик: ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей от ТК 2КИР-10 до многоквартирного жилого дома №221 по ул. Карасай батыра
(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ № 1

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1 Конструкции железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0381 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	87,0702	344,14	344,14	29964	29964	0	5649	38462	
						0	90,11	0	7846		2849		
2	2	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	74,3288	261,98	261,98	19473	19473	0	3671	24996	
						0	68,6	0	5099		1852		
3	3	Е11-010105-0802 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	29,7528	1352,17	542,03	40231	16126	116	20416	65499	
						806,23	146,79	23988	4367		4852		
4	4	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	9748,7418	24		233970				252688	
											18718		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									381645	
			Раздел: 2. Строительные работы										
5	5	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	15,805	6408,93	1552,68	101293	24540	56090	29021	140739	
						1307,4	667,02	20664	10542		10425		
6	6	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,7	62234,14	7743,9	43564	5421	19664	18879	67438	
						26398,36	3239,72	18479	2268		4995		
7	7	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0398	32081,14	1734,07	1277	69	15	1108	2576	
						29963,07	623,59	1193	25		191		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028	408502		1144		1144		1236	Казахстан
											92		
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	389901		14426		14426		15580	Казахстан
											1154		
10	10	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,1	18105,09	3887,58	146651	31490	60075	78649	243324	
						6800,79	1427,84	55086	11566		18024		
11	11	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	7,2	84330		607176		607176		655750	Казахстан
											48574		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,9	124681		112213		112213		121190	Казахстан
											8977		
13	13	С1225-203-0805	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	шт.	20	8688		173760		173760		187661	Казахстан
											13901		
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,4	1238,35	28,51	106993	2464	65164	36962	155471	
						455,63	4,37	39366	378		11516		
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									1590965	
			ИТОГО:					1632135	129547	1109843	194355	1972610	
								158776	42091		146120		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		20515				1993125	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		13354				2006479	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40130				2046609	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Тендерная скидка			5%		59796				1986813	
			Итого с тендерной скидкой										
			НДС			12 %		238418				2225230	
			Итого с НДС										
			Субподрядная скидка			10%		222523				2002707	
			Итого с субподрядной скидкой									240325	

в.т.ч НДС

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей от ТК 2КИР-10 до многоквартирного жилого дома №221 по ул. Карасай батыра**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-2 Трубопроводы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы										
1	1	Е11-240101-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0.6 МПа. температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,058	2834679,7	1245812,92	164411	72257	2860	108336	294567	
						1539561,6	347163,34	89295	20135		21820		
2	2	С1241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	58,58	38590		2260602		2260602		2441450	Казахстан
											180848		
3	3	С1241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	8	80107		640856		640856		692124	Казахстан
											51268		
4	4	С1241-414-0110	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	73346		146692		146692		158427	Казахстан
											11735		
5	5	С1241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	115963		231926		231926		250480	Казахстан
											18554		
6	6	С1241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	28	7979		223412		223412		241285	
											17873		
7	7	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	70	82		5740		5740		6199	
											459		
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы									4084532	
			Раздел: 2. Временный трубопровод ГВС										
8	8	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	3304,75	162,1	19829	972	1822	16940	39711	
						2838,98	42,04	17034	252		2942		
9	9	С1242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8084		32336		32336		34923	
											2587		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5917,06	379,78	11834	759	1032	10024	23607	
						5021,33	93,08	10043	186		1749		
11	11	С1242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	17470		34940		34940		37735	Казахстан
											2795		
12	12	Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	1558968,48	655574,36	46769	19667	344	32460	85567	
						891918	201001,1	26758	6030		6338		
13	13	С1241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	30	1265		37950		37950		40986	
											3036		
14	14	С1241-412-0103	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм	шт.	10	5691		56910		56910		61463	
											4553		
15	15	Е11-240101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,188	1622297,04	669813,33	304992	125925	2619	212527	558920	
						938552,4	203327,37	176448	38226		41401		
16	16	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	188	3341		628108		628108		678357	Казахстан
											50249		
17	17	С1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	16	982		15712		15712		16969	
											1257		
18	18	С1241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	52	6291		327132		327132		353303	Казахстан
											26171		
19	19	С1241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	6	42442		254652		254652		275024	Казахстан
											20372		
20	20	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	26	1184		30784		30784		33247	Казахстан
											2463		
21	21	Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	27,1	1135,92	15,78	30783	428	27404	2099	35513	
						108,91	3,36	2951	91		2631		
22	22	Е11-220601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	766811,65	29099,73	307	12	195	99	438	
						249307,2	130,96	100	0		32		
23	23	Е11-260101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,5	110578,45	3108,23	939917	26420	240031	521563	1578398	
						79231,28	1506,05	673466	12801		116918		
24	24	С1234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	8,7754	46445		407573		407573		440179	
											32606		
			Итого по разделу: 2. Временный трубопровод ГВС									**4294340**	
			ИТОГО:					**6854167**	**246440**	**5611632**	**904048**	**8378872**	
								996095	**77721**		**620657**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**87140**					
			Итого с временными									**8466012**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**56722**				**8522735**	
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**170455**				**8693189**	
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**434659**				**8258530**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Тендерная скидка			**12 %**		**991024**				**9249553,35**	
			Итого с тендерной скидкой			**10%**		**924955,34**				**8324598,02**	
			НДС									998951,76	
			в.т.ч НДС										

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)