«Утверждаю»
Руководитель КГУ «Детско-юношеский клуб физической подготовки «Барыс» отдела образования Исатайского района Управления образования Атырауской области»
_____ Жұмабеков А.
«24» 08 2021г

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

председатель комиссии:
члены комиссии: Жұмабеков Асхат - директор
Кузыров Асланбек - завхоз
Калисова Самал - бухгалтер
Бисенгалиев Бактыгерей - завуч
Мырзагалиев Бауыржан - сантехник

составили настоящий дефектный акт о том, что при визуальном осмотре здании были выявлены нижеследующие виды работ для капитального ремонта здании ФОКа:

- Стены:
Улучшенная штукатурка, выравнивающий слой из левкаса с послед. водоэмульсионной окраской за 2 раза (светлых тонов); Демонтаж перегородок из кирпича; Кирпичная кладка перегородок; Отделка санузлов керамическими плитками; Замена деревянных и пвх дверей; Покраска металлических лестничных клеток и зрительский скамеек; Наращивание стен толщиной 120 мм до зрительский зон;
Демонтаж/монтаж заградительной сетки; предусмотреть с/у для МГН; Расширение тамбура для помещения гардеробной; Отделка жидким травертином стены зала (низ зрительских трибун)
Полы:
- Замена линолеума на промышленный линолеум;
- Спортивный зал: замена линолеума на паркет амортизирующий;
- Замена керамических плит на керамические плитки (нескользящие);
Потолок:
- Демонтаж подвесного потолка из Армстронга
- Установка ПВХ сайдинга для с/у
- Установка подвесного потолка из ГКЛ на металлическом каркасе, с выравнивающим слоем из левкаса с послед. водоэмульсионной окраской за 2 раза;
Фасад:
- Обшивка фасада тамбура искусственным травертином толщиной 20 мм по ГОСТу 9480-2012; Покраска цоколя кузбаслаком; Демонтаж отмостки ; Устройство отмостки; Пробивка проема для оконных блоков; Устройство новых оконных блоков; Замена наружных дверей из ПВХ;
- Кровля:
Замена покрытия брезента; Устройство кровли тамбура;

- Инженерные сети:
Предусмотреть системы отопления пристроенной части;
Ремонт системы водоснабжение с заменой санитарных приборов для сан узла МГН;

Замена пожарных шкафов (4шт.)
Полная замена системы электрооборудование и электроосвещения;
Замена систем пожарной сигнализации;
Замена систем видеонаблюдения;
Предусмотреть вентиляционной системы.

Члены комиссии:

Директор	Жұмабеков Асхат
Завхоз	Кузыров Асланбек
Бухгалтер	Калисова Самал
Сантехник	Мырзагалиев Бауыржан
Завуч	Бисенгалиев Бактыгерей

Объемы работ определить при проектировании.