Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: ДОГОВОР № 115 от 15 июля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство электролиний ВЛ-10кв в Долинном сельском округе Теректинского района в п.Аксай для электроснабжения насосной станций ТОО КХ"ОралАгроСервис" ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЛ-10кв в с.Долинном

АКТ № 1

Приемки выполненных строительно -монтажных работ за октябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	179	1534,11	878,23	274606	157203	141464	3,06	548
				506,25	246,42	90619	44109	105	1,03	184
		опора								
2	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
		опора								
3	Е0133-103-3-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
		опора								
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	191	20400	-	3896400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	214,8	245,44	3,82	52721	821	9832	0,21	46
				37,35	1,44	8023	309	118	0,01	2
		м2								
6	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	7	25922,88	17030,88	181460	119216	86360	43,7	306
				7650	4099,68	53550	28698	105	15,13	106
		1км								
7	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	4,06	315700	-	1281742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	СПрайс	-Изолятор штыревой ШФ20-В	537	251,89	-	135265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	СПрайс	-Колпачок КП 22	537	11,85	-	6365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	СПрайс	-Скоба СК-7	10	292,86	-	2929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс	-Зажим ПС-2-1	537	106,28	-	57073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	СПрайс	-Траверса ТМ-1	179	3650,73	-	653481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПрайс	-Траверса ТМ-6	5	5499,85	-	27499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	СПрайс	-Хомут Х1	179	374,35	-	67009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6655689	289585			935
	Тенге	158100	76523			306
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1463202	-	-		-
Материалы -	Тенге	8694	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	82248	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1281742	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	86360	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12954	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92974	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1642536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95202	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5192487	-	-		-
		Материалы -	Тенге			71547	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152375	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			949620	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3896400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321214	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5674777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		910
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176537	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7317313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1365
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271738	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			6655688,554
Накладные расходы			247437,09
Ненормируемые и непредвиденные затраты			414187,55
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			7317313,2
Итого с временными зданиями и сооружениями	7317313,191 X 2,8 %	204884,769	7522198
Итого с зимними удорожаниями	7522197,96 X 2,7405 %	206145,835	7728343,8
Итого с затратами на выслугу лет	7522197,96 X 1 %	75221,98	7803565,8
Итого с затратами на доп. Отпуска	7522197,96 X 0,4 %	30088,792	7833654,6
Транспортировка привозных материалов			47088,96
Итого в текущих ценах на 2013	7880743,559 X 2,08774		16452943,55
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	16452943,558X 2 %	329058,871	16782002,42
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2013840,29
Итого с налогами на добавленную стоимость			18795842,71

Заказчик: Начальник энергетики и водоснабжения коммунального хозяйства ЗКО»

_____ /Турсынов Б.А.

Главный инженер Асенталиев М.Н.

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

_____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство электролиний ВЛ-10кв в Долинном сельском округе Теректинского района в п.Аксай для электроснабжения насосной станций ТОО КХ"ОралАгроСервис"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика		Номер 115	Дата 15 июля 2013 года	наимено-ван.	код	наименов ание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2013 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролиний ВЛ-10кв в Долинном сельском округе Теректинского района в п.Аксай для электроснабжения насосной станций ТОО КХ"ОралАгроСервис"	36650350,29	17854507,58	22518148,32	5200835,12	1884762				1901181,17	17744357,58

М.П. Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» _____ октябрь 2013 года

Турсынов Б.А._____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Лайгэ» ЖумашевН.С._____ _____ октябрь 2013 года
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: ДОГОВОР № 115 от 15 июля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство электролиний ВЛ-10кв в Долинном сельском округе Теректинского района в п.Аксай для электроснабжения насосной станций ТОО КХ"ОралАгроСервис" ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЛ-10кв в с.Долинном

АКТ № 2

Приемки выполненных строительно -монтажных работ за октябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Ц0108-84-2	-Установка ячейки с вакуумным выключателем и пружинно-моторным приводом	1	3913	425	3913	425	3286	18	18			
				3353	106	3353	106	95	0,61	1			
		шт											
2	СПрайс	-Стоимость ячейки с вакуумным выключателем	1	1884762,11	-	1884762	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
3	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	51	1534,11	878,23	78240	44790	40305	3,06	156			
				506,25	246,42	25819	12567	105	1,03	53			
		опора											
4	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12			
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5			
		опора											
5	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	4836,53	3187,28	38692	25498	19777	9	72			
				1476	878,4	11808	7027	105	3,63	29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	79	20400	-	1611600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		опора шт								
7	Е0133-106-2	-Установка железобетонных плит П-3И и приставки ПТ45	10	77,83	9,2	778	92	543	0,3	3
				47,25	4,5	472	45	105	0,02	-
		ригель								
8	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	10	9940	-	99400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108,6	245,44	3,82	26655	415	4971	0,21	23
				37,35	1,44	4056	156	118	0,01	1
		м2								
10	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	9,65	25922,88	17030,88	250156	164348	119054	43,7	422
				7650	4099,68	73823	39562	105	15,13	146
		1км								
11	Е0133-111-4	-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	75,67	1438,79	953,91	108873	72182	34836	1,53	116
				274,5	163,94	20771	12405	105	0,56	42
		опора								
12	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	5,68	315700	-	1793176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	СПрайс	-Изолятор штыревой ШФ20-В	198	251,89	-	49874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	СПрайс	-Колпачок КП 22	198	11,85	-	2347	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс	-Зажим ПС-2-1		198	106,28	-	21044	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс	-Зажим плашечный ПА 2-2		49	148,05	-	7254	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс	-Зажим натяжной НВ-1-1Б		66	690,97	-	45604	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс	-Серьга СРСК-7-16		10	142,79	-	1428	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс	-Изолятор ПФ-70		132	1062,82	-	140292	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Прайс	-Ушко У-7-16		66	747,29	-	49321	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс	-Траверса ТМ-1		46	3650,73	-	167934	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Прайс	-Траверса ТМ-6		10	5499,85	-	54999	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Прайс	-Траверса ТС-1		5	13532,89	-	67664	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс	-Хомут Х1		71	374,35	-	26579	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс	-Хомут Х2		10	467,23	-	4672	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс	-Оголовок ОГ-1		4	1275,04	-	5100	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс	-Оголовок ОГ-2		22	633,3	-	13933	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс	-Оголовок ОГ-3		11	419,38	-	4613	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			6565215	311731			822
				Тенге			142073	72969			276
		Стоимость оборудования -		Тенге			1884762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1884762	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2156118	-	-		-
		Материалы -		Тенге			28040	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	150020	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1793176	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			157175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2452091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173596	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2524335	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31775	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65022	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			662658	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1711000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155589	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2748745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75345	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7085598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248942	-		-
		Пересчет итогов в цены на 2013 г.								
		Итого прямых затрат					6565214,014			
		Накладные расходы					225996,29			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					294386,93			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7085597,2			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	5200835,127 X 2,8 %			145623,384	5346458,5			
		Итого с зимними удорожаниями	5346458,511 X 2,7405 %			146519,695	5492978,2			
		Итого с затратами на выслугу лет	5346458,511 X 1 %			53464,585	5546442,8			
		Итого с затратами на доп. Отпуска	5346458,511 X 0,4 %			21385,834	5567828,6			
		Итого с транспортировкой материалов	5346458,511 X 0,626%			33468,83	5601297,43			
		Итого в текущих ценах на 2013	7486059,43 X 2,08774				15628945,71			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	15628945,714X 2 %			312578,914	15941524,63			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1912982,96			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					17854507,58			
		Возвратные суммы					110150,00			
		Итого к оплате	17854507,58-110150,00				17744357,58			

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

_____ /Турсынов Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

_____ /Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «КИУС» Исенгалиев М.Н.