Справка № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 г

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО «ЛАЙГЭ»

Основание : Договор №260 от 3 декабря 2013 года

Наименование стройки – Электроснабжение домостроительного комбината производительностью 50 тыс. м2 общей площади жилья в год г.Уральск ЗКО"

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Из них экономия от соверш. проектных решений и мероприятий	Из гр.2 стоимость по монтажу оборудования	Из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Итого с начала года	25 351 872,64				
Затраты не учтенные в базисном уровне цен					
Итого	22 635 600,57				
НДС 12%	2 716 272,07				
Всего	25 351 872,64				
За отчетный месяц	25 351 872,64				
Затраты не учтенные в базисном уровне цен					
Итого	22 635 600,57				
НДС 12%	2 716 272,07				
Всего	25 351 872,64				

Сумма к оплате прописью: двадцать пять миллионов триста пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят две тенге шестьдесят четыре тиын.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно- Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание : Договор № 260 от 3 декабря 2013 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение домостроительного комбината производительностью 50 тыс. м2 общей площади жилья в год в г. Уральске

ФОРМА 2В

АКТ № 1
Приемки выполненных строительно- монтажных работ за декабрь 2013 года

Кабельная ЛЭП -10 КВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У2-7-2	-Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1-2, группа грунтов 2 км каб	1,67	86718 86718	- -	144819 144819	- -	140474 97	611 -	1020 -
2	У2-8-1	-Постель для кабеля, устройство постели для одного кабеля в траншее км каб	1,67	34939,56 7586,64	26472,92 6627,6	58349 12670	44210 11068	22551 95	51 38	85 63
3	У2-8-2	-Постель для кабеля, добавлять на каждый последующий кабель км каб	1,67	10942,68 3176,52	7546,16 1890	18274 5305	12602 3156	8038 95	21 11	35 18
4	У2-13-10	-Кабель АСБ напряжением 10 кВ, сечение 3х240 мм2 км каб	3,1972	2664831,31 39092,88	16222,48 3684,51	8519999 124988	51867 11780	129929 95	237 22	758 70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге --- Тенге			8741441 287781	108678 26005			1898 152
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8596622	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160518	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			525428	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9282569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193044	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144819	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1091
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165890	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9584980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	358935	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			8741440,688
Накладные расходы			300992,89
Ненормируемые и непредвиденные затраты			542546,04
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			9584979,6
Итого с временными зданиями и сооружениями	9584979,614 X 2,8 %	268379,429	9853359
Итого с зимними удорожаниями	9853359,043 X 2,61 %	257172,671	10110532
Итого с затратами на выслугу лет	9853359,043 X 1 %	98533,59	10209065
Итого с затратами на доп. отпуска	9853359,043 X 0,4 %	39413,436	10248479
Итого в текущих ценах на 2013			22191765,265
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	22191765,265 X 2 %	443835,305	22635600,57
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2716272,07
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			25351872,64

Заказчик: ГУ «Управление энергетика и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»

/Турсынов Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Лайгэ»

/Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение домостроительного комбината производительностью 50 тыс. м2 общей площади жилья в год в г. Уральске

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		260	03 декабря 2013 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за май 2014 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение домостроительного комбината производительностью 50 тыс. м2 общей площади жилья в год в г. Уральске	12721590,16	11358562,64	4894644,1	4894644,1	3501651,00				1363027,52	12721590,16

М.П. Заказчик

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
Утешев Р.К._____ май 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО «Лайгэ»
ЖумашевН.С._____ май 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

10401

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно- Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание : Дополнительное соглашение №1 от 12 мая 2014 года к Договор № 260 от 3 декабря 2013 года.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение домостроительного комбината производительностью 50 тыс. м2 общей площади жилья в год в г. Уральске

АКТ № 2

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за май 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Электроснабжение Существующая трансформаторная подстанция ПС 35/10КВ "АБЗ"														
1	Ц0108-86-1С НИП 8.02-06-20 02 т.ч. п.6.1.1 К=0,3	-Демонтаж вводной камеры шт	2	2223	1458	641,1	138,3	4446	2916	1282	277	3033	95	8,4	0,8	17
2	Ц0108-86-1	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А шт	4	7410	4860	2137	460,99	29640	19440	8548	1844	20220	95	28	2,67	112
3	75-5-1	-Камера вводная КРН-10.0150-20У1, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости	4	860500	-	-	-	3442000	-	-	-	-	-	-	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-51 А								
4	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт 3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				347	4,5	1041	14	95	0,03	-
5	503-5208 применит К=152,951	-Трансформатор тока ТОЛ-СЭЦ-10	шт 3	19883,63	-	59651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	У2-13-10	-Кабель АСБ напряжением 10 кВ, сечение 3х240 мм2	шт 0,2828	2664831,31	Кабельная ЛЭП-10КВ 16222,48	753614	4588	11493	237	67
				39092,88	3684,51	11055	1042	95	22	6
7	Ц0108-148-5	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	км каб 100	70,7	17,1	7070	1710	4892	0,31	31
				47,3	4,2	4730	420	95	0,02	2
8	С151601-227	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	м 0,1	1756000	-	175600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп 10х150-240/10СТП3-150/240-СЛ-С Б/	1000м 14	14300	-	200200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151610-22	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3/REK-10 КВТ-3-150/240-СЛ-М/	комплект 4	11100	-	44400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-145-1	-УКЛАДККА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	шт 1720	5,55	0,78	9546	1342	5196	0,02	32
				3,03	0,15	5212	258	95	-	1
12	1-1-505	-Лента сигнальная 200мм	м 344	123	-	42312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	м2 Тенге			4769960	17525			267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			44394	3854			23
		Стоимость оборудования -	Тенге			3501651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		3501651	-	-		-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1225997	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6875	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76310	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1348143	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55123	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42312	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2539	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		44851	-	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4894644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55123	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.			4769959,668
Итого прямых затрат			45835,71
Накладные расходы			78848,69
Ненормируемые и непредвиденные затраты			4894644,1
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1392993,174 X 2,8 %	39003,809	1431997
Итого с временными зданиями и сооружениями	1431996,983 X 2,61 %	37375,121	1469372,1
Итого с зимними удорожаниями	1431996,983 X 1 %	14319,97	1483692,1
Итого с затратами на выслугу лет	1431996,983 X 0,4 %	5727,988	1489420,1
Итого с затратами на доп. отпуска	4991070,952 X 2,23355		11147806,52
Итого в текущих ценах на 2014	11147806,524 X 2 %	222956,13	11370762,65
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			1364491,52
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		12735254,17
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	39003,809 X15% = 5850,57 5850,57X2,23355= 13664,01		12721590,16
Итого к оплате	12735254,17- 13664,01		
НДС 12% с учетом высчета временных зданий и сооружение			1363027,52

Заказчик: ГУ «Управление энергетика и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»

_____ /Утешев Р.К.

Технадзор: ТОО «КИУС» _____ / Исенгалиев М.Я.

Подрядчик: Директор ТОО «Лайгэ»

_____ /Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение домостроительного комбината производительностью 50 тыс. м2 общей площади жилья в год в г. Уральске ЗКО

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		260	03 декабря 2013 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Дополнительное соглашение №1 от 12 мая 2014г.									
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2014 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение домостроительного комбината производительностью 50 тыс. м2 общей площади жилья в год в г. Уральске ЗКО	55 441 379,00	17 457 832,15	21815031		4992502,00				1 870 482,02	17 457 832,15

М.П. Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
Утешев Р.К._____ июнь 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Лайгэ»
ЖумашевН.С._____ июнь 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно- Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание : Договор о государственных закупках работ№ 260 от 3 декабря 2013 года. Дополнительное соглашение №1 от 12 мая 2014г.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение домостроительного комбината производительностью 50 тыс. м2 общей площади жилья в год в г. Уральске ЗКО

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за июнь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Существующая трансформаторная подстанция ПС 35/10КВ "АВЗ"										
1	75-5-3	-Камера одностороннего обслуживания серии КСМ 2001 с вакуумным выключателем, типа BB/TEL и микропроцессорной защитой "MIKOM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической ст шт	4	1432400	-	5729600	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
2	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ шт	2	493,6	18,6	987	37	668	2	4		
				347	4,5	694	9	95	0,03	-		
3	503-5208	-Трансформатор тока	8	18567,84	-	148543	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	применит К=154,732	шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,9	5,4	668	22	609	1	4
				158	2,3	632	9	95	0,01	-
5	701-8042 применит К=154,732	шт -Счетчик активной энергии Меркурий 230 ART-01	4	5802,45	-	23210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				Высчитывается ранее запроцентованный объем, в связи с корректировкой ПСД.						
6	75-5-1	-Камера вводная КРН-10.0150-20У1, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А	4	-860500	-	-3442000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	503-5208 применит К=152,951	-Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10	3	-19883,63	-	-59651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				Установка распределительного устройства.						
8	У56-1-6	-Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН серии К-VI-V, состоящее из одной секции с 6 отходящими линиями, с выключателями ВМП-10 на 600-1000 А на вводе и отходящих линиях /для однотрансформаторных подстанций/, строительные работы	1	290787,2	21137,4	290787	21137	28972	123	123
				21197,3	6395,4	21197	6395	105	29	29
		РУ								
9	У56-1-7	-Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН серии К-VI-V, состоящее из одной секции с 6 отходящими линиями, с выключателями ВМП-10 на 600-1000 А на вводе и отходящих линиях /для однотрансформаторных подстанций/, монтажные работы	1	339621,76	15272,8	339622	15273	85404	466	466
				85696,16	4202,4	85696	4202	95	25	25
		РУ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	75-5-14	-Камера серии КСО 366.3Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000x1000x2080 мм шт	4	141900 -	- -	567600 -	- -	- -	- -	- -
11	75-5-15	-Камера серии КСО 366.4Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000x1000x2080 мм шт	2	150000 -	- -	300000 -	- -	- -	- -	- -
12	75-5-13	-Камера серии КСО 366.1 /с разъединителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000x1000x2080 мм шт	1	118300 -	- -	118300 -	- -	- -	- -	- -
13	75-3-57	-Трансформатор трехфазный сухой с кожухом типа ТС3-25, мощность 25 кВА, напряжение ВН 0,38 кВ, напряжение НЗ 3,8%, габариты 810x440x940 мм шт	1	106900 -	- -	106900 -	- -	- -	- -	- -
14	505-9008	-Стоимость блочно-модулького шт	1	1500000	-	1500000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	применит К=154,732	здания								
				-	-	-	-	-	-	-
					Покрытие площадки					
15	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,8	1087,34	73,75	8481	575	343	0,14	1
				21,38	11,67	167	91	133	0,04	-
16	Е0127-26-1	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство однослойных оснований из щебня фракции 20-40 толщ. 10см	52	341,7	34,29	17769	1783	1024	0,04	2
				6,01	8,79	313	457	133	0,03	2
17	Е0127-26-3К=2	-Высчитывается позиция до 10 см толщины слоя	52	-52,41	-2,73	-2725	-142	-69	-	-
				-0,2	-0,8	-10	-42	133	-	-
18	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,03531	40097,59	339,59	1416	12	7	0,58	-
				-	140,94	-	5	133	0,58	-
19	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ЕХМ-11/толщ.4мм/	52	428,13	5,88	22263	306	600	0,05	2
				7,02	1,65	365	86	133	0,01	-
20	Е0127-52-4К=2	-Добавлять до 4см толщины покрытия	52	138,62	0,04	7208	2	28	-	-
				0,38	0,02	20	1	133	-	-
					Ограждение площадки					
21	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,48	402,75	-	999	-	1129	2,8	7
				402,75	-	999	-	113	-	-
22	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов бетон класса В15	2,82	10132,79	95,97	28574	271	2392	4,9	14
				771,75	36,25	2176	102	105	0,18	-
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,82	127	-	358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	2,82	361	-	1018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,82	840 -	- -	2369 -	- -	- -	- -	- -
26	ЕО109-34-1	м3 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,4	17355,77 12555	2191,29 101,25	6942 5022	877 41	4556 90	73,6 0,49	29 -
27	С12021-41	т -Конструкции стальные из одного профиля	0,4	147100 -	- -	58840 -	- -	- -	- -	- -
28	ЕО109-53-2	т -Монтаж секций ограждения и калитки	0,125	9850,48 7357,5	1162,95 108	1231 920	145 13	840 90	46,6 0,53	6 -
29	С12021-268	т -Стоимость металлоконструкций индивидуального изготовления	0,125	134000 -	- -	16750 -	- -	- -	- -	- -
30	С11011-819	т -Петля накладная	4	40 -	- -	160 -	- -	- -	- -	- -
31	12021	шт -Окраска металлоконструкций	0,125	6512 1953,6	- -	814 244	- -	256 105	21,62 -	3 -
32	У1-33-5	т -Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	34	31,27 12,13	- -	1063 412	- -	577 140	0,07 -	3 -
33	У1-33-6	м ограды -Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	34	56,9 6,56	0,09 0,04	1935 223	3 1	202 90	0,04 -	1 -
34	Ц0108-141-5	м ограды -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	193	49,1 29,9	Кабельная ЛЭП-10КВ 14,9 3,4	9476 5771	2876 656	6106 95	0,19 0,02	37 4
35	У53-1-1	м -Прокладка трубопроводов из безнапорных асбестоцементных труб	0,152	399083 122625	2517 295	60661 18639	383 45	20552 110	782 1	119 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	У53-5-1	-Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 1	км 0,096	1003199 120825	1584 59	96307 11599	152 6	12765 110	789 0,2	76 -
37	Ц0108-148-5	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	км 90	70,7 47,3	17,1 4,2	6363 4257	1539 378	4403 95	0,31 0,02	28 2
38	С151601-227	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	м 0,283	1756000 -	- -	496948 -	- -	- -	- -	- -
39	Ц0108-178-1	-Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1000м 32	221 104	- -	7072 3328	- -	3162 95	0,62 -	20 -
40	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака протектора	шт 32	423,45 247,5	1,57 -	13550 7920	50 -	9504 120	1,68 -	54 -
41	30-19-66	-Опоры знаков	шт 32	626 -	- -	20032 -	- -	- -	- -	- -
42	3-52-1	-Установка опознавательных табличек	шт 32	125,62 90,55	- -	4020 2898	- -	3477 120	0,5 -	16 -
43	90116-5433	-Табличка опознавательная	шт 32	241,89 -	- -	7740 -	- -	- -	- -	- -
44	1-1-505	-Лента сигнальная 200мм	шт 86	123 -	- -	10578 -	- -	- -	- -	- -
45	У2-13-10	-Кабель АСБ напряжением 10 кВ, сечение 3х240 мм2	м2 Высчитывается ранее запроцентованный объем, в связи с корректировкой ПСД. 0,2828	-2664831,3 -39092,88	-16222,48 -3684,51	-753614 -11055	-4588 -1042	-11493 95	-237 -22	-67 -6
46	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	км каб Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия 1	408,11 238,5	169,61 4,07	408 238	170 4	323 133	1,55 0,01	2 -
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E0127-18-2	-Разборка оснований	3,3	66,75	51,25	220	169	110	0,12	-
		м3		15,5	9,62	51	32	133	0,04	-
48	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,5	1087,34	73,75	1631	111	66	0,14	-
				21,38	11,67	32	18	133	0,04	-
		м3								
49	E0127-26-1	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм/18см/	10	325,92	34,29	3259	343	197	0,04	-
				6,01	8,79	60	88	133	0,03	-
		м2								
50	E0127-26-3К=6	-Добавляется до 18 см толщины слоя	10	148,96	8,2	1490	82	40	-	-
				0,6	2,41	6	24	133	-	-
		м2								
51	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,00679	40097,59	339,59	272	2	1	0,58	-
		т		-	140,94	-	1	133	0,58	-
52	E0127-53-7	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более и более М11/ толщ. 6 см/	10	479,55	15,35	4795	154	146	0,03	-
				5,94	5,06	59	51	133	0,02	-
		м2								
53	E0127-54-7К=4	-Добавлять до 6см	10	227,12	-	2271	-	1	-	-
		м2		0,04	-	-	-	133	-	-
54	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,00291	40097,59	339,59	117	1	1	0,58	-
		т		-	140,94	-	-	133	0,58	-
55	E0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б М-1	10	654,88	15,35	6549	154	146	0,03	-
				5,94	5,06	59	51	133	0,02	-
		м2								
56	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,7	27,1	-	209	-	146	0,4	3
				18,97	-	146	-	100	-	-
		т								
57	С010333-А15-1Н10=100,	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	7,7	108,2	-	833	-	167	0,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Н39,Н40	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		21,64	-	167	-	100	-	-

РАЗДЕЛ 2. Выполнение топографо-геодезических работ

58	-За выполнение топографо-геодезических работ	1	52080	-	52080	-	-	-	-
стоимость	работы		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55205	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5853298	41898			954
		Тенге			163099	11683			58
	Стоимость оборудования -	Тенге			4992502	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4992502	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			107522	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			88858	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13329	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11783	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			208163	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		561
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	106864	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			662743	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			79021	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11853	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44506	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			786270	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	83738	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86512	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5854	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	878	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5542	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7342	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4020	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2898	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6089104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1098
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200842	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат			5853297,806
Накладные расходы			173734,15
Ненормируемые и непредвиденные затраты			62071,85
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			6089103,8
Итого с временными зданиями и сооружениями	1096602,179 X 2,8 %	30704,861	1127307
Итого с зимними удорожаниями	1127307,04 X 2,61 %	29422,714	1156729,8
Итого с затратами на выслугу лет	1127307,04 X 1 %	11273,07	1168002,8
Итого с затратами на доп. отпуска	1127307,04 X 0,4 %	4509,228	1172512,1
Итого в текущих ценах на 2014			15288201,32
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	15288201,43 X 2 %	305764,028	15593965,46
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1871275,85
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			17465241,31
Возврат материалов от временных зданий и сооружений			7409,16
Итого к оплате	17465241,31- 7409,16		17457832,15
НДС 12% с учетом высчета			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		временных зданий и сооружение				1870482,02				

Заказчик: ГУ «Управление энергетика и жилищно-коммунального Хозяйства Западно-Казахстанской области»

/Утешев А.К.

Подрядчик: Директор ТОО «Лайгэ»

"ЛАЙГЭ" /Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «КУС» / Исенгалиев М.Н.