Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование стройки: Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей) Подрядчик № 1 - 2 дома (Поз. 15-16 по ГП)

Наименование объекта : жилой дом №15

Договор: № 169 от 19.09.2022г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за сентябрь 2022 года

по локальной смете № 02-01-01 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Фундаменты										
1	1	Е11-260201-0505 Ктгр в Ксм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м² изоляции	6,05	37744,56	1401,08	228355	8476	108776	0	228355	
						18363,94	620,76	111102	3755		0		
2	2	Е11-060101-0115 Ктгр в Ксм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/	м³	18	44278,15	2635,16	797007	47433	695579	0	797007	
						3000,22	584,71	54004	10525		0		
			Итого по разделу: Фундаменты									1025362	
			Раздел: Стены										
3	4	Е11-080201-0701 Ктгр в Ксм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,15525	103644,79	3540,99	16091	550	0	0	16091	
						100103,8	1081,32	15541	168		0		
4	5	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,15525	308830		47946		47946		47946	
5	7	Е11-080201-0701 Ктгр в Ксм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11344	103644,79	3540,99	11757	402	0	0	11757	
						100103,8	1081,32	11356	123		0		
6	8	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09374	345200		32359		32359		32359	
7	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0197	399352		7867		7867		7867	Казахстан
8	11	Е11-080201-0701 Ктгр в Ксм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00858	103644,79	3540,99	889	30	0	0	889	
						100103,8	1081,32	859	9		0		
9	12	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00822	345200		2838		2838		2838	
10	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	399352		144		144		144	Казахстан
11	17	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 (л.9)	м³	5,85	43327		253463		253463		253463	Казахстан
			Итого по разделу: Стены									273354	
			Раздел: Перекрытие										
12	19	Е13-100104-0101 Ктгр в Ксм=1,11	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам . Устройство (л.9)	м² перекрытия	121	2820,69	325,84	341303	39427	117802	0	341303	
						1521,28	136,99	184075	16576		0		
13	20	С1215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (л.20)		0,85694	125144		107241		107241		107241	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³									
			Итого по разделу: Перекрытие										
												448544	
			ИТОГО:										
								1847260	96319	1374006			
			В том числе :					376937	31157				
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
										0			
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		221671					
												2068931	

Директор

ТОО "Статус Трейд"

БИН 101140017308

_____ Бримжанов Д.Э.

Эксперт авторского надзора

ТОО Институт "Агропромпроект"

БИН 080240019150

_____ Шилохвостов Д.С.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

_____ Бенсов Е.Е.

Эксперт технического надзора

ТОО "ТоболСтройЭкспорт"

БИН 200440007499

_____ Галымбекулы А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование стройки: Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей) Подрядчик № 1 - 2 дома (Поз. 15-16 по ГП)

Наименование объекта : жилой дом №15

Договор: № 169 от 19.09.2022г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за сентябрь 2022 года

по дополнительной (корректировочной) смете № 1 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: включить										
1	73	Е11-010101-0369 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	38,606	361,33	361,33	13950	13949	0	0	13950	
						0	87,53	0	3379		0		
2	74	Е11-010205-0303 Ктр и Кзм=1,11 гТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,194	4816,3	0	5751	0	0	0	5751	
						4816,3	0	5751	0		0		
3	75	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	50,065	55,4	55,4	2774	2774	0	0	2774	
						0	16,14	0	808		0		
4	76	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	50,065	245,59	118,76	12295	5945	0	0	12295	
						126,83	52,56	6350	2631		0		
5	77	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	8,835	1184,71	0	10467	0	0	0	10467	
						1184,71	0	10467	0		0		
6	78	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5,5	44159,74	1720,35	242879	9462	222999	0	242879	
						1894,1	363,04	10418	1997		0		
7	79	Е11-060101-0120 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20, W6, F150/	м³	8,4	50896,53	3122,19	427531	26227	347632	0	427531	
						6389,6	624,27	53673	5244		0		
8	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0823	399352		32867		32867		32867	Казахстан
9	81	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,424	373303		158280		158280		158280	
10	82	Е11-070501-0101 Ктр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	31	3159,9	1746,81	97957	54151	25108	0	97957	
						603,15	387,01	18698	11997		0		
11	83	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	20,049	43296		868042		868042		868042	Казахстан
12	84	Е11-260201-0505 Ктр и Кзм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо/боковая/	м³ изоляции	1,92	37744,56	1401,08	72470	2690	34521	0	72470	
						18363,94	620,76	35259	1192		0		
13	85	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	92,1668	1205,17	29,04	111077	2677	69860	0	111077	
						418,16	4	38540	369		0		
14	86	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,9	44159,74	1720,35	216383	8430	198672	0	216383	
						1894,1	363,04	9281	1779		0		
15	87	Е11-060301-0410 Ктр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,052	22726,56	2095,84	1182	109	2	0	1182	
						Страница - 20588,72	898,21	1071	47		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	88	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,052	403617		20988		20988		20988	
17	89	Е11-080101-0311 Ктр и Ксм=1,11	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой (прим.)	м² поверхности	125	2680,52	299,95	335065	37494	215093	0	335065	
18	90	Е11-060101-0115 Ктр и Ксм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/	м³	6,2	659,83	138,17	82479	17271		0		
19	91	Е11-060301-0701 Ктр и Ксм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4313	44278,15	2635,16	274525	16338	239585	0	274525	
20	92	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01174	3000,22	584,71	18601	3625		0		
21	93	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,33886	29627,09	1747,81	12778	754	166	0	12778	
22	94	Е11-080301-0112 Ктр и Ксм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	66,13	27495,28	572,09	11859	247		0		
23	95	Е11-080201-0101 Ктр и Ксм=1,11 ;ГЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка, пояс, парапет, фронтон)	м³ кладки	16,3	403617		4738		4738	0	4738	
24	96	Е11-080301-0102 Ктр и Ксм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м³ кладки	11,8	373303		499800		499800	0	499800	
25	97	Е12-080401-0303 Ктр и Ксм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	8,9	19256,25	2179,5	1273416	144131	208912	0	1273416	
26	98	С1213-101-0701	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,317	13917,64	500,6	920374	33105		0		
27	99	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый/ячеи-блок/	шт.	2831	20337,27	4476,67	331498	72979	101125	0	331498	
28	100	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый/пескоблок/	шт.	952	9656,64	1073,31	157403	17495		0		
29	101	С1213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,67	12604,07	3308,08	148728	39035	37884	0	148728	
30	102	Е11-060301-0701 Ктр и Ксм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,002696	6085,46	700,85	71808	8270		0		
31	103	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00158	4448,31	412,13	39590	3668	9187	0	39590	
32	104	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001116	3002,95	96,72	26735	861		0		
33	105	Е31-070503-0110 Ктр и Ксм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	103608		654492		654492		654492	Казахстан
34	106	С1222-102-0108	Перемычки железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку у7 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,052	376		1064456		1064456		1064456	Казахстан
35	107	Е11-100104-0203 Ктр и Ксм=1,11	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	200	376		357952		357952		357952	Казахстан
36	108	С1215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм/2 слоя/		210	90699		423564		423564		423564	Казахстан
						29627,09	1747,81	80	5	1	0	80	
						27495,28	572,09	74	2		0		
						372799		589		589		589	Казахстан
						383478		428		428		428	Казахстан
						968,94	377,12	1938	754	668	0	1938	
						257,58	79,9	515	160		0		
						111599		5803		5803		5803	Казахстан
						1210,5	23,95	242100	4790	7908	0	242100	
						1147,01	10,81	229402	2162		0		
						2791		586110		586110		586110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²									
37	109	Е11-120101-1503 Ктгр и Ксм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)		12,6	250,31	18,86	3154	237	1392	0	3154	
			м² изолируемой поверхности			120,95	4,63	1524	58		0		
38	110	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	138,306	120		16597		16597		16597	
39	111	Е11-120101-1305 Ктгр и Ксм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		124,6	708,78	205,95	88314	25662	0	0	88314	
			м² утепляемого покрытия			502,83	63,48	62653	7910		0		
40	112	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м²	24,92	41969		1043375		1043375		1043375	Казахстан
41	113	Е11-120101-1503 Ктгр и Ксм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)		3,6	250,31	18,86	901	68	398	0	901	
			м² изолируемой поверхности			120,95	4,63	435	17		0		
42	114	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	5,206	120		625		625		625	
43	115	Е11-120101-0716 Ктгр и Ксм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (д.9)		5	1137,29	30,73	5686	154	413	0	5686	
			м² кровли			1023,98	11,93	5120	60		0		
44	116	С1224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	5,45	2731		14884		14884		14884	Казахстан
45	117	Е11-100110-0101 Ктгр и Ксм=1,11	Каркас из брусьев. Установка		0,925	154370,88	1982,89	142793	1834	67319	0	142793	
			м³			79610,31	820,98	73640	759		0		
46	118	Е11-100102-0602 Ктгр и Ксм=1,11	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм		3,7	333,76	22,97	1235	85	90	0	1235	
			м² обшивки стен (за вычетом проемов)			286,41	10,41	1060	39		0		
47	119	С3215-304-0104	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м²	3,7	2463		9113		9113		9113	
48	120	Е11-120101-0716 Ктгр и Ксм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		3,7	1137,29	30,73	4208	114	306	0	4208	
			м² кровли			1023,98	11,93	3789	44		0		
49	121	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м²	4,255	4731		20130		20130		20130	Казахстан
50	122	Е11-100102-0401 Ктгр и Ксм=1,11	Установка элементов каркаса из брусьев		0,765	179689,23	1652,76	137462	1264	108342	0	137462	
			м³			36413,55	720,88	27856	551		0		
51	123	Е11-120101-0716 Ктгр и Ксм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		11,424	1137,29	30,73	12992	351	943	0	12992	
			м² кровли			1023,98	11,93	11698	136		0		
52	124	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м²	13,1376	4731		62154		62154		62154	Казахстан
53	125	Е11-100115-0101 Ктгр и Ксм=1,11	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		0,765	1421,77	88,1	1088	67	0	0	1088	
			м³			1333,33	38,33	1020	29		0		
54	126	Е11-120101-2003 Ктгр и Ксм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		2	1162,44	13,42	2325	27	1304	0	2325	
			м планки			496,9	4,43	994	9		0		
55	127	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1989		3978		3978		3978	Казахстан
56	128	Е11-120101-2001 Ктгр и Ксм=1,11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство		3,6	3168,67	2475,51	11407	8912	265	0	11407	
			м планки			619,47	509,48	2230	1834		0		
57	129	С1224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,6	1510		5436		5436		5436	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	130	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	14,2	1192,48	35,28	16933	501	9463	0	16933	
						490,8	20,14	6969	286		0		
59	131	Е11-110101-1102 Ктр и Кзм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	14,2	1071,51	36,29	15215	516	14183	0	15215	
						36,41	19,98	517	284		0		
60	132	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	87,7	1192,48	35,28	104580	3094	58443	0	104580	
						490,8	20,14	43043	1766		0		
61	133	Е11-110101-1102 Ктр и Кзм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	87,7	1071,51	36,29	93971	3182	87596	0	93971	
						36,41	19,98	3193	1752		0		
62	134	Е11-110101-3408 Ктр и Кзм=1,05	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	87,7	4209,79	86,32	369199	7570	324127	0	369199	
						427,61	37,37	37501	3277		0		
63	135	С1233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	4,5	711		3200		3200		3200	
64	136	С1223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	5,82	3302		19218		19218		19218	
65	137	С1223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	м	3,88	2988		11593		11593		11593	
66	138	Счет фактура	Нащельник пластиковый	м	28,1	1250		35125		35125		35125	
67	139	С1261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	9,3	865		8045		8045		8045	
68	140	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	0,7092	7373		5229		5229		5229	Казахстан
69	141	С1223-502-0201	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	527		7378		7378		7378	
70	142	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	7	3218		22526		22526		22526	
71	143	С1223-502-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1575		3150		3150		3150	
72	144	Е11-100111-0401 Ктр и Кзм=1,11	Наличники. Установка и крепление/+доборная планка/	м коробок	107,1	485,06	1,76	51950	189	38886	0	51950	
						120,22	0,8	12876	86		0		
73	145	Е11-150108-2001 Ктр и Кзм=1,05	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м²	100,64	761,92	10,72	76680	1079	0	0	76680	
						751,2	0	75601	0		0		
74	146	С1232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м²	98,6272	2393		236015		236015		236015	Казахстан
75	147	Е11-100403-0101 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	8,43	4020,5	20,45	33893	173	18274	0	33893	
						1832,28	8,27	15446	70		0		
76	148	Е11-150206-0208 Ктр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /1 мм/	м² отделываемой поверхности	8,43	555,06	2,4	4679	21	1131	0	4679	
						418,47	0,78	3528	7		0		
77	149	Е11-150405-0103 Ктр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	8,43	933,08	6,78	7866	58	2185	0	7866	
						667,08	3,16	5623	27		0		
78	150	Е11-150203-0601 Ктр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности/20мм/	288,38	2528,98	24,26	729307	6996	446233	0	729307	
						957,34	8,27	276078	2414		0		
79	151	Е11-150206-0203 Ктр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	256,76	789,47	6,19	202704	1589	78237	0	202704	
						478,57	2,17	122878	557		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	152	Е11-150405-0111 Ктр и Ксм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	256,76	430,18	1,09	110453	280	21581	0	110453	
						345,04	0,54	88592	139		0		
81	153	Е11-150107-0105 Ктр и Ксм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	31,62	4985,88	21,53	157654	681	74845	0	157654	
						2597,33	9,77	82128	309		0		
82	154	Е11-100405-0102 Ктр и Ксм=1,11	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по клею гипсокартонными листами	м откоса	15,82	616,2	7,88	9748	124	802	0	9748	
						557,63	3,31	8822	52		0		
83	155	С1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм(Сэндвич-панель с вспененным утеплителем)	1000 м²	0,00791	3715098		29386		29386		29386	
84	156	Е11-100405-0201 Ктр и Ксм=1,11	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	15,82	317,83	0,92	5186	14	1102	0	5186	
						257,22	0,34	4069	5		0		
85	157	Е11-150204-0101 Ктр и Ксм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	2,4	3286,47	53,36	7888	128	10	0	7888	
						3228,98	32,66	7750	78		0		
86	158	Е11-150203-0701 Ктр и Ксм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /20 мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	2,4	2354,61	27,89	5651	67	2137	0	5651	
						1436,18	9,61	3447	23		0		
87	159	Е11-150405-0111 Ктр и Ксм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	2	430,18	1,09	860	2	168	0	860	
						345,04	0,54	690	1		0		
88	160	Е11-260201-0108 Ктр и Ксм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, колодцев. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо (п.15)	м²	26,4	1387,64	17,11	36634	452	7416	0	36634	
						1089,63	4,81	28766	127		0		
89	161	С1234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	2,6928	30667		82580		82580		82580	Казахстан
90	162	Е11-150207-0101 Ктр и Ксм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	11	5648,38	43,45	62132	478	39233	0	62132	
						2038,26	23,26	22421	256		0		
91	163	Е11-080301-0102 Ктр и Ксм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м³ кладки	0,94	12604,07	3308,08	11848	3110	3018	0	11848	
						6085,46	700,85	5720	659		0		
92	164	Е11-010205-0501 Ктр и Ксм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,08	1184,71	0	1279	0	0	0	1279	
						1184,71	0	1279	0		0		
93	165	Е11-010201-0501 Ктр и Ксм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,08	245,59	118,76	265	128	0	0	265	
						126,83	52,56	137	57		0		
94	166	Е11-060101-0101 Ктр и Ксм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м³	0,44	37702,12	1720,35	16589	757	14999	0	16589	
						1894,1	363,04	833	160		0		
95	167	Е11-060101-0118 Ктр и Ксм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м³	0,31	50185,19	3252,85	15557	1009	12397	0	15557	
						6941,41	695,5	2152	216		0		
96	168	Е11-060301-0410 Ктр и Ксм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0723	504492,56	2095,84	36475	152	34835	0	36475	
						20588,72	898,21	1489	65		0		
97	169	Е11-110101-2701 Ктр и Ксм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	4	1738,05	126,75	6952	507	2073	0	6952	
						1093,13	63,48	4373	254		0		
98	170	С1255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	4	2820		11280		11280		11280	Казахстан
99	171	Е11-010205-0501 Ктр и Ксм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,55	1184,71	0	1836	0	0	0	1836	
						1184,71	0	1836	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	172	Е11-010201-0501 Кгтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,55	245,59	118,76	381	184	0	0	381	
			м³ уплотненного грунта			126,83	52,56	197	81		0		
101	173	Е11-060101-0101 Кгтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)		0,13	37702,12	1720,35	4901	223	4431	0	4901	
				м³		1894,1	363,04	246	47		0		
102	174	Е11-060101-0118 Кгтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		0,26	50185,19	3252,85	13048	846	10398	0	13048	
				м³		6941,41	695,5	1805	181		0		
103	175	Е11-060301-0410 Кгтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0376	504492,56	2095,84	18969	79	18116	0	18969	
				т		20588,72	898,21	774	34		0		
104	176	Е11-110101-2701 Кгтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		5,2	1738,05	126,75	9038	659	2694	0	9038	
				м² покрытия		1093,13	63,48	5684	330		0		
105	177	С1255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017		5,2	2820		14664		14664		14664	Казахстан
				м²									
106	178	Е11-070519-0202 Кгтр и Кзм=1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка		7,16	26863,89	6,14	192345	44	177675	0	192345	
				м		2042,82	0	14627	0		0		
107	179	Е11-110101-0102 Кгтр и Кзм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем		54,52	502,92	47,35	27419	2582	19154	0	27419	
				м² площади уплотнения		104,25	16,67	5684	909		0		
108	180	Е11-110101-0201 Кгтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,726	9875,57	1494,23	26921	4073	10994	0	26921	
				м³ подстилающего слоя		4348,21	568,26	11853	1549		0		
109	181	Е11-110101-2501 Кгтр и Кзм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		54,52	1834,98	197,63	100043	10775	864	0	100043	
				м² покрытия		1621,5	53,61	88404	2923		0		
110	182	С1255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017		54,52	2820		153746		153746		153746	Казахстан
				м²									
111	183	Е11-270201-1001 Кгтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		53,7	2733,13	44,68	146769	2399	82669	0	146769	
				м бортового камня		1148,99	18,25	61701	980		0		
112	184	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,86	73984		63626		63626		63626	Казахстан
				м³									
			Итого по разделу: включить									13580978	
			ИТОГО:					13580979	539848	10081626			
			В том числе :					2959509	144048				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		1629717					
			Итого с НДС									15210696	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
_____ Бакижанов Д.Э.

Эксперт авторского надзора
ТОО Институт "Агропромпроект"
БИН 080240019150
_____ Шилохвостов Д.С.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
_____ Бейсон Е.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Галымбекулы А.